SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE CORTE No.1

CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233000-781-2025

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	274.299.000,00	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	17/07/2025
VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$	27.429.900,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$	246.869.100,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/12/2025

Surtida las revisión de los elemnetos suministrados a través del contrato 781-2025, la supervisión del contrato aprueba el siguiente corte a 11/10/2025 para el contrato:

CORTE TOTAL APROBADO AL 14/10/2025	**$**	**126.016.039,00**
DESCUENTO PAGO No.1	**$**	**12.601.604,00**
TOTAL A PAGAR ESTE CORTE	**$**	**113.414.435,00**
I. ZONA SUR	**$**	**66.028.480,00**
2. Centro de Encuentro Bosa	$	8.209.000,00
3. SuperCADE Bosa	$	21.524.650,00
4. Centro de Encuentro Yomasa	$	15.952.537,00
5. CADE La Victoría	$	4.351.998,00
6. SuperCADE 20 de Julio	$	15.990.295,00
7. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$	-
II. ZONA NORTE	**$**	**59.987.559,00**
8. CADE La Gaitana	$	14.918.780,00
9. SuperCADE Suba	$	-
10. SuperCADE Engativá	$	28.142.270,00
11. SuperCADE CAD	$	-
12. CADE Servita	$	16.926.509,00
III. ZONA CENTRO	**$**	**-**
13. Archivo de Bogotá	$	-
14. Manzana Liévano	$	-

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	0,00	M2	$ 346.320	$ 65.801	$ 412.121	$ -
20	Suministro e instalación de tapa tanque subterraneo, en Lamina galvanizada alfajor 2.50 mm - A569, con marco en ANGULO 1-1/2 X 1/8" con pines de anclaje de 8cm. (Incluye bisagras, manija, portacandados y todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	0,00	M2	$ 211.344	$ 40.155	$ 251.499	$ -
TOTAL						**$**	**-**

CENTRO DE ENCUENTRO BOSA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 1	reparacion zonas afectadas en base de tubos soporte cerramiento perimetral, incluye mantenimiento y/o cambio de malla, angulo, tubo 2", entregado en optimas condiciones y terminado en anticorrosivo y esmalte de las zonas afectadas	40,00	UN	$ 172.458	$ 32.767	$ 205.225	$ 8.209.000
TOTAL						**$**	**8.209.000,00**

SUPER CADE BOSA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 10	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10, hueco 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=2" espesor 2 mm con tapa (separacion maxima 2m). Modulos con angulo 2" x 3/16", platina 1" x 1/8",tubos diagonales mismo diametro y calibre en inicio, fin y cambios de	82,05	M2	$ 214.217,00	$ 40.701,00	$ 254.918,00	$ 20.916.022
20	Suministro e instalación de tapa tanque subterraneo, en Lamina galvanizada alfajor 2.50 mm - A569, con marco en ANGULO 1-1/2 X 1/8" con pines de anclaje de 8cm. (Incluye bisagras, manija, portacandados y todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	2,42	M2	$ 211.344,00	$ 40.155,00	$ 251.499,00	$ 608.628
TOTAL						**$**	**21.524.650**

CENTRO DE ENCUENTRO YOMASA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 2	suministro e instalacion de marco y puertas en alumino en perfill 1102, diseño ventana en la parte superior y panel de aluminio en la parte inferior, incluye bisagras, chapa de manija, pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	21,11	M2	$ 504.229	$ 95.804,00	$ 600.033,00	$ 12.666.697
NP 3	desmonte y corte de vidrio, corte y adecuacion de ventana existente	3,00	M2	$ 76.398,00	$ 14.516,00	$ 90.914,00	$ 272.742
NP 4	suministro e instalacion de ventanas en aluminio con dos batientes verticales y un cuerpo fijo, incluye bisagras, seguros , pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3,00	M2	$ 431.958,00	$ 82.072,00	$ 514.030,00	$ 1.542.090
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	12,31	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 1.471.008
TOTAL						$	15.952.537,00

CADE LA VICTORIA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	5,28	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 4.351.998
TOTAL						$	4.351.998,00

SUPER CADE 20 DE JULIO							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	19,40	M2	$ 692.640	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 15.990.295
TOTAL						$	15.990.295,00

CADE LA GAITANA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	18,10	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 14.918.780
TOTAL						$	14.918.780,00

SUPER CADE ENGATIVA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes	6,20	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	$ 7.287.802
NP 9	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, de 2" de diámetro para rampa de discapacidad, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye	10,40	ML	$ 361.065,00	$ 68.602,00	$ 429.667,00	$ 4.468.537
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	19,88	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 16.385.931
TOTAL						$	28.142.270,00

CADE SERVITA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 2" del mismo tipo de acero inoxidable, fijada mediante anclaje mecánico de expansión a las placas de piso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación) VERIFICAR MEDIDA EN SITIO.	14,40	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	$ 16.926.509
TOTAL						**$**	**16.926.509,00**

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

Daniela Triana

DANIELA TRIANA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ:

Anexos: Acta de aprobación de precios no previstos No.2 - 1 folio
Fecha de suscripción: **14/10/2025**