SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE CORTE No.3
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233000-781-2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	411.448.500,00	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	274.299.000,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$	137.149.500,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$	195.401.928,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$	216.046.572,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/12/2025

Surtida las revisión de los elemnetos suministrados a través del contrato 781-2025, la supervisión del contrato aprueba el siguiente corte a 11/12/2025 para el contrato:

CORTE TOTAL APROBADO AL 15/12/2025	**$**	**150.214.102,00**
DESCUENTO PAGO No.1	**$**	**8.766.341,00**
TOTAL A PAGAR ESTE CORTE	**$**	**141.447.761,00**
I. ZONA SUR	**$**	**1.726.280,00**
1. SuperCADE Américas	$	2.801.229,00
2. Centro de Encuentro Bosa	$	-
3. SuperCADE Bosa	-$	1.557.817,00
4. Centro de Encuentro Yomasa	$	-
5. CADE La Victoría	$	-
6. SuperCADE 20 de Julio	$	-
7. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$	482.868,00
II. ZONA NORTE	**$**	**58.782.232,00**
8. CADE La Gaitana	$	40.500.235,00
9. SuperCADE Suba	$	8.057.671,00
10. SuperCADE Engativá	$	-
11. SuperCADE CAD	$	10.224.326,00
12. CADE Servita	$	-
III. ZONA CENTRO	**$**	**89.705.590,00**
13. Archivo de Bogotá	$	16.778.405,00
14. Manzana Liévano	$	72.927.185,00

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	2,13	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 348.877
NP 12	Suministro e instalacion de puertas en alumino sistema corredizo, diseño ventana en la parte superior e inferior, incluye riel, rodachines, chapa pico de loro, manija, pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3,22	M2	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 2.452.352
TOTAL						**$**	**2.801.229,00**

SUPER CADE BOSA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior	-3,78	M2	$ 346.320,00	$ 65.801,00	$ 412.121,00	-$ 1.557.817
TOTAL						**-$**	**1.557.817**

CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE URIBE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
21	Suministro e instalación de reja en malla metalica cuadrada hondulada tipo c, calibre 10, hueco 1"x1", marco en angulo 1-1/2", para proteccion de ventanas de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	2,47	M2	$ 164.280	$ 31.213,00	$ 195.493,00	$ 482.868
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	0	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ -
TOTAL						**$**	**482.868,00**

CADE LA GAITANA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
1	Desmonte de ventanería (anclada a muro con tornillería y/o pata metálica) incluye desoldada de reja en acero galvanizado (soldada a la ventanería)	112,33	M2	$ 29.304	$ 5.568,00	$ 34.872,00	$ 3.917.172
2	Suministro e instalación de ventanería nueva en acero galvanizado cold rolled calibre 18 con perciana fija en la parte superior, incluye alfagia según diseño existente, en pintura electrostática cofrada de color gris basalto (Incluye transporte, anclajes, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	93,95	M2	$ 97.680,00	$ 18.559,00	$ 116.239,00	$ 10.920.654
3	Mantenimiento y reinstalación de rejas de ventaneria, incluye lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte brillante de color gris basalto (la reinstalación inluye soldadura y/o fijación con tornillo; incluye transporte, anclajes, todos los accesorios, materiales y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	162,29	M2	$ 48.840,00	$ 9.280,00	$ 58.120,00	$ 9.432.295
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	77,58	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 9.270.577
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	11,76	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 1.926.194
NP 17	Desmonte de puertaventanas y suministro e instalación de puertasventanas en peinazo batiente en acero cold rolled calibre 18, en pintura electrostática de color gris basalto, incluye chapa doble con llaves, manija, doble pasador interno, incluye marcos según diseño existente y (Incluye transporte, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR MEDIDAS EN SITIOS.	18,39	M2	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	$ 5.033.343
TOTAL						**$**	**40.500.235,00**

SUPER CADE SUBA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
8	Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=.30cm	12,85	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 5.295.755
NP 6	Suministro e instalación de barandilla metalica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia	4,10	M2	$ 349.263,00	$ 66.360,00	$ 415.623,00	$ 1.704.054
NP 7	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, cr. calibre 16, de 2" de diámetro para escalera y rampa de discapacidad, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios,	6,10	ML	$ 145.731,00	$ 27.689,00	$ 173.420,00	$ 1.057.862
TOTAL						**$**	**8.057.671,00**

SUPER CADE CAD							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 6	Suministro e instalación de barandilla metálica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia	24,60	M2	$ 349.263	$ 66.360,00	$ 415.623,00	$ 10.224.326
TOTAL						**$**	**10.224.326,00**

ARCHIVO DE BOGOTA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 7	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, cr. calibre 16, de 2" de diámetro para escalera y rampa de discapacidad, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia.	38,50	ML	$ 167.000	$ 31.730,00	$ 198.730,00	$ 7.651.105
NP 16	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia.	13	ML	$ 590.000,00	$ 112.100,00	$ 702.100,00	$ 9.127.300
TOTAL						**$**	**16.778.405,00**

MANZANA LIEVANO							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	77,13	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 63.573.785
NP 11	Corte y desmonte tramo de porton acceso, suministro e instalacion de perfileria para convertir el tramo desmontado en hoja batiente, modificacion de porton para marco soporte de hoja, incluye bisagras, soldadura, pasamanos terminado en anticorrosivo y esmalte.	1	UNIDAD	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000
NP 18	Desmonte de travesaños, suministro e instalacion de tuberia, de 3/4 cal. 16 para los nuevos travesaños, recorte retiro y reinstalacion de zona afectada en pasamanos, lijado y pintado en anticorrosivo y esmalte.	37	ML	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 7.925.400
TOTAL						**$**	**72.927.185,00**

Nota: Por un error de digitación en el **ítem 17** "Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica" de la sede **SUPERCADE BOSA**, en el corte No.2 se pagarón 8,91m2 siendo la cantidad real ejecutada 5,13m2, razon por la cual en el presente corte se descuenta una cantidad de -3,78m2.

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

Daniela Triana

DANIELA TRIANA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ: