SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE CORTE No.4
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233000-781-2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	411.448.500,00	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	274.299.000,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$	137.149.500,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$	336.849.689,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$	74.598.811,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/12/2025

Surtida las revisión de los elemnetos suministrados a través del contrato 781-2025, la supervisión del contrato aprueba el siguiente corte a 11/03/2026 para el contrato:

CORTE TOTAL APROBADO AL 17/03/2026	**$**	**22.045.345,00**
DESCUENTO PAGO No.1	**$**	**-**
TOTAL A PAGAR ESTE CORTE	**$**	**22.045.345,00**
I. ZONA SUR	**$**	**8.258.600,00**
1. SuperCADE Américas	$	8.258.600,00
2. Centro de Encuentro Bosa	$	-
3. SuperCADE Bosa	$	-
4. Centro de Encuentro Yomasa	$	-
5. CADE La Victoría	$	-
6. SuperCADE 20 de Julio	$	-
7. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$	-
II. ZONA NORTE	**$**	**3.576.545,00**
8. CADE La Gaitana	$	-
9. SuperCADE Suba	$	2.710.820,00
10. SuperCADE Engativá	$	-
11. SuperCADE CAD	$	-
12. CADE Servita	$	-
14. SUPERCADE Calle 13	$	865.725,00
III. ZONA CENTRO	**$**	**10.210.200,00**
13. Archivo de Bogotá	$	10.210.200,00
14. Manzana Liévano	$	-

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 20	Suministro e instalación de ventana en persiana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra	8	UNIDAD	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 2.665.600
NP 21	Suministro e instalación de marco y puerta tipo panel en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye chapa de seguridad, pasador bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, refuerzos internos cold rolled calibre 18	9,4	M2	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	$ 5.593.000
TOTAL						**$**	**8.258.600,00**

SUPER CADE SUBA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 24	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul oceano con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	13,4	M2	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300	$ 2.710.820
TOTAL						**$**	**2.710.820,00**

SUPERCADE CALLE 13

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 22	Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventaneria de fachadas .(incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el pegue.)	4,85	M2	$ 150.000	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 865.725
TOTAL						**$**	**865.725,00**

ARCHIVO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 19	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre sí;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	13	M2	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 10.210.200
TOTAL						**$**	**10.210.200,00**

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ: