INITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:**
	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	**Versión:** 01
		Fecha de Aprobación:

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá
N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:	MP-1479-2025
CONTRATISTA DE OBRA:	SYR MIRAI S.A.
N° DE CONTRATO DE OBRA:	MP-LP SIRUV-OP-019-2025
FECHA DE INICIO:	16/07/2025
FECHA DE TERMINACION:	hasta el 31 de diciembre del 2025
FRENTE No.	4 Guanabanal
NOMBRES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS:	COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
PERIODO DEL INFORME:	16/08/2025 - 16/9/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO No. 4: COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL

DIA 16 AGOSTO





Descripción: SE REALIZA VISITA Y RECORRIDO POR PARTE DEL DISEÑADOR DEL PROYECTO EL ARQUITECTO EFRAIN , PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN SITIO DEBIDO A VARIOS ELEMENTOS QUE SE CRUZAN EN EL RECORRIDO Y AFECTAN EL DISEÑO.

DIA 20 AGOSTO





Descripción:RETIRO DE POSTEA DURA EXISTENTE EN OBRA Y RETIRO DE CABLE ELÉCTRICO



Descripción: COMPACTACION DE SUBRASANTE SENDERO EN ADOQUIN ROJO



Descripción: REGADO DE RELLENO GRANULAS (ROCA MUERTA)



Descripción: COMPACTACION ROCA MUERTA



Descripción:COMPACTACION DE RELLENO SENDERO EN CONCRERTO



Descripción: CON TACTACIÓN DE RELLENO ROCA MUERTA EN SENDERO EN ADOQUÍN ROJO



Descripción: EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL ÁREA DE PISCINA

DIA 21 DE AGOSTO



Descripción:DEMOLICION AREA DE PISCINA



Descripción: RETIRO DE POSTEA DURA EXISTENTE EN OBRA Y RETIRO DE CABLE ELÉCTRICO



DIA 22 DE AGOSTO



Descripción: RELLENO ROCA MUERTA EN AREA DE JUEGOS INFASNTILES (PISO EN CAUCHO)





Descripción: ACARREO RELLENO GRANULAR ROCA MUERTA

DIA 26 DE AGOSTO



Descripción: COMPACTACION DE SENDERO EN CONCRETO COSTADO ORIENTAL DEL PROYECTO



Descripción: RELLENO GRANULAR SENDERO EN ADOQUÍN ROJO Y RETIRO DE ESCOMBROS ÁREA DE PISCINA.



Descripción: RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO CON RETRO EXCAVADORA

DIA 27 DE AGOSTO



Descripción:RETIRO DE ESCOMBROS ÁREA DE CASETA PISCINA




Descripción: COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EN SENDERO DE ADOQUÍN N ROJO COSTADO ORIENTAL DE LA OBRA





Descripción:DESMONTE DE MALLA ESLABONADA





Descripción: DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE

DIA 28 DE AGOSTO



Descripción: RETIRO DE MATERIAL CON VOLQUETA AREA DE PISCINA



Descripción: COMPACTACION DE SUBRASANTE SENDERO EN ADOQUIN ROJO LASO NORTE



Descripción: VISITA PERSONAL DE ELECTRO INGENIERIA PARA VER CAJAS QUE ESTAN EN EL EJE DE LA PISTA DE PATINAJE.

DIA 29 DE AGOSTO



Descripción: DESMONTE DE CUBIERTA



Descripción: DEMOLICION EDIFICACIÓN EXISTENTE



Descripción: RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM (22 KM)

DIA 16 DE SEPTIEMBRE



Descripción: CARGUE MATERIAL A MAQUINA



Descripción: EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO



Descripción: CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE



Descripción: RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE



Descripción:TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)



Descripción: CONFORM.COMPACT.ROCA MUERTA



Descripción: ARMADO DE FORMALETA PISTA DE PATINAJE



Descripción: FUNDICION DE BORDILLO SENDERO EN ADOQUIN ROJO COSTADO OCCIDENTAL







Descripción:TOMA DE DENCIDADES CON CONO DE ABRAMS



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Residente de Interventoría:	 EDUARDO ALEXIS QUINTANA
Entidad:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ