**MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

**INFORME INTERVENTORIA**
**PERIODO DE 6 DIC 2025 a 6 ENERO 2026**

**6 ENERO 2026**

Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com

**TABLA DE CONTENIDO**

**CAPÍTULO I** ..... **4**

**ASPECTOS GENERALES** ..... **4**

1.1 GENERALIDADES ..... 4
1.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO ..... 5
1.3 ANTECENTES ..... 6
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 6

**CAPÍTULO II** ..... **8**

**IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS** ..... **8**

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATISTA ..... 8
2.1.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ..... 8
2.1.2 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ..... 9
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 9
2.2.1 PÓLIZA DE CUMPLIMENTO ..... 9
2.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ..... 10
2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 10
2.4.1 GESTION SOCIAL ..... 10
2.4.2 GESTIÓN TÉCNICA. ..... 11
2.5 PROGRAMACIÓN Y AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 13
2.5.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN ..... 13
2.5.2 Control del avance físico: ..... 15
2.6 MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS . 17
2.7 ANEXOS ..... 17

CONCLUSIONES ..... 18
RECOMENDACIONES ..... 19

**TABLAS**

Tabla 1- Informes Semanales 10
Tabla 2 - actividades ejecutadas en el periodo 15
Tabla 3 Resumen de Inversión Programada y Ejecutada 17
Tabla 4. correspondencia cruzada……..

## CAPÍTULO I

## ASPECTOS GENERALES

### 1.1 GENERALIDADES

La asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas INTY-QUILLA celebro el convenio interadministrativo No GN4370-2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO". Este convenio establece las pautas técnicas, administrativas y sociales necesarias para llevar a cabo las intervenciones viales, que incluyen la construcción de varios tramos de placas huella en áreas priorizadas.

En el marco de este convenio, se está llevando a cabo el proyecto de construir cinco (5) placas huella, como parte del esfuerzo por mejorar progresivamente la red vial rural. El objetivo es optimizar la trazabilidad y accesibilidad de las comunidades indígenas en el municipio de Túquerres. Este proyecto responde a la necesidad de fortalecer la movilidad comunitaria, facilitar el acceso a servicios esenciales, mejorar el transporte de productos agrícolas y conectar las diferentes parcialidades.

Del Convenio GN4370-2025, firmado entre la Gobernación de Nariño y la Asociación INTY-QUILLA, surgieron dos contratos que tienen como objetivo cumplir con las obligaciones del convenio y asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada. En este marco, el 4 de noviembre de 2025, se presentó en las instalaciones de la Asociación INTY-QUILLA, en calidad de contratista, el señor Jhon Wilmer Silva Moreno, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.087.645.207 representante legal de Silvanonva Ingeniería Colombiana S.A.S. Esto marcó el inicio del Contrato de Obra No. 021 de 2025, respaldado por el CDP No. 202509100.

Para llevar a cabo un control técnico, administrativo y financiero del Contrato No. 021 de 2025, se firmó el Contrato de Interventoría No. 022 de 2025, también respaldado por el CDP No. 202509100. Esto se hizo con el propósito de asegurar un seguimiento adecuado, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la calidad de las actividades realizadas en el marco del proyecto de placas huella.

| GENERALIDADES CONVENIO GN4370-2025 | |
|---|---|
| CONVENIO No: | GN4370-2025 |
| RECURSOS | GOBERNACION DE NARIÑO |
| CONTRATISTA | SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS |
| SUPERVISIÓN | SEGUDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ- RERESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION INTY-QUILLA |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONVENIO: | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA TUQUERRES, MNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. |
| VALOR DEL CONVENIO | 4.380.957.802,64 |
| FECHA INICIAL | 4 NOV 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 4 ABRIL 2026 |
| Garantía Única | N.A |
| Responsabilidad Civil | N.A |

**1.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO**

| Recursos Consignados por el Departamento a la Asociación INTY - QUILLA | | |
|---|---|---|
| **AÑO** | **VALOR** | **CONCEPTO** |
| 2025 | $ 4.380.957.802,64 | Recursos convenio GN4370-2025 |
| Total | $4.380.957.802,64 | Valor total aportes departamento de Nariño |

| Recursos aportados por la Asociación INTY-QUILLA | | |
|---|---|---|
| **AÑO** | **VALOR** | **CONCEPTO** |
| 2025 | $ 1.000.000,00 | Recursos propios -interventoría |
| Total | $1.000.000,00 | Valor total aportes Asociación |

| VALOR | CONCEPTO |
|---|---|
| $ 4.380.957.802,64 | Recursos convenio GN4370-2025 departamento de Nariño |
| $ 1.000.000,00 | Recursos aportados por la asociación INTY-QUILLA |
| $ 4.381.957.802,64 | Valor total para el proyecto |

| VALOR | CONCEPTO | CONTRATO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| $820,266,362,11 | convenio | GN4370-2025 | Anticipo 20% |

Los recursos aportados por la Asociación INTY-QUILLA, correspondientes a $1.000.000,00, se encuentran destinados a la interventoría del proyecto y no han sido ejecutados a la fecha, toda vez que el convenio se encuentra en etapa inicial de ejecución y el avance físico reportado es del 7,97 %, concentrado en actividades de obra durante los dos meses.

El balance financiero evidencia coherencia entre la ejecución financiera y el avance físico del proyecto, sin presentarse desviaciones significativas, manteniéndose el control y correcta administración de los recursos conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. GN4370-2025.

## 1.3 ANTECENTES

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar la transitabilidad y conectividad en zonas rurales del municipio de Túquerres, donde la topografía, las condiciones climáticas y el deterioro de la red vial terciaria afectan el desplazamiento de habitantes, transporte escolar y movilidad de productos agrícolas.

Mediante recursos del municipio, y siguiendo los lineamientos de infraestructura vial rural, se estructuró el proyecto de construcción de placas huella, priorizando los sectores con mayor necesidad de intervención. El contrato fue adjudicado conforme a la normatividad vigente y cuenta con interventoría para garantizar la correcta ejecución técnica y administrativa.

## 1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto está orientado a la construcción de **cinco placas huella**, cada una con longitud variable según las características del terreno y la necesidad identificada en cada sector. La placa huella se construirá en concreto, con espesor mínimo de acuerdo al diseño estructural derivado de los diferentes estudios.

| PLACA HUELLA RESGUARDO INDIGENA DE TUQUERRES | |
|---|---|
| **VIA** | **LONGITUD** |
| Sector san francisco (parcialidad de Icuan) | 335.90 |
| Sector la Jardinera (parcialidad Iboag) | 325.60 |
| Sector Santander (parcialidad Chaitan) | 300.00 |
| Sector maría paguay (parcialidad Ipain) | 275.50 |
| Sector los monos (parcialidad de Sapuiz) | 300.00 |

**FASE UNO: ETAPA DE VALORACIÓN Y ALISTAMIENTO:** Comprende la ejecución de CUATRO actividades:

- Revisión técnica
- Revisión jurídica
- Revisión técnica del avalúo comercial
- Revisión de los diagnósticos sociales

**FASE DOS: ETAPA DE EJECUCIÓN:** En esta fase se pondrá en marcha las siguientes actividades:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| **ITEM 1: DEMOLICIONES** | | |
| 1.1 Demolición de alcantarillas existentes | M3 | 40,55 |
| | | |
| **ITEM 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Excavaciones varias sin clasificar. No incluye transporte | M3 | 2.541,23 |
| 2.2 Excavación manual | M3 | 361.59 |
| 2.3 Relleno con material de préstamo | M3 | 289.83 |
| 2.4 transporte de materiales provenientes de la excavación, explanación, canal, préstamos para distancias mayores a 1000 mts | M3 | 38.263,80 |
| | | |
| **ITEM 3: CONSTRUCCION PLACA HUELLA** | | |
| 3.1 Mejoramiento de suelo | M3 | 1.383,36 |
| 3.2 Súbase granular | M3 | 1,425.30 |
| 3.3 Conformación de calzada existente | M2 | 9,222.41 |
| 3.4 Concreto de resistencia de 21 Mpa clase G (ciclópeo) | M3 | 395.28 |
| 3.5 Concreto de resistencia 21 Mpa | M3 | 938.04 |
| 3.6 Concreto de resistencia 14 Mpa (F) | M3 | 19.91 |
| 3.7 Acero de refuerzo Fy 420 Mpa | KG | 47,676.00 |
| 3.8 Sello de juntas incluye corte | ML | 4,880.00 |
| | | |
| **ITEM 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE** | | |
| 4.1 Excavaciones varias sin clasificar, no incluye transporte | M3 | 338,67 |
| 4.2 Relleno para estructuras con material seleccionado | M3 | 66.22 |
| 4.3 Concreta resistencia 21 Mpa | M3 | 45.01 |
| 4.4 Concreto de resistencia 14 Mpa (F) | M3 | 4.00 |
| 4.5 Tubería concreto reforzado 36” diámetro interior | ML | 30.00 |
| 4.6 Acero de refuerzo Fy 420 Mpa | KG | 2,894.50 |
| 4.7 transporte de materiales provenientes de la excavación, explanación, canal, préstamos para distancias mayores a 1000 mts | M3 | 440,27 |
| | | |
| **ITEM 5: SEÑALIZACION** | | |
| 5.1 Suministro e instalación de señal reglamentaria SR-30 | UND | 10.00 |
| 5.2 Suministro e instalación de señal reglamentaria SR-26 | UND | 19.00 |
| 5.1 Suministro e instalación de señal reglamentaria SP-01 | UND | 3.00 |
| 5.2 Suministro e instalación de señal reglamentaria SP-02 | UND | 4.00 |
| 5.1 Suministro e instalación de señal reglamentaria SP-03 | UND | 2.00 |
| 5.2 Suministro e instalación de señal reglamentaria SP-04 | UND | 2.00 |
| 5.2 Suministro e instalación de señal reglamentaria SP-27 | UND | 2.00 |
| **PLAN DE MANEJO** | | |
| PLAN MANEJO AMBIENTAL SAN FRANCISCO | UND | 1,00 |
| PLAN MANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 |
| PLAN MANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 |
| PLAN MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 |
| PLAN MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 |
| | | |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SAN FRANCISCO | UND | 1,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 |
| CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 |

## CAPÍTULO II
## IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

### 2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATISTA

Contrato No. : 021 DE 2025
Contratista : SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS
Valor total : $4.102.331.810,54

Objeto : Contratar servicio de obra del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO.

Fecha iniciación contrato : noviembre 04 de 2025
Plazo inicial del contrato : Cinco (5) meses
Fecha de terminación actual : abril 04 de 2026
Estado del contrato : En ejecución
Interventoría : Fundación Tarpuna
Entidad Contratante : Asociacion de cabildos y autoridades tradicionales indígenas INTY-QUILLA

| No. CDP | Valor | No. Registro de compromiso | Valor | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 2025070080 | 4.387.468.255,00 | 202509100 | 4.102.331.810,54 | INTY-QUILLA |

#### 2.1.1 Póliza de cumplimiento

Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Póliza No. 775-47-994000003038 anexo 0

| Tipo de amparo | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | Inicial | Final |
| Cumplimiento del Contrato | $ 1.025.582.952,64 | 04/11/2025 | 04/10/2026 |
| Pago Salarios, prestaciones sociales, etc. | $ 584.666.253,40 | 04/11/2025 | 04/04/2029 |
| Calidad del servicio | $ 820.466.362,11 | Ver nota aclaratoria | |
| Buen manejo y correcta inversión de anticipo. | $ 820.466.362,11 | 04/11/2025 | 04/10/2026 |

Nota aclaratoria: el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5), contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.

### 2.1.2 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Póliza No. 775-74-99000000606 anexo 0

| Tipo de amparo | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | Inicial | Final |
| Predios, labores y operaciones | $ 569.400.000,00 | 04/11/2025 | 04/04/2026 |

## 2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. : No. 022 de 2025
Objeto : contratar la interventoría técnica administrativa y financiera del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO.
Interventor : FUNDACION TARPUNA
Valor inicial contrato : $279 .625.992,10
Fecha de iniciación : 04/11 /2025
Fecha de terminación : 04/04/2026
Plazo inicial del contrato : Cinco (5) mese
Estado del contrato : En ejecución
Supervisor: Segundo Marcial Noguera Gómez
Entidad Contratante : Asociacion de cabildos y autoridades tradicionales indígenas INTY-QUILLA

| No. CDP | Valor | No. Registro de compromiso | Valor | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 20255070080 | 4.387.468.255,00 | 202509100 | 279 .625.992,10 | INTY-QUILLA |

### 2.2.1 Póliza de Cumplimento

Entidad compañía mundial de seguros S.A.
Póliza No. AGP-100005556 Anexo 0

| Tipo de amparo | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | Inicial | Final |
| Cumplimiento | $55.925.198,42 | 04/11/2025 | 04/08/2026 |
| Prestaciones sociales | $27.962.599.21 | 04/11/2025 | 04/04/2029 |
| Calidad del servicio | $27.962.599.21 | 04/11/2025 | 04/04/2029 |
| Buen manejo e inversión del anticipo | $55.925.198,42 | 04/11/2025 | 04/08/2026 |

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, en la tabla 1, se relaciona cada uno de los informes semanales de interventoría, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. **Anexo 3. Informe semanal**

| INFORME No. | PERIODO | % PROG. | % EJEC. | %ATRASO (-) ó ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Del 8 DIC A 13 DIC | 0,89 | 0,49 | -0,40 |
| 06 | Del 15 DIC A 20 DIC | 1,45 | 1,10 | -0,35 |
| 07 | Del 22 DIC A 27 DIC | 1,45 | 1,90 | +0,45 |
| 08 | Del 29 DIC A 3 ENE | 1,45 | 1,0 | -0,45 |
| 09 | Del 3 ENE A 6 ENE | 1,41 | 1,0 | -0,41 |

*Tabla 1- Informes Semanales*

## 2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el período correspondiente al mes de diciembre, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, verificación y control a la ejecución del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el contrato, la programación aprobada y las especificaciones técnicas vigentes, abarcando los componentes social y técnico, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las obras y la correcta interacción con la comunidad del área de influencia. Cada una de estas actividades se presenta a continuación de manera organizada, con el fin de dejar constancia del trabajo desarrollado y de los avances alcanzados durante el mes. **Anexo – Registro fotográfico**

### 2.4.1 GESTION SOCIAL

En el marco de la gestión social, durante el mes de diciembre la interventoría realizó acompañamiento, seguimiento y verificación a las jornadas de socialización desarrolladas en los sectores de los Monos, la Jardinera, área de influencia del proyecto, mediante las cuales se dio a conocer de manera clara y oportuna el alcance del proyecto, las actividades correspondientes a ejecutar, el cronograma general de obra y los posibles impactos temporales derivados de la ejecución de las actividades. Estas jornadas permitieron garantizar el acceso a la información por parte de la comunidad y promover una adecuada articulación entre los actores involucrados.

Así mismo, se llevó a cabo la conformación de la veeduría comunitaria, como mecanismo de participación y control social, orientado a fortalecer la transparencia y el seguimiento ciudadano al desarrollo del proyecto. Durante este proceso se socializó el rol, las funciones

y el alcance de la veeduría, fomentando la participación activa de los representantes comunitarios y dejando constancia mediante las respectivas actas y listados de asistencia. Adicionalmente, se desarrollaron actividades operativas de gestión social, consistentes en recorridos de campo, apoyo logístico a las actividades de obra, coordinación con líderes comunitarios y atención de inquietudes, solicitudes y observaciones presentadas por los habitantes del sector. Estas acciones contribuyeron a la prevención de conflictos, a la mitigación de impactos sociales y al desarrollo armónico de las actividades constructivas, en concordancia con los lineamientos contractuales y la normatividad vigente.

De manera particular, en el sector María Paguay se realizó una socialización específica, convocada debido a situaciones que impedían el normal desarrollo de las actividades asociadas a la construcción de la placa huella. En esta jornada se sostuvo diálogo directo con los habitantes del sector, se explicaron los aspectos técnicos y el alcance de la intervención, y se atendieron las inquietudes y observaciones manifestadas por la comunidad, logrando acuerdos que permitieron viabilizar la continuidad de las actividades de obra.

Las reuniones fueron debidamente documentadas mediante listados de asistencia, actas, registro fotográfico y consignación de compromisos. Las actividades descritas cuentan con soportes documentales que se relacionan en el **anexo 5- actas de socialización**

| PLACA HUELLA RESGUARDO INDIGENA DE TUQUERRES | |
|---|---|
| **SECTOR** | **FECHAS DE SOCIALIZACION** |
| Sector los monos (parcialidad de Sapuiz) | 2 de diciembre 2025 |
| Sector la Jardinera (parcialidad Iboag) | 6 de diciembre 2025 |
| Sector María Paguay | 13 de diciembre 2025 |

### 2.4.2 GESTIÓN TÉCNICA.

**Estudios de suelo – sector Santander, sector los monos, la jardinera:** se desarrollaron los estudios de suelos para los sectores señalados, los cuales incluyeron:

- Ensayos CBR para evaluar la capacidad portante natural del terreno
- Ensayo Proctor Modificado (PDC) para determinar la humedad óptima de compactación
- Excavación de apiques para identificar estratigrafía, tipo de material y nivel freático

Estos análisis permiten determinar la capacidad portante del terreno y las condiciones geotécnicas necesarias para el diseño y construcción de la placa huella.

| PLACA HUELLA RESGUARDO INDIGENA DE TUQUERRES | |
|---|---|
| **SECTOR** | **FECHAS DE ESTUDIOS** |
| Sector la Jardinera (parcialidad Iboag) | 9 de diciembre 2025 |
| Sector Santander (parcialidad Chaitan) | 04 de diciembre 2025 |

| | |
|---|---|
| Sector los monos (parcialidad de Sapuiz) | 10 de diciembre 2025 |

**Localización y replanteo – sector la jardinera y sector los monos:** se realizaron las actividades de localización y replanteo en los sectores La Jardinera y Los Monos, mediante trabajos topográficos que permitieron definir alineamientos, cotas y referencias necesarias para el inicio de las actividades constructivas. Esta información técnica servirá como base para el replanteo definitivo y la ejecución de la placa huella y las obras de drenaje asociadas.

| PLACA HUELLA RESGUARDO INDIGENA DE TUQUERRES | |
|---|---|
| **SECTOR** | **FECHAS DE LOCALIZACION** |
| Sector la Jardinera (parcialidad Iboag) | 11 de diciembre 2025 |
| Sector los monos (parcialidad de Sapuiz) | 12de diciembre 2025 |

**Instalación de niveles – sectores Santander, Los Monos y La Jardinera:** Así mismo, se efectuó la instalación de niveles en los sectores Santander, Los Monos y La Jardinera, con el acompañamiento de la comisión de topografía, garantizando el control altimétrico requerido para el desarrollo de las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

**Obras de drenaje – sectores Sanfrancisco y La Jardinera:** En el marco de la gestión técnica, se dio inicio y desarrollo a las obras de drenaje en los sectores intervenidos, comprendiendo la ejecución de actividades asociadas a excavaciones, preparación de fondo, solados, instalación de tubería, encole y descole, suministro e instalación de acero de refuerzo, así como rellenos y compactación, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Las labores de excavación se ejecutaron de acuerdo con las dimensiones y profundidades requeridas, garantizando la adecuada conformación de las zanjas para la instalación de alcantarillas. Posteriormente, se realizaron los solados necesarios para asegurar una base uniforme y estable, procediendo con la instalación de tubería de 36”, verificando su correcta alineación, nivelación y empalme.

Así mismo, se efectuó el suministro e instalación del acero de refuerzo requerido para los elementos estructurales asociados a las alcantarillas, incluyendo encoles, descoles y zarpas, dando cumplimiento a las especificaciones de diseño. Finalmente, se ejecutaron las actividades de relleno y compactación, permitiendo la habilitación vehicular en los tramos intervenidos y garantizando la funcionalidad y durabilidad de las obras de drenaje.
Adicionalmente, en los frentes donde fue requerido, se implementó el Plan de Manejo de Tránsito, con la instalación de la señalización correspondiente, asegurando condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios y para el personal de obra.

## 2.5 PROGRAMACIÓN Y AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

### 2.5.1 **CONTROL DE PROGRAMACIÓN.**

Durante el período correspondiente al mes de diciembre, la interventoría realizó el seguimiento y control a la programación de obra, con el propósito de verificar la ejecución de las actividades frente al cronograma aprobado.

Como resultado de la revisión efectuada, se evidenció que la ejecución de algunas actividades presenta atrasos respecto a lo programado, los cuales obedecen a la concurrencia de factores operativos y técnicos propios del desarrollo de los trabajos, así como a las limitaciones derivadas de las festividades del mes de diciembre, que afectaron la continuidad normal de las actividades y la disponibilidad de personal en algunos frentes de obra.

Ante esta situación, la interventoría realizó las observaciones correspondientes y recomendó al contratista la reprogramación de las actividades, orientada a la recuperación de los tiempos afectados, la optimización de recursos y la reorganización de los frentes de trabajo, con el fin de mitigar el impacto del atraso identificado y asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

## CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO

### PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

| ITEM | VALOR ITEM | % | | PERIODO PRECONTRACTUAL | PERIODO CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERIODO LIQUIDACION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | 0 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | SEMANAS | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 DIAS | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL DE OBRA CIVIL | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,84% | 0,84% | 0,99% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,41% | 1,41% | 2,82% | 2,74% | 2,82% | 11,28% | 11,28% | 12,68% | 9,99% | 9,99% | 7,71% | 9,99% | 5,71% | 1,99% | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL ACUMULADO DE OBRA CIVIL | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,84% | 1,68% | 2,67% | 4,08% | 5,47% | 6,95% | 8,36% | 9,74% | 12,15% | 14,87% | 22,70% | 37,69% | 48,44% | 61,46% | 70,06% | 79,12% | 86,83% | 96,26% | 98,10% | 100,00% | | | |
| Demoliciones | $ 7.799.427,55 | 0,26% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.799.428 |
| | | | | | | | | | 1.299.905 | 1.299.905 | 1.299.905 | 1.299.905 | | | | 1.299.905 | 1.299.905 | | | | | | | | | | | | |
| Excavaciones Varias Sin Clasificar. No incluye transporte | $ 84.198.434,43 | 2,81% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 16.839.687 | 16.839.687 | 16.839.687 | 16.839.687 | 16.839.687 | | | | | | | | | | | 84.198.434 |
| Excavación manual | $ 15.550.539,54 | 0,52% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 2.221.506 | 2.221.506 | 2.221.506 | 2.221.506 | 2.221.506 | 2.221.506 | 2.221.506 | | | | | | | | 15.550.540 |
| Relleno con material de prestamo | $ 68.843.319,90 | 2,30% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | 6.884.332 | | | | | 61.958.988 |
| Transporte de materiales provenientes de la excavacion, explanación, canal, prestamos para distancias mayores a 1000 m | $ 65.584.153,20 | 2,19% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | 8.198.019 | | | | | | | | 65.584.153 |
| Mejoramiento de suelo | $ 310.163.407,27 | 10,34% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | 34.462.601 | | | | | | | 310.163.407 |
| Sub base granular | $ 412.054.230,00 | 13,74% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 103.013.558 | 103.013.558 | 103.013.558 | 103.013.558 | | | | | | | | | | 412.054.230 |
| Conformacion de calzada existente | $ 79.736.956,86 | 2,66% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 15.947.391 | 15.947.391 | 15.947.391 | 15.947.391 | 15.947.391 | | | | | | | | | 79.736.957 |
| Concreto Resistencia 21Mpa Clase G (Ciclópeo) | $ 281.772.185,76 | 9,40% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | 35.221.523 | | | | | | 281.772.186 |
| Concreto Resistencia 21 Mpa | $ 843.578.433,96 | 28,13% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | 105.447.304 | | | | 843.578.434 |
| Concreto Resistencia 14 Mpa(F) | $ 14.059.765,06 | 0,47% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | 1.757.471 | | | | 14.059.765 |
| Acero de Refuerzo Fy 420 MPa | $ 454.585.892,40 | 15,16% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 454.585.892 |
| | | | | | | | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | 25.254.772 | | | | | |
| Sello de juntas. Incluye corte | $ 155.837.920,00 | 5,20% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.837.920 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.262.560 | 22.262.560 | 22.262.560 | 22.262.560 | 22.262.560 | 22.262.560 | 22.262.560 | | | |
| Construcción de Obras de Drenaje | $ 135.712.737,42 | 4,53% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.712.737 |
| | | | | | | | | | | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | 16.964.092 | | | | | | | | | | | | |
| Señalización | $ 69.603.618,00 | 2,32% | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.801.809 | 34.801.809 | | | | 69.603.618 |
| SUB TOTAL | 2.999.081.021,35 | 100% | | | 0 | 0 | 25.254.772 | 25.254.772 | 26.554.676 | 43.518.769 | 43.518.769 | 43.518.769 | 42.218.864 | 42.218.864 | 101.719.171 | 112.124.913 | 266.307.385 | 355.248.163 | 355.248.163 | 360.671.036 | 257.657.479 | 241.710.087 | 231.290.563 | 196.827.962 | 171.153.476 | 57.064.369 | | | 2.999.081.021,35 |
| AUI | 899.724.360,41 | | | | 0 | 0 | 7.576.432 | 7.576.432 | 7.966.403 | 13.055.631 | 13.055.631 | 13.055.631 | 12.665.659 | 12.665.659 | 30.515.751 | 33.637.474 | 79.892.216 | 106.574.449 | 106.574.449 | 108.201.311 | 77.297.244 | 72.513.026 | 69.387.169 | 59.048.389 | 51.346.043 | 17.119.311 | | | 899.724.360,41 |
| INTERVENTORIA | 279.625.992,10 | | | | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | 12.710.272 | | | 279.625.992,10 |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 72.982.645,00 | | | | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | 3.317.393 | | | 72.982.645,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | 113.796.908,05 | | | | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | 5.172.587 | | | 113.796.908,05 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL | 16.746.695,73 | | | | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | 761.213 | | | 16.746.695,73 |
| TOTAL | 4.381.957.802,64 | | | | 21.961.465 | 21.961.465 | 54.792.669 | 54.792.669 | 56.482.545 | 78.535.865 | 78.535.865 | 78.535.865 | 76.845.989 | 76.845.989 | 154.196.388 | 167.723.852 | 368.161.066 | 483.784.076 | 483.784.078 | 490.833.813 | 356.916.188 | 336.184.579 | 322.639.197 | 277.837.816 | 244.460.984 | 96.145.145 | | | 4.381.957.802,64 |
| FLUJO CAJA MENSUAL | | | | | $43.922.931 | | $109.585.338 | | $135.018.409 | | $157.071.729 | | $153.691.977 | | $321.920.240 | | $851.945.144 | | $974.617.890 | | $693.100.767 | | $600.477.013 | | $340.606.363 | | | | 4.381.957.802,64 |

DIEGO FERNANDO OJEDA IBARRA
M.P. 52202-403480 NRÑ

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**FRANCISCO PEREZ REINA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

### 2.5.2 Control del avance físico:

Durante el período correspondiente al mes de diciembre, la interventoría realizó el seguimiento y control al avance físico del proyecto, verificando la ejecución de las actividades desarrolladas frente a lo programado en el cronograma aprobado. De acuerdo con la programación establecida, para el mes de diciembre se tenía previsto un avance físico programado del 8,33%, mientras que el avance físico ejecutado acumulado fue del 7,97%, lo cual evidencia una diferencia frente a lo inicialmente proyectado.

El menor avance registrado durante el período se encuentra asociado a ajustes técnicos y operativos, así como a las limitaciones propias del mes de diciembre, lo cual incidió en el ritmo de ejecución de algunas actividades. La interventoría verificó los valores reportados por el contratista, dejando las observaciones correspondientes y recomendando la adopción de medidas correctivas orientadas a la recuperación del avance físico, con el fin de dar cumplimiento al alcance y plazos contractuales.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **DEMOLICIONES** | | |
| 1.1 | Demolición de alcantarillas existentes | M3 | 18,60 |
| **3.0** | **CONSTRUCCION PLACA HUELLA** | | |
| 3.6 | Acero refuerzo f y 420 mpa | **KG** | 10.400 |
| **4.0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE** | | |
| 4.1 | Excavaciones varias sin clasificar. no incluye transporte | M3 | 111,81 |
| 4.2 | Relleno para estructuras con material seleccionado | M3 | 39,73 |
| 4.4 | Concreto resistencia 14mpa(f) | M3 | 2,40 |
| 4.5 | Tubería concreto reforzado 36" diámetro interno | Und | 18,00 |
| 4.6 | Acero de refuerzo fy 420 mpa | KG | 500 |
| 4.7 | Transporte de materiales proveniente de la excavación, explanación, canal. préstamo para distancias mayores a 1000 m | M3 | 45 |
| | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | |
| | plan de manejo ambiental san Francisco | Und | 1,0 |
| | plan de manejo ambiental la jardinera | Und | 1,0 |
| | **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO** | | |
| | plan de manejo de tránsito san Francisco | Und | 1,0 |
| | plan de manejo de tránsito la jardinera | Und | 1,0 |
| | caracterización vial | Und | 2,0 |

***Tabla 2-Actividades Ejecutadas en el Periodo***

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

***Actividades ejecutadas acumuladas hasta el presente corte:*** se muestra el avance de obra desde la firma del acta de inicio hasta el 6 de enero de 2026

**BALANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL**

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO No.** 021-2025
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".
**CONTRATISTA :** CONSTRUCTORA SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S
**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VALOR | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE SEMANA 9 | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1.0** | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | M3 | 40,6 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | 0,00 | 18,60 | $ 3.577.542,60 | 21,95 | $ 4.221.884,95 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 7.799.427,55** | | | **$ 3.577.542,60** | | **$ 4.221.884,95** |
| **2.0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 2541,2 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,23 | $ 84.198.434,43 |
| 2.2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 361,6 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,59 | $ 15.550.539,54 |
| 2.3 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS | M3 | 289,8 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,83 | $ 68.843.319,90 |
| 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 38263,8 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38263,80 | $ 65.584.153,20 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 234.176.447,07** | | | **0,00** | | **$ 234.176.447,07** |
| **3.0** | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 1383,354997 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1383,35 | $ 310.163.407,27 |
| 3.2 | SUB BASE GRANULAR | M3 | 1425,3 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1425,30 | $ 412.054.230,00 |
| 3.3 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE | M3 | 9222,4 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | 0,00 | 0,00 | $ - | 9222,41 | $ 79.736.956,86 |
| 3.4 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE G (CICLOPEO) | M3 | 395,3 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | 0,00 | 0,00 | $ - | 395,28 | $ 281.772.185,76 |
| 3.5 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 938,0 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | 0,00 | 0,00 | $ - | 938,04 | $ 843.578.433,96 |
| 3.6 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 19,9 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | 0,00 | 0,00 | $ - | 19,91 | $ 14.059.765,06 |
| 3.7 | ACERO DE REFUERZO FY 420MPA | KG | 47676,0 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | 3000,00 | 10400,00 | $ 127.767.660,00 | 34276,00 | $ 326.818.232,40 |
| 3.8 | SELLO DENUNTAS, INCLUYE CORTE | ML | 4880,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4880,00 | $ 155.837.920,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 2.551.788.791,31** | | | **$ 127.767.660,00** | | **$ 2.424.021.131,31** |
| **4.0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 338,7 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | 54,00 | 57,81 | $ 3.364.027,47 | 226,86 | $ 6.825.536,82 |
| 4.2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERILA SELECCIONADO | M3 | 66,2 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | 0,00 | 39,73 | $ 9.518.394,21 | 26,49 | $ 6.346.394,73 |
| 4.3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 45,0 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | 0,00 | 0,00 | $ - | 45,01 | $ 40.516.471,66 |
| 4.4 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 4,0 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | 0,00 | 2,40 | $ 1.700.558,40 | 1,60 | $ 1.133.705,60 |
| 4.5 | TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" DIAMETRO INTERNO | ML | 30,0 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | 12,00 | 6,00 | $ 18.651.600,00 | 12,00 | $ 12.434.400,00 |
| 4.6 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 2894,5 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | 1700,00 | 0,00 | $ 15.911.473,00 | 1194,50 | $ 11.180.149,71 |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 440,3 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | 7,00 | 38,00 | $ 830.970,00 | 395,27 | $ 7.299.055,82 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 135.712.737,42** | | | **$ 49.977.023,08** | | **$ 85.735.714,34** |
| **5.0** | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-30 | UND | 10,0 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 16.572.290,00 |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-26 | UND | 19,0 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | $ 31.487.351,00 |
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-01 | UND | 3,0 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | $ 4.971.687,00 |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-02 | UND | 4,0 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 6.628.916,00 |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-03 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-04 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-27 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 69.603.618,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 69.603.618,00** |
| | | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | | **$ 2.999.081.021,35** | | | **$ 181.322.225,68** | | **$ 2.817.758.795,67** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)** | **ADMINISTRACIÓN** | | 20,00% | | 20,00% | $ 599.816.240,27 | | | $ 36.264.445,14 | | $ 563.551.759,13 |
| | | **IMPREVISTOS** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 9.066.111,28 | | $ 140.887.939,78 |
| | | **UTILIDAD** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 9.066.111,28 | | $ 140.887.939,78 |
| | | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | | **$ 899.724.360,41** | | | **$ 54.396.667,70** | | **$ 845.327.638,69** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | $ 15.684.529,00 | $ 15.684.529,00 | 1,00 | 0,00 | $ 15.684.529,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | PLAN D ESMANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | $ 14.324.529,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | 1,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | PLAN D ESMANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 | | | $ 14.324.529,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 14.324.529,00 |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | $ 14.324.529,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 14.324.529,00 |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 | | | $ 14.324.529,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 14.324.529,00 |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | $ 72.982.645,00 | | | $ 30.009.058,00 | | $ 42.973.587,00 |
| | PLANE DE MENEJO DE TRANSITO SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | $ 20.659.652,21 | $ 20.659.652,21 | 0,00 | 1,00 | $ 20.659.652,21 | 0,00 | $ 0,00 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | $ 23.986.322,21 | $ 23.986.322,21 | 1,00 | 0,00 | $ 23.986.322,21 | 0,00 | $ 0,00 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 | | | $ 26.923.902,21 | $ 26.923.902,21 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 26.923.902,21 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | $ 21.574.299,21 | $ 21.574.299,21 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 21.574.299,21 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 | | | $ 20.652.732,21 | $ 20.652.732,21 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 20.652.732,21 |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | GLB | | | | | $ 113.796.908,05 | | | $ 44.645.974,42 | | $ 69.150.933,63 |
| | CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 | | | $ 3.349.339,15 | $ 16.746.695,73 | 5,00 | 0,00 | $ 16.746.695,73 | 0,00 | $ 0,00 |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | $ 16.746.695,73 | | | $ 16.746.695,73 | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | **$ 4.102.331.810,54** | | | **$ 327.120.621,53** | | **$ 3.775.210.954,99** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

**V/R INICIAL CONTRATO:** $ 4.102.331.810,54
**V/R ADICIONES:** -
**V/R ACTUAL CONTRATO:** $ 4.102.331.810,54

**% DE EJECUCION** 7,97%
**VALOR EJECUCION** $ 327.120.621,53

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
INTERVENTOR

**FRANCISCO PEREZ REINA**
INTERVENTOR

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**DIEGO OJEDA IBARRA**
RESIDENTE DE OBRA

### 2.5.3 TABLA RESUMEN DE INVERSIÓN PROGRAMADA Y EJECUTADA CON CORTE A 27 DE DICIEMBRE DE 2025

| DESCRIPCIÓN | VALOR DE INVERSIÓN | PORCENTAJE (%) INVERSIÓN |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA EN BASE AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO CON CORTE A 6 DE DICIEMBRE DE 2025** | $ 341.724.239,82 | 8,33% |
| **INVERSIÓN DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA SEGÚN PRESENTE INFORME A CORTE 27 DICIEMBRE DE 2025** | $ 327.120.621,53 | 7,97% |
| **DIFERENCIA DEL PROYECTO PROGRAMADO/EJECUTADO** | -0,36% | |

***Tabla 3- Resumen de Inversión Programada y Ejecutada acumulada***

### 2.6 MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

Hasta la fecha no se han registrado modificaciones contractuales.

### 2.7 ANEXOS

ANEXO I - DOCUMENTOS CONTRACTUALES OBRA
ANEXO II – DOCUMENTOS CONTRACTUALES INTERVENTORIA
ANEXO III – INFORME SEMANAL
ANEXO IV – REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO DEL INFORME
ANEXO V - ACTAS DE SOCIALIZACIONES
ANEXO VI- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO VII- CORRESPONDENCIA CRUZADA
ANEXO VIII- ESTADO DEL TIEMPO
ANEXO IX – INFORME SST
ANEXO X- BITACORA SECTOR LA JARDINERA
ANEXO XI - BITACORA SECTOR SAN FRANCISCO

## CONCLUSIONES

La interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo al proyecto, verificando las actividades ejecutadas por el contratista conforme al alcance contractual y las especificaciones técnicas establecidas.
Durante el período evaluado se desarrollaron actividades técnicas preliminares y constructivas, tales como estudios de suelos, localización y replanteo, levantamientos topográficos y ejecución de obras de drenaje, las cuales fueron objeto de control y verificación por parte de la interventoría.

En relación con la programación, se evidenció un avance físico inferior al previsto en el cronograma aprobado, situación que requiere la implementación de medidas correctivas por parte del contratista para mejorar el ritmo de ejecución de la obra. La interventoría continuará realizando el seguimiento integral del proyecto, orientado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y normativas.

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda al contratista ajustar y actualizar el cronograma de ejecución, incorporando estrategias de recuperación del atraso evidenciado frente a la programación aprobada, mediante el fortalecimiento de los frentes de trabajo, la optimización de recursos técnicos y humanos y la priorización de las actividades críticas del proyecto.

Se recomienda continuar y fortalecer la gestión social con las comunidades de los sectores intervenidos, garantizando la socialización permanente del avance de las actividades, el manejo oportuno de conflictos y la articulación con la veeduría comunitaria conformada, con el propósito de evitar afectaciones a la ejecución de las obras.

Así mismo, se recomienda mantener la estricta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante la ejecución de las actividades, asegurando el cumplimiento de las medidas ambientales, la señalización adecuada y la seguridad vial en los frentes de obra, así como el registro documental y fotográfico de dichas acciones.

Finalmente, se recomienda al contratista dar cumplimiento oportuno a los requerimientos formulados por la interventoría, atender las observaciones técnicas realizadas en campo y garantizar que las actividades se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

En constancia se firma en Tuquerres a los 6 días del mes de enero 2026

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
**INGENIERO CIVIL**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

# ANEXOS

Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com

# ANEXO 1. INFORMACION CONTRACTUAL OBRA

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** | **V1** |
| | **CONTRATACIÒN** | |
| | **Vigencia:** 23/01/2025 | |

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| Número del contrato y/o convenio | Contrato 021 de 2025 |
| Tipo de contrato | OBRA |
| Objeto: | Contratar servicio de obra del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO. |
| Valor: | CUATRO MIL CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.102.331.810,54) MDA/CTE |
| Nombre del contratista: | SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS |
| Número de Identificación: | Nit 901866038-4 |
| Nombre del Representante Legal (cuando aplique) | JHON WILMER SILVA MORENO |
| Número de identificación: | C.C. 1.087.645.207 |
| Número y Fecha registro presupuestal: | 202509100 del 12 de septiembre de 2025 |
| Nombre del supervisor / interventor y Número de Identificación: | Segundo Marcial Noguera Gómez C.C 5254419 |
| Cargo del supervisor: | Representante Legal |
| Nombre del interventor | FUNDACION TARPUNA |
| Termino de ejecución inicial: | Cinco (5) meses |
| Termino de ejecución modificatoria: | n/a |
| Fecha de Inicio | 04/11/2025 |
| Fecha de terminación: | 04/04/2026 |
| Fecha presente acta: | 04/11/2025 |




*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** | **V1** |
| | **CONTRATACIÒN** | |
| | **Vigencia:** 23/01/2025 | |

A los dieciocho (04) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la ASOCIACIÓN INTY QUILLA (Pasto, Nariño) JHON WILMER SILVA MORENO identificado con C.C. 1.087.645.207, representante legal de SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS, identificada con el NIT 901866038-4, en calidad de **CONTRATISTA**, y SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.254.419 en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dar inicio formal al Contrato 021 DE 2025, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.


Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
Supervisor
C.C 5.254.419

JHON WILMER SILVA MORENO
Contratista
C.C: 1.087.645.207




*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Compañía de Seguros

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 7750133766

**PÓLIZA No: 775 - 47 - 994000003038** **ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PASTO — COD. AGENCIA: 775 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 06 | 11 | 2025 | 06 | 11 | 2025 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.866.038-4

DIRECCIÓN: CRA 28 NRO 16-76 PASAJE PAZ — CIUDAD: PASTO, NARIÑO — TELÉFONO: 3176606061

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.652.849-8

BENEFICIARIO: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.652.849-8

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 04/11/2025 | 04/10/2026 | 1,025,582,952.64 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 04/11/2025 | 04/04/2029 | 410,233,181.05 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 820,466,362.11 |
| PAGO ANTICIPADO | 04/11/2025 | 04/10/2026 | 820,466,362.11 |

BENEFICIARIOS
NIT 900652849 - ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No.021 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,076,748,857.91 | $ *******17,268,906 | $****11,000.00 | $ ****3,283,182 | $ *******20,563,088 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION | 6488 | 100.00 | | | |

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA YO SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2,012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000775013376


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C9DF25780E0CFF7959

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf



Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

**NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS**

**7750133766**

## COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

**SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.**

Agencia Exp: SEAS PASTO

AG. RAM. POL.: 775 _47 _994000003038

**VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:**

**$ 20,563,088.00**

FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 06 MES 10 AÑO 2025

NOMBRE:: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901,366,038-4

**FORMA DE PAGO** CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

**VALOR PAGADO**

$

(415)7701861000019(8020)000000000007000775013376

| PUNTOS DE PAGO | | MEDIOS DE PAGO |
|---|---|---|
| INTERNET (PSE-TC) | www.solidaria.com.co | Cuenta de Ahorros / Corriente - TC |
| BANCOS | Banco de Bogotá<br>Banco de Occidente | Efectivo ó Cheque |

| * CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO) | | MONTO MÁXIMO |
|---|---|---|
| 1) GRUPO ÉXITO | Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito | $9.999.999 |
| 2) SUPERGIROS | Convenio No. 6792 y número electrónico | $5.000.000 |
| 3) PUNTO DE PAGO | Convenio No. 6792 y número electrónico | $4.000.000 |
| 4) FULLCARGA | Convenio No. 6792 y número electrónico | $3.000.000 |
| 5) PUNTORED | Convenio No. 6792 y número electrónico | $ 800.000 |
| 6) EFECTY | Convenio No. 6792 y número electrónico | $ 500.000 |
| 7) COOPENESSA | ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR | $ 500.000 |

**IMPORTANTE**

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE),se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

**LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE**

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla
**Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22
**Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m


**Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/sale1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7750133816

**PÓLIZA No: 775 -74 - 994000000606 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PASTO — COD. AGE: 775 — RAMO: 74 — PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 / 11 / 2025 | | 04 / 11 / 2025 | 23:59 | 04 / 04 / 2026 | 23:59 | 151 | 06 / 11 / 2025 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| TIPO DE MOVIMIENTO | VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDICION | | 04 / 11 / 2025 | 23:59 | 04 / 04 / 2026 | 23:59 | 151 |

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE:: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.866.038-4
DIRECCIÓN: CRA 28 NRO 16-76 PASAJE PAZ — CIUDAD: PASTO, NARIÑO — TELÉFONO: 3176606061

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.652.849-8
DIRECCIÓN: CRA 24 NO 22-53 — CIUDAD: PASTO, NARIÑO — TELÉFONO: 3214254066
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES T NIT : 900652849

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO CIUDAD: TÚQUERRES

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 569,400,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 569,400,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No.021 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO

ACLARACION:

LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015 CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY - QUILLA NIT.900.652.849-8 Y SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS NIT.901.866.038-4

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY - QUILLA NIT.900.652.849-8

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***569,400,000.00 | $ **********588,900 | $*********0.00 | $ ******111,891 | $ **********700,791 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION | 6488 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000775013381

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C9DF25780E0CFF765E CLIENTE LORRODRIGUEZ 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**DATOS DE LA POLIZA**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PASTO | COD. AGENCIA: 775 | RAMO: 74 | No PÓLIZA: 994000000606 | ANEXO: 0

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT | 901.866.038-4 |
| ASEGURADO: | ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA | IDENTIFICACIÓN: NIT | 900.652.849-8 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | IDENTIFICACIÓN: NIT | 001-8 |

**TEXTO ITEM 1**

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000606 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS IDENTIFICACION: 901.866.038-4

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE CABILDOS Y/O A | 900652849-8 | DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO | TÚQUERRES | 569,400,000.00 | 588,900 | 700,791 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 588,900 | 700,791 |

# ANEXO 2. INFORMACION CONTRACTUAL INTERVENTORIA

LUIS FELIPE SANTACRUZ MALIS identificac

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** | V1 |
| | **CONTRATACIÒN** | |
| | **Vigencia:** 23/01/2025 | |

**ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| Número del contrato y/o convenio | Contrato 022 de 2025 |
| Tipo de contrato | INTERVENTORIA |
| Objeto: | contratar la interventoría técnica administrativa y financiera del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO. |
| Valor: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($279.625.992,10) MDA/CTE. |
| Nombre del contratista: | FUNDACION TARPUNA |
| Número de Identificación: | Nit 900.191.524-0, |
| Nombre del Representante Legal (cuando aplique) | LUIS FELIPE SANTACRUZ MALIS |
| Número de identificación: | C.C. 1.087.421.529 |
| Número y Fecha registro presupuestal: | 202509100 del 12 de septiembre de 2025 |
| Nombre del supervisor / interventor y Número de Identificación: | Segundo Marcial Noguera Gómez C.C 5254419 |
| Cargo del supervisor: | Representante Legal |
| Nombre del interventor | n/a |
| Termino de ejecución inicial: | Cinco (5) meses |
| Termino de ejecución modificatoria: | n/a |
| Fecha de Inicio | 04/11/2025 |
| Fecha de terminación: | 04/04/2026 |
| Fecha presente acta: | 04/11/2025 |



*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** | V1 |
| | **CONTRATACIÒN** | |
| | **Vigencia:** 23/01/2025 | |

A los dieciocho (04) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la ASOCIACIÓN INTY QUILLA (Pasto, Nariño) LUIS FELIPE SANTACRUZ MALIS identificado con C.C. 1.087.421.529, representante legal de ASOCIACIÓN TARPUNA, identificada con el NIT 900.191.524-0, en calidad de **CONTRATISTA**, y SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.254.419 en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dar inicio formal al Contrato 022 DE 2025, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
Supervisor
C.C 5.254.419

LUIS FELIPE SANTACRUZ MALIS
Contratista
C.C: 1.087.421.529



Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.04 14:44:20 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** 28q7bMBA3PbWONj1nrSawQ==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

**VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I**

| No. PÓLIZA | AGP-100005556 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 552009946 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA PASTO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 04/11/2025 | 24:00 Horas Del | 04/04/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | FUNDACION TARPUNA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.191.524-0 |
| **DIRECCIÓN** | PIEDRANCHA BARRIO EL CENTRO | **TELÉFONO** | 3128941923 |
| **ASEGURADO** | ASOCIACION DE CABILDOS YO AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.652.849-8 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 26 # 22 - 53 EDIFICIO BRISAS DEL RIO LOCAL 101 | **TELÉFONO** | 3187507524 |
| **BENEFICIARIO** | ASOCIACION DE CABILDOS YO AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.652.849-8 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 26 # 22 - 53 EDIFICIO BRISAS DEL RIO LOCAL 101 | **TELÉFONO** | 3187507524 |

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.022 DE 2025 , CUYO OBJETO ES
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 04/11/2025 | 24:00 Horas Del 04/08/2026 | 55.925.198,42 | 75.292,00 |
| PAGO ANTICIPADO | 00:00 Horas Del 04/11/2025 | 24:00 Horas Del 04/08/2026 | 55.925.198,42 | 75.292,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 04/11/2025 | 24:00 Horas Del 04/04/2029 | 27.962.599,21 | 143.299,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 04/11/2025 | 24:00 Horas Del 04/04/2029 | 27.962.599,21 | 171.958,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 167.775.595,26 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| AURA ROCIO AGREDA BOLAÑOS | AGENTES | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 465.841,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 465.841,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 5.000,00 |
| **IVA** | $ | 89.460,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 560.301,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/11/2025 |
|---|---|

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

**VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I**

| No. PÓLIZA | AGP-100005556 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 552009946 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/11/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA PASTO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 04/11/2025 | 24:00 Horas Del | 04/04/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CONDICIONES PARTICULARES**

Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

# ANEXO 3. INFORME SEMANAL

| | | |
|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Código: 001 |
| | **MUNICPIO DE TUQUERRES** | |
| | **ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** | Versión: 1.0 |
| | | Vig:05/2025 |
| | **FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA** | |

**CONVENIO No.** GN4370-2025

**CONTRATO OBRA No.** 021-2025

**FECHA** 13 | 12 | 2.025

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ

**SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA** 5 **del:** 8 de diciembre **al:** 13 de diciembre

**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** 30 (dias)

| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 0,89% | 2,57% | Obra Física Ejecutada (%) | 0,49% | 2,00% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 36.510.753,11 | $ 105.429.927,53 | Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 20.101.425,87 | $ 82.168.829,13 |

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | **Interventor** | FUNDACION TARPUNA |
| Contrato No. | 021 DE 2025 | Contrato No. | 022 de 2025 |
| Valor Inicial: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Inicial: | $ 280.625.992,10 |
| Valor Actualizado: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Actualizado: | $ 280.625.992,10 |
| Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses | Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses |
| Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses | Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses |
| Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 | Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 | Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES**

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se ejecutaron las labores topograficas de Localización y replanteo del trazado de las parcialidades de San Francisco, Maria Paguay, La Jardinera incluyendo la verificación de coord

Se efectuó la caracterización integral de los tramos a intervenir ya mencionados, contemplando la evaluación de las condiciones geometricas existentes, identificación de tipos de suelo predominantes, determinación de pendientes longitudinales y transversales.

Se realizó el proceso técnico - administrativo para la compra del acero de refuerzo requeerido para la construcción de las alcantarillas proyectadas, asi como del refuerzo principal y transversal destinado a las huellas de la placa huella.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES**

Para la siguiente semana se pretende continuar con la demolición de las alcantarillas y proceder a instalar la tubería de ellas.

También se va a realizar las excavaciones mécanicas para empezar a cajear el terreno a intervenir en los sectores mencionados.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO** (enunciar actividades ejecutadas con % de avance)

Para el periodo se evidencia un porcentaje de ejecución 0,49 % con respecto al programado que es de 0,89%.

Se realiza las actividades de caracterización vial y la compra de acero de refuerzo para las alcantarillas y para la placa huella.

| **OBSERVACIONES** | **INTERVENTOR** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** |
|---|---|---|
| A la fecha el contrato presenta un Avance Ejecutado del 2,0 %, según el cronograma programado que es de 2,57% | FRANCISCO PEREZ REINA | |
| La presente semana se realizaron las actividades de caracterización vial, y la compra de acero de refuerzo y demás materiales para la construcción de las alcantarillas. | Firma: | Firma |
| | Matrícula No. : 092064-0743795 CNDV | Matrícula No. :52202119333 NRÑ |
| | **INTERVENTOR** | **RESIDENTE DE OBRA** |
| | ANGIE LIZETH MELO ANDRADE | **DIEGO OJEDA IBARRA** |
| | Firma | Firma |
| | Matrícula No. : A413132022-1085331452 | Matrícula No. : 52202-403490 NRÑ |

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

## BALANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA **CONTRATO No.** 021-2025

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**CONTRATISTA :** CONSTRUCTORA SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VALOR | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE [illegible] | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1,0** | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | M3 | 40,6 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | 0,00 | 0,00 | $ - | 40,55 | $ 7.799.427,55 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 7.799.427,55** | | **$ 7.799.427,55** | | | **$ -** | | **$ 7.799.427,55** |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 2541,2 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,23 | $ 84.198.434,43 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 361,6 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,59 | $ 15.550.539,54 |
| 2,3 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS | M3 | 289,8 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,83 | $ 68.843.319,90 |
| 2,4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 38263,8 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38263,80 | $ 65.584.153,20 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 234.176.447,07** | | **$ 234.176.447,07** | | | **0,00** | | **$ 234.176.447,07** |
| **3,0** | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 1383,354997 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1383,35 | $ 310.163.407,27 |
| 3,2 | SUB BASE GRANUALAR | M3 | 1425,3 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1425,30 | $ 412.054.230,00 |
| 3,3 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE | M3 | 9222,4 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | 0,00 | 0,00 | $ - | 9222,41 | $ 79.736.956,86 |
| 3,4 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE G (CICLOPEO) | M3 | 395,3 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | 0,00 | 0,00 | $ - | 395,28 | $ 281.772.185,76 |
| 3,5 | CONCRETO RESIISTENCIA 21MPA | M3 | 938,0 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | 0,00 | 0,00 | $ - | 938,04 | $ 843.578.433,96 |
| 3,6 | CONCRETO RESISTENCIA 14MP(F) | M3 | 19,9 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | 0,00 | 0,00 | $ - | 19,91 | $ 14.059.765,06 |
| 3,7 | ACERO DE REFUERZO FY 420MPA | KG | 47676,0 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | 3000,00 | 1100,00 | $ 39.093.090,00 | 43576,00 | $ 415.492.802,40 |
| 3,8 | SELLO DENJUNTAS, INCLUYE CORTE | ML | 4880,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4880,00 | $ 155.837.920,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 2.551.788.791,31** | | **$ 2.551.788.791,31** | | | **$ 39.093.090,00** | | **$ 2.512.695.701,31** |
| **4,0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 338,7 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | 0,00 | 0,00 | $ - | 338,67 | $ 10.189.564,29 |
| 4,2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERILA SELECCIONADO | M3 | 66,2 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | 0,00 | 0,00 | $ - | 66,22 | $ 15.864.788,94 |
| 4,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 45,0 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | 0,00 | 0,00 | $ - | 45,01 | $ 40.516.471,66 |
| 4,4 | CONCRETO RESIISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 4,0 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.834.264,00 |
| 4,5 | TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" DIAMETRO INTERNO | ML | 30,0 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 31.086.000,00 |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 2894,5 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | 1200,00 | 0,00 | $ 11.231.628,00 | 1694,50 | $ 15.859.994,71 |
| 4,7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 440,3 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | 0,00 | 0,00 | $ - | 440,27 | $ 8.130.025,82 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 135.712.737,42** | | **$ 135.712.737,42** | | | **$ 11.231.628,00** | | **$ 124.481.109,42** |
| **5,0** | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-30 | UND | 10,0 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 16.572.290,00 |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-26 | UND | 19,0 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | $ 31.487.351,00 |
| 5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-01 | UND | 3,0 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | $ 4.971.687,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-02 | UND | 4,0 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 6.628.916,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-03 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-04 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-27 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 69.603.618,00** | | **$ 69.603.618,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 69.603.618,00** |
| | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 2.999.081.021,35** | | | **$ 50.324.718,00** | | **$ 2.948.756.303,35** |
| | **COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)** | **ADMINISTRACIÓN** | | 20,00% | | 20,00% | $ 599.816.240,27 | | | $ 10.064.943,60 | | $ 589.751.260,67 |
| | | **IMPREVISTOS** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 2.516.235,90 | | $ 147.437.815,17 |
| | | **UTILIDAD** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 2.516.235,90 | | $ 147.437.815,17 |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 899.724.360,41** | | | **$ 15.097.415,40** | | **$ 884.626.891,01** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 15.684.529,00** | **$ 15.684.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 15.684.529,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | **$ 72.982.645,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 72.982.645,00** |
| | PLANE DE MENEJO DE TRANSITO SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 20.659.652,21** | **$ 20.659.652,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.659.652,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 23.986.322,21** | **$ 23.986.322,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 23.986.322,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 26.923.902,21** | **$ 26.923.902,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 26.923.902,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 21.574.299,21** | **$ 21.574.299,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 21.574.299,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 20.652.732,21** | **$ 20.652.732,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.652.732,21** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | GLB | | | | | **$ 113.796.908,05** | | | **$ 0,00** | | **$ 113.796.908,05** |
| | CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 | | | **$ 3.349.339,15** | **$ 16.746.695,73** | 3,00 | 2,00 | $ 16.746.695,73 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | **$ 16.746.695,73** | | | **$ 16.746.695,73** | | **$ 0,00** |
| | INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | **$ 82.168.829,13** | | **$ 4.020.162.747,41** |
| | | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | | | | | | |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

**V/R INICIAL CONTRATO:**

**V/R ADICIONES:** -

**V/R ACTUAL CONTRATO:** **$ 4.102.331.810,54**

**% DE EJECUCION** 2,00%

**VALOR EJECUCION** **$ 82.168.829,13**

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
INTERVENTOR

**FRANCISCO PEREZ REINA**
INTERVENTOR

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**DIEGO OJEDA IBARRA**
RESIDENTE DE OBRA

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

## INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

| FECHA | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 1 | DEL | 8 de diciembre | AL | 13 de diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | #¡REF! |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FUNDACION TARPUNA | CONTRATISTA: | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S |
| CONTRATO No.: | 022 de 2025 | CONTRATO No.: | 021 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses | PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses | PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses |
| PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 30,0 EQUIVALE AL 16,67% | PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 30,0 EQUIVALE AL 20,00% |
| VALOR INICIAL : | $ 280.625.992,10 | VALOR INICIAL : | $ 4.102.331.810,54 |
| VALOR ADICION(ES): | N.A | VALOR ADICION(ES): | N.A |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 280.625.992,10 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 4.102.331.810,54 |
| SUPERVISOR: | **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ** | INTERVENTOR: | **FUNDACION TARPUNA** |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. AVANCE FISICO

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE FISICO SOBRE PROGRAMACION DEL CONTRATO | DIFERENCIA ($) (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIFERENCIA (%) (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | 105.429.927,53 | 2,57% | -23.261.098,40 | -0,57% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | 82.168.829,13 | 2,00% | | |




### 3. RELACIÓN DE COMUNICADOS ENVIADOS

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No comunicado | ASUNTO | FECHA DE ENVIO | ENVIADO A |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 4. COMITE DE OBRA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| FECHA | COMITÉ No | LUGAR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**





**Fotografía 1. actas de vecindad**





**Fotografía 2. socializaciones en los sectores a intervenir**





**Fotografía 3. Localizacion y replanteo en cada sector a intervenir**





**Fotografía 4. Toma de CBR en cada sector a intervenir**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDGAR FABIAN BENAVIDES** DIRECTOR DE INTERVENTORIA | **FRANCISCO PEREZ REINA** INTERVENTOR | **ANGIE LIZETH MELO A** INTERVENTOR | **JHON WILMER SILVA** CONTRATISTA DE OBRA | **DIEGO OJEDA IBARRA** RESIDENTE DE OBRA |

*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

| | | |
|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Código: 001 |
| | **MUNICPIO DE TUQUERRES** | |
| | **ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** | Versión: 1.0 |
| | **FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA** | Vig:05/2025 |

**CONVENIO No.** GN4370-2025

**CONTRATO OBRA No.** 021-2025 **FECHA** 20 12 2.025

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ

**SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA** 6 **del:** 15 de diciembre **al:** 20 de diciembre

**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** 37 (dias)

| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,45% | 4,02% | Obra Física Ejecutada (%) | 1,10% | 3,10% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 59.483.811,25 | $ | Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 45.125.649,92 | $ 127.031.807,14 |

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | **Interventor** | FUNDACION TARPUNA |
| Contrato No. | 021 DE 2025 | Contrato No. | 022 de 2025 |
| Valor Inicial: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Inicial: | $ 280.625.992,10 |
| Valor Actualizado: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Actualizado: | $ 280.625.992,10 |
| Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses | Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses |
| Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses | Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses |
| Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 | Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | 164,113,728,78 | Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES**

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se ejecutaron las labores topografícas de Localización y replanteo del trazado de las parcialidades de San Francisco, Maria Paguay, La Jardinera incluyendo la verificación de coordenadas, nivelación y ajuste de alineamientos horizontales y verticales.

Se efectuó la caracterización integral de los tramos a intervenir ya mencionados, contemplando la evaluación de las condiciones geometricas existentes, identificación de tipos de suelo predominantes, determinación de pendientes longitudinales y transversales.

Se realizó el proceso técnico - administrativo para la compra del acero de refuerzo requeerido para la construcción de las alcantarillas proyectadas, asi como del refuerzo principal y transversal destinado a las huellas de la placa huella.

si inicia excavacion para alcantarillas en jardiera y Sanfrancisco

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES**

Para la siguiente semana se pretende continuar con la demolición de las alcantarillas y proceder a instalar la tubería de ellas.

También se continua las excavaciones mécanicas para empezar a cajear el terreno a intervenir en los sectores mencionados.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO** (enunciar actividades ejecutadas con % de avance)

Para el periodo se evidencia un porcentaje de ejecución de la semana 1,10 % con respecto al programado que es de 1,45%.

se presenta un atrazo de acuerdo al cronograma entregado por el contratista

**OBSERVACIONES**

A la fecha el contrato presenta un Avance Ejecutado acumulado del 3,10 %, según el cronograma programado acumulado que es de 4,02%

Durante el espacio de diálogo la comunidad presentó diversas solicitudes orientadas al adecuado desarrollo del proyecto, entre las cuales se destacan la necesidad de mantener una comunicación permanente y oportuna sobre el avance de las actividades, la priorización de mano de obra local cuando sea viable, el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos y la correcta implementación de medidas de manejo ambiental y control de impactos durante la ejecución de la obra. Dichas solicitudes fueron formuladas con el propósito de garantizar una adecuada articulación entre la comunidad y el proyecto, y serán analizadas conforme a las condiciones técnicas y contractuales vigentes.

**INTERVENTOR**

FRANCISCO PEREZ REINA

Firma:

Matrícula No. : 092064-0743795 CNDV

**INTERVENTOR**

ANGIE LIZETH MELO ANDRADE

Firma

Matrícula No. : A413132022-1085331452

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma

Matrícula No. :52202119333 NRÑ

**RESIDENTE DE OBRA**

**DIEGO OJEDA IBARRA**

Firma

Matrícula No. : 52202-403480 NRÑ

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

**BALANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL**

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA **CONTRATO No.** 021-2025

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**CONTRATISTA :** CONSTRUCTORA SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VALOR | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE SEMANA 5 | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1,0** | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | M3 | 40,6 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | 0,00 | 0,00 | $ - | 40,55 | $ 7.799.427,55 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 7.799.427,55** | | **$ 7.799.427,55** | | | $ - | | **$ 7.799.427,55** |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 2541,7 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,73 | $ 84.198.434,43 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 361,6 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,59 | $ 15.550.539,54 |
| 2,3 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS | M3 | 289,8 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,83 | $ 68.843.319,90 |
| 2,4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 38263,8 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38263,80 | $ 65.584.153,20 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 234.176.447,07** | | **$ 234.176.447,07** | | | **0,00** | | **$ 234.176.447,07** |
| **3,0** | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 1383,354997 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1383,35 | $ 310.163.407,27 |
| 3,2 | SUB BASE GRANUALAR | M3 | 1425,3 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1425,30 | $ 412.054.230,00 |
| 3,3 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE | M3 | 9222,4 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | 0,00 | 0,00 | $ - | 9222,41 | $ 79.736.956,86 |
| 3,4 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE G (CICLOPEO) | M3 | 395,3 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | 0,00 | 0,00 | $ - | 395,28 | $ 281.772.185,76 |
| 3,5 | CONCRETO RESIISTENCIA 21MPA | M3 | 938,0 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | 0,00 | 0,00 | $ - | 938,04 | $ 843.578.433,96 |
| 3,6 | CONCRETO RESISTENCIA 14MP(F) | M3 | 19,9 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | 0,00 | 0,00 | $ - | 19,91 | $ 14.059.765,06 |
| 3,7 | ACERO DE REFUERZO FY 420MPA | KG | 47676,0 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | 4100,00 | 1000,00 | $ 48.627.990,00 | 42576,00 | $ 405.957.902,40 |
| 3,8 | SELLO DENJUNTAS, INCLUYE CORTE | ML | 4880,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4880,00 | $ 155.837.920,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 2.551.788.791,31** | | **$ 2.551.788.791,31** | | | **$ 48.627.990,00** | | **$ 2.503.160.801,31** |
| **4,0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 338,7 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | 0,00 | 57,00 | $ 1.714.959,00 | 281,67 | $ 8.474.605,29 |
| 4,2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERILA SELECCIONADO | M3 | 66,2 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | 0,00 | 0,00 | $ - | 66,22 | $ 15.864.788,94 |
| 4,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 45,0 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | 0,00 | 0,00 | $ - | 45,01 | $ 40.516.471,66 |
| 4,4 | CONCRETO RESIISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 4,0 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.834.264,00 |
| 4,5 | TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" DIAMETRO INTERNO | ML | 30,0 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 31.086.000,00 |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 2894,5 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | 1200,00 | 500,00 | $ 15.911.473,00 | 1194,50 | $ 11.180.149,71 |
| 4,7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 440,3 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | 0,00 | 7,00 | $ 129.262,00 | 433,27 | $ 8.000.763,82 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 135.712.737,42** | | **$ 135.712.737,42** | | | **$ 17.755.694,00** | | **$ 117.957.043,42** |
| **5,0** | **SENALIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-30 | UND | 10,0 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 16.572.290,00 |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-26 | UND | 19,0 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | $ 31.487.351,00 |
| 5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-01 | UND | 3,0 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | $ 4.971.687,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-02 | UND | 4,0 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 6.628.916,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-03 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-04 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-27 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 69.603.618,00** | | **$ 69.603.618,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 69.603.618,00** |
| | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 2.999.081.021,35** | | | **$ 66.383.684,00** | | **$ 2.932.697.337,35** |
| | **COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)** | **ADMINISTRACION** | | 20,00% | | 20,00% | $ 599.816.240,27 | | | $ 13.276.736,80 | | $ 586.539.467,47 |
| | | **IMPREVISTOS** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 3.319.184,20 | | $ 146.634.866,87 |
| | | **UTILIDAD** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 3.319.184,20 | | $ 146.634.866,87 |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 899.724.360,41** | | | **$ 19.915.105,20** | | **$ 879.809.201,21** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 15.684.529,00** | **$ 15.684.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 15.684.529,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | **$ 72.982.645,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 72.982.645,00** |
| | PLANE DE MENEJO DE TRANSITO SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 20.659.652,21** | **$ 20.659.652,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.659.652,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 23.986.322,21** | **$ 23.986.322,21** | 0,00 | 1,00 | $ 23.986.322,21 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 26.923.902,21** | **$ 26.923.902,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 26.923.902,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 21.574.299,21** | **$ 21.574.299,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 21.574.299,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 20.652.732,21** | **$ 20.652.732,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.652.732,21** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | GLB | | | | | **$ 113.796.908,05** | | | **$ 23.986.322,21** | | **$ 89.810.585,84** |
| | CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 | | | **$ 3.349.339,15** | $ 16.746.695,73 | 5,00 | 0,00 | $ 16.746.695,73 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | **$ 16.746.695,73** | | | **$ 16.746.695,73** | | **$ 0,00** |
| | | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | | | | | | |
| | | | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | **$ 127.031.807,14** | | **$ 3.975.299.769,40** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

**V/R INICIAL CONTRATO:** -
**V/R ADICIONES:** -
**V/R ACTUAL CONTRATO:** **$ 4.102.331.810,54**

**% DE EJECUCION** **3,10%**
**VALOR EJECUCION** **$ 127.031.807,14**

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
INTERVENTOR

**FRANCISCO PEREZ REINA**
INTERVENTOR

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**DIEGO OJEDA IBARRA**
RESIDENTE DE OBRA

## INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

| FECHA | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 1 | DEL | 15 de diciembre | AL | 20 de diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FUNDACION TARPUNA | CONTRATISTA: | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S |
| CONTRATO No.: | 022 de 2025 | CONTRATO No.: | 021 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses | PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses | PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses |
| PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 37,0 EQUIVALE AL 20,56% | PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 37,0 EQUIVALE AL 24,67% |
| VALOR INICIAL : | $ 280.625.992,10 | VALOR INICIAL : | $ 4.102.331.810,54 |
| VALOR ADICION(ES): | N.A | VALOR ADICION(ES): | N.A |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 280.625.992,10 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 4.102.331.810,54 |
| SUPERVISOR: | SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ | INTERVENTOR: | FUNDACION TARPUNA |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. AVANCE FISICO

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE FISICO SOBRE PROGRAMACION DEL CONTRATO | DIFERENCIA ($) (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIFERENCIA (%) (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | 164.913.738,78 | 4,02% | -37.881.931,64 | -0,92% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | 127.031.807,14 | 3,10% | | |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | 0,00% | 0,00% | 0,84% | 1,68% | 2,57% | 4,02% | 5,47% | 6,42% | 8,33% | 9,74% | 13,13% | 16,87% | 25,75% | 37,59% | 49,44% | 61,46% | 70,06% | 78,12% | 85,83% | 92,39% |
| EJECUTADO | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 1,51% | 2,00% | 3,10% | | | | | | | | | | | | | | |

### 3. RELACIÓN DE COMUNICADOS ENVIADOS

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No comunicado | ASUNTO | FECHA DE ENVIO | ENVIADO A |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 4. COMITE DE OBRA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| FECHA | COMITÉ No | LUGAR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**





Fotografía 1. Socializaciones en todos los sectores a intervenir






Fotografía 2. plan de manejo de transito





Fotografía 3. Localizacion y replanteo en cada sector a intervenir



Fotografía 4. Excavacion para construccion de drenajes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDGAR FABIAN BENAVIDES** DIRECTOR DE INTERVENTORIA | **FRANCISCO PEREZ REINA** INTERVENTOR | **ANGIE LIZETH MELO A** INTERVENTOR | **JHON WILMER SILVA** CONTRATISTA DE OBRA | **DIEGO OJEDA IBARRA** RESIDENTE DE OBRA |

| | | |
|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Código: 001 |
| | **MUNICPIO DE TUQUERRES** | |
| | **ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** | Versión: 1.0 |
| | **FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA** | Vig:05/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | GN4370-2025 | | | | |
| **CONTRATO OBRA No.** | 021-2025 | **FECHA** | 27 | 12 | 2.025 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ

**SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA** 7 **del:** 22 de diciembre **al:** 27 de diciembre

**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** 37 (dias)

| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,45% | 5,47% | Obra Física Ejecutada (%) | 1,90% | 5,00% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 59.483.811,25 | $ 224.397.550,04 | Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 77.944.304,40 | $ 205.126.785,75 |

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | **Interventor** | FUNDACION TARPUNA |
| Contrato No. | 021 DE 2025 | Contrato No. | 022 de 2025 |
| Valor Inicial: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Inicial: | $ 280.625.992,10 |
| Valor Actualizado: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Actualizado: | $ 280.625.992,10 |
| Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses | Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses |
| Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses | Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses |
| Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 | Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 | Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES**

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
se comienza a ejecutar tanto el plan de manejo de transito (PMT) , como en el plan de manejo ambiental (PMA)

excavacion y desalojo de alcantarilla en el sector de la jardinera,
suministro de acero

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES**

Para la siguiente semana se pretende continuar con la demolición de las alcantarillas y proceder a instalar la tubería de ellas.
se pretende realizar relleno de material en alcantarilla

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO** (enunciar actividades ejecutadas con % de avance)

Para el periodo se evidencia un porcentaje de ejecución 1,90 % con respecto al programado que es de 1,45%.

**OBSERVACIONES**

A la fecha el contrato presenta un Avance Ejecutado acumulado del 5,0 %, según el cronograma programado acumulado que es de 5,47% lo cual evidencia el atraso en obra, se recomienda agilizar las actividades de obra

**INTERVENTOR**

FRANCISCO PEREZ REINA

Firma:

Matrícula No. : 092064-0743795 CNDV

ANGIE LIZETH MELO ANDRADE

Firma

Matrícula No. : A413132022-1085331452

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma

Matrícula No. :52202119333 NRÑ

**RESIDENTE DE OBRA**

**DIEGO OJEDA IBARRA**

Firma

Matrícula No. : 52202-403480 NRÑ

**BALANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL**

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA **CONTRATO No.** 021-2025

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**CONTRATISTA :** CONSTRUCTORA SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VALOR | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE SEMANA 5 | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1,0** | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | M3 | 40,6 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | 0,00 | 0,00 | $ - | 40,55 | $ 7.799.427,55 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 7.799.427,55** | | **$ 7.799.427,55** | | | $ - | | **$ 7.799.427,55** |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 2541,2 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,23 | $ 84.198.434,43 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 361,6 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,59 | $ 15.550.539,54 |
| 2,3 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS | M3 | 289,8 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,83 | $ 68.843.319,90 |
| 2,4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 38263,8 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38263,80 | $ 65.584.153,20 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 234.176.447,07** | | **$ 234.176.447,07** | | | **0,00** | | **$ 234.176.447,07** |
| **3,0** | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 1383,354997 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1383,35 | $ 310.163.407,27 |
| 3,2 | SUB BASE GRANUALAR | M3 | 1425,3 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1425,30 | $ 412.054.230,00 |
| 3,3 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE | M3 | 9222,4 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | 0,00 | 0,00 | $ - | 9222,41 | $ 79.736.956,86 |
| 3,4 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE G (CICLOPEO) | M3 | 395,3 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | 0,00 | 0,00 | $ - | 395,28 | $ 281.772.185,76 |
| 3,5 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 938,0 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | 0,00 | 0,00 | $ - | 938,04 | $ 843.578.433,96 |
| 3,6 | CONCRETO RESISTENCIA 14MP(F) | M3 | 19,9 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | 0,00 | 0,00 | $ - | 19,91 | $ 14.059.765,06 |
| 3,7 | ACERO DE REFUERZO FY 420MPA | KG | 47676,0 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | 5100,00 | 3200,00 | $ 79.139.670,00 | 39376,00 | $ 375.446.222,40 |
| 3,8 | SELLO DENJUNTAS, INCLUYE CORTE | ML | 4880,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4880,00 | $ 155.837.920,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 2.551.788.791,31** | | **$ 2.551.788.791,31** | | | **$ 79.139.670,00** | | **$ 2.472.649.121,31** |
| **4,0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 338,7 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | 57,00 | 30,00 | $ 2.617.569,00 | 251,67 | $ 7.571.995,29 |
| 4,2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERILA SELECCIONADO | M3 | 66,2 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | 0,00 | 0,00 | $ - | 66,22 | $ 15.864.788,94 |
| 4,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 45,0 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | 0,00 | 0,00 | $ - | 45,01 | $ 40.516.471,66 |
| 4,4 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 4,0 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.834.264,00 |
| 4,5 | TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" DIAMETRO INTERNO | ML | 30,0 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 31.086.000,00 |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 2894,5 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | 1700,00 | 0,00 | $ 15.911.473,00 | 1194,50 | $ 11.180.149,71 |
| 4,7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 440,3 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | 7,00 | 38,00 | $ 830.970,00 | 395,27 | $ 7.299.055,82 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 135.712.737,42** | | **$ 135.712.737,42** | | | **$ 19.360.012,00** | | **$ 116.352.725,42** |
| **5,0** | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-30 | UND | 10,0 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 16.572.290,00 |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-26 | UND | 19,0 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | $ 31.487.351,00 |
| 5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-01 | UND | 3,0 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | $ 4.971.687,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-02 | UND | 4,0 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 6.628.916,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-03 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-04 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-27 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 69.603.618,00** | | **$ 69.603.618,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 69.603.618,00** |
| | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 2.999.081.021,35** | | | **$ 98.499.682,00** | | **$ 2.900.581.339,35** |
| | | **ADMINISTRACIÓN** | | 20,00% | | 20,00% | $ 599.816.240,27 | | | $ 19.699.936,40 | | $ 580.116.267,87 |
| | **COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)** | **IMPREVISTOS** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 4.924.984,10 | | $ 145.029.066,97 |
| | | **UTILIDAD** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 4.924.984,10 | | $ 145.029.066,97 |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 899.724.360,41** | | | **$ 29.549.904,60** | | **$ 870.174.401,81** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 15.684.529,00** | **$ 15.684.529,00** | 0,00 | 1,00 | $ 15.684.529,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | **$ 72.982.645,00** | | | **$ 15.684.529,00** | | **$ 57.298.116,00** |
| | PLANE DE MENEJO DE TRANSITO SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 20.659.652,21** | **$ 20.659.652,21** | 0,00 | 1,00 | $ 20.659.652,21 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 23.986.322,21** | **$ 23.986.322,21** | 1,00 | 0,00 | $ 23.986.322,21 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 26.923.902,21** | **$ 26.923.902,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 26.923.902,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 21.574.299,21** | **$ 21.574.299,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 21.574.299,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 20.652.732,21** | **$ 20.652.732,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.652.732,21** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | GLB | | | | | **$ 113.796.908,05** | | | **$ 44.645.974,42** | | **$ 69.150.933,63** |
| | CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 | | | **$ 3.349.339,15** | **$ 16.746.695,73** | 5,00 | 0,00 | $ 16.746.695,73 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | **$ 16.746.695,73** | | | **$ 16.746.695,73** | | **$ 0,00** |
| | | | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | **$ 205.126.785,75** | | **$ 3.897.204.790,79** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V/R INICIAL CONTRATO:** | **$ 4.102.331.810,54** | **% DE EJECUCION** | **5,00%** |
| **V/R ADICIONES:** | - | **VALOR EJECUCION** | **$ 205.126.785,75** |
| **V/R ACTUAL CONTRATO:** | **$ 4.102.331.810,54** | | |

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
INTERVENTOR

**FRANCISCO PEREZ REINA**
INTERVENTOR

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**DIEGO OJEDA IBARRA**
RESIDENTE DE OBRA

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*

*NIT: 900191524-0.*

## INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

| FECHA | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 1 | DEL | 22 de diciembre | AL | 27 de diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | #¡REF! |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FUNDACION TARPUNA | | | CONTRATISTA: | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | | |
| CONTRATO No.: | 022 de 2025 | | | CONTRATO No.: | 021 DE 2025 | | |
| PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses | | | PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 | | |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | | | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | | |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | | | *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses | | | PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 37,0 | EQUIVALE AL | 20,56% | PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 37,0 | EQUIVALE AL | 24,67% |
| VALOR INICIAL : | $ | | 280.625.992,10 | VALOR INICIAL : | $ | | 4.102.331.810,54 |
| VALOR ADICION(ES): | N.A | | | VALOR ADICION(ES): | N.A | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | | 280.625.992,10 | VALOR ACTUALIZADO: | $ | | 4.102.331.810,54 |
| SUPERVISOR: | SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ | | | INTERVENTOR: | FUNDACION TARPUNA | | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. AVANCE FISICO

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE FISICO SOBRE PROGRAMACION DEL CONTRATO | DIFERENCIA ($) (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIFERENCIA (%) (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | 224.397.550,04 | 5,47% | -19.270.764,29 | -0,47% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | 205.126.785,75 | 5,00% | | |




### 3. RELACIÓN DE COMUNICADOS ENVIADOS

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No comunicado | ASUNTO | FECHA DE ENVIO | ENVIADO A |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 4. COMITE DE OBRA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| FECHA | COMITÉ No | LUGAR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**



Fotografía 1. excavaxiones en sectores de jardinera y san francisco




Fotografía 2. plan de manejo de transito sector san francisco



Fotografía 3. desalojo de material



Fotografía 4. plan de manejo ambiental sector san francisco

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDGAR FABIAN BENAVIDES** DIRECTOR DE INTERVENTORIA | **FRANCISCO PEREZ REINA** INTERVENTOR | **ANGIE LIZETH MELO A** INTERVENTOR | **JHON WILMER SILVA** CONTRATISTA DE OBRA | **DIEGO OJEDA IBARRA** RESIDENTE DE OBRA |

*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

| | | |
|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Código: 001 |
| | **MUNICPIO DE TUQUERRES** | |
| | **ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** | Versión: 1.0 |
| | **FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA** | Vig:05/2025 |

**CONVENIO No.** GN4370-2025

**CONTRATO OBRA No.** 021-2025 **FECHA** 6 / 1 / 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".

**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ

**SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA** 9 **del:** 29 de DIC 2026 **al:** 6 de ENE 2026

**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** 54 (dias)

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,41% | 8,33% | Obra Física Ejecutada (%) | 1,00% | 7,97% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 57.842.878,53 | $ 341.724.239,82 | Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 41.023.318,11 | $ 327.120.621,53 |

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | **Interventor** | FUNDACION TARPUNA |
| Contrato No. | 021 DE 2025 | Contrato No. | 022 de 2025 |
| Valor Inicial: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Inicial: | $ 280.625.992,10 |
| Valor Actualizado: | $ 4.102.331.810,54 | Valor Actualizado: | $ 280.625.992,10 |
| Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses | Plazo Inicial: | Cinco (5) Meses |
| Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses | Plazo Actualizado: | Cinco (5) Meses |
| Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 | Fecha de Iniciación: | 6 de noviembre de 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 | Fecha de Vencimiento: | 6 de abril de 2026 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES**

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

se comienza a ejecutar el plan de manejo ambiental (PMA) en el sector la jardinera

se realiza instalacion de tuberia para alantarilla

se realiza sumistro de acero

se realiza relleno y compactacion en area de alcantarilla

Se realizó el proceso de demolicones de alcantarillas existente en el sector de san fransisco y la jardinera, para asi mismo empezar con la instalacion de la nueva tuberia y

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES**

se pretende realizar armado de estructuras de parrillas para encole y desencole de alcantarillas en el sector san francisco y la jardinera

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO** (enunciar actividades ejecutadas con % de avance)

Para el periodo se evidencia un porcentaje de ejecución 1,0 % con respecto al programado que es de 1,41%.

no se realiza mas actividades debido a las festividades anuales en el sector

| **OBSERVACIONES** | **INTERVENTOR** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** |
|---|---|---|
| A la fecha el contrato presenta un Avance Ejecutado acumulado del 7,97 %, según el cronograma programado acumulado que es de 8,33% lo cual evidencia un minimo atraso en obra. | FRANCISCO PEREZ REINA<br>Firma:<br>Matrícula No. : 092064-0743795 CNDV | Firma<br>Matrícula No. :52202119333 NRÑ |
| | **INTERVENTOR** | **RESIDENTE DE OBRA** |
| | ANGIE LIZETH MELO ANDRADE<br>Firma<br>Matrícula No. : A413132022-1085331452 | **DIEGO OJEDA IBARRA**<br>Firma<br>Matrícula No. : 52202-403480 NRÑ |

**BALANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL**

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO No.** 021-2025
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO".
**CONTRATISTA :** CONSTRUCTORA SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S
**SUPERVISOR:** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VALOR | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE SEMANA 9 | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1,0** | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | M3 | 40,6 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | $ 192.341,00 | $ 7.799.427,55 | 0,00 | 18,60 | $ 3.577.542,60 | 21,95 | $ 4.221.884,95 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 7.799.427,55** | | **$ 7.799.427,55** | | | **$ 3.577.542,60** | | **$ 4.221.884,95** |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 2541,2 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | $ 33.133,00 | $ 84.198.434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541,23 | $ 84.198.434,43 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 361,6 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | $ 43.006,00 | $ 15.550.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,59 | $ 15.550.539,54 |
| 2,3 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS | M3 | 289,8 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | $ 237.530,00 | $ 68.843.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,83 | $ 68.843.319,90 |
| 2,4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 38263,8 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | $ 1.714,00 | $ 65.584.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38263,80 | $ 65.584.153,20 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 234.176.447,07** | | **$ 234.176.447,07** | | | **0,00** | | **$ 234.176.447,07** |
| **3,0** | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 1383,354997 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | $ 224.211,00 | $ 310.163.407,27 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1383,35 | $ 310.163.407,27 |
| 3,2 | SUB BASE GRANULALAR | M3 | 1425,3 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | $ 289.100,00 | $ 412.054.230,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1425,30 | $ 412.054.230,00 |
| 3,3 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE | M3 | 9222,4 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | $ 8.646,00 | $ 79.736.956,86 | 0,00 | 0,00 | $ - | 9222,41 | $ 79.736.956,86 |
| 3,4 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE G (CICLOPEO) | M3 | 395,3 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | $ 712.842,00 | $ 281.772.185,76 | 0,00 | 0,00 | $ - | 395,28 | $ 281.772.185,76 |
| 3,5 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 938,0 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | $ 899.299,00 | $ 843.578.433,96 | 0,00 | 0,00 | $ - | 938,04 | $ 843.578.433,96 |
| 3,6 | CONCRETO RESISTENCIA 14MP(F) | M3 | 19,9 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | $ 706.166,00 | $ 14.059.765,06 | 0,00 | 0,00 | $ - | 19,91 | $ 14.059.765,06 |
| 3,7 | ACERO DE REFUERZO FY 420MPA | KG | 47676,0 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | $ 9.534,90 | $ 454.585.892,40 | 3000,00 | 10400,00 | $ 127.767.660,00 | 34276,00 | $ 326.818.232,40 |
| 3,8 | SELLO DENIUNTAS, INCLUYE CORTE | ML | 4880,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | $ 31.934,00 | $ 155.837.920,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | 4880,00 | $ 155.837.920,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 2.551.788.791,31** | | **$ 2.551.788.791,31** | | | **$ 127.767.660,00** | | **$ 2.424.021.131,31** |
| **4,0** | **CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 338,7 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | $ 30.087,00 | $ 10.189.564,29 | 54,00 | 57,81 | $ 3.364.027,47 | 226,86 | $ 6.825.536,82 |
| 4,2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERILA SELECCIONADO | M3 | 66,2 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | $ 239.577,00 | $ 15.864.788,94 | 0,00 | 39,73 | $ 9.518.394,21 | 26,49 | $ 6.346.394,73 |
| 4,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 45,0 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | $ 900.166,00 | $ 40.516.471,66 | 0,00 | 0,00 | $ - | 45,01 | $ 40.516.471,66 |
| 4,4 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA(F) | M3 | 4,0 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | $ 708.566,00 | $ 2.834.264,00 | 0,00 | 2,40 | $ 1.700.558,40 | 1,60 | $ 1.133.705,60 |
| 4,5 | TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" DIAMETRO INTERNO | ML | 30,0 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | $ 1.036.200,00 | $ 31.086.000,00 | 12,00 | 6,00 | $ 18.651.600,00 | 12,00 | $ 12.434.400,00 |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 2894,5 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | $ 9.359,69 | $ 27.091.622,71 | 1700,00 | 0,00 | $ 15.911.473,00 | 1194,50 | $ 11.180.149,71 |
| 4,7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, EXPLANEACION, CANAL. PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3 | 440,3 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | $ 18.466,00 | $ 8.130.025,82 | 7,00 | 38,00 | $ 830.970,00 | 395,27 | $ 7.299.055,82 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 135.712.737,42** | | **$ 135.712.737,42** | | | **$ 49.977.023,08** | | **$ 85.735.714,34** |
| **5,0** | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-30 | UND | 10,0 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | $ 1.657.229,00 | $ 16.572.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 16.572.290,00 |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SR-26 | UND | 19,0 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | $ 1.657.229,00 | $ 31.487.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | $ 31.487.351,00 |
| 5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-01 | UND | 3,0 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | $ 1.657.229,00 | $ 4.971.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | $ 4.971.687,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-02 | UND | 4,0 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | $ 1.657.229,00 | $ 6.628.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 6.628.916,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-03 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-04 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA SP-27 | UND | 2,0 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | $ 1.657.229,00 | $ 3.314.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.314.458,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 69.603.618,00** | | **$ 69.603.618,00** | | | **$ 0,00** | | **$ 69.603.618,00** |
| | | | | **COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 2.999.081.021,35** | | | **$ 181.322.225,68** | | **$ 2.817.758.795,67** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)** | **ADMINISTRACIÓN** | | 20,00% | | 20,00% | $ 599.816.240,27 | | | $ 36.264.445,14 | | $ 563.551.759,13 |
| | | **IMPREVISTOS** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 9.066.111,28 | | $ 140.887.939,78 |
| | | **UTILIDAD** | | 5,00% | | 5,0% | $ 149.954.060,07 | | | $ 9.066.111,28 | | $ 140.887.939,78 |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | **$ 2.999.081.021,35** | | **$ 899.724.360,41** | | | **$ 54.396.667,70** | | **$ 845.327.638,69** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 15.684.529,00** | **$ 15.684.529,00** | 1,00 | 0,00 | $ 15.684.529,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 1,00 | $ 14.324.529,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN D EMANEJO AMBIENTAL SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 14.324.529,00** | **$ 14.324.529,00** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 14.324.529,00** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | **$ 72.982.645,00** | | | **$ 30.009.058,00** | | **$ 42.973.587,00** |
| | PLANE DE MENEJO DE TRANSITO SAN FRANSISCO | UND | 1,00 | | | **$ 20.659.652,21** | **$ 20.659.652,21** | 0,00 | 1,00 | $ 20.659.652,21 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LA JARDINERA | UND | 1,00 | | | **$ 23.986.322,21** | **$ 23.986.322,21** | 1,00 | 0,00 | $ 23.986.322,21 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SANTANDER | UND | 1,00 | | | **$ 26.923.902,21** | **$ 26.923.902,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 26.923.902,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MARIA PAGUAY | UND | 1,00 | | | **$ 21.574.299,21** | **$ 21.574.299,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 21.574.299,21** |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO LOS MONOS | UND | 1,00 | | | **$ 20.652.732,21** | **$ 20.652.732,21** | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | **$ 20.652.732,21** |
| | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | GLB | | | | | **$ 113.796.908,05** | | | **$ 44.645.974,42** | | **$ 69.150.933,63** |
| | CARACTERIZACION VIAL | GLB | 5,00 | | | **$ 3.349.339,15** | **$ 16.746.695,73** | 5,00 | 0,00 | $ 16.746.695,73 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | **$ 16.746.695,73** | | | **$ 16.746.695,73** | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | | **$ 4.102.331.810,54** | | | **$ 327.120.621,53** | | **$ 3.775.210.954,99** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

**V/R INICIAL CONTRATO:** $ 4.102.331.810,54
**V/R ADICIONES:** -
**V/R ACTUAL CONTRATO:** $ 4.102.331.810,54

**% DE EJECUCION** 7,97%
**VALOR EJECUCION** $ 327.120.621,53

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANGIE LIZETH MELO ANDRADE**
INTERVENTOR

**FRANCISCO PEREZ REINA**
INTERVENTOR

**JHON WILMER SILVA**
CONTRATISTA DE OBRA

**DIEGO OJEDA IBARRA**
RESIDENTE DE OBRA

## INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

| FECHA | 6 DE ENERO DE 2026 | PERIODO No. | 1 | DEL | 29 de DIC 2026 | AL | 6 de ENE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FUNDACION TARPUNA | CONTRATISTA: | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S |
| CONTRATO No.: | 022 de 2025 | CONTRATO No.: | 021 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses | PLAZO INICIAL: | Cinco (5) Meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 6 de noviembre de 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | *FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 6 de abril de 2026 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses | PLAZO ACTUALIZADO: | Cinco (5) Meses |
| PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 54,0 EQUIVALE AL 30,00% | PLAZO TRANSCURRIDO DIAS: | 54,0 EQUIVALE AL 36,00% |
| VALOR INICIAL : | $ 280.625.992,10 | VALOR INICIAL : | $ 4.102.331.810,54 |
| VALOR ADICION(ES): | N.A | VALOR ADICION(ES): | N.A |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 280.625.992,10 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 4.102.331.810,54 |
| SUPERVISOR: | SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ | INTERVENTOR: | FUNDACION TARPUNA |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. AVANCE FISICO

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE FISICO SOBRE PROGRAMACION DEL CONTRATO | DIFERENCIA ($) (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIFERENCIA (%) (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | 341.724.239,82 | 8,33% | -14.603.618,29 | -0,36% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | 327.120.621,53 | 7,97% | | |




### 3. RELACIÓN DE COMUNICADOS ENVIADOS

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| No comunicado | ASUNTO | FECHA DE ENVIO | ENVIADO A |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 4. COMITE DE OBRA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

| FECHA | COMITÉ No | LUGAR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

**MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**



Fotografía 1. excavaxiones en sectores de jardinera y san francisco



Fotografía 2. plan de manejo de ambiental sector la jardinera



Fotografía 3. suministro de tuberia de 36" e instalacion



Fotografía 4. vaciado de solado y relleno

| EDGAR FABIAN BENAVIDES | FRANCISCO PEREZ REINA | ANGIE LIZETH MELO A | JHON WILMER SILVA | DIEGO OJEDA IBARRA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INTERVENTOR | INTERVENTOR | CONTRATISTA DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA |

# ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO DEL PRESENTE INFORME.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO. |
| **CONTRATO No.** | 021 DE 2025 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | MUNICIPIO DE TUQUERRES |
| **CONTRATISTA:** | SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS |
| **INTERVENTOR:** | FUNDACION TARPUNA |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO** | DEL 4 DIC – 27 DIC 2025 |









**Fotografía 1,2,3 y 4: Socialización sector los Monos**





**Fotografía 5 y 6: Socialización Jardinera**









**Fotografía 7,8,9 y 10: reunión 2 sector María Paguay**










**Fotografía 11,12,13 y 14: ítem 4.1 Excavaciones varias sin clasificar (sector jardinera y san francisco)**









**fotografía 15,16,17 y 18: ítem 4.2 Relleno para estructuras con materiales seleccionados**











**fotografía 19,20,21 y 22: ítem 4.4 Tubería concreto reforzado 36" diámetro interno jardinera y san francisco**













**Fotografías 23,24,25 y 26: item de Plan de Manejo de Transito**






| | |
|---|---|
|  |  |

**Fotografías 27,28,29 y 30: localización y replanteo**

| | |
|---|---|
|  |  |

**Fotografías 31 y 32: ítem estudio de suelos los monos**

# ANEXO 5. ACTAS DE SOCIALIZACION

# ANEXO 5.1 ACTA DE SOCIALIZACION LA JARDINERA

## ACTA DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS

**FECHA:** 06 de diciembre de 2025

**LUGAR:** Tuquerres – salón comunal sector la jardinera

**HORA:** 07: 00 pm

*Siendo las 07:15 pm del día 06 de diciembre de 2025, se reúnen de manera presencial en el salón comunal del sector la jardinera, las personas interesadas en la socialización del proyecto que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO"*

**ORDEN DEL DIA**

1. Saludo y bienvenida a los asistentes por parte del representante legal de SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS ing. Wilmer Silva.
2. Presentación del proyecto que tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO"
3. Proposiciones y varios de los asistentes

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1.** El ingeniero Wilmer Silva, representante legal de silvanova ingeniería colombiana sas toma la palabra, saluda y da la bienvenida a todas las personas que asistieron a la socialización del proyecto mencionado, así como a los representantes del cabildo indígena de Tuquerres, representantes de la alcaldía municipal de Tuquerres y público en general.

4. El ingeniero Wilmer Silva, como representante legal de silvanova ingeniería colombiana sas contratista de obra del MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA

TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO"", continua con la socialización del proyecto en mención. Realiza una exposición general de la importancia y el alcance que tiene en proyecto en el sector maría paguay, da a conocer las medidas de la placa huella tanto en su longitud como a lo ancho, nos muestra el respectivo diseño de cunetas, diseño de aceros entre otras, dando así por terminada su presentación del proyecto.


5. El ing. Edgar Fabian Benavides, como director de interventoría, realiza una intervención donde aclara la participación de el en el proyecto y e indica que se van a realizar ensayos de densidades, se van a tomar cilindros de concreto en cada fundición para así poder ensayarlos cada 7,14 y 28 días y de esta forma poder garantizar las óptimas condiciones del proyecto. También nos habla que van a haber dos residentes de interventoría dado la magnitud de la obra.

6. Se presentan anotaciones por parte de la comunidad, que se tenga en cuenta la mano de obra no califica del sector, realizan la solicitud de movimiento de un poste dado que este puede quedar dentro de la calzada a ejecutar, y la construcción de un muro en gavión ya que en esa parte se derrumbó y se perdió parte de la banca.


7. Por parte de la profesional SST de la constructora silvanova ingeniería sas hay una intervención, donde se garantiza todos los estándares de seguridad para los trabajadores, les habla de dotaciones entregadas antes d empezar a laborar, afiliaciones de ley como son salud pensión y riesgos para así de esta forma garantizar el bienestar de todos los trabajadores. Una vez echa la anterior intervención, la profesional SST les sugiere formar la veeduría ciudadana con el fin de que la misma ciudadanía beneficiada haga un seguimiento a la intervención de este proyecto.

8. El ing. Wilmer Silva al finalizar la socialización les pregunta a los asistentes que, si hay alguna nueva inquietud al respecto, sin embargo, no presentan objeciones ni nuevas sugerencias, por ende, se procede a realizar la veeduría ciudadana.

9. Firma de los asistentes a la socialización del proyecto



**SILVANOVA INGENIERA COLOMBIANA SAS**
**R.L. WILMER SILVA**



**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**



**PABLO HERNANDEZ**
**PRESIDENTE VEEDURIA**

**LISTADO DE ASISTENCIA**

SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Evento** | Socializacion Plaza hacia la Jardinera | | | | |
| **Responsable** | Ustimea Selva | | | **Documento** | |
| **Fecha** | 06/12/25 | **Lugar** | Toquerres - La Jardinera | | |

| Item | Nombre completo | Documento | Teléfono | firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Fabian Tuquerres | 98136889 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Omaira Castaño | 27467641 | | |
| 4 | Hyrian Rosario Pascal | 1088798684 | 3157121513 | Hyrian Pascal. |
| 5 | Doris Yesenia Medina | 1087424136 | 316 806 3777 | Doris Yesenia Medina |
| 6 | Andres Ceron | 7081408457. | 3163359477 | Andres Ceron |
| 7 | Angel Santander | 1088440656LE | 316652 9823 | Angel Santander |
| 8 | Alba Nelly Ortega | 59653654 | 314 523 4725 | alba Ortega |
| 9 | Patricia Ceron | 1084191747 | 317876 9938 | patricia ceron |
| 10 | [illegible] | 1206619?? | 3168447300 | [illegible] |
| 11 | Viviana Gabriela Patiño | 1193535963 | 3176063680 | Gabriela Patiño. |
| 12 | Srley Estefania Mayag Palma | 1004623255 | 3168747210 | Srley Mayag |
| 13 | Carmen Pastora Benavides | 37009340 | 3177606802 | |
| 14 | Diego Ojeda Ibarra | 1.081.592.542 | 3128655185 | |
| 15 | FARMU DEMUNDO | 98353574 | 3176230472 | |

**bservaciones:**

**LISTADO DE ASISTENCIA**

SILVANOVA
INGENIERIA COLOMBIANA

ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY - QUILLA

| | |
|---|---|
| **Evento** | Socialización Placa huella la Jardinera |
| **Responsable** | Carlmes Salua |
| **Fecha** | 06/12/25 |
| **Lugar** | Tejares |

| Item | Nombre completo | Documento | Documento | Teléfono | firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justo Pastor Ceron | 13.064.035 | | 3181018820 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Pablo Emigdio Hernandez | 13062040 | | 3182250041 | |
| 4 | Hernan Mora | 92174 1/2 | | 3138794880 | |
| 5 | Silvio Lagos | 13.066.570 | | 3172518160 | |
| 6 | Alcedo Figueroa | 13.062.109 | | 3186694902 | |
| 7 | Brayan Rosero. | 1087425956 | | 3216626107 | Brayan Rosero |
| 8 | Edgar Robert Estacio | 98132762 | | 3215395859 | |
| 9 | Maritza Urbano C | 27.961.473 | | 315 791 2780 | |
| 10 | Leidy Maitza Quemán Castomal | 1087418723 | | 321 511 8930 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

**Observaciones:**

# ANEXO 5.2 ACTA DE REUNION MARIA PAGUAY

Túquerres, diciembre 13 de 2025

Señor:
**INGENIERO CONTRATISTA**
**PROYECTO DE PLACA HUELLA – BARRIO MARIA PAGUAY**
E.S.D.

**REF: SOLICITUD EJECUCIÓN DE OBRA**

Cordial saludo.

La Junta de Acción Comunal del Barrio María Paguay de la ciudad de Túquerres, en representación de su presidente del señor **WILLIAM ALEXANDER CUASPUD,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 98.136.207 expedida en Túquerres, por medio de la presente acudimos a Usted para dar respuesta a su requerimiento de recolectar firmas para evidenciar la aprobación y solicitud expresa de nuestra comunidad en la ejecución de obra de la Placa Huella de nuestra principal via, que se ha visto postergada dicha ejecución por el impedimento de algunas personas que sin fundamento alguno se empeñan en impedir el inicio de este proyecto de gran impacto en el transito y bienestar en general de los que habitamos en el Barrio, por lo tanto entregamos esta documentación fidedigna del visto bueno a este gran proyecto.

Agradecemos de antemano la atención brindada y cooperación en el progreso de este importante sector.

Atentamente,

**WILLIAM ALEXANDER CUASPUD**
C.C. N. 98.136.207 de Túquerres
Presidente J.A.C. Barrio Maria Paguay

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

baladero

| NOMBRES Y APELLIDOS | N° DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| Estrada V | 1087407685 |
| Carolina Estrada | 1004625788 |
| [illegible] | 13066201 |
| Dora Alvarez Cepeda Lyn | 1087407285 |
| Omaira Yolanda Iggo[illegible] | 27585875 |
| Diana Camila Cepeda L. | 1087409323 |
| [illegible] | 98137971 |
| Katherine Arevalo | 1087406023 |
| Andree Arevalo | 1087416936 |
| Ruben Pardo | 1087413386 |
| Rubi Arevalo | 59650213 |
| Alejandra Romo | 1087425241 |
| Lucero Cerón | 59650035 |
| [illegible] | 13065047 |
| Guillermo Cetral | 13066481 |
| Martha Cerón | 27545124 |
| Carmen Rodriguez | 1087414920 |
| Snaider Rodriguez | 1130145232 |
| Sonia Rodriguez | 1087407391 |
| Alexandra Cepeda | 36934647 |
| Abel Juan de Dios M | 67617 60 |
| | |

| NOMBRES Y APELLIDOS boladerO. | N° DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| Maicon Sanety Martinez Anama | 1087408 082 |
| Miguell Angel Moreno | 73-063-272 |
| Elvia marina anama | 59652183 |
| Ana Socorro Estrada | 27528807 |
| Natalia Ascantar | 1087475385<br>3002744295 |
| William Jesus Ascantar | 98136009<br>3172445074 |
| Alda Cecilia Nasmota | 3 |
| Edith. Nasmuta Estrada | 36932679 Tuquerres |
| Ana socorro Estrada | 27528807 |
| [illegible] E | 59651917. Tuquerres |
| Miriam Nasmuta Estrada | 36933202 |
| Guillermo Guerrero | 1087408315 |
| Katherin Jhoana Rodriguez | 1087414054 |
| Jorge Ramon Arevalo | 1306351E |
| Alba Maria Bernal | 36934276 |
| Rosalba Rafael Toro | 1301027L |
| Carlos Acastillo | 98735772 |
| Javier Ayala | 98735827 |
| Daniela Arevalo | 1004564068 |
| Jose Luis Sarasty Melo | 1004624617 |
| Daniela eraso | 1007736499 |
| Deily Ayala | 1004623281 |

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

Alto Lo buladerO

| NOMBRES Y APELLIDOS | N° DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| Jose Arturo Meneses | 13063698 |
| Josefina Ecoso | 27532960 |
| Jesus H Cuado | 13060818 |
| Edith Lucc | 98138891 |
| Marcelo Luna | 1037417775 |
| Nataly Fernanda Meneses | 1087417420. |
| Marlen Amparo Luna chaucanes | 59.313356 |
| Maria Estela Chaucasés | 36934905 |
| Efren Mydenes | 13066.205. |
| Maria Helena Delgado | 27535033 Tuqu |
| Marcelo Reina | 98736374 |
| Lucila Marcela Moreno Rodriguez | 59658510 |
| Maria Eugenia Alvarez | 36932697 |
| Luisa Amparo Alvarez | 36932696 |
| Elvia Maria troso | 27529455 |
| Lesly Juliana Pabon | 1087409649 |
| Edison Sebastian Diaz | 1096578047 |
| [illegible] | 5258948 |
| Rodrigo Guenero | 7.402678 |
| Beatriz calderón | 30934462 |
| Liliana Calderón | 59653118 |

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

Boladero

| NOMBRES Y APELLIDOS | N° DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| | 59652610 |
| | 1004564140 |
| Nataly Cucás | 1086578011 |
| Lucia Beatriz Cuaspud | 27534803 |
| Ana Lia Ortega Malva | 1087412510 |
| | 13.061097 |
| | 36.932681 |
| Teresa de Jesus Cuaran | 27.535 097 |
| Edison Diaz España | 1086578042 |
| Juliana alvarez | 1087409649 |
| | 98138482 |
| Francisco Cardenas | 1087416372 |
| Claudia Martinez | 59653706 |
| Yolena fernanda cardenas Delgado | 59652 050 |
| Carlos Delgado | 73 061 780 |
| | 13061273 |
| | 13.066529 |
| | 36930904 |
| Consuelo Tequin | 27534707 |
| | 13.066879. 7 |
| | 98138.478 |

*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

| NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| Jonathan Danilo Arevalo | 1087422950 |
| Sonia Amparo Ascontar Moncayo | 59650940 Barrio Mag.- M. Paguay |
| Luz Moncayo | 27535824. B.M-paguay |
| Milton Pantoja | 98136155 B. M paguay |
| Yesica Marisol Calderón A. | 1004625349 B/M. Paguay |
| Maria Visitacion Natis | 36937255 |
| Dora sanchez | 36930670 |
| Leidy Ascontar | 1087409459. |
| Yohana Arroyo | 1004623968 |
| Eder Arroyo. | |
| Jaminda A. | 1087425436 |
| gladis Calpa | 36933707 |
| armando erazo | 13065907 |
| Dathaly Saldana | 1087419959. |
| Aura Alicia bermazaTaso | 27535594 |
| Gilberto caicedo | 13062224 |
| Olga Rodriguez | 27531964 |
| Alexandra Mera A. | 13065364 |
| Maria Maria Elisa Jaramillo | 36930858 |
| Bladimir caicedo. | 98137861 |
| Mary Ruth Ortega | 59.650033 |
| Sandra Diaz Diaz | 108 747 2678 |

# FUNDACION TARPUNA

*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanistico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

María Pagoy

| NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DE INDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| Edwin Mera | 98737575. |
| Miriam Gelial Ceron | 59.652.576 |
| Jose Ascuntar | 98.737 897 |
| Anderson Gelial Ceron | 1087419810 |
| Maria José Ascuntar Gelial | 1087400068 |
| Silvana Encalada | 1.087417785 |
| Gloria Guerrero | 27535047. |
| Angye Carolina Cardenas | 1087425031 |
| Brayan Estiven Cardenas | 1004625776 |
| [illegible] | 13060964 |
| Brigid Mayerly Gualmatan | 1087409260. |
| polo Ayala | 5377648 |
| Rosendo Aya | 98137296 |
| Maria luisa calvache | 98 |
| Jesús Palacios | 1087409288 |
| [illegible] Ceripe | 1087923595 |
| Mateo Realpe | 1087923162 |
| Cristian [illegible] | 1087447850 |
| Martha Ceron | 27561572 |
| Carmen Ceron | 59650635 |
| Anderson Alexander P. | 1089798815. |
| Veronica Escobar | 27534547 |

# ANEXO VI. PLANILLAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y PROFESIONALES

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901866038-4 | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS | cra 31 no 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | NARIÑO | PASTO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 29 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 15/01/2026 | 650124 | $10.933.700 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 57.100 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 57.100 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 309.700 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 400 | 0 | 310.100 | 6 |
| EPSIC5 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 837000084-5 | 228.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 228.300 | 4 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 760.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 761.000 | 17 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 455.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 456.200 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.404.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.400 | 0 | 4.409.500 | 23 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 782.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 783.100 | 4 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 2.454.800 | | | | 2.454.800 | 2 | 3.000 | 2.457.800 | | | 24.548 | 2.457.800 | 29 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF35 | Caja Fliar Nariño | 891280008-1 | 1.411.700 | 2 | 1.800 | 1.413.500 | 29 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901866038-4 | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS | cra 31 no 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | NARIÑO | PASTO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 29 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 15/01/2026 | 650124 | $10.933.700 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 1.411.700 | 1.413.600 |
| Pensión | 3 | 5.641.800 | 5.648.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.454.800 | 2.457.800 |
| CCF | 1 | 1.411.700 | 1.413.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 10.920.000 | 10.933.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** |
| NI | 901866038-4 | SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA SAS | | cra 31 no 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | NARIÑO | PASTO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 29 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 15/01/2026 | 650124 | $10.933.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornudo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1004516677 | CASTRO FLOREZ LUIS BERNARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1004516724 | MENA CHAPID ANDERSON OSWALDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1004517056 | GUERRA SALCEDO JHONATAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1004771369 | VIVAS PANTOJA JOSE JULIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1007180533 | BASANTE GUERRERO GERSY ARVEY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1007736273 | CAICEDO MOLINA YEFERSON ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1007736303 | URBANO DELGADO CRISTIAN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1080043460 | TORRES GARCIA KEVIN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1084847978 | ROMERO BENITO WILSON ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1085305644 | MONCAYO TREJO KAREN JACKELINE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1085635000 | PERENGUEZ CUACIALPUD HECTOR YAMID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1087408286 | CUCAS FRANCISCO OMAR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1087411741 | ESTACIO ROSAS PEDRO ABIMELEC | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1087414361 | MOLINA MARTINEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1193385676 | ERIRA VALLEJOS DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1233190340 | LEYTON BOTINA DIEGO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 12800079 | PALACIOS CADENA LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 13067575 | DIAZ NATIB CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 13074985 | CUELTAN ITUYAN SERVIO LIBARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 27388614 | CHAMORRO RODRIGUEZ TRANSITO FERNEY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 87101999 | CHAMORRO NARVAEZ PABLO UMBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 98136906 | OSORIO WILLIAM ORLANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 98137435 | PANTOJA NATIF WILLIAM SAMIR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 98343428 | VILLARREAL MORENO JULIO LEONEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 98344015 | PAZ MARQUEZ JOSE FELIX | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 98344633 | NASAMUEZ BECERRA FREDY ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 98344719 | DE LA CRUZ TAQUEZ JAIRO MENANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 616.850 | 98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 616.850 | 24.700 | 14-11 | 616.850 | 5 | 43.000 | CCF35 | 616.850 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 98398264 | CHALPARIZAN GUACAS WILSON GERARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 237.250 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 237.250 | 9.500 | 14-11 | 237.250 | 5 | 16.600 | CCF35 | 237.250 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 98417532 | VALLEJO JESUS ORLANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES

Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1081592542 | DIEGO FERNANDO OJEDA IBARRA | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651738 | $554.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 237.500 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.100 | 0 | 238.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 0 | 305.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.000 | | | | 10.000 | 7 | 100 | 10.100 | | | 100 | 10.100 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 237.500 | 238.600 |
| Pensión | 1 | 304.000 | 305.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 10.000 | 10.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 551.500 | 554.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1081592542 | DIEGO FERNANDO OJEDA IBARRA | | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | NARIÑO | PASTO | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651738 | $554.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1081592542 | OJEDA IBARRA DIEGO FERNANDO | 57 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.900.000 | 237.500 | 14-23 | 1.900.000 | 1 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1085297957 | ALEJANDRA MARISOL ROJAS PAZOS | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651049 | $515.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 181.300 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 500 | 0 | 181.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600 | 0 | 232.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 101.000 | | | | 101.000 | 4 | 300 | 101.300 | | | 1.010 | 101.300 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 181.300 | 181.800 |
| Pensión | 1 | 232.000 | 232.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 101.000 | 101.300 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 514.300 | 515.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1085297957 | ALEJANDRA MARISOL ROJAS PAZOS | | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | NARIÑO | PASTO | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651049 | $515.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1085297957 | ROJAS PAZOS ALEJANDRA MARISOL | 57 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.450.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.450.000 | 181.300 | 14-23 | 1.450.000 | 5 | 101.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1087645207 | JHON WILMER SILVA MORENO | CRA. 18 No. 12-50 | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 29/12/2025 | 92667234 | $1.914.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 675.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 864.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 375.900 | | | | 375.900 | 0 | 0 | 375.900 | | | 3.759 | 375.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 675.000 | 675.000 |
| Pensión | 1 | 864.000 | 864.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 375.900 | 375.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 1.914.900 | 1.914.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1087645207 | JHON WILMER SILVA MORENO | | CRA. 18 No. 12-50 | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | NARIÑO | PASTO | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 29/12/2025 | 92667234 | $1.914.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1087645207 | SILVA MORENO JHON WILMER | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5.400.000 | 864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 5.400.000 | 675.000 | 14-23 | 5.400.000 | 5 | 375.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1087644576 | EDNA ROCIO GAVIRIA CORTEZ | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651433 | $673.800 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 237.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 304.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 132.300 | | | | 132.300 | 0 | 0 | 132.300 | | | 1.323 | 132.300 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 237.500 | 237.500 |
| Pensión | 1 | 304.000 | 304.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 132.300 | 132.300 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 673.800 | 673.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1087644576 | EDNA ROCIO GAVIRIA CORTEZ | CRA 31 NO 18 76 LAS CUADRAS | 7218987 | seguridadsocialtayka@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 20/01/2026 | 651433 | $673.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1087644576 | GAVIRIA CORTEZ EDNA ROCIO | 57 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.900.000 | 237.500 | 14-23 | 1.900.000 | 5 | 132.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# ANEXO VII. CORRESPONDENCIA CRUZADA

| RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONVENIO:** | GN4370-2025 | | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA TUQUERRES, MNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | | | |
| **CONTRATISTA** | SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S | | | | |
| **INTERVENTOR** | FUNDACION TARPUNA | | | | |
| **SUPERVISOR** | SEGUDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ | | | | |
| **Consecutivo** | **Fecha** | **Medio** | **Envía** | **Recibe** | **Asunto** |
| N 1701261 | **17/01/26** | **E-mail** | **Interventoría fundación Tarpuna** | Contratista Silvanonva | Solicitud de documentación |
| | | | | | |
| | | | | | |

**EDGAR FABIAN BENAVIDES**
**INGENIERO CIVIL**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

***Tabla 4- Correspondencia Cruzada***

*FUNDACION TARPUNA*
*Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural*
*NIT: 900191524-0.*

**OFICIO N 1701261**

Tuquerres, 17 de enero del 2026

Solicitud formal de documentación contractual

**Señores**
**SILVANOVA INGENIERÍA**
**Ing. Wilmer Silva**
contratista de obra

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación asignadas a la interventoría del contrato, y en atención a las obligaciones contractuales y normativas vigentes, me permito realizar **solicitud formal** del envío de la siguiente documentación correspondiente a la ejecución del proyecto:

1. Planillas de pago de seguridad social del personal vinculado a la obra (salud, pensión, ARL y, si aplica, caja de compensación), debidamente canceladas y vigentes de los meses de diciembre y enero.
2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado y en aplicación para el proyecto.
3. Plan de Manejo de Tránsito (PMT), incluyendo los permisos y/o avales emitidos por la autoridad competente, si aplica.
4. Certificado de procedencia de cantera de los materiales utilizados en la obra.
5. Certificado de disposición final de escombros expedido por la escombrera autorizada.
6. Certificados de calidad de los materiales empleados, emitidos por proveedor o laboratorio autorizado, según corresponda.

La documentación solicitada deberá ser remitida de manera **completa, legible y actualizada** al correo electrónico de la interventoría **a más tardar el día lunes 19 a las 12:00 p. m.**, con el fin de efectuar la revisión correspondiente y dejar el soporte respectivo en los archivos de interventoría.

El presente oficio se expide para los fines pertinentes y como constancia del requerimiento formal realizado.

Atentamente,

Francisco Perez Reina
Interventoría Tarpuna

*Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com*

# ANEXO VIII. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FUNDACION TARPUNA
Desarrollo Humano, Territorial, Ambiental, Humanístico e Intercultural
NIT: 900191524-0.
Correo: fundaciontarpuna2007@gmail.com

**MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES DE LAS PARCIALIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA TUQUERRES, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO NARIÑO**

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

**CONTRATO DE OBRA No:** 021 DE 2025
**CONTRATISTA:** SILVANONVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 022 de 2025
**INTERVENTOR:** FUNDACION TARPUNA
**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 4 DE DIC- 27 DIC 2025

**SAN FRANCISCO- JARDINERA**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Seco | 19 | 24 | 24 | | | 15 | 24 | 24 | 24 | 2 4 | | 21 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | | 24 | 20 | | | 24 | 15 | 398 |
| Lluvias moderadas | 5 | | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 14 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias nocturnas | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 8 | 20 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.**

Elaboró:
ANGIE LIZETH MELO ANDRADE
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

FRANCISCO PEREZ REINA
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

Reviso:
JHON WILMER SILVA
**DIRECTOR DE OBRA**

Aprobo:
EDGAR FABIAN BENAVIDES
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

# ANEXO IX. INFORME SST

**INFORME SEMANAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST**
**DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE**

SILVANOVA
INGENIERIA COLOMBIANA

**EMPRESA: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S**

**PROYECTO: PLACA HUELLA SECTOR SAN FRANSISCO**

**AÑO 2025**

## 1. INTRODUCCION

La empresa SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, busca mejorar las condiciones laborales, mediante acciones coordinadas a mantener un ambiente sano y seguro para los colaboradores que intervienen en los procesos, incluye los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo, el Decreto reglamentario único del sector de trabajo "1072" y los Estándares Mínimos para la Elaboración del SG-SST según la resolución 0312- 2019.

El enfoque básico es la mejora continua de las condiciones y los comportamientos de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto, se implementan acciones con el fin de mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la productividad de los mismos.

## 2. ALCANCE

En el presente informe se detallan procesos que se realizaron en el periodo comprendido desde el 26 al 31 de diciembre de 2025, en cuanto a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la ejecución del proyecto placa huella sector san Francisco .

1.1 **Planilla seguridad social**

Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes de diciembre. **Ver anexo 1**

**1.2 CHARLAS DE SEGURIDAD**

las charlas de seguridad buscan que los trabajadores tomen conciencia de todos aquellos factores que puedan llegar a generar efectos adversos o riesgos en su integridad e identifiquen cuáles deben ser las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la actividad.

| REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|
|  |
|  |

## 1 ENTREGA DE EPP

Durante la semana se realizó la entrega y reposición de EPP a los trabajadores vinculados al Proyecto de obra. **Ver anexo 2**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

Elaboro:



Alejandra Marisol Rojas Pazos
RESIDENTE SST
Silvanova s.a.s

| #¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion Placa huella Sector San francisco — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector sst

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhonatan Guerra — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1004.517.056

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MMASCARILLA N°5 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | X | | | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Jhonatan Guerra. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicicl o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenierpientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de ocuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.*

| #¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella sector San fransisco. HOJA:

CONTROLADO POR: marisol Pajas. CARGO: Inspetor SST.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Anderson Mena. CARGO: Ayudante de obra. CC1004516724

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA 2 DESGASTE 3 DAÑO 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MMASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenierpientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminacion de contrato.*

| #¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construcciari Placa huella Sector San fransisco. HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas CARGO: Inspector SST.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Castro florez luis CARGO: Ayudante de Obra. CC: 1004516679.

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MMASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025. | x | | | | x | | x | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Jesus Castro. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**
**1- ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

...ida por desgaste del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibi capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecciò Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenimientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.*

| ¡¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector San Francisco — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Arvey Basante Guerrero — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1007.180.533

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MMASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2026 | X | | | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Arvey Basante |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenienientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminacion de contrato.*

| ¡¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector San Francisco — HOJA:

CONTROLADO POR: Harisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yeferson Caicedo — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1087736273

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MAMASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | X | | | X | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Yeferson Caicedo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecciò Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenienientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminacion de contrato.*

| ¡¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion Placa huella Sector San Francisco — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Julian Vivas — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1004.771.369

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2026 | X | | | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Jose Vivas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicicl o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenieraientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminacion de contrato.*

**INFORME SEMANAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST**
**DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE**

SILVANOVA
INGENIERIA COLOMBIANA

**EMPRESA: SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S**

**PROYECTO: PLACA HUELLA SECTOR LA JARDINERA**

**AÑO 2025**

## 1. INTRODUCCION

La empresa SILVANOVA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, busca mejorar las condiciones laborales, mediante acciones coordinadas a mantener un ambiente sano y seguro para los colaboradores que intervienen en los procesos, incluye los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo, el Decreto reglamentario único del sector de trabajo "1072" y los Estándares Mínimos para la Elaboración del SG-SST según la resolución 0312- 2019.

El enfoque básico es la mejora continua de las condiciones y los comportamientos de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto, se implementan acciones con el fin de mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la productividad de los mismos.

## 2. ALCANCE

En el presente informe se detallan procesos que se realizaron en el periodo comprendido desde el 19 al 31 de diciembre de 2025, en cuanto a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la ejecución del proyecto placa huella sector la jardinera.

1.1 **LISTADO DE ASSITENCIA**

Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes de diciembre. **Ver anexo 1**

**1.2 CHARLAS DE SEGURIDAD**

las charlas de seguridad buscan que los trabajadores tomen conciencia de todos aquellos factores que puedan llegar a generar efectos adversos o riesgos en su integridad e identifiquen cuáles deben ser las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la actividad.

| REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|
|  |
|  |

## 1 ENTREGA DE EPP

Durante la semana se realizó la entrega y reposición de EPP a los trabajadores vinculados al Proyecto de obra. **Ver anexo 2**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

Elaboro:



Alejandra Marisol Rojas Pazos
RESIDENTE SST
Silvanova s.a.s

| #¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector la Jaiclinera — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inseptor SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cristhan alejandro Urbano — CARGO: Ayudante de obra — CC 1007736303

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA 2 DESGASTE 3 DAÑO 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BADQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OSCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MANGA CAPERUZA PPS | RESPIRADOR FACIAL | TAPONES PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Dic/2025 | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | Cristhan. Urbano. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

**1- ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

**2- DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

**3- DAÑO:** Reposición por daño del elemento

**4- PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usada el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, ademas se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Proteccio Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenimientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.*

| ¡¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector la Jardinera — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Kevin Alexander torres — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1080043460

**EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO:** 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MMASCARILLA N°5 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Dic/2025 | X | | | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | Kevin torres |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenimientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.*

| #¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA | 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector la Jardinera — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Wilson Romero — CARGO: Ayudante de Obra — CC: 1084 879 778

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BAQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES POLIURETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | TAMAÑO CAPILLA N°5 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Dic/2025 | x | | | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | x | | | | | x | | | | | | Wilson Romero |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

**1- ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida

**2- DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

**3- DAÑO:** Reposición por daño del elemento

**4- PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elementos de protección personal, por esta razón entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el responsable del uso y mantenimientos de los elemnetos que me sean entregados, ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.*

| ¡¡DESCONOCIDO! | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FTO-SST-070 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA 1-oct-23 |

PROYECTO: Construccion placa huella Sector la Jardinera — HOJA:

CONTROLADO POR: Marisol Rojas — CARGO: Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fransisco Cuevas — CARGO: Ayudante de obra — CC: 1087408286

EN LA CASILA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL EPP COLOQUE EL NUMERO SEGÚN EL MOTIVO: 1 ORDINARIA | 2 DESGASTE | 3 DAÑO | 4 PERDIDA

| FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa) | CASCO | LENTE PROTECTOR PARA SOLDADOR | CARETA PARA SOLDADOR | GUANTES BADQUETA | GUANTES CARNAZA | GUANTES DE CAUCHO | GUANTES FOURRETANO | GUANTES DE LATEX | GUANTES PARA SOLDAR | GAFAS CLARAS | GAFAS OSCURAS | MASCARILLA DESECHABLE | MASCARILLA N95 | RESPIRADOR FACIAL | FILTROS PARA RESPIRADOR | DELANTAL DE CARNAZA | TAPABOCAS | TAPAOIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS TIPO COPA | BOTAS DE CUERO | BOTAS DE CAUCHO | CAMISA | PANTALON | PETO CARNAZA | IMPERMEABLE | ARNES | ESLINGA | LINEA DE VIDA | CHALECO | MONJA | FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Dic/2026 | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | X | | Fransisco Cuevas. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE OTROS:

**DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA:**

1- **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad estabiecida

2- **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento

3- **DAÑO:** Reposición por daño del elemento

4- **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

*manifiesto que recibí capacitación en el uso y manejo de los elemnetos de protección personal, por esta razon entiendo los riesgos que implica el NO USO de los Elementos de Protecció Personal (EPP) y por ende sere el reponsable del uso y mantenimientos de los elemnetos que me sean entregados; ademas estoy consiente que el NO USO de los EPP de acuerdo a las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones, de tipo disciplinario y constituye causal de terminacion de contrato.*

# ANEXO XI. BITACORA SAN FRANCISCO

Apertura de bitacora. Nº 001

06-11-025 Siendo las 9:00 A.M del dia 06 - Noviembre del 2025 se realiza el acta de inicio del convenio (diseño estructural de pavimento en placa huella) "construcción de placa huella en las vias rurales de las parcialidades del resguardo indígena de Tuquerres, municipio de Tuquerres departamento de Nariño". Ubicación: sector San Francisco - Cuatro Esquinas (Parcialidad de Icuan).
contratista: Silvanova ingenieria Colombiana SAS.
supervisor de obra: Brayan Figueroa.
residente de obra: Lizeth Salazar
residente SST: Marisol Rojas
Interventoria: Francisco Perez.
Una vez dada el acta de inicio se procede a realizar visitas de inspección en la localidad.

Residente obra.

11 - Noviembre - 2025
se realiza visita de inspección visual al sector San Francisco, ubicado en el corregimiento de Cuatro Esquinas municipio de Túquerres. se la realiza con el fin de inspeccionar vias alternas en el sector, posible suministro de materiales y obtener más conocimiento del sector a intervenir

R obra.

15 - Noviembre - 2025.
se realiza Socialización del proyecto con la comunidad del sector San Francisco, donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a ejecutar en dicho sector, se atiende todas las preguntas y solicitudes hechas por la comunidad para poder hacer una mejor intervención en el sector. se hace conformación de veeduria ciudadana para que la comunidad nos realice supervisión

de la ejecución de obra. Todo este proceso se lleva a cabo de la presencia de interventoria y todo el equipo de trabajo del contratista de obra.

Residente obra.

21 - Noviembre - 2025.

se realiza estudio de suelos en el sector San Francisco se realiza un apique en el centro del tramo a intervenir de una profundidad de 1,5 metros, tambien se realizan dos ensayos Rpc, todo esto con el fin de determinar parametros del suelo a intervenir.

Herramienta menor

equipo de laboratorio

clima: seco durante la jornada de trabajo

personal: ing. residente de obra

Residente obra

24 - Noviembre - 2025

se realiza localización y replanteo en el sector de San Francisco.

Herramienta menor

equipo de Topografia

personal: residente de obra, comite topografico.

clima: nublado, pero sin lluvia.

Residente obra

Estudios Ingenieria y diseños S.A.S.

26 - Noviembre - 2025.

se realizan actas de vecindad en el sector San Francisco

personal: ing residente de obra

clima: seco durante la jornada de trabajo.

Residente obra.

27 - Noviembre - 2025.

se continua con la actividad realizando actas de vecindad en el sector de San Francisco

Personal: Ing. residente de obra.

clima: seco durante jornada de trabgo.

residente obra.

29 - Noviembre - 2025

en compañia de la comision topografica, se realiza instalación de niveles en el sector de San Francisco.

Herramienta menor

equipo de topografia.

personal: Ing residente de obra, equipo comision topografica, maestro de obra, obreros

clima: seco durante la jornada de trabgo.

residente obra

18 - Diciembre - 2025.

se realiza visitas en el sector San Francisco y se les entrega a los habitantes y comunidades sercanas flyers informativos acerca del inicio del la obra y fecha de cierre de la via.

personal: Ing. Residente de obra

clima: soleado durante la jornada

Res Interventoria

Francisco J. Perez R

RES INTERVENTORIA

residente obra.

26 - Diciembre - 2025.

se realna implementación del PMT en el sector de San Francisco, se señaliza para vias alternas y se da la información de lo que se va a realizar. se realiza replanteo y chequeo de niveles y la rebbicación de los puntos de nivel, se realiza trazado del sitio a excavar donde se encuentra la alcantarilla número 1.

Herramienta menor

personal: Ing. Residente de obra, maestro de obra, obreros residente SST, supervisor de obra, interventor.
clima: mañana soleado, tarde nublado sin lluvia.
por parte del area sst, se Realiza charla de Seguridad tema tratado, Actos Inseguros., tambien se realizo. entrega de EPP. ATT: Marisol Rojas Residente SST.

R. Interventoria | Francisco J. Perez R. Res. Interventoria | residente obra. | Supervisor obra.

27 - Diciembre - 2025.
se realiza suministro de tuberias para dos alcantarillas, se realiza la excavación para la alcantarilla Nº. 1 ubicada entre las abscisas K0+000 y K0+010, y se retira el material a un costado de la via, terminado de excavación
Herramienta menor
maquinaria: pajarita
personal: Residente de obra, residente SST, supervisor de obra interventor, maestro de obra, obreros
clima: mañana llovizna leve, tarde soleado.
Residente. SST: Marisol Rojas

Res Interventoria | Francisco J. Perez R Res INTERVENTORIA | Res/obra. | Supervisor obra.

28 - Diciembre - 2025
se realiza mejoramiento del suelo excavado con triturado y procedemos a realizar solado de limpieza para la instalación de la tubería de 36". suministro de acero para encole y descde de alcantarilla.
Herramienta menor
personal: Residente de obra, Residente SST, interventor, maestro de obra, obreros.
clima: seco durante la jornada laboral
Residente SST: Marisol Rojas

Res. Obra. | Res. Interventoria | Francisco J. Perez R RES INTERVENTORIA

29- Diciembre- 2025

se realiza la instalación de la tubería con ayuda de la pajarita, se coloca triturado al costado del solado, se llena sacas con material del sitio para retener el suelo, colocamos concreto al costado de la tubería y se rellena con material de la excavación se compacta con saltarin, se hace instalación de guaduas y cerramiento con cinta de peligro para la seguridad de los transeuntes. se da charla al personal por parte de la residente SST.

herramienta menor

personal: residehte de obra, residente SST, interventor, maestro de obra, obreros.

maquinaria: pajarita, saltarin, revolvedora.

clima: seco durante la jornada laboral.

Residente SST: Mansi Rojas

Residente interventoria | Francisco J. Perez R RES INTERVENTORIA | Res. obra.

30- Diciembre - 2025.

se realiza extraccion del material y adecuación del terreno en las zonas de encole y descole, colocacion de tubo para encausar agua que nace en la parte del encole, y se procede al descargue de material solicitado en la bodega. y se realiza adecuación del sitio intervenido dejando señalado con cintas de peligro y cerramiento con guaduas.

Herramienta menor.

personal: residente de obra, residente SST, interventor, maestro de obra, obreros.

clima: seco durante la jornada laboral

Residente SST. Mansi Rojas.

Re. Interventoria | Francisco J. Perez R RESIDENTE INTERVENTORIA | Res. obra.

13- enero - 2026.

se retoman actividades, iniciamos con charla al nuevo personal por parte de la residente SST, entrega de implementos de seguridad como tambien condiciones de trabajo y actividades a realizar, se realiza limpieza del sitio encole y descole nuevamente por derrumbe

# ANEXO X. BITACORA LA JARDINERA

06-11-2025

Se da acta de inicio al proyecto denominado: "Mejoramiento de las vías rurales de las veredas del resguardo indígena de Tuquerres, departamento de Nariño"

Una vez dada el acta de inicio, se pretende realizar visita de inspección visual en cada uno de los sectores a intervenir, los cuales son:

María Pogray - San Francisco - la Jardinera - los Monos (Sapuyes) - Santander.

Aprovechando este día de inicio de obra realizamos visita de inspección visual al sector denominado morisco pogray ya que este es el mas cercano al casco urbano del municipio de tuquerres, en donde se analizo la de sus rutas alternas, se averiguo temas del suministro de materiales, se averiguo precios de trabajadores. entre muchas otras cosas, con el fin de conocer un poco mas el sector a intervenir.

Ing. Residente Obra | Residente Interventoria | Francisco J. Perez R. Residente Interventoria

07-11-2025

En este día se realiza visita de inspección visual al sector denominado los monos ubicado en el municipio de Sapuyes, en donde se analizo rutas alternas de transporte, se averiguo temas del suministro de materiales se averiguo precios de trabajadores en la zona entre muchas otras cosas, todo esto con el fin de

Conocer de una mejor manera la zona a intervenir.

Ing. Residente Obra | Residente de Interventoria | Francisco J. Perez R. Residente Interventoria

08-11-2025

Se realiza Visita de inspección visual al Sector denominado Santander, ubicado en el municipio de Tuquerres, en donde se analiza rutas alternas de transporte, se averigua el tema de suministro de materiales, se averigua el precio de los trabajadores en la zona, entre muchas otras cosas mas, con el fin de conocer un poco mejor la zona a intervenir.

Ingl Residente Obra | Residente de Interventoria | Francisco J. Perez R. Res. de Interventoria

10-11-2025

Se realiza Visita de inspección visual al sector denominado la Jardinera, ubicada en el municipio de Tuquerres, en donde se analizan rutas alternas de transporte, & averigua el tema de materiales en la zona, precio del jornal de los trabajadores. etc., todo esto con el fin de poder conocer un poco mejor la zona a intervenir.

Ing. Residente Obra | Residente de Interventoria | Francisco J. Perez R. Res. Interventoria

11-11-2025

Se realiza visita de inspección visual al sector denominado San Francisco, ubicado en la vereda cuatro esquinas del municipio de Tuquerres, en donde se analiza y busca rutas alternas de transporte, se averigua temas de suministro de materiales, y averiguar el precio del jornal de los trabajadores etc. todo esto se realiza con el fin de conocer un poco mas la zona a intervenir.

Ing. Residente Obra. | Residente interventoria | Francisco J. Perez R. RES. INTERVENTORIA

12-11-2025

Se realiza preparación para la socialización del proyecto en los sectores denominados San Francisco y nueva payoya, se le informa a la comunidad la fecha y hora de la socialización.

Ing. Residente Obra | Residente interventoria | Francisco J. Perez R. RES. INTERVENTORIA

13-11-2025

Dado que la información de la socialización no fue bien divulgada y no se entero todo la comunidad beneficiaria se dio un día mas para hacer dicha divulgación y que toda la comunidad este entrada de esta reunion que es de gran magnitud para cada una de los sectores.

Ing. Residente Obra | Residente de interventoria | Francisco J. Perez R. RES. INTERVENTORIA

14-11-2025

Se realiza socialización del proyecto con la Comunidad del sector maria paguay, donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a ejecutar en el sector mencionado.

Se dispone la palabra a la comunidad, se atienden cada una de las preguntas y solicitudes hechas por la comunidad para de esta forma poder hacer una mejor intervención en la zona.

Se realiza Conformación de veeduría ciudadana para que la comunidad nos realice supervicion a la hora de ejecutar la obra.

todo este proceso se llevo a cabo en compañía de la interventoria. y todo el equipo de trabajo del Contratista de obra.

Ing. Residente Obra. | Residente Interventoria | Francisco J. Perez R. RES. - INTERVENTORIA

15-11-2025

Se realizo socialización del proyecto con la comunidad del sector San Francisco, donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a

ejecutar en el sector mencionado.
Se dispone la palabra a la comunidad, se atiende cada una de las preguntas y solicitudes hechas por la comunidad. para de esta forma poder hacer una mejor intervención en la zona
se realiza capacitación de veeduría ciudadana. para que la comunidad. nos realice supervisión
Toda este proceso se lleva a cabo en compañía de la interventoría y todo el equipo de trabajo del Contratista de obra.

Ing. Residente Obra | RES. INTERVENTORIA | Resid. Interventoria

17-11-2025.

Se adelantan trabajos para la contratación de la comisión topográfica, para así poder hacer localización y replanteo en cada una de los sectores ya mencionados. igualmente se adelantan trabajos para poder contratar un laboratorio de suelos, para de esta forma inspeccionar de mejor manera cada zona a intervenir.

Ing. Residente Obra | RES. INTERVENTORIA | Resi. Interventoria

18-11-2025

Se hace Contratación tanto de la comisión topográfica como del laboratorio de suelos con el fin de ya empezar a trabajar en cada una de las

Sectores ya mencionados.

Ing. Residente Obra | Res. Interventoria | Francisco J. Perez R. Res. INTERVENTORIA

19-11-2025

Se suministra acero de refuerzo para calzado del sector San Fransisco.
personal: Ing residente obra. - obreros.
clima: lluvia moderada.

Ing. Residente obra | Francisco J. Perez R. Res. INTERVENTORIA | Residente interventoria

20-11-2025

Se suministra acero de refuerzo 3/8 para calzado del sector San Fransisco.
Personal: Ing residente - obreros.
clima: lluvia moderada

Ing. Residente Obra | Francisco J. Perez R. Res. INTERVENTORIA | Residente interventoria

21-11-2025

Se realiza estudio de suelos en el sector San Fransisco en donde se hace un apique en el centro del tramo a intervenir, este tiene

Una profundidad de 1,5m, ademas se realizan dos ensayos PDC.

Herramienta menor.
Equipo de Laboratorio.
Personal: Ing residente obra - obreros
clima: seco durante jornada de trabajo

Ing. Residente obra | Residente Interventoria | Francisco J. Perez R Residente Interventoria

22-11-2025

En este dia no se realizaron actividades dado el tema del clima, donde nos afectaron las lluvias.

Ing. Residente obra | Residente interventoria | Francisco J. Perez R Residente Interventoria

24-11-2025.

Se realizo localizacion y replanteo en el sector San Francisco.
Herramienta menor.
Equipo de topografia
Personal: Ing residente obra - Comisión topografia.
clima: nublado, poco sin lluvia.

Ing. Residente Obra. | Francisco J. Perez R Res. Interventoria | Resi. Interventoria

25-11-2025

Se realiza estudio de suelos en el sector morro Paguay, en donde se realiza un apique en el centro del tramo a intervenir, este tiene una profundidad de 1,5 m y ademas se realizan dos ensayos de PDC.

Herramienta menor
Equipo de Laboratorio
Personal: Ing residente obra - obreros
clima: Seco durante jornada de trabajo

Ing. Residente Obra | Res. Interventoria | Res. Interventoria

26-11-2025

Se realizan levantamiento de actas de vecindad en el sector san fransisco.

Personal: Ing. residente de obra
clima: Seco durante jornada de trabajo

Ing. Residente Obra | Res Interventoria | Res Interventoria

27-11-2025

Continuamos con levantamiento de actas de vecindad en el sector San fransisco.

Se programa reunion de socializacion en el Sector de Santander y se hace dibulgacion de esta para que asi Pueda llegar todo la comunidad beneficiada.

Personal: Ing. residente obra.
Clima: Seco durante jornada de trabajo

Ing. Residente Obra | Res interventoria | Francisco J. Perez R — RES. INTERVENTORIA

28-11-2025

Se realizo socializacion del proyecto con la comunidad del sector Santander; donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a ejecutar en el sector mencionado.

Se dispone la palabra a la comunidad, se atiende cada una de las preguntas y solicitudes para de esta forma poder hacer una mejor intervencion en la zona.
Se realiza Campaña de Veeduria ciudadana para que la comunidad tambien no realice supervicion en el proyecto.
todo este proceso se lleva a cabo en compañia de la interventoria. y todo el equipo de trabajo del contratista.

Ing. Residente obra | Res interventoria | Francisco J. Perez R — RES INTERVENTORIA

29-11-2025

En compañia de la comision topografica se realiza instalacion de niveles en el sector San Francisco.

Herramienta menor-
Equipo de topografia.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros comision topografica.
clima: soleado durante jornada de trabajo

Ing. R
Ing. Residente Obra

Francisco J. Perez R
RES INTERVENTORIA

Res interventoria

01-12-2025

En compañia de la comision topografica se realiza instalacion de niveles en el sector denominado media paguay

Se organiza informacion sobre la socializacion del sector los menos y sectes la jordinera.

Herramienta menor-
Equipo de topografia
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros - comision topografica.
clima: soleado durante jornada de trabajo

Ing. Residente Obra

Francisco J. Perez R
Res Interventoria

Res Interventoria

02-12-2025

Se realiza Socializacion del proyecto con la Comunidad del sector los monos, donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a ejecutar en el Sector mencionado.

Se dispone la palabra a la comunidad, se atiende cada una de las preguntas y solicitudes para de esta forma poder hacer una mejor intervencion en la zona.
Se realiza Confirmacion de Veeduria ciudadana para que asi la comunidad tambien nos pueda hacer Supervision.
Todo el proceso se lleva acabo en compañia de la interventoria y todo el equipo de trabajo del contratista.

Ing. Residente Obra | Resi. interventoria | Francisco J. Perez R. RESI. INTERVENTORIA

03-12-2025

Se realiza Socializacion del proyecto con la Comunidad del sector la jardinera, donde se da a conocer todo el alcance del proyecto y las actividades correspondientes a ejecutar en el sector mencionado.

Se dispone la palabra a la comunidad, se atiende cada una de las preguntas y solicitudes con el fin de poder hacer una mejor intervencion en la zona.

Se realizo Conformacion de vecinos ciudadanos para que asi la comunidad tambien nos pueda realizar Supervision.
Todo el proceso se llevo acabo con compañia de la interventoria y todo el equipo de trabajo del contratista de obra.

Residente Interventoria — Francisco J. Perez R. — REDI. INTERVENTORIA — Ing. Res. Obra

04-12-2025

Se realizo estudio de suelos en el sector denominado Santander, donde se realiza un apique a 1,5m de profundidad, en la mitad del tramo a intervenir; ademas se realizan dos ensayos de PDC

Herramienta menor
Equipo de Laboratorio
Personal: Ing residente obra - obreros.
clima: nublado, pero sin lluvia

Francisco J. Perez R. — REDI INTERVENTORIA — Residente Interventoria — Ing. Res. Obra

05-12-2025

Se realiza localizacion y replanteo en el sector Santander.

Herramienta menor

Equipo de topografía
Personal: Ing residente obra – Comisión topografía
clima: Seco durante jornada de trabajo

Residente Interventoria | Francisco J. Perez R RES. INTERVENTORIA | Ing. Res. Obra.

06-12-2025

Se realiza levantamiento de cotas de vereda en el sector Santander y localización sector la jardinera.

Personal: Ing. residente obra.
clima: Soleado durante toda la jornada de trabajo

Ing. Res. Obra | Residente Interventoria | Francisco J. Perez R RES. INTERVENTORIA

08-12-2025

En este día no se adelanta ninguna actividad por motivo de festividad del día de los velitas

Res. Interventoria | Francisco J. Perez R RES INTERVENTORIA | Ing. Res. Obra

09-12-2025

Continuamos con el levantamiento de actas de vecindad en el sector Santander.

Se realiza estudio de suelos en el sector La Jardinera, donde se realiza un apique a 1,5 m de profundidad, en la mitad del tramo a intervenir, ademas se realizan dos ensayos PDC.

Herramienta menor:
Equipo de laboratorio
Personal: Ing residente en santander - Ing residente la Jardinera. - obreros
clima: Se presentan lluvias moderadas.

Ing. Res. Obra

Francisco J. Perez R
Residente de interventoria

10-12-2025

Se realiza estudo de suelos en el sector denominado los manos, donde se realizan un apique a 1,5 m de profundidad en la mitad del tramo a intervenir, ademas se realiza dos ensayos PDC.

Herramienta menor
Equipo de laboratorio
Personal: Ing residente. - obreros
clima: Seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
Residente de Interventoria

Ing. Res. Obra

11-12-2025.

Se realiza localizacion y replanteo en el sector denominado la jardinera.

Herramienta menor
Equipo de topografia.
personal: Ing residente - comision topografica.
clima: Soleado durante jornada de trabajo

Resi. Interventoria

Francisco J. Perez R
RES INTERVENTORIA

Ing. Res. Obra.

12-12-2025

Se realiza localizacion y replanteo en el sector denominado las moras.

Herramienta menor
Equipo de topografia
Personal: Ing residente obra - comision topografica
clima: soleado durante jornada de trabajo

Ing. Res. Obra

Resi. Interventoria

Francisco J. Perez R
RES INTERVENTORIA

13-12-2025

Se realiza levantamiento de actas de vecindad en el sector denominado los manos.

Personal: Ing residente obra.
clima: Soleado durante jerno de trabajo

Ing. Res. obra

Francisco J. Perez R
Residentes de Interventoria

15-12-2025

Se realiza levantamiento de actas de vecindad en el sector denominado la jerdinera.

Personal: Ing residente obra.
clima: nublado pero sin lluvia.

Francisco J. Perez R
Residentes Interventoria

Ing. Res. Obra

16-12-2025

En Compañia de la comisión topografica se realiza instalacion de niveles en el sector denominado Santander.

Herramienta menor
Equipo de topografia
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros - comisión topografica

clima: Soleado durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
Re. Interventoria — RES INTERVENTORIA — Ing. Res. Obra

17 - 12 - 2025

En Compañía de la comisión topográfica se realiza instalación de niveles en el sector denominado los menos.

Herramienta menor.
Equipo de topografía.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros comisión topografía.
clima: seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
RES INTERVENTORIA — Res Interventoria — Ing. Res. Obra

18 - 12 - 2025

En compañía de la comisión topográfica se realiza instalación de niveles en el sector denominado la jardinera.

Sector San Francisco se entrega a la comunidad flyers informativos acerca del inicio de obra y cese de vía.

Herramienta menor
Equipo de topografía

. Personal: Ing residente obra - maestro obra - obrero - comisión topografica.
clima: Seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
Res. INTERVENTORIA

Res. Interventoria

Ing - Res. Obra

19-12-2025

Se pone en marcha el plan de manejo de transito (PMT) en el sector la jardinera para asi poder dar inicio a la excavacion para el canterillas.

Se da inicio al trazado de la alcantarilla y excavacion de esta, sector descarte.
Cantidad = 21,6 m³.
y se hace retiro de mano en llantas
11
Herramienta menor.
Equipo: pajarita - volqueta 7m³.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obrero.
clima: Seco durante jornada de trabajo

Res. Interventoria

Francisco J. Perez R
R. INTERVENTORIA

Res. Obra

20-12-2025

Continuamos con excavacion para alcanterilla sector la jardinera, parte donde va la tuberia 36" y tambien se realiza desalojo del

material excavado.
cantidad = 32,4 m³

Herramienta menor.
Equipo: pajenta - valqueta 7m³.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros
clima: Seco durante jornada de trabajo

Res. obra

Francisco J. Perez R
Residente de Interventoria

22-11-2025

Se termina la excavacion y desalojo de alcantarilla Sector la jardinera, parte encole.
cantidad = 11,2 m³

Se hace el suministro de tuberia de 36" para alcantarilla cantidad 6 tubos.
Se realiza solado para instalacion de tuberia 36"

Herramienta menor.
Equipo: pajenta - volqueta 7m³.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros.
clima: Seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
Residente de Interventoria

Res. Obra

23-12-2025

Se realiza instalacion de tuberia 36" para alcantarilla sector la jardinera.
Cantidad = 6 tubos

Herramienta menor
Equipo: Pajerita.
Personal: Ing residente obra - maestro obra - obreros
clima: Seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R
Residentes de Interventoria

Res. Obra

24-12-2025

En este dia no se adelantan actividades por tema de festividades navideñas

Res Obra

Res. Interventoria

Francisco J. Perez R
Residente INTERVENTORIA

25-12-2025

En este dia no se adelantan actividades por tema de festividades navideñas

Francisco J. Perez R
RESI INTERVENTORIA

Res. Interventoria

Res. Obra

26-12-2025

Se realiza suministro de acero de refuerzo para alcantarilla Sector la jardinera cantidad suministrada de acuerdo al plano estructural tipo INVIAS

En el sector San francisco se realiza implementación del plan de manejo de transito (PMT), se instala pendones donde se indica vias alternas e informacion de lo que se va a ejecutar

Se da inicio a la excavación y desalojo de alcantarilla #7
Cantidad = 20 $m^3$

Herramienta menor.
Equipo: Pajarita - Volqueta 7$m^3$.
Personal: Ing residente - maestro obra - obreros
clima: Soleado durante jornada de trabajo

Transito J. Perez R
RES INTERVENTORIA

Residente Interventoria

RES. Obra

27-12-2025

Sector la jardinera se realiza Solado para encole y descole de alcantarilla y se realiza Corte y figurado de acero de refuerzo.

Sector San francisco

Se realiza suministro de tuberia para el total de las alcantarillos (4)

Se Continua con excavacion y desalojo de alcantarillo #7. Cantidad = 26,61 m³.

Herramienta menor
Equipo: Pajarita - Balgueta 1m³
Personal: Ing residente - maestro obra - obreros
clima: nublado pero sin lluvia.

Residentes de Interventoria — Res. Obra

28-12-2025

Una vez terminado la excavacion y el desalojo de la alcantarilla #7
se realiza vaciado de solado de limpieza para instalacion de tuberia 36"
se realiza suministro de acero de refuerzo para alcantarilla Sector San Francisco cantidad Suministrada de acuerdo al plano estructural tipo INVIAS

Herramiente menor:
Equipo: Mezcladora.
Personal: ing residente obra - maestro obra - obreros
clima: Seco durante jornada de trabajo

Res. Interventoria — Res. Interventoria — Res. Obra

29-12-2025

Sector la jardinera:

Se realiza relleno en alcantarilla para de este modo dejar habilitado el paso vehicular, se utiliza material seleccionado y saltarín para la compactación.

Sector Santander.

Se realiza instalación de tubería de concreto de 36" para alcantarilla #7

Herramienta menor.
Equipo: pajarita - saltarín - vaqueta 7m³.
Personal: ing residente obra - maestro obra - obreros.
clima: seco durante jornada de trabajo

Francisco J. Perez R

Res. Interventoria  RES INTERVENTORIA  Res. Obra

30-12-2025

Sector la jardinera

Se realiza instalación de acero de refuerzo para. Zarpa de descole de alcantarilla segun plano estructural tipo muros

Sector San francisco

Se realiza relleno en alcantarilla para de este modo dejar habilitado el paso vehicular

# ANEXO XII. CARTA DE AUTORIZACION

# Carta de Autorización

Yo, **Pablo Hernández**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.062.040**, propietario del predio ubicado en vereda la Jardinera frente al IDEMA, por medio de la presente **AUTORIZO** al señor(a) **Ever Duvan Lagos Piscal**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.087.428.828**, para que pueda depositar y botar escombros en el predio de mi propiedad, ubicado en la dirección antes mencionada.

Esta autorización se concede únicamente para el fin descrito y bajo el compromiso de que los escombros depositados no afecten la seguridad, salubridad ni el uso futuro del terreno.

En constancia, firmo la presente en Túquerres Nariño, a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente:

Nombre: Pablo Hernández
C.C.: 13.062.040

# ANEXO XIII. CERTIFICACION DE MATERIALES

# CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES
# CANTERA AGRESUR
# MATERIAL ARENA GRIS

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **ARTÍCULO 500 - 22** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB- ***S&D*** - 500 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Lugar del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente de Materiales:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Numero de Muestra:** | .001 |

**TABLA 630 - 2** (Granulometría) **INV E-213**

| **TAMIZ** | **P1=** | 5.515,6 | **P2 =** | 5.281,0 |
|---|---|---|---|---|
| | mm | P. Retenido | % Retenido | % Pasa |
| 2½" | 64.0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2" | 50.8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1½" | 38.1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1" | 25.4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ¾" | 19.1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ½" | 12.7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ⅜" | 9.51 | 4,0 | 0,1 | 99,9 |
| Nº 4 | 4.76 | 840,5 | 15,2 | 84,7 |
| Nº 8 | 2.38 | 1.101,5 | 20,0 | 64,7 |
| Nº 16 | 1.19 | 887,0 | 16,1 | 48,6 |
| Nº 30 | 0.595 | 839,0 | 15,2 | 33,4 |
| Nº 50 | 0.297 | 718,0 | 13,0 | 20,4 |
| Nº 100 | 0.149 | 615,0 | 11,2 | 9,3 |
| Nº 200 | 0.074 | 276,0 | 5,0 | 4,3 |
| P 200 | | 234,6 | 4,3 | |

**CONTENIDO DE HUMEDAD INV E - 122 - 13**

| P1 | P2 | P3 | W (%) |
|---|---|---|---|
| 179,1 | 171,7 | 68,2 | 7,1 |

| **Módulo de Finura:** | 3,4 |
|---|---|

| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | 2.3 - 3.1 |
|---|---|

**Nota:** El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de ***S&D*** . Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**


Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU

Cra. 13A No. 4-96 Barrio Nueva Colombia
732 7423 - 315 450 6702
suelosydisenos@hotmail.com
Pasto - Nariño

| Suelos & Diseños<br>GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | DETERMINACÍON DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS<br>**INV E - 125 - 13**<br>LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS<br>**INV E - 126 - 13** | **CODIGO**<br>LAB-***S&D*** -125 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nombre Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Numero de Muestra:** | .001 |

| **LÍMITE LÍQUIDO INV E - 125 - 13** | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Golpes: | | | |
| No. De Tara: | | | |
| Masa tara + suelo húmedo (g) | | **NL** | |
| Masa tara + suelo seco (g) | | | |
| Tara (g) | | | |
| Contenido de agua (%) | | | |




| **LÍMITE PLÁSTICO INV E - 126 - 13** | | | |
|---|---|---|---|
| No. De Tara: | | | |
| Masa tara + suelo húmedo (g) | | | |
| Masa tara + suelo seco (g) | | **NP** | |
| Tara (g) | | | |
| Contenido de agua (%) | | | |

| | |
|---|---|
| Límite Plástico: | **NP** |
| Límite Líquido: | **NL** |
| **Articulo 630 - 13** (Tabla 630 - 1) | Max. 0% |
| Índice de Plasticidad: | **0%** |
| **Articulo 630 - 13** (Tabla 630 - 1) | Max. 0% |

**Nota:** El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de ***S&D*** . Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizo:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Reviso:**

Jennifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

Cra 13a No. 4-96 Barrio Nueva Colombia
732 7423 - 315 450 6702
suelosydisenos@hotmail.com
Pasto - Nariño

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS **INV E - 133 - 13** | **CODIGO** LAB-***S&D*** -133 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto :** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra No :** | .001 |

| **Prueba No.** | **1** | **2** | **3** | **Promedio** |
|---|---|---|---|---|
| **A (mm)** | 67 | 68 | 68 | |
| **B (mm)** | 104 | 105 | 110 | |
| **C = A/B x100 (%)** | 64,4% | 64,8% | 61,8% | **64%** |

Dispersión admitida entre los tres ensayos : (+/ -) 4% del promedio.
A : Lectura de Arena
B : Lectura de Arcilla
C : Equivalente de Arena (%)

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 13** (Tabla 630 - 1) | Min. 60% |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de ***S&D*** . Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS **INV E - 211 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB-***S&D*** -211 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente Del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra No:** | .001 |

**AGREGADO FINO**

| TAMAÑO TAMICES | | | | % Retenido en la Gradación | PESO EN GRAMOS | | % Material Perdido en el Ensayo | % Material Perdido en el Ensayo Corregido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasante | | Retenido | | | Antes del Ensayo | Después del Ensayo | | |
| Tamiz | mm | Tamiz | mm | | | | | |
| 3/8" | 9.51 | N° 4 | 4.76 | 15,2 | 25,0 | 24,6 | 2% | 0,2% |
| N° 4 | 4.76 | N° 8 | 2.38 | 20,0 | 25,0 | 24,7 | 1% | 0,2% |
| N° 8 | 2.38 | N° 16 | 1.19 | 11,7 | 25,0 | 25 | 0% | 0,0% |
| **TOTALES** | | | | **46,9** | **75,0** | **74,3** | **3%** | **0,5%** |

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | Max. 3% |

**Nota:** El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizo:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Reviso:**

Jennifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

Cra 13a No. 4-96 Barrio Nueva Colombia
732 7423 - 315 450 6702
suelosydisenos@hotmail.com
Pasto - Nariño

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS EN LA PREPARACIÓN DE MORTEROS Y COCRETOS **INV E - 212 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | *LAB-* ***S&D-*** 212 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente de Materiales:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra Numero:** | .001 |

Igual a muestra patrón **(No contiene Materia Orgánica)**

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | Igual a muestra patrón |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

Cra. 13A No. 4-96 Barrio Nueva Colombia
732 7423 - 315 450 6702
suelosydisenos@hotmail.com
Pasto - Nariño

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO **INV E - 214 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB-***S&D*** -214 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Numero de Muestra:** | .001 |

| **Masa original de la muestra seca, g.** | **Masa de la muestra seca después de lavada, g.** | **Porcentaje del material fino que pasa el tamiz 75µm (No, 200), obtenido por lavado** |
|---|---|---|
| 1859,3 | 1796,3 | 3% |

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 13** (Tabla 630 - 1) | Max. 5% |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jennifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU,

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO **INV E - 220 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB-***S&D*** -220 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra No:** | .001 **Tipo de solución:** Sodio |

## AGREGADO FINO

| TAMAÑO TAMICES | | | | % Retenido en la Gradación | PESO FRACCIONES | | % Material Perdido en el Ensayo | % Material Perdido en el Ensayo Corregido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasante | | Retenido | | | Antes del Ensayo | Después del Ensayo | | |
| Tamiz | mm | Tamiz | mm | | | | | |
| 3/8" | 9.51 | N° 4 | 4.76 | 15,2 | 100,0 | 98,1 | 2% | 0% |
| N° 4 | 4.76 | N° 8 | 2.38 | 20,0 | 100,0 | 93 | 7% | 1% |
| N° 8 | 2.38 | N° 16 | 1.19 | 11,7 | 100,0 | 95,5 | 5% | 1% |
| N° 16 | 1.19 | N° 30 | 0.595 | 15,2 | 100,0 | 93,7 | 6% | 1% |
| N° 30 | 0.595 | N° 50 | 0.297 | 5,1 | 100,0 | 96,1 | 4% | 0% |
| **TOTALES** | | | | **67,1** | **500** | **476,4** | **24%** | **3%** |

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | Máx. 10% |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO **INV E - 220 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB-***S&D*** -220 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra No:** | .001 **Tipo de solución:** Magnesio |

## AGREGADO FINO

| TAMAÑO TAMICES | | | | % Retenido en la Gradación | PESO FRACCIONES | | % Material Perdido en el Ensayo | % Material Perdido en el Ensayo Corregido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasante | | Retenido | | | Antes del Ensayo | Después del Ensayo | | |
| Tamiz | mm | Tamiz | mm | | | | | |
| 3/8" | 9.51 | N° 4 | 4.76 | 15,2 | 100,0 | 97,1 | 3% | 0% |
| N° 4 | 4.76 | N° 8 | 2.38 | 20,0 | 100,0 | 92,4 | 8% | 2% |
| N° 8 | 2.38 | N° 16 | 1.19 | 11,7 | 100,0 | 87,1 | 13% | 2% |
| N° 16 | 1.19 | N° 30 | 0.595 | 15,2 | 100,0 | 82,8 | 17% | 3% |
| N° 30 | 0.595 | N° 50 | 0.297 | 5,1 | 100,0 | 86,1 | 14% | 1% |
| **TOTALES** | | | | **67,1** | **500** | **445,5** | **55%** | **7%** |

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | Máx. 15% |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | CANTIDAD DE PARTÍCULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PÉTREO **INV E - 221 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | *LAB-* ***S&D-*** 221 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del Material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente de Materiales:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra Numero:** | .001 |

| Líquido pesado empleado. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Utilizado: | | | | Gravedad Obtenida: |
| 1. Solución de Cloruro de Zinc: | **Si** | X | **No** | | 2,0 |
| 2. Solución de Bromuro de Zinc: | **Si** | | **No** | X | 2,4 |

| **TAMAÑO TAMICES** | | | | Masa seca de las partículas retenidas en el colador; **M1** | Masa seca de la porción de la muestra retenidas en el tamiz No. 4. **M3** | Porcentaje, en masa, de partículas livianas; **L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasante | | Retenido | | | | |
| Tamiz | mm | Tamiz | mm | | | |
| ½" | 12.7 | 3/8" | 9.51 | | | |
| 3/8" | 9.51 | Nº4 | 4.76 | 0,00 | 200,0 | 0,0 |
| Nº4 | 4.76 | Nº8 | 2.38 | 0,00 | 200,0 | 0,0 |
| Nº8 | 2.38 | Nº16 | 1.19 | 0,00 | 200,0 | 0,0 |
| Nº16 | 1.19 | Nº30 | 0.595 | 0,00 | 200,0 | 0,0 |
| Nº30 | 0.595 | Nº50 | 0.425 | 0,50 | 200,0 | 0,3 |
| Nº100 | 0.149 | Nº200 | 0.074 | 1,11 | 200,0 | 0,6 |
| | | | **TOTALES** | 1,61 | 1200,0 | 0,1 |

| **Articulo 630 - 22** (Tabla 630 - 1) | Máx. 0.5% |
|---|---|

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:** _____

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

| Suelos & Diseños GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCÍON DE AGREGADO FINO **INV E - 222 - 13** | **CODIGO** |
|---|---|---|
| | | LAB-***S&D*** -222 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Control de Calidad Para Materiales |
| **Ubicación del Proyecto:** | Departamento de Nariño |
| **Empresa que Solicita:** | Cantera Agresur |
| **Descripción del material:** | Arena gris Tellez |
| **Fuente del Material:** | Cantera Agresur |
| **Toma de Muestra:** | 7 de septiembre de 2023 |
| **Muestra No:** | .001 |

| **Ensayo No.** | **1** | **2** | | |
|---|---|---|---|---|
| Masa al Aire del la Muestra Seca: **A** gr | 242,6 | 242,8 | | |
| Masa del Picnómetro Lleno de Agua: **B** gr | 663,3 | 647,6 | | |
| Masa del Picnómetro con Agua + la Muestra: **C** gr | 821,4 | 805,5 | | |
| Masa de la Muestra sss: **S** gr | 250,0 | 250,0 | | |
| Gravedad Específica SH = A/(B + S - C) gr/cm$^3$ | 2,64 | 2,64 | | |
| Gravedad Específica SSS = S/(B + S - C) gr/cm$^3$ | 2,72 | 2,71 | | |
| Gravedad especifica aparente = A/(B+A-C) gr/cm$^3$ | 2,87 | 2,86 | | **PROMEDIO** |
| Absorción = (S - A) / A * 100 % | 3,05 | 2,97 | | 3,01 |

| | |
|---|---|
| **Articulo 630 - 13** (Tabla 630 - 1) | Máx. 4.0% |

**Nota**: El Cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de **S&D**. Los ensayos se realizan bajo las condiciones del material recibido.

**Observaciones:**

**Realizó:**

Victor Hugo Sánchez B.
Jefe de Laboratorio
Suelos & Diseños

**Revisó:**

Jenifer Vanessa Portilla
Ingeniera Civil T.P 19202-384360 CAU.
Geotecnóloga T.P 19516-036701 CAU.

Cra 13a No. 4-96 Barrio Nueva Colombia
732 7423 - 315 450 6702
suelosydisenos@hotmail.com
Pasto - Nariño

# ANEXO XIV. CERTIFICACION DE MATERIALES

CONTROL DE CALIDAD

CANTERA AGRESUR

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

# Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

**RUCOM-2025092932737**

En cumplimiento del Decreto No. 1421 del 1º. de septiembre de 2016, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGRESUR SAS con NIT número 900031078 acredita la calidad de PLANTA DE BENEFICIO inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales y quien cuenta con la(s) planta(s) identificadas como: BECOM, ubicadas en FUNES-NARIÑO.

La presente certificación permite al responsable de la(s) planta(s) de beneficio indicada(s) a realizar el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a que se somete el mineral extraído para su posterior utilización o transformación y tiene una vigencia del 07-10-2025 hasta el 31-07-2026, fecha a partir de la cual se deberá renovar el Registro.

La(s) Planta(s) de Beneficio sólo puede(n) beneficiar minerales provenientes de Explotadores Autorizados publicados en el RUCOM, so pena incurrir en la conducta tipificada en el artículo 160 la Ley 685 de 2001, y que se le cancele la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM.

Se acredita al propietario de las plantas de beneficio, una vez verificada y validada la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y la consultada en la base de datos de Confecámaras.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: GRAVAS NATURALES, LAS DEMAS ROCAS ASFALTICAS (EXCEPTO LAS DE LA SUBCLASE 12030), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP, GRAVAS (EXCEPTO SILICEAS), ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS

Dado en Bogotá D.C., a los 7 dias del mes de octubre del año 2025.

LUIS HERNANDO FARAK THERAN
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

LAURA VANESSA LEON MONTANO
**07-10-2025 03:24**

Valido solo para suministro de materiales
COTIZACION EMPRESA
Sivanova Andres Ciego

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

**LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM**

**HACE CONSTAR**

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que AGRESUR S.A.S con NIT nÃºmero No. 900031078, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. NHG-15401 ubicado en el municipio FUNES-NARIÑO y IMUÉS-NARIÑO, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 21 dÃ-as del mes de octubre del aÃ±o 2025.

valido solo para suministro de materiales
cotizacion EMPRESA
Sivanova Andres Ojeda

# ANEXO XV. CERTIFICACION DE MATERIALES CONTROL DE CALIDAD
# CANTERA AGRESUR
# SUB BASE GRANULAR CLASE A SBG-50

JUAN CARLOS TRUJILLO D.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AGRESUR S.A.S


CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN

SUB BASE GRANULAR  CLASE A - SBG 50 GRANULOMETRIA, LÍMITES Y PROCTOR

**IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.**

PROYECTO : CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN
SOLICITA : AGRESUR S.A.S
MATERIAL: SUB BASE GRANULAR CLASE A SBG-50
ID MUESTRA: SBG-AGR- 001
FUENTE : AGRESUR S.A.S
FECHA DE INGRESO: miércoles, 20 de agosto de 2025 FECHA DE INFORME: miércoles, 03 de septiembre de 2025

***CURVA GRANULOMÉTRICA***




***ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO***

| TAMIZ | TAMIZ | RETENIDO ACUMULADO | RETENIDO ACUMULADO | RETENIDO TAMIZ | RETENIDO TAMIZ | PASA | ESPECIFICACION | | CUMPLE? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | mm | gr. | % | gr. | % | % | | | |
| 2" | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 | SI |
| 1 1/2" | 37,5 | 380,0 | 3,9 | 380,0 | 3,9 | 96,1 | 75 | 95 | SI |
| 1" | 25 | 2030,0 | 20,8 | 1650,0 | 16,9 | 79,2 | 60 | 90 | SI |
| 1/2" | 12,5 | 3840,0 | 39,3 | 1810,0 | 18,5 | 60,7 | 45 | 75 | SI |
| 3/8" | 9,5 | 4310,0 | 44,2 | 470,0 | 4,8 | 55,8 | 40 | 70 | SI |
| No. 4 | 4,75 | 5450,0 | 55,8 | 1140,0 | 11,7 | 44,2 | 25 | 55 | SI |
| No.10 | 2 | 6800,0 | 69,7 | 1350,0 | 13,8 | 30,3 | 15 | 40 | SI |
| No. 40 | 0,425 | 8620,0 | 88,3 | 1820,0 | 18,6 | 11,7 | 6 | 25 | SI |
| No. 200 | 0,075 | 9540,0 | 97,7 | 920,0 | 9,4 | 2,3 | 2 | 15 | SI |
| FONDO | | 9760,0 | 100,0 | 220,0 | 2,3 | 0,0 | | | |

| MUESTRA INICIAL HUMEDA SIN LAVADO |
|---|
| 10000 g |
| MUESTRA INICIAL SECA SIN LAVADO |
| 9760 g |

| RESULTADOS | |
|---|---|
| PESO SECO TOTAL: | 9760,0 g |
| MÓDULO DE FINURA: | 82,40 |
| PASA TAMÍZ No 200: | 2,25 % |
| TAMAÑO MAXIMO | 2" |
| TAMAÑO MAXIMO NOMINAL | 1 1/2" |

| HUMEDAD NATURAL % | |
|---|---|
| MASA HUMEDA + Recp (g) | 10480,0 |
| MASA SECA + Recp (g) | 10240,0 |
| RECIPIENTE (g) | 480,0 |
| % Humedad | 2,5 |

**OBSERVACIONES:** RETIRAR TAMAÑOS MAYORES A 50 mm

| CONTROL PRODUCTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Producto Conforme: | SI | | NO | |
| Disposición producto no confome: | a. Reprocesar ☐ | | c. Aceptación ☐ | |
| | b. Reclasificar ☐ | | d. Rechazar ☐ | |

| EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| BALANZA LEXUS HOUSTON 22T | 14-2-25 |
| TAMICES MALLA CUADRADA ESTANDAR | SERIE CALIBRADA |
| HORNO 90 LT TERMOTEST | 14-2-25 |

*Nota de responsabilidad:El cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de JTC laboratorio de suelos y materiales. El ensayo se realiza bajo las condiciones que el material es recibido.*

ELABORÓ: GABRIELA ROSERO
LABORATORISTA

REVISÓ: ING. ING CONSUELO CRIOLLO A.
ADMINISTRADORA

APROBÓ: ING JUAN CARLOS TRUJILLO D.
GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.

PROYECTO : CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN

SOLICITA : AGRESUR S.A.S

MATERIAL: SUB BASE GRANULAR CLASE A SBG 50

ID MUESTRA SBG-AGR- 001

FUENTE : AGRESUR S.A.S

FECHA DE INGRESO: miércoles, 20 de agosto de 2025 FECHA DE INFORME: miércoles, 03 de septiembre de 2025

| LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS - INV. E-125 & NTC 4630 | | | |
|---|---|---|---|
| ENSAYO No. | 1 | 2 | 3 |
| No. Golpes | | | |
| ID RECIPIENTE: | | | |
| PESO MUESTRA HUMEDA CON RECIPIENTE: | | | |
| PESO MUESTRA SECA CON RECIPIENTE: | | | |
| PESO RECIPIENTE: | | | |
| PESO DEL AGUA: | | | |
| PESO SUELO SECO: | | | |
| HUMEDAD: | | | |

**NL**


| LÍMITE PLÁSTICO E INDICE DE PLASTICIAD DE LOS SUELOS - INV. E-126 & NTC 4630 | | |
|---|---|---|
| ENSAYO No. | 1 | 2 |
| ID RECIPIENTE: | | |
| PESO MUESTRA HUMEDA CON RECIPIENTE: | | |
| PESO MUESTRA SECA CON RECIPIENTE: | | |
| PESO RECIPIENTE: | | |
| PESO DEL AGUA: | | |
| PESO SUELO SECO: | | |
| HUMEDAD: | | |
| PROMEDIO HUMEDAD | | |

**NP**

| RESULTADOS | |
|---|---|
| LÍMITE LIQUIDO (%) | |
| LÍMITE PLÁSTICO (%) | |
| INDICE DE PLASTICIDAD (%) | |

| ART 320-2 REQUISITOS -SUB BASE GRANULAR | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
| LÍMITE LIQUIDO MÁXIMO (%) | 25 | 25 | 25 |
| ÍNDICE DE PLASTICIDAD MAXIMO (%) | 6 | 6 | 6 |

| VALIDEZ DE LOS DATOS | |
|---|---|
| R² OBTENIDO | 0,96 |
| R² MIN 3 PUNTOS | 0,95 |
| R² MIN 4 PUNTOS | 0,90 |




**CONTROL PRODUCTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Producto Conforme: | SI | X | NO | |
| Disposición producto | a. Reprocesar | | c. Aceptación | |
| | b. Reclasificar | | d. Rechazar | |

| EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| BALANZA TRUMA MIX H 600 | 14-2-25 |
| CASUELA CASAGRANDE | 14-2-25 |
| TAMICES MALLA CUADRADA ESTANDAR | ESTANDAR |
| HORNO/MODELO PT-HO09L/SERIE-0025 | 14-2-25 |

*Nota de responsabilidad: El cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de JTC laboratorio de suelos y materiales. El ensayo se realiza bajo las condiciones que el material es recibido.*

ELABORO: GABRIELA ROSERO
LABORATORISTA

REVISO: ING. CONSUELO CRIOLLO ARGOTY
ADMINISTRADORA

APROBO: ING. JUAN CARLOS TRUJILLO DELGADO
GERENTE GENERAL


**IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO : | CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN | | |
| SOLICITA: | AGRESUR S.A.S | | |
| ID MUESTRA: | SBG-AGR- 001 | | |
| MATERIAL : | SUB BASE GRANULAR CLASE A SBG 50 | | |
| PROCEDENCIA : | AGRESUR S.A.S | | |
| FECHA DE INGRESO | miércoles, 20 de agosto de 2025 | FECHA DE INFORME | miércoles, 03 de septiembre de 2025 |

| **TIPO DE ENSAYO: PROCTOR MODIFICADO** | **Golpes/Capa** | **56** | **Nº Capas:** | **5** |
|---|---|---|---|---|
| **NORMA INVIAS E -142** | **Altura molde mm:** | 120 | **Diametro mm:** | 152,2 |
| **MOLDE Nº:** | **Volumen del Molde:** | 2183,2 | **Peso del Molde:** | 5900 |
| **PUNTO Nº** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PESO SUELO COMPACTADO + MOLDE (g) | 10250 | 10280 | 10150 | |
| PESO SUELO COMPACTADO (g) | 4350 | 4380 | 4250 | |
| PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm3) | 1,992 | 2,006 | 1,947 | |
| **DETERMINACIÓN DE HUMEDAD** | | | | |
| ID RECIPIENTE | 25 | 24 | 22 | |
| PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE (g) | 230,08 | 191,83 | 203,51 | |
| PESO SUELO SECO + RECIPIENTE (g) | 216,9 | 183,03 | 194,26 | |
| PESO RECIPIENTE (g) | 44,51 | 41,59 | 43,25 | |
| PESO AGUA (g) | 13,14 | 8,80 | 9,25 | |
| PESO SUELO SECO (g) | 172,43 | 141,44 | 151,01 | |
| (%) DE HUMEDAD | 7,62 | 6,22 | 6,13 | |
| PESO UNITARIO SECO g/cm$^3$ (DENSIDAD) | 1,85 | 1,89 | 1,83 | |
| (%) DE HUMEDAD OPTIMA | **6,99** | DENSIDAD MAX g/cm$^3$ | | **2,06** |
| | | DENSIDAD MAX lb/ft^2 | | **128,6** |

*ECUACIÓN DE COMPORTAMIENTO* $Y=$ -0,39566 $X^2 \pm$ 5,4501 $X \pm$ -16,70447

## GRÁFICO DE COMPACTACIÓN




| EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| MARTILLO DE CARGA PROCTOR MODIFICADO | ESTANDAR |
| BALANZA ELECTRONICA MIX-H 600 gramos | viernes, 14 de febrero de 2025 |
| Serie de tamices 3" a No 200 | SERIE CALIBRADA |
| HORNO/MODELO PT-HO09L/SERIE-0025 | viernes, 14 de febrero de 2025 |

*El cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de JTC laboratorio de suelos y materiales. El ensayo se realiza bajo las condiciones que el material es recibido.*

| ELABORÓ:GABRIELA ROSERO | REVISÓ: CONSUELO CRIOLLO . | APROBÓ: ING JUAN CARLOS TRUJILLO D. |
|---|---|---|
| LABORATORISTA | ADMINISTRADORA | GERENTE |

# ANEXO XVI. CERTIFICACION DE MATERIALES CONTROL
# CONTROL DE CALIDAD
# CANTERA AGRESUR
# RECEBO GRANULAR TIPO 1

JUAN CARLOS TRUJILLO D.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

**AGRESUR S.A.S**

CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN

RECEBO GRANULAR TIPO 1

GRANULOMETRIA, LÍMITES Y PROCTOR

SEPTIEMBRE 3 DE 2025

| JUAN CARLOS TRUJILLO D. LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO<br>I.N.V.E - 213-22 | Código : | OP-SGC-CC-FO-213 |
|---|---|---|---|
| | | Versión : | 4 |
| | | Fecha : | 05/05/2025 |
| | | Página 1 | CC- RG 030925 |

**IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.**

PROYECTO : CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN

SOLICITA : AGRESUR S.A.S


MATERIAL: RECEBO GRANULAR TIPO 1

ID MUESTRA RG/AGR/001

FUENTE : AGRESUR S.A.S

FECHA : miércoles, 03 de septiembre de 2025

**CURVA GRANULOMÉTRICA**




NOTA:

**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO**

| TAMIZ | TAMIZ | RETENIDO ACUMULADO | RETENIDO ACUMULADO | RETENIDO TAMIZ | RETENIDO TAMIZ | PASA | ESPECIFICACIÓN TABLA 610-3 FRANJAS GRANULOMETRICAS PARA RECEBO | | CUMPLE? | MUESTRA INICIAL HUMEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | mm | gr. | % | g | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | 10490,0 g |
| | | | | | | | | | | MUESTRA INICIAL SECA |
| 3" | 75 | | | | | 100,0 | 100 | 100 | SI | |
| 1 1/2" | 38 | 230,0 | 2,5 | 230,0 | 2,5 | 97,5 | 100 | 100 | NO | 9800,0 g |
| 1" | 25 | 400,0 | 4,3 | 3310,0 | 35,6 | 95,7 | 70 | 100 | SI | |
| No. 4 | 4,75 | 2860,0 | 30,7 | 2460,0 | 26,4 | 69,3 | 30 | 75 | SI | |
| No.10 | 2 | 4600,0 | 49,4 | 1740,0 | 18,7 | 50,6 | 24 | 65 | SI | |
| No. 40 | 0,425 | 7290,0 | 78,3 | 2690,0 | 28,9 | 21,7 | 15 | 48 | SI | |
| No. 200 | 0,075 | 8740,0 | 93,9 | 1450,0 | 15,6 | 6,1 | 5 | 30 | SI | |
| FONDO | | 9310,0 | 100,0 | 570,0 | 6,1 | | | | | |

| EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| BALANZA ELECTRONICA MIX-H 600 gramos | 14-2-25 |
| Serie Mallas o Tamices 3" a Nº 200 PINZUAR | SERIE CALIBRADA |
| HORNO/MODELO PT-HO09L/SERIE-0025 | 14-2-25 |

| RESULTADOS | |
|---|---|
| PESO SECO TOTAL: | 9800,0 g |
| MÓDULO DE FINURA: | 1,65 |
| % PASA TAMÍZ No 200: | 6,12 |
| TAMAÑO MAXIMO | 3" |
| TAMAÑO MAXIMO NOMINAL | 1 1/2" |

| HUMEDAD NATURAL % | |
|---|---|
| MASA HUMEDA + Recp (g) | 10490,0 |
| MASA SECA + Recp (g) | 9800,0 |
| RECIPIENTE (g) | 490,0 |
| % Humedad | 7,4 |

**CONTROL PRODUCTO**

Producto Conforme: SI ☐ NO ☐

Disposición producto no confome:

a. Reprocesar ☐ c. Aceptación

b. Reclasificar ☐ d. Rechazar

**OBSERVACIONES:**

ELABORÓ: GABRIELA ROSERO
LABORATORISTA

REVISÓ: CONSUELO CRIOLLO
ADMINISTRADORA

APRIBÓ: ING JUAN CARLOS TRUJILLO DELGADO
GERENTE

| JUAN CARLOS TRUJILLO D. LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES | DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS<br>LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS<br>INV. E-126, INV. E-125 & NTC 4630 | Código: | SGC-PO-CC-FO-4630 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 4 |
| | | Fecha: | 05-may-25 |
| | | Página 2 | CC- RG 030925 |

**IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.**

| | |
|---|---|
| PROYECTO : | CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN |
| SOLICITA : | AGRESUR S.A.S |
| MATERIAL: | RECEBO GRANULAR TIPO 1 |
| ID MUESTRA | RG/AGR/001 |
| FUENTE : | AGRESUR S.A.S |
| FECHA INGRESO: | miércoles, 20 de agosto de 2025 |
| FECHA DE INFORME: | miércoles, 03 de septiembre de 2025 |

***1.1-LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS - INV. E-125 & NTC 4630***

| ENSAYO No. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| No. Golpes | 16 | 27 | 35 |
| ID RECIPIENTE: | 46 | 33 | 30 |
| PESO MUESTRA HUMEDA CON RECIPIENTE: | 26,61 | 26,31 | 26,25 |
| PESO MUESTRA SECA CON RECIPIENTE: | 23,16 | 23,15 | 23,12 |
| PESO RECIPIENTE: | 15,16 | 15,28 | 14,89 |
| PESO DEL AGUA: | 3,45 | 3,16 | 3,13 |
| PESO SUELO SECO: | 8,00 | 7,87 | 8,23 |
| HUMEDAD: | 43,13 | 40,2 | 38,0 |

***1.2-LÍMITE PLÁSTICO E INDICE DE PLASTICIAD DE LOS SUELOS - INV. E-126 & NTC 4630***

| ENSAYO No. | 1 | 2 |
|---|---|---|
| ID RECIPIENTE: | 13 | 18 |
| PESO MUESTRA HUMEDA CON RECIPIENTE: | 31,37 | 31,68 |
| PESO MUESTRA SECA CON RECIPIENTE: | 27,73 | 27,5 |
| PESO RECIPIENTE: | 15,96 | 15,45 |
| PESO DEL AGUA: | 3,64 | 4,18 |
| PESO SUELO SECO: | 11,77 | 12,05 |
| HUMEDAD: | 30,9 | 34,7 |
| PROMEDIO HUMEDAD | 32,81 | |

***1.3-RESULTADOS***


| | |
|---|---|
| LÍMITE LIQUIDO (%) | 41 |
| LÍMITE PLÁSTICO (%) | 33 |
| INDICE DE PLASTICIDAD (%) | 8 |

***1.4-REQUISITOS ARTICULO 310 INVIAS 2022- RECEBO***

| RECEBO | TIPO 1 | TIPO 2 |
|---|---|---|
| LÍMITE LIQUIDO MÁXIMO (%) | 45 | 45 |
| ÍNDICE DE PLASTICIDAD MAXIMO (%) | 10 | 12 |

CHI CUADRADO

| | |
|---|---|
| *R² OBTENIDO* | *0,97* |
| *R² MIN 3 PUNTOS* | *0,95* |
| *R² MIN 4 PUNTOS* | *0,9* |
| CUMPLE? | SI |




**2-CONTROL PRODUCTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Producto Conforme: | SI | ☒ | NO | ☐ |
| Disposición producto | a. Reprocesar | ☐ | c. Aceptación | ☐ |
| | b. Reclasificar | ☐ | d. Rechazar | ☐ |

| 3-EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| BALANZA TRUMA MIX H 600 | 14-2-+25 |
| CASUELA CASAGRANDE | 14-2-25 |
| TAMICES MALLA CUADRADA ESTANDAR | ESTANDAR |
| HORNO/MODELO PT-HO09L/SERIE-0025 | 14-2-25 |

**OBSERVACIONES:**

***Nota de responsabilidad*** : El cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de JTC laboratorio de suelos y materiales. El ensayo se realiza bajo las condiclones que el material es recibido.

| *ELABORÓ: GABRIELA ROSERO* | *REVISÓ: ING. CONSUELO CRIOLLO ARGOTY* | *REVISÓ: ING. JUAN CARLOS TRUJILLO DELGADO* |
|---|---|---|
| *LABORATORISTA* | *ADMINISTRADORA* | *GERENTE GENERAL* |

| JUAN CARLOS TRUJILLO D.<br>LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES | RELACIÓN HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)<br>INV E-142-22 | Código: | SGC-PO-CC-FO-142 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 4 |
| | | Fecha: | 05/05/2025 |
| | | Página 1 | CC- RG 030925 |


**IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO : | CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE TRITURACIÓN | | |
| SOLICITA: | AGRESUR S.A.S | | |
| ID MUESTRA: | RG/AGR/001 | | |
| MATERIAL : | RECEBO GRANULAR TIPO 1 | | |
| PROCEDENCIA : | AGRESUR S.A.S | | |
| FECHA DE INGRESO | miércoles, 20 de agosto de 2025 | FECHA DE INFORME | miércoles, 03 de septiembre de 2025 |

| **TIPO DE ENSAYO: PROCTOR MODIFICADO** | **Golpes/Capa** | **56** | **Nº Capas:** | **5** |
|---|---|---|---|---|
| **NORMA INVIAS E -142** | **Altura molde mm:** | 120 | **Diametro mm:** | 152,2 |
| **MOLDE Nº:** | **Volumen del Molde:** | 2183,2 | **Peso del Molde:** | 6000 |
| **PUNTO Nº** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PESO SUELO COMPACTADO + MOLDE (g) | 9650 | 10500 | 9880 | |
| PESO SUELO COMPACTADO (g) | 3650 | 4500 | 3880 | |
| PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm3) | 1,672 | 2,061 | 1,777 | |
| **DETERMINACIÓN DE HUMEDAD** | | | | |
| ID RECIPIENTE | 11 | 45 | 15 | |
| PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE (g) | 131,64 | 141,58 | 152,3 | |
| PESO SUELO SECO + RECIPIENTE (g) | 124,3 | 131,79 | 139,83 | |
| PESO RECIPIENTE (g) | 34,73 | 35,64 | 34,30 | |
| PESO AGUA (g) | 7,36 | 9,79 | 12,47 | |
| PESO SUELO SECO (g) | 89,55 | 96,15 | 105,53 | |
| (%) DE HUMEDAD | 8,22 | 10,18 | 11,82 | |
| PESO UNITARIO SECO g/cm$^3$ (DENSIDAD) | 1,54 | 1,87 | 1,59 | |
| (%) DE HUMEDAD OPTIMA | **10,18** | DENSIDAD MAX g/cm$^3$ | | **1,87** |
| | | DENSIDAD MAX lb/ft^2 | | **116,8** |

*ECUACIÓN DE COMPORTAMIENTO* $Y=$ -0,09397215 $X^2 \pm$ 1,89514306 $X \pm$ -7,68327183

## GRÁFICO DE COMPACTACIÓN




| EQUIPOS UTILIZADOS | FECHA DE CALIBRACIÓN |
|---|---|
| MARTILLO DE CARGA PROCTOR MODIFICADO | ESTANDAR |
| BALANZA ELECTRONICA MIX-H 600 gramos | viernes, 14 de febrero de 2025 |
| Serie de tamices 3" a No 200 | SERIE CALIBRADA |
| HORNO/MODELO PT-HO09L/SERIE-0025 | viernes, 14 de febrero de 2025 |

*El cliente entrega la muestra de material en las instalaciones de JTC laboratorio de suelos y materiales. El ensayo se realiza bajo las condiciones que el material es recibido.*

| ELABORÓ:GABRIELA ROSERO<br>LABORATORISTA | REVISÓ: CONSUELO CRIOLLO .<br>ADMINISTRADORA | APROBÓ: ING JUAN CARLOS TRUJILLO D.<br>GERENTE |
|---|---|---|

# ANEXO XVI.I CERTIFICACIÓN DE MATERIALES CONTROL CONTROL DE CALIDAD LICENCIA AMBIENTAL MINA SAN JOSE

Corponariño
Conserva la vida

CO-SC-CER136503 · SC-CER136503
V10 – 7/10/2021

EXP. LSC-017-22
NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR
MINA SAN JOSE
MUNICIPIO DE FUNES

CORPONARIÑO ARCHIVO 27 MAR 2023

[illegible]

**RESOLUCION No. ____**

**Por medio de la cual se Concede una Licencia Ambiental**

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 del 2015 Y**

**CONSIDERANDO**

Que el día 3 de octubre de 2022, el Señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.353.901 de Tangua (N), radico estudio de impacto ambiental para su revisión sobre una licencia ambiental para el proyecto denominado **"MINA SAN JOSE"** con título minero NHG-15401, ubicada en la Vereda El Terrero, Sector Las Haciendas, Municipio de Funes, Departamento de Nariño, con coordenadas X: 622744,854 Y: 605305,964 (Folios 5-408)

Que mediante **Auto de Tramite No. 134 del 11 de noviembre del 2022**, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, avoco conocimiento de la solicitud de licencia ambiental. (Folio 409).

Que mediante **Acta de Reunión No. 01 del 19 de diciembre de 2022**, se realizó la socialización del concepto de evaluación para la obtención de una Licencia Ambiental, donde se solicitó al señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR** complementar la información y correcciones sobre el estudio de impacto ambiental presentado. (Folios 429-443).

Que el día 7 de febrero de 2023 el señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR** presento los documentos solicitados en el acta de reunión No. 01 del 19 de diciembre de 2022. (Folios 453-690).

Que el día 28 de febrero de 2023, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de **CORPONARIÑO** emitió **Concepto Técnico No. CT-078/2023**, donde conceptuó: (Folios 691-703).

"(...)

1. ***INTRODUCCIÓN***

*Teniendo en cuenta que para la explotación de materiales de construcción se debe contar con licencia ambiental, el señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía 5.353.901 de Tangua, quien a su vez cuenta con el contrato de concesión **NHG-15401,** celebrado entre él y la Agencia Nacional de Minería por un término de 30 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional, presentó ante esta autoridad el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para la explotación de la denominada cantera San José, ubicada en la vereda El Terrero sector Las Haciendas, en el Municipio de Funes, Departamento de Nariño. Dicho título minero cuenta con una extensión superficiaria de 54.3416 hectáreas, equivalentes a 44 celdas distribuidas en una zona. Cabe resaltar que este proyecto hace parte de la categoría de minería tradicional en proceso de formalización, para lo cual tramitó en la Corporación la licencia ambiental temporal otorgada mediante Resolución 247 de 19 de mayo de 2022, como requisito*

documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

*para obtener el contrato de concesión mencionado anteriormente, con base en la Ley 1955 de 2019.*

*En relación al trámite de licenciamiento Ambiental este se aperturó con auto No. 134, del 11 de noviembre del 2022 y se realizó visita técnica de campo del día 29 de noviembre de 2022, con el objeto de verificar la información presentada en el estudio de impacto ambiental, luego en fecha 19 de diciembre del 2022, se llevó a cabo reunión presencial en las instalaciones de CORPONARIÑO, donde se dio a conocer el concepto técnico de evaluación No. 1986, a traves del acta 001, mediante la cual se solicitó ajustar y complementar la información del estudio de impacto ambiental en sus diferentes componentes, otorgando un término de un mes para su presentación, con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, posteriormente el dia 18 enero de 2023, a través de oficio con radicado interno 252, el titular minero solicita "(...) la prórroga de un mes para la entrega de los requerimientos técnicos solicitados por la CORPORACIÓN, mediante acta 001 (...)" para lo cual el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, concedió el plazo solicitado, teniendo en cuenta que es viable de acuerdo con lo establecido en el marco normativo.*

*Finalmente, el día 7 de febrero del 2023, se radica la documentación solicitada, la cual es evaluada a través del presente concepto técnico que resolverá si se otorga o se niega la Licencia Ambiental global, con base en los lineamientos establecidos en el ARTÍCULO 2.2.2.3.6.6, Decreto 1076 del 2015 y los términos de referencia contemplados en la Resolución 447 del 2020 y demás normatividad vigente.*


## 2. LOCALIZACIÓN

*La Mina San José se localiza en la vereda El Terrero sector Las Haciendas, jurisdicción del municipio de Funes, departamento de Nariño. Se localiza en la Plancha del IGAC distinguida con el número 429-III-D, área donde se localiza el polígono autorizado ante la Autoridad Minera y radicado bajo el número NHG-15401, el cual cuenta con un área total de 54.3416 hectáreas, con las siguientes coordenadas:*

***Tabla 1 Coordenadas del polígono del título NHG-15401.***

| COORDENADAS NHG-15401 | | |
|---|---|---|
| Coordenadas Magna Sirgas Bogotá | | |
| VERTICE | POINT_X | POINT_Y |
| 1 | 622744.854 | 605305.964 |
| 2 | 623302.342 | 605305.374 |
| 3 | 623413.605 | 605083.719 |
| 4 | 622298.511 | 604974.127 |
| 5 | 622744.503 | 604973.656 |
| 6 | 623413.372 | 604862.182 |
| 7 | 623301.874 | 604862.299 |
| 8 | 622298.160 | 604641.818 |
| 9 | 623301.641 | 604640.761 |
| 10 | 623302.108 | 605083.837 |

documento valido solo para cotización de materiales empresa Silvanova Andrés Ojeda





***Mapa 1. Ubicación polígono del contrato de concesión NHG-154***

*No obstante, el área a intervenir y a licenciar ambientalmente corresponde únicamente a 7.98 hectáreas, las cuales se encuentran delimitadas conforme al plano entregado en la información complementaria denominado áreas a explotar:*

***Vértices área a explotar y licenciar***
*Coordenadas Magna Sirgas Oeste*

| VÉRTICES | ESTE | OESTE |
|---|---|---|
| 1 | 957334,782 | 604882,961 |
| 2 | 957557,390 | 604882,329 |
| 3 | 957557,360 | 604661,191 |
| 4 | 957388,491 | 604661,191 |
| 5 | 957388,491 | 604551,224 |
| 6 | 957223,433 | 604551,247 |
| 7 | 957223,464 | 604772,400 |
| 8 | 957334,767 | 604772,385 |




documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Silvano Andres Ojeda

## 3. SITUACIÓN ENCONTRADA

*Para verificación de la información consignada en el EIA, el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental, realizó visita de campo el día 29 de noviembre de 2022, al área del proyecto donde se pretende desarrollar la actividad minera, de dicha visita se obtuvo la siguiente información:*

***Componente minero***

- *La visita fue atendida por el señor Olmer Guerrero Yadar, hermano del titular minero y el Ingeniero German Cardenas, quien hace parte del equipo consultor, quienes manifiestan total disponibilidad para efectuar los recorridos al proyecto para el Contrato de Concesión NGH-15401, otorgado por un término de 30 años.*
- *Según la información evaluada, el objetivo del proyecto es la explotación de material para obtener arenas, recebo y gravas, las cuales constituyen las materias primas aptas para la construcción de obras civiles, y de esta manera obtener una utilidad económica razonable que esté acorde a la inversión realizada para el proyecto.*
- *A través de la visita realizada al proyecto minero y el último documento de ajustes presentado para evaluación se logró evidenciar que la información describe las condiciones reales, en las que actualmente se encuentra el proyecto; resaltando que con base en la licencia ambiental temporal con que actualmente cuenta el proyecto, la extracción de material se ha desarrollando de forma manual. De lo anterior se obtuvo el siguiente registro fotográfico:*



***Fotografía 1 y 2. Frente de explotación 1 con proceso minero activo***

*Continuando con el recorrido, se pudo identificar que actualmente las vías de acceso hacia el frente de explotación no cuentan con cunetas perimetrales para la conducción de aguas lluvias, por lo que la vía no se encuentra en las mejores condiciones, tal como se puede apreciar en el siguiente registro fotográfico:*

documento valido solo para cotización de materiales
empresa Silvanova Andres Cuesta



**Foto 4 y 5: Vía de acceso al frente de explotación sin cunetas perimetrales**

*Por otra parte, se resalta la señalización existente sobre la vía de acceso al frente de explotación, la cual permite identificar que en la zona se desarrollan labores mineras, tal como se puede apreciar en el siguiente registro fotográfico:*



**Foto 5 y 6 . Señalización sobre la Vía de acceso al Frente de explotación**

*También se identificó que dentro del área de influencia del título minero, se han construido unas piscinas de sedimentación para el lavado de material, condición que no está descrita dentro del documento técnico y que requiere de un manejo técnico para su funcionamiento, de lo anterior se obtuvo el siguiente registro fotográfico:*




**Foto 7 y 8 . Ubicación de piscinas de sedimentación dentro del polígono minero.**

documento valido solo para cotizacion de materales
empresa Silvanova Andres Ojeda

**Componente Aire**

*El presente informe evalúa documentación técnica presentada por el Proyecto y evaluación de visita técnica información obtenida en campo.*

- *La visita fue atendida por el ingeniero German Cardenas consultor del proyecto y por el señor Carlos Olmer Guerrero, representante de la empresa Agresur y operador del proyecto minero.*
- *En la visita ocular, se evidencia que existen dos frentes de explotación anteriormente intervenidos por minería artesanal que cuentan con un área aproximada de 2 ha.*
- *Se evidencia que las vías de acceso y corredores internos al proyecto son compartidas con las actividades realizadas por la empresa AGRESUR S.A.S.*
- *Según información suministrada, el proyecto desempeñará actividades de explotación a cielo abierto mediante la utilización de maquinaria amarilla como retroexcavadora y cargador frontal, volquetas para el transporte interno y externo.*
- *Se evidencia que dentro del polígono licenciado cuenta con el apoyo de infraestructura concerniente a la área administrativa, con servicios sanitarios, área de mantenimiento como talleres de mecánica y de soldadura, estaciones de servicio vehicular e industrial, área de preparación de alimentos y comedor, de igual forma se encuentran las plantas de trituración FACO y BECOM de las cuales cuentan con el Permiso de Emisiones Atmosféricas para su respectivo funcionamiento.*

**Componente Biótico (Flora y Fauna)**

*Con respecto al componente biótico (flora y fauna), se evidenció durante el recorrido de campo la cobertura vegetal en la zona de influencia directa e indirecta (AID) del proyecto, presente en un frente de explotación, donde se verificó la caracterización florística del área que se va a intervenir, la densidad y evaluación cuantitativa de dicha vegetación. La cobertura vegetal según metodología Corine Land Cover, corresponde a la categoría de vegetación secundaria, en zona de ladera, conformada por especies de chaparros, que crecen densamente, donde se destacan individuos de pastos naturales, arbustos y herbazales en proceso de sucesión natural, la cual será intervenida para explotación minera. (Foto 6 y 7).*



***Foto 6 y 7. Cobertura vegetal del Área AID del proyecto***

*Continuando con el recorrido, no se observa vegetación en áreas que corresponden a bosque primario o vegetación nativa, que sean objeto de evaluación ni presencia de individuos de tipo forestal, sin embargo, se evidencia una población pronunciada de Vicundos de la especie (Tillandsia secunda) .*

**Componente Hídrico.**

*En la visita de inspección efectuada, el consultor aclaró que el proyecto utilizará toda la infraestructura que se encuentra establecida en el área aledaña a la explotación, la cual servirá como área de soporte minero, la cual pertenece a la empresa AGRESUR, con la que tienen un contrato de operación minera.*

**Componente Residuos Sólidos**

*Durante la visita a la zona se hizo la claridad que el proyecto utilizará toda la infraestructura que se encuentra establecida en el área aledaña a la explotación, la cual servirá como área de soporte minero.*

documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Silvanova Andrea Ojeda

- *El día 29 de noviembre de 2022, la Ingeniera Maria Alejandra Gomez, perteneciente al Equipo Técnico del Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Corponariño, realizó visita de inspección ocular, referente a solicitud de Licencia Ambiental del proyecto denominado "Cantera San José".*
- *De acuerdo con el documento del Estudio de Impacto Ambiental, se procede a verificar las condiciones de acopio, manejo, clasificación, rotulación, señalización y disposición final ante un Gestor Autorizado por la Autoridad Ambiental Competente de los Residuos Peligrosos generados dentro del perímetro minero.*
- *Se evidenció certificados de disposición de residuos peligrosos con la empresa Aceites Usados Días que cuenta con Licenciamiento Ambiental con Corponariño, al igual que las actas de disposición final en el Departamento del Valle del Cauca con la empresa WDF.*
- *Dentro del área de almacenamiento de RESPEL se debe tener contenedores para cada tipo de residuos generados, con su respectiva tapa de color rojos, con su respectiva rotulación y etiquetado de acuerdo al Decreto 4741 del 2005.*
- *En el área punto ecológico se debe colocar pisos de fácil lavado, los tres contenedores (verde, blanco, negro) se les debe añadir su tapa, y colocar señalización del sitio.*

## 4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN

*Para el presente trámite de Licencia Ambiental, se evaluó la documentación aportada en el expediente LSC-017-2022, consistente en:*

- *Solicitud suscrita por el titular de la licencia.*
- *Mapas Temáticos, geológico, descripción de las actividades del proyecto minero.*
- *Costo estimado de inversión y operación del proyecto.*
- *Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental.*
- *Formulario Único de Licencia Ambiental.*
- *Resolución No. ST-1092 de 13 de julio de 2022, emitida por el Ministerio del Interior.*
- *Contrato de concesión NHG-15401*
- *Resolución ICANH 574 de agosto de 2020*
- *Documento técnico Estudio de Impacto Ambiental*

*En relación a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, evaluado por el equipo técnico de CORPONARIÑO, se presentan las siguientes consideraciones ambientales:*

***En cuanto al Componente de Minería.***

*A través de la visita realizada al proyecto minero y los ajustes solicitados en la documentación presentada, se puede establecer que el documento presentado cumple con las condiciones técnicas a implementar en el proyecto a nivel minero, sobre las áreas objeto de intervención por lo que debe tenerse en cuenta lo siguiente*

*El proyecto se desarrolla hace ya más de 30 años, por ende según la información documental se adelantó la actividad minera sin contar con un título inscrito en el RMN, situación que le permitió a su propietario iniciar un proceso de formalización que se hace efectivo a través de la solicitud de minería tradicional No. NHG-15401, el cual pasó a contrato de concesión para el 3 de agosto del año en curso, para el aprovechamiento de unos recursos mineros catalogados como materiales de construcción (Gravas y Recebo).*

*Según la descripción del estudio de impacto ambiental, en el área de la solicitud de formalización de minería tradicional de placa NHG-15401 perteneciente a la mina San José, no existen actividades mineras diferentes a las de la mina, es decir, no hay perturbadores en el área ni se superpone con otro títulos o solicitudes mineras como tampoco presenta superposiciones con otras actividades que afecten o limiten los trabajos mineros.*

***Áreas de explotación - Bloque sector El Gólgota.***

*Según la información establecida en el EIA, en este sector afloran las lavas andesíticas ubicadas al S-E del polígono, su explotación se adelantará mediante bancos descendentes siguiendo el diseño y su dimensionamiento. El arranque de material, se realizará con maquinaria amarilla tipo excavadora. El sentido de la explotación será perpendicular al sentido del arranque y la secuencia*

documento valido solo para autorización de materiales
empresa silvanova Andres Ojeda

*del sentido del arranque se adelantara a lo largo del ancho del banco mediante secciones de poca potencia que se inician en la parte superior del banco y que irá descendiendo paulatinamente hasta alcanzar la parte plana del banco; momento en el cual se repetirá la secuencia hasta lograr un avance en el sentido de la explotación de mínimo 5 cinco metros, lo cual nos permitirá poder preparar los bancos inferiores y de esta manera permitir la implementación del método de explotación.*

*Esta secuencia se repetirá sucesivamente dos veces en el banco, es decir hasta lograr un avance de 8 metros en el sentido de la explotación, momento en el cual se descenderá al banco inferior en donde se repetirá esta secuencia y así sucesivamente hasta alcanzar la cota máxima del terreno*




*Figura 1 - Dirección de avance del frente de trabajo*

*La elección del sistema de explotación a aplicar en la mina Cantera San José depende de las características geológicas, geomecánicas y físicas del yacimiento, requerimientos de productividad, equipos disponibles y necesidades de producción para suplir la demanda en el mercado.*

***Análisis del sistema de explotación***
*Teniendo en cuenta las características del depósito existente en el área de la mina Cantera San José la cual tramita en la actualidad una solicitud de formalización de minería tradicional NHG-15401, es necesario analizar las características estructurales, geológicas, topográficas entre otras para determinar el sistema de explotación más adecuado será a cielo abierto.*

***Método de explotación***
*Con relación al método de explotación a implementar se selecciona la alternativa de bancos descendentes; lo anterior teniendo en cuenta la topografía y la geomorfología de las áreas a explotar intervenir que permite realizar un mayor avance en el sentido de la explotación, mientras que el sistema de bancos ascendentes no permite avance prolongados en cada uno de los bancos.*

***Producción proyectada y vida útil del proyecto***
*La producción se proyecta en 30.000 m3 de material al año, lo anterior teniendo en cuenta que existe una demanda regional del producto explotado. Estas producciones se alcanzan en jornadas de trabajo de 24 días al mes y 12 meses al año.*

***Duración y vida útil del proyecto minero***
*De acuerdo con la información obtenida en el PTO con relación a la determinación de las reservas probables y probadas obtenidas en el área seccionada a explotar en la solicitud de formalización NHG-15401; en la siguiente tabla se calcula la duración y vida útil del proyecto.*

***Duración del proyecto de acuerdo con las reservas probables.***

documento valido solo para cotizacion de materiales
empresa silvanova Andres Ojeda

| DURACIÓN Y VIDA UTIL DEL PROYECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVAS PROBABLES | | | | RESERVAS PROBADAS | | | |
| Volumen | Unidad | Producción anual | Vida útil años | Volumen | Unidad | Producción anual | Vida útil años |
| 3.197.188.95 | M3 | 30.000 | 106,6 | 3.353.829,725 | M3 | 30.000 | 111,8 |

***Nota:*** *teniendo en cuenta que la vida útil no puede supera los 30 años del total de las reservas establecidas, tendremos en cuenta únicamente 900.000 m3, el restante equivalente a 2.453.829,725 m3; no se explotaran y quedarán como recursos medidos.*

***Diseño de terrazas***

*Altura del banco (H). Debido a que la topografía tiene pendiente moderada, se establece una altura para los bancos de 10 metros, dimensión que permiten definir un número adecuado de niveles de explotación, aportando condiciones favorables para la operación segura de maquinaria.*

*Ancho del banco. El ancho del banco está conformado por la berma de seguridad, el ancho de la vía y la terraza, elementos que brinda un alto rango de seguridad y maniobrabilidad a la maquinaria de arranque como a los vehículos de transporte, permitiendo realizar operaciones simultáneas.*

***Ancho de berma de seguridad****. Es un área de seguridad que limita al banco hacia la parte que se encuentra expuesta. Se emplea en minería a cielo abierto y en la construcción de vías con el objetivo de prevenir cualquier tipo de caída de la maquinaria o del personal hacia la berma del banco inferior. Teniendo en cuenta las elevadas cotas de trabajo, se ha seleccionado una berma de seguridad de 2 m.*

***Ancho de la vía****. Debe ser necesaria para la circulación del equipo de transporte y el acceso de los equipos de arranque y cargue hasta el frente.*

*El ancho de la vía iniciará a partir de los dos metros dejados en la berma de seguridad y estará delimitada por cinta amarilla de seguridad, y teniendo en cuenta el ancho de la retroexcavadora que es de 3.0 m, las volquetas pequeñas de 3.2 m y el cargador de 2.5 m en promedio, se estima que el ancho de la vía será de 3 m.*





*Figura 3- Parámetros para el cálculo del ancho de banco.*

***Dimensiones del banco de trabajo***





*Figura 2. dimensiones banco de trabajo*

documento valido solo para cotización de materiales
empresa Silvanova Andres Ojeda

***Terraza.*** *Es la zona plana del banco sobre la cual se realiza el arranque de material. Las actividades de cargue deben realizarse con comodidad; el equipo de cargue deberá tener una longitud de 4,0 m y opera con un ángulo de giro de 90°. Por lo tanto, se seleccionóuna dimensión de la terraza de 5 m, la cual es suficiente.*

***Ángulo de talud****: Es de vital importancia para el diseño de la explotación, y depende directamente de la altura del banco, basados en los análisis de estabilidad de taludes, así como los posibles deslizamientos se determina un Ángulo de talud de 75°.*

***Ángulo del talud final****: Es el ángulo establecido por los límites vertical y horizontal de los bancos, manteniendo unas condiciones muy aceptables de seguridad, se define un ángulo final de 59°; de igual manera se fundamenta en el análisis de estabilidad de los taludes.*

***Operaciones auxiliares***
***Arranque.***
*Como ya se había mencionado anteriormente, el sentido del arranque será perpendicular al sentido de avance de la explotación, y se lo adelantará en franjas de 10 metros en todo el ancho del banco, este proceso se repetirá hasta lograr avanzar los 10 metros de la altura del banco; este proceso se repetirá sucesivamente hasta alcanzar el nivel patio.*

*El arranque consiste en la extracción directa del mineral, donde el equipo "araña" de forma repetitiva la cara del macizo rocoso, preparando material para el cargue, siendo este un método práctico y económico.*
*2.3.7.2 Arranque mecanizado.*

*Consiste en la extracción directa del mineral, donde el equipo "araña" de forma repetitiva la cara del macizo rocoso, preparando material para el cargue, siendo este un método práctico y económico. Basado en parámetros técnicos, la máquina seleccionada para esta aplicación es una Excavadora de orugas CAT 330 D2L.*

**Cargue**
*Para el cargue se tiene en cuenta la maquinaria y el material, el primero por la capacidad del volumen a desplazar y los tiempos empleados, en el caso del material lo importante es el factor de llenado, la grava presenta factor de 0.89. El Cargue se puede realizar desde el frente de explotación por la excavadora CAT 330 D2L.*

***En cuanto al componente de Aire***

- *Presenta información básica sobre los parámetros de precipitación temperatura, humedad relativa, brillo solar, como valores promedios, máximos o mínimos especificando como fuente de información: IDEAM - presenta información en relación a información meteorológica del área afectada por las emisiones con la estación más próxima al proyecto y evalúa en su conjunto la estabilidad atmosférica.*
- *Presenta la cuantificación de emisiones atmosféricas en cuanto al material particulado del proyecto con base en la identificación de las fuentes emisoras estableciendo como resultado máximo anual de 24.86 µg/m3 utilizando el modelo de dispersión SCREEN VIEW 4.2, el cual comparado con la norma anual, el proyecto cumple los límites permisibles establecidos por la Resolución 2254 de 2017 del MAVDT.*

***En cuanto al Componente Biótico - Recurso Flora y Fauna****:*

*Una vez revisada la información complementaria para evaluación y posterior aprobación del EIA respecto al componente biótico, se determina lo siguiente:*

- *Según la revisión del documento del EIA y el anexo "Ajustes Componente Flora y Fauna Mina San José", se evidencia una descripción florística del área de influencia del proyecto minero de flora y fauna, con base en los términos de referencia establecidos en la Resolución 447 de 2020.*
- *Con base en la información complementaria y suministrada mediante el documento del EIA y el anexo "Ajustes Componente Flora y Fauna Mina San José", se establece que el área a intervenir por explotación de actividades mineras y que cuenta con cobertura vegetal de pastos enmalezados, corresponde a 6.2 hectáreas, la cual son áreas transformadas y se encuentran en*

documento valido solo para cotización de materiales
empresa Silvanova Andres Ojeda

*proceso de sucesión, donde se evidencia la presencia de la especie pionera de plantas leñosas como el Guarango espinoso (Vachellia farnesiana), siendo esta la más abundante, además la presencia de algunas especies de frutales como la Guayaba (Psidium guajaba) y algunos rastros de reforestación con la especie Quillotocto (Tecoma stans) y la presencia de muchas plantas con D.A.P. inferior a 0,5 cm así como algunos individuos de Tara o Cuaica (Caesalpinia spinosa) que han sido empleados como cerca viva, donde existe una distribución dispersa de las especies forestales existentes*

- *Se describe en el documento las unidades de coberturas de la tierra presentes en el área de intervención, con la cartografía correspondiente, de la zona de influencia directa AID y AII del proyecto. De igual manera y según información complementaria, se evidencia el mapa de cobertura vegetal donde se determina el área en has correspondiente al frente de explotación y el tipo de cobertura vegetal que se va a intervenir.*

- *Posterior al marco conceptual se describe la implementación de los respectivos planes y programas de manejo ambiental, establecidos en fichas de manejo que se llevarán a cabo para dar continuidad a la mitigación y compensación de los impactos generados por la intervención minera: cabe resaltar que la medida de compensación ambiental por pérdida de biodiversidad, se establecerá, con base en la información correspondiente a la cobertura vegetal presente en la zona de explotación, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Compensaciones Ambientales del componente biótico, en el marco de las resoluciones 256 y 1428 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

- *En cuanto a la afectación del componente de fauna específicamente, es necesario establecer un plan de manejo que permita determinar el procedimiento a realizar en el caso de presentarse la captura preventiva, traslado a un hogar de paso y su posterior liberación en un área adecuada.*

- *Como resultado de la caracterización del área de explotación mediante cuatro transectos, con un ancho de 1 metro por 100 metros de largo, para un área total de 400 metros cuadrados; donde se destaca el estrato Brinzal con un total de 47 individuos de un total de 58 individuos encontrados; siendo los brinzales las plántulas que inician los procesos de sucesión o regeneración natural; en el estrato de latizales se encuentran 8 individuos de los 6 son de la especie Guarango espinoso (Vachellia farnesiana).*

- *Según el inventario forestal anexo y a la tabla de I.V.I., la especie de mayor importancia es Guarango espinoso (Vachellia farnesiana) con un valor 66,64, mientras que la menor representatividad es la Guayaba (Psidium guajaba) y la Chilca (Baccharis bogotensis) con un valor de 3,4 para cada una.*

- *El documento anexo presenta un Plan de Rescate de Epífitas, donde se ha realizado una categorización de acuerdo a los tamaños más comunes, como son recluta entre 1 y 5 cm, adulto entre 5 y 25 cm, adulto reproductivo de 25 cm en adelante, donde se deben recolectar los adultos y aquellos que por seguridad del personal se pueda acceder a través de una escalera; los individuos rescatados serán fotografiados, georeferenciados, numerados, y dispuestos en una canasta para su posterior transporte al sitio de reubicación.*

- *La Mina San José dispone de dos áreas en la cuales se puede realizar la reubicación de las epifitas rescatadas, estas áreas son aledañas al área de explotación y presentan características similares a la zona intervenida, por lo que se espera una buena adaptación, es importante que todo el proceso de rescate y reubicación de las epifitas se realice de acuerdo a la metodología planteada en el documento "Ajustes de flora y fauna Mina San José".*
- *Con relación al recurso fauna, se tiene un plan de ahuyentamiento para mamíferos donde se emplearán diferentes estímulos como el visual mediante la utilización de cintas metalizadas, discos compactos en desuso, siluetas y formas de depredadores, otro estímulo es el químico mediante la utilización de humo, y auditivo mediante la utilización de parlantes; estas actividades se realizarán durante dos semanas, intercalando los diferentes métodos o estímulos planteados; de igual manera para aves se plantea el mismo procedimiento incluyendo además el uso de siluetas y formas de depredadores.*

- *De igual manera se tendrán las precauciones necesarias para aquellas especies endémicas o que se incluyan en alguna categoría de amenaza (casi amenazadas, vulnerable, en peligro de extinción), al igual que el reconocimiento de las áreas de reubicación de fauna rescatada*

documento cargado solo para cotización de materiales empresa Silvanova Andrés Ojeda

*por cada individuo. Finalmente se determina que se realizará la contratación de personal idóneo para llevar a cabo dichas actividades.*

- *Respecto a la influencia del proyecto con áreas circunvecinas al SPNN, ecosistemas estratégicos, sensibles y /o áreas protegidas, se establece que el área del proyecto Mina San José, no interviene directa o indirectamente con este tipo de áreas.*

***En cuanto al Componente Hídrico***

- *De acuerdo al estudio, para las necesidades fisiológicas de los trabajadores del proyecto utilizarán las baterías sanitarias existentes en la zona de campamento de la empresa de AGESUR, el cual cuenta con permiso de vertimientos con expediente VCS 057-17*
- *Con relación a la parte hidrográfica, encontramos como fuente más cercana el río Tellez, el cual se encuentra a una distancia de aproximadamente 300 metros de la zona de intervención, no obstante, se deberán realizar el diseño e implementación de cunetas y sedimentadores para la remoción de finos, producto del arrastre por acción de las lluvias.*

***En cuanto al componente de Residuos sólidos***

*Se tiene en cuenta el Documento Técnico del Estudio de Impacto Ambiental, en relación a las medidas medidas relacionadas con el almacenamiento adecuado de los residuos que se generarán en el proyecto.*

***En cuanto a la valoración económica ambiental***

*La proyección de la valoración económica ambiental arroja un Valor Presente Neto VPN de 2.911 millones de COP, esto indica que los beneficios del proyecto son mayores que sus costos; por lo tanto, se puede afirmar que hay viabilidad ambiental del proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar social.*

*La proyección de la valoración económica ambiental arroja una Relación Costo Beneficio- RCB de 8,78, que indica que los beneficios superan en 8,78 veces sus costos, por lo tanto, el proyecto genera bienestar social.*

*En el análisis de sensibilidad se mostró diferentes escenarios tanto favorables como desfavorables que se podrían presentar en algún momento, no obstante, los resultados obtenidos muestran que tanto el indicador del VPN como RCB los beneficios sociales del proyecto son mayores que sus costos; por lo tanto, se considera que el proyecto genera viabilidad ambiental y se dice que éste genera ganancias en bienestar social.*

## *5. MARCO LEGAL*

*Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto, se debe tener en cuenta el siguiente marco normativo:*

- *Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales.*
- *Decreto 1071 del 2015.*
- *Ley 99 de 1993.*
- *Ley 1955 de 2019*
- *Resolución 447 del 2020*
- *Resolución 2254 de 2017*
- *Decreto 4741 de 2005*
- *Decreto 2981 de 2013*
- *Decreto 1076 del 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.*
- *Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.*
- *Resolución 2254 de 2017 por medio de la cual se establece la norma de calidad del aire ambiente.*

documento valido solo para cotización de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

139 -

## 6. CONCEPTO TÉCNICO


*Una vez efectuada la revisión de la información complementaria entregada para el trámite de Licencia Ambiental Global, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental determina lo siguiente respecto a cada componente, incluyendo todas las acciones propuestas dentro de las fichas ambientales y el estudio de impacto ambiental presentado:*

**Componente de Minería: Aprobado**

- *El titular del proyecto a medida que avance en la actividad de explotación hasta su finalización, deberá garantizar la estabilidad de los taludes y el manejo minero, con base en lo que determine la Agencia Nacional de Minería en el Plan de Trabajo y Obras. Asimismo, es necesario que sigan lo planteado en el Plan de Manejo Ambiental, relacionada con el área a intervenir de 7.98 Ha., conforme al plano entregado en la información complementaria denominado áreas a explotar:*

*Vértices área a explotar y licenciar*
*Coordenadas Magna Sirgas Oeste*

| VÉRTICES | ESTE | OESTE |
|---|---|---|
| 1 | 957334,782 | 604882,961 |
| 2 | 957557,390 | 604882,329 |
| 3 | 957557,360 | 604661,191 |
| 4 | 957388,491 | 604661,191 |
| 5 | 957388,491 | 604551,224 |
| 6 | 957223,433 | 604551,247 |
| 7 | 957223,464 | 604772,400 |
| 8 | 957334,767 | 604772,385 |




- *A medida que avance la extracción de material se debe adecuar sistemas de control de agua, como por ejemplo la implementación de cunetas sobre los taludes de extracción de material y las vías internas, con el fin de interceptar y conducir adecuadamente las aguas lluvias, evitando la sobresaturación de agua en los puntos intervenidos para la extracción de material.*

- *Se deben seguir las medidas técnicas que impidan cualquier tipo de inconveniente que pueda afectar el tránsito vehicular sobre la vía de acceso al proyecto y las vías aledañas, garantizado que no se realizarán intervenciones y/o afectaciones sobre la misma, en cumplimiento de la normatividad vigente, en particular lo establecido en la Ley 1228 de julio 16 de 2008.*

documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

- *Se deben adecuar sistemas y/o métodos de humectación sobre las vías de acceso al proyecto, con el fin de evitar levantamiento de material particulado, con la entrada y salida de maquinaria, además, se deben adecuar cunetas perimetrales para conducir adecuadamente las aguas lluvias, evitando la acumulación de agua en las diferentes áreas internas del proyecto.*

- *Deberán realizar las acciones tendientes a cumplir el plan de cierre y desmantelamiento de la mina, el cuál podrá modificarse durante el desarrollo del proyecto o requerirse su presentación si se considera necesario.*

- *En las visitas de seguimiento ambiental, es necesario que el titular del proyecto facilite copias de las actas de visita que adelante la Agencia Nacional de Minería con el propósito de verificar el cumplimiento o no de lo establecido en el PTO, lo anterior, considerando los procesos de estabilidad de taludes que el proyecto debe contemplar. Cabe señalar que esta documentación únicamente es informativa puesto que el seguimiento, control y verificación de este tipo de actividades le corresponden a la ANM.*

- *Cualquier suspensión de actividades y demás información relevante relacionada con requerimientos por parte de la ANM, deberán ser informados de manera inmediata a la Corporación.*

- *En los casos dónde se pretenda realizar modificaciones de las áreas y actividades licenciadas, se deberá tener en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, deberá solicitar mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental.*

- *Hasta el 20 de diciembre de cada vigencia, deberán reportar a la Corporación la gestión de llantas usadas de los vehículos que se utilizan en el proyecto minero, con base en los lineamientos establecidos en la Resolución 1326 de 2017.*

- *Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 del 2015, se deben presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICAs) dos veces al año, de manera semestral.*

*En caso de finalizar el contrato de operación minera con la empresa AGRESUR S.A.S, se deberá informar a la Corporación inmediatamente y definir las acciones que se van a desarrollar para garantizar el adecuado manejo ambiental del proyecto Mina San José. Se recuerda que las actividades a licenciar se restringen únicamente al área donde se va a realizar la explotación minera y que la infraestructura y demás servicios de soporte, serán prestados por la empresa AGRESUR S.A.S.*

***Componente de Aire: Aprobado***

*Teniendo en cuenta el marco normativo ambiental relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente:*

*a. Se declara reunida la información requerida por la normatividad ambiental para el componente del Permiso de Emisiones Atmosféricas, la cual ha sido evaluada y analizada constatando que da **cumplimiento** a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 y demás normas reglamentarias asociadas con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, por lo tanto cual se **aprueba** el componente de Emisiones Atmosféricas al proyecto.*

*b. El permiso de emisiones atmosféricas se concede para la actividad de explotación de material pétreo para la operación de la maquinaria descrita y bajo las condiciones planteadas en el estudio técnico, cualquier modificación tanto en maquinaria, inclusión plantas de beneficio de material pétreo, y/o proceso productivo, el representante legal deberá solicitar a CORPONARIÑO previamente a su instalación y/o operación, la respectiva modificación del acto administrativo, para lo cual CORPONARIÑO suministrará los respectivos términos de referencia del estudio técnico para la respectiva evaluación y autorización.*

documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Civilanova Andres Ojeda

documento validado para cotización de materiales
empresa Sinnova Andes Ofima

*c. El Representante Legal del Proyecto deberá presentar anualmente el estudio de calidad del aire, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, cuando la valoración se realice de manera directa, deberá realizarse a través de laboratorio debidamente acreditado y presentar el estudio previo con 30 días de anticipación, para que CORPONARIÑO, pueda aprobar y programar el acompañamiento para la respectiva supervisión.*

*d. En cuanto al estudio de valoración sonométrica, el Representante Legal del proyecto deberá efectuar anualmente el respectivo muestreo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución 627 de 2006, estudio que deberá estar a cargo de un laboratorio especializado a nivel local o nacional que cuente con certificado de calibración del equipo no superior a un año o que demuestre a través de la hoja de vida del sonómetro que su funcionamiento en el momento de la medición no ha superado 200 horas de operación desde la última calibración y considerando lo siguiente:*

- *Es requerimiento presentar con 30 días de anticipación el estudio previo o plan de muestreo en donde CORPONARIÑO pueda revisarlo y programar el acompañamiento para estar presente supervisando la medición. Dicho plan de monitoreo es un documento que incluye el estudio previo a la sonometría a realizar en el área del proyecto, debe incluir ciertos aspectos de importancia establecidos en la Resolución 627 de 2006 como son: información del laboratorio, tipo de actividad del proyecto (equipos) y el área de influencia, metodología a implementar, definición de puntos de muestreo efectuando la evaluación previa de la situación de emisión de ruido y ubicación de los mismos, tipos de equipos a implementar en la medición, entre otros aspectos establecidos en la norma.*
- *El informe de resultados de las mediciones de ruido deben ceñirse al cumplimiento estricto de la Resolución 627 de 2006 y además presentar el valor de Leq de emisión con los respectivos ajustes K (ks, kr, kt, ki) de acuerdo al Anexo 2 y 3 de la norma en mención o adjuntar las gráficas de espectro de frecuencia en 1/3 de octava de las mediciones de planta encendida y apagada y el registro de los resultados del periodo acumulativo de datos y del cálculo del Leq de emisión, para realizar el análisis y poder evaluar si las correcciones están bien calculadas.*

*e. Durante su fase operativa, el Representante Legal del proyecto deberá remitir con periodicidad mensual información sobre su dinámica productiva, esto es, presentar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes en medio digital y formato Excel al correo electrónico archivocorpoayc@gmail.com las bitácoras de producción en materia de explotación de minerales, cuyos formatos deberán ser solicitados al Equipo Técnico del proyecto "Control y seguimiento a generadores de emisiones atmosféricas para la mitigación del impacto a la calidad del aire en el departamento de Nariño" de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.*

*f. El Representante Legal del proyecto deberá garantizar mínimamente y de manera permanente la aplicación de las medidas de mitigación contempladas en el estudio técnico.*

*g. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente concepto técnico y la normatividad ambiental vigente referente al recurso atmosférico, dará lugar a la aplicación de los procesos sancionatorios ambientales de acuerdo con los dispuesto en la ley 1333 de 2009 y decretos reglamentarios.*

*h. CORPONARIÑO podrá modificar unilateralmente, de manera total o parcial, los términos y condiciones del Permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 2015.*

*i. CORPONARIÑO, podrá suspender o revocar el Permiso, cuando se identifiquen algunas de las causales previstas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015. El permiso de emisión podrá ser suspendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la autoridad ambiental que lo otorgó.*

*j. El proyecto de manera permanente deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente referente al recurso atmosférico, la identificación de cualquier situación de omisión o anomalía al respecto desplegará a la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental.*

**Componente Biótico (flora y fauna): Aprobado.**

- *Es necesario que semestralmente se presente un informe de seguimiento donde se describa las actividades realizadas durante el proceso de rescate y reubicación de epífitas en el Mina San José, las actividades desarrolladas durante el plan de ahuyentamiento para mamíferos hasta que finalice esta actividad, así mismo, se debe presentar un mecanismo o protocolo que permita realizar el manejo adecuado en el caso de presentarse la identificación de herpetos (anfibios y reptiles), con lo cual se establezca el proceder para su rescate y posterior liberación, de la misma manera para mamíferos y avifauna.*

- *Con base en los lineamientos establecidos en el Manual de Compensaciones Ambientales del componente biótico, en el marco de las resoluciones 256 y 1428 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establece como medida de compensación ambiental por pérdida de biodiversidad, con base en la información complementaria correspondiente a la cobertura vegetal presente y de acuerdo al área específica a intervenir que corresponde a 6,2 hectáreas, se deberá compensar un área de 22,5* ***hectáreas,*** *a través de restauración activa con especies forestales nativas y/o pasiva con función protectora.*

*Se debe tener en cuenta que el área determinada a compensar, se rige en lo establecido en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico (Resolución 256 de 2018), donde el factor de compensación corresponde al Bioma de Unidad Biótica (BUB) con valor de 7.26, teniendo en cuenta que la vegetación presente corresponde a un diversidad de especies herbáceas y arbustivas pioneras que son índice de sucesión natural, las cuales van a ser intervenidas, limitando el desarrollo natural de la vegetación. Para cumplir con la totalidad del área a compensar, lo podrán realizar progresivamente durante la duración del proyecto, enviando la información pertinente para su respectiva aprobación y posterior control y seguimiento*

*Dicha actividad se deberá establecer en áreas estratégicas de importancia ambiental y en lo posible en zonas de propiedad pública; mediante acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas o adquisición de predios, los cuales pueden estar localizados en zonas de protección hídrica a través de restauración pasiva. Las actividades dirigidas al cumplimiento de la compensación ambiental de deberán llevarse a cabo dentro de los siguientes seis (6) meses al otorgamiento de la Licencia Ambiental, iniciando para ello con la identificación de los predios y la entrega de un plano o planos topográficos con coordenadas, donde se identifique el área del predio y su localización. Posteriormente el titular del proyecto deberá realizar el siguiente procedimiento:*

- *Realizar una visita conjunta con funcionarios de la entidad que viabilicen el terreno destinado para la reforestación (logística que deberá ser suministrada por el titular del proyecto).*
- *Posterior a ello, deben implementar la plantación forestal, siendo necesario que el primer día se lleve a cabo con el acompañamiento de funcionarios de la Corporación para brindar la asistencia técnica correspondiente.*
- *Implementar actividades de mantenimiento a fin de garantizar el normal desarrollo de los árboles plantados; esta actividad se debe realizar de manera periódica mínimo semestralmente, por un periodo de tres años.*
- *Deben realizar el respectivo seguimiento en conjunto con la Corporación a la plantación forestal, para hacer resiembra si existe pérdida de plántulas y observar que las especies tengan buenas condiciones fitosanitarias, a fin de garantizar un óptimo crecimiento.*

- *CORPONARIÑO durante el desarrollo del proyecto minero, podrá requerir nuevas actividades o áreas a compensar, si se identifica la necesidad. Se insta al proyecto minero a desarrollar actividades dirigidas a la educación ambiental en el área de influencia del proyecto minero.*

**Componente Recurso Hídrico: Aprobado.**

*No se generarán residuos líquidos domésticos e industriales, por cuanto la infraestructura presente en el polígono minero, además de la maquinaria necesaria para el arranque y cargue (tipo retroexcavadora, cargador frontal y volquetas para el transporte interno), son de propiedad de la empresa AGRESUR S.A.S., quien la pone al servicio de la mina Cantera San José de acuerdo con el contrato de operación minera presentado, por tanto, tal como se estipula en el Acta 1, firmada el día 20 de diciembre de 2022, los permisos ambientales que hacen parte de las áreas de soporte minero, se atenderán, dentro de los permisos y expedientes ambientales*

documento valido solo para cotización de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

*En lo relacionado con el permiso de vertimientos de la empresa AGRESUS S.A.S. con expediente VSC 057-17, se deberá dar cumplimiento a los requerimientos del proyecto de vertimientos.*

***Componente Residuos Sólidos: Aprobado***

*Se debe garantizar técnicamente que el sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, establecidos a nivel normativo según lo dispuesto en las guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo cual según lo establecido en el EIA, se realizará en las instalaciones de la empresa AGRESUR S.A.S, con quien tienen contrato de operación minera, por lo tanto, se debe tener en cuenta las condiciones técnicas exigidas para el manejo, disposición y posibles emergencias en cuanto a RESPEL, entre las que se resaltan por ejemplo: el piso debe ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes y resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen. Debe ser liso sin ser resbaloso y libre de grietas que dificulten su limpieza. Su diseño debe prever la contención del agua de limpieza, de posibles derrames o del agua residual generada durante la extinción de un incendio, por tanto, se recomienda un desnivel del piso de mínimo el 1% con dirección a un sistema colector y la construcción de un bordillo perimetral de entre 20 y 30 cm de alto cubierta con techo, estar señalizado y cerrado con buena ventilación. Debe impedir el acceso de personas ajenas a la gestión de los RESPEL e indicar que se trata de un sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, con un pictograma con el símbolo de peligro respectivo. Además, debe contar con sistemas que no permitan el ingreso de roedores, ni vectores y sus dimensiones deben ser acordes a la generación de los RESPEL en proyecto minero. Finalmente se debe dotar de su respectivo kit antiderrames y extintor.*

***Componente Socioeconómico y Cultural: Aprobado***

*Teniendo en cuenta el cumplimiento de los requerimientos incluidos en la Resolución No. 0447 de 2020, se presenta el concepto APROBATORIO del componente socioeconómico y cultural. Lo anterior se considera posterior a la recepción de la información modificatoria al documento inicial y al resaltar las observaciones atendidas en los siguientes componentes:*

- *MEDIO SOCIOECONÓMICO*
- *COMPONENTE DEMOGRÁFICO PARA LOS MUNICIPIOS*
- *PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES*
- *COMPONENTE CULTURAL*
- *PRESENCIA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA*

***Componente Valoración Económica Ambiental: Aprobado***

*La valoración económica ambiental presentada, se encuentra realizada con base en las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, determinadas en la Guía de aplicación de la Valoración Económica Ambiental, la cual permite orientar respecto al criterio técnico de apoyo a la toma de decisiones en el manejo y la conservación del patrimonio natural de la zona a intervenir.*

*Los resultados obtenidos muestran que tanto el indicador del VPN como RCB los beneficios sociales del proyecto son mayores que sus costos; por lo tanto, se considera que el proyecto genera viabilidad ambiental y se dice que éste genera ganancias en bienestar social. Si se realizan ajustes significativos al proyecto minero que modifiquen los valores económicos analizados, se deberá realizar un nuevo análisis que permitan orientar sobre la toma de decisiones.*

*Teniendo en cuenta la evaluación realizada al Estudio de Impacto Ambiental, se considera que **CUMPLE** con los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; puesto que suministra la totalidad de la información para tomar una decisión respecto al objeto del proyecto, por tanto, SE DA VIABILIDAD y SE APRUEBA el documento de Estudio de Impacto Ambiental presentado.*

*Con base en el Artículo 2.2.2.3.1.6 del Decreto 1076 de 2015, la vigencia de la licencia ambiental será durante la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.*

documento valido solo para cotizacion de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

*Cualquier modificación a las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental aprobado, deberán informarse previamente a la Corporación para evaluar si se requiere realizar modificaciones a la licencia ambiental otorgada, con base en lo establecido en el la SECCIÓN 8 del Decreto 1076 de 2015.*

*Durante la explotación y hasta su finalización, se deberá garantizar todas las medidas orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto minero, de conformidad con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, las actividades propuestas a través de las fichas PMA y sus respectivos anexos.*

*El equipo técnico de la subdirección realizará el seguimiento, control y monitoreo a todas las actividades planteadas en el estudio de impacto ambiental, esto con el fin de realizar las recomendaciones o requerimientos que se consideren pertinentes acordes al contexto encontrado en las visitas de inspección.*
*El incumplimiento a lo aprobado en el Estudio presentado y las consideraciones aquí expuestas, podrá conllevar a la suspensión temporal o definitiva del proyecto y/o a la imposición de Medidas Preventivas o inicio de Procesos Sancionatorios de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, decretos reglamentarios o norma que adicione, modifique o sustituya.(…)".*

Que, mediante **Auto de Trámite sin número del 9 de marzo de 2023,** la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de **CORPONARIÑO**, resuelve declarar reunida la información para otorgar la respectiva Licencia Ambiental al señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.353.901 de Tangua (N) para el proyecto denominado **"MINA SAN JOSE"**, ubicado en la Vereda El Terrero, Sector Las Haciendas, Municipio de Funes, Departamento de Nariño. (Folio 704)

## FUNDAMENTO JURIDICO

Que la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO en virtud de las facultades otorgadas por el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente

La ley 99 de 1993 establece:

***"Artículo 31º.-** Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:*

*(…)*

*9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (…)*

*12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. (…)*

***"Artículo 50º.-** De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra*

documento valido solo para cotización de materiales empresa Silvanova Andres Ojeda

*o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."*

Que el Decreto 1076 del 2015, establece sobre licencias ambientales, lo siguiente:

***"Artículo 2.2.2.3.1.2. Autoridades ambientales competentes.*** *Son autoridades competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:*
*1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).*
*2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para ejercer las funciones delegadas.*
*3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del artículo 66 de la Ley99 de 1993.*
*4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.(…)"*

*"**Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental.** La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables quesean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental".*

***"Artículo 2.2.2.3.1.6. Término de la licencia ambiental.*** *La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación".*

## CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que en atención al contenido del **Concepto Técnico No. CT-078/2023 del 28 de febrero de 2023**; se informa que se ha dado cumplimiento al proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental para una Licencia Ambiental, al cual se adjuntó la documentación requerida legalmente para el trámite del mismo. De acuerdo con ello, se conceptuó viable el otorgamiento de la Licencia, basándose en los fundamentos legales que rigen la materia, establecidos de manera principal en los fundamentos jurídicos del presente acto administrativo.

Que conforme a lo anterior, se determina que es viable otorgar la Licencia Ambiental a favor del señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.353.901 de Tangua (N) para el proyecto denominado **"MINA SAN JOSE"** con título minero NHG-15401, ubicada en la Vereda El Terrero, Sector Las Haciendas, Municipio de Funes, Departamento de Nariño

documento valido solo para cotizacion de materiales
empresa Sivanova Andres Ojeda

En mérito de lo expuesto este despacho,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conceder Licencia Ambiental al señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.353.901 de Tangua (N), para el proyecto denominado **"MINA SAN JOSE"** con título minero NHG-15401, ubicada en la Vereda El Terrero, Sector Las Haciendas, Municipio de Funes, Departamento de Nariño, con coordenadas X: 622744,854 Y: 605305,964, de conformidad con lo establecido en el **Concepto Técnico No. CT-078/2023** y bajo las condiciones señaladas en él y en la parte motiva de la presente Resolución; sobre las siguientes coordenadas:

***Vértices área a explotar y licenciar***

*Coordenadas Magna Sirgas Oeste*

| *VÉRTICES* | *ESTE* | *OESTE* |
|---|---|---|
| *1* | *957334,782* | *604882,961* |
| *2* | *957557,390* | *604882,329* |
| *3* | *957557,360* | *604661,191* |
| *4* | *957388,491* | *604661,191* |
| *5* | *957388,491* | *604551,224* |
| *6* | *957223,433* | *604551,247* |
| *7* | *957223,464* | *604772,400* |
| *8* | *957334,767* | *604772,385* |

**ARTICULO SEGUNDO.** El responsable del proyecto, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las medidas de manejo ambiental durante la construcción y operación del proyecto tendientes a restaurar, corregir, mitigar y compensar los efectos e impactos que pueda generar durante el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el cronograma propuesto, las obligaciones y recomendaciones de la presente Resolución, así como también las contempladas en el **Concepto Técnico No. CT-078/2023.**

**ARTÍCULO TERCERO.** El beneficiario de la presente Licencia deberá gestionar ante las demás autoridades los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran durante el desarrollo de las actividades efectuadas y acatará las disposiciones relacionadas con el control, prevención y defensa del medio ambiente, expedidas por las autoridades nacionales, territoriales y municipales.

**Parágrafo:** Si la CORPORACION lo requiere podrá solicitar permisos y/o autorizaciones adicionales si fuese el caso.

**ARTICULO CUARTO.** Frente al proceso de consulta previa, según Resolución No ST-1092 del 13 de julio de 2022 emitida por el Ministerio del Interior, **no procede** consulta previa con Comunidades Indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y/o palanqueros, rom para el proyecto denominado **"MINA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN JOSE PLACA NHG-15401"**, en el evento que se considere realizar cambios o modificaciones en el proyecto, obra o actividad, referente a las coordenadas, actividades o asuntos de fondo del proyecto objeto de estudio, se deberá realizar una nueva solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta previa.

**ARTICULO QUINTO.** Con base en el Artículo 2.2.2.3.1.6 del Decreto 1076 de 2015, la vigencia de la licencia ambiental será durante la vida útil del proyecto, obra o actividad y

documento valido solo para cotizacion de materiales
empresa silvanova Andres Ojeda

cobijará las fases de construcción, montaje operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.

**ARTICULO SEXTO.** De conformidad con la normatividad vigente, las comunidades localizadas en el área de influencia directa del proyecto, deberán ser informadas por parte del ejecutor del proyecto, en relación con la naturaleza del mismo, los impactos ambientales y sobre las medidas previstas en el plan de manejo ambiental y así mismo una vez iniciadas las actividades deberán ser periódicamente informadas y partícipes de los resultados de implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas correctivas que de éste se deriven. Para efectos de cumplimiento de este artículo deberá llegar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de **CORPONARIÑO** con destino al expediente **LSC-017-22,** prueba sumaria de las respectivas acciones y actuaciones de que trata el presente artículo y el artículo segundo.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** Se debe informar a los contratistas y al personal involucrado en el proyecto de las obligaciones, controles y prohibiciones a que queda sujeto el Proyecto.

**Parágrafo.** Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 del 2015, se deben presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICAs) dos veces al año, de manera semestral.

**ARTICULO OCTAVO.** Con base en los lineamientos establecidos en el Manual de Compensaciones Ambientales del componente biótico, en el marco de las resoluciones 256 y 1428 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establece como medida de compensación ambiental por pérdida de biodiversidad, con base en la información complementaria correspondiente a la cobertura vegetal presente y de acuerdo al área específica a intervenir que corresponde a 6,2 hectáreas, se deberá compensar un área de **22,5 hectáreas**, a través de restauración activa con especies forestales nativas y/o pasiva con función protectora, y de conformidad con lo establecido en el **Concepto Técnico No. CT-078/2023.**

**ARTÍCULO NOVENO.** En caso de darse cualquier efecto ambiental no previsto, el responsable del proyecto deberá suspender las operaciones y poner en práctica el Plan de Contingencia. Informar a las autoridades ambientales y adoptar las medidas necesarias para controlar el problema.

**ARTÍCULO DECIMO. CORPONARIÑO,** supervisará la ejecución de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en la presente Resolución, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el estudio de Impacto Ambiental y por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. Así mismo, la revocatoria o suspensión de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993.

**Parágrafo.** El Beneficiario de la presente Licencia correrá con los gastos y costos que se generen con las visitas de control y monitoreo para lo cual deberá cancelar el valor respectivo en la tesorería de **CORPONARIÑO**, dicho valor será liquidado por **CORPONARIÑO** conforme a la tarifa establecida para tal fin, quien enviará al beneficiario de la autorización, la respectiva cuenta de cobro con antelación o posterior a la visita. Dicho valor deberá ser cancelado dentro de los cinco (05) días siguientes a su recepción, en caso de incumplimiento por parte del usuario se procederá al cobro ejecutivo respectivo, además de la imposición de sanciones a que hubiere lugar y/o revocatoria de la presente Resolución.

documento validado solo para cotización de maderables empresa Silvano a Andres Ojeda

**ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.** El beneficiario será responsable del daño ambiental que causen los contratistas y personal a su cargo y deberá realizar las actividades para corregir los efectos causados. Las medidas contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental son de estricto cumplimiento por parte del responsable del Proyecto.

**ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.** Enviar Copia de este Acto Administrativo a la Agencia Nacional de Minería para lo de su competencia, en un término no mayor a cinco (05) días calendario.

**ARTÍCULO DECIMO TERCERO.** La presente licencia ambiental, solo contemplará el proyecto bajo las condiciones inicialmente declaradas, de acuerdo al expediente No. **LSC-017-22,** el responsable del proyecto no podrá realizar ampliaciones u obras adicionales ni modificar los diseños inicialmente aprobados sin previa autorización por parte de **CORPONARIÑO**.

**ARTICULO DECIMO CUARTO.** Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el Director General de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos.

**ARTICULO DECIMO SEXTO. NOTIFIQUESE**, al señor **NORIEL FRANCO GUERRERO YANDAR**, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO.** La presente rige a partir de la fecha de Notificación del presente proveído.

Dada en San Juan de Pasto, 27 MAR 2023

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HUGO MARTIN MIDEROS LOPEZ**
**Director General**

Revisó: *Dra. Tatiana Villarreal E*
*Jefe Oficina Jurídica*

Proyectó: *Dr. José Luis Realpe B.*
*Profesional Universitario*

documento valido solo para cotización de materiales
empresa Silvanova Andres Ojeda

# ANEXO XVIII CERTIFICACIÓN CAMARA DE COMERCIO AGRESUR

**CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 08/01/2026 - 14:56:34
Recibo No. S002220081, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN g94Y1nVnfC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : AGRESUR S.A.S
Nit : 900031078-1
Domicilio: Funes, Nariño

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 98696
Fecha de matrícula: 24 de junio de 2005
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : KM 3 SECCION LAS HACIENDAS VEREDA EL TERRERO DE FUNES
Municipio : Funes, Nariño
Correo electrónico : agresur@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3117334303
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3117334303

Dirección para notificación judicial : KM 3 SECCION LAS HACIENDAS VEREDA EL TERRERO DE FUNES
Municipio : Funes, Nariño
Correo electrónico de notificación : agresur@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 1144 del 08 de junio de 2005 de la Notaría Segunda de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2005, con el No. 2506 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada AGRESUR LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2008, con el No. 5409 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por Escritura Pública No. 2351 del 11 de noviembre de 2011 de la Notaría Segunda de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2011, con el No. 8419 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

---

Por Escritura Pública No. 2450 del 20 de septiembre de 2013 de la Notaría Segunda Del Circulo de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2013, con el No. 10599 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2014, con el No. 11434 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2014, con el No. 11434 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2014, con el No. 11434 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2014, con el No. 11434 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2014, con el No. 11434 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por Certificación del 13 de julio de 2015 de la Junta de Socios de Pasto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2015, con el No. 13379 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por Acta No. 44 del 25 de septiembre de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2015, con el No. 13943 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por documento privado del 17 de diciembre de 2015 de la Junta de Socios de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2015, con el No. 13944 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por Acta No. 47 del 20 de enero de 2016 de la Asamblea De Accionistas de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 2016, con el No. 14112 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 65 del 09 de diciembre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de diciembre de 2019, con el No. 20612 del Libro IX, se decretó REFORMA - AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO

Por Certificación del 20 de diciembre de 2019 de la Revisor Fiscal de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019, con el No. 20673 del Libro IX, se decretó REFORMA CAPITAL - AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Certificación del 12 de noviembre de 2021 de el Revisor Fiscal de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2021, con el No. 24687 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Acta No. 87 del 17 de abril de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Funes, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2023, con el No. 27908 del Libro IX, se decretó POR

DECISIÓN UNANIME SE DECIDE REFORMAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PUNTO 3 DEL ACTA.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: la sociedad podrá ejecutar cualquier actividad comercial o civil licita sin limitación alguna dentro de las actividades a desarrollar se enumeran las siguientes, sin perjuicio de que, cómo se dijo, la sociedad desarrolle cualquier otra actividad civil o comercial licita por lo que no se entiende taxativa la siguiente toda actividad económica organizada para la prestación integral o parcial directa o indirecta de: a) comerció, al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. b) exploración, explotación, extracción, producción y comercialización de minería, agregados pétreos y otros, c) construcción de obras/civiles de ingeniería en general. d) compra, distribución y venta de todo género de elementos, materiales y materias primas para la construcción, e) representación, administración de firma nacionales o extranjeras; bienes raíces, parte automotor en su modalidad de carga y de pasajeros, f) explotación de fincas de su propiedad, de terceros, sus productos agrícolas, agropecuarias y afines; g) adquirir empresas comerciales o industriales cuyo Objeto sea igual o similar a la actividad que constituyen su objeto social; h) fusionarse o transformarse en una nueva empresa cuyo objetivo social sea análogo o semejarte; i) constituir sociedades con personas naturales, jurídicas o mixtas en calidad de accionista o socios en empresas nuevas ya constituidas; j) realizar operaciones de importación de maquinaria o activos productivos; k) realizar operaciones de cambio y comercialización de divisas. l) alquiler de maquinaria, maquinaria amarilla, equipo de construcción, movimiento de tierras excavaciones y retiro de sobrantes. m) producción, comercialización, transporte e instalación de concreto rígido 9 asfaltico. n) cualquier otro, acto lícito de acuerdo con el código de comercio y a los estatutos En el desarrollo de un objeto social podrá: a) vender sus productos o servicios a personas naturales, jurídicas, mixtas o estatales; b) comprar, vender4 utilizar, importar y exportar, adquirir y obtener a cualquier título toda clase de bienes o servicios. c) celebrar contratos que tengan como objeto constitución de derechos e y principales, o accesorios, constituir y aceptar prendas, hipotecarias, tomar o dar dinero en mutuo sin realizar operaciones de intermediación financiera resecota a operaciones relacionadas con su objeto y dar en garantía sus equipos; d) girar, adquirir, cobrar, aceptar, protestar, cancelar o pagaren letras de cambio, cheques, pagares, y en general cualquier título valor o aceptarlo en pago; e) celebrar contratos con personas naturales o jurídicas ya sea mediante la constitución de otras empresas y adquisición de adiciones o cuotas o partes de interés social; f) solicitar la admisión de la sociedad a la celebración dé procesos concursales; g) celebrar cualquier otra clase de negocios, actos o contratos conducentes para la realización de los fines sociales, ,o que contemplen su objetivo principal para el desarrollo y ejecución del objeto principal; la sociedad podrá llevar a cabo toda clase de operaciones financieras o dar mutuo o comodato toda clase de bienes, celebrar actos y contratos con títulos valores y operaciones con compañías y aseguradoras nacionales o extranjeras, y en general celebrar con empresas privadas o de derecho público nacional o extranjera toda clase de actos operaciones o contratos que se realicen con las actividades que integran su objeto o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de sus existencias; y en todo caso, la sociedad podrá ejecutar cualquier actividad

lícita sin limitación alguna; h) producción y comercialización de mezcla asfáltica.

**CAPITAL**

| | * CAPITAL AUTORIZADO * |
|---|---|
| Valor | $ 3.000.000.000,00 |
| No. Acciones | 3.000.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |

| | * CAPITAL SUSCRITO * |
|---|---|
| Valor | $ 2.221.810.000,00 |
| No. Acciones | 2.221.810,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |

| | * CAPITAL PAGADO * |
|---|---|
| Valor | $ 2.221.810.000,00 |
| No. Acciones | 2.221.810,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de junio de 2014 con el No. 11448 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | CARLOS OLMER GUERRERO YANDAR | C.C. No. 98.383.763 |

Por Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de junio de 2014 con el No. 11449 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SUBGERENTE | JOHN DUMAR GUERRERO YANDAR | C.C. No. 12.983.606 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 89 del 26 de abril de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2024 con el No. 30919 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL | MANUEL ENRIQUE VASQUEZ ERASO | C.C. No. 12.986.054 | 47843-T |

---

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5409 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5410 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5411 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5412 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5413 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) E.P. No. 2335 del 22 de octubre de 2008 de la Notaría Segunda Pasto | 5414 del 24 de octubre de 2008 del libro IX |
| *) D.P. del 24 de febrero de 2009 de la Actas Acta De Constitucion | 5669 del 24 de febrero de 2009 del libro IX |
| *) E.P. No. 2351 del 11 de noviembre de 2011 de la Notaría Segunda Pasto | 8419 del 24 de noviembre de 2011 del libro IX |
| *) E.P. No. 2450 del 20 de septiembre de 2013 de la Notaría Segunda Del Circulo Pasto | 10599 del 23 de septiembre de 2013 del libro IX |
| *) Acta No. 34 del 19 de mayo de 2014 de la Actas Junta De Socios | 11434 del 27 de mayo de 2014 del libro IX |
| *) Cert. del 13 de julio de 2015 de la Actas Junta De Socios | 13379 del 14 de julio de 2015 del libro IX |
| *) Acta No. 44 del 25 de septiembre de 2015 de la Actas Asamblea De Accionistas | 13943 del 23 de diciembre de 2015 del libro IX |
| *) D.P. del 17 de diciembre de 2015 de la Actas Junta De Socios | 13944 del 23 de diciembre de 2015 del libro IX |
| *) Acta No. 47 del 20 de enero de 2016 de la Actas Asamblea De Accionistas | 14112 del 15 de febrero de 2016 del libro IX |
| *) Acta No. 65 del 09 de diciembre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas | 20612 del 09 de diciembre de 2019 del libro IX |
| *) Cert. del 20 de diciembre de 2019 de la Revisor Fiscal | 20673 del 20 de diciembre de 2019 del libro IX |
| *) Cert. del 12 de noviembre de 2021 de la Revisor Fiscal | 24687 del 19 de noviembre de 2021 del libro IX |
| *) Acta No. 87 del 17 de abril de 2023 de la Asamblea General De Accionistas | 27908 del 02 de mayo de 2023 del libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

---

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

**Actividad principal Código CIIU:** B0811
**Actividad secundaria Código CIIU:** G4663
**Otras actividades Código CIIU:** F4290 B0990

## ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

## ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: AGRESUR
Matrícula No.: 98697
Fecha de Matrícula: 24 de junio de 2005
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : KILOMETRO 3 SECCION LAS HACIENDAS VEREDA EL TERRERO DE FUNES
Municipio: Funes, Nariño

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

## INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.450.877.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para

**Fecha expedición:** 08/01/2026 - 14:56:35
Recibo No. S002220081, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN g94Y1nVnfC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.


---

validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.




***** FINAL DEL CERTIFICADO *****