San José de Cúcuta, 16 de febrero de 2026

Doctor
ARTURO GALEANO DAVILA
Director Ejecutivo
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ciudad

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 014 de 2025

Respetado Doctor:

En el marco del Convenio Interadministrativo de cooperación N°014 suscrito entre el Municipio de San José de Cúcuta y FONVIVENDA, que busca beneficiar a 149 familias de escasos recursos y con carencias habitacionales de la zona urbana y 43 familias de la zona rural del Municipio de San José de Cúcuta, mediante la implementación del subsidio de mejoramiento de vivienda en la modalidad de reparaciones locativas y modular, mejorando las condiciones físicas de las mismas mediante la habilitación de baños, cocinas, pisos, acabados, mantenimiento de cubiertas y fachadas, entre otros, nos permitimos solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución del convenio, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas, financieras y sociales.

La Secretaría de Hábitat ha adelantado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula Cuarta del Convenio, cuya ejecución inició el día 23 de abril de 2025, desarrollando para tal efecto las siguientes actividades técnicas, administrativas y sociales previstas en el marco del mismo.

1. **Priorización de zonas a intervenir:** Durante el mes de mayo se focalizan barrios ubicados en la comuna 8 del municipio de San José de Cúcuta, que cumplan con los siguientes requisitos:

- Barrios legalizados o en proceso de legalización

- Barrios que no esté ubicados en zona de amenaza o riesgo según el POT vigente.
- Barrios que cuenten con la información catastral actualizada

Barrios priorizados para el proyecto: Juana Rangel de Cuéllar, San Fernando del Rodeo, La Coralina, Minuto de Dios y Nuevo Horizonte.

Así mismo se realizó la priorización de los corregimientos de San Faustino y Guaramito.

2. **Socialización y Apertura de convocatoria**: Durante el mes de junio se realizó la socialización del proyecto, inicialmente con los presidentes de junta de acción comunal de los barrios priorizados y ediles de los corregimientos priorizados y posterior con las comunidades. Durante las socializaciones se abordaron aspectos importantes que son clave para entender el alcance y los objetivos del proyecto, tales como:

- Las etapas del proyecto.
- Características específicas y generales del proyecto.
- Tipos de intervención.
- Las condiciones que debe cumplir el hogar para poder postularse.
- Requisitos, condiciones y documentos requeridos para la postulación.

3. Recepción de documentos y Organización Documental:

Durante los meses de julio y agosto se llevaron a cabo jornadas de recepción de documentos en los cinco (5) barrios previamente priorizados y en (2) corregimientos, con el fin de adelantar el proceso de inscripción de los posibles hogares postulantes al programa.

En dichas jornadas se solicitó y verificó la documentación requerida, consistente en: documento de identidad del titular, certificado de titularidad del inmueble y recibo del impuesto predial correspondiente.

Adicionalmente, se habilitaron puntos de atención comunitaria en cada sector intervenido, donde no solo se efectuó la recepción y revisión preliminar de los documentos, sino que también se aplicaron encuestas socioeconómicas, permitiendo consolidar la caracterización de los hogares y avanzar en la conformación de los expedientes de los potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de mejoramiento.

Se dio inicio igualmente al proceso de recopilación de los requisitos necesarios para la expedición del Certificado de Viabilidad del Predio, documento que es emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y constituye un requisito indispensable para la postulación de los hogares en el sistema de información dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Para su expedición se requiere la obtención previa de documentos adicionales, tales como:

- Certificado de disponibilidad de agua apta para consumo humano.
- Certificación de no localización en zona de reserva para obra pública.
- Validación de riesgos y usos del suelo conforme al POT vigente.
- Verificación técnica integral del predio.

La obtención de dicho certificado ha representado el principal factor crítico en la etapa de postulación, debido a que la consolidación de estos requisitos implica la intervención coordinada de distintas dependencias de la administración municipal, así como la gestión de información territorial con las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos priorizados, lo cual ha requerido un proceso de articulación interinstitucional necesario para garantizar la verificación integral de cada predio a postular.

4. Precargue y Postulación en Plataforma:

En el mes de septiembre con base en la información recopilada durante las jornadas de recepción documental, se procedió al precargue de 210 cédulas de ciudadanía de los potenciales beneficiarios en la plataforma operativa dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como requisito previo para la postulación formal. Esto significa un avance significativo en la consolidación del grupo potencial de beneficiarios, un trabajo organizado de verificación documental y una consolidación de expedientes listos para culminar la postulación

Posteriormente, en los meses de octubre y noviembre se adelantó el proceso de postulación de los hogares a través de la plataforma GESDOC, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual Operativo del programa y a las directrices impartidas por FONVIVIENDA. Actualmente se cuenta con 49 hogares urbanos postulados. Esta actividad se ha desarrollado de manera progresiva, considerando que la postulación formal se encuentra supeditada a la obtención previa del Certificado de Viabilidad del Predio. La complejidad y articulación interinstitucional requerida para la emisión de dichos certificados ha incidido en los tiempos de avance del proceso.

En consecuencia y teniendo en cuenta que el certificación de viabilidad del predio, constituye una actividad estructural del Convenio y está directamente ligada al cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas del Manual Operativo, la expedición de dicho certificado, demandó tiempos superiores a los estimados en el cronograma inicial.

Ahora bien, el cronograma inicial proyectaba la culminación de los certificados ambientales, durante los meses de septiembre y octubre de 2025, en la ejecución real se evidenció una ampliación en los tiempos de validación, particularmente en el componente rural.

En el sector urbano, la verificación predial se realiza mediante código catastral, permitiendo consultas directas y cruces automáticos en los sistemas de información territorial.

Sin embargo, en el sector rural, la georreferenciación no opera con código predial estandarizado, sino mediante validación por coordenadas geográficas en plataforma ARGIS, lo cual implica:

- Localización cartográfica manual del predio.
- Superposición con capas de riesgo y determinantes ambientales.
- Validación de uso del suelo conforme al POT.
- Revisión de límites prediales en zonas con informalidad catastral.
- Verificación de disponibilidad de servicios públicos en zonas dispersas.
- Articulación técnica entre Planeación, Gestión del Riesgo y demás dependencias.

Este procedimiento resulta sustancialmente más dispendioso que el urbano, incrementando los tiempos de expedición y generando un efecto acumulativo sobre la programación general

La etapa que debía culminar a finales de octubre de 2025 se extendió hasta finales de enero de 2026, generando un desfase técnico acumulado de aproximadamente diez (12) semanas calendario, equivalentes a tres meses frente al cronograma inicialmente proyectado.

Este desfase impactó directamente:

- La postulación total en plataforma.
- La consolidación del listado definitivo de beneficiarios.
- La estructuración de estudios previos.
- La programación de publicación en SECOP II.

Es importante precisar que durante este periodo no existió inactividad institucional; por el contrario, la Secretaría mantuvo ejecución continua de actividades técnicas, administrativas y sociales, ajustando progresivamente los expedientes de cada hogar.

Se proyecta alcanzar la meta de 149 hogares urbanos y 43 rurales postulados en el sistema de información antes del 1 de marzo.

Adicionalmente, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, el municipio postulará 4 hogares del PNIS enviados por FONVIVENDA, condicionado al cumplimiento de los Requisitos, condiciones y documentos requeridos para la postulación.

5. Avance en Etapa Contractual:

La Secretaria ha realizado la proyección de los diferentes documentos de la etapa precontractual, tales como:

- Estudios previos.
- Anexos técnicos.
- Análisis del Sector
- Proyecto de Pliegos.

El proceso se encuentra previo a su publicación en el Secop II, a la fecha 2 de marzo de 2026, estando esto ligado al recurso de la interventoría, de forma de que se iniciará con el avance del proceso para así acortar tiempos en la publicación de proyecto de pliegos, estableciendo así que cuando tengamos informe de evaluación definitivo, se proceda con la publicación de la interventoría.

En cumplimiento del compromiso de desarrollar las actividades conforme al Plan Operativo, se propone el siguiente plan de trabajo estructurado:

FEBRERO 2026

CERTIFICADOS DE VIABILIDAD Y POSTULACION TOTAL

- Expedición certificados de viabilidad faltantes
- Postulación de 111 hogares urbanos y 43 hogares rurales.

MARZO 2026

PROCESO CONTRACTUAL (SECOP II)

- Publicación proyecto de pliegos
- Publicación pliegos definitivos

ABRIL 2026

PROCESO CONTRACTUAL (SECOP II)

- Evaluación de ofertas
- Adjudicación
- Firma de contrato

MAYO A JULIO 2026

EJECUCION DEL CONTRATO

- Elaboración de Diagnósticos técnicos
- Ejecución de Obras
- Certificados de existencia y cierre.

Por último es importante mencionar que el Municipio adquirió un compromiso directo con las comunidades priorizadas. Más de 200 hogares participaron activamente en las jornadas de inscripción, entregaron documentación y permitieron la aplicación de encuestas socioeconómicas.

La no ampliación del convenio generaría frustración de expectativas creadas en la población vulnerable, un impacto negativo en la confianza institucional y la afectación a hogares en situación de déficit cualitativo de vivienda.


Debe recordarse que el Decreto 0121 de 2025 tiene una finalidad humanitaria en el marco del Estado de Conmoción Interior, orientada a garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, solicitamos la ampliación de ejecución del convenio hasta el día 15 de julio de 2026, con el fin de lograr los objetivos y metas adquiridas en el convenio. Por lo tanto solicitamos:

1. Ampliar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 014 de 2025 hasta el 15 de julio de 2026.
2. Ajustar el cronograma del Plan Operativo conforme al estado actual de avance.
3. Mantener la asignación de cupos y recursos aprobados.

El Municipio de San José de Cúcuta reitera su compromiso técnico, financiero y social para culminar exitosamente la ejecución del convenio.

Atentamente,



DAVID ALEJANDRO ALVARADO MUÑOZ
Secretario de hábitat
Alcaldía Municipal de Cúcuta

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO




Socializaciones con presidentes de JAC




Socializaciones con la comunidad de los barrios priorizados







Jornadas de recepción de documentos