	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	07/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	07/01/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/12/2025	**AL:**	31/12/2025
CONTRATO Nº	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO S2A 2025		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA				
FECHA DE INICIO	01/09/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	07/03/2026		

VALOR INICIAL	$ 6.614.315.008,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 6.614.315.008,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL 65-44-101242267 (Cumplimiento) Y 65-40-101083513 (Responsabilidad Civil Y Extracontractual), DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A ,

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NA
FORMA DE PAGO	Modificase parcialmente la cláusula 2 - Apropiación presupuestal y forma de pago - del clausulado adicional al contrato electrónico No. 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025, numeral 2.2, - Forma de Pago - en el sentido de constituir la suma de $2.428.502.479,50 recursos de la vigencia 2025, en reserva presupuestal los cuales se pagarán así: a. Pagos Parciales: Se harán pagos parciales con cargo al PAC del primer trimestre de 2026; previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por El Contratista y el Interventor o Supervisor y Ordenador del gasto, y demás tramites administrativos a que haya lugar. **NOTA:** Los pagos parciales podrán ser mensuales, bimestrales o trimestrales. En todo caso, los pagos deberán ser evaluados por la interventoría, quien de acuerdo con rendimiento de obra podrá definir en que momento de la vigencia se efectuará un pago parcial. b. Pago saldo del contrato: Los recursos que no se hayan comprometido dentro de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del contrato y se cancelarán con cargo al PAC del segundo trimestre de 2026, previos trámites administrativos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	07/03/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NA
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NA
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	NA

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
PRUEBA DE TINTAS	PENDIENTE			PLAT. ELEV.	2	DIRECTOR DE OBRA	1	50	100	SI	
						RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
						INSPECTOR SISOMA	1	100	100	SI	
						GERENTE DE PROYECTOS	1	100	100	SI	
						OPERARIOS ESTRUCTURAS	2				
						SST ESTRUCTURAS	1				
						TOTAL	7				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	31,74%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 14 (DIC 7/2025)	0,50%	**37,70%**	**44,82%**	**-7,12%**
Semana 15 (DIC 14/2025)	0,48%			
Semana 16 (DIC 21/2025)	1,61%			
Semana 17 (DIC 28/2025)	0,41%			
Semana 18 (DIC 31/2025)	2,96%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO




























GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**89,95%**
	EJECUTADO		**94,30%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**33,33%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**82,05%**
	EJECUTADO		**60,00%**
6, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**66,67%**
	EJECUTADO		**24,83%**
7, INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**58,84%**
	EJECUTADO		**14,31%**

8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		94,88%
	EJECUTADO		25,00%
9. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		10,25%
	EJECUTADO		27,28%
11, CIELO RASO	PROGRAMADO		86,23%
	EJECUTADO		60,00%
12, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		13,04%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		98,40%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		11,07%
	EJECUTADO		0,00%
25, VIAS - PAVIMENTOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		64,35%
27. EQUIPOS	PROGRAMADO		46,13%
	EJECUTADO		44,63%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
RETIRO DE TUBERÍA PVC-S EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE TUBERÍA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
DEMOLICION DE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE EN CONCRETO DE 1,40M X 1,60M, H= 1,20 M, E=0,25M, INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RCI PVC-Ø 4". INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PVC-S Ø 6". NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 60CM X 60CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,40M A 1,0 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 1", INCLUYE 2 UNIONES PVC-P DE Ø1", 3 CODOS PVC-P DE 90°	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S DE Ø 8", NO INCLUYE EXCAVACION, LLENOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO ENTERRADAS EN PAVIMENTOS, INCLUYE EQUIPO DE DEMOLICIÓN.	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESPESOR DE 0,10 M. LLANEADO, INCLUYE FIBRA MACROSINTETICA, FIBRA MICROSINTETICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 40CM X 40CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,30M A 0,60 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA, TAPA Y MARCO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,65 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,45 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 0,70 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIUREA PURA RESISTENTE A RAYOS UV CON ESPESOR PROMEDIO DE 60 MILLS, INCLUYE LA PREPARACIÓN PREVIA DE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DIAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	188	122	66

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS					
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INSTALACION DE ANCLAJES PARA ESTRUCTURA METALICA RETOQUES DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA ARMADO Y AJUSTE DE COMPONENTES ESTRUCTURALES	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	SI	X	NO		
	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	SI	X	NO		
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO (kg)	SI	X	NO		
	MURO EN PANEL AISLANTE, TERMICO Y ACUSTICOS 1M DE ANCHO ESPESOR 40MM LAMINA 26/28 CON AISLANTE POLIISSOCIANURATO KINSWALL 400 O SIMILAR	SI	X	NO		
	TUBO EMT 3/4 INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	TUBO EMT 1" INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø3" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SI	X	NO		
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1-1/2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SI	X	NO		
	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	LUMINARIA LED SYLVANIA LED HERMETICA 40W DL, 6500K, 4200LM, 100-244V, IP65, IK05, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL 12W DL, 6500K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY 100W DL, 6000K, 12500LM, 100-240V, IP65, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	LUMINARIA LED SYLVANIA LED EMERGENCIA APLIQUE 4W, 6000K, 300LM, 120-277V, IP65, FP>0.9, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	SI	X	NO		
	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CABLEADO CAT. 6A LEVITON.	SI	X	NO		
	CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	SI	X	NO		
	CIELO RASO EN PANEL AISLANTE, TERMICO Y ACUSTICOS 1M DE ANCHO ESPESOR 30MM LAMINA 26/28 CON AISLANTE POLIISSOCIANURATO KINSWALL 400 O SIMILAR	SI	X	NO		
	PISO EN EPÓXICA, AUTONIVELANTE Y MONOLÍTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 2 CAPAS DE ACABADO EN EPÓXICA, CAPA UNO CONDUCTORA CAPA 2 RESINA.	SI	X	NO		
	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)	SI	X	NO		
	TRANSFORMADOR DE 150KVA, 3F/60 HZ, 208V/380V-220V, TIPO SECO CLASE H, INCLUYE PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, DPS´S, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SI	X	NO		

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA NO HA CONCRETADO LA CONTRATACCION DEL PROVEEDOR PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEL AFINADO DEL PISO EN CONCRETO
EL CONTRATISTA NO HA CONCRETADO LA COMPRA DEL TRANSFORMADOR
NO SE HAN APROBADO LAS FICHAS TECNICAS DE LAS LUMINARIAS Y DE CABLES ELECTRICOS DE GRAN CALIBRE
EL PROVEEDOR DE ESTRUCTURA METALICA EVIDENCIA RETRASOS EN TERMINAR LA ACTIVIDAD Y AFECTA EL INICIO DE LA INSTALACION DE LOS PANELES AISLANTES
EL PROVEEDOR DE LOS PANELES AISLANTES SUFRE UN SINIESTRO QUE RETRASA LA ENTREGA DE PANELES AISLANTES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.614.315.008,00	$ 6.614.315.008,00	$ 2.493.596.758,02	37,70%	$ 4.120.718.249,98	62%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 6.614.315.008,00	$ 6.614.315.008,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 6.614.315.008,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 6.614.315.008,00	
ANTICIPO	$ 3.307.157.504,00	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2025	$ 12.228.366,50	AMORTIZA 50% FACTURA DE OBRA CIVIL
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2025 CXP 2026	$ 866.426.658,00	AMORTIZA 50% FACTURA DE OBRA CIVIL
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 878.655.024,50	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	APROBADA LA PROGRAMACION INICIAL (5/9/2025)
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI		SI	SI	SI	APROBADO PLAN AJUSTADO VERSION 3 (10/9/2025)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	APROBADO Y COMPLETO
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS	SI		SI	SI	SI	APROBADO
VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	APROBADOS LOS PROFESIONALES DE OBRA Y LOS ASESORES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	APROBADO, PENDIENTE AJUSTARLO AL DE EMAVI
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	NO	NO	REQUIERE MEJOR DESCRIPCION AL DETALLE POR PARTE DEL
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SI		SI	SI	SI	
PLAN DE CALIDAD	SI		SI	SI	SI	
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	SI		SI	SI	SI	
REVISION PRELIMINAR PROYECTO	SI		SI	SI	SI	
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	SI		SI	SI	SI	













13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES







14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SECO Y SOLEADO

ELABORO:	**REVISO:**
Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

			
INSTALACION DE COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES	INSTALACION DE COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES	AJUSTE DE COMPONENTES DE ESTRUCTURA	INSTALACION DE SOPORTES ESTRUCTURA
			
INSTALACION DE COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES	INSTALACION DE COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES	INSTALACION DE COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES	RETOQUE CON PINTURA ANTICORROSIVA
			
INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	INSTALACION DE AISLANTE EN DUCTOS	ARMADO DE DUCTOS	INSTALACION DE DUCTOS
			
INSTALACION DE ANCLAJES	AJUSTE DE COMPONENTES ESTRUCTURALES	INSTALACION DE ANCLAJES PARA ESTRUCTURA	LLEGADA GRUPO ELECTROGENO

			
AJUSTE DE COMPONENTES ESTRUCTURAS	INSTALACION DE AISLAMIENTO EN DUCTOS	INSTALACION DE SOPORTES PARA ESTRUCTURA	INSTALACION DUCTOS ELECTRICOS
			
CABLEADO ELECTRICO	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	INSTALACION DE AISLANTE EN DUCTOS	PRUEBA LIQUIDO PENETRANTE