	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD **27/03/2026**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico).
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008,00
CONTRATISTA	CONSORCIO S2A 2025
INTERVENTOR	JBG GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN SAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de septiembre de 2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	22 de diciembre de 2025

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se adicionan 14 items no previsto conforme al balance de obra, se cambia especificación técnica del transformador de 150 KVA , se constituye en reserva la suma de $2.428.502.479,50 y se establecen 2 pagos, parciales en el primer trimestre de 2026 y saldo en el segundo trimestre de 2026. Se modifica plazo de ejecución hasta el 07 de marzo de 2026 y se modifican las garantias, las cuales el contratista una vez se establezca el valor del SMMLV del año 2026, deberá ajustar la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008,00
PLAZO DE EJECUCION	7/03/2026

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/03/2026
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, en concordancia con la modificación del contrato de obra, se modifican garantías.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008,00
PLAZO DE EJECUCION	31/03/2026

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	NA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31/03/2026**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a quien le corresponda por parte de la FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC el inicio con las gestiones administrativas, legales y jurídicas para el modificatorio del contrato de obra No.013-00-A-COFAC-DIFRA-2025

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE** $ -

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 20

5. ESTADO FÍSICO

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	6.614.315.008,00
VALOR FACTURADO CORTE 1	$	12.228.366,00
VALOR FACTURADO CORTE 2	$	866.426.658,00
VALOR FACTURADO CORTE 3 (EN TRAMITE)	$	566.124.564,79
VALOR FACTURADO REAJUSTES	$	-
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$	1.444.779.589,29
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	1.862.377.914,72

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Los argumentos que originan la presente solicitud están consignadas en el el oficio remisorio del contratratista de interventoría y el concpeto y aval realizado por la supervisión, los cuales constituyen parte integral de esta solicitud.

8. ANEXOS
OFICIO SOLICITUD DE MODIFICATORIO C07-297 OFICIO AVAL DE MODIFICATORIO nº 322 01. APU OBRA 02. APU INTERVENTORIA 03. APU CONCILIADOS 04. COMPARATIVO APU 05. COTIZACIONES INTERVENTORIA 06. COTIZACIONES OBRA 07. ESPECIFICACIONES TECNICAS 08. BALANCE

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
SOLICITA:  **ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE** Representante Legal Interventoría CONSORCIO S2A 2025 Firma y Postfirma	RECOMIENDA:  **JUAN DAVID ESTRADA RUIZ** **Representante Legal** JBG GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN SAS Firma y Postfirma