Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1199-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	20-08-2025 - 18-09-2025
Departamento	Nariño	**Municipio**	Taminango	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	64	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette González	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	**Fiducia**	FIDUBOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3 -1-120031				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS GRANADA, TABLÓN PANAMERICANO, EL MANZANO, REMOLINO Y ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	384033&#8?9	$ 603.623.933	26-02-2024	29-09-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	384033&#8?9	$ 150.905.983	26-02-2024	29-09-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	0948289−	$ 390.000.000	28-02-2024	29-09-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38403389	$ 150.905.983	26-02-2024	29-09-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38403389	$ 603.623.933	26-02-2024	28-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482890	$ 390.000.000	28-02-2024	29-09-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38403389	$ 603.623.933	29-05-2024	28-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38403389	$ 150.905.983	29-05-2024	28-11-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482890	$ 390.000.000	07-05-2024	28-11-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	27-02-2024	**Fecha acta de inicio**	27-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-11-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al	18-03-2024	20-03-2024	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)				
Etapa 1	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	27-03-2024	09-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	15-04-2024	22-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	22-04-2024	12-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	11-06-2024	21-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	21-06-2024	26-06-2024	%1	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	26-06-2024	12-07-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	12-07-2024	19-07-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	19-07-2024	30-07-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	30-07-2024	04-08-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 30%	04-08-2024	02-11-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 60%	02-11-2024	31-01-2025	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 80%	31-01-2025	01-05-2025	%8,3	%100
Etapa 2	Acta de recibo de obras	01-05-2025	31-05-2025	%8,3	%100
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	31-05-2025	30-07-2025	%8,6	%1
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	30-07-2025	29-08-2025	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	29-08-2025	28-10-2025	%2,5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	29-08-2025	28-10-2025	%2,5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	28-10-2025	07-11-2025	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	24-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%81,49	**Retraso contrato**	%18,51
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	20-08-2025 - 18-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Agosto de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 3.018.119.663	**Valor Total Pagado**	$ 1.509.059.832

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
08-03-2024	1	Primer desembolso (50%) Vigencia 2023	$ 1.509.059.832	Pagado
18-07-2025	2	Segundo y tercer desembolso (avance 30% y 60%) suscrito por la interventoría vigencia 2024	$ 905.435.899	Facturado
31-08-2025	3	GGC-FAER-1199-2023. Cuarto desembolso, item d, recursos vigencia 2025	$ 452.717.949	Grabado
30-04-2024	4	Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025	$ 452.717.949	Grabado
13-05-2024	5	Quinto desembolso (5%) Vigencia	$ 150.905.983	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
		2025		

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte a marzo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. Se encuentra en revisión documentos remitidos por el OR para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto presenta un avance de obra del 100%. Pendiente remisión documental por parte del OR para el Recibo de infraestructura. Crongrama hasta 05/02/2026 mediante otrosí 01.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de febrero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra del 100%.	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se suscribió otrosí No. 1. Obra con avance del 100%	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se suscribió acta de cronograma y seguimiento #4. el proyecto presenta un avance de obra	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
del 100%. OR se encuentra en proceso de certificación RETIE. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de enero de 2025 en el aplicativo.					
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra del 100%. El OR remitió las respectivas Actas de Recibo de Obra, suscritas por los contratistas derivados, OR e Interventoría.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. Se recibió Solicitud de cuarto desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió solicitud de cuarto desembolso por parte del OR. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envío al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.					
En el mes de Marzo se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas y Soportes del Pago de Seguridad Social. Se revisó y aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente a Julio 2024. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes mensuales hasta el mes en curso en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envio de soportes de las actividades de la Etapa 1.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. Se recibió solicitud de ajuste en el cronograma, la cual se encuentra en revisión. Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato	04-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución, ya se	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, recién solicitaron primer desembolso y está en revisión					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**