Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1206-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	20-08-2025 - 18-09-2025
Departamento	Nariño	**Municipio**	Roberto Payán	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	63	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	**Fiducia**	FIDUBOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-120031				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENNTO	$ 2.923.099.706	26-02-2024	29-06-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	$ 11.692.398.825	03-05-2024	28-08-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENTO	$ 2.923.099.706	03-05-2024	28-08-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	RESPONSABILIDA CIVIL	$ 2.923.099.706	25-04-2024	28-08-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	27-02-2024	**Fecha acta de inicio**	27-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-08-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%4	%100
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-03-2024	27-03-2024	%4	%100
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	27-03-2024	09-04-2024	%4	%100
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%4	%100
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15-04-2024	22-04-2024	%4	%100
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-04-2024	12-05-2024	%4	%100
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-05-2024	11-07-2024	%4	%550
Etapa 1	8. Realizar verificación de la	12-05-2024	11-07-2024	%4	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	localización prevista del proyecto en el campo				
Etapa 1	9. Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	11-07-2024	%4	%100
Etapa 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	11-07-2024	%4	%500
Etapa 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	11-07-2024	21-07-2024	%4	%100
Etapa 1	12. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-07-2024	26-07-2024	%4	%100
Etapa 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	26-07-2024	11-08-2024	%4	%132
Etapa 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-08-2024	18-08-2024	%4	%140
Etapa 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	18-08-2024	29-08-2024	%4	%74
Etapa 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	29-08-2024	03-09-2024	%4	%1100
Etapa 2	5. Avance de obra del 30%	03-09-2024	02-03-2025	%4	%100
Etapa 2	6. Avance de obra del 60%	02-03-2025	29-08-2025	%4	%400
Etapa 2	7. Avance de obra del 80%	29-08-2025	26-01-2026	%4	%0
Etapa 2	8. Acta de recibo de obras	26-01-2026	07-03-2026	%4	%0
Etapa 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	07-03-2026	06-05-2026	%4	%0
Etapa 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	06-05-2026	05-06-2026	%4	%0
Etapa 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	05-06-2026	04-08-2026	%4	%0
Etapa 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	05-06-2026	04-08-2026	%4	%0
Etapa 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	04-08-2026	14-08-2026	%4	%0

Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	24-08-2044	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%80,72	**Avance contrato real**	%66	**Retraso contrato**	%14,72
Avance obra proyectado	%-37	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-37

Ultimo informe Constratista	20-08-2025 - 18-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Agosto de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 58.461.994.124	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-03-2024	1	Primer desembolso 50% vigencia 2023	$ 29.230.997.062	Grabado
08-04-2024	2	Segundo desembolso 10% vigencia 2024	$ 5.846.199.412	Grabado
06-05-2024	3	Tercer desembolso 20% vigencia 2024	$ 11.692.398.825	Grabado
03-06-2024	4	Cuarto desembolso 15% vigencia 2025	$ 8.769.299.119	Grabado
01-07-2024	5	Quinto desembolso 5% vigencia 2025	$ 2.923.099.706	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte al mes de marzo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 85%. Cronograma hasta el 11/01/2027 mediante Otrosí 1	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte al mes de febrero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%. Se encuentra en trámite prorroga solicitada por el OR	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte al mes de enero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó el reporte del mes de febrero de 2025 en el aplicativo. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se encuentra en tramite solicitud de 3er desembolso. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de septimebre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se encuentra en revisión solicitud de 3er desembolso. se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 2do desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de diciembre de 2024. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en proceso revisión los soportes y en elaboración el informe para el trámite de segundo desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 30%.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de segundo desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 30%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de Mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reuniones de seguimiento y comunicación remitida por el OR informando dificultades en	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
la ejecución por Cruces de río en líneas de media tensión. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.					
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reunión de seguimiento. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se solicito al OR los informes de interventoría generados hasta la fecha. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud Aprobación de pago de 1ra remuneración, la cual se encuentra de revisión de cumplimiento de los hitos para la autorización de la misma. En el mes de diciembre se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envio de soportes de las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió al operador de red el comunicado 2-2024-015910 sobre el cumplimiento de actividades contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo