Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1197-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	1er trimestre de 2026
Departamento	Nariño	**Municipio**	Santacruz	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	64	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette González	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	**Fiducia**	FIDUBOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-120031				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ARRAYAN, BALALAICA, CHAGUEZ, EL SANDE, GUACHAVEZ, MANCHAG Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM)

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	38402825	$ 983.857.618	26-02-2024	29-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482719	$ 520.000.000	26-02-2024	29-11-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402825	$ 49.192.881	26-02-2024	29-11-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482719	$ 520.000.000	10-05-2024	28-01-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38402825	$ 983.857.618	29-05-2024	28-01-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402825	$ 245.964.405	29-05-2024	28-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	27-02-2024	**Fecha acta de inicio**	27-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-01-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	27-02-2024	18-03-2024	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	18-03-2024	20-03-2024	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	27-03-2024	09-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de	15-04-2024	22-04-2024	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	inicio				
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	22-04-2024	12-05-2024	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2024	16-06-2024	%1	%200
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	16-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	16-06-2024	26-06-2024	%1	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	26-06-2024	01-07-2024	%1	%300
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	01-07-2024	17-07-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	17-07-2024	24-07-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	24-07-2024	04-08-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	04-08-2024	09-08-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 30%	09-08-2024	07-11-2024	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 60%	07-11-2024	07-03-2025	%8,3	%100
Etapa 2	Avance de obra del 80%	07-03-2025	05-07-2025	%8,3	%100
Etapa 2	Acta de recibo de obras	05-07-2025	04-08-2025	%8,3	%17
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	04-08-2025	03-10-2025	%8,6	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	03-10-2025	02-11-2025	%2,5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	02-11-2025	01-01-2026	%2,5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	02-11-2025	01-01-2026	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	01-01-2026	11-01-2026	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	24-08-2044	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%74,51	**Retraso contrato**	%25,49		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		
Ultimo informe Constratista	20-08-2025 - 18-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Agosto de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 4.919.288.090	**Valor Total Pagado**	$ 2.459.644.045

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
08-03-2024	1	Primer desembolso (50%) Vigencia 2023	$ 2.459.644.045	Pagado
15-07-2025	2	Segundo y tercer desembolso, item B y C recursos vigencia 2024	$ 1.475.786.427	Facturado
07-08-2025	3	CUARTO DESEMBOLSO ITEM D RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 737.893.214	Grabado
30-04-2024	4	Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025	$ 737.893.214	Grabado
10-05-2024	5	Quinto desembolso (5%) Vigencia 2025	$ 245.964.404	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A corte del marzo de 2026 el	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
proyecto se encuentra con la obra al 100%. Se encuentra en proceso de revisión de los soportes para el recibo de la infraestructura. Cronograma hasta 10/07/2026 mediante otrosí 2.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el proyecto presenta un avance de obra superior al 92%. cronograma hasta el 11 de abril de 2026 mediante otrosí 01.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto presenta un avance de obra superior al 92%. cronograma hasta el 11 de abril de 2026 mediante otrosí 01.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el proyecto presenta un avance de obra superior al 91%. Se se suscribió otrosí 1, modificando el plazo global del contrato hasta el 11 de abril de 2026.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de febrero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 91%. se suscribió otrosí 1, modificando el plazo global en 90 días calendario	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 90%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
superior al 80%.					
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR, la información pendiente para la elaboración del informes y se radicó el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió solicitud de 4to desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envío al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiento el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a Junio y Julio 2024 en el aplicativo.	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo					
Se recibió soportes pendientes relacionados con la solicitud de 1ra remuneración, los cuales se encuentran en revisión y verificación. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente a las actividades de la Etapa 1.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración.Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, recién solicitaron primer desembolso y está en revisión	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**