Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1824-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	01-03-2026 31-03-2026
Departamento	Putumayo	**Municipio**	Mocoa	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	91	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette González García	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	18223				

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI Y SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA SATISFACER POR PARTE DEL CONTRATISTA LA DEMANDA ENERGÉTICA CONFORME AL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICA SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa. Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR, la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR. Etapa 3 – Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I: El OPERADOR deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma. FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: El PRESTADOR DE SERVICIO, ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	4397573	$ 2.247.775.327	12-12-2025	31-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4397573	$ 561.943.832	12-12-2025	31-07-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	013001044638	$ 711.750.000	12-12-2025	31-07-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	13-01-2026	**Fecha acta de inicio**	13-01-2026	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-10-2026

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	13-01-2026	29-01-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30-01-2026	03-02-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	11-02-2026	22-02-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	23-02-2026	04-03-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	05-03-2026	09-03-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	10-03-2026	14-03-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	15-03-2026	24-03-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	25-03-2026	05-04-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	06-04-2026	15-04-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	16-04-2026	20-04-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Realización de socialización del proyecto con la comunidad	21-04-2026	04-06-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo	21-03-2026	19-04-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	20-04-2026	27-04-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	28-04-2026	05-05-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-05-2026	10-05-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección	03-05-2026	10-05-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales	03-05-2026	10-05-2026	%0,79	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	11-05-2026	15-05-2026	%0,78	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	04-02-2026	10-02-2026	%0,79	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	16-05-2026	20-05-2026	%11,66	%0
Etapa 2	Avance de obra del 35%	21-05-2026	19-06-2026	%11,67	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	20-06-2026	04-07-2026	%11,67	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Avance de obra del 80%	05-07-2026	19-07-2026	%11,67	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	20-07-2026	03-08-2026	%11,67	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e Inicio del plazo de la Fase II AOM	04-08-2026	18-08-2026	%11,66	%0
Etapa 3	Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría	19-08-2026	28-08-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	29-08-2026	12-09-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	13-09-2026	27-09-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación y liquidación de la Fase I	28-09-2026	12-10-2026	%3,75	%0

Fecha de terminación del contrato	13-01-2036	**Fecha para liquidación contrato**	11-07-2036	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%5,37	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%5,37
Avance obra proyectado	%-48	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-48

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 11.238.876.637	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
19-02-2026	1	Desembolso item a) y remuneración ítem a), recursos vigencia 2025	$ 5.619.438.318	Facturado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Durante el mes de marzo de 2026 se recibió los TDR de Obra del proyecto, los cuales se encuentran en revisión	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de febrero de 2026, se realizó revisión y se dio aprobación a los TDR de Interventoria	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 13-01-2026	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo