Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1203-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	1er trimestre de 2026
Departamento	Nariño	**Municipio**	El Rosario	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	64	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette González	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	**Fiducia**	FIDUBOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-120031				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	384029892	$ 928.038.452	23-02-2024	24-12-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	384029892	$ 928.038.452	24-05-2024	29-10-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38402982	$ 928.038.452	24-05-2024	29-10-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402982	$ 232.009.613	23-02-2024	24-12-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402982	$ 232.009.613	24-05-2024	24-12-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482765	$ 232.009.613	23-02-2024	22-04-2044	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482765	$ 520.000.000	30-04-2024	24-12-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	23-02-2024	**Fecha acta de inicio**	23-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-12-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 2	Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra	27-06-2024	30-08-2025	%75	%242,4
Etapa 3	Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura	30-08-2025	08-12-2025	%10	%0
Etapa 1	Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra	23-02-2024	27-07-2024	%15	%100

Fecha de terminación del	22-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	20-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

contrato					
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%84,75	**Retraso contrato**	%15,25
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-08-2025 - 14-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Agosto de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 4.640.192.260	**Valor Total Pagado**	$ 2.320.096.130

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
01-03-2024	1	Primer desembolso (50%) Vigencia 2023	$ 2.320.096.130	Pagado
26-03-2025	2	Segundo y tercer desembolso recurso vigencia 2024	$ 1.392.057.678	Facturado
19-06-2025	3	Tercer desembolso recurso vigencia 2024	$ 696.028.839	Grabado
27-08-2025	4	Cuarto desembolso recurso vigencia 2025	$ 232.009.613	Grabado
24-12-2025	5	Quinto desembolso recurso vigencia 2025	$ 232.009.613	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte a marzo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. Se encuentra en revisión documentos remitidos por el OR para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto con obra al 100%. Pendiente remisión documental por parte del OR para el Recibo de Infraestructura. Cronograma hasta 06/02/2026 mediante otrosí 01.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se aprobó el reporte correspondiente al mes de enero de 2025 en el aplicativo	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se suscribió otrosí No. 1. Obra con avance del 100%	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se suscribió acta de cronograma y seguimiento #4. el proyecto presenta un avance de obra del 100%. OR se encuentra en proceso de certificación RETIE. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el aplicativo.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se suscribió Acta de cronograma y seguimiento #3. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR la información pendiente, por lo tanto se logró elaborar el informe y radicar el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
solicitud de 4to desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.					
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envío al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas y Soportes del Pago de Seguridad Social. Se revisó y aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente a Julio 2024. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes mensuales hasta el mes en curso en el aplicativo.	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se revisó y aprobó informe de avance del mes de junio de 2024. Se elaboró	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.					
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. Se recibió solicitud de ajuste en el cronograma, la cual se encuentra en revisión. Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato	04-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, ya solicitaron primer desembolso está en revisión	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**