Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1361-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	1er trimestre de 2026
Departamento	Santander	**Municipio**	Charta, Gambita, Rionegro, Tona	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	68	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DE SANTANDER S.A ESP	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edgardo Rubén Larrada	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	INGERSAMA LTDA	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	147841				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE TONA - CHARTA - RIONEGRO Y GAMBITA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I-ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	23-12-2024	**Fecha acta de inicio**	23-12-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-06-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-06-2025	13-06-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	03-06-2025	23-06-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda	23-06-2025	08-07-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	08-07-2025	23-07-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	23-07-2025	07-08-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	03-06-2025	23-06-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	23-06-2025	08-07-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	08-07-2025	23-07-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	23-07-2025	07-08-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños	07-08-2025	22-08-2025	%0,83	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	especificaciones y presupuesto.				
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	22-08-2025	06-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	06-09-2025	14-09-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-09-2025	24-09-2025	%0,89	%0
Etapa 2	Avance de obra del 30%	25-09-2025	13-01-2026	%14	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	13-01-2026	03-05-2026	%14	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	03-05-2026	21-08-2026	%14	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	21-08-2026	20-10-2026	%14	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	20-10-2026	19-11-2026	%14	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	19-11-2026	19-12-2026	%3	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoría	19-12-2026	18-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	18-01-2027	18-04-2027	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	18-04-2027	18-05-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	18-05-2027	12-06-2027	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	22-12-2044	**Fecha para liquidación contrato**	20-06-2045	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%31,65	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%31,65
Avance obra proyectado	%-140	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-140

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 17.067.377.574	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
11-08-2025	1	Primer desembolso recursos vigencia 2024	$ 8.533.688.787	Facturado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Con corte a Marzo de 2026 el proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, finalizando la verificación de usuarios y localización en terreno.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, especificamente en la verificación de usuarios y localización en terreno.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el Proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, especificamente en la verificación de usuarios y localización en terreno.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
remitidos por el or					
Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de julio se suscribió Acta de Cronograma No. 1. Igualmente se dio tramite a la solicitud de primer desembolso	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 03 de junio de 2025.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**