Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-1958-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	1er trimestre de 2026
Departamento	Nariño	**Municipio**	Tumaco	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	40	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette González Garcia	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		**Fiducia**	AVAL FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-128704				

Objeto del Contrato

NORMALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA A PEQUEÑA ESCALA CONECTADO A LA RED, PARA LOS BARRIOS EL TRIUNFO, LA LIBERTAD Y LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DE LOS BARRIOS: EL TRIUNFO SECTOR 4, LA LIBERTAD SECTOR 1 Y 2 Y LOS ANGELES SECTOR 1 Y 2, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el proyecto, realizando las actividades durante la FASE IActividades de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización y la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. La FASE-I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se desarrollará durante las siguientes etapas: ETAPA 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación: El OPERADOR DE RED será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la INTERVENTORÍA (debe contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta Etapa.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	4395419	$ 2.422.469.571	04-12-2025	30-11-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4395419	$ 605.617.393	04-12-2025	31-07-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	013001044189	$ 711.750.000	04-12-2025	31-07-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	13-01-2026	**Fecha acta de inicio**	13-01-2026	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario	13-01-2026	20-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	20-01-2026	23-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Suscribir acta de inicio.	20-01-2026	24-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	24-01-2026	26-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según	26-01-2026	28-01-2026	%0,6	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	corresponda.				
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	28-01-2026	31-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	28-01-2026	31-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	31-01-2026	04-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	04-02-2026	05-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de obra	05-02-2026	08-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.	05-02-2026	07-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	07-02-2026	11-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	07-02-2026	11-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2026	15-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar diagnostico comunitario	11-02-2026	16-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	16-02-2026	19-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	16-02-2026	18-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	18-02-2026	21-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-02-2026	19-02-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	13-01-2026	13-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar la metodología del proceso pedagógico	13-01-2026	13-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	13-01-2026	17-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	13-01-2026	17-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	17-01-2026	19-01-2026	%0,6	%0
Etapa 1	Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	17-01-2026	18-01-2026	%0,6	%0
Etapa 2	Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energéticas con énfasis en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	18-02-2026	01-03-2026	%4,11	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Avance de obra del 10%	18-01-2026	18-02-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 35%	01-03-2026	09-04-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	09-04-2026	13-04-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	13-04-2026	17-05-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	17-05-2026	28-05-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-05-2026	30-06-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI	30-06-2026	05-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	05-07-2026	10-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	10-07-2026	14-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI	14-07-2026	17-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller de refuerzo entorno a AOM	17-07-2026	20-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 100%	20-07-2026	16-08-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Desarrollar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	16-08-2026	18-08-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Acción de Responsabilidad social	18-08-2026	20-08-2026	%4,11	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Compromiso de asumir la responsabilidad integral sobre el AOM de la infraestructura de AGPE implementada.	20-08-2026	24-08-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)	24-08-2026	29-08-2026	%4,24	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	29-08-2026	02-09-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	02-09-2026	05-09-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato	05-09-2026	09-09-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	09-09-2026	12-09-2026	%3,75	%0

Fecha de terminación del contrato	12-01-2046	**Fecha para liquidación contrato**	11-07-2046	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%24,56	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%24,56
Avance obra proyectado	%-1078	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-1078

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 12.112.347.856	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
12-03-2026	1	Primer desembolso, recursos vigencia 2025	$ 5.750.388.392	Facturado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Durante el mes de marzo de 2026 se envío al OR comunicación solicitando cumplimiento a las obligaciones contractuales, especialmente los soportes de cumplimiento de las actividades de la etapa previa	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de febrero de 2026 se dio revisión y aprobación a los TDR de interventoria	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 13-01-2026	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo