CRONOGRAMA

CONTRATO FAZNI GGC - 1863- 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

OPERADOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN

PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 10 AÑOS

FECHA ACTA DE INICIO: 12 de febrero de 2026

PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: 9 MESES, DIAS CALENDARIO

Nombre de Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Documento Soporte
EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI-GGC-1863-2025	**274**	**jue, 12-feb-26**	**mié, 11-nov-26**	
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	**99**	**jue, 12-feb-26**	**jue, 21-may-2026**	
Suscripción del Encargo Fiduciario.	17 días	jue, 12-feb-26	sab, 28-feb-2026	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	5 días	mie, 18-feb-2026	dom, 22-feb-2026	Certificación
Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	7 días	lun, 23-feb-2026	dom, 1-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	10 días	lun, 2-mar-2026	mie, 11-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	8 días	jue, 12-mar-2026	jue, 19-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	5 días	vie, 20-mar-2026	mar, 24-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	5 días	mie, 25-mar-2026	dom, 29-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Elaboración de pliego de contratación de Obra	10 días	dom, 23-feb-2026	jue, 4-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10 días	jue, 17-mar-2026	jue, 26-mar-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10 días	vie, 27-mar-2026	dom, 5-abri-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	5 días	lun, 6-abr-2026	vie, 10-abr-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
Realización de socialización del proyecto con la comunidad.	38 días	sab, 11-abr-2026	lun, 18-may-2026	Actas
Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo	46 días	jue, 12-mar-2026	sab, 18-abri-2026	Planos / Actas
Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	5 días	dom, 19-abril-2026	jue, 23-abril-2026	Actas
Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	5 días	vie, 24-abr-2026	mar, 28-abr-2026	Certificación/Copias documentos soporte
Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	5 días	dom, 26-abr-2026	jue, 30-abr-2026	Licencias, certificaciones, permisos
Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección.	5 días	dom, 26-abr-2026	jue, 30-abr-2026	Certificación
Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales	5 días	dom, 26-abr-2026	jue, 30-abr-2026	
Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21 días	vie, 1-may-2026	jue, 21-may-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra	**124**	**vie, 22-may-2026**	**mar, 22-sep-2026**	
Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	17 días	vie, 22-may-2026	dom, 7-jun-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Avance de obra del 35%	36 días	lun, 8-jun-2026	lun, 13-jul-2026	Acta de Avance
Avance de obra del 60%	18 días	mar, 14-jul-2026	lun, 31-jul-2026	Acta de Avance
Avance de obra del 80%	18 días	sab, 1-ago-2026	mar, 18-ago-2026	Acta de Avance
Acta de recibo de obras	18 días	mie, 19-ago-2026	sab, 5-sep-2026	Acta de Recibo
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED,PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e Inicio del plazo de la Fase II AOM.	17 días	dom, 6-sep-2026	mar, 22-sep-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I	**51**	**mie, 23-sep-2026**	**mie, 11-nov-2026**	
Acta de liquidación de contratos de obra e interventoria	12 días	mie, 23-sep-2026	dom, 4-oct-2026	
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	12 días	lun, 5-oct-2026	vie, 16-oct-2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	12 días	sab, 17-oct-2026	mie, 28-oct-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación y liquidación de la Fase I	15 días	jue, 29-oct-2026	mie, 11-nov-2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos