Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1357-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departament	Casanare	**Municipio**	Pore	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERCA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Diego Fernando Roman Dueñas		
Interventor	Dinamo de Colombia LTDA	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	17700				

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACION E INSTALACION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I –ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN Y FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El PRESTADOR DE SERVICIO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	23-05-2025	**Fecha acta de inicio**	23-05-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	22-11-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Actividad 1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-05-2025	30-05-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 2. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30-05-2025	05-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 3. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	06-06-2025	20-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 4. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	20-06-2025	02-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	04-07-2025	15-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 6. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	16-07-2025	22-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 7. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	23-06-2025	11-08-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 8. Elaboración de pliego de contratación de Obra	09-06-2025	26-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 9. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de	27-06-2025	11-07-2025	%0.79	%120

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	detalle exigido por el MINISTERIO.				
Etapa 1	Actividad 10. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	04-07-2025	16-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 11. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-07-2025	28-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 12. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	29-07-2025	04-08-2025	%0.79	%120
Etapa 1	Actividad 13. Realización de socialización y verificación de usuarios.	05-08-2025	28-09-2025	%0.79	%145
Etapa 1	Actividad 14. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-07-2025	27-08-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 15. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	29-08-2025	02-09-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 16. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	05-09-2025	09-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 17. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	08-09-2025	22-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 18. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-09-2025	22-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 19. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	23-09-2025	07-10-2026	%0.78	%140
Etapa 2	Actividad 1. Avance de obra del 10%	08-10-2025	17-02-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 2. Avance de obra del 40%	18-02-2026	20-03-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 3. Avance de obra del 60%	21-03-2026	10-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 4. Avance de obra del 80%	11-04-2026	27-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 5. Acta de recibo de obras	28-04-2026	13-05-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED,PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	14-05-2026	11-06-2026	%11.5	%0
Etapa 3	Actividad 1. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	12-06-2026	16-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 2. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	17-08-2026	21-10-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 3. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	22-10-2026	22-11-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	23-11-2036	**Fecha para liquidación contrato**	22-05-2037	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%37.23	**Avance contrato real**	%14,33	**Retraso contrato**	%22,9
Avance obra proyectado	%70	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	19-12-2025 - 17-01-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Subir informe de interventoria	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 2,058,560,616	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
16-06-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIG 2024	$ 931,896,213	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El OR esta en proceso de envio de comunicado al IPSE para cambio de algunos usuarios los cuales a la hora del replanteo no fueron aceptados.	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de avance del 10 % de obra	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de avance del 10% de las obras	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza la revisión de los Estudios Previos de la Interventoría y de los respectivos soportes documentalessolicitud de oferta ESTUDIOS PREVIOS Carta de no conflicto de intereses	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo