Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-550-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departament	Caquetá	**Municipio**	El Doncello	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Mayra Alejandra Suarez	**Supervisor**	Diego Fernando Roman Dueñas		
Interventor	SEINSUR S. A. S.	**Fiducia**	Fiduciaria Davivienda S.A.	**Encargo Fiduciario**	31107583				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción De Redes De Distribución De Media Y Baja Tensión Y Montajes De Subestaciones De Distribución En La Zona Rural Del Municipio De El Doncello Del Departamento Del Caquetá" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto, para lo cual deberá: 1. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato. 2. Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. 3. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 4. Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 5. Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato. 6. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto. 7. Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s) y reportar al MINISTERIO si las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto. 8. Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar. las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción. 9. Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso, de acuerdo con los requerimientos del RETIE cuando corresponda; y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de las mismas, previo a la construcción del proyecto. 10. Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIO si existen diferencias, previo al inicio de la construcción. 11. Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 12. Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos les planes exigidos en ellos. 13. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. 14. Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado 15. Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIO de la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos. 16. Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos. 17. Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea. necesario. 18. Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 1,836,007,053	11-11-2020	30-06-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001716	$ 4,590,017,633	11-11-2020	30-06-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 1,836,007,053	11-11-2020	30-06-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001716	$ 4,590,017,633	11-11-2020	30-06-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 0		06-01-2025	PREVISORA

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 1,836,007,053		30-06-2041	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001716	$ 918,003,527	11-11-2020	30-06-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 0	22-08-2022	19-05-2024	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001716	$ 918,003,527	22-08-2022	19-05-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001617	$ 0	10-10-2022	08-09-2024	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001617	$ 918,003,527		08-09-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001617	$ 0	21-02-2023	06-01-2025	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001617	$ 918,003,527	21-02-2023	06-01-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 1,836,007,053	25-07-2023	22-04-2025	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001716	$ 9,180,035,265	25-07-2023	22-04-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001716	$ 1,836,007,053	23-04-2024	20-11-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	19-11-2020	**Fecha acta de inicio**	19-11-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	13-12-2025

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción de encargo fiduciario	19-11-2020	09-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto	19-11-2020	29-12-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	19-11-2020	28-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	28-01-2021	12-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	13-05-2021	12-07-2021	%2	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	12-07-2021	22-07-2021	%2	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	exigido por el MINISTERIO.				
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-07-2021	27-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	27-07-2021	11-08-2021	%1	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	11-08-2021	26-08-2021	%2	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	27-08-2021	25-11-2021	%3.5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	26-10-2021	24-01-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	26-09-2021	25-12-2021	%3.5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	25-11-2021	23-02-2022	%3.5	%95
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-01-2022	24-04-2022	%3.5	%97
Etapa 3	Apertura de huecos BT	26-10-2021	24-01-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	26-10-2021	24-01-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	25-12-2021	25-03-2022	%3.5	%95
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	23-02-2022	24-05-2022	%3.5	%99
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-04-2022	24-05-2022	%3.5	%99
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	24-05-2022	23-06-2022	%3.5	%91
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	24-05-2022	23-06-2022	%3.5	%91
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	24-05-2022	23-06-2022	%3.5	%91
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	23-06-2022	23-07-2022	%3.5	%99
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	23-06-2022	23-07-2022	%3.5	%99
Etapa 3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	23-07-2022	10-12-2022	%3.5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	23-07-2022	10-03-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-03-2023	22-02-2024	%3.5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	13-06-2022	22-08-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	22-02-2024	21-06-2024	%3.5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	21-02-2024	14-08-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	14-08-2025	12-11-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de	12-11-2025	12-12-2025	%2.5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.				
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	12-12-2025	13-12-2025	%2.5	%0

Fecha de terminación del contrato	03-11-2040	**Fecha para liquidación contrato**	03-11-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-550-2020-01	17-11-2022	Se solicita prorrogar la ejecución del contrato por un término de 110 días calendario, y modificar el anexo No. 2 correspondiente al cronograma.
GGC-550-2020-02	19-05-2023	Solicitud de trámite de prórroga del anexo 2 cronograma del Contrato
GGC-550-2020-03	19-12-2023	CLÁUSULA PRIMERA: INCLUIR los parágrafos primero y segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato FAER GGC 550-2020,

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1704	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%74,46	**Retraso contrato**	%25,54
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%268	**Retraso obra**	%-168

Ultimo informe Constratista	26-06-2025 - 25-07-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato sigue suspendido por problemas de orden publico	**Acciones a realizar – último informe**	Hacer seguimiento pa lograr que continúe su debida ejecución

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 9,180,035,265	**Valor Total Pagado**	$ 8,262,031,739

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-03-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 4,590,017,633	Pagado
31-12-2022	2	segundo desembolso	$ 918,003,527	Pagado
31-12-2022	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 918,003,527	Pagado
08-06-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 918,003,527	Pagado
23-09-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 918,003,527	Pagado
21-10-2022	6	Sexto desembolso vigencia VL0 2022 Otrosí No. 03	$ 918,003,527	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
interventoria certifica el 100% de las obras, en proceso de prorroga por 6 meses para poder realizar desembolso el cual se encuentra en vigencia expirada	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
nterventoria certifico el 100% de las obras, actualmente el OR se encuentra corroborando la documentacion para proceder con la visita de recibo de obra. Aparte queda un desembolso pendiente del 10% el cual esta en vigencia expirada	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Interventoria certifica el 100% de las obras, se procede con el cierre administrativo y con la documentacion para firmar el acta de recibo y entrega de infraestructura.	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se procede con tramite del sexto desembolso, interventoria certifica el avance del 100% de las obras	01-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato sale de suspension y continua su actividad bajo cronograma, el contrato lleva un 82% de avance general y un 97% de avance de obra.	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato se ecneuntra en prorroga 2 de la suspensio 4 por el plazo de 90 dias, desde el 17/05/2025 hasta el 14/08/2025, esto se debe problemas de orden publico	27-06-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se encuentra suspendido hasta el 16 de enero del 2025	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se encuentra suspendido hasta el 16 de enero del 2025	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se encuentra suspendido hasta el 16 de enero del 2025	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., mediante correo electrónico enviado el día 10 de septiembre de 2024., presentó un documento con asunto "Solicitud de suspensión al Contrato	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
FAER GGC 550 de 2020", se solicto suspension de 4 meses por temas de orden público y extorsión en la zona de influencia del contrato de obra, dejando que la actividad vigente termine el 16 de enero del 2025					
En el mes de abril el operador de red manifiesta durante el proceso de certificación RETIE, han encontrado una serie de novedades y no conformidades que deben ser subsanadas por el contratista, por lo cual presentará solicitud de ampliación del plazo de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se tramitó modificación de acreedores vario para la vigencia 2023	18-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente en GGC solicitud de prórroga hecha mediante radicado 3-2023-031310	01-12-2023	11-12-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Suspensión finalizada el 25 de octubre, en trámite reinicio y prórroga a la ejecución	09-11-2023	15-11-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido hasta el 25 de octubre, pendiente de posible solicitud de ampliación o reinicio	29-09-2023	10-09-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato estuvo suspendido durante los mese de febrero, marzo, abril y mayo, se reinició para junio y se volvió a suspender en julio, actualmente suspendido por un término de tres meses hasta el 25 de octubre de 2023	31-07-2023	01-10-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato estuvo suspendido entre el 10 de febrero de 2023 y el 29 de mayo de 2023, se acaba de reactivar y se debe ajustar el cronograma	31-05-2023	16-06-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto ha ido avanzando, sin embargo, últimamente ha avanzado poco debido a las fuertes lluvias que impiden el acceso a las zonas por mal estado de las vías	03-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Ejecución avanzando de forma normal, plazo prorrogado debido a	12-10-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
demoras en plan de aprovechamiento forestal y lluvias, se espera terminar en diciembre de 2022					GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
suspensión 2 del contrato por 60 días , radicado 1-2023-015379 del 29 de marzo de 2023. La última modificación se legalizo mediante plataforma SECOP II el 28 de marzo de 2023 con reinicio del contrato. Que el 10 de febrero de 2023 se legalizo mediante plataforma SECOP II la suspensión por cuarenta y cinco (45) días calendario, justificada por parte del contratista y avalada por la supervisión, radicado No. 3-2023-003328. Teniendo en cuenta que el contrato FAER GGC 550 de 2020 se encuentra suspendido desde el día 30 de marzo de 2023 hasta el día 29 de mayo de 2023 y que ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. no manifestó de forma oportuna la necesidad y justificación de prórroga a la suspensión, se solicita a ggc de su para que se adelante el trámite de reinicio, a partir del día 30 de mayo de 2023, en la plataforma SECOP II esto por vencimiento del plazo de suspensión	08-07-2023		Alarma Apagada	solicitud suspension ggc	MEMO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**