| Energía | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-551-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 31-03-2026 | **Periodo Informe** | Primer Trimestre |
| **Departament** | Caquetá | **Municipio** | San Vicente del Caguán | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 55 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Edinson Estid Cardenas Ramirez | **Apoyo Jurídico** | Mayra Alejandra Suarez | **Supervisor** | Diego Fernando Roman Dueñas | | |
| **Interventor** | SEINSUR S. A. S. | **Fiducia** | Fiduciaria Davivienda S.A. | **Encargo Fiduciario** | 31107583 | | | | |

**Objeto del Contrato**

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto"Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Electrificación Rural Los Comuneros De Oriente Y Nucleos Dispersos Municipio De San Vicente Del Caguan Departamento Del Caquetá" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto, para lo cual deberá: 1.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato. 2.Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luegoserá entregada al MINISTERIOde conformidad con lo establecido en el presente Contrato. 3.Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 4.Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, segúncorresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 5.Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato. 6.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto.7.Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s)y reportar al MINISTERIOsi las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto. 8.Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción. 9.Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso,de acuerdo con los requerimientos del RETIEcuando corresponda; y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de las mismas, previo a laconstrucción del proyecto. 10.Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIOsi existen diferencias, previo al inicio de la construcción. 11.Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 12.Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos. 13.Mantener informado al MINISTERIOsobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. Página 8de5614.Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado15.Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIOde la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos. 16.Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos. 17.Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario.18.Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | 11-11-2020 | 30-08-2024 | PREVISORA |
| PAGO ANTICIPADO | 3001715 | $ 9,759,911,547 | 11-11-2020 | 30-08-2024 | PREVISORA |

| Pólizas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Garantía** | **Número de Póliza** | **Valor Asegurado** | **Fecha de aprobación** | **Fecha de vencimiento** | **Entidad Aseguradora** |
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | 11-11-2020 | 30-08-2024 | PREVISORA |
| PAGO ANTICIPADO | 3001715 | $ 9,759,911,547 | 11-11-2020 | 30-08-2024 | PREVISORA |
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | | 11-03-2025 | PREVISORA |
| PAGO ANTICIPADO | 3001715 | $ 9,759,911,547 | | 11-03-2025 | PREVISORA |
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | 09-07-2024 | 12-08-2025 | PREVISORA |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 3001715 | $ 1,951,982,309 | 09-07-2024 | 12-08-2025 | PREVISORA |
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | 21-06-2024 | 12-08-2025 | PREVISORA |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 3001715 | $ 19,519,823,093 | 21-06-2024 | 12-08-2025 | PREVISORA |
| CUMPLIMIENTO | 3001715 | $ 3,903,964,619 | 09-07-2024 | 12-08-2025 | PREVISORA |

| **Fecha de suscripción** | 19-11-2020 | **Fecha acta de inicio** | 19-11-2020 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 21-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 19-11-2020 | 09-12-2020 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 19-11-2020 | 29-12-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda | 19-11-2020 | 28-01-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio | 28-01-2021 | 12-02-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo | 12-02-2021 | 13-05-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra | 13-05-2021 | 12-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 12-07-2021 | 22-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 12-07-2021 | 27-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de | 27-07-2021 | 11-08-2021 | %1 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | ofertas. | | | | |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio | 11-08-2021 | 26-08-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 3 | Replanteo de obras | 26-08-2021 | 24-11-2021 | %3.5 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 25-10-2021 | 22-02-2022 | %3.5 | %92 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes MT | 25-10-2021 | 22-02-2022 | %3.5 | %92 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT | 24-12-2021 | 23-05-2022 | %3.5 | %92 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT | 24-12-2021 | 22-06-2022 | %3.5 | %92 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos BT | 25-10-2021 | 23-04-2022 | %3.5 | %93 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes secundarios BT | 25-10-2021 | 23-04-2022 | %3.5 | %93 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT | 24-12-2020 | 23-04-2022 | %3.5 | %93 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT | 23-01-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %90 |
| Etapa 3 | Instalación de puestas a tierra BT | 22-06-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %79 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de transformadores | 24-03-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %25 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de protecciones | 24-03-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %70 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra | 24-03-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %65 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de medidores | 24-03-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %0 |
| Etapa 3 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas | 24-03-2022 | 22-07-2022 | %3.5 | %5 |
| Etapa 3 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 22-07-2022 | 27-02-2023 | %3.5 | %0 |
| Etapa 3 | Inspectoría RETIE | 22-07-2022 | 27-02-2023 | %3.5 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 27-02-2023 | 29-03-2023 | %3.5 | %0 |
| Etapa 3 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 24-03-2022 | 21-08-2023 | %3.5 | %100 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda | 12-08-2023 | 10-03-2025 | %3.5 | %0 |
| Etapa 4 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 20-02-2026 | 21-02-2026 | %2.5 | %0 |
| Etapa 4 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 06-11-2024 | 02-02-2025 | %2.5 | %0 |
| Etapa 4 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 23-10-2025 | 21-01-2026 | %2.5 | %0 |
| Etapa 4 | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación | 04-03-2025 | 05-03-2025 | %2.5 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 25-06-2041 | **Fecha para liquidación contrato** | 25-06-2041 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 5 | **Suspendido** | SI | **Desde**<br>**Hasta** | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| GGC-551-2020-01 | | Se prorroga la ejecución del contrato en un término de 219 días calendario. |
| GGC-551-2020-01 | | Se prorroga la ejecución del contrato en un término de 219 días calendario. |
| GGC-551-2020-02 | 22-12-2022 | prórroga del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación contemplada en el Anexo 2 ?cronograma? e inclusión del procedimiento Orden de Pago con Valor Liquido Cero |
| GGC-551-2020-03 | 11-07-2023 | ampliándose la finalización de la actividad No. 2 ?Acta de recibo de obras? de la etapa 3, y desplazando así la finalización de la etapa 3 con su actividad de ?Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, y por consiguiente el termino de duración de estas actividades impacta el plazo total de la Finalización de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. modificación del anexo No. 2 ?Cronograma |
| GGC-551-2020-04 | 26-12-2023 | INCLUIR los parágrafos primero y segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato FAER GGC 551-2020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 666 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %65,89 | **Retraso contrato** | %34,12 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %81 | **Retraso obra** | %19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 01-06-2024 - 30-06-2024 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Para el mes de junio, el progreso se ha visto significativamente afectado debido a problemas en el transporte de materiales hacia los puntos de trabajo. No se tiene aún el permiso ambiental por parte de CORMACARENA | **Acciones a realizar – último informe** | Monitorear las actividades para asegurar que se cumplan dentro del plazo acordado |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %80 | **Valor Total del Contrato** | $ 19,519,823,093 | **Valor Total Pagado** | $ 15,615,858,475 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-2021 | 1 | primer desembolso vigencia 2020 | $ 9,759,911,547 | Pagado |
| 28-04-2022 | 2 | Segundo desembolso vigencia 2021 | $ 1,951,982,310 | Pagado |
| 02-09-2022 | 3 | Tercer y cuarto desembolso vigencia 2021 VL0 2021 | $ 3,903,964,618 | Pagado |
| 23-09-2022 | 4 | Cuarto desembolso vigencia 2021 | $ 1,951,982,309 | Grabado |
| 21-10-2022 | 5 | Quinto y Sexto desembolsos, recursos vigencia vl0 2022. Otrosí No. 4 | $ 3,903,964,619 | Grabado |
| 25-11-2022 | 6 | Sexto desembolso vigencia 2022 | $ 1,951,982,310 | Grabado |

## Detalle de los pagos efectuados al contrato

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2022 | 7 | test 1 | $ 1,000,000 | Grabado |

## Lista de Remuneraciones

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor Total de Remuneraciones | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 0 | 0 |

## Observaciones Apoyo Técnico

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se realizo prorroga por un termino de 7 meses, a la espera de avance de obra | 31-03-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En proceso de prorroga por 7 meses, contrato de obra esta atrasado con la culminacion de la obra. Solicitan prorroga para desembolso el cual se encuentra en vigencia expirada | 26-02-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato tiene un presunto incumplimiento, ya que no se ha terminado la obra en el plazo establecido, y tampoco se han subido los informes mensuales pese a los comunicados enviados, segun ultimo informe de interventoria, avance del contrato es del 83% | 11-12-2025 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato con la obra atrasada, se notifica al OR el cumplimiento de los informes mensuales | 01-12-2025 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| contrato se encuentra en prorroga 1 de la suspension 4 por el plazo de 106 dias habiles desde el 21/05/2025 hasta el 23/10/2025, por dificultades surgidas en relacion con la obtencion del permiso ambiental ante cormacarena, el contrato se mantiene con un avance general de 82% y un avance de obra de 97%. | 17-09-2025 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato se encuentra en prorroga 1 de la suspension 4 por el plazo de 106 dias habiles desde el 21/05/2025 hasta el 23/10/2025, por dificultades surgidas en relacion con la obtencion del permiso ambiental ante CORMACARENA | 27-06-2025 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentra suspendido hasta el 03 de enero 2025 | 17-12-2024 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| | | | | | GARANTIZADAS |
| Se encuentra suspendido hasta el 03 de enero 2025 | 31-10-2024 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Mediante radicado GD-GG/SG-101.11.08 del 13 de septiembre de 2024 y recibida en el MME mediante correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2024, la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., presentó un documento con asunto "Solicitud de suspensión No. 03 del contrato FAER GGC 551 de 2020" se debe a demoras en la obtención del Permiso de Aprovechamiento Forestal por parte de la entidad CORMACARENA. Este permiso es necesario para continuar con la obra, ya que las actividades restantes requieren intervención ambiental. A pesar de los avances realizados, el proyecto ha llegado al límite de lo que puede avanzar sin este permiso. Por lo tanto, se solicita suspender el contrato por tres meses, tiempo estimado para obtener dicho permiso y poder finalizar las actividades pendientes | 01-10-2024 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El día 6/06/24 se da trámite a la solicitud del cuarto desembolso mediante gestión realizada en plataforma NEON con la factura 52210. | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se tramitó modificación de acreedores vario para la vigencia 2023 | 18-12-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato reiniciado sin solicitud del OR por vencimiento del plazo de suspensión | 01-12-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Suspendido hasta el 22 de noviembre por aprobación ambiental, pendiente de avance | 29-09-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se suspendió contrato desde el 22 de agosto por un término de tres meses a la espera de aprobación ambiental por parte de CORMACARENA | 31-08-2023 | 22-11-2023 | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se está revisando solicitud de | 31-07-2023 | 15-08-2023 | Alarma Activa | | ACTA |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| ajuste presupuestal al contrato, el 28 de julio solicitaron suspensión del contrato | | | | | CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| La ejecución de obra presenta retrasos y posible desbalance económico, en revisión | 29-06-2023 | 30-06-2023 | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contrato se encuentra en ejecución con un 50% de avance, ha presentado retrasos por clima y orden publico, se está tramitando una prórroga en este momento, el Operador de Red presenta atraso en la presentación de informes los cuales se les ha solicitado, de continuar se enviará oficio | 31-05-2023 | 16-06-2023 | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| EL proyecto ha presentado importantes retrasos por materiales, entrega por parte de proveedores y fuertes lluvias que afectan el estado de las vías y el transporte a sitio, se debe tramitar otrosí para valor líquido cero | 03-11-2022 | 15-11-2022 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| otrosí No. 1 publicado y aprobado en la plataforma SECOP II el 19 de agosto de 2022 se solicitó MODIFICAR el plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato FAER GGC No. 551 de 2020<br>otrosí No. 2 publicado y aprobado en la plataforma SECOP II el 21 de diciembre de 2022 , PRORROGAR la fecha de finalización de la Actividad De Administración de la Construcción Y Puesta en Operación por un término de 76 días calendario; en virtud de lo cual se modifica el Anexo 2 "cronograma. Y modificar la CLÁUSULA CUARTA – FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.<br>otrosi N° 3 por un plazo de 60 días calendario , ampliándose la finalización de la actividad No. 2 "Acta de recibo de obras" de la etapa 3. | 05-07-2023 | | Alarma Apagada | Memorando remisorio solicitud de otrosí N° 3 del Contrato FAER GGC No. 551 de 2020 | MEMO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| GARANTIAS Póliza LA PREVISORA S.A 11/03/2025<br>• Se hace seguimiento porque quedo en informe de contraloría para la vigencia 2022, del retraso que tuvieron para esa vigencia, pero este contrato tiene otrosí 1 y 2 en 2022 | | | | | |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |