Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-500-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departament	Caquetá	**Municipio**	La Montañita, Milán, Puerto Rico	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	60	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Mayra Alejandra Suarez	**Supervisor**	Diego Fernando Roman Dueñas		
Interventor	SEINSUR S. A. S.	**Fiducia**	Fiduciaria Davivienda S.A.	**Encargo Fiduciario**	31107583				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES VEREDAS DEL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, MILAN Y PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "construcción de redes de distribución de media y baja tensión y montajes de subestaciones de distribución en diferentes veredas del área rural de los Municipios de la Montañita, Milan y Puerto Rico del Departamento del Caquetá", el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutandotambiénlas actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto,para lo cual deberá: 1.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato. 2.Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luegoserá entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. 3.Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 4.Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 5.Realizarla dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato. 6.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto.7.Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s)y reportar al MINISTERIOsi las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto. 8.Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción. 9.Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso,de acuerdo con los requerimientos del RETIEcuando corresponda; y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de las mismas, previo a la construcción del proyecto. 10.Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIOsi existen diferencias, previo al inicio de la construcción. 11.Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 12.Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos. 13.Mantener informado al MINISTERIOsobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. 14.Garantizarlas instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado 15.Realizar la entrega a satisfacción alMINISTERIOde la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidosen Unidades ConstructivasCREG de acuerdo con los formatos remitidospor el Ministerio.16.Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos. 17.Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario.18.Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001970	$ 2,243,420,663	30-03-2022	01-07-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001970	$ 5,608,551,656	30-03-2022	01-07-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001970	$ 2,243,420,663	01-07-2022	17-07-2024	PREVISORA

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
PAGO ANTICIPADO	3001970	$ 5,608,551,656	01-07-2022	17-07-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001970	$ 2,243,420,662	05-06-2024	30-11-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001970	$ 5,608,551,656	05-06-2024	30-11-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	21-02-2022	**Fecha acta de inicio**	21-02-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-12-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	21-02-2022	17-07-2023	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	21-02-2022	17-07-2023	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	21-02-2022	03-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-03-2022	10-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10-03-2022	17-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	17-03-2022	24-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-03-2022	31-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	21-02-2022	19-04-2022	%1	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	21-02-2022	19-04-2022	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	21-02-2022	25-02-2022	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	21-02-2022	19-04-2022	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	10-03-2022	09-05-2022	%2	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	09-05-2022	16-05-2022	%2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16-05-2022	31-05-2022	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	31-05-2022	15-06-2022	%1	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	15-06-2022	22-07-2022	%2	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	22-07-2022	11-08-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%95
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%94
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%91

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%97
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%73
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%73
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-08-2022	20-09-2022	%3.5	%92
Etapa 3	Apertura de huecos	20-09-2022	04-11-2022	%3.5	%97
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	20-09-2022	04-11-2022	%3.5	%97
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	20-09-2022	04-11-2022	%3.5	%96
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	20-09-2022	04-11-2022	%3.5	%96
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	20-09-2022	04-11-2022	%3.5	%92
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	04-11-2022	04-12-2022	%3.5	%86
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	04-11-2022	04-12-2022	%3.5	%86
Etapa 3	Inspectoría RETIE	04-12-2022	03-01-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Plan de aprovechamiento forestal	22-07-2022	19-11-2022	%3.5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	03-01-2023	10-01-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	22-07-2022	20-09-2022	%3.5	%99
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	24-01-2024	22-10-2024	%3.5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	22-10-2024	21-11-2024	%2.5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-11-2024	19-02-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15-02-2025	17-03-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	17-03-2025	25-12-2025	%2.5	%0

Fecha de terminación del contrato	20-02-2042	**Fecha para liquidación contrato**	19-08-2042	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	10	**Suspendido**	SI	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-500-2022-01		Se modifica la cláusula segunda denominada "Plazo", en lo relacionado con la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación. Así mismo, se modifica el anexo No. 2 "cronograma".
GGC-500-2022-01		Se modifica la cláusula segunda denominada "Plazo", en lo relacionado con la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación. Así mismo, se modifica el anexo No. 2 "cronograma".
GGC-500-2022-02	22-06-2022	QUE POR MEDIO DE MEMORANDO CON RADICADO NO. 3-2022-022681 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITA ANTE EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL TRÁMITE DE OTROSÍ NO. 2 AL CONTRATO FAER GGC 500-2022
GGC-500-2022-03	05-05-2023	QUE POR MEDIO DE MEMORANDO CON RADICADO NO. 3-2023-009707 DEL 24 DE ABRIL DE 2023, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN, EL DIRECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, SOLICITÓ Y AVALÓ ANTE EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EL TRÁMITE DE OTROSÍ NO. 3 AL CONTRATO GGC 500 DE 2022 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR LA FECHA DEL ÍTEM 1.5 ?PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO? DE LA ETAPA 3 ?ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN? POR EL TÉRMINO DE 65 DÍAS CALENDARIO
GGC-500-2022-04	04-07-2023	DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO CON NO. 3-2023-016141 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITÓ ANTE EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL TRÁMITE DE SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO FAER-GGC-500-2022 POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES
GGC-500-2022-05	18-12-2023	MEDIANTE MEMORANDO 3-2023-036343 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 LA SUPERVISORA DEL PRESENTE CONTRATO, SOLICITÓ MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS CON EL FIN DE INCLUIR EL MECANISMO "ACREEDOR VARIO" MEDIANTE OTROSI 4
GGC-500-2022-06	23-02-2024	PRÓRROGAR LA SUSPENSIÓN NO. 1 POR UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE LA SUSPENSIÓN 1, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA REINICIARSE DE COMÚN ACUERDO DE MANERA ANTICIPADA, EN EL CASO DE QUE LAS RAZONES QUE ORIGINARON LA SUSPENSIÓN HAYAN SIDO SUPERADAS
GGC-500-2022-07	23-02-2024	QUE POR MEDIO DE MEMORANDO NO. 3-2024-005999 DEL 23 DE FEBRERO DE 2024, EL (LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO FAER GGC NO. 500-2022, SOLICITÓ OTROSÍ EN EL SENTIDO DE PRORROGAR LA "ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 4 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL O PRÓRROGA SEGÚN SEA EL CASO, ESTO ES, DESDE EL 30 DE JULIO DE 2024, HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.
GGC-500-2022-08	07-01-2025	Se solicita se adelante el otrosí No. 7 del contrato FAER GGC 500 de 2022, con el fin de modificar unos apartes de la CLÁUSULA SEGUNDA ? PLAZO
GGC-500-2022-09	21-04-2025	Modificar la Cláusula Segunda ? Plazo, prorrogando la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN por el termino de seis (6) meses, desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 25 de septiembre de 2025.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	505	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%74,74	**Retraso contrato**	%25,26		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%92,12	**Retraso obra**	%7,88		
Ultimo informe Constratista	03-09-2025 - 02-10-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se adelanto el porcentaje de obra a 92,14%	**Acciones a realizar – último informe**	Continuar con las obras		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%60	Valor Total del Contrato	$ 11,217,103,312	Valor Total Pagado	$ 6,730,261,987

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
05-08-2022	1	Primer pago pago anticipado	$ 5,608,551,656	Pagado
13-09-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 1,121,710,331	Pagado
14-09-2022	3	Tercer, cuarto, quinto y sexto desembolso acreedores varios (VL0)	$ 4,486,841,325	Grabado
11-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1,121,710,331	Grabado
15-11-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 560,855,165	Grabado
14-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 560,855,167	Grabado
29-12-2022	7	Pago 2022	$ 100,000	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato	$ 120,762,192
cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIOcertificado de avance de obra emitido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al sesenta por ciento (60%)del proyecto.	$ 80,508,128
cuando se haya suscrito el Acta de Recibo de Obra entreOPERADOR DE RED, Contratista Ejecutor e Interventoría	$ 80,508,128
cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIOcopia de los siguientes documentos: i) Actas de liquidaciónde los contratos de obra y de interventoría. y ii) Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.	$ 120,762,192
Valor Total de Remuneraciones	**$ 402,540,641**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
interventoria certifico el 100% de las obras, en proceso de prorroga por un terminode 6 meses para poder realizar ultimo desembolso el cual se encuentra en vigencia expirada.	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Interventoria certifico el 100% de las obras, actualmente el OR se encuentra corroborando la documentacion para proceder con la visita de recibo de obra. Aparte queda un desembolso pendiente del 5% el cual esta en vigencia expirada	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Interventoria certifico el 100% de las obras, se realizo el quinto desembolso, se procede con el cierre administrativo y se comienza	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
con la documentacion para realizar el acta de enrega y recibo de infraestructura.					
Se realiza gestion de prorroga por un termino de 4 meses	01-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato sale de suspension el dia 8/8/2025, continua con las actividades descritas en el cronograma, lleva un 60% de avance General y un 77% de avance de obra.	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encuentra en la suspension por el plazo de 3 meses desde el 9/5/2025 hasta el 8/8/2025 por problemas de orden publico	27-06-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de prorroga por 3 meses	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se presenta un avance del 65% se esta trabajando en una ampliacion de plazo para el cronograma, ya que se han venido teniendo inconvenientes con los permisos ambientales	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se presenta un avance del 60% se esta trabajando en una ampliacion de plazo para el cronograma, ya que se han venido teniendo inconvenientes con los permisos ambientales	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se presenta un avance del 60% se esta trabajando documento por parte del OR para prorrogar la actividad por motivos de permisos para tala y poda ya que no se han entregado	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remite el Informe Técnico OT 6 para ampliación del plazo debido a que los plazos de permisos ambientales no se ejecutaron según lo planeado debido a problemas de seguridad la región	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de mayo Electrocaquetá informa que los permisos y autorizaciones ambientales, tenían un plazo que no pudo ser ejecutado según lo planeado por alteración del orden público en la región, por lo cual solicitará ampliación al plazo.	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se tramitó modificación de acreedores vario para la vigencia 2023	18-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido hasta el 3 de febrero de 2024 por orden publico, posiblemente se deba reiniciar antes para tramitar valor liquido cero, pendiente aprobación	01-12-2023	15-12-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido hasta el 3 de octubre, se está tramitando ampliación a la suspensión por tres meses más hasta el 3 de enero de 2024	29-09-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido por problemas de orden público por un término de 3 meses desde el 4 de julio	31-07-2023	11-09-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en proceso de suspensión por problemas de orden público	29-06-2023	30-09-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución de obras con un avance aproximado del 7%, presenta atrasos en la remisión de informes mensuales los cuales ya fueron solicitados por correo electrónico, de no recibirse en los próximos días se enviará oficio	31-05-2023	16-06-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Las obras ya iniciaron su ejecución mediante actividades de replanteo pendiente de entrega de materiales (postes) en el mes de noviembre.	12-10-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**