Contrato	Estado	Actividad vigente vencimiento	Avanzame	Compromiso	Nota
GGC 550 2020	Ejecucion-Obra culminada	12-Mar-26	25-Jun	Compartir Drive de los informes de contratos y subir avanzame	El proyecto presenta un avance físico del 100 % en la ejecución de las obras. Actualmente, se encuentra pendiente la consolidación y entrega de la totalidad de la documentación técnica, administrativa y contractual requerida para proceder con la programación y realización de la visita de recibo final de obra.
GGC 551 2020	Ejecucion	16-Feb-26	24-Jun	Compartir Drive de los informes de contratos y subir avanzame	A la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de las obras. No obstante, se han venido adelantando actividades de coordinación y revisión conjunta con la interventoría, orientadas a la verificación de aspectos técnicos, administrativos
GGC 500 2022	Ejecucion-Obra culminada	29-Apr-26	Sep-25	Compartir Drive de los informes de contratos y subir avanzame	La visita de recibo de obra se tiene prevista para la segunda semana del mes de abril, momento en el cual se realizará la verificación en campo del estado final de las obras ejecutadas, así como la revisión del cumplimiento de las
GGC 1362 2024	Ejecucion	16-May-26	Sep-25	Actividad vencida : avance de 60% de obra. Enviar los informes a AVANZAME durante el mes de marzo. Como medida ELECTROCAQUETA compartira carpeta con los informes de obra e interventoria con corte al mes de enero de 2026 el dia 09 de marzo de 2026 ELECTROCAQUETA Solicito ajuste de cronograma sin afectar plazo de ejecucion el dia viernes 06 de 2025, se solicita compartir los anexos .	En tramite de pago segundo desembolso por parte de MME , a la espera de recursos del Ministerio de Hacienda , requerido por ELECTROCAQUETA en el mes de diciembre de 2025. ELECTROCAQUETA Solicito ajuste de cronograma sin afectar plazo de ejecucion el dia viernes 06 de 2025, se solicita compartir anexos
GGC 1366 2025	Ejecucion	30-Mar-26	Oct-25	Actividad vencida : avance de 30% de obra. ELECTROCAQUETA informa avance de 30% en revisIon de interventoria , e intenciones de solicitud de segundo desembolso, se solicita al OR informar con anterioridad para realizar solicititud de recursos PAC Enviar la documentacion soporte para suscripcion acta de terminacion etapa previa , ELECTROCAQUETA propone envio de la documentacion el dia 09 de abril de 2025 , teniendo en cuenta que se encuentra en revision documental de servidumbres Enviar los informes a AVANZAME durante el mes de marzo . Como medida ELECTROCAQUETA compartira carpeta con los informes de obra e interventoria con corte al mes de enero de 2026 el dia 09 de marzo de 2026. ELECTROCAQUETA Solicito ajuste de cronograma sin afectar plazo de ejecucion el dia viernes 06 de 2025, se solicita compartir anexos	ELECTROCAQUETA informa avance de 30% en revisIon de interventoria , e intenciones de solicitud de segundo desembolso ELECTROCAQUETA Solicito ajuste de cronograma sin afectar plazo de ejecucion el dia viernes 06 de 2025, se solicita compartir anexos