Outlook

RE: Seguimiento contratos MME - EMSA

Organizador	ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 6 días (Mié 25/03/2026, de 9:30 a 11:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO, MARIELA MONTIEL ZARANTE, Gpro Ingenieria, Aide Estefannia Díaz Moreno, Leonardo Yesid Restrepo Castilla, Holman Suarez
Mensaje enviado	Lun 30/03/2026 9:31

Señores

EMSA ESP
Atn. Edgar Latorre
Leonardo Restrepo
Aide Diaz

SINCREL SAS
Atn . Holman Suarez

En atención a reunión virtual sostenida el día miércoles 25 de marzo de 2026 con el acompañamiento del Ing Edgar Latorre y Holman Suarez, compartimos a continuación los compromisos acordados con relación a los contratos.

Hacemos un llamado para que en las reuniones de seguimiento se encuentre el personal responsable y con conocimiento amplio de los contratos por parte de EMSA ESP para lograr acuerdos e información oportuna dentro de la reunión.

Compromisos reunión de seguimiento contratos EMSA ESP
Fecha: 25 de marzo de 2026

CONTRATO PRONE GGC 661 2021			
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO**
1	Reiteracion : Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 25 de febrero de 2026. Se reitero mediante correo electronico del 12 de marzo de 2026.	EMSA ESP	9 de abril de 2026
2	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME . Revisar por parte del MME el informe de marzo 2025.	EMSA ESP / MINISTERIO DE	9 de abril de 2026

		MINAS Y ENERGIA	

CONTRATO PRONE GGC 701 2021

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Reiteracion: Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Se solicito inicialmente para el 5 de marzo de 2026. Se reitero mediante correo electronico del 12 de marzo de 2026.	EMSA ESP	9 de abril de 2026
2	Reiteracion: realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME . Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 27 de febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026
3	Reiteracion : remitir poliza actualizada a la modificacion contractual.	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 704 2021

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Verificar la documentacion tecnica remitida por EMSA relacionada con los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados y brindar apreciaciones. Se adelanta la proyeccion de acta al interior de la entidad	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15 de abril de 2026
2	Reiteracion : Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME , ultimo informe reportado febrero de 2024.Se solicito inicialmente para el 27 de febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 705 2021

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Reiteracion : Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 09 de marzo de 2026.	EMSA ESP	9 de abril de 2026
2	Remitir la documentación relacionada con el cierre de encargo fiduciario. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 25 de febrero de 2025	EMSA ESP	9 de abril de 2026
3	Reiteracion : Informe de marcacion de infraestructura construida con recursos del presente contrato. echa de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 24 de febrero de 2025	EMSA ESP	9 de abril de 2026
4	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME. ultimo informe reportado julio de 2024. Fecha de ultimo compromiso 05 de marzo de 2026.	EMSA ESP	9 de abril de 2026

5	Reiteracion : remitir poliza actualizada a la modificacion contractual. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 27 de febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 706 2021

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Verificar la documentacion tecnica remitida por EMSA relacionada con los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados y brindar apreciaciones. Se adelanta la proyeccion de acta al interior de la entidad	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15 de abril de 2026
2	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME. SFecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 27 de febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 1180 2023

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Remitir la documentación asociada al Acta de liquidacion y Acta de terminacion de obra	EMSA ESP -SINCREL	17 de abril de 2026
2	Remitir copia de los informes del encargo fiduciario,(incluyendo soporte de extractos bancarios y reportes SEBRA) del mes de febrero de 2026	EMSA ESP	17 de abril de 2026
3	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	9 de abril de 2026
4	Realizar la coordinacion de la visita de obra por parte del Ministerio de Minas y Energia . EMSA adelanta adelanta el tramite de matricula de usuarios.	EMSA ESP - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	13 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 1202 2023

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Remitir copia de los informes del encargo fiduciario,(incluyendo soporte de extractos bancarios y reportes SEBRA) del mes de febrero de 2026	EMSA ESP	17 de abril de 2026
2	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	9 de abril de 2026
3	Realizar la coordinacion de la visita de obra por parte del Ministerio de Minas y Energia . EMSA adelanta adelanta el tramite de matricula de usuarios.	EMSA ESP - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	13 de abril de 2026

CONTRATO PRONE GGC 2112 2025

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO

1	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME y respectivos soportes. Solicitud realizada mediante correo electronico del dia 09 de marzo de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026
2	Reiteracion: Realizar la remision de la poliza actualizada al acta de inicio	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO FAZNI-GGC-417-2015

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Remitir respuesta a comunicacion No. 2-2026-007797 de fecha 11 de marzo de 2026, relacionado conel requerimiento de informes de avance de enero y febrero 2026 del contrato FAZNI GGC 417 2015 Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	1 de abril de 2026
2	Reiteracion : Remitir respuesta a comunicacion con radicado 2-2025-058662 del 12-12-2025 : Solicitud plan de seguimiento de las obras contrato FAZNI-GGC-417-2015, Se solicito para el 23 de febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026
3	Remitir poliza actualizada al otrosi No 5	EMSA ESP	9 de abril de 2026
4	Reiteracion : Remitir copia de los informes del encargo fiduciario, (incluyendo soporte de extractos bancarios y reportes SEBRA) de enero y febrero de 2026	EMSA ESP	9 de abril de 2026

CONTRATO FAZNI GGC 634 L5 2020

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Verificar por parte de EMSA la necesidad de la suscripcion de otro si modificando el entregable de "certificacion de cierre de cuenta bancaria" para las suscipcion del acta de terminacion de etapa de instalacion	EMSA ESP	7 de abril de 2026
2	Remitir poliza ajustada. Reiteracion a requerimiento No. 2-2026-007461 de fecha 9-03-2026	EMSA ESP	7 de abril de 2026

CONTRATO FAER GGC 561 2021

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
1	Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados.	EMSA ESP	9 de abril de 2026
2	Realizar visita de obra por parte del Ministerio de Minas y Energia para la verificacion de infraestructura construida (sujeto a entrega de documentacion tecnica complementaria)	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	6 de abril de 2026
3	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	9 de abril de 2026

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 20:01
Para: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>; Gpro Ingenieria <gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co>; Aide Estefannia Díaz Moreno <aide.diaz@emsa-esp.com.co>; Leonardo Yesid Restrepo Castilla <leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co>; Holman Suarez <hsuarez@sincrel.com.co>
Asunto: Seguimiento contratos MME - EMSA
Cuándo: miércoles, 25 de marzo de 2026 9:30 a. m.-11:00 a. m..
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Cordial saludo

En atención a solicitud del ingeniero Edgar Latorre y compromisos para la fecha inicial de la reunión, se realiza ajuste para el día miércoles 25 de marzo de 2026.

Agradecemos colaboración en participar en la reunión de seguimiento de los siguientes contratos:

PRONE

- GGC-661-2021
- GGC-701-2021
- GGC-704-2021
- GGC-705-2021
- GGC-706-2021
- GGC-1180-2023
- GGC-1202-2023
- GGC 2112 2025

FAZNI

- GGC-417 -2015
- GGC-634-L05-20

FAER

- GGC-561-2020

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2661549905209?p=3sHHOKsBUMWgKFlwio

Id. de reunión: 266 154 990 520 9

Código de acceso: uS3vR7n8

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Energía

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
