Detalle del Proyecto | Gestionar Avances | Modificar Proyecto | Galeria fotografica | Asociar contratos | Documentos del Proyecto | Bitácora del Proyecto | Requerimientos y especificaciones | Finalizar Proyecto | Historial de supervisores | Eliminar últ. avance | Datos Geográficos | Cambiar estado

ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER - GGC-561-2020 - CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS BAJO GUAIMARAL, LAS PALMERAS, EL JORDAN, COMUNEROS, BAJO FUNDADORES, SAN PEDRO, CAÑO BLANCO Y LA INSPECCIÓN DE PUERTO TOLEDO MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL META

Meta - Puerto Rico - ID: 2048

Seguir

Regresar

1. Actividades | 2. Avance Cualitativo | 3. Indicadores | 4. Rendimientos | 5. Fotos y Documentos | 6. Confirmar | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Marzo - 2025

Reuniones Realizadas: 0

Visitas de Campo Realizadas: 0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio):
MARZO 2025
TECNICO /ADMINISTRATIVO

Acciones a realizar – Evaluación Técnica:
Solicitar cargue de los informes mensuales en Mora a la fecha, realizar seguimiento al contrato

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión

noviembre - 2024	Miller Stiven Pérez Malpica	EMSA E.S.P.	Aprobado	Al presente reporte de septiembre de 2024 , se indica lo siguiente: 1. Se realiza cargue del informe del Encargo de fiducia e interventoría correspondiente 2. . El contrato de obra se ejecuta de acuerdo al otro si No.2 donde se adiciono los recursos por parte del O.R. y se prorrogo hasta el dia 14 de mayo de 2025 3. El contrato FAER GGC 561 2020, se encuentraba de acuerdo al otro si No.5 al contrato el cual amplio la fecha fin del anexo 2- cronograma hasta el 14 de mayo de 2025. 4. En el reporte de noviembre de 2024 la interventoría indico En el periodo 28 de obra, al 30 de noviembre de del año 2024 el avance planeado acumulado (APA) prórroga corresponde a $ 6.594.032.904,90; es decir un 93,28% del valor total del contrato. El Avance real acumulado (ARA) a la fecha corresponde a $ 6.508.262.467,22; representando un 92,07% del valor total del contrato. 5. El O.R. cuenta con algunas actividades finalizadas del anexo2, sin remitir el soporte de cumplimiento. Finalmente es importante seguir mencionando que a la fecha el contrato FAER GGC 561 2020 se encuentra suspendido de acuerdo a la Prorroga No.1 a la suspensión No.4 del contrato y el avance de obra a corte del 28 de octubre de 2025 es del 100% de obra certificado por la interventoría. A la fecha el O.R. solicito el ultimo desembolso del contrato y el mismo se encuentra en tramite.	Realizar seguimiento al contrato a las gestiones adelantadas por EMSA para dar cierre a la actividad de la construcción de la obra	1	0	10/12/2025
noviembre - 2024	Miller Stiven Pérez Malpica	EMSA E.S.P.	Aprobado	Al presente reporte de septiembre de 2024 , se indica lo siguiente: 1. Se realiza cargue del informe del Encargo de fiducia e interventoría correspondiente 2. EL O.R. informa que el contrato de interventoría finaliza el 17 de marzo de 2025. 3. El contrato de obra se ejecuta de acuerdo al otro si No.2 donde se adiciono los recursos por parte del O.R. y se prorrogo hasta el dia 14 de mayo de 2025 4. El contrato FAER GGC 561 2020, se encuentraba de acuerdo al otro si No.5 al contrato el cual amplio la fecha fin del anexo 2- cronograma hasta el 14 de mayo de 2025. 5. En el reporte de octubre 2024 la interventoría indico En el periodo 27 de obra, 01 de octubre al 31 de octubre de del año 2024 el avance planeado acumulado (APA) corresponde a $ 6.277.286.508; es decir un 89,00% del valor total del contrato. El Avance real acumulado (ARA) a la fecha corresponde a $ 6.369.752.755; representando un 90,11% del valor total del contrato. 6. El O.R. cuenta con algunas actividades finalizadas del anexo2, sin remitir el soporte de cumplimiento. Finalmente es importante seguir mencionando que a la fecha el contrato FAER GGC 561 2020 se encuentra suspendido de acuerdo a la Prorroga No.1 a la suspensión No.4 del contrato y el avance de obra a corte del 28 de octubre de 2025 es del 100% de obra certificado por la interventoría. A la fecha el O.R. solicito el ultimo desembolso del contrato.	Realizar seguimiento al contrato a las gestiones adelantadas por EMSA para dar cierre a la actividad de la construcción de la obra	1	0	10/12/2025
diciembre - 2024	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	DICIEMBRE 2024: TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de diciembre de 2024, el contratista de obra realizo el suministro e instalación de transformadores monofásicos de 5 KVa, con su respectivo sistema puesta a tierra y tendido el cable tríplex No. 2*35+35 AWG ACSR para red de baja tensión. Al corte se ha alcanzado una ejecución de $6.679.810.655 correspondiente al 94.49% de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO EMSA ESP realizo la firma del otro si No. 4 el día 09 de diciembre de 2024 , mediante el cual se prorrogo por tres meses el contrato derivado de obra con el CONSORCIO METHA PUERTO RICO FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de diciembre de 2024, en el que se informa saldo en fiducia por $461,293,051.30	Reiterar el cargue de los informes mensuales en Mora a la fecha, realizar seguimiento al contrato	0	0	26/02/2026
enero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	ENERO 2025 TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de enero de 2025, el contratista de obra continua con el suministro e instalación de transformadores monofásicos de 5 KVa, con su respectivo sistema puesta a tierra . Adicionalmente informa el tendido y tensionado de ACSR No. 2. Manifiesta también las actividades relacionadas con la la instalación de la acometida domiciliaria e instalaciones internas en las viviendas a beneficiar.. Al corte se ha alcanzado una ejecución de $6.831.592.702,95 correspondiente al 96.6% de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO No se presentaron acciones jurídicas considerables en el presente periodo FINANCIERO • EMSA comparte el extracto bancario del mes de enero de 2025, en el que se informa saldo en fiducia por $461,235.608,30. A corte del 31 de enero de 2025 el MME ha realizado desembolsos por valor de $ 5.436.590.393,50 a la fiducia	Reiterar el cargue de los informes mensuales en Mora a la fecha, realizar seguimiento al contrato	0	0	06/03/2026
febrero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	FEBRERO 2025 TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de febrero de 2025, el contratista de obraterminó con la instalación de las acometidas domiciliarias y las instalaciones internas en 321 viviendas a beneficiar. De igual manera se logró ejecutar e instalar adecuadamente el 100% de los transformadores monofásicos de 5 KVa, con su respectiva puesta a tierra. Las actividades de obra se ejecutaron al 100%, faltando por realizar el dictamen de conformidad RETIE.. EMSA ESP comparte Acta de avance parcial No 07 de fecha 11 de febrero de 2015, mediante el cual certifica un avance presupuestal	Solicitar cargue de los informes mensuales en Mora a la fecha, realizar seguimiento al contrato	0	0	12/03/2026

				en el que se informa • Saldo en fiducia por $461,252.264,30. A corte del 31 de enero de 2025 el MME ha realizado desembolsos por valor de $ 5.436.590.393,50 a la fiducia Adicionalmente , LA FIDUCIARIA no realizo el reintegro de los los rendimientos generados en el periodo . En el informe financiero manifiesta " Como se informó en la reunión del 10 de febrero de 2025 y de acuerdo con lo establecido contractualmente, la atención de los gastos se debe realizar con anterioridad al giro, por lo cual, no se realizó el pago de rendimientos de Enero 2025 debido a que no se recibió lo anterior. • Estamos en revisión histórica de la cuenta contable de recaudos, ya que no coincide con el acumulado de aportes incluido en el flujo de caja a fin de regularizar la diferencia por $12.898,00." Mediante radicado 2-2025-005770 de fecha 2025-02-25 se realizo Aprobación primer y segundo pago remuneración contrato FAER GGC 561-20				
marzo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	MARZO 2025 TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que, para el periodo de marzo de 2025, el contratista de obra terminó con la ejecución de obra teniendo un avance del 100%, con un Avance real acumulado a la fecha corresponde a $ 7.069.152.501,00; representando un 100% del valor total del contrato. EMSA ESP manifiesta la intensión de solicitud del sexto desembolso. JURIDICO EMSA ESP realizo la suscripción del acta de suspensión No. 4 del contrato de obra, por un término de 2 meses, con fecha de reinicio el 9 de mayo de 2025 , justificado los plazos requeridos en el tiempo necesario para que el organismo INDICOLSA realice la totalidad del tramite técnico y administrativo para expedición de dictamen RETIE EMSA ESP realizo la suscripción del Otrosí No. 3 al contrato de interventoría prorrogando el plazo por un término de 2 meses, con nueva fecha de finalización el 17 de mayo de 2025. FINANCIERO EMSA ESP manifiesta la intensión de solicitud del sexto desembolso. EMSA comparte el extracto bancario del mes de marzo de 2025, en el que se informa Saldo en fiducia por $ 461.220.189,30 Valor rendimientos reintegrados SEBRA $ 35.875,00 El MME ha realizado desembolsos por valor de $ 5.436.590.393,50 a la fiducia	Solicitar cargue de los informes mensuales en Mora a la fecha, realizar seguimiento al contrato	0	0	31/03/2026

Mostrando: 15 de 52 Evaluaciones

< 1 2 3 4 >

Anterior