ENERGÍA ELÉCTRICA

PRONE - GGC - 1180 - 2023, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS EL BRILLANTE , LA NOHORA, QUINTAS DE RUBIALES, SAN RAFAEL Y ASOPARFRADI - Villavicencio, Meta

Villavicencio Meta - ID: 3129

Seguir

Regresar

1. Actividades | 2. Avance Cualitativo | 3. Indicadores | 4. Rendimientos | 5. Fotos y Documentos | 6. Confirmar | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Noviembre - 2025

Reuniones Realizadas: 0

Visitas de Campo Realizadas: 0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio): NOVIEMBRE 2025

Acciones a realizar – Evaluación Técnica: seguimiento del cronograma y el cumplimientode actividades segun lo programado. Reiterar el cargue de informes mensuales

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión
octubre - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	OCTUBRE TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS manifiesta que para	seguimiento del cronograma y el cumplimientode actividades segun lo programado	0	0	26/02/2026

				trabajo del barrio Asoparfradi, donde obtuvieron la certificación RETIE y la certificación de obra por parte del operador de la red en los puntos de conexión 1, 2, 3 y 4. Adicionalmente , informan que se han solventado las dudas e inconformismo que manifestaron los usuarios de la comunidad de Quintas de Rubiales relacionados con la medida inteligente, por lo que se continua con la programación de actividades constructivas en el sector. Al corte se ha alcanzado una ejecución de $ 14,769,335,862 correspondiente al 95.93%de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO EMSA ESP realizo la firma del otro si No. 2 el día 14 de octubre de 2025, mediante el cual se prorrogo por dos meses el contrato derivado de obra con METHA INGENIERIA SAS FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de octubre de 2025, en el que se informa saldo en fiducia por $1.572.778.173,66 , y aporte de recursos por valor $ 14.420.715.465,50				
noviembre - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	NOVIEMBRE 2025 TECNICO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de noviembre de 2025, el contratista de obra METHA INGENIERIA SAS finalizo el tendido de cable ACSR y cable cuádruplex de la red proyectada , en el barrio Quintas de Rubiales. Realizo la puesta en marcha de los transformadores trifásicos de 112.5 KVa y 75 KVa, con su correspondiente sistema puesta a tierra. La medida fue suministrada y puesta en sitio por el proveedor, permitiéndole al contratista de obra avanzar en la instalación de los gabinetes, colectores y medidores en las viviendas a beneficiar. En los barrios La Antonia, Asoparfradi, Brillante Sur y Lunares, la red eléctrica fue instalada en su totalidad, junto con la configuración de la medida AMI y la entrega efectiva de los displays a los usuarios finales. El contratista obtuvo la certificación RETIE para cada uno de los puntos de conexión. Por otro lado, en el barrio la Nohora se encuentra pendiente la configuración de la medida y la certificación RETIE. ADMINISTRATIVO Al corte, la	seguimiento del cronograma y el cumplimientode actividades segun lo programado. Reiterar el cargue de informes mensuales	0	0	30/03/2026

			correspondiente a $ 15,113,154,568 c de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO Mediante radicado 2-2025-054888 de fecha 2025-11-24 el MME realiza el Segundo requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 1180-2023. FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de noviembre de 2025, en el que se informa saldo en fiducia por $14.005.615,31. La fiducia reporta pagos a la EMSA ESP y el contratista de obra METHA INGENIERIA SAS por $12.839.082.021,25

Mostrando: 10 de 32 Evaluaciones

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Anterior

© Powered by Interkont.co