Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1365-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	27-03-2026	**Periodo Informe**	12-09-2025 - 11-10-2025
Departamento	Chocó	**Municipio**	Medio Atrato	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	68	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Alcance del Contrato

Administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE IACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	801043867	$ 4,421,361,922	15-01-2025	24-01-2028	CONFIANZA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	801043867	$ 1,105,340,480	15-01-2025	24-01-2030	CONFIANZA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	802066818	$ 1,105,340,480	15-01-2025	24-01-2027	CONFIANZA

Fecha de suscripción	15-01-2025	**Fecha acta de inicio**	15-01-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-02-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-01-2025	24-01-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-01-2025	03-02-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	03-02-2025	27-02-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	27-02-2025	17-03-2025	%0.83	%9.13
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	17-03-2025	31-03-2025	%0.83	%22.41
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	15-01-2025	03-02-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra	03-02-2025	27-02-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra	27-02-2025	17-03-2025	%0.83	%9.13
Etapa 1	Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	17-03-2025	31-03-2025	%0.83	%9.13

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	31-03-2025	14-04-2025	%0.83	%2.1
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	14-04-2025	03-05-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	14-04-2025	03-05-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	14-04-2025	03-05-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	14-04-2025	03-05-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	14-04-2025	03-05-2025	%0.83	%0.42
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	14-04-2025	28-04-2025	%0.83	%0.42
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	28-04-2025	05-05-2025	%0.83	%0.83
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	05-05-2025	14-05-2025	%0.89	%0.89
Etapa 2	Avance de obra del 30%	14-05-2025	31-08-2025	%14	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	31-08-2025	18-12-2025	%14	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	18-12-2025	06-04-2026	%14	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	06-04-2026	14-06-2026	%14	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de obra, según corresponda.	14-06-2026	13-07-2026	%14	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	13-07-2026	21-08-2026	%3	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	21-08-2026	25-09-2026	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	25-09-2026	23-12-2026	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	23-12-2026	21-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	21-01-2027	14-02-2027	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	14-02-2047	**Fecha para liquidación contrato**	13-08-2047	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		**Fecha de modificación**		**Objeto/detalle**			
Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%53.56	**Avance contrato real**	%0,12	**Retraso contrato**	%53,44		
Avance obra proyectado	%-50	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		

Ultimo informe Constratista	12-09-2025 - 11-10-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de septiembre de 2025, se continuaron las actividades de localización y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto. Como resultado del replanteo técnico y la verificación física en terreno, se confirmaron 421 usuarios, evidenciándose inconsistencias en el listado original, tales como duplicidad de registros y viviendas inexistentes en las coordenadas previamente reportadas. En desarrollo de las jornadas de campo, se identificaron 169 nuevos usuarios potenciales, cuya ubicación y condiciones fueron registradas para su inclusión en la actualización del censo social. Durante la etapa de replanteo se evidenciaron condiciones geotécnicas desfavorables, particularmente en el margen izquierdo del río Atrato, lo cual hizo necesario realizar ajustes en el diseño, el trazado y las unidades constructivas del proyecto. Las actividades del mes se enfocaron principalmente en el alistamiento y la planificación de las fases de ejecución, incluyendo la revisión de planos, el replanteo inicial y la coordinación con los equipos técnicos y la comunidad. En el componente social, se llevaron a cabo jornadas de socialización con los habitantes de la zona, mediante las cuales se obtuvieron los permisos de ingreso a los predios intervenidos por la línea de distribución, facilitando así el	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a socialización con las comunidades y a ejecución de avance de instalación de obra

			levantamiento topográfico y el proceso de replanteo. Adicionalmente, se avanzó en la gestión de permisos ante las autoridades competentes, incluyendo CODECHOCÓ y el Consejo Mayor COCOMACIA, con el fin de asegurar la obtención de las autorizaciones requeridas para el uso de servidumbres, pasos y aprovechamientos forestales.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 22,106,809,608	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	Primer desembolso recursos vigencia 2024	$ 11,053,404,804	Grabado
11-06-2025	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2025	$ 3,270,516,093	Grabado
18-11-2025	3	Tercer desembolso recursos vigencia 2025	$ 3,361,526,789	Grabado
09-04-2026	4	Cuarto desembolso recursos vigencia 2026	$ 1,750,342,629	Grabado
16-07-2026	5	Quinto desembolso recursos vigencia 2026	$ 2,671,019,293	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Debido al atraso que presenta el contrato de obra, el contratista se encuentra adelantando acciones para incrementar el rendimiento en la ejecución de las actividades, mediante el aumento del personal por cuadrilla en las instalaciones de baja tensión. Así mismo, se evidencia la necesidad de que DISPAC adelante un acercamiento con las comunidades que actualmente están impidiendo el paso de la línea del proyecto. En este sentido, de acuerdo con lo tratado en la reunión de obra, se gestionará un espacio con el personal social de dicha entidad para revisar esta problemática y definir posibles alternativas de solución.	16-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere la actualización inmediata en la plataforma Avánzame de la totalidad de los informes que, conforme a las obligaciones contractuales, deben encontrarse cargados a la fecha. Así mismo, se informa que se logró un acuerdo con el Consejo de COCONASIA, el cual venía impidiendo el ingreso al área para la ejecución del contrato. En consecuencia, se está a la espera de la verificación y disponibilidad del personal de obra para dar inicio a las actividades en campo. El contrato presenta un atraso en la ejecución del 46,34%, lo cual genera una afectación significativa frente al cumplimiento del plazo contractual. En razón a lo anterior, se adelantará revisión conjunta con DISPAC para evaluar la viabilidad de una eventual prórroga contractual, previo análisis técnico y justificación debidamente soportada o un plan de acción modificando las actividades del cronograma.	01-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Continua en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico	13-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico	13-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**