| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | GGC-1378-2024 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 27-03-2026 | **Periodo Informe** | 10-01-2026 - 08-02-2026 |
| **Departamento** | Córdoba | **Municipio** | Tierralta | **Comité** | CAFAZNI | **Número acta** | 89 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Lina Julieth Bernal Niampira | **Apoyo Jurídico** | Saul Ricardo Archila Contreras | **Supervisor** | VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAÍCOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

**Alcance del Contrato**

administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 14-02-2025 | **Fecha acta de inicio** | 14-02-2025 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 14-03-2027 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscribir Encargo Fiduciario. | 14-02-2025 | 05-03-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. | 14-02-2025 | 28-02-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Elaborar pliegos de contratación de interventoría | 28-02-2025 | 24-03-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. | 24-03-2025 | 17-04-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. | 17-04-2025 | 06-05-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio. | 06-05-2025 | 25-05-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto. | 25-05-2025 | 23-06-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Elaborar pliego de contratación de Obra | 28-02-2025 | 29-03-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 29-03-2025 | 17-04-2025 | %0.96 | %0.96 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa según corresponda. | 29-03-2025 | 22-04-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 22-04-2025 | 11-05-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 11-05-2025 | 26-05-2025 | %0.78 | %0.78 |
| Etapa 1 | Realizar socialización y verificación de usuarios. | 26-05-2025 | 24-07-2025 | %0.78 | %0.78 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 26-04-2025 | 24-07-2025 | %0.78 | %44.46 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 26-05-2025 | 04-06-2025 | %0.78 | %44.46 |
| Etapa 1 | Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 26-05-2025 | 04-06-2025 | %0.78 | %44.46 |
| Etapa 1 | Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 26-05-2025 | 24-06-2025 | %0.78 | %24.96 |
| Etapa 1 | Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 26-05-2025 | 24-06-2025 | %0.78 | %24.96 |
| Etapa 1 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría | 26-05-2025 | 24-06-2025 | %0.78 | %44.46 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 10% | 24-06-2025 | 30-09-2025 | %12 | %6.6 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 40% | 30-09-2025 | 28-12-2026 | %12 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 28-12-2026 | 27-03-2026 | %12 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 27-03-2026 | 24-06-2026 | %12 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 24-06-2026 | 11-09-2026 | %12 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor. | 11-09-2026 | 17-11-2026 | %10 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 17-11-2026 | 26-12-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. | 26-12-2026 | 08-02-2027 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación. | 08-02-2027 | 14-03-2027 | %5 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 14-03-2037 | **Fecha para liquidación contrato** | 10-09-2037 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %48.73 | **Avance contrato real** | %0,9 | **Retraso contrato** | %47,83 |
| **Avance obra proyectado** | %54 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 10-01-2026 - 08-02-2026 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Durante el mes de enero de 2026 se culminó al 100% la Etapa I, dando inicio a las actividades de transporte, nacionalización y entrega en fábrica de los equipos, los cuales actualmente se encuentran en tránsito, con fecha estimada de arribo a Colombia a inicios del mes de febrero. De igual forma, los materiales requeridos para las instalaciones internas tienen prevista su entrega durante el mes siguiente.<br>En el mismo periodo, se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas ante el Operador de Red para la obtención del certificado de usuarios nuevos no interconectables al SIN. No obstante, ante la falta de respuesta al derecho de petición presentado, se radicó acción de tutela en el mes de enero de 2026. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Operador de Red.<br>El 22 de enero de 2026, la interventoría remitió a la supervisión el informe de replanteo de usuarios, en el cual se presenta el listado final de beneficiarios y las principales novedades identificadas. A la fecha los usuarios nuevos aún no han sido validados por el IPSE, debido a la falta del certificado del Operador de Red.<br>De acuerdo con el cronograma, el 21 de enero de 2026 se tenía previsto el inicio de la actividad de suministro, transporte e instalación de las redes eléctricas internas; sin embargo, esta no pudo iniciarse conforme a lo programado.<br>Finalmente, la interventoría informó que, mediante comunicado TA2-036-26 del 29 de enero de 2026, se | **Acciones a realizar – último informe** | Seguimiento a respuesta del operador de red y al avance del contratista de obra a las actividades de instalación. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | realizó un llamado de atención al contratista de obra por el retraso en la ejecución de dicha actividad. | | |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 29,803,739,554 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024 | $ 13,982,409,166 | Grabado |
| 02-07-2025 | 2 | SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 2,621,779,071 | Grabado |
| 19-11-2025 | 3 | TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 4,904,300,483 | Grabado |
| 09-04-2026 | 4 | CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026 | $ 3,717,639,879 | Grabado |
| 12-08-2026 | 5 | QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026 | $ 1,757,786,643 | Grabado |
| 11-11-2026 | 6 | SEXTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026 | $ 2,819,824,312 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se envía reiteración al IPSE sobre solicitud de tipos de usuarios, información que se requiere para la instalación de los SSFV.<br>Se está coordinando reunión con el IPSE para revisión del tema de medidores.<br>Se envía a DISPAC memorando por parte del Ministerio registrando los retrasos en la plataforma de Avánzame. Se coordina con DISPAC para terminar de cargar los informes pendientes. | 16-03-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se requiere aclaración por parte del IPSE de las especificaciones técnicas del tipo de usuarios.<br>Se esta en revisión de aclaración sobre el tipo de medida, puesto que la interventoría envió solicitud de revisión frente a disposiciones de la CREG<br>Se requiere respuesta de Afinia respecto a usuarios traslapados. | 02-03-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Está en trámite el primer desembolso. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato. | 14-08-2025 | 31-07-2025 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico. | 14-08-2025 | 30-06-2025 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico. | 30-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |