Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1846-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	27-03-2026	**Periodo Informe**	
Departamento	Córdoba	**Municipio**	, Ayapel	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	91	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	YURI JOSE GIL GIL	**Supervisor**	Interkont@2 .		
Interventor		**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S A	**Encargo Fiduciario**	1846 de 2025				

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- ZNI Y SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA SATISFACER POR PARTE DEL CONTRATISTA LA DEMANDA ENERGÉTICA CONFORME AL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:
Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR, la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR.
Etapa 3 - Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I: El OPERADOR deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma.
FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: El PRESTADOR DE SERVICIO, ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	FAZNI-GGC-1846-2025	$ 0	26-11-2025	29-09-2036	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	FAZNI-GGC-1846-2025	$ 85,798,954	26-11-2025	31-07-2039	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	FAZNI-GGC-1846-2025	$ 428,994,768	26-11-2025	29-09-2036	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	23-01-2026	**Fecha acta de inicio**	23-01-2026	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	19-10-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-01-2026	08-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.	23-01-2026	27-01-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	27-01-2026	02-02-2026	%0.79	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	02-02-2026	11-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	11-02-2026	18-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Suscripcion del Contrato de Interventoría y acta de inicio.	18-02-2026	22-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto.	22-02-2026	26-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	27-01-2026	05-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-02-2026	14-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	14-02-2026	23-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	irma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	23-02-2026	27-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Realización de socialización del proyecto con la comunidad	27-02-2026	05-04-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	27-02-2026	12-04-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias	27-02-2026	03-03-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	27-02-2026	03-03-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda.	27-02-2026	03-03-2026	%0.78	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección.	27-02-2026	03-03-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales	27-02-2026	03-03-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	12-04-2026	16-04-2026	%0.79	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	16-04-2026	25-04-2026	%1	%0
Etapa 2	Avance de obra del 35%	16-04-2026	25-05-2026	%20	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	25-05-2026	28-06-2026	%20	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-06-2026	27-07-2026	%20	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	27-07-2026	20-08-2026	%4	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO,	20-08-2026	05-09-2026	%5	%0
Etapa 3	Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría	05-09-2026	16-09-2026	%5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	16-09-2026	27-09-2026	%5	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	27-09-2026	19-10-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	23-01-2036	**Fecha para liquidación contrato**	21-07-2036	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%13.59	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%13,59
Avance obra proyectado	%-14	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-14

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 8,579,895,363	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
28-02-2026	1	Primer desembolso. primera remuneracion vigencia 2025	$ 4,289,947,681	Facturado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Este contrato se encuentra en suscripción de contratos de obra e interventoría. Para el mes de abril se tiene proyectado iniciar con el replanteo.	27-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**