DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1355-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	27-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departamento	Bolívar, Chocó	**Municipio**	, Medio Baudó, Riosucio	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	91	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	YURI JOSE GIL GIL	**Supervisor**	Carlos Arturo Rodríguez Castrillón		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:
Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR, la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR.
Etapa 3 - Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I: El OPERADOR deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma.
FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: El PRESTADOR DE SERVICIO, ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	14-02-2025	**Fecha acta de inicio**	14-02-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-02-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	14-02-2025	05-03-2025	%0.78	%21.84
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	24-03-2025	17-04-2025	%0.78	%31.98
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	17-04-2025	06-05-2025	%0.78	%15.99
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	28-02-2025	24-03-2025	%0.78	%31.98
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	06-05-2025	25-05-2025	%0.78	%4.68
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	25-05-2025	23-06-2025	%0.78	%21.84
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	28-02-2025	29-03-2025	%0.78	%21.84

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	29-03-2025	17-04-2025	%0.96	%21.84
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	29-03-2025	22-04-2025	%0.78	%21.84
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	22-04-2025	11-05-2025	%0.78	%8.4
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	11-05-2025	26-05-2025	%0.78	%4.68
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	26-05-2025	24-07-2025	%0.78	%23.52
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	26-05-2025	24-07-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%8.58
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad.	14-02-2025	28-05-2025	%0.78	%21.84
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%38.22
Etapa 2	Avance de obra del 10%	24-06-2025	30-09-2025	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	30-09-2025	18-12-2025	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	18-12-2025	07-03-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	07-03-2026	25-05-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	25-05-2026	12-08-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	12-08-2026	20-10-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-10-2026	28-11-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato	28-11-2026	11-01-2027	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	11-01-2027	14-02-2027	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	14-02-2037	**Fecha para liquidación contrato**	13-08-2037	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		**Fecha de modificación**		**Objeto/detalle**			
Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%51.6	**Avance contrato real**	%0,06	**Retraso contrato**	%51,54		
Avance obra proyectado	%57	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		
Ultimo informe Constratista	11-11-2025 - 10-12-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 5,754,355,083	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
14-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 2,651,142,716	Grabado
09-06-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENICA 2025	$ 512,798,396	Grabado
22-10-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 965,642,016	Grabado
15-04-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 734,428,082	Grabado
15-07-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 353,843,038	Grabado
18-11-2026	6	SEXTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 536,500,835	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realiza mesa técnica con la comunidad de Cacarica, en la cual se logra llegar a un acuerdo entre las partes para dar inicio a las instalaciones fotovoltaicas en la comunidad. Así mismo, se realiza la modificación del cronograma contractual, ampliando las fechas para la ejecución de las actividades de instalación, con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de las instalaciones y la entrega del proyecto en la fecha actualmente establecida en el contrato. De otra parte, se continúa con la actualización de los informes en la plataforma correspondiente y se envía comunicado a DISPAC solicitando el cumplimiento de esta obligación. Finalmente, se identifica la necesidad de revisar el funcionamiento de la plataforma, debido a que el porcentaje de avance no se está actualizando correctamente en la aplicación.	15-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizará una mesa técnica con la comunidad de Cacarica, en atención a las dificultades que se han presentado en el marco de la ejecución del contrato en dicho territorio. Como consecuencia de esta situación, se efectuará una modificación al cronograma contractual, con el fin de ajustar la programación de actividades a las condiciones actuales del proyecto.	02-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el primer desembolso el 22 julio de 2025. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato.	14-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	14-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**