Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1364-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	27-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Arenal	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARENAL BOLÍVAR

Alcance del Contrato

Administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento,

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	14-02-2025	**Fecha acta de inicio**	14-02-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-08-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	14-02-2025	05-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad.	14-02-2025	28-02-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	28-02-2025	19-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	19-03-2025	07-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	07-04-2025	26-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	26-04-2025	15-05-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	15-05-2025	03-06-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	28-02-2025	19-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	19-03-2025	02-04-2025	%0.96	%0.96
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	19-03-2025	07-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	07-04-2025	21-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	21-04-2025	30-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	30-04-2025	18-06-2025	%0.78	%3.51

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30-04-2025	18-06-2025	%0.78	%3.51
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	30-04-2025	04-05-2025	%0.78	%14.82
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	30-04-2025	04-05-2025	%0.78	%14.82
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	30-04-2025	19-05-2025	%0.78	%14.82
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-04-2025	19-05-2025	%0.78	%14.82
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	30-04-2025	19-05-2025	%0.78	%7.8
Etapa 2	Avance de obra del 10%	19-05-2025	06-08-2025	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	06-08-2025	04-10-2025	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	04-10-2025	02-12-2025	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	02-12-2025	30-01-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	30-01-2026	30-03-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	30-03-2026	14-05-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	14-05-2026	12-06-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	12-06-2026	16-07-2026	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	16-07-2026	14-08-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	14-08-2036	**Fecha para liquidación contrato**	10-02-2037	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%71	**Avance contrato real**	%0,11	**Retraso contrato**	%70,89		
Avance obra proyectado	%86	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		
Ultimo informe Constratista	11-11-2025 - 10-12-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 7,839,612,109	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 3,614,925,491	Grabado
23-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 703,650,303	Grabado
10-04-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSO VIGENCIA 2025	$ 1,308,944,765	Grabado
15-04-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 999,517,831	Grabado
12-08-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSO VIGENCIA 2026	$ 481,154,912	Grabado
11-11-2026	6	SEXTO DESEMBOLSO RECURSO VIGENCIA 2026	$ 731,418,807	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se envía memorando a DISPAC solicitando actualización de los informes mensuales en la plataforma de avánzame	16-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere actualización de la totalidad de informes en la plataforma.	01-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el primer desembolso el 22 de julio de 2025. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato.	14-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	14-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**