Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1378-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	27-03-2026	**Periodo Informe**	Primer Trimestre
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAÍCOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Alcance del Contrato

administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	14-02-2025	**Fecha acta de inicio**	14-02-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-03-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	14-02-2025	05-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad.	14-02-2025	28-02-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	28-02-2025	24-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	24-03-2025	17-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	17-04-2025	06-05-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	06-05-2025	25-05-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	25-05-2025	23-06-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	28-02-2025	29-03-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	29-03-2025	17-04-2025	%0.96	%0.96
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	29-03-2025	22-04-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	22-04-2025	11-05-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	11-05-2025	26-05-2025	%0.78	%0.78
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	26-05-2025	24-07-2025	%0.78	%0.78

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	26-04-2025	24-07-2025	%0.78	%44.46
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%44.46
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	26-05-2025	04-06-2025	%0.78	%44.46
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%24.96
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%24.96
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	26-05-2025	24-06-2025	%0.78	%44.46
Etapa 2	Avance de obra del 10%	24-06-2025	30-09-2025	%12	%6.6
Etapa 2	Avance de obra del 40%	30-09-2025	28-12-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	28-12-2026	27-03-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	27-03-2026	24-06-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	24-06-2026	11-09-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	11-09-2026	17-11-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	17-11-2026	26-12-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	26-12-2026	08-02-2027	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	08-02-2027	14-03-2027	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	14-03-2037	**Fecha para liquidación contrato**	10-09-2037	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%48.73	**Avance contrato real**	%0,9	**Retraso contrato**	%47,83
Avance obra proyectado	%54	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	10-01-2026 - 08-02-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de enero de 2026 se culminó al 100% la Etapa I, dando inicio a las actividades de transporte, nacionalización y entrega en fábrica de los equipos, los cuales actualmente se encuentran en tránsito, con fecha estimada de arribo a Colombia a inicios del mes de febrero. De igual forma, los materiales requeridos para las instalaciones internas tienen prevista su entrega durante el mes siguiente. En el mismo periodo, se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas ante el Operador de Red para la obtención del certificado de usuarios nuevos no interconectables al SIN. No obstante, ante la falta de respuesta al derecho de petición presentado, se radicó acción de tutela en el mes de enero de 2026. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Operador de Red. El 22 de enero de 2026, la interventoría remitió a la supervisión el informe de replanteo de usuarios, en el cual se presenta el listado final de beneficiarios y las principales novedades identificadas. A la fecha los usuarios nuevos aún no han sido validados por el IPSE, debido a la falta del certificado del Operador de Red. De acuerdo con el cronograma, el 21 de enero de 2026 se tenía previsto el inicio de la actividad de suministro, transporte e instalación de las redes eléctricas internas; sin embargo, esta no pudo iniciarse conforme a lo programado. Finalmente, la interventoría informó que, mediante comunicado TA2-036-26 del 29 de enero de 2026, se	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a respuesta del operador de red y al avance del contratista de obra a las actividades de instalación.

			realizó un llamado de atención al contratista de obra por el retraso en la ejecución de dicha actividad.		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 29,803,739,554	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 13,982,409,166	Grabado
02-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 2,621,779,071	Grabado
19-11-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 4,904,300,483	Grabado
09-04-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 3,717,639,879	Grabado
12-08-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 1,757,786,643	Grabado
11-11-2026	6	SEXTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 2,819,824,312	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se envía reiteración al IPSE sobre solicitud de tipos de usuarios, información que se requiere para la instalación de los SSFV. Se está coordinando reunión con el IPSE para revisión del tema de medidores. Se envía a DISPAC memorando por parte del Ministerio registrando los retrasos en la plataforma de Avánzame. Se coordina con DISPAC para terminar de cargar los informes pendientes.	16-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere aclaración por parte del IPSE de las especificaciones técnicas del tipo de usuarios. Se esta en revisión de aclaración sobre el tipo de medida, puesto que la interventoría envió solicitud de revisión frente a disposiciones de la CREG Se requiere respuesta de Afinia respecto a usuarios traslapados.	02-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Está en trámite el primer desembolso. Se debe realizar otrosí para cambiar los desembolsos del contrato.	14-08-2025	31-07-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
está en trámite el primer desembolso. ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	14-08-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Está en trámite el primer desembolso. Ya se encuentra el registro del contrato en la plataforma avánzame para el cargue del primer informe técnico.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**