## 1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 2 CUOTA PARCIAL N°. 2

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato / Convenio No. | 807-2025 | *Fecha (dd/mm/aaaa):* | 02/12/2025 |
| Nombre completo del contratista: | | ICN COLOMBIA S.A.S Y/O CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE | |
| Documento de identificación: | | 900.821.450-9 / CC N°. 1.061.434.603 | |
| Nombre del supervisor: | | ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA | |
| Unidad Administrativa: | | Secretaria de Educación y Cultura | |

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LOTE 1: REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE COMEDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, LOTE 4: EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS y LOTE 5: EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTOS DE BATERÍAS SANITARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | | | | | | Fecha terminación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 19 | Mes | 12 | Año | 2025 | Día | 31 | Mes | 12 | Año | 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)* | | | | | | | |
| Suspensión: *Elegir (X / NA)* | X | Día | 30 | Mes | 12 | Año | 2025 |
| Reanudación: *Elegir (X / NA)* | X | Día | 17 | Mes | 03 | Año | 2026 |
| Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)* | | Día | | Mes | | Año | |
| Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)* | X | Día | 18 | Mes | 05 | Año | 2026 |

## 4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

| | | |
|---|---|---|
| Número de CDP: **2025001728** | Fecha de CDP: 29/09/2025 | Valor: $ **182.036.311** |
| Número de CDP: **2025001731** | Fecha de CDP: 29/09/2025 | Valor: $ **149.391.179** |
| Número de CDP: **2025001734** | Fecha de CDP: 29/09/2025 | Valor: $ **177.390.522** |
| Número de CDP: **2025001735** | Fecha de CDP: 29/09/2025 | Valor: $ **208.990.508** |

| | | |
|---|---|---|
| Número de CDP: **2025001736** | Fecha de CDP: 09/29/2025 | Valor: $ **17.849.704** |
| Número de CDP: **2026000682** | Fecha de CDP: 01/04/2026 | Valor: $ **193.485.121** |
| Número de CDP: **2026000683** | Fecha de CDP: 01/04/2026 | Valor: $ **411.600.544,8** |
| | | |
| Número de RP: **2025002440** | Fecha de RP: 18/12/2025 | Valor: $ **182.036.311** |
| Número de RP: **2025002441** | Fecha de RP: 18/12/2025 | Valor: $ **149.331.990** |
| Número de RP: **2025002442** | Fecha de RP: 18/12/2025 | Valor: $ **177.117.131** |
| Número de RP: **2025002443** | Fecha de RP: 18/12/2025 | Valor: $ **208.990.508** |
| Número de RP: **2025002444** | Fecha de RP: 18/12/2025 | Valor: $ **16.367.990** |
| Número de RP: **2026000703** | Fecha de RP: 01/04/2026 | Valor: $ **193.485.121** |
| Número de RP: **2026000704** | Fecha de RP: 01/04/2026 | Valor: $ **411.600.544,8** |
| *Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)* | | |
| Número de CDP Adición: **2025002216** | Fecha de CDP Adición: 19/12/2025 | Valor: **$ 166.870.763** |
| Número de RP Adición: **2025002535** | Fecha de RP Adición: **24/12/2025** | Valor: **$ 166.816.230** |

4.2 Informe Contable

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE | $ 733.843.930 |
| Adición: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE | $ 166.816.230 |
| Valor Total del contrato: NOVECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE | **$ 900.660.160** |

*Información para Retención en la fuente:*

| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente)* | SI | NO |
|---|---|---|
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | |

4.3 Información financiera:

• Ejecución

| N° | Valor Total del Contrato / Convenio (A) | Valor Cuota /acta parcial para pago | Valor Acumulado de ejecución (B) | Saldo por Ejecutar (C=A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 900.660.160 | $ 295.574.494,20 | $ 295.574.494,20 | $605.085.665,80 |
| 2 | $ 900.660.160 | $ 389.348.692,90 | $ 684.923.187,10 | $ 215.736.972,90 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

- Pagos

| N° | Valor Cuota pagada | N° Comprobante de Egreso | Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)* | Valor Acumulado de pagos (B) | Saldo por pagar (C=A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 113.538.183,20 | 2025005679 | 30/12/2025 | $ 113.538.183,20 | $ 787.121.976,80 |
| 2 | $ 182,036,311.00 | 2025005678 | 30/12/2025 | $ 295.574.494,20 | $ 605.085.665,80 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago | | |
|---|---|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N° PIN | Referencia | Autorización |
| | 2331711193 | | |
| | Operador | Pago | N° Planilla |
| | SOI | $ 1.833.600 | 2331711193 |
| | Fecha de Pago | Período de pago de la seguridad social | |
| | 25/03/2026 | Pensión de febrero – Salud de marzo | |

*Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de febrero y marzo de (2026), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de febrero y marzo de (2026). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar*

## 5. INFORME TÉCNICO

El contratista realizó una entrega parcial que genera un avance del **43,23%** mediante los siguientes ítems:

**Realizar el mejoramiento de la cocina y mejoramiento de piso de aulas en la I.E. La Concepción sede María Auxiliadora.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | |
| 1.2 | DEMOLICION MURO BAHAREQUE | M2 | 7,44 |
| 1.3 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 | 1,6 |
| 1.4 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 6,2 |
| 1.5 | DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | ML | 3,1 |
| 1.6 | DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO | M2 | 11,8 |
| 1.7 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 11,5 |
| 1.8 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 0,7 |
| 1.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 20X25 EN CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI | ML | 13,6 |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi | M2 | 11,5 |
| 1.11 | SUMINISTRO E INTALACION ESTRUCTURA METALICA ( TUBO CUADRADO 100X100X2.5MM C12 X 6M) | KLS | 193,3 |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 | UND | 4,00 |
| 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS | ML | 21,6 |
| 1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA UPVC | M2 | |
| 1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 12,77 |
| 1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 2,0 |
| 1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | 11,47 |
| 1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA GRESS 20X20 | M2 | |
| 1.19 | DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM | M2 | 170,08 |
| 1.20 | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi | M2 | 170,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISO NIVELA-DOR (1 CAPA) | M2 | 170,08 |
| 1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 | 170,08 |
| 1.23 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 11,47 |
| 1.24 | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | $ 3,00 |

**Realizar el mejoramiento de la cocina en la I.E. La Concepción sede escuela rural mixta La Concepción.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | |
| 2.2 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 | 14,5 |
| 2.3 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 24,37 |
| 2.4 | DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO | M2 | 24,37 |
| 2.5 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 36,50 |
| 2.6 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 1,24 |
| 2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 20X25 EN CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI | ML | 24,96 |
| 2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi | M2 | 36,50 |
| 2.9 | SUMINISTRO E INTALACION ESTRUCTURA METALICA ( TUBO CUADRADO 100X100X2.5MM C12 X 6M) | KLS | 263,34 |
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 | UND | 4 |
| 2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS | ML | 56,40 |
| 2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA UPVC | M2 | |
| 2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 27,75 |
| 2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | 36,50 |
| 2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA GRESS 20X20 | M2 | |
| 2.17 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 36,50 |
| 2.18 | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | 2,00 |

**Realizar la adecuación de aula y ampliación de la cocina-comedor en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede escuela San José.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | |
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 | |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0) | UND | 1,00 |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20 | M2 | 17,64 |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SAL LAMP EMT | UND | |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA 2X18 | UND | |
| 3.8 | DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | |
| 3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM | M2 | |
| 3.10 | CABALLETE UPVC | M | |

**Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemeto por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Tecnico Ambiental Fernandez Guerra sede El Tajo.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | |
| 14.2 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 2,72 |
| 14.3 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS | M3 | 3,74 |
| 14.4 | PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18 | M | 18 |
| 14.5 | ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) | M | 18 |
| 14.6 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 | KG | 10 |
| 14.7 | TEJA UPVC (2.5 mm) | M2 | |
| 14.8 | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | 2 |
| 14.9 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 7 |
| 14.10 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 22,72 |
| | | **SUBTOTAL** | |

**Realizar el mejoramiento de las baterias sanitarias en la I.E. Limbania Velasco.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PRELIMINARES** | | |
| 20.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | |
| 20.2 | DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE | M2 | |
| 20.3 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | |
| 20.4 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | |
| 20.5 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | |
| 20.6 | DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | |
| 20.7 | DEMOLICION CAJA INSPECCION | UND | |
| 20.8 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | |
| 20.9 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | |
| 20.10 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | M | |
| 20.11 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | |
| | **CONEXIONES HIDROSANITARIAS** | | |
| 20.12 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 6,6 |
| 20.13 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 3,9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 18 |
| 20.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] | PUNTO | 4 |
| 20.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2 | PUNTO | 11 |
| 20.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 12 |
| 20.18 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 2 |
| 20.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 15 |
| 20.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA 1" | PUNTO | 16 |
| 20.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1" | UND | 2 |
| 20.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2 | UND | 2 |
| 20.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM | UND | 2 |
| | **ACABADOS** | | |
| 20.24 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi | M2 | 40,28 |
| 20.25 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 40,28 |
| 20.26 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | |
| 20.27 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.28 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 | M2 | |
| 20.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP | UND | 2 |
| 20.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM | UND | 2 |
| 20.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA ECONOMICA | JUEGO | |
| 20.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL | JUEGO | 6 |
| 20.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO ORINAL TRADICIONAL | UND | |
| 20.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PEQUEÑO REF. 6100 | UND | |
| 20.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA | UND | 8 |
| 20.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD | UND | 8 |
| 20.37 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 10 |
| 20.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION METALICA BAÑO L.GALVIZADA C-20 [E] | M2 | 68,12 |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | |
| 20.39 | SAL LAMP EMT | UND | 6 |
| 20.40 | SALIDA S3 EMT | UND | 2 |
| 20.41 | BALA PANEL LED 24W | UND | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | | |
| **Realizar el mejoramiento de las baterías sanitarias en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede La Milagrosa.** | | | |
| | **PRELIMINARES** | | |
| 21.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | |
| 21.2 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | |
| 21.3 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | |
| 21.4 | DEMOLICION PISO - PARED ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | |
| 21.5 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | |
| 21.6 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | M | |
| 21.7 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | |
| 21.8 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | |
| | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | |
| 21.9 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 0,64 |
| 21.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 3" [SI-FON] | PUNTO | 2 |
| 21.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2" | PUNTO | 6 |
| 21.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 14 |
| 21.14 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 2 |
| 21.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DEPUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 6 |
| | **ACABADOS** | | |
| 21.16 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 28,24 |
| 21.17 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | |
| 21.18 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | |
| 21.19 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 | M2 | |
| 21.20 | SANITARIO LINEA ECONOMICA | JUEGO | |
| 21.21 | GRIFO ORINAL TRADICIONAL | UND | |
| 21.22 | ORINAL PEQUEÑO REF. 6100 | UND | |
| 21.23 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA | UND | 6 |
| 21.24 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD | UND | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.25 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 5,6 |
| 21.26 | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND | 13 |
| 21.27 | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 13 |
| | | **SUBTOTAL** | |

**Realizar la construcción de la batería sanitaria en la I.E. Agropecuaria Sat We Sx Yat Colegio Agrícola La Aurora**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 19,29 |
| 22.2 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 6,55 |
| 22.3 | SUMINISTRO E INSTALACION COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 0,58 |
| 22.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA GRUESA DE 2" | M3 | 5,83 |
| 22.5 | TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I | UND | 1 |
| 22.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO SEP-TILISTO 2.000 LITROS | UND | 1 |
| 22.7 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 36,56 |
| 22.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA | M2 | 1,44 |
| 22.9 | SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 0,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 20X25 EN CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI | ML | 9,6 |
| 22.11 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CON-CRETO] | UND | 1 |
| 22.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC 4 SANI | ML | 15 |
| 22.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 6 |
| 22.14 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" | UND | 3 |
| 22.15 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 1 |
| 22.16 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 | UND | 5 |
| 22.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE" | UND | 1 |
| 22.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC 2 SANI | ML | 9 |
| 22.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,1/2" | ML | 20 |
| 22.20 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION PRESION PVC ,1/2" | UND | 4 |
| 22.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 6 |
| 22.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 14 |
| 22.23 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR MACHO PVC PRESION ,1/2" | UND | 7 |
| 22.24 | SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA AMARRE MURO (25X10) | ML | 8,4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.25 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C | M2 | 33,5 |
| 22.26 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM | M3 | 0,19 |
| 22.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 5,4 |
| 22.28 | SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi | M2 | 15,99 |
| 22.29 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 2 |
| 22.30 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA | UND | 2 |
| 22.31 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC | UND | 2 |
| 22.32 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA | JGO | 4 |
| 22.33 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 4,4 |
| 22.34 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON | M2 | 1 |
| 22.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS | ML | 17,5 |
| 22.36 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM | M2 | 12,95 |
| 22.37 | SUMINISTRO E INSTALACION NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. | M2 | 6,28 |
| 22.38 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 4 |
| 22.39 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 15,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22.40 | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | 4 | |
| | | **SUBTOTAL** | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **Realizar la canalización de aguas lluvias en la I.E. José María Córdoba sede escuela rural mixta Mondomo - Santa Teresita del Niño Jesús.** (LOTE 2: OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES HIDROSANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO) | | | |
| 4.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO | ML | 79 |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA DEMARCACION AREA DE TRABAJO. 50 ML, INCLUYE ESTACAS | UND | 2 |
| 4.3 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA | M3 | 94 |
| 4.4 | FILTRO RELLENO MAT GRANULAR UNIF "GRAVA LAVADA" | M3 | 19 |
| 4.5 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 39 |
| 4.6 | RELLENO MATERIAL IMPORTADO TIERRA NIVELACION COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 47 |
| 4.7 | RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO INCLUYE CARGUE | M3-KM | 72 |
| 4.8 | ESTRUCTURA CABEZAL DE SALIDA VOLUMEN DISEÑO | UND | 1 |
| 4.9 | CAJA DE INSPECCION LADO 1,3 M EN CONCRETO CON PAREDES 0,2M DE ESPESOR Y TAPA EN ANGULO DE 1.5" CALIBRE 3/8 | UND | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.10 | CAJA ALCANTARILLA LADO 1,3 M EN CONCRETO CON PAREDES 0,2M DE ESPESOR HASTA 2M ALTO | UND | 1 |
| 4.11 | SUMI - INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 24" | ML | 78,31 |
| 4.12 | DESCAPOTE MANUAL EN TIERRA HASTA 0.2M PARA CANAL | M2 | 123 |
| 4.13 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 0.2M PARA CANAL | M3 | 25 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **Realizar la adecuación de los canales de aguas lluvias en la I.E. técnico Ambiental Fernández Guerra sede Nariño Unido.** (LOTE 2: OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES HIDROSANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO) | | | |
| 6.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 51 |
| 6.2 | DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM | M | 20 |
| 6.3 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 9,6 |
| 6.4 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 18,60 |
| 6.5 | CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM | M | 51 |
| 6.6 | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO] | UND | 1 |
| 6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C | M | 51 |

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° *807 del 02 de diciembre 2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

*(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)*

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA
Supervisor del contrato

*Revisó: Andres Felipe Casanova Aparicio*

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 01 de abril de 2026