DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1359-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	25-03-2026	**Periodo Informe**	03-08-2025 - 01-09-2025
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Distracción	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	17590				

Objeto del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE DISTRACCION EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL contratista deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto, y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases:
FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:
Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación, incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión), así como de preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación técnica correspondiente para la entrega del proyecto.
Etapa 3 – Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la FASE I y posteriormente su firma.
FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) : EL PRESTADOR DE SERVICIO ejecutara la fase II conforme las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	84980	$ 542.250.280	04-02-2025	20-07-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84980	$ 135.562.570	04-02-2025	20-07-2029	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84980	$ 390.000.000	04-02-2025	20-07-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	84980	$ 542.250.280	04-02-2025	20-07-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84980	$ 135.562.570	04-02-2025	20-07-2029	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84980	$ 390.000.000	04-02-2025	20-07-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	04-02-2025	Fecha acta de inicio	04-02-2025	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	03-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	04-02-2025	28-02-2025	%1	%100
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	04-02-2025	17-02-2025	%0,5	%100
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	18-02-2025	13-03-2025	%1	%100
Etapa 1	Publicar pliegos para contratar la interventoría según corresponda.	14-03-2025	29-03-2025	%0,5	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-03-2025	14-04-2025	%1	%50
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	15-04-2025	22-04-2025	%1,5	%0
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	23-04-2025	20-05-2025	%1	%0
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	01-03-2025	22-03-2025	%1	%60
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	23-03-2025	11-04-2025	%1	%0
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	29-03-2025	15-04-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	16-04-2025	29-04-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30-04-2025	07-05-2025	%1,5	%0
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	08-05-2025	28-07-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30-03-2025	18-06-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	19-06-2025	24-06-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	25-06-2025	29-06-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	30-06-2025	14-07-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-06-2025	14-07-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15-07-2025	03-08-2025	%1	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	03-10-2025	07-11-2025	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	08-11-2025	27-12-2025	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-12-2026	05-02-2026	%10	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	23-03-2026	26-04-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	27-04-2026	13-06-2026	%5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	14-06-2026	01-08-2026	%7	%0
Etapa 3	Finalización de la Construcción y Puesta en Operación.	02-08-2026	03-09-2026	%3	%0
Etapa 2	Avance de obra del 10%	04-08-2025	02-10-2025	%10	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	06-02-2026	22-03-2026	%20	%0

Fecha de terminación del contrato	03-09-2026	**Fecha para liquidación contrato**	02-03-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%65,22	**Avance contrato real**	%3,7	**Retraso contrato**	%61,52
Avance obra proyectado	%87	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%87

Ultimo informe Constratista	03-08-2025 - 01-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se hacen las siguientes apreciaciones: 1.En el presente informe El operador de red indica que continua con las gestiones pertinentes para la contratación de la interventoría y obra del proyecto. 2. No adjunta informe de interventoría toda vez que indica que el periodo reportado se adelantaban las gestiones concernientes a la contratación de la interventoría, 3.Para el reporte de agosto de 2025, se cuenta con el primer desembolso del contrato marco. 4. Se realiza cargue del informe de fiducia del mes de agosto de 2025, donde se observa que a la fecha el saldo corresponde al valor del primer desembolso del contrato . 5. El O.R. indica que no se presentan dificultades de tipo social ni ambiental, debido a que no han dado inicio a las actividades, pero las mismas están en atraso. 6. El contrato presenta atraso en las actividades del Anexo 2. Cronograma del contrato. 7. En el mes de agosto de 2025, El supervisor del contrato solicito el cumplimiento de la etapa 1 debido al atraso del anexo 2, mediante radicado No. 2-2025-035336, de igual forma dio respuesta a la Remisión Invitaciones Privadas a Cotizar Contratos Interventoría FAZNI GGC 1352, 1354, 1359 y 1371 de 2024, mediante radicado No. 2-2025-036020.	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento a las actividades de contratación de interventoría y obra, así como al Anexo 2 del contrato

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 2.711.251.400	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
21-03-2025	1	Primer desembolso recursos 2024	$ 1.228.473.593	Grabado
20-05-2025	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2025	$ 248.535.821	Grabado
27-08-2025	3	Tercer desembolso recurso vigencia 2025	$ 458.843.155	Grabado
28-01-2026	4	Cuarto desembolso recursos 2026	$ 353.123.244	Grabado
12-03-2025	5	Quinto desembolso recursos vigencia 2026	$ 172.873.975	Grabado
23-09-2026	6	Sexto desembolso recursos 2026	$ 249.401.612	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha del mes de febrero de 2025, como novedad el O.r. informó a suscribió el del contrato de interventoría, también el o.r. remite solicitud de otro si No.1 al contrato el cual esta en proceso, finalmente el o.r. continua en atraso con algunas actividades ya finalizadas de acuerdo al anexo dos del contrato.	27-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes octubre, noviembre y lo transcurrido de diciembre de 2025, como novedad el O.R. informó a la supervisión respecto a la convocatoria del contrato de interventoría nuevamente fue declarada desierta, también el O.R. remite solicitud de aclaraciones técnicas sobre el contrato marco en aras de dar la finalidad a los términos de contratación de la obra del proyecto a la misma fue solicitada información por parte de la DEE, Finalmente el O.R. continua en atraso con algunas actividades ya finalizadas de acuerdo al anexo dos del contrato.	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes agosto y septiembre de 2025, como novedad el O.R. informó a la supervisión respecto a la convocatoria del contrato de interventoría fue declarada desierta, también el O.R. remite solicitud de aclaraciones técnicas sobre el contrato marco en aras de dar la finalidad a los términos de contratación de la obra del proyecto, sin embargo el O.R. continua en atraso con algunas actividades ya finalizadas de acuerdo al anexo dos del contrato	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes julio de 2025, el O.R. continua sin dar cumplimiento a la actividades de contratación de la obra e interventoría del contrato, adicional se remitió por parte del supervisor solicitud de cumplimiento de las actividades del cronograma ya finalizadas.	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes julio de 2025, el O.R. continua sin dar cumplimiento a la actividades de contratación de la obra e interventoría del contrato.	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes junio de 2025, el O.R. continua sin dar cumplimiento a la actividad de contratación de la interventoría del contrato, así mismo se indica que el primer desembolso del contrato fue realizado en el mes de mayo de 2025.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha del mes mayo de 2025, como novedad el O.R. remite comunicación de asunto “Envío de Pliegos para la Contratación de la Obra e Interventoría de los Contratos FAZNI GGC 1371, 1352, 1354, 1359, 1360 y FAER GGC 1363 2024” es de indicar que la misma fue atendida por el grupo de supervisión, a la fecha el O.R. no ha realizado la contratación de las obras ni de la interventoría.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes abril de 2025, como novedad se da respuesta al O.R. ACERCA DE las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría, a la fecha el O.R. no ha realizado la contratación de las obras ni de la interventoría.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo de 2025, se crea el contrato en avanzaME para los reportes del Operador de Red, así mismo a la fecha el contrato ya cuenta con acta de inicio y Encargo fiduciario suscrito por el O.R. y la fiduciaria de Bancolombia, así mismo , el O.R. remitió a esta supervisión la solicitud del primer desembolso del contrato, se indica que la solicitud de desembolso ya fue atendida por el grupo de supervisión y finalmente el O.R. remite a la supervisión a revisión las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría.	28-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de marzo de 2025, se crea el contrato en avanzaME para los reportes del Operador de Red, así mismo a la fecha el contrato ya cuenta con acta de inicio y Encargo fiduciario suscrito por el O.R. y la fiduciaria de Bancolombia, así mismo , el O.R. remitió a esta supervisión la solicitud del primer desembolso del contrato, se indica que la solicitud de desembolso ya fue atendida por el grupo de supervisión y finalmente el O.R. remite a la supervisión a revisión las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría.	28-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**