DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-1954-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	09-01-2026 - 07-02-2026
Departamento	Huila	**Municipio**	Algeciras	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	48	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	18272				

Objeto del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CON AUTOGENERACIÓN EN CUADRAS ENERGÉTICAS DEL BARRIO ALAMOS - MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el proyecto, realizando las actividades durante la FASE I Actividades de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización y la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.
La FASE-I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se desarrollará durante las siguientes etapas:
ETAPA 1 – Actividades previas a la contratación y contratación: El OPERADOR DE RED será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la INTERVENTORÍA (debe contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta Etapa.
ETAPA 2 – Actividades de suministro y construcción de obra: El OPERADOR DE RED gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta Etapa, el OPERADOR DE RED deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR DE RED, la INTERVENTORIA y el MINISTERIO.
ETAPA 3 – Actividades de cierre: El OPERADOR DE RED deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero
FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM: El OPERADOR DE RED ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	560-47-994000195474	$ 744.356.145	12-12-2025	31-01-2029	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	560-47-994000195474	$ 186.089.036	12-12-2025	31-07-2029	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000036484	$ 569.400.000	12-12-2025	31-07-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de suscripción	09-01-2026	**Fecha acta de inicio**	09-01-2026	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	1. Suscribir Encargo Fiduciario	09-01-2026	13-01-2026	%1	%100
Etapa 1	2. Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	14-01-2026	18-01-2026	%0,5	%50
Etapa 1	3. Suscribir acta de inicio	09-01-2026	09-01-2026	%0,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	4. Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	19-01-2026	21-01-2026	%0,5	%100
Etapa 1	5. Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda	22-01-2026	24-01-2026	%0,5	%100
Etapa 1	6. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	25-01-2026	28-01-2026	%0,5	%100
Etapa 1	7. Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	25-01-2026	28-01-2026	%1	%50
Etapa 1	8. Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	29-01-2026	01-02-2026	%1	%0
Etapa 1	9. Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	02-02-2026	03-02-2026	%1	%0
Etapa 1	10. Elaborar pliegos de contratación de obra	04-02-2026	07-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	11. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	04-02-2026	06-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	12. Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	07-02-2026	11-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	13. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	07-02-2026	11-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	14. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	12-02-2026	16-02-2026	%1	%0
Etapa 1	15. Realizar diagnostico comunitario	12-02-2026	16-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	16. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	17-02-2026	20-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	17. Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	17-02-2026	19-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	18. Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	21-02-2026	24-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	19.Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	21-02-2026	22-02-2026	%0,5	%0
Etapa 1	20. Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	25-02-2026	01-03-2026	%0,5	%0
Etapa 1	21. Realizar la metodología del proceso pedagógico	25-02-2026	01-03-2026	%0,5	%0
Etapa 1	22. Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	02-03-2026	06-03-2026	%0,5	%0
Etapa 1	23. Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	02-03-2026	06-03-2026	%0,5	%0
Etapa 1	24. Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	07-03-2026	10-03-2026	%0,5	%0
Etapa 1	25. Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	07-03-2026	09-03-2026	%0,5	%0
Etapa 2	1. Avance de obra del 10%	11-03-2026	30-03-2026	%10	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	2. Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energéticas con énfasis en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	31-03-2026	09-04-2026	%1	%0
Etapa 2	3. Avance de obra del 35%	10-04-2026	28-04-2026	%10	%0
Etapa 2	4. Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	29-04-2026	03-05-2026	%1	%0
Etapa 2	5. Avance de obra del 60%	04-05-2026	22-05-2026	%10	%0
Etapa 2	6. Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	23-05-2026	03-06-2026	%1	%0
Etapa 2	7. Avance de obra del 80%	04-06-2026	22-06-2026	%10	%0
Etapa 2	8. Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI	23-06-2026	28-06-2026	%1	%0
Etapa 2	9. Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	29-06-2026	04-07-2026	%1	%0
Etapa 2	10. Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	05-07-2026	09-07-2026	%1	%0
Etapa 2	11. Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI	10-07-2026	13-07-2026	%1	%0
Etapa 2	12. Realizar taller de refuerzo entorno a AOM	14-07-2026	17-07-2026	%1	%0
Etapa 2	13. Avance de obra del 100%	18-07-2026	04-08-2026	%10	%0
Etapa 2	14. Desarrollar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	05-08-2026	07-08-2026	%1	%0
Etapa 2	15. Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Acción de Responsabilidad social	08-08-2026	10-08-2026	%1	%0
Etapa 2	16. Compromiso de asumir la responsabilidad integral sobre el AOM de la infraestructura de AGPE implementada.	11-08-2026	15-08-2026	%1	%0
Etapa 2	17. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)	16-08-2026	21-08-2026	%9	%0
Etapa 3	1. Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	22-08-2026	26-08-2026	%5	%0
Etapa 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	27-08-2026	30-08-2026	%5	%0
Etapa 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/ o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato	31-08-2026	04-09-2026	%2,5	%0
Etapa 3	4. Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	05-09-2026	08-09-2026	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	08-01-2046	**Fecha para liquidación contrato**	07-07-2046	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		**Fecha de modificación**		**Objeto/detalle**			
Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%14,87	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%14,87		
Avance obra proyectado	%-852	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-852		
Ultimo informe Constratista	09-01-2026 - 07-02-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones: 1. Operador de red remite, términos del contrato de interventoría, acta de adjudicación del contrato de interventoría y Contrato de interventoría, sin embargo, no remite acta de inicio del mismo. 2. Remite informe de fiducia donde se observa que a la fecha no se realizó ningún desembolso, toda vez que, para el periodo de enero de 2026, el O.R. no había solicitado los recursos. 3. Se presente atraso en la remisión el acta de inicio del contrato de interventoría, así como el soporte de incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. 4. Operador de red no remite informe de interventoría, toda vez que no cuenta con el acta de inicio del mismo. 5. El O.R. indica que no se presentan dificultades de tipo social ni ambiental, debido a que no han dado inicio a las actividades	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento a las actividades de contratación de obra, así como al Anexo 2 del contrato		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 3.721.780.723	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
16-03-2026	1	GGC-1954-2025. Primer desembolso, recursos vigencia 2025.	$ 1.848.282.535	Facturado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha del mes de febrero de 2026, se presenta como novedad la creación del proyecto en el aplicativo avanzame, O.R. informó elaboración de pliegos del contrato de interventoría, sin embargo a la fecha esta pendiente la adjudicación del contrato de interventoría y la elaboración de los pliegos del contrato de obra	27-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo