Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1363-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-03-2026	**Periodo Informe**	29-06-2025 - 28-07-2025
Departamento	Huila	**Municipio**	, Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Colombia, Garzó	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	68	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	CONSORCIO INTER FAER 1363	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	17592				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALAGRE, GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	84976	$ 11.224.405.809	07-01-2025	24-01-2028	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84976	$ 2.806.101.452	07-01-2025	24-01-2030	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84976	$ 2.806.101.452	07-01-2025	24-01-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	84976	$ 11.224.405.809	07-01-2025	24-01-2028	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84976	$ 2.806.101.452	07-01-2025	24-01-2030	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84976	$ 2.806.101.452	07-01-2025	24-01-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	30-01-2025	**Fecha acta de inicio**	30-01-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28-02-2027

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	30-01-2025	08-02-2025	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	30-01-2025	18-02-2025	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	19-02-2025	05-03-2025	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	06-03-2025	20-03-2025	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	21-03-2025	04-04-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	30-01-2025	18-02-2025	%1	%70
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	19-02-2025	05-03-2025	%1	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	06-03-2025	20-03-2025	%1	%0
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	21-03-2025	09-04-2025	%1,5	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10-04-2025	26-04-2025	%1	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	27-04-2025	16-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el camp	27-04-2025	16-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	27-04-2025	16-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	27-04-2025	16-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	27-04-2025	16-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2025	11-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	12-05-2025	19-05-2025	%0,5	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20-05-2025	29-05-2025	%0,5	%0
Etapa 2	Avance de obra del 30%	30-05-2025	16-09-2025	%20	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	17-09-2025	04-01-2026	%20	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	05-01-2026	24-04-2026	%10	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	25-04-2026	23-06-2026	%15	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	24-06-2026	29-07-2026	%5	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30-07-2026	31-08-2026	%4	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	01-09-2026	03-10-2026	%4	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	04-10-2026	04-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	05-01-2027	03-02-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	04-02-2027	28-02-2027	%1	%0

Fecha de terminación del contrato	01-03-2047	**Fecha para liquidación contrato**	28-08-2047	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%62,27	**Avance contrato real**	%4,3	**Retraso contrato**	%57,97
Avance obra proyectado	%-56	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-56

Ultimo informe Constratista	29-06-2025 - 28-07-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al informe presentado se realizan las siguientes apreciaciones: 1. El O.R. INFORMA que no se presentó ninguna novedad ambiental en el periodo reportado. 2. El O.R. Informa que no se presentó ninguna novedad social en el periodo reportado. 3. El O.R. manifiesta que continua en proceso la contratación dela obra del proyecto. 4. El O.R. remite adjudicación contrato de interventoría, contrato de Interventoría con su respectivo acta de inicio. 4. O.R. remite el primer informe de interventoría del contrato donde se puede observar que dan inicio a las actividades sociales del contrato. 5. Se observa que, para el mes de junio de 2025, los recursos correspondientes al primer desembolso reposan en la fiducia del contrato. 6. El O.R. no ha acreditado la totalidad de las actividades finalizadas a la fecha del anexo 2- cronograma del contrato.	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma, realizar reuniones de seguimiento para establecer los diferentes avances que presenta el proyecto

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 56.122.029.046	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-03-2025	1	Primer desembolso recursos 2024	$ 28.061.014.523	Grabado
09-07-2025	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2025	$ 8.262.413.694	Grabado
21-10-2025	3	Tercer desembolso recursos 2025	$ 8.574.195.020	Grabado
11-03-2026	4	Cuarto desembolso recursos vigencia 2026	$ 4.427.406.058	Grabado
22-07-2026	5	Quinto desembolso recursos 2026	$ 6.796.999.751	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Cuando el OPERADOR entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra.	$ 831.416.872

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO certificado de avance de obra emitido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del proyecto.	$ 311.781.327
Cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO certificado de avance de obra emitido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al ochenta por ciento (80%) del proyecto.	$ 311.781.327
Cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copia de los siguientes documentos: i) Actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría, y ii) Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura entre OPERADOR, INTERVENTOR, PRESTADOR DEL SERVICIO Y MINISTERIO.	$ 623.562.654
Valor Total de Remuneraciones	**$ 2.078.542.180**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Como novedad en lo transcurrido a la fecha del mes de febrero de 2026, O.R. remitió, documentos de avance de socialización y verificación de usuarios, así mismo remitió aprobación de los diseños del contrato, adjudicación del contrato de obra, contrato de obra debidamente suscrito, sin embargo está pendiente el acta de inicio del contrato, a la fecha continua en atraso respecto al anexo 2 del contrato.	27-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes octubre, noviembre y lo transcurrido de diciembre de 2025, como novedad remitió nuevamente comunicaciones de cumplimientos de socialización de usuarios y verificación de usuarios parcial, certificaciones de riesgo del proyecto, certificaciones de servidumbre, por otra parte el O.R. de red informo que la primera convocatoria de la contratación de la obra fue declarada desierta, a la fecha continua en atraso respecto al anexo 2 del contrato y sin acreditar cumplimiento de contratación de la obra.	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En los meses de agosto y septiembre de 2025, como novedad remitió comunicaciones de cumplimientos de socialización de usuarios y verificación de usuarios parcial las mismas están en revisión de la supervisión, por otra parte el O.R. de red en reuniones de seguimiento ha informado que se encuentra en la evaluación de la contratación de la obra del proyecto.	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de julio de 2025, el O.R., la supervisión remitió solicitud de cumplimiento de obligaciones, en atención a la misma el O.R. remite actividades a realizar por parte de la interventoría, seguidamente la misma fue atendida y se indicó que la misma es de carácter informativo, mediante radicado No. 2-2025- 031138 del 31 de julio de 2025.	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes junio de 2025, el O.R. ya ha realizado la contratación de la interventoría del contrato y remitió el acta de inicio de la misma, así mismo se indica que el primer desembolso del contrato fue autorizado en el mes de junio de 2025.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha del mes mayo de 2025, como novedad el O.R. remite comunicaciones de asuntos “Envío de Pliegos para la Contratación de la Obra e Interventoría de los Contratos FAZNI GGC 1371, 1352, 1354, 1359, 1360 y FAER GGC 1363 2024” y “Soportes recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría del Contrato FAER GGC 1363 2024”, es de indicar que la comunicación de los pliegos de contratación de obra a fue atendida por el grupo de supervisión, a la fecha el O.R. no ha realizado la contratación de las obras y esta pendiente la remisión de la suscripción del contrato de interventoría y su acta de inicio.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes abril de 2025, como novedad se da respuesta al O.R. acerca de las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría, a la fecha el O.R. no ha remitido los documentos que acrediten la contratación de la interventoría del proyecto.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha del mes de marzo de 2025, se crea el contrato en avanzaME para los reportes del Operador de Red, así mismo a la fecha el contrato ya cuenta con acta de inicio y Encargo fiduciario suscrito por el O.R. y la fiduciaria de Bancolombia, así mismo , el O.R. remitió a esta supervisión la solicitud del primer desembolso del contrato, se indica que la solicitud de desembolso ya fue atendida por el grupo de supervisión y finalmente el O.R. remite a la supervisión a documento que indica la publicación de los pliegos de la contratación de la interventoría.	28-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**