BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f] [a]+[d]	Vr Parcial Directo [g]
	VELÓDROMO								
	EDIFICACION								
1,00	**PRELIMINARES**								
E.1.1.0	**REPLANTEO**								
E 1.1.1	UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. TAMBIÉN HACE PARTE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS REDES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS.	M2	11489,440	$ 4.602	$ 52.874.378	0,00	$ -	11.489,44	$ 52.874.378
E.1.2.0	**DESCAPOTE**								
E 1.2.1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS, CON MEDIOS MECÁNICOS. COMPRENDE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS ZONAS PREVISTAS PARA LA EDIFICACIÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO MENOR QUE EL ESPESOR DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, CONSIDERANDO UNA CAPA DE NO MAS DE 30 CM; INCLUYE CARGA A CAMIÓN Y EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES RETIRADOS.	M3	4145,790	$ 64.737	$ 268.386.034	0,00	$ -	4.145,79	$ 268.386.034
E.1.3.0	**INSTALACIONES PROVISIONALES**								
E 1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA (INCLUYE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACION) 3.00X6.00	UND	1,000	$ 1.360.316	$ 1.360.316	1,00	$ 1.360.316	2,00	$ 2.720.632
E 1.3.2	INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL POSTERIOR AL AREA TOTAL DEL PROYECTO - EN TELA NARANJA CON UNA ALTURA DE 2,1 M, Y ESTRUCTURA EN LARGUERO COMÚN, CONCRETO DE 17.5 MPA PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA COMÚN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE LA TELA, EXCAVACIÓN MANUAL EN CUALQUIER MATERIAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	451,500	$ 25.469	$ 11.499.262	0,00	$ -	451,50	$ 11.499.262
E 1.3.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CUBRIENDO CERRAMIENTO EXISTENTE - EN TEJA ONDULADA DE ZINC CALIBRE 35 E: 0.20MM, CON UNA ALTURA DE 2.20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA TEJA, (SE DEBE REVISAR POR PARTE DE INTERVENTORIA, SUPERVISION Y CONTRATISTA DE OBRA SI SE REQUIERE REFORZAR CON ESTRUCTURA EN MADERA CADA 1.00M, LARGUERO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR, CONCRETO DE 17.5 MPA PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA COMÚN, VIENTOS EN MADERA CADA 3M, EXCAVACIÓN MANUAL EN CUALQUIER MATERIAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL), INCLUYE TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	888,340	$ 55.947	$ 49.699.621	0,00	$ -	888,34	$ 49.699.621
E 1.3.4	SUMINISTRO DE PUERTA DE ENTRADA H=2,50M,A=3,00M (2 HOJAS) CUADRILLA REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN. INCLUYE COSTO DE HERRAMINETA MENOR	UND	3,000	$ 2.337.056	$ 7.011.167	0,00	$ -	3,00	$ 7.011.167
E 1.3.5	RED SANITARIA PROVISIONAL (50 M.) INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL PARA EL DESAGUE DE TODO TIPO DE APARATO SANITARIO. INCLUYE EL RETIRO DE LA MISMA UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA.	UND	1,000	$ 157.412	$ 157.412	0,00	$ -	1,00	$ 157.412
E 1.3.6	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.) INSTALACIÓN HIDRÁULICA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA OBRA	UND	1,000	$ 86.043	$ 86.043	0,00	$ -	1,00	$ 86.043
E 1.3.7	PROVISIONAL ELECTRICA, INSTALACIÓN DE RED Y ACOMETIDA PROVISIONAL DE RED ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN PARA ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA OBRA	UND	1,000	$ 160.290	$ 160.290	0,00	$ -	1,00	$ 160.290
E 1.3.8	ACOMETIDA TRIFASICA 3#8 + 1#8 + 1#10 SUBCONTRATADAS Y CONSTRUIDAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL EQUIPO COTIZADO.	UND	0,000	$ 324.557	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 1.3.9	COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA Y 40% DE PIEDRA CON UN DIÁMETRO ENTRE 4" Y 10". PARA SOPORTE DE GRUA. INCLUYE SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS Y TODO LO DEMÁS PARA EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	M3	0,000	$ 425.253	$ -	0,00	$ -	-	$ -
						0			
E.2.0.0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**					0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 2.1.1	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DE UN SOLO NIVEL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS HASTA UN PUNTO AUTORIZADO . INCLUYE DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO O CERAMICOS, MAPOSTERIA CUALQUIER ESPESOR Y MATERIAL, CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS, MUEBLES DE MADERA, PLASTICO O METÁLICO, PLACA DE CONCRETO SI EXISTE, ENTRESUELO DE RECEBO, TUBERIA METALICA O PVC PARA REDES HIDRAULICAS O ELECTRICAS O CUALQUIER OTRA RED. INCLUYE CORTE CON MÁQUINA DE DISCO SEGÚN TRAZADO Y COMPRESOR NEUMÁTICO CON MARTILLO, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA BOTADEROS AUTORIZADOS Y/O CERTIFCIADOS POR POSIBLE CONTAMINACIÓN.	M2	275,730	$ 69.969	$ 19.292.493	0,00	$ -	275,73	$ 19.292.493
E 2.1.2	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS DE ESPESOR MÁXIMO DE 0.25M EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE CORDONES, RETIRO DE ENCHAPE (BALDOSA, BALDOSÍN FORROS EN ARENÓN, MADERA, VINILO, GRANITO ESMERILADO, CONCRETO, PISOS EN GRES, ENTRE OTROS), PLACA DE CONCRETO SI EXISTE, ENTRESUELO DE RECEBO; RETIRO Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO CUALQUIER DIÁMETRO, TAPAS DE ENERGÍA Y TAPAS CAJAS DE TELÉFONO. INCLUYE CORTE CON MÁQUINA DE DISCO SEGÚN TRAZADO Y COMPRESOR NEUMÁTICO CON MARTILLO, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA BOTADEROS AUTORIZADOS Y/O CERTIFCIADOS POR POSIBLE CONTAMINACIÓN.	M2	374,520	$ 43.137	$ 16.155.742	0,00	$ -	374,52	$ 16.155.742
E 2.1.3	DEMOLICIÓN CÁRCAMOS Y CUNETAS EN CONCRETO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, MANUAL O MECÁNICAMENTE, DESARROLLO MÁXIMO DE 0.70M. INCLUYE COMPRESOR NEUMÁTICO CON MARTILLO, RETIRO DE REFUERZO E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA BOTADEROS AUTORIZADOS Y/O CERTIFCIADOS POR POSIBLE CONTAMINACIÓN.	M	200,000	$ 28.094	$ 5.618.854	0,00	$ -	200,00	$ 5.618.854
E.2.2.0	**TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 2.2.1	TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES BAJO CUALQUIER CONDICIÓN, ALTURA DE 1.0 A 3.0 M. INCLUYE TROZADO, CHIPIADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE AL SITIO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORÍA. SE REALIZARÁ EN AQUELLOS ÁRBOLES QUE DADA SU UBICACIÓN INTERFIEREN CON EL PROYECTO O QUE OFREZCAN ALGÚN RIESGO PARA LA COMUNIDAD Y QUE NO JUSTIFIQUE SU TRASPLANTE. SEGÚN DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARBÓREO.	UND	66,000	$ 126.947	$ 8.378.508	0,00	$ -	66,00	$ 8.378.508
E 2.2.2	TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES BAJO CUALQUIER CONDICIÓN, ALTURA DE 3.0 A 6.0 M. INCLUYE TROZADO, CHIPIADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE AL SITIO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORÍA. SE REALIZARÁ EN AQUELLOS ÁRBOLES QUE DADA SU UBICACIÓN INTERFIEREN CON EL PROYECTO O QUE OFREZCAN ALGÚN RIESGO PARA LA	UND	109,000	$ 242.770	$ 26.461.889	0,00	$ -	109,00	$ 26.461.889
E 2.2.3	TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES BAJO CUALQUIER CONDICIÓN, ALTURA DE 6,0 A 8,0 M. INCLUYE TROZADO, CHIPIADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE AL SITIO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORÍA. SE REALIZARÁ EN AQUELLOS ÁRBOLES QUE DADA SU UBICACIÓN INTERFIEREN CON EL PROYECTO O QUE OFREZCAN ALGÚN RIESGO PARA LA COMUNIDAD Y QUE NO JUSTIFIQUE SU TRASPLANTE. SEGÚN DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARBÓREO.	UND	2,000	$ 829.048	$ 1.658.096	0,00	$ -	2,00	$ 1.658.096
E 2.2.4	TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES BAJO CUALQUIER CONDICIÓN, ALTURA DE 8,0 A 10,0 M. INCLUYE TROZADO, CHIPIADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE AL SITIO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORÍA. SE REALIZARÁ EN AQUELLOS ÁRBOLES QUE DADA SU UBICACIÓN INTERFIEREN CON EL PROYECTO O QUE OFREZCAN ALGÚN RIESGO PARA LA COMUNIDAD Y QUE NO JUSTIFIQUE SU TRASPLANTE. SEGÚN DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARBÓREO.	UND	4,000	$ 1.693.492	$ 6.773.969	0,00	$ -	4,00	$ 6.773.969
E 2.2.5	TROZADO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA TALA DE ÁRBOLES Y DISPOSICIÓN AL SITIO PARA SU CHIPIADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PROCESOS QUE INDIQUE SECRETARIA DE AMBIENTE. NO INCLUYE TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS EN CHIPEADO. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LAS HORAS DESTINADAS PARA ESTA ACTIVIDAD.	HR	0,000	$ 463.019	$ -	0,00	$ -	-	$ -
						0			
E.3.0.0	**CIMENTACIÓN**					0			
E 13.1_16.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	12229,290	$ 29.956	$ 366.334.709	0,00	$ -	12.229,29	$ 366.334.709

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	7798,720	$ 85.627	$ 667.784.419	0,00	$ -	7.798,72	$ 667.784.419
E 3.1.6	DESCABECE DE PILOTES DE CONCRETO, A UNA ALTURA DE 1,00 MTS DESCUBRIENDO EL ACERO DE REFUERZO	UND	1017,000	$ 235.673	$ 239.679.931	0,00	$ -	1.017,00	$ 239.679.931
						0			
E.3.0.0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**					0			
E.3.1.0	**EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL**								
E 3.1.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA TUNELES DE ACCESO Y APOYO PARA COMPETICION EN PROFUNDIDAD DE 0 - 5 M, EN MATERIAL ESPECIAL BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M³. EL CARGUE.	M3	22298,550	$ 113.923	$ 2.540.318.891	20001,14	$ 2.278.591.398	42.299,69	$ 4.818.910.302
E 3.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA PROCESO DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN PROFUNDIDAD DE 0-1 M, EN MATERIAL ESPECIAL BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M³. EL CARGUE. TRANSPORTE INTERNO.	M3	17097,026	$ 113.923	$ 1.947.745.375	0,00	$ -	17.097,03	$ 1.947.745.375
E 3.1.3	EXCAVACION MANUAL PREHUECOS (PILOTES) PARA CIMENTACION PROFUNDA	UND	0,000	$ 24.689	$ -	-	$ -	-	$ -
E 3.1.4	SUBCONTRATO PARA LA EXCAVACION,ARMADO Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY 0.60M 4000 PSI DE PROFUNDIDAD VARIABLECONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M	0,000	$ 350.667	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 3.1.5	SUBCONTRATO PARA LA EXCAVACION,ARMADO Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY 0.80M 4000 PSI DE PROFUNDIDAD VARIABLE CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	0,000	$ 546.562	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E.3.2.0	**LLENOS**								
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	3463,770	$ 85.627	$ 296.593.753	0,00	$ -	3.463,77	$ 296.593.753
E 13.1_16.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	925,290	$ 29.956	$ 27.717.541	707,91	$ 21.205.810	1.633,20	$ 48.923.351
E 3.2.1	LLENOS EN ARENILLA, COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE LA ARENILLA, LA COMPACTACIÓN DE LA MISMA Y TRANSPORTE INTERNO. Y SU MEDIDA SERÁ EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	7889,010	$ 110.958	$ 875.345.193	3.876,49	$ 430.125.819	11.765,50	$ 1.305.471.013

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 3.2.2	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LECHO FILTRANTE LIMPIO DE 1" A 1½" PARA FILTROS, CAMAS DE TRITURADO, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO O RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION TECNICA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.	M3	0,000	$ 185.151	$ -	35,23	$ 6.523.165	35,23	$ 6.523.165
E 3.2.3	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MATERIAL PARA FILTRO FRANCES O GEODREN EN MUROS DE CONTENCIÓN IMPERMEABILIZADOS. SE INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GRAVAS O TRITURADOS DE 1 1/2 PULGADAS, TUBERÍA DE DRENAJE PERFORADA, RELLENO SUPERIOR Y COMPACTACIÓN. LA ACTIVIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M3	554,530	$ 210.350	$ 116.645.173	0,00	$ -	554,53	$ 116.645.173
E.3.3.0	**CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL**								
E 3.3.1	MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONSISTENTE EN MATERIAL DE TIERRAS VARIAS MEZCLADO CON BASURAS, ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL MIXTO DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS, CONSIDERADO COMO MATERIAL PELIGROSO, INCLUYE EL COSTO DEL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL GRUESO Y LIQUIDO EXISTENTE AL LUGAR DE MANEJO ADECUADO Y PERTINENTE. INCLUYE HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y DOTACION ESPECIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD. (PESO ESTIMADO DEL MATERIAL APROXIMADO DE 1 m³ = 1750 KG) SE HACE NECESARIO REALIZAR EL RECALCULO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PESO DEL MATERIAL AL MOMENTO DE REALIZAR LA OBRA, POR LAS CARACTIERISTICAS PARTICULARES DE ESTE.	KG	66319560,000	$ 302	$ 20.029.397.315	2443911,22	$ 738.093.991	68.763.471,22	$ 20.767.491.307
E 3.3.3	REDES DE DRENAJE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIAL LIQUIDO DRENANTE PRODUCTO DEL MATERIAL DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS EXISTENTE EN LA CAPA INFERIOR AL NIVEL -1,00. DOTACION Y ADECUACION DE LAS AREAS DE TERRENO DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE VOLUMENES DE TIERRA EXISTENTES POR DEBAJO DE LA COTA DE NIVEL -1,00 MT, CONSISTENTES EN LA IMPLEMENTACION DE REDES DE DRENAJE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES, SISTEMAS DE TUBERIAS, IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS DE TANQUES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE Y LECHOS DE SECADO DE LODOS; SE INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO BASICO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	228,000	$ 1.757.066	$ 400.610.982	0,00	$ -	228,00	$ 400.610.982
E 3.3.2	DOTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA PARA EL MANEJO DE MATERIAL DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS EXISTENTE EN LA CAPA INFERIOR AL NIVEL -1,00. DOTACION DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES PARA EL MANEJO DE MATERIAL PELIGROSO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, (01) UN KIT ANTIDERRAMES, (01) UNEXTINTOR, MATERIAL PARA CERRAMIENTO DE LAS ZONAS DE AHISLAMIENTO, (01) UN DUCHAS DE EMERGENCIA Y CAL PARA CONTROL DE OLORES. DENTRO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE EL MATERIAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPO BASICO PARA SU COMPLETA EJECUCION, NO SE INCLUYE LA DOTACION DEL PERSONAL A CARGO, LA CUAL DEBERA SER ASUMIDA EN EL COSTO ADMINISTRIVO DEL PROYECTO.	UND	1,000	$ 4.730.281	$ 4.730.281	0,00	$ -	1,00	$ 4.730.281
E 3.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION DE CUBIERTA TEMPORAL PLASTICA ALTURA DE 7.00 MT SEGÚN PROGRAMACIÓN DE EXCAVACIONES; INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA O SIMILAR COMO SOPORTE Y AMARRE DE CUBIERTA PLASTICA.	M2	0,000	$ 42.714	$ -	0,00	$ -	-	$ -
						0			
E.4.0.0	**CONCRETOS**					0			
E.4.1.0	**FUNDACIONES**								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 4.1.2	COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO, CON UN ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M2	11544,510	$ 18.063	$ 208.529.131	0,00	$ -	11.544,51	$ 208.529.131
E 4.1.3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 35 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M3	61,860	$ 661.106	$ 40.896.006	0,00	$ -	61,86	$ 40.896.006
E 4.1.4	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 35 MPA. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETE DM O EQUIVALENTE. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M3	0,001	$ 742.050	$ 742	0,00	$ -	0,00	$ 742
E 4.1.5	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 35 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.12M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M2	987,389	$ 165.482	$ 163.394.621	-987,39	$ -163.394.621	-	$ -
E.4.2.0	**ESTRUCTURA**								
E 4.2.1	**MUROS DE CONCRETO**								
E 4.2.1.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 35 MPA. A LA VISTA, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETE DM O EQUIVALENTE, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM. PARA ACABADO A LA VISTA POR UNA CARA Y LAS CARAS LATERALES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, ARISTAS BISELADAS, DESMOLDANTE, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS, NO INCLUYE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	M3	3,290	$ 773.106	$ 2.543.519	0,00	$ -	3,29	$ 2.543.519

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"**

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 4.2.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 35 MPA, PARA MURO ESPESOR 15 CM, PARA UNA ALTURA DE 2.40 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T PARA ACABADO A LA VISTA AMBAS CARAS, VIBRADO, DOBLE MALLA D-131, REDUCTOR DE AGUA TIPO SIKA O SIMILAR, ACELERANTE PARA CONCRETOS TIPO SIKA O SIMILAR, DESENCOFRANTE TIPO SIKA O SIMILAR, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO ESTA INCLUIDO EN SU ÍTEM RESPECTIVO.	M2	1375,882	$ 195.002	$ 268.300.120	-1375,88	$ -268.300.120	-	$ -
E 4.2.2	**LOSAS**								
E 4.2.2.1	CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE STEELDECK O EQUIVALENTE, EN CONCRETO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0,12 M. MEDIDA DESDE LA CANAL PROFUNDA DEL STEELDECK. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL CON PLASTOCRETE DM O EQUIVALENTE, ACABADO RAYADO TIPO METRO, STEELDECK O EQUIVALENTE CAL 22 DE 2", MALLA ELECTROSOLDADA D-50, FORMALETA EN SÚPER "T" DE 19 MM. PARA TAPAS LATERALES, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	618,890	$ 552.696	$ 342.058.194	0,00	$ -	618,89	$ 342.058.194
E 4.2.2.2	CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 35 MPA., CON UN ESPESOR DE 12 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA UNA ALTURA DE 3.0M Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE TODA LA OBRA FALSA Y LA FORMALETA COMPLETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO DE LA LOSA, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS (PELOS) PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, YA QUE POR NINGÚN MOTIVO DE PAGARAN ANCLAJES.	M2	10205,311	$ 171.889	$ 1.754.184.120	-10205,31	$ -1.754.184.120	-	$ -
E 4.2.2.3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA INCLINADA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 35 MPA., CON UN ESPESOR DE 12 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA UNA ALTURA DE 3.0M Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE TODA LA OBRA FALSA Y LA FORMALETA COMPLETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO DE LA LOSA, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS (PELOS) PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, YA QUE POR NINGÚN MOTIVO DE PAGARAN ANCLAJES.	M2	0,000	$ 207.728	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 4.2.3	**COLUMNAS**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 4.2.3.1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M	474,910	$ 305.283	$ 144.981.714	0,00	$ -	474,91	$ 144.981.714
E 4.2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M	302,460	$ 447.915	$ 135.476.305	0,00	$ -	302,46	$ 135.476.305
E 4.2.3.3	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M	455,290	$ 638.028	$ 290.487.740	0,00	$ -	455,29	$ 290.487.740
E 4.2.4	**VIGAS AEREAS**								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 4.2.4.1	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.20 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	66,060	$ 206.487	$ 13.640.508	0,00	$ -	66,06	$ 13.640.508
E 4.2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.30 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	302,100	$ 242.828	$ 73.358.386	0,00	$ -	302,10	$ 73.358.386
E 4.2.4.3	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.40 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	324,600	$ 259.779	$ 84.324.311	0,00	$ -	324,60	$ 84.324.311
E 4.2.4.4	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.40 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	136,191	$ 287.569	$ 39.164.270	-136,19	$ -39.164.270	-	$ -
E 4.2.4.5	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.40 X 0.80-0.85 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	0,000	$ 339.737	$ -	0,00	$ -	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 4.2.4.6	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	344,310	$ 388.192	$ 133.658.326	0,00	$ -	344,31	$ 133.658.326
E 4.2.4.7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	M	368,910	$ 429.209	$ 158.339.373	0,00	$ -	368,91	$ 158.339.373
E 4.2.5	**ESCALERAS/GRADERIAS**								
E 4.2.5.1	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 35 MPA., CON HUELLA DE 0.30 M Y CONTRA HUELLA DE 0.18 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER "T" DE 19 MM. O SU EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA, CONTRAHUELLAS, MOLDURA CHAFLÁN EN CONTRAHUELLAS, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DISEÑO.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M3	1570,950	$ 796.359	$ 1.251.041.263	-1570,95	$ -1.251.041.263	-	$ -
E 4.2.5.2	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS AÉREAS EN CONCRETO DE 35 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER "T" DE 19 MM. O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA DE RAMPAS, CONTRAHUELLAS, BORDE DE RAMPA Y VIGAS PROFUNDAS, MOLDURA CHAFLÁN EN CONTRAHUELLAS Y BORDE DE RAMPA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDA EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	M3	147,567	$ 708.317	$ 104.524.228	-147,57	$ -104.524.228	-	$ -
E.4.3.0	**CONCRETOS VARIOS**								
E 4.3.1	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LINEAL DE 40X40 CM. EN CONCRETO DE 21 MPA., CON UN ESPESOR DE 8 CM. (MEDIDAS EXTERNAS). INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETE DM DE SIKA O SU EQUIVALENTE, TAPA EN REJA METÁLICA EN "T" DE 0.30 X 1.0 M. CON MARCO REMOVIBLE Y REJA METÁLICA EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, MARIPOSAS DE FIJACIÓN, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", PLATINA DE AMARRE 3/4" X 3/16", ACABADO 4 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA NTC 3320, ACABADO DENTADO ANTIDESLIZANTE DE ALTA SEGURIDAD, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16"; LAS REJAS DEBEN CUMPLIR ADEMÁS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, EN ACERO ASTM A-36, DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS	M	0,000	$ 185.681	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 4.3.2	CONSTRUCCIÓN DE VIGA TALÓN (APOYO DE MAMPOSTERÍA) EN CONCRETO DE 21 MPA., DE 0.17 M DE ALTO X 0.10 M DE ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA EN SÚPER "T" O SU EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA LAS DOS CARAS, NIVELACIÓN, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DADAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M3	0,000	$ 690.879	$ -	0,00	$ -	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 4.3.3	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA VARILLAS DE ACERO DE DIÁMETRO DESDE 5/8" HASTA 1", INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL EPÓXICO, PERFORACIÓN MECÁNICA DEL CONCRETO CON BROCA DE DIÁMETRO 5/8" MAS DEL DIÁMETRO DE LA BARRA DE ACERO A ANCLAR Y UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15 CM, FIJACIÓN DE LA BARRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL EPÓXICO. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	UND	0,000	$ 6.335	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 4.3.4	CONSTRUCCIÓN DE LOSA BANCA EN CONCRETO DE 21 MPA. CON UN ANCHO DE 0,40M. Y UNA ESPESOR DE 0,10M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA EN SÚPER T DE 19 MM. O EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA, MOLDURAS, BISELES, PROTECCIÓN Y CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE REFUERZO.	M	4,000	$ 92.141	$ 368.563	0,00	$ -	4,00	$ 368.563
E 4.3.5	COLOCACION DE GROUTING EN CONCRETO DE 17.5 MPA., PARA RELLENO DE MURO NO ESTRUCTURAL (BLOQUE, TOLETE O CATALÁN). INCLUYE MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	M3	60,000	$ 474.028	$ 28.441.658	0,00	$ -	60,00	$ 28.441.658
						0			
E.5.0.0	**ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA**					0			
E.5.1.0	**ACEROS Y MALLA ELECTROSOLDADAS**								
E 4.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES	KG	471147,000	$ 4.803	$ 2.263.079.277	0,00	$ -	471.147,00	$ 2.263.079.277
E 5.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES	KG	820095,210	$ 4.803	$ 3.939.196.205	-121291,08	$ -582.602.322	698.804,13	$ 3.356.593.883
E 5.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	KG	138575,910	$ 5.261	$ 728.999.694	0,00	$ -	138.575,91	$ 728.999.695
E.5.2.0	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E.5.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA, RAMPAS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN METÁLICAS, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MADERA. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, (2) DOS MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, COLOR POR DEFINIR, ENSAYOS A SOLDADURAS, ANTICORROSIVOS Y PINTURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE	KG	0,000	$ 14.035	$ -	0,00	$ -	-	$ -
						0			
E.6.0.0	**MAMPOSTERÍA**					0			
E.6.1.0	**MURO EN BLOQUE**								
E 6.1.1	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO TOLETE 9X12X39 CM. ESPESOR DE 12 CM., RESISTENCIA 13 MPA, COLOR GRIS, RANURADO AMBAS CARAS (BLOQUE DE PRIMERA CALIDAD, SEGÚN NORMA ICONTEC 247). INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL BLOQUE, MORTERO DE PEGA 0,25:1:4 (CAL-CEMENTO-ARENA) ESPESOR MAX=0.01 M, Y MORTERO PARA REVITE O RANURADO CON COLOR OCRE O ARENA	M2	1804,610	$ 55.766	$ 100.635.103	-252,65	$ -14.088.914	1.551,96	$ 86.546.189
E 6.1.2	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO SICILIANO 6X14X39 CM. ESPESOR DE 14 CM., RESISTENCIA 13 MPA, COLOR GRIS, RANURADO AMBAS CARAS (BLOQUE DE PRIMERA CALIDAD, SEGÚN NORMA ICONTEC 247). INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL BLOQUE, MORTERO DE PEGA 0,25:1:4 (CAL-CEMENTO-ARENA) ESPESOR MAX=0.01 M, Y MORTERO PARA REVITE O RANURADO CON COLOR OCRE O ARENA	M2	8000,740	$ 74.547	$ 596.427.882	-1120,10	$ -83.499.903	6.880,64	$ 512.927.978

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E.6.2.0	**VARIOS MAMPOSTERIA**								
E 6.2.1	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (UNA SOLA CARA), ANCHO DE 2 CM., INSTALACIÓN DE VARILLA DE ESPUMA DE POLIETILENO TIPO SELLALÓN, SIKAROD Ó EQUIVALENTE DE Ø= 1", APLICACIÓN DE MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CON BASE EN POLIURETANO TIPO SIKAFLEX-1A Ó EQUIVALENTE, JUNTA MÁXIMA DE ANCHO= 20 MM. PROF.= 5 MM., COLOR SIMILAR AL MURO. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBEN SEGUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES DE LOS MATERIALES.	M	0,001	$ 137.249	$ 137	2283,30	$ 313.380.739	2.283,30	$ 313.380.876
E 6.2.2	CONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION PARA PISOS (UNA SOLA CARA), ANCHO DE 2 CM., INSTALACION DE VARILLA DE ESPUMA DE POLIETILENO TIPO SELLALÓN, SIKAROD Ó EQUIVALENTE DE Ø= 1", APLICACIÓN DE MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CON BASE EN POLIURETANO TIPO SIKAFLEX-1A Ó EQUIVALENTE, JUNTA MÁXIMA DE ANCHO= 20 MM. PROF.= 5 MM. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBEN SEGUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES DE LOS MATERIALES	M	0,001	$ 188.685	$ 189	1397,50	$ 263.687.144	1.397,50	$ 263.687.332
						0			
E.8.0.0	**PISOS**					0			
E.8.1.0	**PISOS EN CONCRETO**								
E 8.1.1	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, CON UN ESPESOR DE 7CM, MODULADO 1,0M X 1,0M Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON HELICÓPTERO, MARCACIÓN DE DILATACIONES CON CORTADORA SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EL REFUERZO Y ENTRESUELO SERÁN PAGADOS EN EL ÍTEM CORRESPONDIENTE.	M2	0,001	$ 34.075	$ 34	0,01	$ 307	0,01	$ 341
E 8.1.2	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 0.07 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, VACIADO ALTERNADO (EN CUADROS NO SUPERIORES DE 1.5 X 1.5 M) Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO. LAS EXCAVACIONES O DESCAPOTES SE PAGARÁN EN SU ÍTEM RESPECTIVO.	M2	0,001	$ 35.986	$ 36	0,01	$ 324	0,01	$ 360
E 8.1.3	CONSTRUCCIÓN DE ACABADO PARA LOSA EN CONCRETO CON ENDURECEDOR ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA LA PLACA POLIDEPORTIVA, COMPUESTO CEMENTOSO CON PIGMENTOS, ADITIVOS Y AGREGADOS DE CUARZO COLOR AZUL. ESTE PIGMENTO DEBE SER UN ENDURECEDOR SUPERFICIAL CON ARENA DE CUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP AZUL, DE SIKA Ó EQUIVALENTE, DOSIFICADO CON 7 KG/M2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, REGATAS, MEDIA CAÑAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA APLICACIÓN TÉCNICA SE DEBE HACER SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y SE DEBE COORDINAR CON EL VACIADO DEL PISO EN CONCRETO.	M2	0,001	$ 34.075	$ 34	0,01	$ 307	0,01	$ 341
E 8.1.4	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN MORTERO 1:5 DE NIVELACIÓN, ESPESOR DE 0.05M. INCLUYE SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,001	$ 31.946	$ 32	0,01	$ 288	0,01	$ 319
E.8.2.0	**PISOS EN CERÁMICA**								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 8.2.1	COLOCACIÓN DE PISO EN PORCELANATO ÁVILA GRIS (ESPAÑOL), DE 31X60 CM., ACABADO SATINADO TIPO Y CALIDAD ATMÓSFERAS O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ADHESIVO PEGANTTO PLUSS O EQUIVALENTE, BOQUILLA JUNTTA PUSS GRIS O EQUIVALENTE, JUNTAS DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICAS TIPO SIKAFLEX O EQUIVALENTE COLOR GRIS DE 10 MM. CADA 15 M² O SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,001	$ 89.101	$ 89	0,00	$ -89	-	$ -
E 8.2.2	COLOCACIÓN DE ZÓCALO EN PISO EN PORCELANATO ÁVILA GRIS (ESPAÑOL), DE 10 CM CON PRUEBA DE RESISTENCIA DE ABRASIÓN 5. INCLUYE SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, CORTES CON MÁQUINA, PEGANTE PARA CERÁMICA TIPO PEGACOR O EQUIVALENTE, LECHADA CON BOQUILLA BLANCA PARA CERÁMICA, VARILLA DE DILATACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M	0,001	$ 30.034	$ 30	0,01	$ 270	0,01	$ 300
E.8.3.0	**PISOS EN GRANO**								
E 8.3.1	CONSTRUCCIÓN DE PISO GRANITO ROCA AZUL132932 0.30X0.30, DE PRIMERA CALIDAD APROBADA POR LA INTERVENTORÍA , SUPERVICION TECNICA Y DISEÑADOR ARQUITECTONICO QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2849. INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y NIVELACIÓN 1:3:2 DE CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, AGREGADO DE 3/8" A 1/2" Y ADITIVO PLASTIFICANTE EN UN ESPESOR DE 5 CM, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA BALDOSA, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 5 MM X 37MM EN CUADRÍCULAS DE 2,10M X 2,10M., LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ENCERADA EN EL SITIO CON CERA POLIMÉRICA, PROTECCIÓN DE MUROS, PUERTAS Y DESAGÜES. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE (CACHAZA) EN BOTADEROS OFICIALES. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,001	$ 126.833	$ 127	0,01	$ 1.141	0,01	$ 1.268
E 8.3.2	CONSTRUCCIÓN DE PISO GRANITO ROCA RIO CLARO 0.30X0.30., DE PRIMERA CALIDAD APROBADA POR LA INTERVENTORÍA QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2849. INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y NIVELACIÓN 1:3:2 DE CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, AGREGADO DE 3/8" A 1/2" Y ADITIVO PLASTIFICANTE EN UN ESPESOR DE 5 CM, SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE LA BALDOSA, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 5 MM X 37MM EN CUADRÍCULAS DE 2,10 X 2,10 M., LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ENCERADA EN EL SITIO CON CERA POLIMÉRICA, PROTECCIÓN DE MUROS, PUERTAS Y DESAGÜES. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE (CACHAZA) EN BOTADEROS OFICIALES.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,001	$ 104.562	$ 105	0,01	$ 941	0,01	$ 1.046
E 8.3.3	CONSTRUCCIÓN DE PISO GRANITO ROCA VIOLETA 132910 0.30X0.30, DE PRIMERA CALIDAD APROBADA POR LA INTERVENTORÍA QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2849. INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y NIVELACIÓN 1:3:2 DE CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, AGREGADO DE 3/8" A 1/2" Y ADITIVO PLASTIFICANTE EN UN ESPESOR DE 5 CM, SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA BALDOSA, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 5 MM X 37MM EN CUADRÍCULAS DE 2,10 X 2,10 M., LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ENCERADA EN EL SITIO CON CERA POLIMÉRICA, PROTECCIÓN DE MUROS, PUERTAS Y DESAGÜES. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE (CACHAZA) EN BOTADEROS OFICIALES. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,001	$ 106.432	$ 106	0,01	$ 958	0,01	$ 1.064
E 8.3.4	CONSTRUCCIÓN DE ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANO PULIDO Y EN MICROGRANO RIOCLARO NO 0-1, FONDO GRIS, IGUAL A LA BALDOSA DE PISO, DESARROLLO 20 CM., E= 1 CM, EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MORTERO DE PEGA 1:5, DILATACIONES EN ALUMINIO E= 3 MM., A TODO LO LARGO DEL ZÓCALO Y CURVAS CADA 0.90 M. CORTES SOBRE BALDOSA, REMATES, PULIDA Y BRILLADA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M	0,001	$ 57.803	$ 58	0,01	$ 520	0,01	$ 578
E.8.5.0	**JUNTAS DE DILATACIÓN**								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 8.5.1	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO, INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 1CSL O EQUIVALENTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5MM Y RELLENO EN SU PARTE INFERIOR CON SIKAROD O EQUIVALENTE, CORTE DE PISO A MÁQUINA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD DE 50 MM Y 5 MM DE ESPESOR, LIMPIEZA DE LA JUNTA, COLOCACIÓN DE CINTAS DE ENMASCARAR, INSTALACIÓN DE SIKAFLEX 1CSL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR.	M	3000,000	$ 188.685	$ 566.055.096	0,00	$ -	3.000,00	$ 566.055.096
E 8.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE EXPANSION A= 2.6 m EN ZONA DE LOSA COMPUESTA POR LAMINA EN ACERO DE 3 mm ADOSADA A MORTERO CON VISAGRA, INCLUYE TUBO DE 50x30x2.5; TUBO DE 25x25x2.5; LAMINA DE ACERO DE 6 mm; 2 CANALES DE 80x45; TOPE INFERIOR, OREJA Y PASADOR PERNO DE 1/2" MAS ANCLAJE QUIMICO TIPO HIT RE500 v3; TUBO 60x60x3, PLACA DE ANCLAJE DE APOYO FIJO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO - VER DETALLE PLANO E000-PLANO GUIA.	M	67,100	$ 3.584.656	$ 240.530.407	67,10	$ 240.530.407	134,20	$ 481.060.814
E 8.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXTREMA A= 0.05 m COMPUESTA POR LAMINA SELLANTE; NEOPRENO DUREZA 70+/-5 (NORMA ASTM D2240); ANGULO 1 3/4" x 3/16" ANCLADA A VIGA CON PERNO DE 1/2" PROFUNDIDAD DE 45 CM Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO - VER DETALLE PLANO E000-PLANO GUIA. EL CONSTRUCTOR DEBE GARANTIZAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA JUNTA PARA EVITAR FILTRACIONES Y AJUSTAR LAS DIMENSIONES A LA JUNTA DEJADA EN OBRA.	M	434,603	$ 377.969	$ 164.266.300	0,00	$ -	434,60	$ 164.266.300
						0			
E.9.0.0	**APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES**					0			
E.9.1.0	**APARATOS SANITARIOS**								
E 9.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO INTEGRAL PRESTIGIO O SIMILAR COLOR BLANCO, BAJO CONSUMO 6LT, DISEÑO DE DOS PIEZAS, TAZA REDONDA, INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL SANITARIO, SIFÓN ESMALTADO, GRIFERÍA ANTISIFÓN, ANILLO ABIERTO, ABASTO METÁLICO, VÁLVULA DE REGULACIÓN METÁLICA CON MANGUERA FLEXIBLE, BRIDA DE FIJACIÓN, TAPÓN ROSCADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 1.473.922	$ 1.474	7,00	$ 10.315.982	7,00	$ 10.317.456
E 9.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SANITARIO FLUXÓMETRO DE CORONA REF.02855 O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO, CON CONEXIÓN POSTERIOR PARA PUSH ANTIVANDÁLICO. INCLUYE BRIDA DE FIJACIÓN, TAPÓN CON ROSCA PARA BRIDA DEL COLOR DEL SANITARIO, GRIFERÍA REF 75120 DE GRIVAL O SU EQUIVALENTE, EMBOQUILLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, ACOMETIDA REF 01530 DE GRIVAL O SU EQUIVALENTE, GRIFERÍA, ABASTOS METÁLICOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 1.265.500	$ 1.266	82,00	$ 103.769.754	82,00	$ 103.771.019
E 9.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE SANITARIOS PMR (LINEA ACUAJET REF. 02640 DE CORONA O EQUIVALENTE), COLOR BLANCO, BAJO CONSUMO 6LT., DISEÑO DE DOS PIEZAS, TAZA REDONDA, SIFÓN ESMALTADO, GRIFERÍA ANTISIFÓN, ANILLO ABIERTO, ABASTO METÁLICO, VÁLVULA DE REGULACIÓN METÁLICA CON MANGUERA FLEXIBLE Y ACABADO CROMADO, BRIDA DE FIJACIÓN CON TAPÓN ROSCADO, EMBOQUILLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, INCLUYE BARRAS DE APOYO: BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE, BARRA DE SEGURIDAD FIJA A PARED DE 30 PULG, BARRA DE SEGURIDAD FIJA VERTICAL DE 60 CM ANTIDESLIZANTE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 1.497.766	$ 1.498	10,00	$ 14.976.159	10,00	$ 14.977.657
E 9.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL DE COLGAR GRANDE (REF. 06104 DE CORONA O SU EQUIVALENTE), COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE PUSH ANTIVANDÁLICA, REF 75121, SIFÓN BOTELLA, ACCESORIOS DE SOPORTE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 490.968	$ 491	23,00	$ 11.291.766	23,00	$ 11.292.257
E.9.2.0	**LAVAMANOS**								
E 9.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO, TIPO SAN LORENZO, LÍNEA INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA METÁLICA ANTIVANDÁLICA, DE PUSH REF 71100 DE GRIVAL O EQUIVALENTE, ABASTO METÁLICO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 737.370	$ 737	62,00	$ 45.716.207	62,00	$ 45.716.944

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 9.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER (TIPO MARCELLA O EQUIVALENTE), COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERÍA METÁLICA CON ACABADO CROMADO, TIPO MARRUECOS O SU EQUIVALENTE, ABASTO METÁLICO ACABADO CROMADO, SIFÓN BOTELLA, EMBOQUILLADO CON SILICONA ANTIHONGOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 720.245	$ 720	7,00	$ 5.040.995	7,00	$ 5.041.715
E 9.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS (LINEA ACUAJET DE CORONA O SU EQUIVALENTE) COLOR BLANCO, DE COLGAR. INCLUYE GRIFERÍA METÁLICA CON ACABADO CROMADO, TIPO MARRUECOS O SU EQUIVALENTE, ABASTO METÁLICO ACABADO CROMADO, SIFÓN BOTELLA Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	UND	0,001	$ 970.478	$ 970	11,00	$ 10.674.283	11,00	$ 10.675.254
E 9.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LAVAESCOBAS PREFABRICADO EN CONCRETO FORRADO EN GRANITO DE 42 X 60 X 25 CM. FONDO GRIS. INCLUYE MORTERO 1:4, LLAVE BOCAMANGUERA, SIFÓN Y TODO LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 127.649	$ 128	6,00	$ 765.764	6,00	$ 765.892
E 9.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LAVAMANOS CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO, TIPO AVANTI, ANCHO 50.5 CM ALTO 80.5 CM, LÍNEA INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA METÁLICA ANTIVANDÁLICA, DE PUSH REF 71100 DE GRIVAL O EQUIVALENTE, ABASTO METÁLICO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	UND	0,001	$ 419.291	$ 419	0,00	$ -419	-	$ -
E.9.6.0	**GRIFERIAS**								
E 9.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DUCHA CON MEZCLADOR 8" PRISMA DE GRIVAL O EQUIVALENTE	UND	0,001	$ 170.209	$ 170	10,00	$ 1.701.921	10,00	$ 1.702.091
E 9.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE GRIFO AHORRADOR LLAVE AUTOMATICA DE PARED CROMO DE GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, REGADERA CROMADA, LLAVE CON ESCUDO CROMADOS, TUBERÍA AGUA FRÍA, ACCESORIOS, VÁLVULA ECONOMIZADORA Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	UND	0,001	$ 382.041	$ 382	77,00	$ 29.416.755	77,00	$ 29.417.137
E 9.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DUCHA CON MEZCLADOR PARA PMR TIPO TELEDUCHA ALTURA DESLIZABLE PLATEADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	UND	0,001	$ 655.976	$ 656	4,00	$ 2.623.249	4,00	$ 2.623.905
E 9.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE SILLA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL PLEGABLE PARA DUCHA PMR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 767.909	$ 768	4,00	$ 3.070.869	4,00	$ 3.071.637
E 9.7.0	**REJILLAS DE PISO**								
E 9.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE REJILLA TA 8 x 8 x 2 ALUMINIO, INLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,001	$ 32.487	$ 32	30,00	$ 974.581	30,00	$ 974.614
						0			
E.10.0.0	**CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS**					0			
E.10.1.0	**MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS**								
E 10.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION PUERTAS CF CERTIFICADAS 120MIN PARA HUECO DE 1300 X 2100MM - P01 / PUERTA DE EMERGENCIA INCLUYE 1 PUERTA + 1 MARCO 1 BARRA ANTIPÁNICO PUSH CON CERRADURA INCRUSTAR + MANIJA EXTERNA + LLAVES 1 BISAGRA RESORTADA PARA ASEGURAR EL CIERRE DE LA PUERTA ACABADO: COLOR RAL 7035 GRIS GOFRADO – PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO IGNIFUGA	UND	0,001	$ 3.579.856	$ 3.580	0,01	$ 32.219	0,01	$ 35.799
E 10.1.2	PUERTA CORREDIZA - P02 MEDIDA DEL VANO: 1200MM * 2100MM PUERTA CORREDIZA ENTABLERADA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 REFORZADA INTERNAMENTE. - RODAJAS DE 4 BALINERAS , RIEL SUPERIOR METÁLICO, CON GUÍA DE PISO METÁLICA, -CERRADURA PICO DE LORO + MANIJA -BARRE PISO DE ESCOBILLA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 2.802.796	$ 2.803	0,01	$ 25.225	0,01	$ 28.028

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 10.1.3	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA - P03 MEDIDA DEL VANO: 0.80 * 2.10 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3"X1 1/2" REFUERZOS INTERNOS HORIZONTALES, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE LA HOJA MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 INCLUYE + 3 BISAGRA TIPO OMEGA O CAPSULA SOLDADA + CERRADURA DE INCRUSTAR + MANIJA + ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 2.458.774	$ 2.459	0,01	$ 22.129	0,01	$ 24.588
E 10.1.4	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA - P04 MEDIDA DEL VANO: 0.90 * 2.10 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3"X1 1/2" REFUERZOS INTERNOS HORIZONTALES, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE LA HOJA MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 INCLUYE + 3 BISAGRA TIPO OMEGA O CAPSULA SOLDADA + CERRADURA DE INCRUSTAR + MANIJA + ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 2.510.537	$ 2.511	0,01	$ 22.595	0,01	$ 25.105
E 10.1.5	PUERTA METÁLICA EN CELOSÍA 2 HOJAS - P05 PARA HUECO DE: 1.60 X 2.10 - PUERTA FABRICADA CON MARCO CONTORNO EN TUBO DE 8X4 CAL 18 - CELOSÍAS EN LAMINA CAL 20 CON DOBLE PESTAÑA PARA MAYOR RESISTENCIA - ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO INCLUYE - BISAGRAS TIPO PISTÓN DE 5/8 - CERRADURA DE INCRUSTAR +MANIJA + ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 3.558.752	$ 3.559	0,01	$ 32.029	0,01	$ 35.588
E 10.1.6	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA VAIVEN - P06 MEDIDA DEL VANO: 0.90 * 2.10 HOJA DE PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON REFUERZOS INTERNOS TIPO OMEGA + MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 + 2 BISAGRAS TIPO PIVOTE, CON REFUERZO PARA FUNDIR O ANCLAR EN CONCRETO CON CHAZO EXPANSIVO + CERRADURA DE INCRUSTAR +MANIJA + ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 2.950.638	$ 2.951	0,01	$ 26.556	0,01	$ 29.506

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.1.7	PUERTA ENROLLABLE COMERCIAL - P07 ESPECIFICACIONES - CORTINA FABRICADA EN FLEJE PLANO GALVANIZADO CAL 22 - TOPES WINDLOCK DE SEGURIDAD PARA LOS FLEJES. - BOTTOMBAR INFERIOR EN ANGULO DE 2" X 1/8" CON PASADORES PARA PORTACANDADO (APLICA SOLO PUERTAS MANUALES) - EJE DE BALANCEO EN TUBO ESTRUCTURAL DE 4" - PLATOS DE MONTAJE EN ACERO HR 3/16" CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS - RESORTES DE TORSIÓN AL INTERIOR PARA 10.000 CICLOS DE DURACIÓN. - PARALES EN ANGULO DE 2" X 1 / 8" - GUÍAS EN ACERO LAMINADO COLDROLD CAL 18 - ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR - CUBRE ROLLO : SI INCLUIDO - OPERACIÓN: MANUAL - TIPO DE MONTAJE: ATRÁS DE MUROS ROLLO ARRIBA DE DINTEL - MEDIDA VANO O HUECO : ANCHO: 2.25X ALTO: 2.52	UND	0,001	$ 5.369.185	$ 5.369	0,01	$ 48.323	0,01	$ 53.692
E 10.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REJA - P08 ESPECIFICACIONES - 1.0 X 2.3 M. CON BASTIDOR METÁLICO DE 70 MM X 70 MM ESPESOR DE 3MM, MALLA ONDULADA OJO Nº2 CALIBRE 10, ÁNGULO METÁLICO DE 1"X 1/8" PERIMETRAL PISA MALLA, LAMINA DE 3/16 PARA ANCLAJE A MURO CON PERNOS DE 3/8" X3", SOLDADURA. INCLUYE RESANE DE SUPERFICIE, PINTURA POLIURETANO, CATALIZADOR, BASE ANTICORROSIVA Y ADHERENTE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO. LA TUBERÍA Y LAS PLATINAS SON PIEZAS COMPLETAS, NO SE ADMITEN SOLDADURAS INTERMEDIAS. SEGÚN DISEÑO.	UND	0,001	$ 979.713	$ 980	0,01	$ 8.817	0,01	$ 9.797
E 10.1.9	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA - P09 MEDIDA DEL VANO: 0.70 * 2.10 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3"X1 1/2" REFUERZOS INTERNOS HORIZONTALES, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE LA HOJA MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 INCLUYE + 3 BISAGRA TIPO OMEGA O CAPSULA SOLDADA + CERRADURA DE INCRUSTAR + MANIJA + ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO	UND	0,001	$ 2.381.128	$ 2.381	0,01	$ 21.430	0,01	$ 23.811
E 10.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA - P10 - ENROLLABLE COMERCIAL DOORTEC CORTINA FABRICADA EN FLEJE PLANO GALVANIZADO CAL 22, TOPES WINDLOCK DE SEGURIDAD PARA LOS FLEJES, BOTTOMBAR INFERIOR EN ANGULO DE 2" X 1/8" CON PASADORES PARA PORTACANDADO (APLICA SOLO PUERTAS, MANUALES), EJE DE BALANCEO EN TUBO ESTRUCTURAL DE 4", PLATOS DE MONTAJE EN ACERO HR 3/16" CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS, RESORTES DE TORSIÓN AL INTERIOR PARA 10.000 CICLOS DE DURACIÓN, PARALES EN ANGULO DE 2" X 1 / 8", GUÍAS EN ACERO LAMINADO COLDROLD CAL 18, ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR, CUBRE ROLLO : SI INCLUIDO, OPERACIÓN: MANUAL, TIPO DE MONTAJE: ATRÁS DE MUROS ROLLO ARRIBA DE DINTEL, MEDIDA VANO O HUECO : ANCHO: 2.25X ALTO: 2.74, MEDIDA DE LA PUERTA : ANCHO: 2.45 X ALTO: 3.14, TIPO DE OPERACION: MANUAL PREVIA. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN E INSTALACION. APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA. SEGÚN DISEÑO.	UND	0,001	$ 5.462.784	$ 5.463	0,01	$ 49.165	0,01	$ 54.628
E 10.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR1 - REJA + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 565.296	$ 565	0,01	$ 5.088	0,01	$ 5.653
E 10.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR2 - REJA + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 7.068.566	$ 7.069	0,01	$ 63.617	0,01	$ 70.686
E 10.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR3 - REJA CON PUERTAS BASCULANTES + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 4.947.997	$ 4.948	0,01	$ 44.532	0,01	$ 49.480

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR4 - REJA + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 17.671.417	$ 17.671	0,01	$ 159.043	0,01	$ 176.714
E 10.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR5 - REJA + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 14.137.134	$ 14.137	0,01	$ 127.234	0,01	$ 141.371
E 10.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE METRO LINEAL CERRAMIENTO CR6 - REJA + PLETINA DE 20MM DE ESPESOR X 50MM DE ANCHO + SOLADURA Y ANCLAJE + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE	M	0,001	$ 12.723.420	$ 12.723	0,01	$ 114.511	0,01	$ 127.234
E 10.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA - AP01 - PLEGABLE_BAT_ACERO_2750MM 8	UND	0,001	$ 8.482.280	$ 8.482	0,01	$ 76.341	0,01	$ 84.823
E 10.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA - AP02 - BASTIDOR_FIJO_REJILLA/ACERO_4600mm	UND	0,001	$ 168.558	$ 169	0,01	$ 1.517	0,01	$ 1.686
E 10.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA - AP03 - DOBLE_BAT_REJILLA/ACERO_5400MM	UND	0,001	$ 1.303.438	$ 1.303	0,01	$ 11.731	0,01	$ 13.034
E.10.2.0	**PASAMANOS**								
E 10.2.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE PASAMANOS O BARANDAS METALICO. TUBO DE ACERO DIAMETRO 5/8" + TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 11/2" + PLA TINA DE ACERO 5/16"X3/4". SEGÚN DISEÑO INCLUYE TORNILLOS, ANCLAJE, EMPAQUES, HERRAJES. COLOR NEGRO MATE RAL 9004 SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	M	0,001	$ 168.558	$ 169	702,87	$ 118.474.072	702,87	$ 118.474.240
E 10.2.2	INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO COLOR NEGRO MATE RAL 9004, TUBERÍA SUPERIOR EN PTS RECTANGULAR DE 2" X 1" X 3 MM, DOS PLATINAS VERTICALES DE 2 1/2" X 1/2" CADA 1.00 M., SOLDADAS A UNA PLATINA SUPERIOR DE 2" X 1/8" Y PLATINA FORMANDO UNA "T" DE 2" X 1/2" X 1/2" Y DOS PLATINAS LATERALES DE 2" X 1/8"; EN LA PARTE INFERIOR SE ANCLA A PISO, LOSA O ESCALERAS SEGÚN EL CASO, CON 4 PERNOS DE 1/2", UNA PLATINA EN "T" DE 1/2" MÁS PLATINA DE 2" X 1/2" X 3/16" Y ESTA A SU VEZ SE SUELDA A UN ÁNGULO DE 1" X 1/8" COMO CORTAGOTERAS, VARILLA CIRCULAR LISA CON UN DIÁMETRO DE 5/8" CADA 0.145 M. ENTRE EJES, ALTURA DE LA VARILLA DE 0.95 M. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, SOLDADURA 6011 X 1/8", BASE ADHERENTE, ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA DE POLIURETANO TIPO PINTUCO O SU EQUIVALENTE, COLOR SEMIBRILLANTE NEGRO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. SEGÚN DISEÑO. LOS ANCLAJES EPÓXICOS SE PAGARÁN EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M	0,001	$ 358.966	$ 359	173,92	$ 62.431.003	173,92	$ 62.431.362
E 10.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE PASAMANOS Ó BARANDAS EN ALUMINIO COLOR NEGRO MATE RAL 9004 + VIDRIO LAMINADO-TEMPLADO INCOLORO, 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM HS. INCLUYE TORNILLOS, ANCLAJE, EMPAQUES, HERRAJES.	M	0,001	$ 706.856	$ 707	261,59	$ 184.905.697	261,59	$ 184.906.404
E.10.3.0	**MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO**								
E 10.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PLACA EN FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE DE E= 15 MM (UNA CARA) EN ZONA VIP, PARA REMATE DE MUROS DE FACHADA, ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 CON SEPARACIÓN ENTRE PARALES DE 40.6CM, CON REFUERZO EN ÁREA VERTICAL CADA 3.66 M DE ALTURA, TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE CABEZA EXTRA PLANA DE ¼" Y 1" JUNTA PERDIDA CON CINTA DE 2" EN FIBRA DE VIDRIO Y	M2	0,001	$ 76.027	$ 76	1042,89	$ 79.287.724	1.042,89	$ 79.287.800
E.10.5.0	**VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC**								
E 10.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 1 _ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 19, EQ COMUNAL 23 - SEGÚN DISENO : Cristal N. 1 DIM= 8.4 x 3.6 / AREA 30.24 m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 43.036.690	$ 43.037	0,01	$ 387.330	0,01	$ 430.367
E 10.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 01P _ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 19, EQ COMUNAL 23 - Puerta doble incorporada en MPV-01 : Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05 m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 01.1_ NF-430 Figura + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 19, EQ COMUNAL 23 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 y 3 DIM= 4.34 x 3.6 / AREA 15.62m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 24.205.852	$ 24.206	0,01	$ 217.853	0,01	$ 242.059
E 10.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 02_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 18, EQ COMUNAL 24 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 8.59 x 3.6 / AREA 30.92m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 38.020.338	$ 38.020	0,01	$ 342.183	0,01	$ 380.203
E 10.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 02P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 18, EQ COMUNAL 24 - Puerta doble incorporada en MPV-02: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 03_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 17, EQ COMUNAL 25 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 8.19 x 3.6 / AREA 29.48m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 36.608.433	$ 36.608	0,01	$ 329.476	0,01	$ 366.084
E 10.5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 03P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 17, EQ COMUNAL 25 - Puerta doble incorporada en MPV-03: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 04_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 16, EQ COMUNAL 26 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 7.15 x 3.6 / AREA 25.74m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 20.577.543	$ 20.578	0,01	$ 185.198	0,01	$ 205.775
E 10.5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 04P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 16, EQ COMUNAL 26 - Puerta doble incorporada en MPV-04: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 05_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - ACCESO A BAÑOS - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.78 x 3.6 / AREA 6.41m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.263.166	$ 8.263	0,01	$ 74.368	0,01	$ 82.632
E 10.5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 05P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - ACCESO A BAÑOS - Puerta sencilla incorporada en MPV-05: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 06_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 20, EQ COMUNAL 22 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 2.09 x 3.6 / AREA 7.52m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 9.095.298	$ 9.095	0,01	$ 81.858	0,01	$ 90.953
E 10.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 06P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 20, EQ COMUNAL 22 - Puerta sencilla incorporada en MPV-06: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 07_ NF-430 Ubicación - ACCESO PRENSA - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 4.16 x 3.6 / AREA 14.98m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 15.516.050	$ 15.516	0,01	$ 139.644	0,01	$ 155.161
E 10.5.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 07P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - ACCESO PRENSA - Puerta doble incorporada en MPV-07: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 08_ NF-430 Ubicación - EQ COMUNAL 21 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 4.31 x 3.6 / AREA 15.52m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 16.080.353	$ 16.080	0,01	$ 144.723	0,01	$ 160.804
E 10.5.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 08P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 21 - Puerta doble incorporada en MPV-08: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 09_ NF-430 Ubicación - ACCESO - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 6.95 x 3.68 / AREA 25.58m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 29.491.712	$ 29.492	0,01	$ 265.425	0,01	$ 294.917

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.5.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 09P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - ACCESO - Puerta doble incorporada en MPV-09: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 18.469.710	$ 18.470	0,01	$ 166.227	0,01	$ 184.697
E 10.5.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10_ NF-430 Ubicación - OFICINA FEDERACION - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 4.65 x 4.33 / AREA 20.13m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 24.915.118	$ 24.915	0,01	$ 224.236	0,01	$ 249.151
E 10.5.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - OFICINA FEDERACION - Puerta sencilla incorporada en MPV-10: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10.1_ NF-430 Ubicación - SALA DE REUNIONES - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 7.9 x 4.33 / AREA 34.21m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 43.942.875	$ 43.943	0,01	$ 395.486	0,01	$ 439.429
E 10.5.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10.1P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - SALA DE REUNIONES - Puerta sencilla incorporada en MPV-10.1: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10.2_ NF-430 Ubicación - OFICINAS ADMINISTRA TIVAS - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 5.55 x 4.33 / AREA 24.03m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 84.073	$ 84	0,01	$ 757	0,01	$ 841
E 10.5.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 10.2P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - OFICINAS ADMINISTRA TIVAS - Puerta sencilla incorporada en MPV-10.2: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 11_ NF-430 Ubicación - LOCKERS JURADOS - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 3.79 x 4.39 / AREA 16.64m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 19.812.072	$ 19.812	0,01	$ 178.309	0,01	$ 198.121
E 10.5.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 11P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - LOCKERS JURADOS - Puerta sencilla incorporada en MPV-11: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 12_ NF-430 Ubicación - GIMNASIO - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 6.04 x 4.39 / AREA 26.52m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 34.700.300	$ 34.700	0,01	$ 312.303	0,01	$ 347.003
E 10.5.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 12P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - GIMNASIO - Puerta sencilla incorporada en MPV-12: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 12.1_ NF-430 Ubicación - FISIOTERAPI A HIDROMASA GE - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 7.03 x 4.39 / AREA 30.86m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 39.102.757	$ 39.103	0,01	$ 351.925	0,01	$ 391.028
E 10.5.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 12.1P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - FISIOTERAPI A HIDROMASA GE - Puerta sencilla incorporada en MPV-12.1: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 12.2A_ NF-430 + Tubular ES-T-409 Ubicación - SALA DE REUNIONES ENTRENADO RES - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.23 x 4.39 / AREA 5.4m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 6.092.948	$ 6.093	0,01	$ 54.837	0,01	$ 60.929
E 10.5.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 12.2A P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - SALA DE REUNIONES ENTRENADO RES - Puerta sencilla incorporada en MPV-12.2A: Cristal N. 2 DIM= 1.23 x 2.52 / AREA 3.1m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 9.134.919	$ 9.135	0,01	$ 82.214	0,01	$ 91.349
E 10.5.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 12.2B_ NF-430 + Tubular ES-T-409 Ubicación - SALA DE REUNIONES ENTRENADO RES - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.03 x 4.39 / AREA 4.52m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.613.673	$ 7.614	0,01	$ 68.523	0,01	$ 76.137

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.5.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 12.2C_ NF-430 Ubicación - SALA DE REUNIONES ENTRENADO RES - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 8.26 x 4.39 / AREA 36.26m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 48.352.063	$ 48.352	0,01	$ 435.169	0,01	$ 483.521
E 10.5.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 13_ NF-430 Ubicación - GIMNASIO - SEGÚN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 4.39 x 4.39 / AREA 19.27m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 26.350.894	$ 26.351	0,01	$ 237.158	0,01	$ 263.509
E 10.5.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 14_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 7 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 5.18 x 2.71 / AREA 14.04m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 19.708.788	$ 19.709	0,01	$ 177.379	0,01	$ 197.088
E 10.5.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 14P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 7 - Puerta sencilla incorporada en MPV-14: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 15_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 6, EQ COMUNAL 8 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 6.47 x 2.81 / AREA 18.18m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 24.361.940	$ 24.362	0,01	$ 219.257	0,01	$ 243.619
E 10.5.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 15P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 6, EQ COMUNAL 8 - Puerta sencilla incorporada en MPV-15: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	0,01	$ 80.677	0,01	$ 89.641
E 10.5.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 16_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 5, EQ COMUNAL 9 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 7.45 x 3.15 / AREA 23.47m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 26.347.329	$ 26.347	0,01	$ 237.126	0,01	$ 263.473
E 10.5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 16P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 5, EQ COMUNAL 9 - Puerta doble incorporada en MPV-16: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	0,01	$ 158.166	0,01	$ 175.741
E 10.5.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 17_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ C3, EQ C4, EQ C10, EQ C11. - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 9.2 x 3.48 / AREA 32.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 43.474.616	$ 43.475	0,01	$ 391.272	0,01	$ 434.746
E 10.5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 17P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ C3, EQ C4, EQ C10, EQ C11. - Puerta sencilla incorporada en MPV-17: Cristal N. 2 DIM= 1.2 x 2.52 / AREA 3.02m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.964.058	$ 8.964	4,00	$ 35.847.268	4,00	$ 35.856.232
E 10.5.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 18_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 2, EQ COMUNAL 12 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 8.76 x 3.81 / AREA 33.38m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 42.263.836	$ 42.264	2,00	$ 84.485.407	2,00	$ 84.527.671
E 10.5.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 18P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 2, EQ COMUNAL 12 - Puerta doble incorporada en MPV-18: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 18.469.710	$ 18.470	2,00	$ 36.920.951	2,00	$ 36.939.421
E 10.5.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 19_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - COMUNAL 1, EQ COMUNAL 13 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 8.8 x 4.14 / AREA 36.43m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 44.210.294	$ 44.210	2,00	$ 88.376.378	2,00	$ 88.420.588
E 10.5.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 19P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - COMUNAL 1, EQ COMUNAL 13 - Puerta doble incorporada en MPV-19: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	2,00	$ 35.130.534	2,00	$ 35.148.108
E 10.5.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 20_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 14 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 7.5 x 4.39 / AREA 32.93m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 40.313.936	$ 40.314	1,00	$ 40.273.622	1,00	$ 40.313.936
E 10.5.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 20P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 14 - Puerta doble incorporada en MPV-20: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	1,00	$ 17.556.480	1,00	$ 17.574.054

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.5.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 21_ NF-430 + Rejilla ES-ALN-547 Ubicación - EQ COMUNAL 15 - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 9.47 x 4.39 / AREA 41.57m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 51.453.937	$ 51.454	1,00	$ 51.402.483	1,00	$ 51.453.937
E 10.5.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 21P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - EQ COMUNAL 15 - Puerta doble incorporada en MPV-21: Cristal N. 2 DIM= 2.4 x 2.52 / AREA 6.05m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 17.574.054	$ 17.574	2,00	$ 35.130.534	2,00	$ 35.148.108
E 10.5.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 22_ Sistema de Fachada tipo Stick a la vista en NS25-6 Ref verticales y horizontales contenidos en NS25-4 + Rejillas ES-ALN-547 Ubicación - PLATAFORM A - SEGUN DISENO: Cristal N. 4 DIM= 11.29 x 7.96 / AREA 89.87m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 195.617.600	$ 195.618	26,00	$ 5.085.861.990	26,00	$ 5.086.057.607
E 10.5.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 23_ Sistema de Fachada tipo Stick a la vista en NS25-6 Ref verticales y horizontales contenidos en NS25-4 + Rejillas ES-ALN-547 Ubicación - PLATAFORM A EMERGENCI A - SEGUN DISENO: Cristal N. 4 DIM= 11.29 x 7.96 / AREA 89.87m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 194.071.310	$ 194.071	2,00	$ 387.948.548	2,00	$ 388.142.619
E 10.5.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 23P_ ES-21 + Closer Ubicación - PLATAFORM A EMERGENCIA - Puerta doble incorporada en MPV-23: Cristal N. 5 DIM= 1.2 x 2.28 / AREA 2.74m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.452.828	$ 8.453	2,00	$ 16.897.203	2,00	$ 16.905.656
E 10.5.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 24_ NF-430 Ubicación - VIP FACHADA - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 33.28 x 3.24 / AREA 107.83m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 167.633.529	$ 167.634	0,01	$ 1.508.702	0,01	$ 1.676.335
E 10.5.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 25_ NF-430 Ubicación - A VIP, D VIP - SEGUN DISENO: Cristal N. 3 DIM= 1.73 x 3.18 / AREA 5.5m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.752.447	$ 7.752	0,01	$ 69.772	0,01	$ 77.524
E 10.5.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 26_ NF-430 Ubicación - PRENSA - SEGUN DISENO: Cristal N. 3 DIM= 1.82 x 3.17 / AREA 5.77m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.057.179	$ 8.057	0,01	$ 72.515	0,01	$ 80.572
E 10.5.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 27_ NF-430 Ubicación - TRANSMISION, B VIP - SEGUN DISENO: Cristal N. 3 DIM= 1.76 x 3.17 / AREA 5.58m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.840.926	$ 7.841	0,01	$ 70.568	0,01	$ 78.409
E 10.5.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 28_ NF-430 Ubicación - PRENSA - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.34 x 2.82 / AREA 3.78m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 3.159.841	$ 3.160	0,01	$ 28.439	0,01	$ 31.598
E 10.5.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 28P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - PRENSA - Puerta doble incorporada en MPV-28: Cristal N. 6 DIM= 1.34 x 2.21 / AREA 2.96m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.706.337	$ 7.706	0,01	$ 69.357	0,01	$ 77.063
E 10.5.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 29_ NF-430 Ubicación - PRENSA - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.84 x 2.82 / AREA 5.19m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 6.026.512	$ 6.027	0,01	$ 54.239	0,01	$ 60.265
E 10.5.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 29P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - PRENSA - Puerta doble incorporada en MPV-29: Cristal N. 6 DIM= 1.24 x 2.21 / AREA 2.74m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.429.514	$ 7.430	0,01	$ 66.866	0,01	$ 74.295
E 10.5.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 30_ NF-430 Ubicación - TRANSMISION - SEGUN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 2.55 x 2.82 / AREA 7.19m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 8.800.123	$ 8.800	0,01	$ 79.201	0,01	$ 88.001
E 10.5.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE VIDRIERA - MPV- 30P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - TRANSMISIO N - Puerta doble incorporada en MPV-30: Cristal N. 6 DIM= 1.2 x 2.21 / AREA 2.65m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.318.385	$ 7.318	0,01	$ 65.865	0,01	$ 73.184
E 10.5.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 31_ NF-430 Ubicación - A VIP - SEGÚN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.65 x 2.82 / AREA 4.65m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 6.426.599	$ 6.427	0,01	$ 57.839	0,01	$ 64.266

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.5.68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 31P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - A VIP - Puerta sencilla incorporada en MPV-31: Cristal N. 6 DIM= 0.71 x 2.21 / AREA 1.57m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 4.141.246	$ 4.141	0,01	$ 37.271	0,01	$ 41.412
E 10.5.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 32_ NF-430 Ubicación - B VIP, C VIP - SEGÚN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.95 x 2.82 / AREA 5.5m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 7.346.484	$ 7.346	0,01	$ 66.118	0,01	$ 73.465
E 10.5.70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 32P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - B VIP, C VIP - Puerta sencilla incorporada en MPV-32: Cristal N. 6 DIM= 0.71 x 2.21 / AREA 1.57m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 4.141.246	$ 4.141	0,01	$ 37.271	0,01	$ 41.412
E 10.5.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 33_ NF-430 Ubicación - D VIP - SEGÚN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.5 x 2.82 / AREA 4.23m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 5.961.024	$ 5.961	0,01	$ 53.649	0,01	$ 59.610
E 10.5.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 33P_ Puerta Vitrina Tipo B Ubicación - D VIP - Puerta sencilla incorporada en MPV-33: Cristal N. 6 DIM= 0.71 x 2.21 / AREA 1.57m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 4.141.246	$ 4.141	0,01	$ 37.271	0,01	$ 41.412
E 10.5.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VIDRIERA - MPV- 34_ NF-430 Ubicación - ZONA COMUN - SEGÚN DISENO: Cristal N. 1 DIM= 1.18 x 2.82 / AREA 3.33m² INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 4.979.821	$ 4.980	1,00	$ 4.974.841	1,00	$ 4.979.821
E 10.5.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE VENTANA V-01 (2.4X1.2), SISTEMA NF-325, CONFIGURACIÓN O, CRISTAL INCOLORO 4MM HS AA + PVB 0,030" + INCOLORO 4MM HS AA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,001	$ 9.965.633	$ 9.966	1,00	$ 9.955.667	1,00	$ 9.965.633
E.10.6.0	**FACHADA**								
E 10.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FACHADA EN MADERA PLASTICA TIPO EKOWOOD O SIMILA, EN LISTONES H150-50 WPC BLANCO 0.15M X 0.05M X 5.60M, H180-80 WPC BLANCO 0.18M X 0.08M X 5.60M, H200-60 WPC BLANCO 0.20M X 0.06M X 5.60M, TAPA EKOWOOD H150-50 WPC BLANCO, TAPA EKOWOOD H180-80 WPC BLANCO, TAPA EKOWOOD H200-60 WPC BLANCO SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	M2	0,001	$ 499.073	$ 499	4182,16	$ 2.087.202.186	4.182,16	$ 2.087.202.685
E.10.7.0	**PISTA VELODROMO EN MADERA**								
E 10.7.1	SUMINISTROS, TRANSPORTE Y INSTALACION DE PISTA DE MADERA IMPORTADA PARA CERTICACION UCI, TIENE UN DESARROLLO DE 250 METROS SOBRE LA LÍNEA NEGRA, CON UNA DESVIACIÓN DE NO MÁS DE 5 CM POR CADA KILÓMETRO QUE SE RECORRE SOBRE LA PISTA. ESTA PISTA TIENE UN ANCHO DE 8 METROS Y COSTA AZUL DE 0.95 METROS PARA LA TRANSICIÓN AL HORMIGÓN EN LA ZONA DE SEGURIDAD. ESTA SUPERFICIE ESTÁ CUBIERTA CON MADERA EN TIRAS TIPO LVL DE ABETO FINLANDÉS O EQUIVALENTE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, PINTURA Y PASAMANOS PERIMETRAL SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	M2	2568,000	$ 2.145.923	$ 5.510.730.801	0,00	$ -	2.568,00	$ 5.510.730.801
						0			
E.11.0.0	**CUBIERTA**					0			
E.11.1.0	**CUBIERTA EN MEMBRANA**								
E 11.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN MEMBRANA FLEXLIGHT XTREM TX30 TII DE SERGE FERRARI. EN ESTE ITEM SOLO SE CONTEMPLA LA MEMBRANA YA QUE LA ESTRUTURA SE ENCUENTRA EN SU CAPITULO CORRESPONDIENTE	M2	11400,000	$ 541.947	$ 6.178.196.816	1052,43	$ 570.361.375	12.452,43	$ 6.748.558.191
E.11.2.0	**CANOAS/RUANAS**								
E 11.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CANOA METÁLICA CALIBRE 16, COLOR SIMILIAR AL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.	M	470,000	$ 333.721	$ 156.848.837	0,00	$ -	470,00	$ 156.848.837

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 11.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y A BASE DE ACEITE, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.	M	0,010	$ 94.324	$ 943	-0,01	$ -943	-	$ -
						0			
E.12.0.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					0			
E 12.1.0	**DUCTOS**								
E 12.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB DE 4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL, BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO Y/O RESANE, PEGA PVC, CURVAS, ADAPTADORES, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	2283,000	$ 46.856	$ 106.971.752	-398,00	$ -18.648.602	1.885,00	$ 88.323.150
E 12.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	79,000	$ 22.931	$ 1.811.562	2417,00	$ 55.424.636	2.496,00	$ 57.236.198
E 12.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	2419,000	$ 10.862	$ 26.274.108	637,00	$ 6.918.812	3.056,00	$ 33.192.920
E 12.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 4". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	57,000	$ 148.833	$ 8.483.454	7,00	$ 1.041.828	64,00	$ 9.525.282
E 12.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 3". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1363,136	$ 94.735	$ 129.137.256	-1363,14	$ -129.137.256	-	$ -
E 12.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 2 1/2". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	0,010	$ 83.388	$ 834	-0,01	$ -834	-	$ -
E 12.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 2". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	952,000	$ 53.352	$ 50.790.916	101,00	$ 5.388.532	1.053,00	$ 56.179.448
E 12.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 1". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	774,360	$ 22.948	$ 17.769.671	-717,36	$ -16.461.660	57,00	$ 1.308.011
E 12.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	373,000	$ 36.909	$ 13.767.001	144,00	$ 5.314.874	517,00	$ 19.081.875
E 12.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 1-1/4". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	966,000	$ 31.953	$ 30.866.165	149,00	$ 4.760.930	1.115,00	$ 35.627.095
E 12.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 3/4". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	3212,000	$ 17.674	$ 56.767.726	0,00	$ -	3.212,00	$ 56.767.726

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DIAMETRO 1/2". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	0,010	$ 13.343	$ 133	73,99	$ 987.265	74,00	$ 987.398
E 12.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN CONTINUA DE 12X5 CENTÍMETROS, CALIBRE 18 USG EN LAMINA COLD- ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE TAPA ATORNILLADA DE FORMA QUE LOS TORNILLOS QUEDEN FUERA DE LA CANALETA PARA EVITAR LASTIMAR LOS CABLES, ELEMENTOS DE ANCLAJE, ACCESORIOS PREFABRICADOS PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y UNIONES, MASILLA Y PINTURA PARA CORTES, PUENTE EN CABLE DE COBRE #6 PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD DE PUESTA A TIERRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE.	M	200,000	$ 96.933	$ 19.386.608	-65,00	$ -6.300.648	135,00	$ 13.085.961
E 12.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 60X8CM POR TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	25,000	$ 143.452	$ 3.586.292	3,00	$ 430.355	28,00	$ 4.016.647
E 12.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 40X8CM POR TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	0,010	$ 248.762	$ 2.488	-0,01	$ -2.488	-	$ -
E 12.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 30X8CM POR TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	664,000	$ 230.243	$ 152.881.673	-283,00	$ -65.158.906	381,00	$ 87.722.767
E 12.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 40X8CM POR TECHO PARA DATOS. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	0,010	$ 248.762	$ 2.488	-0,01	$ -2.488	-	$ -
E 12.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 30X8CM POR TECHO PARA DATOS. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	0,010	$ 230.243	$ 2.302	-0,01	$ -2.302	-	$ -
E 12.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 20X8CM POR TECHO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	0,010	$ 219.293	$ 2.193	150,99	$ 33.111.044	151,00	$ 33.113.237
E 12.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES 20X8CM PARA CERCHAS. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. SOPORTE Y CABLE #6 CU PARA ATERRIZAR.	M	217,000	$ 219.293	$ 47.586.572	-217,00	$ -47.586.572	-	$ -
E 12.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE DE LOZA PARA TUBERÍA ENTERRADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	840,000	$ 50.940	$ 42.789.917	0,00	$ -	840,00	$ 42.789.917
	CAJAS Y TABLEROS								
E 12.1.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO 4H, 125AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CERRADURA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 68.665	$ 687	-0,01	$ -687	-	$ -
E 12.1.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS BIFASICO 4H, 125AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CERRADURA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	2,000	$ 140.280	$ 280.560	0,00	$ -	2,00	$ 280.560
E 12.1.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA ,BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 168.869	$ 1.689	-0,01	$ -1.689	-	$ -
E 12.1.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO 5H, 225 AMPERIOS ,208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 291.420	$ 2.914	-0,01	$ -2.914	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 494.105	$ 4.941	1,99	$ 983.269	2,00	$ 988.210
E 12.1.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 661.963	$ 6.620	-0,01	$ -6.620	-	$ -
E 12.1.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO TRP 324T, 5H, 5H,225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	3,000	$ 532.757	$ 1.598.271	-1,00	$ -532.757	2,00	$ 1.065.514
E 12.1.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO TRP 330T, 5H 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	0,010	$ 647.011	$ 6.470	0,99	$ 640.541	1,00	$ 647.011
E 12.1.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO MEDIDA A, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 4 PROTECCIONES TRIFÁSICAS (2 RESERVAS SIN EQUIPAR FRAME DE 100 A), ESPACIO PARA 35 PROTECCIONES BIFÁSICAS DE FRAME DE 100 A, ESPACIO PARA 36 MEDIDORES DE MEDIDA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 1150A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X1000A- 70KA,1 PROTECCIONES DE 2X800A 70KA, 1 PROTECCIÓN 3X320A 10KA, 10	UND	0,010	$ 64.422.355	$ 644.224	-0,01	$ -644.224	-	$ -
E 12.1.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO MEDIDA B, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 2 PROTECCIONES TRIFÁSICAS (2 RESERVAS SIN EQUIPAR DE FRAME DE 100 A), ESPACIO PARA 25 PROTECCIONES BIFÁSICAS DE FRAME DE 100 A, ESPACIO PARA 25 MEDIDORES DE MEDIDA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 374A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X320A- 85KA, 4 PROTECCIONES DE 2X80A 50KA, 21 PROTECCIÓN 2X32A 6KA, 25 MEDIDORES BIFÁSICOS DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 1 ENERGÍA REACTIVA CLASE 2, 80A, 220-240V, 1F, 3H REF: B41-111-100 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 18.405.368	$ 184.054	-0,01	$ -184.054	-	$ -
E 12.1.2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML1, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TRANSFERENCIA, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 9 PROTECCIONES TRIFÁSICAS, ESPACIO PARA 1 ANALIZADOR DE REDES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 852A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TRANSFERENCIA 800 A MARCA ABB,1 PROTECCIÓN DE 3X630A 85KA, 1 PROTECCIÓN 3X225A 50KA, 1 PROTECCIÓN 3X160A 50KA, 1 PROTECCIÓN 3X125A 50KA, 1 PROTECCIÓN 3X80A 100KA, 1 PROTECCIÓN 3X30A 100KA,1 MULTÍMETRO DIGITAL, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS	UND	0,010	$ 53.733.561	$ 537.336	-0,01	$ -537.336	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.2.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML2, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 1 ANALIZADOR DE REDES, ESPACIO PARA 9 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 672A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X630A- 85KA, 1 PROTECCIÓN DE 3X400A 85KA, 1 PROTECCIÓN 3X200A 85KA, 3 PROTECCIONES 3X80A 100KA,2 PROTECCIÓN 3X40A 25KA, 2 PROTECCIÓN 3X30A 25KA, 1 MULTÍMETRO DIGITAL, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 18.811.579	$ 188.116	-0,01	$ -188.116	-	$ -
E 12.1.2.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML3, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 1 ANALIZADOR DE REDES, ESPACIO PARA 3 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 245A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X200A- 50KA, 1 PROTECCIÓN DE 3X125A 50KA, 1 PROTECCIÓN 3X80A 100KA, 1 PROTECCIÓN 3X40A 25KA, 1 MULTÍMETRO DIGITAL, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 10.256.907	$ 102.569	-0,01	$ -102.569	-	$ -
E 12.1.2.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML4, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 1 ANALIZADOR DE REDES, ESPACIO PARA 7 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 482A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X400A- 85KA, 1 PROTECCIÓN DE 3X200A 50KA, 6 PROTECCIONES 3X60A 25KA,1 MULTÍMETRO DIGITAL, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 11.839.309	$ 118.393	-0,01	$ -118.393	-	$ -
E 12.1.2.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO TRANSF, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TRANSFERENCIA, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 2 ANALIZADORES DE REDES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, 2 MANDOS ELÉCTRICOS, 2 BLOQUES DE CONTACTOS, 1 ENCLAVAMIENTO MECANICO,1 MÓDULO DE TRANSFERENCIA ATL 600 + CONTROL, 2 MULTÍMETROS DIGITALES, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 25.072.511	$ 250.725	-0,01	$ -250.725	-	$ -
E 12.1.2.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML EMERG 1, DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 3 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 245A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X225A- 50KA, 1 PROTECCIÓN DE 3X150A 50KA, 1 PROTECCIÓN 3X60A 25KA, 1 PROTECCIÓN 3X40A 25KA Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 5.812.842	$ 58.128	-0,01	$ -58.128	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.2.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML EMERG 2, DE FABRICACION ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 1 ANALIZADOR DE REDES, ESPACIO PARA 3 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 162A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X150A- 50KA, 2 PROTECCIONES DE 3X50A 25KA, 1 PROTECCIÓN 3X40A 25KA,1 MULTÍMETRO DIGITAL, 344 PARÁMETROS, 96 X 96 MM, PANTALLA LCD 128 X 80 PIXEL. TENSIÓN DE MEDIDA 20-830 VAC (OPCIÓN DE USAR TV PARA SISTEMAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN). TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 90-484 VAC /93-300 VDC. CON 4 RANURAS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP ENCHUFABLES (NO INCLUIDOS), ANÁLISIS DETALLADO DE ARMÓNICOS HASTA EL 32° MARCA LOVATO REF.DMG800, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 800/5 Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE	UND	0,010	$ 8.262.231	$ 82.622	-0,01	$ -82.622	-	$ -
E 12.1.2.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE TIPO ML LLAMADO ML REG, DE FABRICACION ESPECIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3F, 5H, 208V, ESPACIO PARA 2 PROTECCIONES TRIFÁSICAS. INCLUYE: GABINETE CON BARRAS DE FASE DE 108A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADOR DE 3X60A- 25KA, 2 PROTECCIONES DE 3X40A 25KA Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE	UND	0,010	$ 3.036.060	$ 30.361	-0,01	$ -30.361	-	$ -
E 12.1.3	**SALIDA DE ENERGÍA**								
E 12.1.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA EXPUESTA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT Ø3/4". INCLUYE TOMA, DUCTO EMT, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12*12*5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO Y /O TAPA LISA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y/O EMPALME, GRAPA METÁLICA GALVANIZADA DOBLE ALA, MARCACIÓN CON PINTURA DE ACUERDO A LA NORMA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SALIDA PROMEDIO 4 M)	UND	237,000	$ 162.866	$ 38.599.151	7,00	$ 1.140.059	244,00	$ 39.739.210
E 12.1.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA 10-15 A .LEV REF 5262-IG, 125 V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R Y PRUEBA DE CONFORMIDAD UL Y RETIE. INCLUYE TOMA, DUCTO EMT, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12*12*5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO Y /O TAPA LISA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y/O EMPALME, GRAPA METÁLICA GALVANIZADA DOBLE ALA, MARCACIÓN CON PINTURA DE ACUERDO A LA NORMA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SALIDA PROMEDIO 4 M)	UND	28,000	$ 210.436	$ 5.892.215	-22,00	$ -4.629.597	6,00	$ 1.262.617
E 12.1.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA 10-15 A .LEV REF 5262-IG, 125 V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, PRUEBA DE CONFORMIDAD UL Y RETIE Y RECONOCIDO POR LA S.I.C, PARA INSTALAR EN CANALETA. INCLUYE ENCINTADA ALREDEDOR DE LA PARTE VIVA DEL TOMA, MARCACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	40,000	$ 19.682	$ 787.295	22,00	$ 433.012	62,00	$ 1.220.307
E 12.1.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA EXPUESTA EN TUBERÍA EMT PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI-15 A - 125 V, NORMA NEMA 5 - 15R, CON LED INDICADOR DE ESTADO, QUE NO DISPARE EN FALSO EN CASO DE SER EXPUESTO A CONDICIONES DE RADIOFRECUENCIA, REF LEV 7599-W, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE , RECONOCIDO POR LA S.I.C Y CERTIFICACIÓN DE UNDERWRITERS LABORATORIES INC UL 1493. INCLUYE EL TOMACORRIENTE CON TAPA, DUCTO EMT, CAJAS 12X12X5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE EMPALME Y CONEXIÓN, CURVAS, ADAPTADORES TERMINALES, UNIONES, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	UND	14,000	$ 248.087	$ 3.473.221	0,00	$ -	14,00	$ 3.473.221
E 12.1.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE TOMA SENCILLO CON POLO A TIERRA PATA TRABADA DE 20A, 250V POR DUCTO EMT. INCLUYE TOMA, DUCTO EMT, CAJAS 12X12X5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE EMPALME Y CONEXIÓN, CURVAS, ADAPTADORES TERMINALES, UNIONES, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M NO INCLUYE CABLE)	UND	0,010	$ 106.895	$ 1.069	-0,01	$ -1.069	-	$ -
E 12.1.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA PARA TOMA DOBLE PARA PISO CON POLO A TIERRA 15A 120V, POR TUBERÍA PVC, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE ENTRADAS A CAJA, DE UNIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN, CHAZO Y TORNILLO Y CAJA PVC. CABLE NO.12 AWG 75° 600V THWN (SALIDA APROX 4M)	UND	29,000	$ 190.592	$ 5.527.155	0,00	$ -	29,00	$ 5.527.155

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA INTERRUPTOR SENCILLO 10-15 A, 125V, TIPO LEV 1451 O EQUIVALENTE EXPUESTA EN TUBERÍA EMT . INCLUYE INTERRUPTOR, DUCTO EMT, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12*12*5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y/O EMPALME, GRAPA METÁLICA GALVANIZADA DOBLE ALA, MARCACIÓN CON PINTURATA DE ACUERDO A LA NORMA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SALIDA PROMEDIO 4 M)	UND	111,000	$ 205.126	$ 22.769.033	0,00	$ -	111,00	$ 22.769.033
E 12.1.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 10A, 120/277V EXPUESTA EN TUBERÍA EMT. INCLUYE SUICHE, DUCTO EMT, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12*12*5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y/O EMPALME, GRAPA METÁLICA GALVANIZADA DOBLE ALA, MARCACIÓN CON PINTURATA DE ACUERDO A LA NORMA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	UND	12,000	$ 210.261	$ 2.523.137	-2,00	$ -420.523	10,00	$ 2.102.614
E 12.1.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA EXPUESTA PARA ALUMBRADO, EN TUBERÍA EMT, CON TOMACORRIENTE POLO A TIERRA 15A. 120 V TIPO LEV REFERENCIA 5320 ACP Y SEGÚN NORMA NEMA 5-15R O EQUIVALENTE. INCLUYE TOMA, DUCTO EMT, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12*12*5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y/O EMPALME, GRAPA METÁLICA GALVANIZADA DOBLE ALA, MARCACIÓN CON PINTURA DE ACUERDO A LA NORMA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	UND	899,000	$ 201.647	$ 181.280.326	-57,00	$ -11.493.858	842,00	$ 169.786.468
E 12.1.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA EXPUESTA PARA ALUMBRADO DE TOMA SENCILLO CON POLO A TIERRA PATA TRABADA DE 20A, 250V POR DUCTO EMT. INCLUYE TOMA, DUCTO EMT, CAJAS 12X12X5 DE SOBREPONER CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE EMPALME Y CONEXIÓN, CURVAS, ADAPTADORES TERMINALES, UNIONES, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M)	UND	95,000	$ 128.865	$ 12.242.204	-95,00	$ -12.242.204	-	$ -
E 12.1.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE PRESENCIA 360° , POR TUBERIAS METALICAS EMT, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE ENTRADAS A CAJA, DE UNIÓN, SENSOR, CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y ANCLAJE CON GRAPA GALVANIZADA. CABLE NO.12 AWG 75° 600V LSHF (SALIDA APROX. 4M)	UND	52,000	$ 336.364	$ 17.490.935	6,00	$ 2.018.185	58,00	$ 19.509.120
E 12.1.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE PRESENCIA 180° , POR TUBERIAS METALICAS EMT, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE ENTRADAS A CAJA, DE UNIÓN, SENSOR, CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y ANCLAJE CON GRAPA GALVANIZADA. CABLE NO.12 AWG 75° 600V LSHF (SALIDA APROX. 4M)	UND	40,000	$ 428.734	$ 17.149.368	-6,00	$ -2.572.405	34,00	$ 14.576.963
E 12.1.4	**PROTECCIONES ELÉCTRICAS**								
E 12.1.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20 AMP, TIPO SWD, ICC=10 KA,120/240V NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	0,010	$ 18.581	$ 186	288,99	$ 5.369.792	289,00	$ 5.369.978
E 12.1.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20 AMP, TIPO SWD, ICC=10 KA,120/240V NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	84,000	$ 39.319	$ 3.302.772	-43,00	$ -1.690.705	41,00	$ 1.612.067
E 12.1.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 50 AMP, TIPO SWD, ICC=10 KA,120/240V NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	12,000	$ 39.319	$ 471.825	0,00	$ -	12,00	$ 471.825
E 12.1.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR TIPO CAJA MOLDEADA INDUSTRIAL(BREAKER) NO REGULABLE TIPO EZC100N, ICC=25 KA A 240VOLTIOS, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO DE 40A. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	32,000	$ 182.264	$ 5.832.446	-20,00	$ -3.645.279	12,00	$ 2.187.167
E 12.1.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR TIPO CAJA MOLDEADA INDUSTRIAL (BREAKER) NO REGULABLE TIPO EZC100N, ICC=25 KA, A 240 VOLTIOS, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO DE 80 AMPERIOS. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	8,000	$ 181.967	$ 1.455.733	-8,00	$ -1.455.733	-	$ -
E 12.1.5	**ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES**								
E 12.1.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 12NO 500+ 4NO 350 + 1NO4/0 AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 486.071	$ 4.861	-0,01	$ -4.861	-	$ -
E 12.1.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 1/0+ 1NO 2 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 52.866	$ 529	-0,01	$ -529	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN 2NO 2/0+ 1NO 1/0 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 59.874	$ 599	-0,01	$ -599	-	$ -
E 12.1.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 2+ 1NO 4 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 43.374	$ 434	-0,01	$ -434	-	$ -
E 12.1.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 4/0+ 1NO 2/0 + 1NO 4, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 72.993	$ 730	-0,01	$ -730	-	$ -
E 12.1.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 4+ 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 38.915	$ 389	-0,01	$ -389	-	$ -
E 12.1.5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 6+ 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	860,000	$ 36.174	$ 31.110.067	330,00	$ 11.937.584	1.190,00	$ 43.047.651
E 12.1.5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 1/0+ 1NO 2 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 61.062	$ 611	-0,01	$ -611	-	$ -
E 12.1.5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 2/0+ 1NO 1/0 + 1NO 4, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 74.981	$ 750	-0,01	$ -750	-	$ -
E 12.1.5.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 2+ 1NO 4 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 51.253	$ 513	-0,01	$ -513	-	$ -
E 12.1.5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 300+ 1NO 250 + 1NO 2, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 121.349	$ 1.213	-0,01	$ -1.213	-	$ -
E 12.1.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 350+ 1NO 250 + 1NO 2, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 142.546	$ 1.425	-0,01	$ -1.425	-	$ -
E 12.1.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 4/0+ 1NO 2/0 + 1NO 4, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 91.742	$ 917	-0,01	$ -917	-	$ -
E 12.1.5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 4+ 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 45.251	$ 453	-0,01	$ -453	-	$ -
E 12.1.5.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 6+ 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	1047,000	$ 41.139	$ 43.072.930	-496,00	$ -20.405.132	551,00	$ 22.667.798
E 12.1.5.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 6NO 350+ 2NO 250 + 1NO 4/0, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 234.472	$ 2.345	-0,01	$ -2.345	-	$ -
E 12.1.5.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 6NO 4/0+ 2NO 2/0 + 1NO 1/0, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M	0,010	$ 155.319	$ 1.553	-0,01	$ -1.553	-	$ -
E 12.1.5.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 6NO 4/0+ 2NO 2/0 + 1NO 2, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M	0,010	$ 152.076	$ 1.521	-0,01	$ -1.521	-	$ -
E 12.1.5.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 9NO 350+ 3NO 250 + 1NO 2/0, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 335.343	$ 3.353	-0,01	$ -3.353	-	$ -
E 12.1.5.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 9NO 4/0+ 3NO 2/0 + 2NO 1/0, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	0,010	$ 223.768	$ 2.238	-0,01	$ -2.238	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.5.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR RAMAL 3NO12 AWG HF FR LS TC 750V 80°C. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.*	M	7920,000	$ 24.956	$ 197.653.879	0,00	$ -	7.920,00	$ 197.653.879
E 12.1.5.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR RAMAL 4NO12 AWG HF FR LS TC 750V 80°C. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.*	M	976,000	$ 32.712	$ 31.926.793	-300,00	$ -9.813.563	676,00	$ 22.113.229
E 12.1.5.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR RAMAL 3NO10 AWG HF FR LS TC 750V 80°C. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.*	M	3165,000	$ 13.879	$ 43.925.675	0,00	$ -	3.165,00	$ 43.925.675
E 12.1.5.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR RAMAL 2NO6+1NO10 AWG HF FR LS TC 750V 80°C. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	M	0,010	$ 25.666	$ 257	-0,01	$ -257	-	$ -
E 12.1.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 24W 1600LM 100-240V 65°K RD SP 29,5. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	76,000	$ 49.887	$ 3.791.400	0,00	$ -	76,00	$ 3.791.400
E 12.1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 50W 65°K 100-277V. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	239,000	$ 156.468	$ 37.395.834	-9,00	$ -1.408.211	230,00	$ 35.987.623
E 12.1.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED MINICONTINU 40W 3250LM 4000K 100-277V. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	108,000	$ 242.827	$ 26.225.272	-8,00	$ -1.942.613	100,00	$ 24.282.660
E 12.1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CUADRADA LED ARTEK-D51. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	135,000	$ 173.696	$ 23.448.954	-6,00	$ -1.042.176	129,00	$ 22.406.779
E 12.1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA R3 2X1W 6.500K. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	71,000	$ 88.645	$ 6.293.811	0,00	$ -	71,00	$ 6.293.811
E 12.1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED 6W 200LM 100-240 3K DECO STEP INC. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	14,000	$ 113.890	$ 1.594.464	-14,00	$ -1.594.464	-	$ -
E 12.1.6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED BALA DE PISO. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE	UND	0,010	$ 166.835	$ 1.668	-0,01	$ -1.668	-	$ -
E 12.1.6.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA JUPITER SLIM LED SUSPENDER, FABRICADA EN ALUMINIO, DIAMETRO DE 760MM. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	4,000	$ 1.897.395	$ 7.589.580	0,00	$ -	4,00	$ 7.589.580

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"**

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.6.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA OJO DE BUEY LED 5W 380LM 100-240V 65°K GU10. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	7,000	$ 30.650	$ 214.550	0,00	$ -	7,00	$ 214.550
E 12.1.6.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA NOTARY XL 12W. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE	UND	17,000	$ 524.524	$ 8.916.907	0,00	$ -	17,00	$ 8.916.907
E 12.1.6.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HLF1 LED P2 50K MFL MVOLT YKC64 DDBXD. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	33,000	$ 4.795.318	$ 158.245.482	-33,00	$ -158.245.482	-	$ -
E 12.1.6.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HLF2 LED P4 40K MFL MVOLT YKC64 DDBXD. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	0,010	$ 7.649.245	$ 76.492	-0,01	$ -76.492	-	$ -
E 12.1.7	**CONTROL DE ILUMINACIÓN**								
E 12.1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO ENSAMBLADO PARA 16 RELEVOS MARCA LEVITON O EQUIVALENTE. DEBE INCLUIR: (1) TABLERO NEMA: 1, RANGO DE OPERACIÓN EN TEMPERATURA AMBIENTE: (0°C - 40°C), CAPACIDAD PARA ALMACENAR 16 RELEVOS, CERTIFICACIÓN UL: 508 Y 924, (1) MODULO INTERNO DE COMUNICACIONES CON PUERTO ETHERNET Y RPM 316 O EQUIVALENTE, 16 ENTRADAS ANÁLOGAS DE BAJO VOLTAJE, PUERTO USB 2.0 PARA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE, PROTOCOLO BACNET IP NATIVO, (1) PANELES DE INSERCIÓN CON CAPACIDAD DE AGRUPAR 16 RELEVOS REF: (1) R16TC-100 + (1) RPM16-316 + (1) R1600-000 DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 14.956.962	$ 149.570	-0,01	$ -149.570	-	$ -
E 12.1.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RELEVO BIPOLAR DIMERIZABLE 0-10V REF: RELAY 1DS DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 1.751.935	$ 17.519	-0,01	$ -17.519	-	$ -
E 12.1.7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA DE BAJO VOLTAJE +24VDC, 70FC REF: ODC0P-W DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 1.039.866	$ 10.399	-0,01	$ -10.399	-	$ -
E 12.1.7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTONERA DIGITAL DE 8 BOTONES LUMA CAN 3 PARA GREEN MAX REF: RDGSW-8CW DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 2.061.549	$ 20.615	-0,01	$ -20.615	-	$ -
E 12.1.7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL 7", NO INCLUYE PLACA DECORATIVA, INCLUYE CAJA DE INCRUSTAR REF. BBG04-000 Y PANEL DE ACOPLE PARA MONTAR EL DISPOSITIVO. EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PANTALLA Y LOS RELEVOS REMOTOS DE CONMUTACIÓN DEBE SER LUMACAN 3 Y SERÁ CABLEADO CON CABLE UTP CAT 6. REFERENCIA TS007-000. INCLUYE PROGRAMACIÓN EN SITIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AUDITORIO. REF: TS007-000+ CAJA DIM DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 13.050.029	$ 130.500	-0,01	$ -130.500	-	$ -
E 12.1.7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA DECORATIVA PARA PANTALLA TACTIL. REFERENCIA TS007-C0W REF: TS007-C0W DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	0,010	$ 427.658	$ 4.277	-0,01	$ -4.277	-	$ -
E 12.1.7.7	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FUENTE PANTALLA SAPPHIRE REF: PST24-I10 DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**	UND	0,010	$ 988.074	$ 9.881	-0,01	$ -9.881	-	$ -
E 12.1.7.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A PARA BOTONERAS.	UND	0,100	$ 24.923	$ 2.492	-0,10	$ -2.492	-	$ -
E 12.1.7.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18AWG LSHF PARA CONTROL.	UND	0,010	$ 26.383	$ 264	-0,01	$ -264	-	$ -
E 12.1.9	**PUESTA A TIERRA**								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO ENSAMBLADO PARA 16 RELEVOS MARCA LEVITON O EQUIVALENTE. DEBE INCLUIR: (1) TABLERO NEMA: 1, RANGO DE OPERACIÓN EN TEMPERATURA AMBIENTE: (0°C - 40°C), CAPACIDAD PARA ALMACENAR 16 RELEVOS, CERTIFICACIÓN UL: 508 Y 924, (1) MODULO INTERNO DE COMUNICACIONES CON PUERTO ETHERNET Y RPM 316 O EQUIVALENTE, 16 ENTRADAS ANÁLOGAS DE BAJO VOLTAJE, PUERTO USB 2.0 PARA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE, PROTOCOLO BACNET IP NATIVO, (1) PANELES DE INSERCIÓN CON CAPACIDAD DE AGRUPAR 16 RELEVOS REF: (1) R16TC-100 + (1) RPM16-316 + (1) R1600-000 DE LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 14.956.962	$ 14.956.962	0,00	$ -	1,00	$ 14.956.962
E 12.1.9.2	BARRAJE DE PUESTA A TIERRA MARCA OBO O SIMILAR.INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONADO A PUERTAS, GABINETES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 228.750	$ 228.750	1,00	$ 228.750	2,00	$ 457.500
E 12.1.10	**APANTALLAMIENTO**								
E 12.1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC PARA BAJANTES. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON CINTA BANDIT O PERFILES MECANO Y GRAPAS PERPENDICULARES SEGÚN SEA EL CASO.	M	288,000	$ 23.507	$ 6.770.045	-113,00	$ -2.656.302	175,00	$ 4.113.743
E 12.1.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 1/0 AWG DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA ENTERRADO A 50CM DEL SUELO. INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENADO CON TIERRA Y TRITURADO GRUESO (1") Y 20CM DE ESPESOR Y 30CM DE ANCHO SOBRE EL CABLE.	M	456,000	$ 19.730	$ 8.996.872	-456,00	$ -8.996.872	-	$ -
E 12.1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACSR 1/0 AWG PARA USO DE CABLE DE GUARDA.	M	0,010	$ 7.945	$ 79	-0,01	$ -79	-	$ -
E 12.1.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO THW - 75ºC, 19H, (CALIBRE 1/0 AWG) PARA INSTALAR EN DUCTO O EXPUESTO PARA BAJANTES, SEGÚN NORMA NTC 1332, UL-83 Y RETIE. INCLUYE GRAPAS DOBLE ALA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	0,010	$ 8.627	$ 86	-0,01	$ -86	-	$ -18
E 12.1.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE ACERO RECUBIERTA EN COBRE ELECTRODEPOSITADO DE 250 MICRAS. 5/8"X2.4M. INCLUYE SOLDADURA CABLE VARILLA Y CONECTOR BIMETALICO AL/CU	UND	12,000	$ 194.101	$ 2.329.212	2,00	$ 388.202	14,00	$ 2.717.414
E 12.1.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, GALVANIZADO EN CALIENTE, 1 METRO DE ALTURA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE,CALIBRE 16 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,010	$ 407.472	$ 4.075	-0,01	$ -4.075	-	$ -
E 12.1.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, GALVANIZADO EN CALIENTE, 2 METRO DE ALTURA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE,CALIBRE 16 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,010	$ 693.102	$ 6.931	-0,01	$ -6.931	-	$ -
E 12.1.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA SUBTERRÁNEA DE INSPECCIÓN DE 30X30CM INTERNOS. INCLUYE: OBRA CIVIL PARA LOGRAR ACABADO SIMILAR AL DEL PISO CIRCUNDANTE.	UND	12,000	$ 56.900	$ 682.803	9,00	$ 512.102	21,00	$ 1.194.906
E 12.1.10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE PELIGRO, NO TOCAR, BAJANTE DE APANTALLAMIENTO.	UND	12,000	$ 29.088	$ 349.053	0,00	$ -	12,00	$ 349.053
E 12.1.10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CERTIFICADO PARA UNIÓN CON ACERO ESTRUCTURAL.	UND	0,010	$ 45.160	$ 452	-0,01	$ -452	-	$ -
E 12.1.10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN PARA CABLES CALIBRE 1/0.	UND	48,000	$ 6.710	$ 322.073	0,00	$ -	48,00	$ 322.073
E 12.1.11	**TELECOMUNICACIONES**								
E 12.1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO DE 42 RU X 60CM, FORMATO 19'. VENTANA DE CRISTAL DE SEGURIDAD RESISTENTE A IMPACTOS. LATERALES DESMONTABLES DE SEGURIDAD PARA MANIPULACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS. CHAPA DE SEGURDAD EN PUERTA. LA PUERTA ES DESMONTABLE Y SE ; INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	3,000	$ 2.739.299	$ 8.217.898	0,00	$ -	3,00	$ 8.217.898
E 12.1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PARED DE 11 RU X60CM,FORMATO 19'. GABINETES DE PARED PUERTA CON CHAPA DE GUANTERA Y 2 LLAVES; TAPA SUPERIOR PUNZONADA PARA INSTALACIÓN DE 1 VENTILADOR DE 4". CALIBRE DEL CAJÓN 20 COLD ROLLED, 2 PARALES CAL 18 COLD ROLLED, PERFORACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR PARA ANCLAR A PARED, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO GOFRADO. ; INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,000	$ 700.382	$ 1.400.763	0,00	$ -	2,00	$ 1.400.763
E 12.1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL CAT 6A DE 24PTS MARCA AMP. INCLUYE: JACKS	UND	10.000	$ 1.445.958	$ 14.459.583	0.00	$ -	10.00	$ 14.459.583
E 12.1.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ARUBA INSTANT ON 1930 24G, 4SFP/SFP+, 24 PUERTOS, THROUGHPUT DE 130,95 MPPS, 176 GBPS SWITCHING CAPACITY, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,000	$ 4.204.888	$ 8.409.775	0,00	$ -	2,00	$ 8.409.775
E 12.1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ARUBA 1950 JG963A 48 PUERTOS 2 SFP + 2XGT POE SWITCH HPE, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	5,000	$ 6.573.658	$ 32.868.289	0,00	$ -	5,00	$ 32.868.289
E 12.1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	UND	10,000	$ 103.961	$ 1.039.605	0,00	$ -	10,00	$ 1.039.605
E 12.1.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 8 CONTACTOS (NEMA 5-15R) RACK 19' 1UR. VOLTAJE ENTRADA/SALIDA: 120VCA/15A CON FUSIBLE.; INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	7,000	$ 308.550	$ 2.159.850	0,00	$ -	7,00	$ 2.159.850

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CON BLINDAJE PARA APLICACIONES POE 3 PIES	UND	188,000	$ 36.070	$ 6.781.146	0,00	$ -	188,00	$ 6.781.146
E 12.1.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD -FIBRA OPTICA- MULTIMODO -LC-ST X2METROS OM4	UND	10,000	$ 74.389	$ 743.889	0,00	$ -	10,00	$ 743.889
E 12.1.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CAT 6A MARCA COMMSCOPE NETCONNET (AMP). DEBE CONTAR CON GARANTÍA CERTIFICADA DE CANAL COMPLETO POR PARTE DEL FABRICANTE DE AL MENOS 25 AÑOS. Y CUMPLIR NORMAS EIA/TIA568B. INCLUYE: MARCACIÓN Y FICHO DE IDENTIFICACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.*	M	7644,000	$ 6.273	$ 47.949.486	0,00	$ -	7.644,00	$ 47.949.486
E 12.1.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA INTERIOR 6H. INTERNAL / EXTERNAL OFFICE DISTRIBUTION CABLE ULSZH Om³ 6FIBER TIGHT-BUFFER CONSTRUCTION ; INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	370,000	$ 13.257	$ 4.904.940	0,00	$ -	370,00	$ 4.904.940
E 12.1.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE DATOS EXPUESTA, INCLUYE, FACE PLATE, JACK CAT 6A, HASTA 3 M DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA RAWELT 4X4 CON TAPA, CERTIFICACIÓN, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	UND	115,000	$ 142.159	$ 16.348.326	0,00	$ -	115,00	$ 16.348.326
E 12.1.11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE DATOS EN CANALETA, INCLUYE, FACE PLATE, JACK CAT 6A, CERTIFICACIÓN, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	UND	73,000	$ 70.149	$ 5.120.881	0,00	$ -	73,00	$ 5.120.881
E 12.1.11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.	M	1764,000	$ 21.662	$ 38.212.199	-965,00	$ -20.904.066	799,00	$ 17.308.133
E 12.1.11.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS CON POLO A TIERRA 10 KVA POWERSUN	UND	3,000	$ 27.793.814	$ 83.381.441	0,00	$ -	3,00	$ 83.381.441
E 12.1.11.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS CON POLO A TIERRA 20 KVA POWERSUN	UND	1,000	$ 34.651.195	$ 34.651.195	0,00	$ -	1,00	$ 34.651.195
E 12.1.11.17	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA TELECOMUNICACIONES DE 40CM X 40CM X 15CM FONDO MADERA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 134.177	$ 134.177	0,00	$ -	1,00	$ 134.177
E 12.1.11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR CON LLAVE SELECTORA DE 63A, 3 POSICIONES, 4 POLOS, EN CAJA	UND	2,000	$ 665.425	$ 1.330.849	-2,00	$ -1.330.849	-	$ -
E 12.1.11.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA INDUSTRIAL DE 63A, 4 POLOS EN CAJA. INCLUYE CONECTORES Y TERMINALES	UND	4,000	$ 156.238	$ 624.954	0,00	$ -	4,00	$ 624.954
E 12.1.11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA INDUSTRIAL DE 63A, 4 POLOS. INCLUYE CONECTORES Y TERMINALES	UND	4,000	$ 131.373	$ 525.491	0,00	$ -	4,00	$ 525.491
E 12.1.11.21	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRANEA 2X3" EN TUBO PVC TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	225,000	$ 87.075	$ 19.591.875	-225,00	$ -19.591.875	-	$ -
E 12.1.11.22	CONSTRUCCION DE CAJA CON HERRAJE PARA TAPA DE 60X80 CM NORMA TEL NIN-114. INCLUYE OBRA CIVIL Y TODOS LOS MATERIALES.	UND	22,000	$ 621.516	$ 13.673.359	-8,00	$ -4.972.130	14,00	$ 8.701.228
E 12.1.12	**REDES EXTERIORES, SUBESTACION Y PLANTA ELÉCTRICA**								
E 12.1.12.2	"CONSTRUCCION DE CAJA DOBLE DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA PARA MT Y BT, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS276 DE 6 DUCTOS.	UND	12,000	$ 3.076.221	$ 36.914.652	-8,00	$ -24.609.768	4,00	$ 12.304.884

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADECUACION ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN CONDUCTOR 3X185MM2 XLPE DE 15 KV EN ALUMINIO, PARA CONEXIÓN DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DERIVACIÓN, HASTA CELDA DE PROTECCIÓN EN SUBESTACIÓN +SE1. INCLUYE: 2 JUEGOS TRIFÁSICOS DE TERMINALES TERMOCNTRÁCTILES EN FRÍO, CONEXIONADO, PRUEBAS, TENDIDO SUBTERRÁNEO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,000	$ 5.728.683	$ 5.728.683	-1,00	$ -5.728.683	-	$ -
E 12.1.12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DIESEL CABINADA YORKING 110KVA 110/220V 3F YDDC110S3. INCLUYE: PLANTA Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,000	$ 73.933.957	$ 73.933.957	0,00	$ -	1,00	$ 73.933.957
E 12.1.12.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 300KVA TIPO SECO CLASE F. INCLUYE: TRANSFORMADOR Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	UND	0,010	$ 97.897.784	$ 978.978	-0,01	$ -978.978	-	$ -
E 12.1.12.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE SECCIONADOR BAJO CARGA PARA CONJUNTO SF6 CON ENTRADA INFERIOR DE CABLES, SALIDA A CONEXIONADO SUPERIOR A BARRAS Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA (ESQUEMA TIPO SCHNEIDER SM6 IM).	UND	2,000	$ 10.375.092	$ 20.750.184	0,00	$ -	2,00	$ 20.750.184
E 12.1.12.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN PARA MT AISLADA EN GAS SF6, CONEXIONADO SUPERIOR A BARRAS Y SALIDA INFERIOR CON CABLE (ESQUEMA TIPO SCHNEIDER SM6 QM).	UND	1,000	$ 14.102.493	$ 14.102.493	0,00	$ -	1,00	$ 14.102.493
E 12.1.13	**ALUMBRADO PÚBLICO**								
E 12.1.13.4	POSTE DE LISO ACERO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 8 METROS DE ALTO, CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA ET204.	UND	0,010	$ 1.519.494	$ 15.195	-0,01	$ -15.195	-	$ -
E 12.1.13.6	POSTE DE LISO ACERO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 12 METROS DE ALTO, CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA ET204.	UND	36,000	$ 744.287	$ 26.794.350	0,00	$ -	36,00	$ 26.794.350
						0			
E 12.3.1	**CONTROL DE ACCESO**								
E 12.3.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE ACCESO KT-400	UND	7.000	$ 9.827.176	$ 68.790.230	0.00	$ -	7.00	$ 68.790.230
E 12.3.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KT-400 TRANSFORMER, WIRE-IN, 110 VAC/ 16.5 VAC (75 VA), UL APPROVED	UND	7,000	$ 816.213	$ 5.713.489	0,00	$ -	7,00	$ 5.713.489
E 12.3.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECHARGEABLE BATTERY, 12V (7AH), PACKAGE OF 1	UND	7,000	$ 198.048	$ 1.386.338	0,00	$ -	7,00	$ 1.386.338
E 12.3.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO	UND	100,000	$ 29.522	$ 2.952.240	0,00	$ -	100,00	$ 2.952.240
E 12.3.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIGNO20 (20TKS-00-000000), MULLION, 13.56MHZ &125KHZ, OSDP/WIEGAND. TERMINAL. MOBILE READY. BLE	UND	22,000	$ 1.657.461	$ 36.464.133	0,00	$ -	22,00	$ 36.464.133
E 12.3.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 600LBS CON SENSOR DE APERTURA Y SOPORTE EN Z	UND	18,000	$ 1.247.771	$ 22.459.881	0,00	$ -	18,00	$ 22.459.881
E 12.3.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FUENTE DE 5 AMP INCLUYE GABINETE Y TRANSFORMADOR .	UND	4,000	$ 1.135.236	$ 4.540.946	0,00	$ -	4,00	$ 4.540.946
E 12.3.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECHARGEABLE BATTERY, 12V (7AH), PACKAGE OF 1	UND	4,000	$ 198.048	$ 792.193	0,00	$ -	4,00	$ 792.193
E 12.3.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CCTV, CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN ENRAPASS	UND	1,000	$ 6.324.053	$ 6.324.053	0,00	$ -	1,00	$ 6.324.053
E 12.3.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4"	MT	96,000	$ 19.369	$ 1.859.466	2869,00	$ 55.570.922	2.965,00	$ 57.430.389
E 12.3.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 12*12*5	UND	62,000	$ 22.492	$ 1.394.492	127,00	$ 2.856.459	189,00	$ 4.250.951
E 12.3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORAZA 3/4"	MT	40,000	$ 18.973	$ 758.920	0,00	$ -	40,00	$ 758.920
E 12.3.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL 6*18 CONTROL DE ACCESO	MT	585,000	$ 21.928	$ 12.828.090	67,00	$ 1.469.200	652,00	$ 14.297.290
E 12.3.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 6 A	MT	1616,100	$ 5.737	$ 9.271.072	0,00	$ -	1.616,10	$ 9.271.072
E 12.3.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4""	MT	944,000	$ 14.920	$ 14.084.120	-944,00	$ -14.084.120	-	$ -
E 12.3.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MT	100,000	$ 33.557	$ 3.355.705	3400,00	$ 114.093.960	3.500,00	$ 117.449.664
E 12.3.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC 2	MT	1254,000	$ 32.370	$ 40.592.060	-1032,00	$ -33.405.906	222,00	$ 7.186.154
E 12.3.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 3/4"	MT	160.000	$ 36.956	$ 5.912.908	0,00	$ -	160,00	$ 5.912.908
E 12.3.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 12*12*5	UND	58,000	$ 25.395	$ 1.472.903	91,00	$ 2.310.934	149,00	$ 3.783.837
E 12.3.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORAZA 3/4" .	MT	40,000	$ 25.395	$ 1.015.795	0,00	$ -	40,00	$ 1.015.795
E 12.3.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE PISO	UND	21,000	$ 1.079.150	$ 22.662.153	0,00	$ -	21,00	$ 22.662.153
E 12.3.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 6 A	MT	6575,000	$ 5.737	$ 37.718.765	0,00	$ -	6.575,00	$ 37.718.765
E 12.3.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE OPTICO FIBER-LAN INDOOR 06F MM (50) Om³ LSZH AQ(ROLLO X 1050 MTS)	MT	2,000	$ 12.341.249	$ 24.682.497	0,00	$ -	2,00	$ 24.682.497
E 12.3.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DESCARGADO 24P 1/2U BLINDADO	UND	6,000	$ 541.103	$ 3.246.616	0,00	$ -	6,00	$ 3.246.616

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.3.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DVI 5 METROS	MT	6,000	$ 424.103	$ 2.544.615	0,00	$ -	6,00	$ 2.544.615
E 12.3.1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR FEMEA GIGALAN AUGMENTED CAT.6A T568A/B - BLINDADO - ROHS	UND	144,000	$ 303.324	$ 43.678.614	0,00	$ -	144,00	$ 43.678.614
E 12.3.1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 35129040 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL F/UTP 26AWG - LSZH - T568A/B - 5.0M - NEGRO - TPU HFFR	UND	270,000	$ 52.947	$ 14.295.630	0,00	$ -	270,00	$ 14.295.630
E 12.3.1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULO BASICO DIO BW12 - GRIS	UND	20,000	$ 143.776	$ 2.875.511	0,00	$ -	20,00	$ 2.875.511
E 12.3.1.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTENSION MONOFIBRA OM4 LC-UPC 1.5M - COG - ACQUA - D0.9	UND	120,000	$ 207.088	$ 24.850.507	0,00	$ -	120,00	$ 24.850.507
E 12.3.1.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA BW12 MODULO BASICO GRIS (BANDEJA DE HASTA 12 PUERTOS)	UND	20,000	$ 207.088	$ 4.141.751	0,00	$ -	20,00	$ 4.141.751
E 12.3.1.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH CORD OPTICO DUPLEX CONECTORIZADO OM4 LC-UPC/LC-UPC 1.5M - LSZH - ACQUA (A - B)	UND	42,000	$ 212.762	$ 8.935.997	0,00	$ -	42,00	$ 8.935.997
E 12.3.1.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HARDENED MINI-GBIC MULTI-MODE 1000-BASE-FX LC MODULE (550M)	UND	42,000	$ 617.084	$ 25.917.546	0,00	$ -	42,00	$ 25.917.546
E 12.3.1.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEE 4 X GIGABIT POE+ PORTS, 1 X SHARED GIGABIT PORT (RJ-45 / SFP) AND 1 X DEDICATED SFP SLOT (120W	UND	20,000	$ 2.075.233	$ 41.504.667	0,00	$ -	20,00	$ 41.504.667
E 12.3.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIN RAIL 48V 240W POWER SUPPLY	UND	20,000	$ 1.456.416	$ 29.128.328	0,00	$ -	20,00	$ 29.128.328
E 12.3.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERT	UND	6,000	$ 9.553.828	$ 57.322.967	0,00	$ -	6,00	$ 57.322.967
E 12.3.1.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK DE PARED CON VENTILADORES Y CANALETA RANURADA 70X56X45. MULTITOMA PARA RACK 8 SALIDAS, TOMA REGULADO, BANDEJA PARA RACK (35 CM)	UND	1,000	$ 2.414.930	$ 2.414.930	0,00	$ -	1,00	$ 2.414.930
E 12.3.1.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE MONTAJE EN RACK RACKMOUNT 4U RECORDER WITH 8 IP LICENSES (128 MAX), DUAL GB 64 TERAS NIC, HDMI, DVI-D, VGA (2 MAX. SIMULTANEOUS), RS-232/485 SERIAL PORT, RAID 6, UBUNTU LINUX 20.04 ON SSD, REDUNDANT POWER SUPPLIES, KEYBOARD AND MOUSE, EXACQVISION ENTERPRISE CLIENT AND SERVER SOFTWARE PRE-INSTALLED. CADA GRABADOR INCLUYE 8 LICENCIAS BASE.	UND	2,000	$ 130.707.101	$ 261.414.202	0,00	$ -	2,00	$ 261.414.202
E 12.3.1.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8 METROS 510KG	UND	20,000	$ 2.944.902	$ 58.898.033	0,00	$ -	20,00	$ 58.898.033
E 12.3.1.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ OUTDOOR, INSTALACIÓN EN MURO, INCLUYE SOPORTE PARA POSTE ILLUSTRA PRO GEN4 2MP PTZ, 42X, OUTDOOR, VANDAL, WHITE, TDN W/IR, TWDR INCLUYE +SOPORTES PARA POSTE Y ADAPATADOR	UND	5,000	$ 10.972.809	$ 54.864.043	0,00	$ -	5,00	$ 54.864.043

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.3.1.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 90W POE INJECTOR	UND	5,000	$ 1.868.578	$ 9.342.891	0,00	$ -	5,00	$ 9.342.891
E 12.3.1.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO NEMA PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN DEL PTZ EN POSTE TIPO NEMA	UND	20,000	$ 1.700.670	$ 34.013.407	0,00	$ -	20,00	$ 34.013.407
E 12.3.1.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PTZ	UND	1,000	$ 6.491.199	$ 6.491.199	0,00	$ -	1,00	$ 6.491.199
E 12.3.1.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FLEX GEN4 4MP MINI-DOME, 2.7- 13.5MM, INDOOR, IP66/IP67, IK10, TDN, SMK, TWDR	UND	48,000	$ 3.015.053	$ 144.722.547	0,00	$ -	48,00	$ 144.722.547
E 12.3.1.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA FLEX G3 3MP BULLET, 3.2-10MM, INDOOR/OUTDOOR, IP66/67 IK10, TDN W/IR, WDR	UND	84,000	$ 2.956.010	$ 248.304.826	0,00	$ -	84,00	$ 248.304.826
E 12.3.1.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LICENCIA PROFESIONAL DE CÁMARA IP, POR CÁMARA.	UND	137,000	$ 1.472.791	$ 201.772.326	0,00	$ -	137,00	$ 201.772.326
E 12.3.1.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MONITORES INDUSTRIALES 65" INCLUYE CABLES DE CONEXIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CONEXIÓN	UND	6,000	$ 10.186.448	$ 61.118.686	0,00	$ -	6,00	$ 61.118.686
E 12.3.1.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTACIÓN DE TRABAJO CON MONITOR 29 " MOUSE Y TECLADO CARACTERÍSTICAS: • CPU: INTEL CORE I5 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.3GHZ MÍNIMO • RAM: 16GB	UND	1,000	$ 19.903.956	$ 19.903.956	0,00	$ -	1,00	$ 19.903.956
E 12.3.1.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PRINCIPAL (PANEL PRINCIPAL NEO HS2064 (8 - 64 ZONAS)., CAJA METALICA GRANDE, 30CM ANCHO X 28CM LARGO X 8CM PROFUNDIDAD,BATERIA CARGA SECA 12V-7A,TRANSFORMADOR 16.5 VAC-40VA,TRANSFORMADOR 16.5 VAC-40VA	UND	0,010	$ 1.331.265	$ 13.313	-0,01	$ -13.313	-	$ -
E 12.3.1.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO EXPANSOR CON GABINETE	UND	0,010	$ 598.766	$ 5.988	-0,01	$ -5.988	-	$ -
E 12.3.1.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FUENTE DE 2 AMP , TRANSFO , GABINETE Y BATERIA	UND	2,000	$ 333.251	$ 666.502	0,00	$ -	2,00	$ 666.502

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.3.1.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR MÁGNETICO	UND	103,000	$ 56.066	$ 5.774.800	0,00	$ -	103,00	$ 5.774.800
E 12.3.1.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRAROJO	UND	20,000	$ 112.358	$ 2.247.167	0,00	$ -	20,00	$ 2.247.167
E 12.3.1.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAGNETICO PESADO	UND	12,000	$ 187.344	$ 2.248.122	0,00	$ -	12,00	$ 2.248.122
E 12.3.1.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECLADO DE ALARMA	UND	2,000	$ 746.409	$ 1.492.817	0,00	$ -	2,00	$ 1.492.817
E 12.3.1.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIRENA 30W	UND	1,000	$ 159.683	$ 159.683	0,00	$ -	1,00	$ 159.683
E 12.3.1.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MT	270,000	$ 74.789	$ 20.193.109	-246,00	$ -18.398.166	24,00	$ 1.794.943
E 12.3.1.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4"	MT	265,000	$ 19.369	$ 5.132.902	1412,00	$ 27.349.649	1.677,00	$ 32.482.550
E 12.3.1.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4"	MT	6,000	$ 16.265	$ 97.590	770,00	$ 12.524.067	776,00	$ 12.621.658
E 12.3.1.59	SUMINOSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA 12*12*5	MT	180,000	$ 20.955	$ 3.771.937	171,00	$ 3.583.340	351,00	$ 7.355.277
E 12.3.1.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORAZA 3/4"	MT	100,000	$ 18.973	$ 1.897.300	0,00	$ -	100,00	$ 1.897.300
E 12.3.1.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2*16	MT	200,000	$ 4.981	$ 996.254	0,00	$ -	200,00	$ 996.254
E 12.3.1.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 5E	MT	6143,000	$ 4.280	$ 26.294.955	0,00	$ -	6.143,00	$ 26.294.955
						0			
E.13.0.0	**RED HIDRAULICA**					0			
E 13.1.0	**REDES EXTERIORES**								
E 13.1_14	**REDES INTERNAS AGUA POTABLE**								
E 13.1_14.1	**ACOMETIDA AGUA POTABLE DEL MEDIDOR TOTALIZADOR A LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, TANQUE RCI Y TANQUE AGUA TRATADA**								
E 13.1_14.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P UMEC RDE 21 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	28,140	$ 17.500	$ 492.439	373,86	$ 6.542.404	402,00	$ 7.034.843
E 13.1_14.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,620	$ 13.194	$ 60.957	61,38	$ 809.858	66,00	$ 870.815
E 13.1_14.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,810	$ 11.483	$ 66.715	77,19	$ 886.354	83,00	$ 953.069
E 13.1_14.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,490	$ 12.134	$ 5.946	6,51	$ 78.995	7,00	$ 84.941
E 13.1_14.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,340	$ 9.905	$ 42.987	57,66	$ 571.110	62,00	$ 614.097
E 13.1_14.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P UMEC RDE 21 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	0,560	$ 6.071	$ 3.400	7,44	$ 45.164	8,00	$ 48.564
E 13.1_14.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	55,650	$ 3.349	$ 186.354	739,35	$ 2.475.847	795,00	$ 2.662.201
E 13.1_14.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,070	$ 4.403	$ 308	0,93	$ 4.095	1,00	$ 4.403
E 13.1_14.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,070	$ 4.403	$ 308	0,93	$ 4.095	1,00	$ 4.403
E 13.1_14.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,280	$ 697.186	$ 195.212	3,72	$ 2.593.532	4,00	$ 2.788.744

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,070	$ 139.049	$ 9.733	0,93	$ 129.315	1,00	$ 139.049
E 13.1_14.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FLOTADOR 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,210	$ 363.451	$ 76.325	2,79	$ 1.014.028	3,00	$ 1.090.353
E 13.1_14.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VAVULA DE COMPUERTA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,560	$ 168.212	$ 94.199	7,44	$ 1.251.498	8,00	$ 1.345.697
E 13.1_14.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVERSAL PCVP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,700	$ 41.340	$ 28.938	9,30	$ 384.461	10,00	$ 413.399
E 13.1_14.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUMINISTRO Y MONTAJE CAJA TOTALIZADORA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,070	$ 1.335.542	$ 93.488	0,93	$ 1.242.054	1,00	$ 1.335.542
E 13.1_14.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR 11/2" 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,070	$ 1.064.712	$ 74.530	0,93	$ 990.182	1,00	$ 1.064.712
E 13.1_14.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	683,000	$ 5.762	$ 3.935.219	0,00	$ -	683,00	$ 3.935.219
E 13.1_14.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	218,000	$ 2.673	$ 582.683	0,00	$ -	218,00	$ 582.683
E 13.1_14.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	650,000	$ 2.673	$ 1.737.358	0,00	$ -	650,00	$ 1.737.358
E 13.1_14.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	291,000	$ 2.744	$ 798.467	0,00	$ -	291,00	$ 798.467
E 13.1_14.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	581,000	$ 2.318	$ 1.346.629	0,00	$ -	581,00	$ 1.346.629
E 13.1_14.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	816,000	$ 3.259	$ 2.659.291	0,00	$ -	816,00	$ 2.659.291
E 13.1_14.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	66,000	$ 3.950	$ 260.724	0,00	$ -	66,00	$ 260.724
E 13.1_14.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	6,000	$ 31.745	$ 190.470	0,00	$ -	6,00	$ 190.470
E 13.1_14.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	28,000	$ 12.263	$ 343.368	0,00	$ -	28,00	$ 343.368
E 13.1_14.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	13,000	$ 11.234	$ 146.039	0,00	$ -	13,00	$ 146.039
E 13.1_14.2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	4409,000	$ 5.900	$ 26.012.205	0,00	$ -	4.409,00	$ 26.012.205
E 13.1_14.2.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	566,000	$ 4.289	$ 2.427.607	0,00	$ -	566,00	$ 2.427.607
E 13.1_14.2.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	815,000	$ 3.349	$ 2.729.175	0,00	$ -	815,00	$ 2.729.175
E 13.1_14.2.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	65,000	$ 3.957	$ 257.230	0,00	$ -	65,00	$ 257.230
E 13.1_14.2.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 3/4" / 1/2" PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	95,000	$ 4.627	$ 439.562	0,00	$ -	95,00	$ 439.562
E 13.1_14.2.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	90,000	$ 3.086	$ 277.712	0,00	$ -	90,00	$ 277.712
E 13.1_14.2.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3/4" / 1/2" 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	204,000	$ 2.944	$ 600.665	0,00	$ -	204,00	$ 600.665

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.2.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	335,000	$ 4.403	$ 1.475.004	0,00	$ -	335,00	$ 1.475.004
E 13.1_14.2.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 4.403	$ 17.612	0,00	$ -	4,00	$ 17.612
E 13.1_14.2.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	340,000	$ 7.417	$ 2.521.742	0,00	$ -	340,00	$ 2.521.742
E 13.1_14.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	86,000	$ 4.966	$ 427.114	0,00	$ -	86,00	$ 427.114
E 13.1_14.2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	74,000	$ 4.992	$ 369.423	0,00	$ -	74,00	$ 369.423
E 13.1_14.2.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	36,000	$ 5.978	$ 215.202	0,00	$ -	36,00	$ 215.202
E 13.1_14.2.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 1" / 3/4" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 7.688	$ 61.501	0,00	$ -	8,00	$ 61.501
E 13.1_14.2.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 1" / 1/2" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	130,000	$ 14.381	$ 1.869.549	0,00	$ -	130,00	$ 1.869.549
E 13.1_14.2.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 1" / 1/2" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 4.025	$ 56.354	0,00	$ -	14,00	$ 56.354
E 13.1_14.2.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 1" / 3/4" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	24,000	$ 4.027	$ 96.644	0,00	$ -	24,00	$ 96.644
E 13.1_14.2.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	42,000	$ 5.162	$ 216.785	0,00	$ -	42,00	$ 216.785
E 13.1_14.2.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	448,000	$ 14.179	$ 6.352.202	0,00	$ -	448,00	$ 6.352.202
E 13.1_14.2.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" / 1" 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 7.294	$ 14.589	0,00	$ -	2,00	$ 14.589
E 13.1_14.2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" / 3/4" 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	19,000	$ 7.294	$ 138.593	0,00	$ -	19,00	$ 138.593
E 13.1_14.2.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" / 1/2" 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	12,000	$ 7.294	$ 87.532	0,00	$ -	12,00	$ 87.532
E 13.1_14.2.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	71,000	$ 12.448	$ 883.815	0,00	$ -	71,00	$ 883.815
E 13.1_14.2.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	402,000	$ 17.297	$ 6.953.276	0,00	$ -	402,00	$ 6.953.276
E 13.1_14.2.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 11.483	$ 57.414	0,00	$ -	5,00	$ 57.414
E 13.1_14.2.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 12.134	$ 84.941	0,00	$ -	7,00	$ 84.941
E 13.1_14.2.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" A 1" PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	31,000	$ 7.102	$ 220.174	0,00	$ -	31,00	$ 220.174
E 13.1_14.2.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" A 3/4" PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	25,000	$ 7.049	$ 176.214	0,00	$ -	25,00	$ 176.214
E 13.1_14.2.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/4" A 1/2" PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 7.049	$ 140.971	0,00	$ -	20,00	$ 140.971

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.2.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	238,000	$ 27.638	$ 6.577.782	0,00	$ -	238,00	$ 6.577.782
E 13.1_14.2.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	27,000	$ 17.257	$ 465.936	0,00	$ -	27,00	$ 465.936
E 13.1_14.2.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	31,000	$ 21.368	$ 662.409	0,00	$ -	31,00	$ 662.409
E 13.1_14.2.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 2" X 1/2" PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	12,000	$ 9.481	$ 113.772	0,00	$ -	12,00	$ 113.772
E 13.1_14.2.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 2" X 3/4" PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 9.481	$ 18.962	0,00	$ -	2,00	$ 18.962
E 13.1_14.2.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 2" X 1" PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 9.481	$ 37.924	0,00	$ -	4,00	$ 37.924
E 13.1_14.2.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 2" X11/4" PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 9.481	$ 18.962	0,00	$ -	2,00	$ 18.962
E 13.1_14.2.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 2" X11/2" PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 9.996	$ 49.980	0,00	$ -	5,00	$ 49.980
E 13.1_14.2.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	186,000	$ 42.895	$ 7.978.520	0,00	$ -	186,00	$ 7.978.520
E 13.1_14.2.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 21/2" / 2" 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	136,000	$ 19.533	$ 2.656.426	0,00	$ -	136,00	$ 2.656.426
E 13.1_14.2.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 21/2" / 11/2" 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 19.533	$ 58.598	0,00	$ -	3,00	$ 58.598
E 13.1_14.2.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	34,000	$ 48.698	$ 1.655.742	0,00	$ -	34,00	$ 1.655.742
E 13.1_14.2.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 45.610	$ 638.544	0,00	$ -	14,00	$ 638.544
E 13.1_14.2.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 47.843	$ 430.587	0,00	$ -	9,00	$ 430.587
E 13.1_14.2.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	141,000	$ 60.670	$ 8.554.411	0,00	$ -	141,00	$ 8.554.411
E 13.1_14.2.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	36,000	$ 58.154	$ 2.093.557	0,00	$ -	36,00	$ 2.093.557
E 13.1_14.2.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 58.154	$ 930.470	0,00	$ -	16,00	$ 930.470
E 13.1_14.2.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 74.355	$ 669.199	0,00	$ -	9,00	$ 669.199
E 13.1_14.2.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3" / 2" PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 28.297	$ 113.189	0,00	$ -	4,00	$ 113.189
E 13.1_14.2.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3" / 21/2" PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 28.297	$ 56.594	0,00	$ -	2,00	$ 56.594
E 13.1_14.2.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3" / 11/2" POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 28.297	$ 28.297	0,00	$ -	1,00	$ 28.297
E 13.1_14.2.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	250,000	$ 31.590	$ 7.897.417	0,00	$ -	250,00	$ 7.897.417
E 13.1_14.2.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 158.758	$ 476.275	0,00	$ -	3,00	$ 476.275
E 13.1_14.2.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 4" / 2" 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 42.914	$ 85.828	0,00	$ -	2,00	$ 85.828
E 13.1_14.2.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 4" / 21/2" 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 42.914	$ 85.828	0,00	$ -	2,00	$ 85.828
E 13.1_14.2.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 4" / 3" 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 42.914	$ 42.914	0,00	$ -	1,00	$ 42.914

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.2.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVERSAL 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	19,000	$ 181.851	$ 3.455.171	0,00	$ -	19,00	$ 3.455.171
E 13.1_14.2.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CHEQUE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 1.308.522	$ 10.468.175	0,00	$ -	8,00	$ 10.468.175
E 13.1_14.2.68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 604.110	$ 2.416.441	0,00	$ -	4,00	$ 2.416.441
E 13.1_14.2.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	60,000	$ 79.198	$ 4.751.865	0,00	$ -	60,00	$ 4.751.865
E 13.1_14.2.70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 98.446	$ 1.476.693	0,00	$ -	15,00	$ 1.476.693
E 13.1_14.2.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 175.439	$ 2.456.151	0,00	$ -	14,00	$ 2.456.151
E 13.1_14.2.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDOR LOCAL 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	67,000	$ 103.579	$ 6.939.786	0,00	$ -	67,00	$ 6.939.786
E 13.1_14.2.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE 6 MEDIDORES INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	18,000	$ 392.474	$ 7.064.529	0,00	$ -	18,00	$ 7.064.529
E 13.1_14.2.74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE 5 MEDIDORES INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 357.034	$ 357.034	0,00	$ -	1,00	$ 357.034
E 13.1_14.2.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	19,000	$ 39.932	$ 758.710	0,00	$ -	19,00	$ 758.710
E 13.1_14.2.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	69,000	$ 64.131	$ 4.425.068	0,00	$ -	69,00	$ 4.425.068
E 13.1_14.2.77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 92.402	$ 462.010	0,00	$ -	5,00	$ 462.010
E 13.1_14.2.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	46,000	$ 139.049	$ 6.396.240	0,00	$ -	46,00	$ 6.396.240
E 13.1_14.2.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 79.876	$ 319.504	0,00	$ -	4,00	$ 319.504
E 13.1_14.2.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 697.186	$ 697.186	0,00	$ -	1,00	$ 697.186
E 13.1_14.2.81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	12,000	$ 1.028.501	$ 12.342.010	0,00	$ -	12,00	$ 12.342.010
E 13.1_14.2.82	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 418.963	$ 2.094.814	0,00	$ -	5,00	$ 2.094.814
E 13.1_14.2.83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 523.943	$ 3.143.655	0,00	$ -	6,00	$ 3.143.655
E 13.1_14.2.84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE CALENTADORES 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 72.334	$ 1.012.678	0,00	$ -	14,00	$ 1.012.678
E 13.1_14.2.85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CORTE CALENTADORES 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 47.190	$ 660.657	0,00	$ -	14,00	$ 660.657
E 13.1_14.2.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 38.886	$ 622.170	0,00	$ -	16,00	$ 622.170
E 13.1_14.3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	6,000	$ 212.912	$ 1.277.475	0,00	$ -	6,00	$ 1.277.475
E 13.1_14.3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 254.643	$ 763.928	0,00	$ -	3,00	$ 763.928
E 13.1_14.3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 252.305	$ 504.609	0,00	$ -	2,00	$ 504.609
E 13.1_14.3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO INOX. SCH. 10 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	3,000	$ 478.387	$ 1.435.161	0,00	$ -	3,00	$ 1.435.161
E 13.1_14.3.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 ACERO INOX 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 162.349	$ 649.396	0,00	$ -	4,00	$ 649.396

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.3.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	7,000	$ 149.647	$ 1.047.531	0,00	$ -	7,00	$ 1.047.531
E 13.1_14.3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 111.981	$ 223.961	0,00	$ -	2,00	$ 223.961
E 13.1_14.3.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3X11/2" POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 111.981	$ 335.942	0,00	$ -	3,00	$ 335.942
E 13.1_14.3.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3X11/4" POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 111.981	$ 447.923	0,00	$ -	4,00	$ 447.923
E 13.1_14.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 3X1" POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 111.981	$ 559.903	0,00	$ -	5,00	$ 559.903
E 13.1_14.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 116.600	$ 233.200	0,00	$ -	2,00	$ 233.200
E 13.1_14.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	30,000	$ 45.864	$ 1.375.917	0,00	$ -	30,00	$ 1.375.917
E 13.1_14.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 37.041	$ 740.815	0,00	$ -	20,00	$ 740.815
E 13.1_14.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/2"X1" POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 37.041	$ 74.081	0,00	$ -	2,00	$ 74.081
E 13.1_14.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 38.509	$ 115.526	0,00	$ -	3,00	$ 115.526
E 13.1_14.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	14,000	$ 22.400	$ 313.596	0,00	$ -	14,00	$ 313.596
E 13.1_14.3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 POLIPROPILENO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 27.129	$ 81.387	0,00	$ -	3,00	$ 81.387
E 13.1_14.3.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	134,000	$ 54.232	$ 7.267.100	0,00	$ -	134,00	$ 7.267.100
E 13.1_14.3.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 65.103	$ 130.206	0,00	$ -	2,00	$ 130.206
E 13.1_14.3.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 306.026	$ 306.026	0,00	$ -	1,00	$ 306.026
E 13.1_14.3.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 1.251.699	$ 2.503.398	0,00	$ -	2,00	$ 2.503.398
E 13.1_14.3.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 81.754	$ 818	-0,01	$ -818	-	$ -
E 13.1_14.3.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 112.994	$ 1.130	-0,01	$ -1.130	-	$ -
E 13.1_14.3.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 216.230	$ 2.162	-0,01	$ -2.162	-	$ -
E 13.1_14.3.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 304.429	$ 3.044	-0,01	$ -3.044	-	$ -
E 13.1_14.3.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TANQUE HIDROACUMULADOR 500L INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 37.635.783	$ 37.635.783	-1,00	$ -37.635.783	-	$ -
E 13.1_14.3.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION ANTIVIBRATORIA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 260.455	$ 781.365	0,00	$ -	3,00	$ 781.365
E 13.1_14.3.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION ANTIVIBRATORIA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 362.983	$ 725.967	0,00	$ -	2,00	$ 725.967
E 13.1_14.3.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVELSA PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 48.343	$ 338.403	0,00	$ -	7,00	$ 338.403
E 13.1_14.3.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVELSA PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 181.953	$ 181.953	0,00	$ -	1,00	$ 181.953
E 13.1_14.3.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	13,000	$ 1.399.228	$ 18.189.966	0,00	$ -	13,00	$ 18.189.966

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.3.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 604.346	$ 2.417.384	0,00	$ -	4,00	$ 2.417.384
E 13.1_14.3.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 155.179	$ 1.241.436	0,00	$ -	8,00	$ 1.241.436
E 13.1_14.3.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 92.402	$ 277.206	0,00	$ -	3,00	$ 277.206
E 13.1_14.3.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 632.087	$ 1.264.174	0,00	$ -	2,00	$ 1.264.174
E 13.1_14.3.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 1.251.699	$ 2.503.398	0,00	$ -	2,00	$ 2.503.398
E 13.1_14.3.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 306.026	$ 306.026	0,00	$ -	1,00	$ 306.026
E 13.1_14.3.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CHEQUE PERFORADO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 306.026	$ 918.079	0,00	$ -	3,00	$ 918.079
E 13.1_14.3.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION ECCENTRICA 4X2 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 179.227	$ 358.453	0,00	$ -	2,00	$ 358.453
E 13.1_14.3.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 1.022.505	$ 2.045.010	0,00	$ -	2,00	$ 2.045.010
E 13.1_14.3.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANOMETRO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 95.517	$ 95.517	0,00	$ -	1,00	$ 95.517
E 13.1_14.3.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VLAVULA DE CONTROL DE NIVEL INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 3.279.602	$ 6.559.204	0,00	$ -	2,00	$ 6.559.204
E 13.1_14.3.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE CORTINA ROSCADA PARA BYPASS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA. MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.279.214	$ 1.279.214	0,00	$ -	1,00	$ 1.279.214
E 13.1_14.3.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CORTE PARA BY-PASS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 610.592	$ 610.592	0,00	$ -	1,00	$ 610.592
E 13.1_14.3.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REGISTRO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 962.969	$ 962.969	0,00	$ -	1,00	$ 962.969
E 13.1_14.4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	19,360	$ 5.762	$ 111.546	222,64	$ 1.282.778	242,00	$ 1.394.323
E 13.1_14.4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,120	$ 2.673	$ 2.994	12,88	$ 34.426	14,00	$ 37.420
E 13.1_14.4.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,480	$ 2.673	$ 28.012	120,52	$ 322.133	131,00	$ 350.144
E 13.1_14.4.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,160	$ 2.744	$ 5.927	24,84	$ 68.158	27,00	$ 74.085
E 13.1_14.4.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,920	$ 2.318	$ 4.450	22,08	$ 51.177	24,00	$ 55.627
E 13.1_14.4.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,120	$ 3.259	$ 16.686	58,88	$ 191.886	64,00	$ 208.572
E 13.1_14.4.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,920	$ 3.950	$ 15.485	45,08	$ 178.083	49,00	$ 193.568
E 13.1_14.4.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	353,360	$ 5.900	$ 2.084.752	4063,64	$ 23.974.651	4.417,00	$ 26.059.404
E 13.1_14.4.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,320	$ 4.289	$ 1.372	3,68	$ 15.784	4,00	$ 17.156
E 13.1_14.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,800	$ 3.349	$ 16.074	55,20	$ 184.847	60,00	$ 200.921

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,560	$ 3.957	$ 2.216	6,44	$ 25.486	7,00	$ 27.702
E 13.1_14.4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 3/4" / 1/2" PVCP 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,640	$ 4.627	$ 2.961	7,36	$ 34.055	8,00	$ 37.016
E 13.1_14.4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,640	$ 4.403	$ 2.818	7,36	$ 32.406	8,00	$ 35.224
E 13.1_14.4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,280	$ 4.403	$ 5.636	14,72	$ 64.812	16,00	$ 70.448
E 13.1_14.4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	10,160	$ 7.417	$ 75.356	116,84	$ 866.589	127,00	$ 941.945
E 13.1_14.4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 4.966	$ 397	0,92	$ 4.569	1,00	$ 4.966
E 13.1_14.4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,920	$ 4.992	$ 29.554	68,08	$ 339.869	74,00	$ 369.423
E 13.1_14.4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,880	$ 5.978	$ 17.216	33,12	$ 197.986	36,00	$ 215.202
E 13.1_14.4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 1" / 1/2" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,240	$ 14.381	$ 3.451	2,76	$ 39.692	3,00	$ 43.143
E 13.1_14.4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 1" / 3/4" PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,240	$ 7.688	$ 1.845	2,76	$ 21.218	3,00	$ 23.063
E 13.1_14.4.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,360	$ 5.162	$ 17.343	38,64	$ 199.442	42,00	$ 216.785
E 13.1_14.4.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,120	$ 5.162	$ 5.781	12,88	$ 66.481	14,00	$ 72.262
E 13.1_14.4.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,240	$ 4.727	$ 10.588	25,76	$ 121.764	28,00	$ 132.352
E 13.1_14.4.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	35,840	$ 14.179	$ 508.176	412,16	$ 5.844.026	448,00	$ 6.352.202
E 13.1_14.4.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,240	$ 8.236	$ 51.395	71,76	$ 591.037	78,00	$ 642.432
E 13.1_14.4.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,800	$ 8.236	$ 88.952	124,20	$ 1.022.949	135,00	$ 1.111.901
E 13.1_14.4.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,680	$ 12.448	$ 70.705	65,32	$ 813.110	71,00	$ 883.815
E 13.1_14.4.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,520	$ 8.229	$ 28.967	40,48	$ 333.121	44,00	$ 362.088
E 13.1_14.4.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,080	$ 13.081	$ 131.857	115,92	$ 1.516.350	126,00	$ 1.648.207
E 13.1_14.4.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	32,160	$ 17.297	$ 556.262	369,84	$ 6.397.014	402,00	$ 6.953.276
E 13.1_14.4.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,640	$ 11.483	$ 76.245	76,36	$ 876.823	83,00	$ 953.069
E 13.1_14.4.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,560	$ 12.134	$ 6.795	6,44	$ 78.145	7,00	$ 84.941
E 13.1_14.4.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO MACHO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,960	$ 9.905	$ 49.128	57,04	$ 564.969	62,00	$ 614.097
E 13.1_14.4.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/2 / 1" 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 7.998	$ 640	0,92	$ 7.358	1,00	$ 7.998

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.4.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 11/2 / 11/4" 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,400	$ 7.998	$ 3.199	4,60	$ 36.789	5,00	$ 39.988
E 13.1_14.4.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	14,480	$ 27.638	$ 400.194	166,52	$ 4.602.236	181,00	$ 5.002.431
E 13.1_14.4.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,400	$ 19.494	$ 46.784	27,60	$ 538.021	30,00	$ 584.806
E 13.1_14.4.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,160	$ 17.257	$ 37.275	24,84	$ 428.662	27,00	$ 465.936
E 13.1_14.4.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,600	$ 21.368	$ 34.189	18,40	$ 393.172	20,00	$ 427.361
E 13.1_14.4.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	5,040	$ 42.895	$ 216.192	57,96	$ 2.486.210	63,00	$ 2.702.402
E 13.1_14.4.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,320	$ 48.698	$ 15.583	3,68	$ 179.210	4,00	$ 194.793
E 13.1_14.4.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,960	$ 45.610	$ 43.786	11,04	$ 503.537	12,00	$ 547.323
E 13.1_14.4.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,560	$ 47.843	$ 26.792	6,44	$ 308.109	7,00	$ 334.901
E 13.1_14.4.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	6,000	$ 60.670	$ 364.017	69,00	$ 4.186.201	75,00	$ 4.550.219
E 13.1_14.4.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,040	$ 58.154	$ 60.481	11,96	$ 695.526	13,00	$ 756.007
E 13.1_14.4.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 74.355	$ 5.948	0,92	$ 68.407	1,00	$ 74.355
E 13.1_14.4.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1,200	$ 31.590	$ 37.908	13,80	$ 435.937	15,00	$ 473.845
E 13.1_14.4.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,800	$ 124.419	$ 99.535	9,20	$ 1.144.651	10,00	$ 1.244.186
E 13.1_14.4.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,240	$ 124.419	$ 278.698	25,76	$ 3.205.023	28,00	$ 3.483.721
E 13.1_14.4.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,240	$ 158.758	$ 38.102	2,76	$ 438.173	3,00	$ 476.275
E 13.1_14.4.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 65.345	$ 914.829	0,00	$ -	14,00	$ 914.829
E 13.1_14.4.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 86.854	$ 173.708	0,00	$ -	2,00	$ 173.708
E 13.1_14.4.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 133.660	$ 400.980	0,00	$ -	3,00	$ 400.980
E 13.1_14.4.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	26,000	$ 149.110	$ 3.876.869	0,00	$ -	26,00	$ 3.876.869
E 13.1_14.4.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,000	$ 252.055	$ 2.520.548	0,00	$ -	10,00	$ 2.520.548
E 13.1_14.4.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,960	$ 39.932	$ 277.927	80,04	$ 3.196.166	87,00	$ 3.474.093
E 13.1_14.4.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,280	$ 64.131	$ 338.614	60,72	$ 3.894.060	66,00	$ 4.232.674
E 13.1_14.4.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,240	$ 92.402	$ 22.176	2,76	$ 255.030	3,00	$ 277.206
E 13.1_14.4.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,280	$ 123.160	$ 157.645	14,72	$ 1.812.913	16,00	$ 1.970.557
E 13.1_14.4.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,640	$ 155.179	$ 99.315	7,36	$ 1.142.121	8,00	$ 1.241.436

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.4.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,160	$ 697.186	$ 111.550	1,84	$ 1.282.822	2,00	$ 1.394.372
E 13.1_14.4.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,960	$ 1.028.501	$ 987.361	11,04	$ 11.354.649	12,00	$ 12.342.010
E 13.1_14.4.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 21/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,400	$ 418.963	$ 167.585	4,60	$ 1.927.229	5,00	$ 2.094.814
E 13.1_14.4.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,480	$ 523.943	$ 251.492	5,52	$ 2.892.163	6,00	$ 3.143.655
E 13.1_14.4.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,440	$ 38.886	$ 55.995	16,56	$ 643.945	18,00	$ 699.941
E 13.1_14.4.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,240	$ 9.699	$ 21.725	25,76	$ 249.840	28,00	$ 271.565
E 13.1_14.5.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	4,500	$ 212.912	$ 958.106	0,00	$ -	4,50	$ 958.106
E 13.1_14.5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 257.455	$ 772.365	0,00	$ -	3,00	$ 772.365
E 13.1_14.5.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 4"- 11/2" POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 257.455	$ 514.910	0,00	$ -	2,00	$ 514.910
E 13.1_14.5.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 4"- 11/4" POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 257.455	$ 772.365	0,00	$ -	3,00	$ 772.365
E 13.1_14.5.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 252.305	$ 1.009.218	0,00	$ -	4,00	$ 1.009.218
E 13.1_14.5.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO INOX. SCH. 10 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	3,000	$ 478.387	$ 1.435.161	0,00	$ -	3,00	$ 1.435.161
E 13.1_14.5.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO INOX 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 157.163	$ 471.490	0,00	$ -	3,00	$ 471.490
E 13.1_14.5.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	4,000	$ 149.647	$ 598.589	0,00	$ -	4,00	$ 598.589
E 13.1_14.5.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	22,000	$ 115.208	$ 2.534.584	0,00	$ -	22,00	$ 2.534.584
E 13.1_14.5.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	6,000	$ 45.864	$ 275.183	0,00	$ -	6,00	$ 275.183
E 13.1_14.5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 36.199	$ 723.974	0,00	$ -	20,00	$ 723.974
E 13.1_14.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 11/2"- 1" POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 36.199	$ 108.596	0,00	$ -	3,00	$ 108.596
E 13.1_14.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE POLIPROPILENO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 38.509	$ 192.543	0,00	$ -	5,00	$ 192.543
E 13.1_14.5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	14,000	$ 22.400	$ 313.596	0,00	$ -	14,00	$ 313.596
E 13.1_14.5.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 17.088	$ 102.530	0,00	$ -	6,00	$ 102.530
E 13.1_14.5.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO INOX. SCH. 10 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	3,000	$ 76.597	$ 229.790	0,00	$ -	3,00	$ 229.790
E 13.1_14.5.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIO ACERO INOX. 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 27.912	$ 279	-0,01	$ -279	-	$ -
E 13.1_14.5.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	3,000	$ 34.558	$ 103.675	0,00	$ -	3,00	$ 103.675
E 13.1_14.5.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 65.622	$ 1.312.440	0,00	$ -	20,00	$ 1.312.440
E 13.1_14.5.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 78.527	$ 785	-0,01	$ -785	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.5.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 81.754	$ 818	-0,01	$ -818	-	$ -
E 13.1_14.5.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 112.994	$ 1.130	-0,01	$ -1.130	-	$ -
E 13.1_14.5.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 216.230	$ 2.162	-0,01	$ -2.162	-	$ -
E 13.1_14.5.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 304.429	$ 3.044	-0,01	$ -3.044	-	$ -
E 13.1_14.5.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TANQUE HIDROACUMULADOR 500L INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 37.635.783	$ 75.271.565	-2,00	$ -75.271.565	-	$ -
E 13.1_14.5.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION ANTIVIBRATORIA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 362.983	$ 2.540.884	0,00	$ -	7,00	$ 2.540.884
E 13.1_14.5.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVELSA PVCP 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 98.916	$ 98.916	0,00	$ -	1,00	$ 98.916
E 13.1_14.5.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 1.399.228	$ 9.794.597	0,00	$ -	7,00	$ 9.794.597
E 13.1_14.5.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 155.179	$ 1.396.615	0,00	$ -	9,00	$ 1.396.615
E 13.1_14.5.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 92.402	$ 277.206	0,00	$ -	3,00	$ 277.206
E 13.1_14.5.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 632.087	$ 632.087	0,00	$ -	1,00	$ 632.087
E 13.1_14.5.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 431.491	$ 431.491	0,00	$ -	1,00	$ 431.491
E 13.1_14.5.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.484.211	$ 1.484.211	0,00	$ -	1,00	$ 1.484.211
E 13.1_14.5.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 161.891	$ 485.673	0,00	$ -	3,00	$ 485.673
E 13.1_14.5.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CHEQUE PERFORADO 11/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 306.026	$ 612.052	0,00	$ -	2,00	$ 612.052
E 13.1_14.5.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION ECCENTRICA 4X2 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 179.227	$ 537.680	0,00	$ -	3,00	$ 537.680
E 13.1_14.5.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 1.022.505	$ 3.067.515	0,00	$ -	3,00	$ 3.067.515
E 13.1_14.5.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 96.736	$ 96.736	0,00	$ -	1,00	$ 96.736
E 13.1_14.5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE 45019 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 3.705.028	$ 3.705.028	0,00	$ -	1,00	$ 3.705.028
E 13.1_14.5.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANOMETRO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 95.517	$ 668.616	0,00	$ -	7,00	$ 668.616
E 13.1_14.5.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VLAVULA DE CONTROL DE NIVEL INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 3.279.602	$ 3.279.602	0,00	$ -	1,00	$ 3.279.602
E 13.1_14.5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VÁLVULA CHEQUE CORTINA ROSCADA PARA BYPASS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.279.214	$ 1.279.214	0,00	$ -	1,00	$ 1.279.214
E 13.1_14.5.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CORTE PARA BY-PASS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 610.592	$ 610.592	0,00	$ -	1,00	$ 610.592
E 13.1_14.5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REGISTRO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 962.969	$ 962.969	0,00	$ -	1,00	$ 962.969

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.6.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	0,010	$ 5.762	$ 58	39,99	$ 230.409	40,00	$ 230.467
E 13.1_14.6.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIO PVC-P 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 4.106	$ 41	133,99	$ 550.118	134,00	$ 550.159
E 13.1_14.6.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE TIPO BOLA PLASTICA PARA CAJILLA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 22.882	$ 229	66,99	$ 1.532.865	67,00	$ 1.533.094
E 13.1_14.6.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REGISTRO ANTIFRAUDE PARA CAJILLA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 40.588	$ 406	66,99	$ 2.718.966	67,00	$ 2.719.372
E 13.1_14.6.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA DE 5 MEDIDORES HOMOLOGADA EAB INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 382.783	$ 3.828	0,99	$ 378.955	1,00	$ 382.783
E 13.1_14.6.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA DE 6 MEDIDORES HOMOLOGADA EAB INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 443.973	$ 4.440	9,99	$ 4.435.290	10,00	$ 4.439.730
E 13.1_14.6.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 122.714	$ 1.227	66,99	$ 8.220.626	67,00	$ 8.221.853
E 13.1_14.7.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	132,000	$ 11.418	$ 1.507.173	0,00	$ -	132,00	$ 1.507.173
E 13.1_14.7.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 CPVCP 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	140,000	$ 5.720	$ 800.843	0,00	$ -	140,00	$ 800.843
E 13.1_14.7.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 3.950	$ 55.305	0,00	$ -	14,00	$ 55.305
E 13.1_14.7.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	22,000	$ 31.745	$ 698.389	0,00	$ -	22,00	$ 698.389
E 13.1_14.7.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	42,000	$ 9.699	$ 407.348	0,00	$ -	42,00	$ 407.348
E 13.1_14.7.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 11.234	$ 168.507	0,00	$ -	15,00	$ 168.507
E 13.1_14.7.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION COBRE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 11.234	$ 168.507	0,00	$ -	15,00	$ 168.507
E 13.1_14.7.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLADOR DE DUCHAS 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 60.325	$ 844.556	0,00	$ -	14,00	$ 844.556
E 13.1_14.8.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF CALENTADOR ELECTRICO 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 44.842	$ 627.793	0,00	$ -	14,00	$ 627.793
E 13.1_14.8.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF SANITARIO DE FLUXOMETRO 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	90,000	$ 78.538	$ 7.068.449	0,00	$ -	90,00	$ 7.068.449
E 13.1_14.8.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF SANITARIO DE TANQUE 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 32.521	$ 487.810	0,00	$ -	15,00	$ 487.810
E 13.1_14.8.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF ORINAL 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 32.521	$ 650.414	0,00	$ -	20,00	$ 650.414
E 13.1_14.8.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF LAVAMANOS 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	87,000	$ 32.521	$ 2.829.299	0,00	$ -	87,00	$ 2.829.299
E 13.1_14.8.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AF DUCHA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 36.470	$ 510.584	0,00	$ -	14,00	$ 510.584
E 13.1_14.8.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 38.886	$ 155.542	0,00	$ -	4,00	$ 155.542
E 13.1_14.8.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA DE ASEO 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 12.043	$ 60.215	0,00	$ -	5,00	$ 60.215
E 13.1_14.9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AC CALENTADOR 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 58.786	$ 823.011	0,00	$ -	14,00	$ 823.011

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_14.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO AC DUCHA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 55.004	$ 770.055	0,00	$ -	14,00	$ 770.055
E 13.1_14.10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MONTAJE DUCHA 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 33.733	$ 472.268	0,00	$ -	14,00	$ 472.268
	REDES SANITARIAS					0			
E 13.1_15.1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 10" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	106,300	$ 108.723	$ 11.557.284	0,00	$ -	106,30	$ 11.557.284
E 13.1_15.1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	394,000	$ 76.945	$ 30.316.231	0,00	$ -	394,00	$ 30.316.231
E 13.1_15.1.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1376,250	$ 41.090	$ 56.550.407	0,00	$ -	1.376,25	$ 56.550.407
E 13.1_15.1.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 32.161	$ 128.644	0,00	$ -	4,00	$ 128.644
E 13.1_15.1.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 4X2 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	24,000	$ 36.750	$ 882.010	0,00	$ -	24,00	$ 882.010
E 13.1_15.1.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	212,000	$ 44.021	$ 9.332.368	0,00	$ -	212,00	$ 9.332.368
E 13.1_15.1.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X2 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	45,000	$ 39.214	$ 1.764.636	0,00	$ -	45,00	$ 1.764.636
E 13.1_15.1.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X3 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	98,000	$ 31.974	$ 3.133.491	0,00	$ -	98,00	$ 3.133.491
E 13.1_15.1.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	200,000	$ 28.834	$ 5.766.818	0,00	$ -	200,00	$ 5.766.818
E 13.1_15.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X3 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 31.974	$ 639.488	20,00	$ 639.488	40,00	$ 1.278.976
E 13.1_15.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SIFON PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 87.562	$ 700.496	0,00	$ -	8,00	$ 700.496
E 13.1_15.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	174,000	$ 8.176	$ 1.422.661	0,00	$ -	174,00	$ 1.422.661
E 13.1_15.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPEZA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 35.946	$ 179.729	0,00	$ -	5,00	$ 179.729
E 13.1_15.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1956,000	$ 30.378	$ 59.418.804	0,00	$ -	1.956,00	$ 59.418.804
E 13.1_15.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 83.782	$ 502.691	3,00	$ 251.345	9,00	$ 754.036
E 13.1_15.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 3X2 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 19.386	$ 77.543	0,00	$ -	4,00	$ 77.543
E 13.1_15.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	191,000	$ 28.296	$ 5.404.611	0,00	$ -	191,00	$ 5.404.611
E 13.1_15.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 3X2 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	67,000	$ 33.390	$ 2.237.133	0,00	$ -	67,00	$ 2.237.133
E 13.1_15.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	626,000	$ 14.032	$ 8.784.225	0,00	$ -	626,00	$ 8.784.225
E 13.1_15.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	246,000	$ 19.889	$ 4.892.739	0,00	$ -	246,00	$ 4.892.739
E 13.1_15.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SIFON PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	165,000	$ 39.052	$ 6.443.550	0,00	$ -	165,00	$ 6.443.550

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	213,000	$ 4.856	$ 1.034.415	0,00	$ -	213,00	$ 1.034.415
E 13.1_15.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPEZA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 19.192	$ 76.769	0,00	$ -	4,00	$ 76.769
E 13.1_15.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	162,000	$ 60.670	$ 9.828.472	774,52	$ 46.989.803	936,52	$ 56.818.275
E 13.1_15.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	74,000	$ 19.889	$ 1.471.800	0,00	$ -	74,00	$ 1.471.800
E 13.1_15.1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 14.032	$ 112.258	0,00	$ -	8,00	$ 112.258
E 13.1_15.1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	579,000	$ 22.711	$ 13.149.725	0,00	$ -	579,00	$ 13.149.725
E 13.1_15.1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	72,000	$ 14.036	$ 1.010.607	0,00	$ -	72,00	$ 1.010.607
E 13.1_15.1.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	189,000	$ 9.496	$ 1.794.718	0,00	$ -	189,00	$ 1.794.718
E 13.1_15.1.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SIFON PVCS 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	53,000	$ 42.980	$ 2.277.958	0,00	$ -	53,00	$ 2.277.958
E 13.1_15.1.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	212,000	$ 5.841	$ 1.238.349	0,00	$ -	212,00	$ 1.238.349
E 13.1_15.1.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPEZA 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 16.141	$ 64.564	0,00	$ -	4,00	$ 64.564
E 13.1_15.1.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE DE 2X11/2 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	58,000	$ 9.452	$ 548.225	0,00	$ -	58,00	$ 548.225

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA FILTRO PERFORADA 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	381,000	$ 26.589	$ 10.130.366	0,00	$ -	381,00	$ 10.130.366
E 13.1_15.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIVERSAL PVCP 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	24,000	$ 180.830	$ 4.339.928	0,00	$ -	24,00	$ 4.339.928
E 13.1_15.1.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 604.110	$ 2.416.441	0,00	$ -	4,00	$ 2.416.441
E 13.1_15.1.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE HIDRO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 825.475	$ 3.301.901	0,00	$ -	4,00	$ 3.301.901
E 13.1_15.1.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 1,0X1,0 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.276.603	$ 1.276.603	0,00	$ -	1,00	$ 1.276.603
E 13.1_15.1.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	17,000	$ 4.033.994	$ 68.577.899	0,00	$ -	17,00	$ 68.577.899
E 13.1_15.1.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPASION 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	18,000	$ 56.196	$ 1.011.534	0,00	$ -	18,00	$ 1.011.534
E 13.1_15.1.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	921,000	$ 26.692	$ 24.583.239	0,00	$ -	921,00	$ 24.583.239
E 13.1_15.1.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	1,000	$ 29.956	$ 29.956	65,15	$ 1.951.602	66,15	$ 1.981.557
E 13.1_15.1.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	921,000	$ 85.627	$ 78.862.871	0,00	$ -	921,00	$ 78.862.871
E 13.1_15.2.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-L 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	8,360	$ 20.758	$ 173.535	0,00	$ -	8,36	$ 173.535

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.2.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVC-S 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 19.889	$ 179.003	0,00	$ -	9,00	$ 179.003
E 13.1_15.2.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-L 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	264,000	$ 17.354	$ 4.581.576	0,00	$ -	264,00	$ 4.581.576
E 13.1_15.2.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO PVC-S 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	466,000	$ 11.789	$ 5.493.520	0,00	$ -	466,00	$ 5.493.520
E 13.1_15.2.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA ADMISORA DE AIRE (MINIVENT) 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	62,000	$ 141.443	$ 8.769.463	0,00	$ -	62,00	$ 8.769.463
E 13.1_15.2.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA ADMISORA DE AIRE (MAXIFILTRA - POZO EYECTOR) 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 283.630	$ 1.134.522	0,00	$ -	4,00	$ 1.134.522
E 13.1_15.2.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPASION 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	112,000	$ 45.004	$ 5.040.437	0,00	$ -	112,00	$ 5.040.437
E 13.1_15.3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	159,000	$ 41.090	$ 6.533.344	465,82	$ 19.140.643	624,82	$ 25.673.987
E 13.1_15.3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	27,000	$ 25.462	$ 687.474	0,00	$ -	27,00	$ 687.474
E 13.1_15.3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,000	$ 44.021	$ 440.206	0,00	$ -	10,00	$ 440.206
E 13.1_15.3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X3 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	37,000	$ 31.974	$ 1.183.053	0,00	$ -	37,00	$ 1.183.053
E 13.1_15.3.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 4X3 POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 270.197	$ 540.393	0,00	$ -	2,00	$ 540.393
E 13.1_15.3.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 381.588	$ 2.289.529	0,00	$ -	6,00	$ 2.289.529
E 13.1_15.3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSICION DE POLIPROPILENO A PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 249.339	$ 1.496.034	0,00	$ -	6,00	$ 1.496.034

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 13.1_15.3.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	445,000	$ 212.912	$ 94.746.036	18,38	$ 3.913.331	463,38	$ 98.659.366
E 13.1_15.3.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	34,000	$ 257.455	$ 8.753.474	0,00	$ -	34,00	$ 8.753.474
E 13.1_15.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 4X3 POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 270.197	$ 540.393	0,00	$ -	2,00	$ 540.393
E 13.1_15.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 381.588	$ 2.289.529	0,00	$ -	6,00	$ 2.289.529
E 13.1_15.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 496.338	$ 7.941.402	0,00	$ -	16,00	$ 7.941.402
E 13.1_15.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X3 POLIPROPILENO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 462.688	$ 462.688	0,00	$ -	1,00	$ 462.688
E 13.1_15.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	3,000	$ 30.378	$ 91.133	0,00	$ -	3,00	$ 91.133
E 13.1_15.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	11,000	$ 19.889	$ 218.781	0,00	$ -	11,00	$ 218.781
E 13.1_15.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 4.856	$ 14.569	0,00	$ -	3,00	$ 14.569
E 13.1_15.3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	619,000	$ 149.647	$ 92.631.654	11,00	$ 1.646.120	630,00	$ 94.277.774
E 13.1_15.3.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	22,000	$ 115.208	$ 2.534.584	0,00	$ -	22,00	$ 2.534.584
E 13.1_15.3.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION 3X2 POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 187.983	$ 3.007.735	0,00	$ -	16,00	$ 3.007.735
E 13.1_15.3.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	18,000	$ 369.109	$ 6.643.958	0,00	$ -	18,00	$ 6.643.958
E 13.1_15.3.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE POLIPROPILENO 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 308.630	$ 2.160.413	0,00	$ -	7,00	$ 2.160.413

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.3.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSICION DE POLIPROPILENO A PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	19,000	$ 254.937	$ 4.843.799	0,00	$ -	19,00	$ 4.843.799
E 13.1_15.3.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIPROPILENO 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	8,000	$ 137.822	$ 1.102.575	0,00	$ -	8,00	$ 1.102.575
E 13.1_15.3.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIPROPILENO 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 95.434	$ 1.526.942	0,00	$ -	16,00	$ 1.526.942
E 13.1_15.3.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 1,0X1,0 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 1.276.603	$ 6.383.015	0,00	$ -	5,00	$ 6.383.015
E 13.1_15.3.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 4.033.994	$ 28.237.958	0,00	$ -	7,00	$ 28.237.958
E 13.1_15.3.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE AFORO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 1.541.797	$ 3.083.595	0,00	$ -	2,00	$ 3.083.595
E 13.1_15.3.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 1X2 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.541.797	$ 1.541.797	0,00	$ -	1,00	$ 1.541.797
E 13.1_15.3.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 1X3 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.588.737	$ 1.588.737	0,00	$ -	1,00	$ 1.588.737
E 13.1_15.3.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	460,000	$ 26.692	$ 12.278.274	0,00	$ -	460,00	$ 12.278.274
E 13.1_15.3.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	230,000	$ 29.956	$ 6.889.769	0,00	$ -	230,00	$ 6.889.769
E 13.1_15.3.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	230,000	$ 85.627	$ 19.694.311	0,00	$ -	230,00	$ 19.694.311
	REDES PLUVIALES					0			
E 13.1_15.4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 24" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	37,500	$ 572.088	$ 21.453.313	0,00	$ -	37,50	$ 21.453.313
E 13.1_15.4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 20" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	136,220	$ 380.711	$ 51.860.444	0,00	$ -	136,22	$ 51.860.444
E 13.1_15.4.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 18" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	83,940	$ 368.229	$ 30.909.100	0,00	$ -	83,94	$ 30.909.100
E 13.1_15.4.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 16" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	241,130	$ 297.888	$ 71.829.793	0,00	$ -	241,13	$ 71.829.793
E 13.1_15.4.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 14" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	74,530	$ 253.004	$ 18.856.369	0,00	$ -	74,53	$ 18.856.369
E 13.1_15.4.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 12" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	23,290	$ 172.362	$ 4.014.317	0,00	$ -	23,29	$ 4.014.317

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.4.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 10" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	77,000	$ 108.723	$ 8.371.692	0,00	$ -	77,00	$ 8.371.692
E 13.1_15.4.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	108,400	$ 76.945	$ 8.340.811	0,00	$ -	108,40	$ 8.340.811
E 13.1_15.4.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	5,460	$ 68.214	$ 372.447	0,00	$ -	5,46	$ 372.447
E 13.1_15.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	62,000	$ 47.040	$ 2.916.477	0,00	$ -	62,00	$ 2.916.477
E 13.1_15.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	76,380	$ 140.631	$ 10.741.362	0,00	$ -	76,38	$ 10.741.362
E 13.1_15.4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 22.5 PVCS 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 190.823	$ 381.645	0,00	$ -	2,00	$ 381.645
E 13.1_15.4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 190.823	$ 763.290	0,00	$ -	4,00	$ 763.290
E 13.1_15.4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 244.140	$ 976.560	0,00	$ -	4,00	$ 976.560
E 13.1_15.4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 8X6 PVCS 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 475.119	$ 950.237	0,00	$ -	2,00	$ 950.237
E 13.1_15.4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BUJE 8X6 PVCS 8" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 161.217	$ 322.435	0,00	$ -	2,00	$ 322.435
E 13.1_15.4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	817,140	$ 80.013	$ 65.382.041	344,71	$ 27.581.373	1.161,85	$ 92.963.414
E 13.1_15.4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 22.5 PVCS 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 71.113	$ 640.016	0,00	$ -	9,00	$ 640.016
E 13.1_15.4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	24,000	$ 71.113	$ 1.706.708	0,00	$ -	24,00	$ 1.706.708
E 13.1_15.4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,000	$ 154.298	$ 1.542.984	2,00	$ 308.597	12,00	$ 1.851.581
E 13.1_15.4.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 6 PVCS 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 173.772	$ 2.606.587	0,00	$ -	15,00	$ 2.606.587
E 13.1_15.4.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSION 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	32,000	$ 110.713	$ 3.542.800	0,00	$ -	32,00	$ 3.542.800
E 13.1_15.4.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAGANTE 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	18,000	$ 100.628	$ 1.811.308	0,00	$ -	18,00	$ 1.811.308
E 13.1_15.4.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAGANTE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	15,000	$ 70.296	$ 1.054.437	0,00	$ -	15,00	$ 1.054.437
E 13.1_15.4.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAGANTE 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 47.053	$ 941.064	0,00	$ -	20,00	$ 941.064
E 13.1_15.4.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	409,000	$ 41.090	$ 16.805.897	0,00	$ -	409,00	$ 16.805.897
E 13.1_15.4.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	18,000	$ 28.834	$ 519.014	0,00	$ -	18,00	$ 519.014
E 13.1_15.4.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	9,000	$ 44.021	$ 396.185	0,00	$ -	9,00	$ 396.185
E 13.1_15.4.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE 4X3 PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	36,000	$ 31.974	$ 1.151.079	0,00	$ -	36,00	$ 1.151.079
E 13.1_15.4.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SIFON PVCS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,000	$ 87.562	$ 437.810	0,00	$ -	5,00	$ 437.810
E 13.1_15.4.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	967,000	$ 30.378	$ 29.375.247	0,00	$ -	967,00	$ 29.375.247

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_15.4.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEMICODO 45 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	145,000	$ 14.032	$ 2.034.685	0,00	$ -	145,00	$ 2.034.685
E 13.1_15.4.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	244,000	$ 19.889	$ 4.852.961	0,00	$ -	244,00	$ 4.852.961
E 13.1_15.4.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	37,000	$ 28.296	$ 1.046.967	0,00	$ -	37,00	$ 1.046.967
E 13.1_15.4.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SIFON PVCS 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	94,000	$ 39.052	$ 3.670.871	0,00	$ -	94,00	$ 3.670.871
E 13.1_15.4.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	92,000	$ 4.856	$ 446.789	0,00	$ -	92,00	$ 446.789
E 13.1_15.4.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 1,0X1,0 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 1.276.603	$ 25.532.059	0,00	$ -	20,00	$ 25.532.059
E 13.1_15.4.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 1.156.445	$ 2.312.889	0,00	$ -	2,00	$ 2.312.889
E 13.1_15.4.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0,70X0,70 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 999.913	$ 999.913	0,00	$ -	1,00	$ 999.913
E 13.1_15.4.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 4.033.994	$ 80.679.881	0,00	$ -	20,00	$ 80.679.881
E 13.1_15.4.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	2637,000	$ 26.692	$ 70.386.539	0,00	$ -	2.637,00	$ 70.386.539
E 13.1_15.4.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	1,000	$ 29.956	$ 29.956	1,35	$ 40.440	2,35	$ 70.395
E 13.1_15.4.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	2505,000	$ 85.627	$ 214.496.734	0,00	$ -	2.505,00	$ 214.496.734
E 13.1_15.4.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE LA HERRAMIENTA. MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 89.640.149	$ 89.640.149	0,00	$ -	1,00	$ 89.640.149
E 13.1_15.5.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA SANITARIO DE FLUXOMETRO 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	90,000	$ 60.048	$ 5.404.284	0,00	$ -	90,00	$ 5.404.284
E 13.1_15.5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA SANITARIO DE TANQUE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA. MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16,000	$ 60.048	$ 960.762	0,00	$ -	16,00	$ 960.762
E 13.1_15.5.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	87,000	$ 45.872	$ 3.990.838	0,00	$ -	87,00	$ 3.990.838
E 13.1_15.5.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DUCHA 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 42.980	$ 601.725	0,00	$ -	14,00	$ 601.725
E 13.1_15.5.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA ORINAL 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 42.980	$ 859.607	0,00	$ -	20,00	$ 859.607
E 13.1_15.6.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	320,000	$ 14.630	$ 4.681.629	0,00	$ -	320,00	$ 4.681.629
E 13.1_15.6.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE 4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	279,000	$ 12.598	$ 3.514.825	0,00	$ -	279,00	$ 3.514.825
E 13.1_15.6.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	244,000	$ 8.768	$ 2.139.332	0,00	$ -	244,00	$ 2.139.332
	GAS					0			
E 13.1_16.1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	168,000	$ 96.680	$ 16.242.273	0,00	$ -	168,00	$ 16.242.273
E 13.1_16.1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 COBRE TIPO L 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	179,000	$ 37.720	$ 6.751.823	0,00	$ -	179,00	$ 6.751.823
E 13.1_16.1.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON COBRE 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,000	$ 37.720	$ 377.197	0,00	$ -	10,00	$ 377.197
E 13.1_16.1.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION COBRE 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	39,000	$ 37.720	$ 1.471.068	0,00	$ -	39,00	$ 1.471.068
E 13.1_16.1.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	778,000	$ 51.203	$ 39.835.616	0,00	$ -	778,00	$ 39.835.616

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_16.1.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 COBRE TIPO L 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	382,000	$ 27.119	$ 10.359.373	0,00	$ -	382,00	$ 10.359.373
E 13.1_16.1.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON COBRE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	14,000	$ 27.119	$ 379.663	0,00	$ -	14,00	$ 379.663
E 13.1_16.1.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION COBRE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	60,000	$ 27.119	$ 1.627.127	0,00	$ -	60,00	$ 1.627.127
E 13.1_16.1.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO GAS 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1164,000	$ 32.624	$ 37.974.887	0,00	$ -	1.164,00	$ 37.974.887
E 13.1_16.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIETILENO 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	180,000	$ 31.434	$ 5.658.046	0,00	$ -	180,00	$ 5.658.046
E 13.1_16.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 0.75 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1374,000	$ 39.080	$ 53.695.800	0,00	$ -	1.374,00	$ 53.695.800
E 13.1_16.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 COBRE TIPO L 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	264,000	$ 18.226	$ 4.811.706	0,00	$ -	264,00	$ 4.811.706
E 13.1_16.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON COBRE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	30,000	$ 18.226	$ 546.785	0,00	$ -	30,00	$ 546.785
E 13.1_16.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION COBRE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	117,000	$ 18.226	$ 2.132.461	0,00	$ -	117,00	$ 2.132.461
E 13.1_16.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO GAS 0.75 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	1500,000	$ 28.253	$ 42.379.039	0,00	$ -	1.500,00	$ 42.379.039
E 13.1_16.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO POLIETILENO GAS 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	184,000	$ 24.163	$ 4.445.925	0,00	$ -	184,00	$ 4.445.925
E 13.1_16.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORAZA PARA ENCAMISAR TUBERIA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	90,000	$ 6.662	$ 599.602	0,00	$ -	90,00	$ 599.602
E 13.1_16.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORAZA PARA ENCAMISAR TUBERIA 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	42,000	$ 16.022	$ 672.905	0,00	$ -	42,00	$ 672.905
E 13.1_16.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA GAS 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	64,000	$ 27.938	$ 1.788.044	0,00	$ -	64,00	$ 1.788.044
E 13.1_16.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA GAS 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	26,000	$ 54.793	$ 1.424.623	0,00	$ -	26,00	$ 1.424.623
E 13.1_16.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA GAS 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,000	$ 108.119	$ 864.954	0,00	$ -	8,00	$ 864.954
E 13.1_16.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELEVADOR 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	48,000	$ 60.402	$ 2.899.291	0,00	$ -	48,00	$ 2.899.291
E 13.1_16.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELEVADOR 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	44,000	$ 60.402	$ 2.657.684	0,00	$ -	44,00	$ 2.657.684
E 13.1_16.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 11/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 532.718	$ 10.654.362	0,00	$ -	20,00	$ 10.654.362
E 13.1_16.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 1 INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,000	$ 222.760	$ 1.336.562	0,00	$ -	6,00	$ 1.336.562
E 13.1_16.1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	12,000	$ 139.049	$ 1.668.584	0,00	$ -	12,00	$ 1.668.584
E 13.1_16.1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA PARA CENTRO DE MEDICIÓN PARA 2 MEDIDOR INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 230.637	$ 461.274	0,00	$ -	2,00	$ 461.274
E 13.1_16.1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA PARA CENTRO DE MEDICIÓN PARA 3 MEDIDOR INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 295.410	$ 295.410	0,00	$ -	1,00	$ 295.410
E 13.1_16.1.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA PARA CENTRO DE MEDICIÓN PARA 4 MEDIDOR INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 357.737	$ 1.073.211	0,00	$ -	3,00	$ 1.073.211
E 13.1_16.1.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA PARA CENTRO DE MEDICIÓN PARA 6 MEDIDOR INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 481.064	$ 1.443.191	0,00	$ -	3,00	$ 1.443.191

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.1_16.1.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJILLA PARA CENTRO DE MEDICIÓN PARA 10 MEDIDOR INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 597.073	$ 1.194.145	0,00	$ -	2,00	$ 1.194.145
E 13.1_16.1.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE STICKERS DE IDENTIFICACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	59,000	$ 5.943	$ 350.620	0,00	$ -	59,00	$ 350.620
E 13.1_16.1.33	ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	84,000	$ 33.129	$ 2.782.869	0,00	$ -	84,00	$ 2.782.869
E 13.1_16.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	42,000	$ 29.956	$ 1.258.132	0,00	$ -	42,00	$ 1.258.132
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	42,000	$ 85.627	$ 3.596.352	0,00	$ -	42,00	$ 3.596.352
E 13.2.0	**REDES INTERIORES CON RCI**					0			
E 13.2.1	**ROCIADORES**					0			
E 13.2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Rociador Pendent, K8, 135ºF, QR, SC, con escudo INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	11,200	$ 51.011	$ 571.328	128,80	$ 6.570.268	140,00	$ 7.141.595
E 13.2.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Rociador Upright, K8, 135ºF, QR, SC INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	21,920	$ 77.962	$ 1.708.935	252,08	$ 19.652.758	274,00	$ 21.361.693
E 13.2.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Caja rociadores de repuesto (Contiene 6 Rociadores Upright, K8, 135°F, SR, SC) INCLUYE HERRAMIENTA. EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 500.559	$ 40.045	0,92	$ 460.514	1,00	$ 500.559
E 13.2.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Caja rociadores de repuesto (Contiene 6 Rociadores Pendent K 8, 135°F, QR, SC, con escudo) INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 401.330	$ 32.106	0,92	$ 369.223	1,00	$ 401.330
E 13.2.2	**TUBERÍA EXPUESTA**					0			
E 13.2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 10 AC con o sin costura DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	198,000	$ 24.600	$ 4.870.732	0,00	$ -	198,00	$ 4.870.732
E 13.2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 10 AC con o sin costura DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	884,000	$ 48.220	$ 42.626.405	0,00	$ -	884,00	$ 42.626.405
E 13.2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 10 AC con o sin costura DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	138,000	$ 122.818	$ 16.948.886	0,00	$ -	138,00	$ 16.948.886
E 13.2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIAM - 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	1122,000	$ 19.819	$ 22.236.860	0,00	$ -	1.122,00	$ 22.236.860
E 13.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIAM - 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	7,000	$ 30.705	$ 214.933	0,00	$ -	7,00	$ 214.933
E 13.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	202,000	$ 198.438	$ 40.084.562	0,00	$ -	202,00	$ 40.084.562
E 13.2.3	**ACCESORIOS**					0			
E 13.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Reductor DIAM - 6" x 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,080	$ 137.774	$ 11.022	0,92	$ 126.752	1,00	$ 137.774
E 13.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,200	$ 16.979	$ 54.333	36,80	$ 624.830	40,00	$ 679.163
E 13.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIAM - 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,240	$ 18.115	$ 4.348	2,76	$ 49.998	3,00	$ 54.346
E 13.2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	35,440	$ 25.215	$ 893.606	407,56	$ 10.276.466	443,00	$ 11.170.072
E 13.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,240	$ 35.534	$ 79.596	25,76	$ 915.350	28,00	$ 994.946
E 13.2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	9,920	$ 64.597	$ 640.798	114,08	$ 7.369.173	124,00	$ 8.009.970
E 13.2.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Flexible DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,000	$ 25.972	$ 103.886	46,00	$ 1.194.693	50,00	$ 1.298.580

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Flexible DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 36.292	$ 23.227	7,36	$ 267.106	8,00	$ 290.332
E 13.2.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Flexible DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,920	$ 64.501	$ 381.848	68,08	$ 4.391.250	74,00	$ 4.773.098
E 13.2.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,120	$ 11.394	$ 12.761	12,88	$ 146.752	14,00	$ 159.513
E 13.2.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° DIAM - 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,160	$ 13.571	$ 2.171	1,84	$ 24.971	2,00	$ 27.142
E 13.2.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7,600	$ 29.285	$ 222.567	87,40	$ 2.559.523	95,00	$ 2.782.090
E 13.2.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 53.332	$ 34.132	7,36	$ 392.520	8,00	$ 426.652
E 13.2.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,440	$ 97.351	$ 529.591	62,56	$ 6.090.299	68,00	$ 6.619.891
E 13.2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Roscado 90° DIAM - 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	35,040	$ 6.704	$ 234.894	402,96	$ 2.701.285	438,00	$ 2.936.179
E 13.2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion Concéntrica Ranurada DIAM - 2½" x 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,240	$ 39.699	$ 9.528	2,76	$ 109.569	3,00	$ 119.096
E 13.2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion Concéntrica Ranurada DIAM - 4" x 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,160	$ 94.606	$ 15.137	1,84	$ 174.075	2,00	$ 189.212
E 13.2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion Copa Roscada DIAM - 1" x 3/4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	37,680	$ 5.000	$ 188.400	433,32	$ 2.166.600	471,00	$ 2.355.000
E 13.2.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion Copa Roscada DIAM - 1¼" x 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,240	$ 9.121	$ 2.189	2,76	$ 25.175	3,00	$ 27.364
E 13.2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE Strap (salida roscada) DIAM - 1¼" x 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,720	$ 13.003	$ 35.368	31,28	$ 406.733	34,00	$ 442.101
E 13.2.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE Strap (salida roscada) DIAM - 1½" x 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,800	$ 14.802	$ 11.841	9,20	$ 136.176	10,00	$ 148.018
E 13.2.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE Strap (salida roscada) DIAM - 2" x 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8,080	$ 15.369	$ 124.183	92,92	$ 1.428.099	101,00	$ 1.552.282
E 13.2.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE Strap (salida roscada) DIAM - 2½" x 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	22,800	$ 16.979	$ 387.123	262,20	$ 4.451.916	285,00	$ 4.839.039
E 13.2.3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon Ranurado DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,440	$ 3.992	$ 13.732	39,56	$ 157.913	43,00	$ 171.644
E 13.2.3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon Ranurado DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,720	$ 12.074	$ 32.842	31,28	$ 377.684	34,00	$ 410.526
E 13.2.3.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon Ranurado DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,040	$ 21.523	$ 22.384	11,96	$ 257.419	13,00	$ 279.803
E 13.2.3.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Ranurada DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,320	$ 43.676	$ 101.328	26,68	$ 1.165.267	29,00	$ 1.266.594
E 13.2.3.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Ranurada DIAM - 3" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,040	$ 79.366	$ 82.540	11,96	$ 949.212	13,00	$ 1.031.752
E 13.2.3.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Ranurada DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,400	$ 118.936	$ 47.575	4,60	$ 547.107	5,00	$ 594.682
E 13.2.3.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Ranurada DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,160	$ 362.610	$ 58.018	1,84	$ 667.203	2,00	$ 725.221

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.2.3.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Roscada DIAM - 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,520	$ 11.394	$ 62.894	63,48	$ 723.278	69,00	$ 786.171
E 13.2.3.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 2½" x 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,920	$ 28.907	$ 55.501	22,08	$ 638.259	24,00	$ 693.760
E 13.2.3.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 2½" x 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 29.380	$ 18.803	7,36	$ 216.234	8,00	$ 235.037
E 13.2.3.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 4" x 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,080	$ 51.059	$ 4.085	0,92	$ 46.974	1,00	$ 51.059
E 13.2.3.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 4" x 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,560	$ 50.965	$ 28.540	6,44	$ 328.212	7,00	$ 356.752
E 13.2.3.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 6" x 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,080	$ 74.252	$ 5.940	0,92	$ 68.312	1,00	$ 74.252
E 13.2.3.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Ranurada DIAM - 6" x 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,400	$ 77.093	$ 30.837	4,60	$ 354.628	5,00	$ 385.465
E 13.2.4	**VÁLVULAS Y EQUIPOS**					0			
E 13.2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Gabinete de mangueras clase II, válvula angular 1½", boquilla chorro niebla y manguera long 100ft canastilla para manguera de 1 1/2" DIAM - 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,480	$ 1.246.430	$ 598.287	5,52	$ 6.880.296	6,00	$ 7.478.583
E 13.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Salida para manguera clase I, listado y aprobado DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,440	$ 519.381	$ 747.909	16,56	$ 8.600.952	18,00	$ 9.348.861
E 13.2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Sensor de Flujo, listado y aprobado DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 733.898	$ 469.695	7,36	$ 5.401.490	8,00	$ 5.871.185
E 13.2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Siamesa (conexión para bomberos) Listada y Aprobada, presión de trabajo 175psi DIAM - 4" x 2½" x 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,080	$ 1.262.429	$ 100.994	0,92	$ 1.161.435	1,00	$ 1.262.429
E 13.2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Válvula angular de drenaje DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,040	$ 688.458	$ 715.996	11,96	$ 8.233.957	13,00	$ 8.949.953
E 13.2.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula Cheque ranurado kit Manometros DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 904.963	$ 579.176	7,36	$ 6.660.524	8,00	$ 7.239.700
E 13.2.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula Mariposa con sensor posición ranurado DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 1.113.043	$ 712.347	7,36	$ 8.191.995	8,00	$ 8.904.342
E 13.2.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula ITC (Inspector Test Conection) DIAM - 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 623.043	$ 398.747	7,36	$ 4.585.595	8,00	$ 4.984.342
E 13.2.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE Válvula de alivio de presión, listada y aprobada DIAM - ½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 280.345	$ 179.421	7,36	$ 2.063.339	8,00	$ 2.242.759
E 13.2.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula desaireadora inclye los accesorios para su montaje. DIAM - ½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,840	$ 1.019.918	$ 1.876.649	21,16	$ 21.581.466	23,00	$ 23.458.115
E 13.2.5	**SOPORTERÍA**					0			
E 13.2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 1" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	67,360	$ 14.707	$ 990.635	774,64	$ 11.392.298	842,00	$ 12.382.933
E 13.2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 1¼" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	22,080	$ 14.934	$ 329.735	253,92	$ 3.791.957	276,00	$ 4.121.692
E 13.2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 1½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	18,800	$ 15.369	$ 288.940	216,20	$ 3.322.805	235,00	$ 3.611.745
E 13.2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	42,000	$ 19.335	$ 812.074	483,00	$ 9.338.854	525,00	$ 10.150.929
E 13.2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,720	$ 23.842	$ 64.850	31,28	$ 745.774	34,00	$ 810.624
E 13.2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	16,000	$ 34.057	$ 544.904	184,00	$ 6.266.396	200,00	$ 6.811.300

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.2.5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente lateral DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8,960	$ 128.705	$ 1.153.200	103,04	$ 13.261.796	112,00	$ 14.414.996
E 13.2.5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente lateral DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,960	$ 137.093	$ 131.609	11,04	$ 1.513.507	12,00	$ 1.645.116
E 13.2.5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente lateral DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,320	$ 163.904	$ 708.063	49,68	$ 8.142.728	54,00	$ 8.850.791
E 13.2.5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente longitudinal DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	6,160	$ 180.035	$ 1.109.016	70,84	$ 12.753.688	77,00	$ 13.862.704
E 13.2.5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente longitudinal DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,640	$ 185.696	$ 118.846	7,36	$ 1.366.723	8,00	$ 1.485.569
E 13.2.5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente longitudinal DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,480	$ 217.012	$ 538.189	28,52	$ 6.189.178	31,00	$ 6.727.368
E 13.2.5.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente cuatro vias DIAM - 2½" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,400	$ 245.753	$ 98.301	4,60	$ 1.130.464	5,00	$ 1.228.765
E 13.2.5.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente cuatro vias DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,480	$ 256.867	$ 123.296	5,52	$ 1.417.909	6,00	$ 1.541.205
E 13.2.5.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente cuatro vias DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,480	$ 283.185	$ 135.929	5,52	$ 1.563.180	6,00	$ 1.699.109
E 13.2.5.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE Junta de construccion sismica incluye, 6 codos ranurados, 10 uniones flexibles, 4 niples menores a 10" y 2 riostras 4 vias. DIAM - 2 1/2" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,320	$ 1.359.842	$ 435.150	3,68	$ 5.004.220	4,00	$ 5.439.369
E 13.2.5.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE Junta de construccion sismica incluye, 6 codos ranurados, 10 uniones flexibles, 4 niples menores a 10" y 2 riostras 4 vias. DIAM - 4" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,320	$ 3.965.764	$ 1.269.044	3,68	$ 14.594.012	4,00	$ 15.863.056
E 13.2.5.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE Junta de construccion sismica incluye, 6 codos ranurados, 10 uniones flexibles, 4 niples menores a 10" y 2 riostras 4 vias. DIAM - 6" INCLUYEHERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,320	$ 6.232.397	$ 1.994.367	3,68	$ 22.935.219	4,00	$ 24.929.586
E 13.2.6	**SISTEMA DE BOMBEO RCI**					0			
E 13.2.6.1	**BOMBAS**					0			
E 13.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIOS CONSISTENTE EN: Bomba principal de CARCAZA PARTIDA 750 gpm @ 145 psi- 145 HP, motor diésel-6"x5"; Bomba Jockey 7,5 gpm @ 160psi; Tablero controlador 120v 60Hz. Bomba Jockey; Tablero controlador 120v 60Hz. Bomba principal; Válvula de Alivio-4"; Cono visor-6"x4"; Baterías; Tanque de almacenamiento de combustible -200 gal INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,000	$ 261.726.313	$ 261.726.313	0,00	$ -	1,00	$ 261.726.313
E 13.2.6.2	**TUBERÍA**					0			
E 13.2.6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIM - 1¼" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M	0,609	$ 24.552	$ 14.947	7,00	$ 171.894	7,61	$ 186.841
E 13.2.6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIM - 2½" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M	0,080	$ 48.220	$ 3.858	0,92	$ 44.362	1,00	$ 48.220
E 13.2.6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tubería Sch 40 AC con o sin costura DIM - 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M	0,120	$ 122.818	$ 14.738	1,38	$ 169.489	1,50	$ 184.227

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.2.6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia Sch 40 AC con o sin costura DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M	2,760	$ 198.438	$ 547.690	31,74	$ 6.298.436	34,50	$ 6.846.126
E 13.2.6.4	**ACCESORIOS**					0			
E 13.2.6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Reductor DIM - 6" x 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 137.870	$ 137.870	0,00	$ -	1,00	$ 137.870
E 13.2.6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIM - 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 36.292	$ 72.583	0,00	$ -	2,00	$ 72.583
E 13.2.6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Rigido DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	25,000	$ 64.597	$ 1.614.913	0,00	$ -	25,00	$ 1.614.913
E 13.2.6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Acople Ranurado Flexible DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 64.597	$ 64.597	0,00	$ -	1,00	$ 64.597
E 13.2.6.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Brida ranurada DIM - 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,000	$ 47.841	$ 956.813	0,00	$ -	20,00	$ 956.813
E 13.2.6.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Brida ranurada DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,000	$ 74.252	$ 297.010	0,00	$ -	4,00	$ 297.010
E 13.2.6.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo 90° Ranurado DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,000	$ 81.259	$ 568.811	0,00	$ -	7,00	$ 568.811
E 13.2.6.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo 90° para soldar DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 86.939	$ 86.939	0,00	$ -	1,00	$ 86.939
E 13.2.6.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo 90° radio largo para soldar DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 89.778	$ 89.778	0,00	$ -	1,00	$ 89.778
E 13.2.6.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion excentrica bridada DIM - 6"x5" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 105.776	$ 105.776	0,00	$ -	1,00	$ 105.776
E 13.2.6.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapón para soldar DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 52.006	$ 156.019	0,00	$ -	3,00	$ 156.019
E 13.2.6.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Ranurada DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 302.212	$ 604.425	0,00	$ -	2,00	$ 604.425
E 13.2.6.4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee roscada DIM - 1¼" x 1¼" x ½" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,000	$ 33.072	$ 66.143	0,00	$ -	2,00	$ 66.143
E 13.2.6.4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee Mecanica salida Roscada DIM - 6" x 2½" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,000	$ 61.850	$ 185.551	0,00	$ -	3,00	$ 185.551
E 13.2.6.5	**VÁLVULAS Y EQUIPOS**					0			
E 13.2.6.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE Válvula Cheque ranurada DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 1.699.794	$ 135.984	0,92	$ 1.563.810	1,00	$ 1.699.794
E 13.2.6.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula angular para cabezal de pruebas DIM - 2 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,640	$ 472.141	$ 302.171	7,36	$ 3.474.961	8,00	$ 3.777.131

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 13.2.6.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE Válvula mariposa ranurada DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,160	$ 1.634.663	$ 261.546	1,84	$ 3.007.780	2,00	$ 3.269.326
E 13.2.6.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula OS&Y bridada con Damper de supervisión y 200psi presion de trabajo DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 1.699.415	$ 135.953	0,92	$ 1.563.462	1,00	$ 1.699.415
E 13.2.6.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Placa antivortice Acero inoxidable o AC pintura electrostatica o Epoxica DIM - 310 mm x 310 mm INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,080	$ 113.350	$ 9.068	0,92	$ 104.282	1,00	$ 113.350
E 13.2.6.5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE Total linea de sensado (en cobre) bomba principal DIM - 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.132.355	$ 1.132.355	0,00	$ -	1,00	$ 1.132.355
E 13.2.6.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE Total linea de sensado (en cobre) bomba jockey DIM - 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,000	$ 1.132.355	$ 1.132.355	0,00	$ -	1,00	$ 1.132.355
E 13.2.6.6	**SOPORTERÍA**					0			
E 13.2.6.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte Colgante DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,720	$ 28.339	$ 20.404	8,28	$ 234.643	9,00	$ 255.047
E 13.2.6.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Soporte sismo resistente lateral DIM - 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,240	$ 164.376	$ 39.450	2,76	$ 453.677	3,00	$ 493.127
						0			
E.14.0.0	**RED HVAC**					0			
E 14.1.1	**EQUIPOS**					0			
E 14.1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS CLCF2 O SIMILAR APROBADO_40.67 MBH MÍNIMA @ 2730 CFM_UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, EXPANSIÓN DIRECTA//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 106.171.199	$ 1.061.712	0,99	$ 105.109.487	1,00	$ 106.171.199
E 14.1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS 4TTR4060L1000A O SIMILAR APROBADO_60 MBH_UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO, R-410, DESCARGA VERTICAL//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 12.278.207	$ 122.782	0,99	$ 12.155.425	1,00	$ 12.278.207
E 14.1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARUV168BTE5 O SIMILAR APROBADO _141.73 MBH MÍNIMA_UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 27.128.239	$ 271.282	0,99	$ 26.856.956	1,00	$ 27.128.239
E 14.1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARUN040GSS5 O SIMILAR APROBADO _41.3 MBH MÍNIMMA_UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 14.144.661	$ 141.447	1,99	$ 28.147.876	2,00	$ 28.289.323
E 14.1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARNU76GB8A4 O SIMILAR APROBADO_76.4 MBH MINIMA @ 2119 CFM_UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 9.685.253	$ 96.853	0,99	$ 9.588.400	1,00	$ 9.685.253
E 14.1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARNU96GB8A4 O SIMILAR APROBADO_95.9 MBH MINIMA @ 2542 CFM_UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 8.491.061	$ 84.911	0,99	$ 8.406.150	1,00	$ 8.491.061
E 14.1.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARNU05GTRB4 O SIMILAR APROBADO _5.46 MBH MINIMA @ 265 CFM_UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VÍAS, R-410A, PARA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 1.954.682	$ 19.547	3,99	$ 7.799.183	4,00	$ 7.818.730
E 14.1.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARNU07GTRB4 O SIMILAR APROBADO _7.5 MBH MINIMA @ 265 CFM_UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VÍAS, R-410A, PARA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 2.023.756	$ 20.238	1,99	$ 4.027.275	2,00	$ 4.047.512

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 14.1.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ARNU05GSJN4 O SIMILAR APROBADO_5.5 MBH MINIMA @ 240 CFM _UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED DECORATIVO EXPANSIÓN DIRECTA, PARA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 1.750.737	$ 17.507	1,99	$ 3.483.966	2,00	$ 3.501.473
E 14.1.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TD-SILENT 2000 O SIMILAR APROBADO_573 / 396 CFM @ 1.45 / 1.2 INC.H2O_UNIDAD DE EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGA EN LINEA //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 4.767.808	$ 47.678	4,99	$ 23.791.361	5,00	$ 23.839.039
E 14.1.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS CLT-L-14 O SIMILAR APROBADO_916 / 844 CFM @ 1.25 / 1.16 INC.H2O_EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA A TRANSMISIÓN//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 5.329.605	$ 53.296	5,99	$ 31.924.335	6,00	$ 31.977.631
E 14.1.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS CLT-L-22 O SIMILAR APROBADO_5343 CFM @ 1 INC.H2O_EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA A TRANSMISIÓN//INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 9.276.004	$ 92.760	7,99	$ 74.115.275	8,00	$ 74.208.035
E 14.1.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS CFK UV-10500 O SIMILAR APROBADO_0_FILTROS PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS, INCLUYE LÁMPARAS UV-C. SE CONSIDERA UNA CAMPANA DE COCINA //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 29.285.387	$ 292.854	7,99	$ 233.990.243	8,00	$ 234.283.097
E 14.1.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ABACO O SIMILAR APRONADO _24" X 24" X 2"_FILTRO DE CARBON ACTIVADO //INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 399.817	$ 3.998	10,99	$ 4.393.985	11,00	$ 4.397.983
E 14.1.2	**CONDUCTOS**				$ -	0.00	$ -	-	$ -
E 14.1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS LÁMINA GALVANIZADA PARA EXTRACCIÓN DE COCINAS__CALIBRE 16, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 138.241	$ 1.382	147,99	$ 20.458.284	148,00	$ 20.459.666
E 14.1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS LÁMINA GALVANIZADA PARA EXTRACCIÓN DE BAÑOS __CALIBRE 22, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 81.149	$ 811	51,99	$ 4.218.923	52,00	$ 4.219.735
E 14.1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS LÁMINA GALVANIZADA PARA EXTRACCIÓN DE BAÑOS __CALIBRE 24, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 74.415	$ 744	184,99	$ 13.766.120	185,00	$ 13.766.864
E 14.1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO EN FIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIFRIO REFORZADA__0, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	139,99	$ 13.575.774	140,00	$ 13.576.744
E 14.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO REDONDO EN FRIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO__Ø 8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	3,99	$ 386.937	4,00	$ 387.907
E 14.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO REDONDO EN FRIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO__Ø 12", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	8,99	$ 871.821	9,00	$ 872.791
E 14.1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO REDONDO EN FRIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO__Ø 14", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	4,99	$ 483.914	5,00	$ 484.884

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 14.1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO REDONDO EN FRIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO__Ø 16", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	7,99	$ 774.844	8,00	$ 775.814
E 14.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO REDONDO EN FRIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO__Ø 20", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 96.977	$ 970	5,99	$ 580.891	6,00	$ 581.860
E 14.1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS __Ø 8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 28.861	$ 289	22,99	$ 663.524	23,00	$ 663.812
E 14.1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS __Ø 10", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 35.133	$ 351	9,99	$ 350.983	10,00	$ 351.334
E 14.1.3	**REJILLAS**								
E 14.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE __6" X 6", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 38.175	$ 382	32,99	$ 1.259.408	33,00	$ 1.259.789
E 14.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE __8" X 8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 45.870	$ 459	35,99	$ 1.650.866	36,00	$ 1.651.325
E 14.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE __24" X 20", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 223.815	$ 2.238	18,99	$ 4.250.239	19,00	$ 4.252.477
E 14.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE PARA CONDUCTO CIRCULAR__12" X 4", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,01	$ 54.719	$ 547	8,99	$ 491.924	9,00	$ 492.472
E 14.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO __4 FT X 4SLOT 1", CONECTOR 8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 326.096	$ 3.261	5,99	$ 1.953.318	6,00	$ 1.956.579
E 14.1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO __5 FT X 4SLOT 1", CONECTOR 8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 406.892	$ 4.069	10,99	$ 4.471.748	11,00	$ 4.475.817
E 14.1.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO __5 FT X 5SLOT 1", CONECTOR 10", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 474.224	$ 4.742	6,99	$ 3.314.822	7,00	$ 3.319.565
E 14.1.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 FT X 5SLOT 1", CONECTOR 10", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 568.484	$ 5.685	0,99	$ 562.800	1,00	$ 568.484
E 14.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS __0, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 75.052	$ 751	7,99	$ 599.662	8,00	$ 600.412

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"**

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 14.1.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUCTO REDONDO EN FIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO + AISLAMIENTO INTERNO __Ø 12" - Ø 12", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 48.456	$ 485	2,99	$ 144.882	3,00	$ 145.367
E 14.1.4	**RED DE TUBERÍA Y ACCESORIOS**					0			
E 14.1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 1/4", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 33.314	$ 333	1,99	$ 66.294	2,00	$ 66.627
E 14.1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 3/8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 42.265	$ 423	164,99	$ 6.973.383	165,00	$ 6.973.806
E 14.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 1/4", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 33.314	$ 333	55,99	$ 1.865.226	56,00	$ 1.865.560
E 14.1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 3/8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 42.265	$ 423	44,99	$ 1.901.524	45,00	$ 1.901.947
E 14.1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 1/2", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 49.898	$ 499	204,99	$ 10.228.543	205,00	$ 10.229.042
E 14.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 5/8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 59.686	$ 597	22,99	$ 1.372.170	23,00	$ 1.372.767
E 14.1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 3/4", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 86.718	$ 867	2,99	$ 259.286	3,00	$ 260.153
E 14.1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 7/8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 101.215	$ 1.012	42,99	$ 4.351.236	43,00	$ 4.352.248
E 14.1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER AISLADA (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, UNIONES, CODOS, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS)__Ø 1 1/8", HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 160.870	$ 1.609	5,99	$ 963.612	6,00	$ 965.221
E 14.1.5	**ACCESORIOS DE TUBERIA**					0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 14.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIDA AISLADA_LG / ARBLN07121_0, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 283.497	$ 2.835	0,99	$ 280.662	1,00	$ 283.497
E 14.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIDA AISLADA_LG / ARBLN01621_0, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 118.037	$ 1.180	5,99	$ 707.039	6,00	$ 708.219
E 14.1.6	**BALANCEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA**					0			
E 14.1.6.1	ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO, OPERACIÓN Y PUESTA PUNTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ZONA__	UND	0,010	$ 86.088.729	$ 860.887	0,99	$ 85.227.841	1,00	$ 86.088.729
						0			
E 15.0.0						0			
E 15.1_1.1	**CABLEADO ALTAVOCES PISTA/GRADERÍAS**					0			
E 15.1_1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FLEXIBLE 2 X 4 AWG Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 58.861	$ 589	0,00	$ -	0,01	$ 589
E 15.1_1.2	**CABLEADO ALTAVOCES VIP**					0			
E 15.1_1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FLEXIBLE 2 X 14 AWG Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 7.843	$ 78	0,00	$ -	0,01	$ 78
E 15.1_1.3	**CABLEADO ANTENAS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS**					0			
E 15.1_1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO COAXIAL TIPO RG-8, RF400, 10 AWG (BELDEN 9913) Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	0,010	$ 78.040	$ 780	0,00	$ -	0,01	$ 780
E 15.1_1.4	**GABINETE RACK 44U**					0			
E 15.1_1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO 44U. DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (VERTICAL Y HORIZONTAL) CON FILTRADO DE RUIDO EMI/RF, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS ADMINISTRACIÓN CABLEADO (2 PDU VERTICAL Y 2 PDU HORIZONTAL), TORNILLOS, TAPAS CIEGAS Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 8.987.919	$ 89.879	0,00	$ -	0,01	$ 89.879
E 15.1_1.5	**CAJA DE TERMINACIÓN PRINCIPAL**					0			
E 15.1_1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TERMINACIÓN CABLEADO ALTAVOCES, 48 BORNERAS PARA CABLE 4 AWG, 16 BORNERAS PARA CABLE 14 AWG, TERMINACIÓN DE CIRCUITOS EN 32 CONECTORES NLT4MPXX. INCLUYE CABLEADO PARA CONEXIÓN A AMPLIFICADORES CON CONECTOR NLT4FXX. 24 PIGTAIL 2 X 10 AWG, 8 PIGTAIL 2 X 14 AWG Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 7.372.697	$ 73.727	-0,01	$ -73.727	-	$ -
E 15.1_1.6	**CAJA DE TERMINACIÓN INDIVIDUAL**					0			
E 15.1_1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TERMINACION CABLEADO ALTAVOCES, 2 BORNERAS PARA CABLE 4 AWG, TERMINACIÓN DE CIRCUITO EN CONECTOR NLT4MPXX, PIGTAIL 2 X 10 AWG CON CONECTOR NLT4FXX PARA CONEXIÓN DE ALTAVOZ Y PUESTA A PUNTO., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 499.337	$ 4.993	-0,01	$ -4.993	-	$ -
E 15.1_8	**VIDEO**					0			
E 15.1_8.1	**PANTALLA LED INTERIOR**					0			
E 15.1_8.1.2	**CONTROLADOR DE VIDEO**					0			
E 15.1_8.1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE VIDEO PARA PANTALLA LED. RESOLUCIÓN MÁXIMA 4096 X 2304@60 HZ, PROTOCOLO HDMI 2.0, PROCESAMIENTO DE COLOR DE 8, 10 Y 12 BITS, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 38.634.083	$ 386.341	0,00	$ -	0,01	$ 386.341
E 15.1_8.2.2	**CONTROLADOR DE VIDEO**					0			
E 15.1_8.2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE VIDEO PARA PANTALLA LED. RESOLUCIÓN MÁXIMA 4096 X 2304@60 HZ, PROTOCOLO HDMI 2.0, PROCESAMIENTO DE COLOR DE 8, 10 Y 12 BITS, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 38.634.083	$ 386.341	0,00	$ -	0,01	$ 386.341

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 15.1_8.3	**RED DE VIDEO**					0			
E 15.1_8.3.1	**CODIFICADOR DE VIDEO**					0			
E 15.1_8.3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODIFICADOR DE VIDEO SOBRE IP, ALIMENTACION POE+, PROTOCOLO DANTE (AES-67), RESOLUCIÓN 4K60 (4:4:4), INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 9.207.871	$ 92.079	0,00	$ -	0,01	$ 92.079
E 15.1_8.3.2	**DECODIFICADOR DE VIDEO**								
E 15.1_8.3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECODIFICADOR DE VIDEO SOBRE IP, ALIMENTACIÓN POE+, RESOLUCIÓN 4K60 (4:4:4), PROTOCOLO DANTE (AES-67), INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 9.207.871	$ 92.079	0,00	$ -	0,01	$ 92.079
E 15.1_8.3.3	**MATRIZ DE VIDEO**								
E 15.1_8.3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATRIZ DE VIDEO HDMI 2.0, CAPACIDAD 8 X 8, RESOLUCION 4K60 (4:4:4), INCLUYE CABLES HDMI 18 GBPS CERTIFICACIÓN PREMIUM HDMI CABLE, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 24.662.066	$ 246.621	0,00	$ -	0,01	$ 246.621
E 15.1_8.4	**PROCESAMIENTO DE VIDEO**								
E 15.1_8.4.1	**PROCESADOR DE VIDEO**					0			
E 15.1_8.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCESADOR DE VIDEO 4K, SOPORTE DE MULTIPLES RESOLUCIONES DE ENTRADA Y SALIDA, UBICACIÓN DE VENTANA PÍXEL A PÍXEL, ORIENTACIONES DE FUENTE Y PANTALLA, AJUSTE DE BISEL, COMBINACIÓN DE BORDES Y RESOLUCIONES DE SALIDA PERSONALIZABLES. PLATAFORMA 4K CON 4 ENTRADAS HDMI Y 2 SALIDAS HDMI, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 70.094.309	$ 700.943	0,00	$ -	0,01	$ 700.943
E 15.1_8.4.2	**REPRODUCTOR DIGITAL SIGNAGE**								
E 15.1_8.4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPRODUCTOR DE VIDEO DIGITAL SIGNAGE, RESOLUCIÓN 4K@60P, REPRODUCCIÓN H.264/H.265, CONTENIDO HTML, WEBGL Y JAVASCRIPT, SALIDA HDMI 2.0A, DISCO DURO 256 GB M.2 PCIE, RELOJ DE TIEMPO REAL DE 14 DÍAS DE OPERACIÓN CONTINUA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 7.359.363	$ 73.594	0,00	$ -	0,01	$ 73.594
E 15.1_8.4.3	**EQUIPO DE COMPUTO**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 15.1_8.4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE TRABAJO, PROCESADOR DE 14 NÚCLEOS, DISCO DURO 1 TB NVME, RAM 16 GB, GRÁFICOS RTX 4 GB, MONITOR 32" 4K60, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 15.683.736	$ 156.837	0,00	$ -	0,01	$ 156.837
E 15.1_8.5	**MONITORES**					0			
E 15.1_8.5.1	**MONITOR 65"**								
E 15.1_8.5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR TECNOLOGIA OLED, TAMANO 65" DIAGONALES, RESOLUCION 4K, INCLUYE SOPORTE DE PARED, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 12.418.633	$ 124.186	0,00	$ -	0,01	$ 124.186
E 15.1_8.6	**CONTROL**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 15.1_8.6.1	**CEREBRO DE CONTROL**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 15.1_8.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CEREBRO DE CONTROL IP. INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS EN INTERFAZ GRÁFICA PARA PC., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 23.916.292	$ 239.163	0,00	$ -	0,01	$ 239.163
						0			
E.16.0.0	**SEÑALETICA**					0			
E 16.1.0	**SEÑAL OPERATIVA**					0			
E 16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL MURO LAMINA METALICA GALVANIZADA CALIBRE 16-18, COLL ROLLED SOLDADA. PINTADA SEGÚN DISEÑO COLOR MATE ASTM A36 + PLETINAS METÁLICA EN "L" DE 3CM DE LADO ENCAJABLES, UNA SOLDADA ALA LÁMINA METALICA Y OTRA ANCLADA AL MURO, E:2MM. + SOLDADURA + TORNILLO TIPO BRISTOL CON CABEZA GR8 ANSI/ASME B18.1 NEGRO 3/8"X1" + TORNILLO/GUAZO DE EXPANSIÓN 3/8"X1	UND	0,010	$ 387.474	$ 3.875	0,00	$ -	0,01	$ 3.875

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL COLGANTE LAMINA METALICA GALVANIZADA CALIBRE 16-18, COLL ROLLED SOLDADA. PINTADA SEGÚN DISEÑO COLOR MATE ASTM A36 + SOLDADURA MIG + SEPARADOR (DILATADOR) DE ACERO INOXIDABLE 201 HUECO 25X20MM. + TABIQUE EN VIDRIO PERFORADO + TORNILLO TAPA DILATADOR (ROSCADO) CON EMPAQUES. GRAFICOS EN PLOTTER DE CORTE VINILICO NEGRO: VINILO AVERY NEGRO MATE BLANCO: MATE PERMANENTE GRIS: TRAFFIC GREY A MATE FOTOLUMINISCENTE: 5 HORAS DE CARGA., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,010	$ 629.016	$ 6.290	0,00	$ -	0,01	$ 6.290
E 16.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL COLGANTE LÁMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 16-18, COLL ROLLED SOLDADA. PINTADA SEGÚN DISEÑO COLOR MATE ASTM A36 + TUBO RECTANGULAR DE ACERO ESTRUCTURAL, CALIDAD ASTM A36. 25X15X3MM. + VARILLA DE ACERO Φ 15 MM + CABLE DE ACERO GALVANIZADO (GUAYA) Φ 8 MM. + GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO + ANCLAJE SUPERIOR CONFORMADO POR PLATINAS DE ACERO ESTRUCTURAL LAMINADO EN CALIENTE, CALIDAD ASTM A36. E=5MM GRAFICOS EN PLOTTER DE CORTE VINILICO NEGRO: VINILO AVERY NEGRO MATE BLANCO: MATE PERMANENTE GRIS: TRAFFIC GREY A MATE FOTOLUMINISCENTE: 5 HORAS DE CARGA., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 1.861.887	$ 18.619	0,00	$ -	0,01	$ 18.619
E 16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO BANDERA LÁMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 16-18, COLL ROLLED SOLDADA. PINTADA NEGRO MATE ASTM A36 CON PASADOR SOLDADO ENRTE ELLOS Y ATORNILLADO CON TORNILLO DE ACERO 304 HEXAGONAL ROSCA TOTAL DE 1/2"X2.5" Y AJUSTE CON TUERCA MARIPOSA. + CABLE DE ACERO GALVANIZADO (GUAYA) PLASTIFICADO DE 3/8" + PERROS PARA CABLE GALVANIZADO DE 3/8", SE RECOMIENDA 3 POR CADA NUDO, A UNA DISTANCIA DE EJE ENTRE ELLOS DE 5CM. + GUÍA PARA PERRO GALVANIZADO ANCLADO AL SCAFFOLD. + GIGANTOGRAFIA EN LONA IMPRESA EN "U" PARA AMBAS CARAS CON ARANDELAS PARA OJAL DE Φ1.2CM, @ 24CM Y COSIDO INFERIOR SOBRE EL ANCHO TOTAL Y EXTREMOS (ANTICAIDA) PARA EMBEBER VARILLA METÁLICA DE PESO CONTRA EL VIENTO + PESO, VARILLA METÁLICA Φ3-4CMO PLATAFORMA (MÁQUIMAS Y ANTENA), INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 1.952.464	$ 19.525	0,00	$ -	0,01	$ 19.525
E 16.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ANCLADO A PARED LÁMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 16-18, COLL ROLLED SOLDADA. PINTADA COLOR SEGÚN DISEÑO MATE ASTM A36 + TORNILLO/CHAZO DE EXPANCIÓN 3/8"X4 GRAFICOS EN PLOTTER DE CORTE VINILICO NEGRO: VINILO AVERY NEGRO MATE BLANCO: MATE PERMANENTE GRIS: TRAFFIC GREY A MATE FOTOLUMINISCENTE: 5 HORAS DE CARGA., INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 452.891	$ 4.529	0,00	$ -	0,01	$ 4.529
						0			
E.17.0.0	**DOTACIONES**					0			
E 17.0.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ASCENSOR CAPACIDAD 11 PASAJEROS, APERTURA CENTRAL, VEL 1 m/seg - 60 m/min, RECORRIDO 9.5 mts, ANCHO Y FONDO DE POZO 2050 mm x 1720 mm, CAPACIDAD DE 6 kva; SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	1,000	$ 175.958.035	$ 175.958.035	1,00	$ 175.958.035	2,00	$ 351.916.070
						0			
						0			
02 PAS	**PASARELA**					**0**			
E.1.0.0	**PRELIMINARES**					0			
						0			
R 2.1	UBICACION Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCION LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. TAMBIÉN HACE PARTE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS REDES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS.	M2	2645,000	$ 4.602	$ 12.172.284	0,00	$ -	2.645,00	$ 12.172.284
						0			
	MOVIMIENTOS DE TIERRA								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 3.1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA PROCESO DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN PROFUNDIDAD DE 0-1 M, EN MATERIAL ESPECIAL BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M³., EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO.	M3	2221,870	$ 113.923	$ 253.122.214	252,40	$ 28.754.543	2.474,27	$ 281.876.757
E 13.1_16.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	456,830	$ 29.956	$ 13.684.579	17,30	$ 518.230	474,13	$ 14.202.809
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	456,830	$ 85.627	$ 39.117.183	0,00	$ -	456,83	$ 39.117.183
R 2.3	MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONSISTENTE EN MATERIAL DE TIERRAS VARIAS MEZCLADO CON BASURAS, ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL MIXTO DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS, CONSIDERADO COMO MATERIAL PELIGROSO, INCLUYE EL COSTO DEL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL GRUESO Y LIQUIDO EXISTENTE AL LUGAR DE MANEJO ADECUADO Y PERTINENTE. INCLUYE HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y DOTACION ESPECIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD. (PESO ESTIMADO DEL MATERIAL APROXIMADO DE 1 m³ = 1750 KG) SE HACE NECESARIO REALIZAR EL RECALCULO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PESO DEL MATERIAL AL MOMENTO DE REALIZAR LA OBRA, POR LAS CARACTIERISTICAS PARTICULARES DE ESTE	KG	2376475,000	$ 302	$ 717.727.349	0,00	$ -	2.376.475,00	$ 717.727.349
						0			
	CIMENTACIÓN					0			
R 2.2	SUBCONTRATO PARA LA EXCAVACION, ARMADO Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Ø= 0.80M 4000 PSI, HASTA 12 MTS DE PROFUNDIDAD CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M	0,000	$ 546.562	$ -	0,00	$ -	-	$ -
E 3.1.6	DESCABECE DE PILOTES DE CONCRETO, A UNA ALTURA DE 1,00 MTS DESCUBRIENDO EL ACERO DE REFUERZO	UND	384,000	$ 235.673	$ 90.498.617	-222,00	$ -52.319.513	162,00	$ 38.179.104
						0			
	CONCRETOS					0			
	FUNDACIÓN								
E 4.1.2	COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO, CON UN ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M2	454,779	$ 18.063	$ 8.214.699	1545,22	$ 27.911.414	2.000,00	$ 36.126.112
R 2.4	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN Y DADOS DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETE DM O EQUIVALENTE. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	0,010	$ 826.493	$ 8.265	-0,01	$ -8.265	-	$ -
R 2.5	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.12M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.	M2	0,000	$ 160.190	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUPERESTRUCTURA					0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
R 2.6	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M	299,860	$ 305.283	$ 91.542.012	0,00	$ -	299,86	$ 91.542.012
R 2.7	CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.60M. A LA VISTA CON CASETÓN RECUPERABLE DE PORÓN, CON VIGAS PROFUNDAS DE 0.60X0.80M CADA 15.30 M EN UNA DIRECCIÓN Y 15.60 M EN LA OTRA, NERVIOS DE 0.1X0.55 M CADA 1 M ENTRE CADA CARA EN AMBAS DIRECCIONES, CON UNA PLACA SUPERIOR DE 0.05 M DE ESPESOR, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, BOMBEO CON AUTO BOMBA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN NERVIOS Y VIGAS PROFUNDAS, FORMALETA EN SÚPER T DE 19MM O EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA EN LA PARTE INFERIOR, MALLA ELECTROSOLDADA D 84, BORDE DE LOSA EN FORMALETA METÁLICA, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA PARA DOBLE ALTURA EN ANDAMIO DE CARGA DE SISTEMA APUNTALADO (H=5.5M), MANO DE OBRA, ARISTAS BISELADAS, PROTECCIÓN Y CURADO. EL ACERO DE REFUERZO ADICIONAL A LA MALLA ELECTROSOLDADA SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM, SEGÚN DISEÑO.	M2	3316,372	$ 225.847	$ 748.991.684	-3316,37	$ -748.991.684	-	$ -
R 2.8	CONSTRUCCIÓN DE LOSA INCLINADA PARA RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.60M. A LA VISTA CON CASETÓN RECUPERABLE DE PORÓN, CON VIGAS PROFUNDAS DE 0.60X0.80M CADA 15.30 M EN UNA DIRECCIÓN Y 15.60 M EN LA OTRA, NERVIOS DE 0.1X0.55 M CADA 1 M ENTRE CADA CARA EN AMBAS DIRECCIONES, CON UNA PLACA SUPERIOR DE 0.05 M DE ESPESOR, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, BOMBEO CON AUTO BOMBA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN NERVIOS Y VIGAS PROFUNDAS, FORMALETA EN SÚPER T DE 19MM O EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA EN LA PARTE INFERIOR, MALLA ELECTROSOLDADA D 84, BORDE DE LOSA EN FORMALETA METÁLICA, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA PARA DOBLE ALTURA EN ANDAMIO DE CARGA DE SISTEMA APUNTALADO (H=5.5M), MANO DE OBRA, ARISTAS BISELADAS, PROTECCIÓN Y CURADO. EL ACERO DE REFUERZO ADICIONAL A LA MALLA ELECTROSOLDADA SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM, SEGÚN DISEÑO.	M2	0,010	$ 170.077	$ 1.701	-0,01	$ -1.701	-	$ -
	MUROS DE CONCRETO					0			
R 2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA(3000 PSI), PARA MURO, DIMENCIONES 0.20 X 0.20, INCLUYE FORMALETA SÚPER T PARA ACABADO A LA VISTA AMBAS CARAS, VIBRADO, DOBLE MALLA D-131, REDUCTOR DE AGUA TIPO SIKA O SIMILAR, ACELERANTE PARA CONCRETOS TIPO SIKA O SIMILAR, DESENCOFRANTE TIPO SIKA O SIMILAR, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO ESTA INCLUIDO EN SU ÍTEM RESPECTIVO.	M3	0,010	$ 745.846	$ 7.458	-0,01	$ -7.458	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
R 2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA(3000 PSI), PARA MURO, DIMENCIONES 0.20 X 0.40, INCLUYE FORMALETA SÚPER T PARA ACABADO A LA VISTA AMBAS CARAS, VIBRADO, DOBLE MALLA D-131, REDUCTOR DE AGUA TIPO SIKA O SIMILAR, ACELERANTE PARA CONCRETOS TIPO SIKA O SIMILAR, DESENCOFRANTE TIPO SIKA O SIMILAR, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO ESTA INCLUIDO EN SU ÍTEM RESPECTIVO.	M3	20,800	$ 754.788	$ 15.699.585	0,00	$ -	20,80	$ 15.699.585
						0			
E.5.0.0	**ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA**					0			
E.5.1.0	**ACEROS Y MALLA ELECTROSOLDADAS**					0			
R 2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	KG	108279,194	$ 4.803	$ 520.101.794	-4779,19	$ -22.956.094	103.500,00	$ 497.145.700
R 2.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 131. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0,010	$ 5.261	$ 53	0,00	$ -	0,01	$ 53
						0			
	MAMPOSTERIA					0			
R 2.13	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. ESPESOR DE 10.ALTURA 30 CM RESISTENCIA 8 MPA 3P NO ESTRUCTURAL. PARA ALTURAS HASTA 3.50M. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL BLOQUE, EL MORTERO DE PEGA 0,25:1:5,(CAL-CEMENTO-ARENA) ESPESOR MAX=0.01 M, TRABAS, COLUMNAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES (PARA BAJANTES DE REDES EN GENERAL), REMATES DE ENRASES, DE ARISTAS CON ESQUINEROS DE FABRICA, ENCOROZADOS, ÁTICOS Y CHAPAS NECESARIAS POR DETALLES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EJECUTEN EN EL MISMO MATERIAL QUE SE ESTÁ MIDIENDO. TODOS LOS CORTES SERÁN REALIZADOS A MÁQUINA. (SEGÚN NORMA ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-34).	M2	325,650	$ 57.235	$ 18.638.596	-45,59	$ -2.609.403	280,06	$ 16.029.192
						0			
	ACABADOS					0			
R 2.16	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, CON UN ESPESOR DE 8CM, MODULADO 1,0M X 1,0M. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON HELICÓPTERO, MARCACIÓN DE DILATACIONES CON CORTADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EL REFUERZO Y ENTRESUELO SERÁN PAGADOS EN EL ÍTEM CORRESPONDIENTE.	M2	0,010	$ 34.075	$ 341	0,00	$ -	0,01	$ 341

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
R 2.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO COLOR NEGRO MATE RAL 9004, TUBERÍA SUPERIOR EN PTS RECTANGULAR DE 2" X 1" X 3 MM, DOS PLATINAS VERTICALES DE 2 1/2" X 1/2" CADA 1.00 M., SOLDADAS A UNA PLATINA SUPERIOR DE 2" X 1/8" Y PLATINA FORMANDO UNA "T" DE 2" X 1/2" X 1/2" Y DOS PLATINAS LATERALES DE 2" X 1/8"; EN LA PARTE INFERIOR SE ANCLA A PISO, LOSA O ESCALERAS SEGÚN EL CASO, CON 4 PERNOS DE 1/2", UNA PLATINA EN "T" DE 1/2" MÁS PLATINA DE 2" X 1/2" X 3/16" Y ESTA A SU VEZ SE SUELDA A UN ÁNGULO DE 1" X 1/8" COMO CORTAGOTERAS, VARILLA CIRCULAR LISA CON UN DIÁMETRO DE 5/8" CADA 0.145 M. ENTRE EJES, ALTURA DE LA VARILLA DE 0.95 M. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, SOLDADURA 6011 X 1/8", BASE ADHERENTE, ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA DE POLIURETANO TIPO PINTUCO O SU EQUIVALENTE, COLOR SEMIBRILLANTE NEGRO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. SEGÚN DISEÑO. LOS ANCLAJES EPÓXICOS SE PAGARÁN EN SU RESPECTIVO ÍTEM. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y DISEÑADOR.	M	0,010	$ 1.303.438	$ 13.034	843,81	$ 1.099.854.379	843,82	$ 1.099.867.413
R 2.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN CONCRETO CON ACABADO DURO, CON MEMBRANA DE PVC TIPO SARNAFIL G 476 15L O EQUIVALENTE, SIN PROTECCIÓN UV, ESPESOR 1.5 MM. CON REFUERZO EN POLIESTER, GEOTEXTIL SIKA NT 2500 Y GEOTEXTIL SIKA NT 1800 O EQUIVALENTE, SIKAPLAN 12D O EQUIVALENTE, SIKA METAL SHEET (PERFIL PLANO). INCLUYE DESPERDICIO, PERFIL DE FONDO DE PVC, GEOTEXTIL, SIKAPREMIER 206, SIKAFLEX 221 Y MANO DE OBRA). INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. LA APLICACIÓN TÉCNICA SE DEBE HACER SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. EL PERSONAL QUE REALICE LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	M2	0,010	$ 81.215	$ 812	0,00	$ -	0,01	$ 812
R 2.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN CONCRETO CON ACABADO DURO CUBIERTAS VERDES CON ACUMULACIÓN, CON MEMBRANA DE PVC TIPO SARNAFIL G 476 15L O EQUIVALENTE, SIN PROTECCIÓN UV, ESPESOR 1.5 MM. CON REFUERZO EN POLIESTER, GEOTEXTIL SIKA NT 2500 Y GEOTEXTIL SIKA NT 1800 O EQUIVALENTE, SIKAPLAN 12D O EQUIVALENTE, SIKA METAL SHEET (PERFIL PLANO), LAMINA DRENANTE T 20. INCLUYE DESPERDICIO, PERFIL DE FONDO DE PVC, GEOTEXTIL, SIKAPREMIER 206, SIKAFLEX 221 Y MANO DE OBRA). INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. LA APLICACIÓN TÉCNICA SE DEBE HACER SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. EL PERSONAL QUE REALICE LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	M2	0,010	$ 110.030	$ 1.100	0,00	$ -	0,01	$ 1.100
						0			
	INSTALACIONES ELECTRICAS					0			
	CAJAS Y TABLEROS					0			
E 12.1.2.19	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T., SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS274 CON BARRAJES DE DERIVACIÓN SUMERGIBLE O SEMI-SUMERGIBLE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ETIQUETADO EN TAPAS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UND	30,000	$ 1.840.138	$ 55.204.144	0,00	$ -	30,00	$ 55.204.144
	ALUMBRADO PÚBLICO					0			
E 12.1.13.5	POSTE DE LISO ACERO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 9 METROS DE ALTO, CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA ET204.	UND	0,010	$ 1.519.494	$ 15.195	7,99	$ 12.140.759	8,00	$ 12.155.954
E 12.1.13.8	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCS MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 24 Ó 32 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 4.3KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 51,6W.	UND	0,010	$ 1.309.215	$ 13.092	15,99	$ 20.934.347	16,00	$ 20.947.439

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.13.9	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCM MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 48 Ó 64 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 6.5KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 111W.	UND	0,010	$ 1.854.938	$ 18.549	4,99	$ 9.256.138	5,00	$ 9.274.688
E 12.1.13.10	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN CONDUCTOR DE ALUMINIO THHN/THWN-2 AA8000 90°C 6 AWG.	M	0,100	$ 41.244	$ 4.124	-0,10	$ -4.124	-	$ -
	OTROS					0			
R 2.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÓN DE COBERTURA VERDE EN LOSAS, EN SISTEMA DE TERRAZA VERDE EN TEPETE DE SEDUM Y SUSTRATO LIVIANO ESPECIAL CON CAJAS DE DRENAJE, SEPARADOR PERIMETRAL Y TRITURADO, CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN NO ADHERIDO CON MEMBRANA PVC SARNAFIL G476- 12 CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA EL ANCLAJE MECÁNICO A LA SUPERFICIE PERIMETRAL Y LOS CORRECTOS SELLOS DEL SISTEMA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,010	$ 162.199	$ 1.622	0,00	$ -	0,01	$ 1.622
R 2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA TIPO KIKUYO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 74.942	$ 749	0,00	$ -	0,01	$ 749
R 2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA POR DOS ÁNGULOS EN BRONCE DE 2"X 1/8" Y UNA PLATINA EN BRONCE DE 3"X 1/2" EN LA PARTE SUPERIOR, RELLENA CON NEOPRENO, EL ICOPOR DE 5 X 50 CM EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE SELLANTE DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO RESISTENTE A CARBURANTES DE ALTO DESEMPEÑO, AUTONIVELANTE Y DE BAJO MODULO DE ELASTICIDAD DE 1CM DE PROFUNDIDAD Y 5 CM DE ANCHO, TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA LA PLATINA Y LOS ÁNGULOS, SIKAFLEX 1-A Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SEGÚN DISEÑO.	M	0,010	$ 143.087	$ 1.431	47,99	$ 6.866.757	48,00	$ 6.868.188
						0			
						0			
03 URB	**URBANISMO - ANDENES**					0			
U 1.0	**PRELIMINARES**				$ -	0,00	$ -	-	$ -
U 1.1	UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. TAMBIÉN HACE PARTE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS REDES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS.	M2	16675,540	$ 4.602	$ 76.740.799	0,00	$ -	16.675,54	$ 76.740.799
U 1.2	DESCAPOTE A MÁQUINA. E=0.15 INCLUYE EL DESENRAICE SI ES NECESARIO CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO EN SITIO. (DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PERFIL GEOTECNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS)	M3	2942,650	$ 66.224	$ 194.875.354	266,95	$ 17.678.615	3.209,60	$ 212.553.969
						0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
	MOVIMIENTOS DE TIERRA					0			
U 1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA MEJORAMIENTO EN ZONAS DERDES DE 0 - 1M Y EN URBANISMO GENERAL DE 0-1 M, ENTERRENO CON MATERIAL ESPECIAL, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y FACTOR DE EXPANSIÓN (30%), HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU COMPLETA EJECUCION - (EL MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL SE ESPECIFICA EN EL ITEM U 1.5)	M3	7157,650	$ 86.322	$ 617.862.603	6524,77	$ 563.231.141	13.682,42	$ 1.181.093.744
U 1.5	MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONSISTENTE EN MATERIAL DE TIERRAS VARIAS MEZCLADO CON BASURAS, ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL MIXTO DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS, CONSIDERADO COMO MATERIAL PELIGROSO, INCLUYE EL COSTO DEL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL GRUESO Y LIQUIDO EXISTENTE AL LUGAR DE MANEJO ADECUADO Y PERTINENTE. INCLUYE HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y DOTACION ESPECIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD. (PESO ESTIMADO DEL MATERIAL APROXIMADO DE 1 m³ = 1750 KG) SE HACE NECESARIO REALIZAR EL RECALCULO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PESO DEL MATERIAL AL MOMENTO DE REALIZAR LA OBRA, POR LAS CARACTIERISTICAS PARTICULARES DE ESTE	KG	6407410,000	$ 302	$ 1.935.123.826	9583345,00	$ 2.894.298.826	15.990.755,00	$ 4.829.422.651
U 1.6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS, PALEROS, DERECHO DE BOTADERO. SE DEBE HACER EN BOTADEROS OFICIALES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE O HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO.	M3	3128,510	$ 64.737	$ 202.530.372	0,00	$ -	3.128,51	$ 202.530.372
						0			
	CIMENTACIÓN					0			
U 1.4	EXCAVACIÓN MECANICA PARA COLUMNAS DE ESTABILIZACION DE CIMENTACION Ø 0.20 EN MATERIAL HETEROGÉNEO (HASTA 12.0 M). INCLUYE LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DE LOS PILOTES Y ACARREO INTERNO DE MATERIALES, EL CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BOTADEROS OFICIALES O DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERA EN SITIO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)	M3	248,220	$ 30.810	$ 7.647.671	0,00	$ -	248,22	$ 7.647.671
U 1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 1500 PSI. PARA PILOTES. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO.	ML	7839,430	$ 244.978	$ 1.920.489.050	0,00	$ -	7.839,43	$ 1.920.489.050
						0			
	LLENOS					0			
U 1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", REACOMODADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DEL INVIAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SU MEDIDA SERÁ TOMADA EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	1149,700	$ 208.888	$ 240.158.459	2888,46	$ 603.364.863	4.038,16	$ 843.523.322

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
U 1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 1½", REACOMODADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DEL INVIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SU MEDIDA SERÁ TOMADA EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	240,000	$ 204.771	$ 49.144.935	1862,31	$ 381.345.858	2.102,31	$ 430.490.794
U 1.9	RELLENO SELECCIONADO, COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE LA ARENILLA, LA COMPACTACIÓN DE LA MISMA Y TRANSPORTE INTERNO. Y SU MEDIDA SERÁ EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	240,000	$ 212.248	$ 50.939.597	5194,01	$ 1.102.419.059	5.434,01	$ 1.153.358.656
U 1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 3000 TIPO PAVCO PARA FILTRO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, TRASLAPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO DEL FILTRO.	M2	7290,813	$ 10.704	$ 78.040.266	16112,91	$ 172.471.288	23.403,73	$ 250.511.554
E 13.1_16.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	385,200	$ 29.956	$ 11.538.865	-183,51	$ -5.497.092	201,69	$ 6.041.773
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	1200,000	$ 85.627	$ 102.752.926	6800,65	$ 582.322.241	8.000,65	$ 685.075.168
						0			
U 1.0	**PISOS**					0			
U 1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO A-80 DE 0.20 X 0.45 X 0.80 M DE CONCRETO DE 21 MPA, TRES CARAS, JUNTAS RANURADAS, REFERENCIA BORDILLO BARRERA RECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, AJUSTES DE CONCRETO O PAVIMENTO DONDE SEA NECESARIO, MORTERO 1:4 DE ASIENTO Y PEGA EN LAS LONGITUDES MÁS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO.	ML	0,010	$ 60.065	$ 601	0,00	$ -	0,01	$ 601
U 1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN ADOQUÍN DE 10X20X6 CM, COLOR OLIVA, MARRÓN, CHOCOLATE, OCRE, TOJO Y TERRACOTA, TIPO PEATONAL. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, CAPA DE ASIENTO DE ARENA GRUESA Y LIMPIA DE 5 CM DE ESPESOR, SELLO DE ARENA FINA EN LAS JUNTAS, LLAVES EN CONCRETO 21MPA DE 0.10 M X 0.30 M, CORTES DE PIEZAS A MÁQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.ESTE DEBE TENER LA MISMA TONALIDAD DEL PLAN DIRECTOR,SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y DISEÑOS.	M2	0,010	$ 55.554	$ 556	0,00	$ -	0,01	$ 556

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
U 1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 X 20 X 6. COLOR AMARILLO, JASPEADO, SALMÓN, CHAMPAÑA, NEGRO Y BLANCO ARENA. PARA UN ANCHO DE 0.20M. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS ADOQUINES, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LOSA AÉREA DE CONCRETO EXISTENTE, CORTE DE ADOQUÍN PARA DISMINUIR ESPESOR, MORTERO 1:3 PARA LA INSTALACIÓN, CORTE DE PIEZAS, CORTE DE PISO SEGÚN TRAZADO (DOS BORDES POR METRO LINEAL), ARENA DE REVOQUE PARA SELLO DE JUNTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE DE 3 MM CON TRASLAPO DE 10 CM EN AMBOS LADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO.	M	0,010	$ 41.918	$ 419	0,00	$ -	0,01	$ 419
U 1.15	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DEMARCADORA VISUAL EN ADOQUÍN ADOP-A DE 0.10 X 0.20 X 0.06 M, COLOR AMARILLO, SALMÓN O JASPE. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS ADOQUINES, CAMA EN ARENA DE ASIENTO DE 5CM DE ESPESOR, SELLO EN ARENA DE REVOQUE, CORTES A MÁQUINA. SEGUIR RECOMENDACIÓN DEL MEP Y PATRONES DE INSTALACIÓN DEL ICPC. EL ADOQUÍN DEBERÁ RESELLARSE POR 2 VECES CON UN LAPSO DE 4 MESES LUEGO DE SU INSTALACIÓN Y CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2017.	M	0,010	$ 38.388	$ 384	0,00	$ -	0,01	$ 384
U 1.16	CONSTRUCCIÓN DE LLAVE DE CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 0.10 M X 0.30 M. EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, OÍDOS PARA DRENAJE EN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1 1/2" CADA 0.30 M DE L=0.10 M Y FORMALETA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO DE PISO EN ADOQUÍN.	M	0,010	$ 54.785	$ 548	0,00	$ -	0,01	$ 548
U 1.18	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO EN CONCRETO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.15 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, ROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.	M2	0,010	$ 102.484	$ 1.025	-0,01	$ -1.025	-	$ -
U 1.19	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA.	M2	0,010	$ 29.643	$ 296	0,00	$ -	0,01	$ 296
U 1.20	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS AÉREAS EN CONCRETO DE 35 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER "T" DE 19 MM. O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA DE RAMPAS, CONTRAHUELLAS, BORDE DE RAMPA Y VIGAS PROFUNDAS, MOLDURA CHAFLÁN EN CONTRAHUELLAS Y BORDE DE RAMPA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDA EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO.	M3	0,010	$ 708.317	$ 7.083	63,21	$ 44.772.698	63,22	$ 44.779.781
						0			
	INSTALACIONES ELECTRICAS					0			
	DUCTOS					0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB DE 3" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1,000	$ 26.696	$ 26.696	343,00	$ 9.156.660	344,00	$ 9.183.356
E 12.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB DE 2" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1,000	$ 24.733	$ 24.733	465,00	$ 11.500.894	466,00	$ 11.525.627
E 12.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1,000	$ 13.800	$ 13.800	1097,00	$ 15.138.326	1.098,00	$ 15.152.126
E 12.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1-1/4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1,000	$ 20.030	$ 20.030	1328,00	$ 26.600.418	1.329,00	$ 26.620.449
	CAJAS Y TABLEROS					0			
E 12.1.2.19	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T., SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS274 CON BARRAJES DE DERIVACIÓN SUMERGIBLE O SEMI-SUMERGIBLE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ETIQUETADO EN TAPAS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UND	1,000	$ 1.840.138	$ 1.840.138	28,00	$ 51.523.868	29,00	$ 53.364.006
E 12.1.5	**ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES**				0	0	0	0	0
E 12.1.5.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 6NO 1/0+ 2NO 1/0 + 1NO 4, AWG, AL-AA8000, LSHF. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	M	1,000	$ 103.045	$ 103.045	-1,00	$ -103.045	-	$ -
	TELECOMUNICACIONES					0			

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.11.22	CONSTRUCCION DE CAJA CON HERRAJE PARA TAPA DE 60X80 CM NORMA TEL NIN-114. INCLUYE OBRA CIVIL Y TODOS LOS MATERIALES.	UND	1,000	$ 621.516	$ 621.516	33,00	$ 20.510.038	34,00	$ 21.131.555
E 12.1.11.21	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 2X3" EN TUBO PVC TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	1,000	$ 87.075	$ 87.075	224,00	$ 19.504.817	225,00	$ 19.591.892
	REDES EXTERIORES. SUBESTACION Y PLANTA ELÉCTRICA					0			
E 12.1.12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED EN CONDUCTOR 3X185MM2 ALUMINIO XLPE 15 KV AL 100%	M	1,000	$ 116.969	$ 116.969	-1,00	$ -116.969	-	$ -
E 12.1.12.2	"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOBLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA PARA MT Y BT, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS276 DE 6 DUCTOS.	UND	1,000	$ 3.076.221	$ 3.076.221	4,00	$ 12.304.882	5,00	$ 15.381.103
E 12.1.12.3	"CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 6X6"" EN TUBO PVC-TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS212 (ANDÉN EN CONCRETO).	M	1,000	$ 946.494	$ 946.494	224,00	$ 212.014.584	225,00	$ 212.961.078
E 12.1.12.4	"CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 3X6"" EN TUBO PVC-TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS217 (ANDÉN EN CONCRETO).	M	1,000	$ 361.200	$ 361.200	-1,00	$ -361.200	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.12.5	"CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA PARA REPOSICIÓN DE VÍA.	M	1,000	$ 194.828	$ 194.828	11,00	$ 2.143.103	12,00	$ 2.337.930
E 12.1.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADECUACIÓN ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTOR 3X185MM2 XLPE DE 15 KV EN ALUMINIO, PARA CONEXIÓN DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DERIVACIÓN, HASTA CELDA DE PROTECCIÓN EN SUBESTACIÓN +SE1. INCLUYE: 2 JUEGOS TRIFÁSICOS DE TERMINALES TERMOCNTRÁCTILES EN FRÍO, CONEXIONADO, PRUEBAS, TENDIDO SUBTERRÁNEO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 5.728.683	$ 5.728.683	-1,00	$ -5.728.683	-	$ -
	ALUMBRADO PÚBLICO					0			
E 12.1.13.1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T., SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS274 CON BARRAJES DE DERIVACIÓN SUMERGIBLE O SEMI-SUMERGIBLE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ETIQUETADO EN TAPAS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UND	1,000	$ 1.840.138	$ 1.840.138	65,00	$ 119.608.978	66,00	$ 121.449.117
E 12.1.13.2	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 2X3" EN TUBO PVC TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	1,000	$ 87.075	$ 87.075	1299,00	$ 113.110.521	1.300,00	$ 113.197.596
E 12.1.13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE LOZA PARA TUBERÍA ENTERRADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 50.940	$ 50.940	839,00	$ 42.738.977	840,00	$ 42.789.917
E 12.1.13.5	POSTE DE LISO ACERO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 9 METROS DE ALTO, CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA ET204.	UND	1,000	$ 1.519.494	$ 1.519.494	21,00	$ 31.909.380	22,00	$ 33.428.875

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 12.1.13.7	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCS MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 24 Ó 32 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 4.3KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 46,3W.	UND	1,000	$ 1.309.215	$ 1.309.215	0,00	$ -	1,00	$ 1.309.215
E 12.1.13.8	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCS MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 24 Ó 32 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 4.3KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 51,6W.	UND	1,000	$ 1.309.215	$ 1.309.215	18,00	$ 23.565.869	19,00	$ 24.875.084
E 12.1.13.10	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN CONDUCTOR DE ALUMINIO THHN/THWN-2 AA8000 90°C 6 AWG.	M	1,000	$ 41.244	$ 41.244	1299,00	$ 53.575.894	1.300,00	$ 53.617.138
						0			
	MUROS DE CONCRETO					0			
E 4.2.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 35 MPA, PARA MURO DE JARDINERA ESPESOR 15 CM, INCLUYE FORMALETA SÚPER T PARA ACABADO A LA VISTA AMBAS CARAS, VIBRADO, DOBLE MALLA D-131, REDUCTOR DE AGUA TIPO SIKA O SIMILAR, ACELERANTE PARA CONCRETOS TIPO SIKA O SIMILAR, DESENCOFRANTE TIPO SIKA O SIMILAR, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO ESTA INCLUIDO EN SU ÍTEM RESPECTIVO	M2	0,010	$ 185.637	$ 1.856	164,22	$ 30.485.276	164,23	$ 30.487.132
						0			
						0			
04 PAR	**PARQUEADERO**					**0**			
P 4	**PRELIMINARES**					0			
P 4.1	UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. TAMBIÉN HACE PARTE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS REDES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS.	M2	4126,600	$ 4.602	$ 18.990.604	0,00	$ -	4.126,60	$ 18.990.604

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
P 4.2	DESCAPOTE A MÁQUINA. E= 0.10 - INCLUYE EL DESENRAICE SI ES NECESARIO CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO EN SITIO. (DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PERFIL GEOTECNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS)	M3	407,790	$ 47.805	$ 19.494.297	0,00	$ -	407,79	$ 19.494.297
						0			
	MOVIMIENTOS DE TIERRA					0			
P 4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA MEJORAMIENTO DE 0-1 M, ENTERRENO CON MATERIAL ESPECIAL, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y FACTOR DE EXPANSIÓN (30%), HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU COMPLETA EJECUCION - (EL MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL SE ESPECIFICA EN EL ITEM P 4.5)	M3	5102,300	$ 58.720	$ 299.607.821	0,00	$ -	5.102,30	$ 299.607.821
P 4.5	MANEJO DE MATERIAL ESPECIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONSISTENTE EN MATERIAL DE TIERRAS VARIAS MEZCLADO CON BASURAS, ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL MIXTO DE TIERRA MEZCLADO CON BASURAS, CONSIDERADO COMO MATERIAL PELIGROSO, INCLUYE EL COSTO DEL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL GRUESO Y LIQUIDO EXISTENTE AL LUGAR DE MANEJO ADECUADO Y PERTINENTE. INCLUYE HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y DOTACION ESPECIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD. (PESO ESTIMADO DEL MATERIAL APROXIMADO DE 1 m³ = 1750 KG) SE HACE NECESARIO REALIZAR EL RECALCULO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PESO DEL MATERIAL AL MOMENTO DE REALIZAR LA OBRA, POR LAS CARACTIERISTICAS PARTICULARES DE ESTE	KG	936940,000	$ 302	$ 282.968.456	0,00	$ -	936.940,00	$ 282.968.456
	CIMENTACIÓN					0			
P 4.4	EXCAVACIÓN MECANICA PARA COLUMNAS DE ESTABILIZACION DE CIMENTACION Ø 0.20 EN MATERIAL MIXTO (HASTA 12.0 M). INCLUYE LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DE LOS PILOTES Y ACARREO INTERNO DE MATERIALES, EL CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL DIFERENTE A MATERIAL ESPECIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BOTADEROS OFICIALES O DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERA EN SITIO. (REVISAR PLANOS ESTRUCTURALES)	M3	116,410	$ 888.291	$ 103.405.947	0,00	$ -	116,41	$ 103.405.947
P 4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 1500 PSI. PARA PILOTES. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO.	ML	3663,420	$ 244.978	$ 897.457.850	0,00	$ -	3.663,42	$ 897.457.850
						0			
	ESTRUCTURA Y ADOQUIN					0			
P 4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", REACOMODADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DEL INVIAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SU MEDIDA SERÁ TOMADA EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	1425,180	$ 208.888	$ 297.702.907	0,00	$ -	1.425,18	$ 297.702.907

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
P 4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 1½", REACOMODADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DEL INVIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SU MEDIDA SERÁ TOMADA EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	907,852	$ 204.771	$ 185.901.366	0,00	$ -	907,85	$ 185.901.366
P 4.8	RELLENO SELECCIONADO, COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE LA ARENILLA, LA COMPACTACIÓN DE LA MISMA Y TRANSPORTE INTERNO. Y SU MEDIDA SERÁ EN SITIO YA COMPACTADO.	M3	1891,410	$ 212.248	$ 401.448.599	0,00	$ -	1.891,41	$ 401.448.599
P 4.9	INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 3000 TIPO PAVCO PARA FILTRO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, TRASLAPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO DEL FILTRO.	M2	8986,390	$ 10.871	$ 97.690.349	0,00	$ -	8.986,39	$ 97.690.349
E 13.1_16.1.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M3	1304,440	$ 85.627	$ 111.695.856	0,00	$ -	1.304,44	$ 111.695.856
						0			
	INSTALACIONES ELECTRICO					0			
E 12.1.13.1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T., SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA CS274 CON BARRAJES DE DERIVACIÓN SUMERGIBLE O SEMI-SUMERGIBLE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ETIQUETADO EN TAPAS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UND	1,000	$ 1.840.138	$ 1.840.138	-1,00	$ -1.840.138	-	$ -
E 12.1.13.2	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 2X3" EN TUBO PVC TDP, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	1,000	$ 87.075	$ 87.075	-1,00	$ -87.075	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 12.1.13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE LOZA PARA TUBERÍA ENTERRADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,000	$ 50.940	$ 50.940	-1,00	$ -50.940	-	$ -
E 12.1.13.5	POSTE DE LISO ACERO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 9 METROS DE ALTO, CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, SEGÚN NORMA ENEL/CODENSA ET204.	UND	1,000	$ 1.519.494	$ 1.519.494	17,00	$ 25.831.403	18,00	$ 27.350.897
E 12.1.13.8	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCS MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 24 Ó 32 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 4.3KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 51,6W.	UND	1,000	$ 1.309.215	$ 1.309.215	13,00	$ 17.019.794	14,00	$ 18.329.009
E 12.1.13.9	LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO SLCM MARCA GDS LIGHTING: CANTIDAD DE LEDS: 48 Ó 64 LEDIP:66 OPTICS IK:08 WEIGHT: 6.5KG COLOR TEMPERATURE: 4000K EFFICACY:HASTA 155 LM/W CONSUMO ENERGIA (W): 111W.	UND	1,000	$ 1.854.938	$ 1.854.938	11,00	$ 20.404.313	12,00	$ 22.259.251
E 12.1.13.10	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN CONDUCTOR DE ALUMINIO THHN/THWN-2 AA8000 90°C 6 AWG.	M	1,000	$ 41.244	$ 41.244	-1,00	$ -41.244	-	$ -
						0			
	CERRAMIENTO Y PINTURA					0			
P 4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO A-80 DE 0.20 X 0.45 X 0.80 M DE CONCRETO DE 21 MPA, TRES CARAS, JUNTAS RANURADAS, REFERENCIA BORDILLO BARRERA RECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, AJUSTES DE CONCRETO O PAVIMENTO DONDE SEA NECESARIO, MORTERO 1:4 DE ASIENTO Y PEGA EN LAS LONGITUDES MÁS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO.	ML	0,010	$ 60.065	$ 601	0,00	$ -	0,01	$ 601
P 4.12	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CONCRETO DE 10 X 20 X 8 CM COLOR GRIS TIPO VEHICULAR, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, CAPA DE ASIENTO DE ARENA GRUESA Y LIMPIA DE 5 CM DE ESPESOR, SELLO DE ARENA FINA EN LAS JUNTAS, LLAVES EN CONCRETO 21MPA DE 0.10 M X 0.30 M, CORTES DE PIEZAS A MÁQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO	M2	0,010	$ 36.711	$ 367	0,00	$ -	0,01	$ 367

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
P 4.13	COLOCACIÓN DE TOPELLANTAS PREFABRICADOS DE 0.30X1.80 CM. SIN PINTAR. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS TOPELLANTAS, MORTERO DE PEGA 1:5 Y ADITIVO TIPO SIKADUR 32 O EQUIVALENTE (ADHESIVO EPÓXICO PARA PEGA DE CONCRETO NUEVO O ENDURECIDO A UNA DOSIFICACIÓN DE 0.08 KG/UN) Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 97.692	$ 977	0,00	$ -	0,01	$ 977
P 4.15	APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA TIPO TRÁFICO PARA LÍNEA DE PASO DE CEBRA CON ANCHO MIN= 0.50 M Y MAX=0.70 M, COLOR AMARILLO O BLANCO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	0,010	$ 1.487	$ 15	0,00	$ -	0,01	$ 15
P 4.16	CONSTRUCCION DE MODULO DE PORTERIA VEHICULAR EN MAMPOSTERIA, SEGÚN DETALLE D-905	M2	0,010	$ 2.583.715	$ 25.837	0,00	$ -	0,01	$ 25.837
P 4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CONCRETO DE 10 X 20 X 8 CM COLOR GRIS TIPO VEHICULAR, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, CAPA DE ASIENTO DE ARENA GRUESA Y LIMPIA DE 5 CM DE ESPESOR, SELLO DE ARENA FINA EN LAS JUNTAS, LLAVES EN CONCRETO 21MPA DE 0.10 M X 0.30 M, CORTES DE PIEZAS A MÁQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 36.774	$ 368	0,00	$ -	0,01	$ 368
U 1.17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS TALUD EN CONCRETO DE 21 MPA. ESPESOR DE 0.10 M., CON VACIADO ALTERNADO. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PERFILACIÓN, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA CON UN ESPESOR DE 0.15 M. Y 0.05 M. DE ARENILLA, MALLA ELECTROSOLDADA D-84, DILATACIONES A JUNTA PERDIDA CADA 1.80 M., ACABADO LISO LLANEADO, VIBRADO, CURADO, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO.	M2	0,010	$ 149.581	$ 1.496	0,00	$ -	0,01	$ 1.496
						0			
	II. ITEMS CON POSIBLILIDAD DE EXCLUSIÓN								
E.7.0.0	**PAÑETE/ENCHAPES/PINTURA**								
E.7.1.0	**PAÑETE INTERIOR**								
E 7.1.1	COLOCACIÓN DE PAÑETE CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0,010	$ 21.509	$ 215	10560,33	$ 227.145.071	10.560,34	$ 227.145.286

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 7.2.1	COLOCACIÓN DE ENCHAPE EN PIETRATTO TOSCANA ABUZARDADO 30X60 CM, COLOR AZUL PARA BAÑO HOMBRE Y COLOR MORADO PARA BAÑO MUJERES Y PARA PMR COLOR RIO CLARO, PREFABRICADO DE CONCRETO MONOCAPA O SIMILAR SEGÚN DEFINICIÓN POR PARTE DE LOS DISEÑADORES, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0,010	$ 61.974	$ 620	0,00	$ -	0,01	$ 620
E.7.3.0	PINTURA					0			
E 7.3.1	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN MUROS PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE) COLOR TRANSPARENTE TIPO KORAZA O EQUIVALENTE DE PRIMERA CALIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC 1335, CON SELLANTE PARA POROS TIPO SELLAMAX DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, 3 MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y LOS DISEÑADORES, DONDE APLIQUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR.	M2	0,010	$ 21.899	$ 219	0,00	$ -	0,01	$ 219
E 7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PINTURA EPOXI-POLIAMIDA X 0.75GAL. TIPO PINTUCO O SU EQUIVALENTE, PARA ZONAS DE BAÑO Y CUARTOS DE BASURAS, 3 MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y LOS DISEÑADORES, DONDE APLIQUE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR.	M2	0,010	$ 21.899	$ 219	0,00	$ -	0,01	$ 219
						0			
E.8.4.0	**PISOS VARIOS**					0			
E 8.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO TECNICO ALFOMBRA MODULAR VIP TIPO MILLIKEN O EQUIVALENTE, COLOR GRIS NORDIC STORIES- EUROPE DIMENSIONES 36"X36" (91.5X91.5 CM.) O SIMILAR. INCLUYE PEGANTE SINTÉTICO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ESTE SE ENTREGA TOTALMENTE NIVELADO Y CON RECOMENDACIONES TECNICAS DEL PROVEEDOR. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,010	$ 368.681	$ 3.687	0,00	$ -	0,01	$ 3.687
E 8.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO TECNICO ACABADO EN VINILO VIP TIPO MILLIKEN O EQUIVALENTE, COLOR GRIS NORDIC STORIES- EUROPE DIMENSIONES 36"X36" (91.5X91.5 CM.) O SIMILAR. INCLUYE PEGANTE SINTÉTICO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.ESTE SE ENTREGA TOTALMENTE NIVELADO Y CON RECOMENDACIONES TECNICAS DEL PROVEEDOR.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,010	$ 67.241	$ 672	0,00	$ -	0,01	$ 672

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 8.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN VINILO TIPO TARALAY INITIAL CONFORT O EQUIVALENTE, CON UN REVESTIMIENTO DE SUELO EN PVC ISOFÓNICO MULTICAPA, ARMADO NO CARGADO, GRUPO T DE ABRASIÓN, SOBRE SUBCAPA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN ROLLOS DE 2M DE ANCHO X 25M DE LARGO, CON UNA RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO/ AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 0,13 MM / 18 DB CON TRATAMIENTO FOTORETICULADO ANTISUCIEDAD PROTECSOL, CON TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO Y BACTERIOSTÁTICO EN TODAS SUS CAPAS DE TIPO A SANASOL. ANTIESTÁTICO- CLASE 1, CON UN ESPESOR TOTAL 3,80 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 DE 6CM DE ESPESOR, PISO EN VINILO, ZÓCALO EN VINILO 10 CM SOBRE LA PARED, PERFIL MEDIA CAÑA REF. # 167 ROPPE, PERFIL REDUCTOR REF # 168 ROPPE PARA BOCAPUERTAS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. ESTE SE ENTREGA TOTALMENTE NIVELADO Y CON RECOMENDACIONES TECNICAS DEL PROVEEDOR.SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,010	$ 256.928	$ 2.569	0,00	$ -	0,01	$ 2.569
						0			
E.9.3.0	**MESONES**					0			
E 9.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE CON COLOR VULCANO GEY, DE 0.60 X 2.32 M. INCLUYE TRES (3) POZUELOS DE DIÁMETRO 0.30 M, SALPICADERO, FALDONES, BASE MUF DE 12MM, ÁNGULOS DE 57 - 58 CM. EN PLATINA DE HIERRO 11/2X1/8", PIEAMIGOS DE (57 - 58 - 77) X 25 CM. EN PLATINA DE HIERRO DE 11/2X3/16", ABASTO METÁLICO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M	0,010	$ 813.506	$ 8.135	42,76	$ 34.785.497	42,77	$ 34.793.632
E.9.4.0	**INCRUSTACIONES/ACCESORIOS**					0			
E 9.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO REF AC-DP400A TIPO ACUAVAL O EQUIVALENTE EN ACERO INOXIDABLE 304 CON LLAVE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,010	$ 181.760	$ 1.818	0,00	$ -	0,01	$ 1.818
E 9.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAPELERA REF 04240 TIPO CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGACOR Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,010	$ 487.681	$ 4.877	0,00	$ -	0,01	$ 4.877
E 9.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN SPRAY, REFERENCIA C 70016 TIPO GRIVAL O SU EQUIVALENTE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,010	$ 99.108	$ 991	0,00	$ -	0,01	$ 991

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
E 9.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS REF. C 7616 TIPO GRIVAL O SU EQUIVALENTE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	UND	0,010	$ 129.843	$ 1.298	0,00	$ -	0,01	$ 1.298
E.9.5.0	**ESPEJOS**					0			
E 9.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN CRISTAL DE 4MM. DE 1.00 X 0,80 M. UBICADOS EN UNIDADES SANITARIAS. INCLUYE PULIDA DE BORDES, CINTA DOBLE FAZ, PEGA AMARILLA, SILICONA ANTIHONGOS, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,010	$ 312.039	$ 3.120	0,00	$ -	0,01	$ 3.120
						0			
E.10.3.0	**MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO**					0			
E 10.3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FACHADA EN MADERA MODULAR PANEL PRODEMAS PRODIN, COLOR RUSTIK, INCLUYE ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN EN SISTEMA OMEGA DE FIJACION OCULTA. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,010	$ 427.810	$ 4.278	219,99	$ 94.113.968	220,00	$ 94.118.246
E 10.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO EN MADERA CON REVESTIENTO TIPO PRODEX DE PAKLEX PRODEMA, CONFORMADO CON REVESTIMIENTO DE CHAPA DE MADERA Y UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RECINAS ACRILICAS PVDF, DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	0,010	$ 716.729	$ 7.167	0,00	$ -	0,01	$ 7.167
E 10.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO EN DRYWALL INCLUYE, PLACA YESO 1/2", MASILLADO, PINTURA 3 MANOS, PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE CON DISTANCIA DE 61 CM, CHAZOS, CINTAS, ÁNGULOS, CORTES, ANDAMIOS, CANES Y TODO LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,010	$ 57.188	$ 572	211,44	$ 12.091.880	211,45	$ 12.092.452
E.10.4.0	**DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES**					0			
E 10.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABIQUE LISO, INCLUYE PUERTAS DE CUALQUIER DIMENCIÓN. EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE 20 ACABADO SATINADO, PARA DIVISIONES DE BAÑOS, PANELES ENTAMBORADOS CON UN ESPESOR DE 30 MM., CALIDAD SOCODA O EQUIVALENTE. INCLUYE ZÓCALO EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA INTERNA DE LOS PANELES EN TUBERÍA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM., CON UN ESPESOR DE 0.9 MM., BISAGRAS PIVOTANTES CON APERTURA DE 110º, ELEMENTOS DE ANCLAJE A 90º Y PASADORES EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO DE ENSAMBLE ANTIVANDÁLICO TIPO ONE WAY Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO.	M2	0,010	$ 1.188.971	$ 11.890	0,00	$ -	0,01	$ 11.890

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
E 10.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN PARAL, ORINAL DE 0.46 X 0.96 M. EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE 20 ACABADO SATINADO, PARA DIVISIONES DE BAÑOS, PANELES ENTAMBORADOS CON UN ESPESOR DE 30 MM., CALIDAD SOCODA O EQUIVALENTE. INCLUYE ZÓCALO EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA INTERNA DE LOS PANELES EN TUBERÍA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM., E=0.9 MM., BISAGRAS PIVOTANTES CON APERTURA DE 110º, ELEMENTOS DE ANCLAJE A 90º Y PASADORES EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO DE ENSAMBLE ANTIVANDÁLICO TIPO ONE WAY Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DISEÑO. VER DETALLE DE BAÑOS.	UND	0,010	$ 566.780	$ 5.668	0,00	$ -	0,01	$ 5.668
E.10.8.0	**MODULOS**					0			
E 10.8.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MODULO DE VENTA INTERIOR, SEGUN DISEÑO.	UND	0,010	$ 85.385.098	$ 853.851	0,00	$ -	0,01	$ 853.851
						0			
	PANELES SOLARES Y CARGADORES VEHICULARES					0			
E 12.1.8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ONGRID 50 KW. INCLUYE: PANELES SOLARES JKM400M-72-V,INVERSOR GOOD WE 50 KW LV-MT, PROTECCIONES 3X150A, CAJA DE BREAKERS TERMOPLASTICA DE 8 CTOS, CABLE SOLAR EN DC 6MM2, TERMINALES HEMBRA SIMPLES MC4, TERMINALES MACHO SIMPLES MC4, BASE REGULABLE PARA SOPORTE DE RIELES PARA PANELES, RIEL MONTAJE, ABRAZADERAS CENTRALES Y FINALES, KIT DE PUESTA A TIERRA, TABLERO FOTOVOLTAICO Y MEDIDOR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS(NO INCLUYE MEDIDOR), ALIMENTADOR 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N°2 THHN CON SUS ACCESORIOS Y TERMINALES NECESARIOS, SITEMA DE PUESTA A TIERRA, CABLE DESNUDO EN #10, TUBERIA IMC DE 2", CORAZA DE 2" CON CONECTORES, CAJAS DE PASO 15X15 TIPO HERMETICAS, TUBERIA PVC DE 1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	GB	1,000	$ 160.975.518	$ 160.975.518	-1,00	$ -160.975.518	-	$ -
E 12.1.8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PEDESTAL TIPO GABINETE INTEMPERIE PARA CARGADORES VEHICULARES DE CARGA LENTA CON CONECTORES UL TIPO 1 E IEC TIPO 2. INCLUYE: CARGADOR DE 5,7KW 16A, 3F, CON PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA MODIFICACIÓN D TENSIÓN DEL EQUIPO REF: TERRA ACW11-G5-R-0 Y CABLE DE 5M, CARGADOR DE 7,7KW, 32A, 1F, CABLE DE 25 PIES, REF: TERRA ACW7-P8-R-C-0 DE ABB, 1 INTERRUPTOR DE 3X60 A IND, INTERRUPTOR DE 3X20 A IND, 1 INTERRUPTOR DE 2X40 A IND Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS DE OPERADOR Y RETIE.	GB	1,000	$ 22.779.163	$ 22.779.163	5,00	$ 113.895.817	6,00	$ 136.674.980
						0			
	MAMPOSTERIA					0			
R 2.14	COLOCACIÓN DE PAÑETE CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0,010	$ 22.971	$ 230	62,28	$ 1.430.627	62,29	$ 1.430.857
R 2.15	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN MUROS PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE) TIPO KORAZA O EQUIVALENTE DE PRIMERA CALIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC 1335, CON SELLANTE PARA POROS TIPO SELLAMAX DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, 3 MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.	M2	0,010	$ 23.649	$ 236	0,00	$ -	0,01	$ 236

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
						0			
U 3.0	**SILVICULTURA**					0			
U 3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CALISTEMO LLORÓN (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 141.140	$ 1.411	0,00	$ -	0,01	$ 1.411
U 3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CARBONERO ROJO (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 505.322	$ 5.053	0,00	$ -	0,01	$ 5.053
U 3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CAUCHO TEQUENDAMA (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 130.112	$ 1.301	0,00	$ -	0,01	$ 1.301
U 3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CHICALÁ (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 418.918	$ 4.189	0,00	$ -	0,01	$ 4.189
U 3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CHILCO (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 205.350	$ 2.053	0,00	$ -	0,01	$ 2.053
U 3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO EUCALIPTO POMARROSO (ALTURA 1,10 - 1,50 M)) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 149.236	$ 1.492	0,00	$ -	0,01	$ 1.492

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
U 3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO FALSO PIMIENTO (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 170.035	$ 1.700	0,00	$ -	0,01	$ 1.700
U 3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO HAYUELO (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 189.298	$ 1.893	0,00	$ -	0,01	$ 1.893
U 3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO NOGAL (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 117.131	$ 1.171	0,00	$ -	0,01	$ 1.171
U 3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO PALMA DE CERA (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 269.561	$ 2.696	0,00	$ -	0,01	$ 2.696
U 3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO SANGREGADO (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 109.035	$ 1.090	0,00	$ -	0,01	$ 1.090
U 3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO YARUMO VERDE (ALTURA 1,10 - 1,50 M) APROXIMADAMENTE. INCLUYE TIERRA ABONADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA SIEMBRA. SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO. EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL.	UND	0,010	$ 300.409	$ 3.004	0,00	$ -	0,01	$ 3.004

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
U 3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA TIPO KIKUYO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 74.942	$ 749	0,00	$ -	0,01	$ 749
U 3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASTO COLA DE ZORRO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 85.923	$ 859	0,00	$ -	0,01	$ 859
U 3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HELECHO CHINO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 84.271	$ 843	0,00	$ -	0,01	$ 843
U 3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PAPIRO ENANO ACUATICO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 75.780	$ 758	0,00	$ -	0,01	$ 758
U 3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNCO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 75.169	$ 752	0,00	$ -	0,01	$ 752
U 3.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCARACHO, PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REGADO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.	M2	0,010	$ 114.148	$ 1.141	0,00	$ -	0,01	$ 1.141

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
U 3.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL DE SUSTRATO Y VEGETAL PARA CONSTRUCCION DE SUDS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL DISEÑO PASISAJISTICO. SE DEBE TENER PREVIA APROBACION DE LOS DISEÑADORES, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	M2	0,010	$ 375.410	$ 3.754	1497,99	$ 562.359.989	1.498,00	$ 562.363.743
						0			
U 2.0	**EQUIPAMIENTO URBANO**					0			
U 2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BOLARDO VACIADO EN HIERRO M-15-A MODULAR BAJO NORMA ASTM-A536 E=0.0012M, CON UNA PERFORACIÓN CIRCULAR DE 0.05M DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR. ACABADO GRANALLADO Y APLIQUE DE PINTURA POLIURETANO COLOR VERDE NOCTURNO REF 11440 O SU EQUIVALENTE, BASE INTEGRADA AL BOLARDO EN HIERRO MODULAR BAJO NORMA ASTM-A536 DE 0.006M DE DIÁMETRO X 0.30M DE LONGITUD PARA ANCLAR EL BOLARDO AL CONCRETO, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA PARA FIJACIÓN DE BOLARDO DE 0.2 X 0.2 X H 0.45 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO, EXCAVACIÓN, RESANE DE SUPERFICIE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 182.941	$ 1.829	0,00	$ -	0,01	$ 1.829
U 2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANCA PREFABRICADA TIPO DOBBLET O EQUIVALENTE INCLUYE: ANCLAJE Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DE LOS PLANOS TÉCNICOS DE FABRICACIÓN Y ARQUITECTÓNICOS. INCLUYE CONCRETO DE 21 MPA PARA ANCLAJE, ACABADO A LA VISTA, EXCAVACIÓN, AJUSTES DE PISO, CARGUE Y BOTADA DE ESCOMBROS. SE DEBE TENER PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y DISEÑOS.	UND	0,010	$ 925.541	$ 9.255	0,00	$ -	0,01	$ 9.255
U 2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASURERA M-120, INCLUYE EXCAVACION Y BOTADA DEL MATERIAL CONCRETO PARA BASE, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,010	$ 621.840	$ 6.218	0,00	$ -	0,01	$ 6.218
						0			
	CERRAMIENTO Y PINTURA					0			
P 4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO METALICO TIPO M-71, SEGÚN CARTILLA DE MANUAL DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTÁ.	M	0,010	$ 447.296	$ 4.473	0,00	$ -	0,01	$ 4.473

I)	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO (ítems originales)**	CDCTO>>	$ 71.613.442.397		$ 18.824.997.359	$ 90.438.439.755
	A.I.U	28,14%	$ 20.152.022.691		$ 5.297.354.257	$ 25.449.376.947
	SUBTOTAL OBRA + AIU (ítems originales)		$ 91.765.465.088		$ 24.122.351.616	$ 115.887.816.702
	REEMBOLSABLES		$ 311.927.320		$ 712.834.551	$ 1.024.761.871
	DISEÑOS					
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		$ -		$ -	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL (ítems originales)				**$ 92.077.392.408**		**$ 24.122.351.616**		**$ 116.912.578.573**
	ITEMS NO PREVISTOS								
	CIMENTACIÓN								
NP001	Construcción,Transporte e Hincado de pilotes prefabricados en concreto 5000 PSI relación a/c 0,40, + humo de Sílice en sección 25x25 - No incluye Acero	ML	0,000	$ 248.733	$ -	0,00	$ -	-	$ -
NP002	Construcción,Transporte e Hincado de pilotes prefabricados en concreto concreto 5000 PSI relación a/c 0,40, + humo de Sílice en sección 30x30 - No incluye Acero	ML	6427,400	$ 262.868	$ 1.689.557.783	0,00	$ -	6.427,40	$ 1.689.557.783
NP003	Construcción,Transporte e Hincado de pilotes prefabricados en concreto concreto 5000 PSI relación a/c 0,40, + humo de Sílice en sección 35x35 - No incluye Acero	ML	7557,800	$ 311.804	$ 2.356.552.271	0,00	$ -	7.557,80	$ 2.356.552.271
NP004	Construcción,Transporte e Hincado de pilotes prefabricados en concreto concreto 5000 PSI relación a/c 0,40, + humo de Sílice en sección 40x40 - No incluye Acero	ML	30478,720	$ 403.972	$ 12.312.549.476	0,00	$ -	30.478,72	$ 12.312.549.476
NP005	Prebarrenado D=0.30m	ML	23812,000	$ 55.931	$ 1.331.828.972	0,00	$ -	23.812,00	$ 1.331.828.972
	CONCRETOS								
NP006	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M3	760,270	$ 750.792	$ 570.804.634	117,60	$ 88.293.139	877,87	$ 659.097.773
NP007	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	M3	1513,840	$ 716.684	$ 1.084.944.907	0,00	$ -	1.513,84	$ 1.084.944.907
NP008	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M2	1282,380	$ 379.619	$ 486.815.813	462,10	$ 175.421.940	1.744,48	$ 662.237.753

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP009	CONSTRUCCION DE CARCAMO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/cm2. MEDIDAS INTERNAS .40X0.4 0, ESPESOR DE MURO 0,08 METROS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETE DM DE SIKA O SU EQUIVALENTE, TAPA EN REJA METÁLICA EN "T" DE 0.30 X 1.0 M. CON MARCO REMOVIBLE Y REJA METÁLICA EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, MARIPOSAS DE FIJACIÓN, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", PLATINA DE AMARRE 3/4" X 3/16", ACABADO 4 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA NTC 3320, ACABADO DENTADO ANTIDESLIZANTE DE ALTA SEGURIDAD, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16"; LAS REJAS DEBEN CUMPLIR ADEMÁS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, EN ACERO ASTM A-36, DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS NAAMM534-94, SOLDADURA APLICADA BAJO PROCESO MIG NORMA A5.18WS82.0.035", ICONTEC 2632, ASME SFA5.18 TIPO COLREJILLAS O SU EQUIVALENTE, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, RECIBIDOR EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16", MATERIAL GRANULAR(TRITURADO DE 1 1/2"), FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER "T" O SU EQUIVALENTE, BORDES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES ESTABLECIDAS EL LOS PLANOS Y DISEÑOS. LA EXCAVACIÓN SE PAGARÁ EN SU ÍTEM RESPECTIVO.NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	ML	29,690	$ 197.441	$ 5.862.023	0,00	$ -	29,69	$ 5.862.023
NP010	CONSTRUCCION DE VIGA DE FUNDACION Y DADOS DE FUNDACION EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	285,830	$ 935.091	$ 267.277.061	117,60	$ 109.966.702	403,43	$ 377.243.762
NP011	CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/cm2 -. CON UN ESPESOR DE 0.12M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	M2	9823,400	$ 176.457	$ 1.733.407.694	0,00	$ -	9.823,40	$ 1.733.407.694
NP012	Junta tanque en Cinta PVC Sika O-22 o similar CDRC	ML	560,000	$ 77.493	$ 43.396.080	736,48	$ 57.072.045	1.296,48	$ 100.468.125
NP014	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	M2	1349,840	$ 287.794	$ 388.475.853	96,45	$ 27.757.731	1.446,29	$ 416.233.584
NP015	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,45 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,25 M. ASENTAMIENTO DE 6" (15CMS) – GRAVA FINA – PRODUCTO BOMBEABLE + ISOFUGE (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETO) O SIMILAR, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, PARA ACABADO A LA VISTA EN UNA SOLA CARA, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	M2	63,710	$ 320.405	$ 20.413.003	0,00	$ -	63,71	$ 20.413.003

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP016	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.45 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,25 M. ASENTAMIETO DE 6'' (15 CM) – GRAVA FINA – PRODUCTO BOMBEABLE + ISOFUGE (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETO). INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	M2	28,670	$ 345.787	$ 9.913.713	0,00	$ -	28,67	$ 9.913.713
NP017	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,25 M. PARA ALTURA HASTA 2 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	M2	341,600	$ 315.186	$ 107.667.538	0,00	$ -	341,60	$ 107.667.538
NP019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	M3	3690,420	$ 170.880	$ 630.618.970	0,00	$ -	3.690,42	$ 630.618.970
NP021	CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 35 MPA. CON UN ESPESOR DE 0.65 ó 0.80 M. A LA VISTA CON CASETÓN RECUPERABLE DE PORÓN Y FIBRAS DE POLIPROPILENO, CON UNA PLACA SUPERIOR DE 0.12 M DE ESPESOR, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, BOMBEO CON AUTO BOMBA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN NERVIOS Y VIGAS PROFUNDAS, FORMALETA EN SÚPER T DE 19MM O EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA EN LA PARTE INFERIOR, BORDE DE LOSA EN FORMALETA METÁLICA, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA PARA DOBLE ALTURA EN ANDAMIO DE CARGA DE SISTEMA APUNTALADO (H=5.5M), MANO DE OBRA, ARISTAS BISELADAS, PROTECCIÓN Y CURADO. EL ACERO DE REFUERZO ADICIONAL A LA MALLA ELECTROSOLDADA SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM, SEGÚN DISEÑO	M2	0,000	$ 579.054	$ -	2525,96	$ 1.462.667.242	2.525,96	$ 1.462.667.242
NP024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN EPSESOR DE 0,20 M Y ALTURA 2,5 M INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM. PARA ACABADO A LA VISTA POR UNA CARA Y LAS CARAS LATERALES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, ARISTAS BISELADAS, DESMOLDANTE, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS, NO INCLUYE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	M3	0,000	$ 417.995	$ -	167,65	$ 70.076.862	167,65	$ 70.076.862

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,45 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M Y ALTURA DE 4 M. ASENTAMIENTO DE 6" (15CMS) – GRAVA FINA – PRODUCTO BOMBEABLE + ISOFUGE (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PLASTOCRETO), CON UN ESPESOR DE 0,30 M. INCLUYE FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM. PARA ACABADO A LA VISTA POR UNA CARA Y LAS CARAS LATERALES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, ARISTAS BISELADAS, DESMOLDANTE, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS, NO INCLUYE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	M3	0,000	$ 514.193	$ -	234,03	$ 120.336.588	234,03	$ 120.336.588
NP026	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.45 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, ASENTAMIETO DE 6'' (15 CM) – GRAVA FINA – PRODUCTO BOMBEABLE + ISOFUGE (ADITIVO IMPERMEABILIZANTEINTEGRAL TIPO PLASTOCRETO), CON UN ESPESOR DE 0,15 M, HASTA UNA ALTURA DE 4,10 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE TODA LA OBRA FALSA Y LA FORMALETA COMPLETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO DE LA LOSA, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS (PELOS) PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, YA QUE POR NINGÚN MOTIVO DE PAGARAN ANCLAJES.	M2	0,000	$ 296.621	$ -	88,00	$ 26.102.648	88,00	$ 26.102.648
NP027	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.25 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	ML	0,000	$ 380.097	$ -	34,34	$ 13.052.531	34,34	$ 13.052.531
NP028	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SOBRE STEELDECK O EQUIVALENTE, EN CONCRETO DE 21 MPA. CON UN ESPESOR DE 0,10 M. MEDIDA DESDE LA CANAL PROFUNDA DEL STEELDECK. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ACABADO RAYADO TIPO METRO, STEELDECK O EQUIVALENTE CAL 22 DE 2", MALLA ELECTROSOLDADA D-50, FORMALETA EN SÚPER "T" DE 19 MM. PARA TAPAS LATERALES, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0,000	$ 565.811	$ -	439,16	$ 248.481.559	439,16	$ 248.481.559
NP029	CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 35 MPA. CON VIGAS 0.6 A 0,8M A ALTURA. A LA VISTA CON CASETÓN RECUPERABLE DE PORÓN, CON UNA PLACA SUPERIOR DE 0.12 M DE ESPESOR, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, BOMBEO CON AUTO BOMBA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN NERVIOS Y VIGAS PROFUNDAS, FORMALETA EN SÚPER T DE 19MM O EQUIVALENTE PARA ACABADO A LA VISTA EN LA PARTE INFERIOR, BORDE DE LOSA EN FORMALETA METÁLICA, SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA PARA DOBLE ALTURA EN ANDAMIO DE CARGA DE SISTEMA APUNTALADO (H=5.5M), MANO DE OBRA, ARISTAS BISELADAS, PROTECCIÓN Y CURADO. EL ACERO DE REFUERZO SE	M2	0,000	$ 623.252	$ -	4577,08	$ 2.852.674.264	4.577,08	$ 2.852.674.264
NP030	CONSTRUCCIÓN DE PLACA FALSA EN CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI (210N) COMUN GR=1" ESPESOR 0.06m CON HILADAS DE BLOQUE #5 A ALTURA DE 0,34m, INCLUYE COLOCACIÓN DE CONCRETO CON AUTOBOMBA VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, MORTERO DE PEGA PARA EL BLOQUE, CON MANO DE OBRA, NO INCLUYE ACERO, SE PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM SEGÚN DISEÑOS.	M2	0,000	$ 112.546	$ -	1343,32	$ 151.185.293	1.343,32	$ 151.185.293

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | N.° 2 | Página | de

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP031	CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS DE 0.50 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE	ML	0,000	$ 562.077	$ -	72,59	$ 40.801.169	72,59	$ 40.801.169
NP039	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.45 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 ASENTAMIENTO DE 6" (15 CM) - GRAVA FINA - PRODUCTO BOMBEABLE + ISOFUGE O SIMILAR (ADITIVO IMPERMEABILIZANTEINTEGRAL TIPO PLASTOCRETO), CON UN ESPESOR DE 0,3M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ITEM. .	M2	0,000	$ 503.008	$ -	59,74	$ 30.049.698	59,74	$ 30.049.698
NP040	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS AÉREAS EN CONCRETO DE 28 MPA PARA ALTURAS HASTA 5,5 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN CON AUTOBOMBA DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER "T" DE 19 MM. O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA DE RAMPAS, CONTRAHUELLAS, BORDE DE RAMPA Y VIGAS PROFUNDAS, MOLDURA CHAFLÁN EN CONTRAHUELLAS Y BORDE DE RAMPA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO VACIADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO	M3	0,000	$ 1.226.740	$ -	153,97	$ 188.881.158	153,97	$ 188.881.158
NP045	CONSTRUCCIÓN (FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE) DE GRADERÍA PREFABRICADAS EN CONCRETO, EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN EL RESPECTIVO ITEM.	ML	0,000	$ 1.085.824	$ -	1494,80	$ 1.623.089.715	1.494,80	$ 1.623.089.715
	MAMPOSTERIA								
NP018	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (Incluye suministro de materiales, aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).	M2	1282,380	$ 34.644	$ 44.426.773	-179,53	$ -6.219.748	1.102,85	$ 38.207.025
NP032	CONSTRUCCION DE VIGUETA DE 0.12X0.25, EN CONCRETO DE 17.5MPa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	ml	0,000	$ 106.624	$ -	2237,02	$ 238.520.383	2.237,02	$ 238.520.383
NP038	DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 Mpa	ML	0,000	$ 97.354	$ -	158,50	$ 15.430.414	158,50	$ 15.430.414
NP041	CONSTRUCCION DE ANCLAJE EPOXICO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA VARILLAS DE ACERO DE DIÁMETRO DE 1/2", INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL EPÓXICO, PERFORACIÓN MECÁNICA DEL CONCRETO CON BROCA DE DIÁMETRO 1/2" MAS DEL DIÁMETRO DE LA BARRA DE ACERO A ANCLAR Y UNA PROFUNDIDAD	UN		$ 7.848	$ -	1865,34	$ 14.639.188	1.865,34	$ 14.639.188
NP140	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	UND	0,000	$ 16.688	$ -	4877,06	$ 81.388.377	4.877,06	$ 81.388.377
NP200	MURO BLOQUE NO 5 INCLUYE GRAFILES	M2	0,000	$ 84.047	$ -	1293,86	$ 108.745.169	1.293,86	$ 108.745.169
NP261	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA PARA TANQUES	M2	0,000	$ 256.432	$ -	396,01	$ 101.548.484	396,01	$ 101.548.484
	ESTRUCTURA METALICA								
NP022	ESTRUCTURA METALICA CDRC (materiales, fabricación y montaje)+limpieza+imprimante+acabado (sum+inst)	KG	1100000,00	$ 18.463	$ 20.309.300.000	170710,34	$ 3.151.825.007	1.270.710,34	$ 23.461.125.007
	INSTALACIONES HIDRAULICAS								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN DE LÁMINA NODULAR HDPE CON GEOTEXTIL TERMOFUNDIDO - (Incluye suministro de materiales, Instalación, equipos, trasiego, mano de obra).	M2	1688,160	$ 48.277	$ 81.499.300	0,00	$ -	1.688,16	$ 81.499.300
NP033	PASAMURO DE TUBO EN ACERO Y BRIDA SOLDADA DIAMETRO 3"	UN	0,000	$ 457.079	$ -	3,00	$ 1.371.237	3,00	$ 1.371.237
NP035	PASAMURO DE TUBO EN ACERO Y BRIDA SOLDADA DIAMETRO 1 1/2"	UN	0,000	$ 208.665	$ -	4,00	$ 834.660	4,00	$ 834.660
NP036	PASAMURO DE TUBO EN ACERO Y BRIDA SOLDADA DIAMETRO 1"	UN	0,000	$ 117.146	$ -	1,00	$ 117.146	1,00	$ 117.146
NP044	Suministro e Instalación de marco y contramarco lamina alfajor 3/16 para tapa de inspección de 1x1m	UN	0,000	$ 453.623	$ -	6,00	$ 2.721.738	6,00	$ 2.721.738
NP163	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON PVCP 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 4.835	$ -	20,00	$ 96.700	20,00	$ 96.700
NP164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRIDA PVC 3" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 118.110	$ -	8,00	$ 944.880	8,00	$ 944.880
NP165	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA FLANCHADA 4" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	0,000	$ 757.665	$ -	6,00	$ 4.545.990	6,00	$ 4.545.990
NP166	Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Desmonte+Sum+Instalación)	UN	0,000	$ 18.808	$ -	358,00	$ 6.733.264	358,00	$ 6.733.264
NP167	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRIDA PVC 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 49.390	$ -	6,00	$ 296.340	6,00	$ 296.340
NP168	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRIDA PVC 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 49.389	$ -	12,00	$ 592.668	12,00	$ 592.668
NP169	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC -S 10" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 346.379	$ -	1,00	$ 346.379	1,00	$ 346.379
NP170	SUMINISTRO E INSTALACION DE Brida PVC 1.1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 31.906	$ -	10,00	$ 319.060	10,00	$ 319.060
NP171	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVCP 2.1/2"X1.1/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 20.250	$ -	1,00	$ 20.250	1,00	$ 20.250
NP172	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 1.1/2"X3/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 16.938	$ -	6,00	$ 101.628	6,00	$ 101.628
NP173	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 1.1/2"X1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 7.807	$ -	3,00	$ 23.421	3,00	$ 23.421
NP174	SUMINISTRO E INSTALACION DE Brida PVC 2.1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 60.385	$ -	10,00	$ 603.850	10,00	$ 603.850
NP175	ACCESORIOS PVC.P 1 1/4"	GL	0,000	$ 9.323	$ -	503,00	$ 4.689.469	503,00	$ 4.689.469

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE 4" EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	0,000	$ 299.248	$ -	1,00	$ 299.248	1,00	$ 299.248
NP177	CINTA SEÑALIZACION-SUMINISTRO	ML	0,000	$ 242	$ -	2776,60	$ 671.937	2.776,60	$ 671.937
NP178	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC -S 10" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 1.138.028	$ -	1,00	$ 1.138.028	1,00	$ 1.138.028
NP179	Accesorios PVC.P Ø 2" (Desmonte+Sum+Instalación)	GL	0,000	$ 22.038	$ -	123,00	$ 2.710.674	123,00	$ 2.710.674
NP180	ACCESORIOS PVC.P Ø 2 1/2"(Desmonte+Sum+Instalación	UN	0,000	$ 56.255	$ -	49,00	$ 2.756.495	49,00	$ 2.756.495
NP181	ABRAZADERA TIPO PERA 3"	UN	0,000	$ 12.693	$ -	196,00	$ 2.487.828	196,00	$ 2.487.828
NP182	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE ACERO A.C 3" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 85.379	$ -	14,00	$ 1.195.306	14,00	$ 1.195.306
NP183	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	GL	0,000	$ 54.714	$ -	552,00	$ 30.202.128	552,00	$ 30.202.128
NP184	ABRAZADERA TIPO PERA 3/4"	UN	0,000	$ 7.848	$ -	851,00	$ 6.678.648	851,00	$ 6.678.648
NP185	Buje 4" x 3" PVC Sch80 **	UN	0,000	$ 168.865	$ -	15,00	$ 2.532.975	15,00	$ 2.532.975
NP186	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOX 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 801.004	$ -	3,00	$ 2.403.012	3,00	$ 2.403.012
NP187	Accesorios CPVC.P Ø 1/2"	GL	0,000	$ 8.180	$ -	112,00	$ 916.160	112,00	$ 916.160
NP188	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 37.738	$ -	400,00	$ 15.095.200	400,00	$ 15.095.200
NP189	Suministro e instalación de Equipo de Eyección Aguas Lluvias (2 bombas 100% C/U) Q-5.00 1's (80 GPM), Cabeza Dinámica Total 15 m.c.a (22 psi), Potencia 1.5 HP, conforme a MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, MATERIAL DEL CUERPO DE LAS BOMBAS EN HIERRO FUNDIDO, MOTORES ELÉCTRICOS DE 220V TRIFÁSICOS Y	UND	0,000	$ 20.983.444	$ -	1,00	$ 20.983.444	1,00	$ 20.983.444
NP190	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE ACERO A.C 4" " INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 264.735	$ -	12,00	$ 3.176.820	12,00	$ 3.176.820
NP191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA AUGER BORING PARA LA INSTALACIÓN PARA CRUCE DE VIA ACOMETIDA DE RED SANITARIA EN TUBERIA DE PEAD Ø 24"	ML	0,000	$ 9.451.202	$ -	10,00	$ 94.512.020	10,00	$ 94.512.020
NP192	Suministro e instalación de Equipo de Eyección Aguas Lixiviadas (2 bombas 100% C/U) Q-2.19 1/s (35 GPM), Cabeza Dinámica Total 10 m.c.a (15 psi), Potencia 0.5 H.P, conforme a MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, MATERIAL DEL CUERPO DE LAS BOMBAS EN HIERRO FUNDIDO, MOTORES ELÉCTRICOS DE 220V	UND	0,000	$ 13.357.038	$ -	2,00	$ 26.714.076	2,00	$ 26.714.076
NP193	Suministro e instalación de Equipo de Eyección Aguas Lixiviadas (2 bombas 100% C/U) Q-3.25 1/s (52 GPM), Cabeza Dinámica Total 10 m.c.a (15 psi), Potencia 1.0 H.P, conforme a MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, MATERIAL DEL CUERPO DE LAS BOMBAS EN HIERRO FUNDIDO, MOTORES ELÉCTRICOS DE 220V	UND	0,000	$ 13.357.038	$ -	1,00	$ 13.357.038	1,00	$ 13.357.038

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP194	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC SOLDADO 6X4" - 3X2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 57.995	$ -	30,00	$ 1.739.850	30,00	$ 1.739.850
NP195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA AUGER BORING PARA LA INSTALACIÓN PARA CRUCE DE VIA ACOMETIDA DE RED SANITARIA EN TUBERIA DE PEAD Ø 10"	ml	0,000	$ 3.818.334	$ -	18,00	$ 68.730.012	18,00	$ 68.730.012
NP209	Relleno en arena Peña compactada+minicargador	M3	0,000	$ 214.051	$ -	444,26	$ 95.094.297	444,26	$ 95.094.297
NP210	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC -S 2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 38.626	$ -	74,00	$ 2.858.324	74,00	$ 2.858.324
NP211	Union PVC S d=6" **	UN	0,000	$ 81.464	$ -	113,00	$ 9.205.432	113,00	$ 9.205.432
NP212	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC -S 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 48.225	$ -	140,00	$ 6.751.500	140,00	$ 6.751.500
NP216	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO POLIPROPILENO 3" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 55.074	$ -	78,00	$ 4.295.772	78,00	$ 4.295.772
NP217	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVCP 3" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 43.155	$ -	40,00	$ 1.726.200	40,00	$ 1.726.200
NP218	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVCP 4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 67.168	$ -	20,00	$ 1.343.360	20,00	$ 1.343.360
NP219	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPEZA 6" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 98.707	$ -	24,00	$ 2.368.968	24,00	$ 2.368.968
NP220	Tuberia PVC.L d=4" +Accesorios Fontanar **	ML	0,000	$ 35.011	$ -	18,40	$ 644.202	18,40	$ 644.202
NP221	UNIoN UNIVERSAL PVC PRESIoN SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	0,000	$ 216.725	$ -	16,00	$ 3.467.600	16,00	$ 3.467.600
NP223	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELEVADOR 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	0,000	$ 926.791	$ -	22,00	$ 20.389.402	22,00	$ 20.389.402
NP224	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA PVC-S 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 32.233	$ -	30,00	$ 966.990	30,00	$ 966.990
NP225	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO GAS 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	0,000	$ 99.998	$ -	177,00	$ 17.699.646	177,00	$ 17.699.646
NP226	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA A.C 2.1/2"X1.1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	un	0,000	$ 14.909	$ -	3,00	$ 44.727	3,00	$ 44.727
NP227	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC SOLDADO 3X2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 16.818	$ -	15,00	$ 252.270	15,00	$ 252.270
NP228	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC-P 1.1/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 5.728	$ -	28,00	$ 160.384	28,00	$ 160.384

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP229	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC-P 3/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 4.444	$ -	240,00	$ 1.066.560	240,00	$ 1.066.560
NP230	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA A.C 1X1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 10.387	$ -	140,00	$ 1.454.180	140,00	$ 1.454.180
NP231	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POLIPROPILENO 3" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 126.001	$ -	4,00	$ 504.004	4,00	$ 504.004
NP232	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA A.C RANURADA 2.1/2"X1.1/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 14.763	$ -	7,00	$ 103.341	7,00	$ 103.341
NP233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 3" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 162.246	$ -	4,00	$ 648.984	4,00	$ 648.984
NP234	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO 90 POLIETILENO 2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	0,000	$ 101.905	$ -	41,00	$ 4.178.105	41,00	$ 4.178.105
NP235	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2" (sum+inst).	UN	0,000	$ 22.934	$ -	7,00	$ 160.538	7,00	$ 160.538
NP236	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION POLIETILENO 1" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 23.130	$ -	30,00	$ 693.900	30,00	$ 693.900
NP237	Suministro e instalación de Equipo Agua potable (2 bombas 100% C/U) Q-9.31 1/s, Cabeza Dinámica Total 42 m.c.a (60 psi), Potencia 8.0 HP, conforme a MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, BASE ANTIVIBRATORIA, MATERIAL DEL CUERPO DE LAS BOMBAS EN HIERRO FUNDIDO, MOTORES ELÉCTRICOS DE 220V	UN	0,000	$ 73.716.106	$ -	1,00	$ 73.716.106	1,00	$ 73.716.106
NP238	Suministro e instalación de Equipo Agua tratada (3 bombas 50% C/U) Q-8.15 1/s, Cabeza Dinámica Total 52 m.c.a (74 psi), Potencia 9.0 H.P, conforme a MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, BASE ANTIVIBRATORIA, MATERIAL DEL CUERPO DE LAS BOMBAS EN HIERRO FUNDIDO, MOTORES ELÉCTRICOS DE 220V	UN	0,000	$ 92.242.314	$ -	1,00	$ 92.242.314	1,00	$ 92.242.314
NP239	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CALENTADOR DE PASO ELECTRICO 10 LPM PRESION 65 PSI , INSTALACIÓN CONFORME A NORMA NTC 3643 ,INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 2.197.754	$ -	14,00	$ 30.768.556	14,00	$ 30.768.556
NP240	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA 2"X1.1/4" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 26.455	$ -	2,00	$ 52.910	2,00	$ 52.910
NP241	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO BRONCE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 79.710	$ -	114,00	$ 9.086.940	114,00	$ 9.086.940
NP242	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO MIXTO BRONCE 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 73.956	$ -	57,00	$ 4.215.492	57,00	$ 4.215.492
NP243	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO BRONCE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 25.911	$ -	5,00	$ 129.555	5,00	$ 129.555
NP244	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON MACHO HG 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 20.779	$ -	57,00	$ 1.184.403	57,00	$ 1.184.403
NP245	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON MACHO HG 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 19.589	$ -	5,00	$ 97.945	5,00	$ 97.945
NP248	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RIEL TROQUELADO 4X2 - 3 MTS " INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	0,000	$ 77.522	$ -	336,00	$ 26.047.392	336,00	$ 26.047.392

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 2

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
NP249	ANCLAJE EXPANSIVO 3/8"* 3"	UN	0,000	$ 3.430	$ -	800,00	$ 2.744.000	800,00	$ 2.744.000
NP250	ABRAZADERA 1"	UN	0,000	$ 12.670	$ -	340,00	$ 4.307.800	340,00	$ 4.307.800
NP251	Abrazadera 1/2" A 3/4"(Suministro+Instalación)	UN	0,000	$ 14.169	$ -	1137,00	$ 16.110.153	1.137,00	$ 16.110.153
NP253	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 2" MEDIA PRESION INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	0,000	$ 191.742	$ -	162,00	$ 31.062.204	162,00	$ 31.062.204
NP254	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION POLIETILENO 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 14.747	$ -	5,00	$ 73.735	5,00	$ 73.735
NP255	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE BRONCE ROSCA X ROSCA 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 84.113	$ -	5,00	$ 420.565	5,00	$ 420.565
NP256	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO MIXTO BRONCE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 57.965	$ -	5,00	$ 289.825	5,00	$ 289.825
NP257	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 1.1/2 " INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 12.397	$ -	2,00	$ 24.794	2,00	$ 24.794
NP258	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 "(Sum+Inst)	UND	0,000	$ 66.417	$ -	41,00	$ 2.723.097	41,00	$ 2.723.097
NP259	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA BRONCE 3/4" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 20.796	$ -	5,00	$ 103.980	5,00	$ 103.980
NP260	Geomembrana 60 mil **	M2	0,000	$ 69.484	$ -	548,97	$ 38.144.631	548,97	$ 38.144.631
NP262	PASES O LLORADERO D=4" L= 1,00 PVC_ALL	UN	0,000	$ 46.853	$ -	57,00	$ 2.670.621	57,00	$ 2.670.621
NP263	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO A.C RANURADO 2.1/2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 23.753	$ -	60,00	$ 1.425.180	60,00	$ 1.425.180
NP264	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NIPLE BRONCE ROSCA X ROSCA 1" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 46.283	$ -	57,00	$ 2.638.131	57,00	$ 2.638.131
NP265	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2"(sum+inst)	ML	0,000	$ 55.018	$ -	12,00	$ 660.216	12,00	$ 660.216
NP267	ABRAZADERA 1 1/4"	UN	0,000	$ 13.166	$ -	440,00	$ 5.793.040	440,00	$ 5.793.040
NP268	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A.C 2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 27.008	$ -	4,00	$ 108.032	4,00	$ 108.032
NP269	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA A.C 2.1/2"X2" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 22.500	$ -	2,00	$ 45.000	2,00	$ 45.000

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP271	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON MACHO ACERO AL CARBON 1/2" INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 19.111	$ -	140,00	$ 2.675.540	140,00	$ 2.675.540
NP272	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO RANURADO 6" INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	0,000	$ 111.023	$ -	56,00	$ 6.217.288	56,00	$ 6.217.288
	INSTALACIONES ELECTRICAS								
NP034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 2(3X500MCM + 500MCM-N) + 1/0 T AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 394.722	$ -	13,00	$ 5.131.386	13,00	$ 5.131.386
NP037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 6+ 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 40.276	$ -	1190,00	$ 47.928.440	1.190,00	$ 47.928.440
NP042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA METALICA IMC DIAMETRO 1". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	0,000	$ 31.985	$ -	39,00	$ 1.247.415	39,00	$ 1.247.415
NP043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1-1/4"	M	0,000	$ 62.033	$ -	8,00	$ 496.264	8,00	$ 496.264
NP046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1-1/2"	M	0,000	$ 71.696	$ -	56,00	$ 4.014.976	56,00	$ 4.014.976
NP047	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA IMC DIÁMETRO 4". INCLUYE ADAPTADORES, UNIONES, CURVAS, GRAPAS DOBLE ALA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,000	$ 316.634	$ -	508,00	$ 160.850.072	508,00	$ 160.850.072
NP048	Suministro e instalación de TABLERO BYPASS RACK SONIDO, cofre metálico tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (500x500x2500mm), grado de protección ip54, frente muerto metálico, acabado final en pintura electrostática ral.7035. mini interruptor tipo riel 3x63a 10ka 220v, conmutador tetrapolar de 63a. kit de barraje, neutro y tierra	UN	0,000	$ 8.866.734	$ -	1,00	$ 8.866.734	1,00	$ 8.866.734
NP049	Suministro e instalación de TABLERO GENERAL DE PLANTA. cofre metalico tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1000x800x300mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035. contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=320ª. analizador de red pac 3120. transformador de corriente 200/5. interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=200ª. interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=112-160ª. suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma. kit de barraje, neutro y tierra	UN	0,000	$ 18.307.809	$ -	1,00	$ 18.307.809	1,00	$ 18.307.809
NP050	Suministro e instalación de TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EMERGENCIA (TGD-EMERGENCIA). gabinete metalico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostática ral.7035. contiene. kit de transferencia compuesta por dos interruptores tipo c.m de 140-200a, incluye: accionamiento motorizado, contactos auxiliares, enclavamiento mécanico. modulo de trasferencia. analizador de red pac 3120. transformador de corriente 200/5. mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v. mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v. mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps). dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t. suministro de barrajes en platina de cu 186a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma. kit de barraje ,neutro y tierra.	UN	0,000	$ 39.602.768	$ -	1,00	$ 39.602.768	1,00	$ 39.602.768
NP051	Suministro e instalación de TABLERO DE TRANSFERENCIA DE ILUMINACION PISTA (VIP), cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UN	0,000	$ 48.601.434	$ -	1,00	$ 48.601.434	1,00	$ 48.601.434
NP052	Suministro, transporte e instalación de coraza metalica de diámetro 1/2". Incluye conectores	M	0,000	$ 18.263	$ -	20,00	$ 365.260	20,00	$ 365.260
NP054	Coraza de 1" (suministro, transporte e instalación	M	0,000	$ 30.234	$ -	20,00	$ 604.680	20,00	$ 604.680
NP055	Suministro, transporte e instalación de coraza metalica de diámetro 1_1/4". Incluye conectores	M	0,000	$ 38.730	$ -	40,00	$ 1.549.200	40,00	$ 1.549.200

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP056	Suministro, transporte e instalación de coraza metalica de diámetro 1_1/2". Incluye conectores.	M	0,000	$ 26.230	$ -	40,00	$ 1.049.200	40,00	$ 1.049.200
NP057	Suministro, transporte e instalación de coraza metalica de diámetro 2". Incluye conectores	M	0,000	$ 22.820	$ -	10,00	$ 228.200	10,00	$ 228.200
NP058	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo malla 30x8cm por techo. Incluye elementos de anclaje, soporte y cable #6 Cu para aterrizar.	M	0,000	$ 328.657	$ -	706,00	$ 232.031.842	706,00	$ 232.031.842
NP060	Caja de cambio de nivel según norma AE-287-1	UND	0,000	$ 4.102.664	$ -	7,00	$ 28.718.648	7,00	$ 28.718.648
NP061	Suministro, transporte e instalación de caja metalica 0,5m x 0,5m x 40cm demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE.	UND	0,000	$ 703.101	$ -	4,00	$ 2.812.404	4,00	$ 2.812.404
NP062	Suministro, transporte e instalación de caja metalica 0,4m x 0,4m x 30cm demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE.	UND	0,000	$ 460.523	$ -	8,00	$ 3.684.184	8,00	$ 3.684.184
NP063	Suministro, transporte e instalación de caja metalica 0,3m x 0,3m x 20cm demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE.	UND	0,000	$ 314.950	$ -	10,00	$ 3.149.500	10,00	$ 3.149.500
NP064	Suministro, transporte e instalación de caja metalica 0,2m x 0,2m x 20cm demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE.	UND	0,000	$ 239.506	$ -	5,00	$ 1.197.530	5,00	$ 1.197.530
NP065	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	M	0,000	$ 11.665	$ -	950,00	$ 11.081.750	950,00	$ 11.081.750
NP066	Caja metálica con tapa universal (SUMI INST)	UND	0,000	$ 15.122	$ -	1432,00	$ 21.654.704	1.432,00	$ 21.654.704
NP067	Camara de inspección AP 275 Codensa **	UND	0,000	$ 8.121.264	$ -	10,00	$ 81.212.640	10,00	$ 81.212.640
NP068	Suministro, transporte e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo TRP 330T, 5H 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	UND	0,000	$ 1.849.012	$ -	7,00	$ 12.943.084	7,00	$ 12.943.084
NP069	TABLERO BIFASICO-12 CIRCUITOS (4Hilos)Barraje225AEspacio para totalizador+puerta +chapa(Sum+inst)	UND	0,000	$ 426.728	$ -	41,00	$ 17.495.848	41,00	$ 17.495.848
NP070	TABLERO12 CIRC CON ESP TOTALIZ+PUERTA (Sum+Inst).	UND	0,000	$ 713.674	$ -	1,00	$ 713.674	1,00	$ 713.674
NP071	Tablero18 circui- espacio totalz+Puerta+chaSum+InS	UND	0,000	$ 760.158	$ -	4,00	$ 3.040.632	4,00	$ 3.040.632
NP073	Suministro, transporte e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo TRP 3241, 5H, 5H,225 Amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	UND	0,000	$ 1.682.368	$ -	3,00	$ 5.047.104	3,00	$ 5.047.104
NP074	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGAP Gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x1000x1000mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostática ral.7035, contiene: interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=66ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=1280-3200a, analizador de red pac 3120, transformador de corriente 3000/5, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=560-800a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=630a, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=500a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=400a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=175-250a, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=32a (protección dps), suministro de barrajes en platina de cu 3300a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje, neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación.	UND	0,000	$ 163.541.351	$ -	1,00	$ 163.541.351	1,00	$ 163.541.351
NP075	ARMARIO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TRIFASICO AM1 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifásico 24 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 500a 55ka 220v, 19 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 3 interruptores de 3x100a 25ka 220v, 1 interruptores riel de 3x50a 10ka 220v, 1 reserva no equipada, incluye cableado de cu #2 6 ducto y piso	UND	0,000	$ 23.215.684	$ -	1,00	$ 23.215.684	1,00	$ 23.215.684
NP076	ARMARIO DE MEDIDORES 18 CUENTAS TRIFASICO AM2 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifasico 18 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 175-250a 55ka 220v, 18 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 0 reserva no equipada, incluye cableado de cu #6 ducto y piso.	UND	0,000	$ 16.939.906	$ -	1,00	$ 16.939.906	1,00	$ 16.939.906

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP077	ARMARIO DE MEDIDORES 21 CUENTAS TRIFASICO AM3 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifasico 21 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 630a 55ka 220v, 4 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 3 interruptores de 3x100a 25ka 220v, 12 interruptores riel de 3x50a 10ka 220v, 2 reserva no equipada, incluye cableado de cu #2 6 ducto y piso	UND	0,000	$ 23.118.378	$ -	1,00	$ 23.118.378	1,00	$ 23.118.378
NP078	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML1) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 800/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 28.297.286	$ -	1,00	$ 28.297.286	1,00	$ 28.297.286
NP079	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML2) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 800/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 28.297.286	$ -	1,00	$ 28.297.286	1,00	$ 28.297.286
NP080	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML3) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=440-630a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 600/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 16.659.250	$ -	1,00	$ 16.659.250	1,00	$ 16.659.250
NP081	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML2) gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x1200x800mm),grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800ª analizador de red pac 3120 transformador de corriente 800/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=250a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 850a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 36.424.618	$ -	1,00	$ 36.424.618	1,00	$ 36.424.618
NP082	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML1) gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x800x600mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035. contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=440-630ª analizador de red pac 3120 transformador de corriente 600/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=100a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=220-320a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t, suministro de barrajes en platina de cu 630a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje, neutro y tierra. suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberacion	UND	0,000	$ 36.424.618	$ -	1,00	$ 36.424.618	1,00	$ 36.424.618

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP083	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML4) gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de protección ip65, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=250a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=112-160a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 200/5 transformador de corriente 300/5 mini interruptor tipo riel 3x63a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 25.955.248	$ -	1,00	$ 25.955.248	1,00	$ 25.955.248
NP084	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML3) gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=500a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 300/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=112-160a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberacion	UND	0,000	$ 25.955.248	$ -	1,00	$ 25.955.248	1,00	$ 25.955.248
NP085	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO (T-REGULADO) gabinete metalico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene kit de transferencia compuesta por dos interruptores tipo c.m de 140-200a, incluye: accionamiento motorizado, contactos auxiliares, enclavamiento mécanico modulo de trasferencia atl600 analizador de red pac 3120 transformador de corriente 200/5 mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t, suministro de barrajes en platina de cu 186a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y demas elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 38.453.799	$ -	1,00	$ 38.453.799	1,00	$ 38.453.799
NP086	TABLERO BYPASS gabinete metalico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (500x500x2500mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v conmutador tetrapolar de 80a, norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y demas elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 7.813.035	$ -	3,00	$ 23.439.105	3,00	$ 23.439.105
NP087	TABLERO DE DISTRIBUCION CALENTADORES (TAB-CALENTADORES) gabinete metalico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=220-320a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 300/5 mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos electricos menores pruebas en fabrica y liberación	UND	0,000	$ 28.768.774	$ -	1,00	$ 28.768.774	1,00	$ 28.768.774

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP088	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS (T-BOMBAS) cofre metálico tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1200x800x300mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 100/5 mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 186a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos electricos menores pruebas en fabrica y liberación.	UND	0,000	$ 16.850.215	$ -	1,00	$ 16.850.215	1,00	$ 16.850.215
NP089	TABLERO ASCENSOR DE PERSONAS, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=50a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UND	0,000	$ 3.930.000	$ -	2,00	$ 7.860.000	2,00	$ 7.860.000
NP090	TABLERO MULTITOMAS, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=50a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UND	0,000	$ 3.930.000	$ -	2,00	$ 7.860.000	2,00	$ 7.860.000
NP091	TABLERO RACK DE SONIDO, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=60a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UND	0,000	$ 3.930.000	$ -	1,00	$ 3.930.000	1,00	$ 3.930.000
NP092	TABLERO PANTALLA INT, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=100a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UND	0,000	$ 4.523.557	$ -	2,00	$ 9.047.114	2,00	$ 9.047.114
NP093	TABLERO PANTALLA EXT, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra	UND	0,000	$ 5.142.699	$ -	1,00	$ 5.142.699	1,00	$ 5.142.699
NP094	Suministro, transporte e instalación de materiales Salida de Iluminación 220V en tuberia EMT 3/4" y cable HFFRLS N°12 AWG, incluye caja tipo rawelt, tapa ciega, prensa estopa y cable encauchetado, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación de acuerdo a la norma, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida promedio 6 mts). Salida a 17 mts de altura. Incluye manlinf para la activiad	UND	0,000	$ 883.248	$ -	197,00	$ 173.999.856	197,00	$ 173.999.856
NP095	Suministro, transporte e Instalación de brazo sencillo para poste metalico, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	UND	0,000	$ 678.607	$ -	74,00	$ 50.216.918	74,00	$ 50.216.918
NP096	Interruptor termomagnético enchufable 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KA CEFE COMETAS	UND	0,000	$ 51.775	$ -	55,00	$ 2.847.625	55,00	$ 2.847.625
NP097	breaker 2 x 30 A (Sum+Inst.)	UND	0,000	$ 49.762	$ -	2,00	$ 99.524	2,00	$ 99.524
NP098	Suministro, transporte e Instalación de DPS DE 15KV 10 KA, CON PLATINA EN COBRE, BOQUILLA DE CONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN, para transformador Incluye: DPS para transformador y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE. (Juego 3 und).	UND	0,000	$ 1.252.999	$ -	3,00	$ 3.758.997	3,00	$ 3.758.997
NP099	Breaker 3*20 amp (SUM E INST) **	UND	0,000	$ 126.877	$ -	7,00	$ 888.139	7,00	$ 888.139
NP100	Breaker enchufe de 3x40A, 10Ka,208 V	UND	0,000	$ 101.292	$ -	1,00	$ 101.292	1,00	$ 101.292
NP101	Breaker industrial de 3x30A Icc 10KA. 208 V	UND	0,000	$ 311.451	$ -	1,00	$ 311.451	1,00	$ 311.451
NP102	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)	UND	0,000	$ 290.295	$ -	9,00	$ 2.612.655	9,00	$ 2.612.655
NP104	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas.		0,000	$ 550.297	$ -	5,00	$ 2.751.485	5,00	$ 2.751.485

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP105	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 200 Amperios, Incluye accesorios de conexión.	UND	0,000	$ 1.542.433	$ -	1,00	$ 1.542.433	1,00	$ 1.542.433
NP106	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2(3X250+1X250)+1X2T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 284.294	$ -	254,00	$ 72.210.676	254,00	$ 72.210.676
NP107	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2(3X350+1X350)+1X1/0T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 404.034	$ -	14,00	$ 5.656.476	14,00	$ 5.656.476
NP108	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 52.335	$ -	539,00	$ 28.208.565	539,00	$ 28.208.565
NP109	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2X4+1X4+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 45.778	$ -	1323,00	$ 60.564.294	1.323,00	$ 60.564.294
NP110	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3(3X350+1X350)+1X2T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 540.318	$ -	129,00	$ 69.701.022	129,00	$ 69.701.022
NP111	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3(3X350+1X350)+1X4/0T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 627.589	$ -	18,00	$ 11.296.602	18,00	$ 11.296.602
NP112	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3(3X500+1X500)+1X2/0T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 674.056	$ -	111,00	$ 74.820.216	111,00	$ 74.820.216
NP113	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X1/0+1X1/0+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 68.816	$ -	69,00	$ 4.748.304	69,00	$ 4.748.304
NP114	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X2/0+1X2/0+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 85.113	$ -	90,00	$ 7.660.170	90,00	$ 7.660.170
NP115	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 57.316	$ -	1257,00	$ 72.046.212	1.257,00	$ 72.046.212
NP116	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X250+1X250+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 125.677	$ -	233,00	$ 29.282.741	233,00	$ 29.282.741
NP117	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X350+1X350+1X2T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 178.354	$ -	201,00	$ 35.849.154	201,00	$ 35.849.154
NP118	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X4/0+1X4/0+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 103.502	$ -	73,00	$ 7.555.646	73,00	$ 7.555.646
NP119	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X4+1X2+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 54.858	$ -	15,00	$ 822.870	15,00	$ 822.870
NP120	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X4+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 53.429	$ -	18,00	$ 961.722	18,00	$ 961.722
NP121	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X4+1X4+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 51.818	$ -	389,00	$ 20.157.202	389,00	$ 20.157.202

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP122	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4(3X500+1X500)+1X2/0T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 942.007	$ -	303,00	$ 285.428.121	303,00	$ 285.428.121
NP123	Suministro, transporte e instalación de acometida en 5(3X500+1X500)+1X4/0T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 1.128.050	$ -	131,00	$ 147.774.550	131,00	$ 147.774.550
NP124	Suministro, transporte e instalación de acometida en 9(3X500+1X500)+1X250T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	M	0,000	$ 2.176.157	$ -	15,00	$ 32.642.355	15,00	$ 32.642.355
NP125	Suministro, transporte e instalación de luminaria Tipo Proyector IP 66 de 240w. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x16 AWG , clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Altura de montaje 17 mts de altura. Incluye Manlinft	UND	0,000	$ 4.825.323	$ -	37,00	$ 178.536.951	37,00	$ 178.536.951
NP126	Suministro, transporte e instalación de luminaria Tipo Proyector IP 66 de 240w con bateria de emergencia. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x16 AWG , clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Altura de montaje 17 mts de altura. Incluye Manlinft	UND	0,000	$ 5.569.395	$ -	15,00	$ 83.540.925	15,00	$ 83.540.925
NP127	Suministro, transporte e instalación de luminaria Tipo Proyector IP 66 de 640w. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x16 AWG , clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Altura de montaje 17 mts de altura. Incluye Manlinft	UND	0,000	$ 8.160.683	$ -	92,00	$ 750.782.836	92,00	$ 750.782.836
NP128	Suministro, transporte e instalación de luminaria Tipo Tortuga 12w. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x16 AWG , clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. Altura de montaje 17 mts de altura. Incluye Manlinft	UND	0,000	$ 176.779	$ -	15,00	$ 2.651.685	15,00	$ 2.651.685
NP130	Suministro, instalación y configuración de tablero de control de Iluminación, Incluye 2 controlador de 8 salidas 1 entradas comunicación Lonworks, 10 contactores, fuente de alimientación 24V- 1A, accesorios de canalizacion, conexión, protección, montaje y etiquetado	UND	0,000	$ 24.785.702	$ -	3,00	$ 74.357.106	3,00	$ 74.357.106
NP131	Suministro, instalación, programación (Mimicos de inicio y planta, Control y monitoreo de 25 circuitos on/off) y configuración de pantalla tactil comunicación Lonworks, caja de sobreponer, accesorios de montaje, conexión y etiquetado	UND	0,000	$ 26.749.202	$ -	3,00	$ 80.247.606	3,00	$ 80.247.606
NP132	Transporte, suministro e instalación de cable de control para comunicación Lonworks 2x2x22awg+2x18awg, accesorios de conexión y etiquetado (No incluye equipos de elevación)	M	0,000	$ 39.900	$ -	460,00	$ 18.354.000	460,00	$ 18.354.000
NP133	Suministro, transporte e instalación de punta de captora de 1 mts, incluye los elementos para su correcta instalacion	UND	0,000	$ 235.230	$ -	20,00	$ 4.704.600	20,00	$ 4.704.600
NP134	Suministro, transporte e instalación de soporte de alambron de 8 mm, incluye los elementos para su correcta instalación	UND	0,000	$ 21.928	$ -	775,00	$ 16.994.200	775,00	$ 16.994.200
NP137	Suministro, transporte e Instalación de TRANSFORMADOR 800kVA TIPO SECO CLASE F. Incluye: transformador y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	UND	0,000	$ 349.596.863	$ -	1,00	$ 349.596.863	1,00	$ 349.596.863
NP138	Suministro, transporte e instalación de Interruptor automático Bipolar tipo 2X30A caja moldeada industrial (Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA, a 240 Voltios.	UND	0,000	$ 681.646	$ -	2,00	$ 1.363.292	2,00	$ 1.363.292
NP139	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TMGB CDRC Cometas	UND	0,000	$ 844.966	$ -	2,00	$ 1.689.932	2,00	$ 1.689.932
NP141	Suministro, transporte e Instalación de RIELES para transformador Incluye: rieles y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	UND	0,000	$ 860.225	$ -	2,00	$ 1.720.450	2,00	$ 1.720.450
NP142	Suministro, transporte e Instalación de Termómetro digital con contactos, 3 sondas PT100, bornera de conexiones y display digital, Para habilitar la instalación de ventiladores y la función de alarma y disparo. Incluye: Termometro digital y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	UND	0,000	$ 5.382.242	$ -	1,00	$ 5.382.242	1,00	$ 5.382.242
NP143	TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR Cu (4/0-120mm2)AWG-15KV Cefe Cometas (Sum+Inst)	JGO	0,000	$ 708.631	$ -	3,00	$ 2.125.893	3,00	$ 2.125.893
NP144	Suministro, transporte e instalación de Interruptor automático Bipolar tipo 2X50A caja moldeada industrial (Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA, a 240 Voltios	UND	0,000	$ 667.144	$ -	60,00	$ 40.028.640	60,00	$ 40.028.640

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP145	Cable 3x185 mm. 15 kV XLPE Aluminio - Suministro e Instalación	ML	0,000	$ 474.014	$ -	285,00	$ 135.093.990	285,00	$ 135.093.990
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO EXPANSOR DE 16 ZONAS PARA INTEGRAR A SOLUCION DE SEGURIDAD	UND	0,000	$ 99.503.438	$ -	3,00	$ 298.510.314	3,00	$ 298.510.314
NP148	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE CON MINIMO 3 LAZOS DE 159 DISPOSITIVOS. INLCUYE FUENTE DE PODER Y BATERIAS DE RESPALDO	UND	0,000	$ 98.833.440	$ -	1,00	$ 98.833.440	1,00	$ 98.833.440
NP149	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE DE RESPALDO PARA ALIMENTACION DE SIRENAS, ESTROBOS Y MODULOS DE CONTROL Y RELEVO. INCLUYE KIT BATERIAS DE RESPALDO DE 10 AMP	UND	0,000	$ 21.398.351	$ -	6,00	$ 128.390.106	6,00	$ 128.390.106
NP150	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TECLADO ANUNCIADOR REMOTO PARA PANEL DE DETECCION DE INCENDIO	UND	0,000	$ 4.284.379	$ -	1,00	$ 4.284.379	1,00	$ 4.284.379
NP151	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, INLCUYE BASE PARA DETECTOR	UND	0,000	$ 1.563.806	$ -	151,00	$ 236.134.706	151,00	$ 236.134.706
NP152	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRO DIRECCIONABLE. INLCUYE BASE PARA DETECTOR	UND	0,000	$ 1.355.473	$ -	21,00	$ 28.464.933	21,00	$ 28.464.933
NP153	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACION MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE, INCLUYE PROTECTOR DE ACRILICO CON SIRENA PARA EVITAR FALSAS ACTIVACIONES	UND	0,000	$ 4.817.998	$ -	49,00	$ 236.081.902	49,00	$ 236.081.902
NP154	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS 60kVA Trifásica, Voltaje de entrada 208/120Vac; Voltaje de salida 208/120Vac; Factor de potencia 0.9.	UND	0,000	$ 183.675.897	$ -	1,00	$ 183.675.897	1,00	$ 183.675.897
NP155	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LUZ ESTROBOSCOPICA REGULABLE EN EL NUMERO DE CANDELAS	UND	0,000	$ 1.191.802	$ -	4,00	$ 4.767.208	4,00	$ 4.767.208
NP156	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULOS DE MONITOREO DIRECCIONABLE	UND	0,000	$ 962.041	$ -	22,00	$ 21.164.902	22,00	$ 21.164.902
NP157	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MONDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE	UND	0,000	$ 1.062.064	$ -	7,00	$ 7.434.448	7,00	$ 7.434.448
NP158	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULO DE RELEVO DIRECCIONABLE	UND	0,000	$ 1.662.102	$ -	6,00	$ 9.972.612	6,00	$ 9.972.612
NP159	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTOR DE BARRERA TIPO BEAM MASTER, INCLUYE MODULO DE DIRECCIONAMIENTO PARA DETECCION DE FALLAS Y ALARMAS	UND	0,000	$ 18.465.934	$ -	5,00	$ 92.329.670	5,00	$ 92.329.670
NP160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPLR 2x14 AWG SOLIDO HT 105 °APANTALLADO	ML	0,000	$ 23.573	$ -	3400,00	$ 80.148.200	3.400,00	$ 80.148.200
NP161	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPLR 2x16 AWG SOLIDO HT 105 °APANTALLADO	ML	0,000	$ 36.578	$ -	850,00	$ 31.091.300	850,00	$ 31.091.300
NP213	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3X2/0+1X2/0+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE.	ML	0,000	$ 83.683	$ -	177,00	$ 14.811.891	177,00	$ 14.811.891
NP222	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2NO 6+ 1NO 6 + 1NO 8, AWG, AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 40.276	$ -	384,00	$ 15.465.984	384,00	$ 15.465.984
NP274	PRUEBA DE AISLAMIENTO VLF 15 Kv 96m	UND	0,000	$ 1.636.834	$ -	1,00	$ 1.636.834	1,00	$ 1.636.834
NP275	Certificación de enlace de fibra $22015	UND	0,000	$ 68.968	$ -	52,00	$ 3.586.336	52,00	$ 3.586.336
NP277	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 1/0 + 1NO 1/0 + 1NO 4, AWG, AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 71.535	$ -	18,00	$ 1.287.630	18,00	$ 1.287.630
NP278	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 250 + 1NO 350 + 1NO 2/0, AWG, AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 161.539	$ -	18,00	$ 2.907.702	18,00	$ 2.907.702
NP279	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3NO 6 + 1NO 6 + 1NO 6, AWG, AL- SERIE 8000 HFFR, TIPO EXZHELLENT GREEN. INCLUYE CONECTORES, ENCINTADA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS RETIE.	ML	0,000	$ 45.144	$ -	991,00	$ 44.737.704	991,00	$ 44.737.704
NP280	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL APANTALLADO 2X16 AWG	ML	0,000	$ 50.432	$ -	300,00	$ 15.129.600	300,00	$ 15.129.600
NP281	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA TOTALIZADOR	UND	0,000	$ 652.641	$ -	7,00	$ 4.568.487	7,00	$ 4.568.487
NP282	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESFOGUE PARA PLANTA DE 110KVA, EN DUCTO METÁLICO DE 4" CON RECUBRIMIENTO TERMICO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0,000	$ 1.023.256	$ -	40,00	$ 40.930.240	40,00	$ 40.930.240
	CUBIERTA								

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
NP053	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TRASLÚCIDA TEJALUZ FLATSKINEX4C100X4,6 TERMOESTABLE CLASE8 SP FPLUSCLEAR/1UV OPAL SNOW PARA INSTALAR 100% PRFV O SIMILAR.	M2	0,000	$ 503.964	$ -	1196,80	$ 603.144.115	1.196,80	$ 603.144.115
NP059	SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA MICROPERFORADA COLD ROLLED CAL 20.	M2	0,000	$ 503.741	$ -	1438,70	$ 724.732.177	1.438,70	$ 724.732.177
NP072	LÍNEA DE VIDA PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (SUM+INST)	ML	0,000	$ 354.268	$ -	370,00	$ 131.079.160	370,00	$ 131.079.160
NP103	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR ESPESOR 1/8" PARA PISO DE PASARELA DE MANTENIMEINTO ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA, INC MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	0,000	$ 710.743	$ -	263,56	$ 187.323.425	263,56	$ 187.323.425
NP162	Baranda H=1.00mTub.2 "A.N.y Platina 21/2x3/16"	M2	0,000	$ 557.287	$ -	528,00	$ 294.247.536	528,00	$ 294.247.536
NP276	ACCESO VERTICAL TIPO ESCALERA DE GATO INCLUYE LINEA DE VIDA VERTICAL Y ACCESORIOS	UND	0,000	$ 28.280.828	$ -	3,00	$ 84.842.484	3,00	$ 84.842.484
	ARQUITECTONICOS								
NP203	LAMINA EN POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 18MM - SUM+INST INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN	M2	0,000	$ 1.326.545	$ -	557,68	$ 739.787.616	557,68	$ 739.787.616
NP205	DESMONTE Y RETIRO DE MALLA ESLABONADA H=2.0 M	ML	0,000	$ 19.007	$ -	393,88	$ 7.486.477	393,88	$ 7.486.477
	PISOS								
NP215	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO DE 1" PARA APOYO DE VIGA PERIMETRAL EXTERNA PLACA PISTA, INC MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	MI	0,000	$ 453.453	$ -	294,40	$ 133.496.563	294,40	$ 133.496.563
	HVAC								
NP196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU/HR. 220/1/60 SIMILAR APROBADO	UND	0,000	$ 13.313.418	$ -	2,00	$ 26.626.836	2,00	$ 26.626.836
NP197	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA 200 CFM	UND	0,000	$ 5.420.478	$ -	1,00	$ 5.420.478	1,00	$ 5.420.478
NP198	EXTRACTOR TIPO AXIAL HCFB/HCFT 150 CFM	UND	0,000	$ 4.887.741	$ -	1,00	$ 4.887.741	1,00	$ 4.887.741
NP199	VENTILADOR DE EXTRACCION HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA 850 CFM	UND	0,000	$ 11.167.691	$ -	1,00	$ 11.167.691	1,00	$ 11.167.691
NP204	EXTRACTOR AXIAL INDIVIDUAL, BAJO NIVEL DE RUIDO 82 CFM @ 0.1 INC.H2O SOLER & PALAU / SILENT-200 O SIMILAR APROBADO	UND	0,000	$ 2.412.402	$ -	8,00	$ 19.299.216	8,00	$ 19.299.216
NP206	EXTRACTOR FALSO PLAFÓN 75 CFM	UND	0,000	$ 3.018.232	$ -	8,00	$ 24.145.856	8,00	$ 24.145.856
NP207	EXTRACTOR TIPO AXIAL HIB-T 500 CFM	UND	0,000	$ 16.317.118	$ -	1,00	$ 16.317.118	1,00	$ 16.317.118
NP208	VENTILADOR DE SUMINISTRO HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA 209 CFM	UND	0,000	$ 5.420.379	$ -	1,00	$ 5.420.379	1,00	$ 5.420.379
NP246	YEE REDUCCIÓN 6"X4" SANITARIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS O EN EL MODELO BIM.	UND	0,000	$ 662.762	$ -	4,00	$ 2.651.048	4,00	$ 2.651.048
NP247	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA CON DÁMPER DE 10"X6"	UND	0,000	$ 418.876	$ -	4,00	$ 1.675.504	4,00	$ 1.675.504
NP252	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA CON DÁMPER DE 10"X8"	UND	0,000	$ 422.960	$ -	3,00	$ 1.268.880	3,00	$ 1.268.880
NP266	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 4 VÍAS CON DÁMPER DE 12"X6"	UND	0,000	$ 914.211	$ -	3,00	$ 2.742.633	3,00	$ 2.742.633

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]
NP270	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE ALETA FIJA SIN DÁMPER DE 12"X6"	UND	0,000	$ 345.259	$ -	1,00	$ 345.259	1,00	$ 345.259
NP273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA CON DÁMPER DE 30"X12"	UND	0,000	$ 860.687	$ -	3,00	$ 2.582.061	3,00	$ 2.582.061
II)	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO**				$ 43.475.311.864		$ 20.766.838.391		$ 64.242.150.254
	A.I.U			28,14%	$ 12.233.952.759		$ 5.843.788.323		$ 18.077.741.081
	SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (ítems originales)				$ 55.709.264.623		$ 26.610.626.714		$ 82.319.891.335
	DISEÑOS								
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO								$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)								$ -
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				**$ 55.709.264.623**		**$ 26.610.626.714**		**$ 82.319.891.335**
	TOTALES DEL CONTRATO								
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				$ 115.088.754.261		$ 39.591.835.750		$ 154.680.590.009
	AIU			28,14%	$ 32.385.975.449		$ 11.141.142.580		$ 43.527.118.029
	REEMBOLSABLES				$ 311.927.320		$ 712.834.551		$ 1.024.761.871
	DISEÑOS				$ -		$ -		$ -
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -
	VALORES REEMBOLSABLES								
	VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				**$ 147.786.657.028**		**$ 51.445.812.881**		**$ 199.232.469.909**
	VR APROBADO DEL CONTRATO								$ -51.445.812.881
	AMORTIZACION ANTICIPO (%)						$ -		$ -
	IVA								
	VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**$ -**		**$ -**		**$ -**
XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**								

Nota: Las personas acá firmantes aprueban el acta de mayores y menores cantidades

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA		
25	MARZO	2026
dd	mm	aaaa
Página		de

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **2**

CONTRATO No 3232 (No Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SUBDIRECCIÓN** **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

VR. INIC. CONTRATO:	$ 132.821.646.606,00	VR. ADICIONES:	$ 14.965.010.422,00	VR. FINAL CONTRATO:	$ 147.786.657.028,00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]

INTERVENTORÍA

RUBEN DARIO CRESPO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

No Contrato de interventoría No. 3219-2023

CONTRATISTA

ALFONSO PEÑARANDA
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELODROMO GIBRALTAR

JOSE LUIS CLAVIJO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELODROMO GIBRALTAR

No Contrato de Obra No. 3232-2023