ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIAN-SEDE NORTE
CONVENIO SDIS / 14602-2025

CONVENCIONES			
	EN AJUSTES		FALTA
	LOGRADO		

INFRAESTRUCTURA

ITEM	HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TIPO DE ACCION			RESPONSABLE DE LA ACCION	PLAZO FECHAS INICIO- FECHA FINAL	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACION	SEGUIMIENTO (Indique color de semaforización)	CIERRE	REGISTRO FOTOGRAFICO
				C	P	A							
1	ESTADO DE LA EDIFICACIÓN	El inmueble no cuenta con detectores de humo	Se realizó la instalación de detectores de humo en cada nivel de la unidad operativa	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 13 ENERO DE 2026	COMPLETADO	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
2	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los espacios de la unidad operativa no se encuentran con señalización y señalética de evacuación y seguridad.	Se realizó la compra de la señalización en la unidad operativa para realizar la demarcación e identificación de los espacios de la unidad operativa. Enero 15 de 2026: Se evidencia la señalización en algunas áreas pero no se han instalado en la totalidad al estar adelantando la pintura en miros de todo el inmueble .	x		x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO Enero 20/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
3	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los corredores y pasillos no se encuentran debidamente señalizados	Se realizó la compra de la señalización en la unidad operativa para realizar la demarcación e identificación de los espacios de la unidad operativa.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
4	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los pavimentos de corredores y pasillos no todos son firmes no son antideslizantes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado), no deben perder la característica de fácil limpieza y desinfección. Los pisos están en buen estado sin agrietamientos y hendiduras: se evidencian pisos en baños con tabletas rellenas de cemento blanco con roturas	Se realiza limpieza de superficie para reducir el riesgo por cera aplicada en los pasillos de la unidad operativa y se tiene previsto realizar refuerzo mediante la instalación de cinta antideslizante. Los pisos de baños con tabletas rellenas de cemento fueron cambiadas		x		Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO Enero 20/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
5	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los escalones aislados no presentan textura, color o iluminación que los diferencie del pavimento general	Se realiza la construcción de zapatas que demarcan los cambios de nivel de escalones aislados reduciendo bordes y filos y se aplica de pintura epoxica para resaltar el cambio de nivel.		x		Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO Fecha: 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
6	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Las escaleras no están debidamente señalizadas, Las puertas no presentan sistema anti machucón.	Se encuentra realizaron los ajustes en las puertas de la unidad operativa para reducir riesgo por posibles machucones.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO Fecha: 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
7	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Las escaleras no tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30cms al comienzo y final	Se realiza la instalación de pasamanos faltante en la escaleras			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO Fecha: 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
8	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Las puertas no son de al menos 0.80 mes de ancho	Se realizó la modificación en los baños de la unidad operativa, garantizando los 0.80 mes requeridos mínimos para la correcta circulación de los participantes y la comunidad de la unidad operativa.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
9	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) algunos no tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.	Se realizó el retiro de bombillos e iluminación de material de vidrio que pueda poner en riesgo a los participantes, en el tercer piso se instala protección para claraboya		x	x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO Fecha: 20/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
10	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	No se cuenta con un espacio destinado para el depósito de material didáctico que cumpla con los requisitos que indica en el acta de visita numerales del 7.13.1 al 7.13.7	Se realiza la disposición en pisos superiores para la ubicación de material pedagógico, de acuerdo a las acciones solicitadas.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
11	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	No cuenta con un espacio para alistamiento del personal, Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales. De acuerdo a las especificaciones dadas en el numeral 7.16.1 al 7.16.7	15/01/2026 se inicia la construcción del espacio destinado al alistamiento del personal operativo en piso 4. 20/01/2026 Se cuenta con un avance de construcción en un 85% adelantando las adecuaciones en pintura tipo esmalte 21/01/2026 Se termina la construcción del espacio para alistamiento del personal operativo	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	22 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO 21/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
12	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los baños para los niños, no cuentan con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	Se realiza la instalación las medias cañas en la unidad operativa.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
13	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	El acceso del baño es de al menos 0.80 mes de ancho no obstruido.	Se realizó la modificación en los baños de la unidad operativa, garantizando los 0.80 mts requeridos mínimos para la correcta circulación de los participantes y la comunidad de la unidad operativa.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 13 ENERO DE 2026	COMPLETADO	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
14	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	El baño para uso de funcionarios no cumple con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio	Se mejorar las condiciones de accesibilidad.		x		Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	PENDIENTE INSTALACION DE PUERTAS 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
15	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	La cocina no existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI, Se plantea cambio de ubicación de la cocina. Se identificó que los muros de la cocina no cumplen con la pintura en muros y techo que sea fácil limpieza y desinfección, se le indicó a la Coordinación que los muros deben estar pintados con pintura en aceite, o epoxica. De igual manera falta tomas tipo GFCI; se le recomendó al jardín que a todo le debe asignar medios de caña; arreglar las fisuras de la pared	Se realiza el cambio de tomas corrientes en cocina para cumplir con el requisito de tomas corrientes tipo GFCI.		x		Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			

16	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	El comedor las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.	Se realizó la instalación hermeticidad de las ventanas mediante angeos que eviten el ingreso de vectores, en la unidad operativa.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
17	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los ventanales que den a un vacío mayor a 1 metro cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso de acabado que impida la caída de niñas y niños	Se realizó la instalación de los refuerzos adecuados dentro de la unidad operativa. Para garantizar la altura necesaria.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
18	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Los ventanales de esta área no cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso acabado que impida la caída de niñas y niños. Los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templado o tienen película de seguridad o similar completa	Se encuentra en instalación de los refuerzos adecuados dentro de la unidad operativa. Para garantizar la altura necesaria.	x			Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
19	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	La zona de despensa no existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	Se realizó el cambio de tomas corrientes en zona de lavado para cumplir con el requisito de tomas corrientes tipo GFCI.		x		Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
20	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	En la aula pedagógica número 2 (al lado de la cocina) se debe reforzar la iluminación	Se instala lampara LED de 120 cms en el área pedagógica.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 19 ENERO DE 2026	COMPLETADO 20/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
21	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	En la zona de aseo y lavado, el espacio no cuenta con media caña en las uniones piso -muro	Se realiza construcción y mejora de las condiciones higiénicas para esta área.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO 21/01/2026	VISUAL EN LA UNIDAD OPERATIVA			
22	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Espacios para la Disposición de Basuras No cuentan con área de almacenamiento para almacenamiento central de residuos separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos, cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente y aquella que lo modifique o sustituya.	Se realizó la mejora de las condiciones higiénicas para esta área. 21/01/2026 Se termina al 100% cumpliendo con lo establecido con la normatividad			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 20 ENERO DE 2026	COMPLETADO 21/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
23	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Pasillos y Corredores Se evidencia ubicación de extintores a una altura menor de 1.20mt en pasillos y corredores, de igual manera la presencia de columnas metálicas sin protección en sus esquinas y en su base.	Se realiza reubicación de los extintores ubicados en la unidad operativa.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	10 DE ENERO DE 2026 - 13 ENERO DE 2026	COMPLETADO	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
24	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Se evidencia en la planta física un refuerzo estructural tipo hierro, que tiene un aumento del nivel al piso el cual es necesario desgastarlo y dejarlo al nivel del piso o recubrir las columnas tipo techo para evitar tropezones	Se realiza el recubrimiento de las columnas a la medida necesaria, de acuerdo a anexo técnico.			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	15 ENERO DE 2026 SE REALIZÓ LA SOLICITUD	COMPLETADO 21/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			
25	PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DEL ESPACIO	Hace falta instalar puerta a media altura en la segunda planta en escalera	Se realiza la instalación de puerta a media altura			x	Dirección de la Asociación Coordinación UDS	15 ENERO DE 2026 SE REALIZÓ LA SOLICITUD	COMPLETADO 21/01/2026	VISUAL Y METRICA EN LA UNIDAD OPERATIVA			