LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO PAIS				
Supervisor					
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR. 8154780-2025-L6				
Informe N°		Periodo del informe	6/02/2026	Hasta el	5/03/2026

CONTENIDO		Contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto				
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra				
Obligaciones específicas del contrato		SI	CUMPLE	11 a 16
Avance de cada una de las actividades programadas		SI	CUMPLE	17 a 31
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.		SI	CUMPLE	32 a 33
Reseña fotográfica del periodo diariamente		SI	CUMPLE. Se aclara que el registro fotográfico presentado corresponde al ejecutado durante el mes.	17 a 31
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.		SI	CUMPLE	117 a 124
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.		SI	CUMPLE	55 a 116
Resumen de las actividades realizadas en el mes		SI	CUMPLE	17 a 31
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.		SI	CUMPLE	38
Informe de Seguridad Industrial.		SI	CUMPLE	203 a 338
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.		SI	CUMPLE	152 a 202
Informe de gestión social.		No	No Aplica en este Periodo - No se realizaron actas de vecindad	
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.		SI	CUMPLE	34 a 43
Aspectos Técnicos				
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)		SI	CUMPLE	117 a 124
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias		N.A.	N.A.	
Pago Parafiscales		SI	CUMPLE	346 a 353
Verificación de la amortización del anticipo		N.A.	N.A.	
Estado financiero del contrato de obra		SI	CUMPLE	32
Aspectos Sociales		SI	CUMPLE	44 a 46
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)		SI	CUMPLE	160 a 168
Seguridad y salud en el trabajo -		SI	CUMPLE	203 a 338
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI	CUMPLE	207 a 209
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .	SI	CUMPLE	250, 253, 254, 260, 335 a 338
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de los trabajadores de la Obra.	SI	CUMPLE	207 a 209
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con el contrato de Obra.	SI	CUMPLE	339 a 345
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI	CUMPLE	248 a 271
	CD con todos los soportes requeridos.	SI	CUMPLE	https://1drv.ms/v/c/afdc9af7294d53e9/IQBhomeuIRppS69gFDDBXq5DASGtCctRR0E9B71icHkMQks
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.		N.A.	N.A.	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra		N.A.	N.A.	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio		SI	CUMPLE	
Garantías		SI	CUMPLE	
Designación del supervisor		SI	CUMPLE	
Informes mensuales		SI	CUMPLE	
Actas parciales		N.A.	N.A.	
Modificaciones		N.A.	N.A.	
Suspensión (si aplica)		N.A.	N.A.	
Prorroga a la suspensión		N.A.	N.A.	
Acta de terminación		N.A.	N.A.	
Acta de entrega		N.A.	N.A.	
Reinicio a la suspensión		N.A.	N.A.	

Acta de liquidación	N.A.	N.A.	

CONTRATO DE OBRA	Elaboró	Revisó.
 CONSORCIO: No CO1.PCCNTR.	 Interventoría.	 Director de Interventoría

INFORME DE OBRA No. 05

INCLUYE INFORME TÉCNICO, INFORME AMBIENTAL E INFORME SST

CONTRATO No. 8154780-2025

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 6

CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS

MARZO DEL 2026

INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 05

CONTRATO No. 8154780-2025

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 6

CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS

MARZO DEL 2026

Información documental

Información general:

Título del Documento:	Informe Técnico de Obra
Código del Documento:	
Fecha Redacción:	MARZO DEL 2026

Registro de aprobación:

Revisión:	Elaboró (Contratista)	Revisó (Contratista)	Revisó y Aprobó (Interventor)	Aprobó (Supervisor)
Nombre:	Ing. Ronal Clavijo Rincón 04/03/2026	Ing. Wilson L. Parra Robles	Arq. Héctor Villazón	
Cargo:	Residentes de obra	Director de obra	Director de Interventoría	
Fecha:	marzo	marzo	marzo	

Registro de modificaciones:

# Revisión	Fecha	Descripción de las modificaciones

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las labores ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido del 06 de febrero del 2026 al 05 de marzo de 2026, fecha en la cual continúan actividades de obra y se realizan las entregan de los espacios por parte de la secretaría de Educación del Distrito, de los frentes de trabajo correspondientes a las localidades de Usme, y Ciudad Bolívar, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

Este informe detalla las actividades realizadas en obra, tomando en cuenta el cabal cumplimiento del objeto contractual y la adecuada disposición de los recursos necesarios para su ejecución, en cumplimiento del contrato cuyo objeto es:

CONTRATO DE OBRA No. 8154780-2025

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

El presente informe tiene como finalidad identificar las condiciones físicas de la infraestructura en las sedes asignadas, con el objetivo de que sean corregidas a través de obras de adecuación y acciones de mantenimiento correctivo.

La información con la que se ha realizado este informe recopila lo estudiado entre las especificaciones técnicas, presupuesto, planimetría y estado actual de obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las principales actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en 9 Colegios de la zona sur de la ciudad de Bogotá, más específicamente en las localidades de Usme y ciudad Bolívar, las sedes a intervenir se presentan en la siguiente lista:

LISTA DE COLEGIOS A INTERVENIR

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	CO1,PCCNTR.8154780 DE 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE L SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN D OBRA MENORES, QUE PERMITAN TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
NIT:	901.974.049-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
VALOR INICIAL:	$2.332.049.023
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	6 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 de mayo de 2026
VALOR ADICION	$785.001.422,00
PLAZO ADICION	UNO MES Y MEDIO (45 DIAS)
FECHA DE INICIO ADICION:	5 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ADICION:	20 de Junio de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.117.050,445.00
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
CONTRATO	CO1,PCCNTR 8169110 - 2025

3. CONTROL DE PÓLIZAS

3.1. POLIZAS INCIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**39-44-101175397**		
ANEXO	**1**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05/09/2025**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	5/12/2026	$ 466.409.804,60
PRESTACIONES SOCIALES	29/08/2025	25/04/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/04/2026	05/04/2028	$ 466.409.804,60
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**39-40-101045911**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05/09/2025**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000.00
POLIZA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION			

PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA N°:	**BY-100000026**		
ANEXO	**0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**12/09/2025**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	10/97//2025	10/06/2026	$2.331.718.787.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIO VOLC	10/97//2025	10/06/2026	$2.331.718.787.00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y	10/97//2025	10/06/2026	$2.331.718.787.00

PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE			
DESLIZAMIENTO			
AMIT - HMACC	10/97//2025	10/06/2026	$2.331.718.787.00
MANTENIMIENTO	10/97//2025	10/06/2026	$2.331.718.787.00
RCE POR DAÑOS MATERIALES	10/97//2025	10/06/2026	$466.343.757.04
RCE POR DAÑOS PERSONALES	10/97//2025	10/06/2026	$466.343.757.04
REMOCION DE ESCOMBROS	10/97//2025	10/06/2026	$349.757.818.05

3.2 POLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No:	**39-44-101175397**		
ANEXO	**4**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**09/10/2025**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/10/2025	12/01/2027	$466.409.804.60
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	13/05/2029	$233.204.902.30
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/05/2026	13/05/2028	$466.409.804.60
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA N°:	**39-40-101045911**		
ANEXO	**05**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**9/10/2025**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2025	13/05/2025	$ 427.050.500
PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2025	13/05/2025	$ 427.050.500
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/10/2025	13/05/2025	$ 427.050.500

PÓLIZA TODO RIESGO COSNTRUCCION Y MONTAJE	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA N°:	**BY-100000027**
ANEXO	**4**

FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2026		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
DAÑOS MATERIALES	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIO VOLC	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
AMIT - HMACC	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
MANTENIMIENTO	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
RCE POR DAÑOS MATERIALES	13/07//2025	20/08/2026	$466.409.804.06
RCE POR DAÑOS PERSONALES	13/07//2025	20/08/2026	$466.409.804.06
REMOCION DE ESCOMBROS	13/07//2025	20/08/2026	$349.807.353.45

3.3 POLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICATORIO 01

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No:	39-44-101175397		
ANEXO	8		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2025		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/10/2025	23/02/2027	$623,410,089.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	23/06/2029	$311,705,044.50
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	05/05/2026	05/05/2028	$623,410,089.00
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA N°:	39-40-101045911		
ANEXO	11		
FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026		
COBERTURAS	VIGENCIA 01-10-2025		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.711.500
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.711.500
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.711.500

PÓLIZA TODO RIESGO COSNTRUCCION Y MONTAJE			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA N°:	**BY-100000027**		
ANEXO	**05**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05/01/2026**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIO VOLC	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
AMIT - HMACC	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
MANTENIMIENTO	13/07//2025	20/08/2026	$3.117.050.445.00
RCE POR DAÑOS MATERIALES	13/07//2025	20/08/2026	$466.409.804.06
RCE POR DAÑOS PERSONALES	13/07//2025	20/08/2026	$466.409.804.06
REMOCION DE ESCOMBROS	13/07//2025	20/08/2026	$349.807.353.45

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

En el marco de la ejecución del Contrato **No. 8154780-2025**, cuyo objeto corresponde a ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – LOTE No. 6***", el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el mismo, relacionadas con la ejecución de las actividades conforme a las especificaciones técnicas, el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado, la adecuada utilización de materiales, el acatamiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como las directrices impartidas por la supervisión/interventoría del contrato.

Durante el periodo reportado, las actividades ejecutadas se desarrollaron de conformidad con las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato, sin perjuicio de las demás obligaciones contractuales allí contempladas.

El detalle completo de las obligaciones del contratista se encuentra consignado en las cláusulas contractuales del Contrato No. **No. 8154780-2025,** documento que hace parte integral del presente proceso contractual, de la siguiente forma:

4.1 CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 8 – Obligaciones Generales del Contratista, durante el periodo reportado el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con los aspectos administrativos, técnicos, legales, laborales, sociales y ambientales requeridos para la correcta ejecución del contrato.

En particular, se evidenció cumplimiento en lo referente a:

- Constitución y mantenimiento de las garantías contractuales.
- Ejecución de las actividades de mantenimiento en las instituciones educativas conforme al objeto y alcance del contrato.
- Cumplimiento de las obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal vinculado al proyecto.
- Atención oportuna a los requerimientos e instrucciones impartidas por la interventoría y la entidad contratante.
- Implementación de las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución de las actividades.
- Cumplimiento de las políticas institucionales de la Secretaría de Educación del Distrito relacionadas con buen trato, gestión ambiental y seguridad laboral.
- Vinculación del personal requerido para la ejecución de las actividades, promoviendo la participación de mano de obra local y el cumplimiento de las disposiciones de inclusión social establecidas en el contrato.
- Presentación de informes y documentación requerida para el seguimiento técnico,

administrativo y financiero del contrato.

Durante el periodo objeto del presente informe no se evidencian incumplimientos contractuales, desarrollándose las actividades conforme a las condiciones establecidas en el contrato, el anexo técnico y los documentos del proceso.

El detalle completo de las obligaciones del contratista se encuentra establecido en la Cláusula 8 del Contrato, la cual hace parte integral del presente proceso contractual.

4.2 CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

COMPONENTE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA CONTRAACTUAL
1. Obligaciones Previas para la suscripción del Contrato	
Administrativo – Legal	Suscripción del contrato, cumpliendo con todos los documentos requeridos
2. Obligaciones Previas para la suscripción del Acta de Inicio	
Administrativo – Legal	Publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas en el presente documento.
3. Obligaciones para la suscripción del Acta de Inicio	
Administrativo – Legal	Se suscribirá el acta de inicio cumpliendo con los diferentes requisitos.
4. Obligaciones Posteriores para la suscripción del Acta de Inicio	
Administrativo – Legal	Se debe presentar posterior a la firma del acta de inicio: * Hojas de vida del personal minimo requerido * Informe preliminar de obra * Análisis de Precios Unitarios * Presupuestos de Obra por sedes * Programación de Obra por sede * Flujo de inversión de los recursos del contrato de las obras * Programa de suministros de insumos detallados * Programa de suministro equipos * Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra * Organigrama del Proyecto * Programas, planes, documentos y/o actividades complementarias.
Administrativo – Legal	Atención a requerimientos de la interventoría y la entidad
5. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental	
Ambiental	**Generales:** * Realizar la Adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED * Implementar cinco (05) Parqueaderos conforme al numeral 8.2 **Gestión Integral de Residuos:** Cumplir artículo 20 del Decreto 2981 de 2013 **Residuos de construcción y demolición RCD:** El Contratista deberá entregar y actualizar, según lo exija la normativa, el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PMRCD) **Uso Eficiente del Agua:** Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos **Uso Eficiente de la Energía** **Informe Ambiental**
Forestal	Cumplir con cada una de las disposiciones exigidas por la autoridad competente
6. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.	
Técnico	

COMPONENTE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA CONTRAACTUAL
	1. Información sobre el personal profesional * Cumplir con todos los analisis de la información del personal solicitado **2. Personal Clave:** * Validar el personal clave exigido en los pliegos de condiciones, asi como el cumplimiento de cada de las hojas de vida. **3. Requisitos del personal del contratista para cada uno de los lotes:** * Se deben cumplir como mínimo los requisitos de formación y experiencia en cada uno de los perfiles solicitados, mencionados dentro del numeral 3, de las obligaciones específicas del contrato. **4. Actividades mínimas del personal clave:** Las actividades y obligaciones de cada profesional serán las enunciadas en la cláusula 9. de las Obligaciones Especificas. Dentro del personal clave se encuentran los siguientes perfiles: Director de Obra Residente de Obra Especialista Estructural Especialista Ambiental Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos Especialista en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio Profesional en Seguridad y salud en el trabajo Profesional de costos, presupuestos y programación de obra Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo Inspector de Obra **5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave** **6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave** **7. Maquinaria mínima del proyecto:** Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. **8. Examen del sitio de la obra:** Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública. **9. Señalización:** De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.
10. Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	

COMPONENTE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA CONTRAACTUAL
Seguridad y Salud en el Trabajo	El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales), garantizando las demás acciones que hacen parte de este numeral.
11. Gestión Social	
Social	El contratista deberá cumplir con cada una de las obligaciones del numeral.
12. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra.	
Adecuaciones	Realizar las diferentes actividades de adecuación y/o mantenimiento en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas, informar sobre las actividades, realizar el cerramiento provisional de la obra, registro de sumideros, así como de vías y demás actividades que se requieren en esta obligacion.
13. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.	
Equipos, Herramientas, Maquinaria y Materiales de Construcción	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas con equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.
14. Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar)	
Demolición	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas demolición de elementos no estructurales de requerirse durante la ejecución del contrato de obra.
15. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	
Emergencias	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas con emergencias
16. Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED.	
Redes Secas	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas con cableados de las redes LAN
17. Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.	
Servicios Públicos	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas con Servicios Públicos
18. Obligaciones de información.	
Técnico	El contratista deberá cumplir con las diferentes obligaciones relacionadas con: a. Informes Mensuales b. Informe Final c. Bitácora de Obra d. Manual de Uso y Mantenimiento e. Registro fotográfico y de video que muestre el avance de ejecución de la obra cada 15 días f. Actas de entrega física de obra y acta de liquidación g. Presentar toda la información que requiera la SED conforme con el Manual de Supervisión e Interventoría. h. Seguimiento de la Construcción mediante una herramienta de monitoreo en línea y en tiempo real.
19. Aprobación de ítems no previstos del Contrato	
Financiero	Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No

COMPONENTE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA CONTRAACTUAL
	obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.
20. Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra.	
Financiero	El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral “g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades.” del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.
21. Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.	
Administrativo – Legal	Se debe cumplir por parte del contratista con todo lo solicitado para terminación y liquidación de contrato por parte de la Secretaría de Educación del Distrito.
22. Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato:	
Administrativo – Legal	Para la terminación y liquidación del contrato se requiere de los siguientes documentos: 1. Actas de Entrega Física de Obra 2. Acta de Liquidación Lo anterior cumpliendo con todo lo especificado dentro de este numeral
23. Advertencia anticipada.	
Administrativo – Legal	El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.
24. Obligaciones especiales	
Administrativo – Legal	El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos. y demás obligaciones
25. Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación.	
Administrativo – Legal	El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas.
26. Obligaciones de trámites y permisos	
Administrativo – Legal	Se deben efectuar por parte del contratista los siguientes trámites y permisos: • Certificación RETIE - sistema eléctrico uso final Trámites ante IDU para intervención del espacio público

COMPONENTE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA CONTRAACTUAL
	• Trámites para licencia de excavación • Cargo por conexión VANTI S.A. E.S.P. (C.R.Y.M.) cocina y laboratorios • Elaboración y aprobación trámite PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) • Elaboración y aprobación trámite PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL).
27. Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.	
Administrativo – Legal	El contratista se obliga a cumplir con las obligaciones consignadas en este numeral
28. Obligaciones en materia logística del contrato.	
Administrativo – Legal	Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.
29. Cumplimiento de los códigos y normativas.	
Administrativo – Legal	Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.

El detalle de las obligaciones específicas del contratista se encuentra establecido en la Cláusula 9 del Contrato, la cual hace parte integral del presente proceso contractual.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS COLEGIOS A INTERVENIR

4.1 1904 - COLEGIO ARBORIZADORA BAJA SEDE A

El Colegio Arborizadora baja sede A, se encuentra ubicado en la Calle 59 A BIS SUR No 45 – 16, de la localidad de Ciudad Bolívar.

4.1.1. Localización intervención



4.1.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, que contempla el acta de obra mes de febrero.

- Nivelación de empozamientos.
- Retoques de pintura.
- Instalación rejilla de cárcamo.
- Retiro de cerramiento.
- Arreglo de cerramiento.
- Demolición acabada de piso y sobre piso _zona de prescolar.
- Instalación de redes eléctrica y Conduit
- Instalación de luminarias.

Nivelación de empozamientos.





Retoques de pintura.





Arreglo de cerramiento.



Instalación rejilla de cárcamo.



Retiro de cerramiento



Demolición de Acabado de piso



Demolición de sobre piso



Instalación de tubería Conduit, cableado y iluminación



Fuente: consorcio País_ Proyecto colegio Arborizadora Baja

4.2. 1974 - COLEGIO CALAZANS BUENAVISTA –SEDE A

El Colegio Buenavista Calasanz se encuentra ubicado en la Carrera 17F a sur – 1, de la Localidad Ciudad Bolívar.

4.2.1. Localización intervención



4.2.2. Actividades ejecutadas


Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Cerramiento perimetral.
- Cambio perfil metálico (correa metálica) de la cubierta.
- Instalación teja termo acústica en sándwich.
- Aseo general.

Cerramiento Perimetral



Cambio de perfil metálico en la cubierta



Instalación teja termo acústica




Cambio de perfil metálico en la cubierta



4.3. 1913 - C OL EG IO SIERRA MORENA – DIVINO NIÑO SEDE C

El Colegio Sierra Morena, se encuentra ubicado en Carrera 7C Este No 90 A 35 Sur, de la Localidad Ciudad Bolívar.

4.3.1. Localización intervención





4.3.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Instalación barandas.
- Revoques y pañetes.
- Rejilla cárcamo metálico.
- Estructura cuarta de basuras.

Instalación de barandas



Revoque y pañetes



Rejillas de cárcamo metálicas




Construcción estructura cuarto de basuras



4.4. 1930 - UNION EUROPEA – MARIA CANO SEDE B

El Colegio Unión Europea sede B se encuentra ubicado en la Carrera 17N · 69b sur. En la localidad de Ciudad Bolívar.

4.4.1. Localización intervención





4.4.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Encorozado de los salones
- Acabados y terminaciones
- Iluminación Conduit y cableado
- Instalación de tablero eléctrico y tomas.
- Instalación de canal eléctrica.

Iluminación Conduit y cableado



Instalación de tablero eléctrico y tomas.



Encorozado entre la viga y la cubierta



Instalación de canal eléctrica



Detalles de pintura y acabados






4.5. 523 - FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A

El Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A, se encuentra ubicado en la Carrera 5b · 64 sur – 80. En la Localidad de Usme.

4.5.1. Localización intervención





4.5.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Construcciones la cometa
- Instalación de enchapa pisos
- Instalación de enchapa baños
- Instalación de enchapa salones

Construcciones la cuneta



Instalación de enchapa salones



Instalación de enchapa baños




Instalación de enchapa pisos



4.6. 1918 - ESTRELA DEL SUR SEDE B

El Colegio Estrella del Sur Sede B se encuentra ubicado en la Calle 75 SUR No 18b – 45, en la Localidad Ciudad Bolívar.

4.6.1. Localización intervención



4.6.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra No. 03.

- Remates de filos y ladrillos.
- Remates de filos puerta auxiliar del patio.
- Instalación de silicona perimetral.
- Remates de pintura.

Remates de filos y ladrillos.



Remates de filos puerta auxiliar del patio.



Instalación de silicona perimetral.




Remates de pintura.



4.7. 546 - COLEGIO SANTA LIBRADA SEDE A

El Colegio Santa Librada se encuentra ubicado en la Calle 75 A Sur No 9 A 45, en la Localidad de Usme.

4.7.1. Localización intervención





4.7.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Mantenimiento de cerramiento en polisombra
- Se desinstalación de membrana existen en la impermeabilización.
- Conformación de alistado de pisos jardineras.
- Conformación de media caña en el piso jardineras.
- Trasiego de material retirado materas.
- Aseo general.

Mantenimiento de cerramiento en polisombra



Se desinstalación de membrana existen en la impermeabilización.



.

Conformación de alistado de pisos jardineras.



Conformación de media caña en el piso jardineras



Trasiego de material retirado materas.






Aseo general de obra



4.8. 581 - COLEGIO ORLANDO FALS BORDA SEDE A

El Colegio Orlando Fals borda se encuentra ubicado en la Carrera 12 No 72-60 Sur, en la localidad de Usme.

4.8.1. Localización intervención





4.8.2. Actividades ejecutadas

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra mes de diciembre.

- Mantenimiento y ajustes cerramiento en lona
- Conformación de morteros de piso con pendiente
- Conformación de media caña
- Afinado con llana de madera.
- Instalación tubería sanitaria para conducir aguas lluvias.
- Pendiente zona en hormigón.
- Núcleo en concreto.

- Instalación tubo para tragante o decole para agua lluvia.

Mantenimiento y ajustes cerramiento en lona



Conformación de morteros de piso con pendiente



Conformación de media caña





Afinado con llana de madera



Instalación tubería sanitaria para conducir aguas lluvias



Pendiente zona en hormigón.



Núcleo en concreto.



Instalación tubo para tragante o decole para agua lluvia.






4.9. 1917 - ESTRELLA DEL SUR SEDE A

El Colegio estrella del Sur Sede A se encuentra ubicado en la Carrera 17p No 72 – 25 sur, en la Localidad de Ciudad Bolívar.

4.9.1. Localización de Intervención





4.9.2. Actividades a ejecutar

Se realizaron las actividades que se describen, en resumen, que contempla el acta de obra No. 02.

Se realizaron actividades de:

- Suministro e instalación espejo baño de niñas.
- Limpieza y entrega de divisiones de acero inoxidable.

Limpieza y entrega de divisiones de acero inoxidable.





Suministro e instalación espejo baño de niñas



4.10. EJECUCION DE EMERGENCIAS

4.10.1. DIRECCION DE EDUCACION DE USME – DILE USME

Dentro de las Actividades realizadas, anteriormente a las ejecutadas en el corte del presente informe son:

- Retiro de tanques e instalación hidráulicas existentes, demolición de impermeabilización existente en la zona a impermeabilizar, reubicación provisional de tanques e instalaciones red hidráulica provisionales.

Dentro del corte del informe N° 5, se realizaron las actividades que se describen en el acta de obra

No. 02, las cuales fueron:

- Conformación de dilataciones y sello de dilataciones.
- Aplicación de imprimante.
- Impermeabilizante poliuria en frio.

Conformación de dilataciones y sello de dilataciones



Aplicación de imprimante.



Impermeabilizante poliuria en frio





5. BALANCE PRESUPUESTAL

5.1 BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 2.332.049.023,00**
VALOR CONTRATO CON ADICIONALES	**$ 3.117.050.445,00**
MEJORAMIENTOS	
Valor Inicial Mejoramientos	$ 2.115.148.733,00
Valor Adicional Mejoramientos	$ 585.001.422,00
Valor Mejoramiento Acta N° 1	$ 361.723.907,00
Valor Mejoramiento Acta N° 2	$ 400.864.472,00
POR EJECUTAR MEJORAMIENTOS	**$ 1.937.561.776,00**
EMERGENCIAS	
Valor Inicial Emergencias	$ 216.900.290,00
Valor Adicional Emergencias	$ 200.000.000,00
Valor Emergencias Acta N° 2	$ 8.285.015,00
POR EJECUTAR EMERGENCIAS	**$ 408.615.275,00**

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	PTTO ACTUAL	PTTO GESTOR	FEBRERO 28 DE 2026	DIFERENCIA
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	262.002.722	316.790.545	180.820.609,0	81.182.113
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	455.188.586	401.474.308	494.079.400,6	-38.890.815
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALAZANS BUENA VISTA	321.329.653	226.064.822	169.818.729,0	151.510.924
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA	174.285.035	145.284.475	165.727.196,0	8.557.839
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR SEDE B	153.832.424	130.276.142	72.206.451,0	81.625.973
USME	581	ORLANDO FALS BORDA	156.129.653	84.129.301	164.884.421,0	-8.754.768
USME	546	SANTA LIBRADA	383.551.272	530.660.721	234.227.860,0	149.323.412
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR SEDE A	66.632.196	104.318.099	75.074.063,0	-8.441.867
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA	142.197.192	198.132.064	121.299.091,0	20.898.101
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE	130.006.456	130.006.456	130.006.456,0	0
USME	1959	GUILLERMO CANO IZASA	454.994.966	454.994.966	364.449.204,0	90.545.762
TOTALES			**2.700.150.155**	**2.137.130.477**	**2.172.593.480,6**	**527.556.674**

Actualmente, se encuentran identificadas y cuantificadas las necesidades de las nueve instituciones educativas iniciales y dos adicionales, las cuales fueron solicitadas por la Secretaría de Educación (SED).

Posterior a la realización de mesas de trabajo conjuntas entre la interventoría, la SED y el

priorizadas contratista, se ha estimado un monto de ejecución por cada sede.

En cuanto al monto asignado para la atención de emergencias, este será distribuido conforme a las indicaciones de la SED, una vez se presenten situaciones que lo ameriten, ya sea en las instituciones mencionadas en la tabla anterior o en cualquier otra que la entidad contratante determine. En la actualidad se está realizando la intervención por emergencia de la terraza de tanques de reserva en la dirección local de educación DILE USME.

6. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS

6.9 PLAN DE LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

De acuerdo a lo establecido de manera conjunta (DCCEE-SED, interventoría y el Contratista), se realizó el Acta de Vecindad en las áreas a intervenir en cada uno de los colegios priorizados, la fecha de inicio para la ejecución de las obras quedó definido en la programación 1.

De los colegios que se adicionaron, se realizó acta de vecindad del colegio Guillermo Cano Izasa sede A y se tiene programada la visita a Tenerife granada sede A, se adelanta visita en el colegio el 24 de febrero del 2026, luego de que se desocupa el tanque mas sin embargo se evidencia una la mina de agua a de 20 cm, por tal razón consorcio país instala boba sumergible para terminar de desocupar el tanque y el cárcamo del tanque, se programa adelantar acta de vecindad el próximo 9 de marzo del 2026.

Cabe aclarar que no se llevarán a cabo obras que afecten los predios colindantes a las instituciones educativas. No obstante, en caso de identificarse alguna necesidad específica, se procederá con el levantamiento de la respectiva acta de vecindad, bajo los mismos lineamientos establecidos para las instituciones educativas. Esto implica la elaboración de un registro escrito y fotográfico detallado del estado actual del área a intervenir, el cual será consignado en el formato de acta de vecindad presentado por el Consorcio PAIS.

6.9.2 Aspectos Administrativos

Para la elaboración de las actas de vecindad se designará personal administrativo del Consorcio PAIS liderando la actividad el residente de obra en compañía con el Inspector de la obra quien apoyara el diligenciamiento de la misma, así mismo, se tendrá en cuenta el acompañamiento por parte de los profesionales de interventoría, como del rector (a) de la institución educativa o de quien este designe para el desarrollo de la actividad. Una vez se encuentren firmadas por las partes intervinientes, se organizará una entrega formal a la interventoría para aprobación de las mismas.

6.9.3 Cronograma de Trabajo de Campo

Para el debido diligenciamiento del formato de acta de vecindad, se presenta el cronograma de actividades a ejecutar, a saber,

a) Firma acta de inicio de obra
b) Visita a las instituciones educativas con el fin de realizar reconocimiento de las áreas objeto de ejecución de obra.
c) Tramite del formato de acta de vecindad teniendo en cuenta los espacios colindantes con el área a intervenir.
d) Los profesionales asignados para diligenciar el formato de acta de vecindad realizaran un inventario detallado de cada una de las áreas donde se registrará el estado actual de: pisos, muros, ventanas, vidrios, puertas, red eléctrica, red de iluminación, interruptores, mobiliario existente, entre otros aspectos, de las áreas a intervenir como de las áreas colindantes a las mismas.

e) Revisión y firma del acta de vecindad por las partes asistentes Interventoría - Rector (a) o persona asignada – Contratista, como aceptación de la misma.
f) Al momento de finalizar la actividad de obra, se procederá con el cierre del acta de vecindad, para lo cual se realizará una nueva visita verificando que las áreas no hayan sufrido afectación alguna y se realizará la firma respectiva.

6.10 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Acorde a los lineamientos del documento Anexo 1_Anexo Técnico Mejoramientos 2025, el presente programa fue gestionado como un informe independiente, el cual fue debidamente radicado ante interventoría para su revisión y aprobación correspondiente.

6.11 PLAN DE CALIDAD

Acorde a los lineamientos del documento Anexo 1_Anexo Técnico Mejoramientos 2025, el presente programa fue gestionado como un informe independiente, el cual fue debidamente radicado ante interventoría para su revisión y aprobación correspondiente.

6.12 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos o diagrama de Gantt, debe contar con las actividades a ejecutar por cada uno de los frentes de obra hasta el nivel de subcapítulos, por lo cual, se elaboró en el programa Microsoft Office Excel, por lo tanto, se presenta como un documento independiente del presente informe, y se radico ante interventoría. (ANEXO 2).

7. PROGRAMA DETALLADO DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Al recurso humano asignado por Consorcio País, los profesionales que se relacionan a continuación, serán quienes velen por la correcta ejecución de los once (11) frentes de obra correspondientes a instituciones educativas.

a) Personal Administrativo

- Representante legal del consorcio
- Director de obra.
- Residentes de obra.
- Inspectores técnicos de obra.
- Técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.

b) Asesores

- Asesor estructural.
- Asesor Ambiental.
- Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Asesor en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.

c) Personal de Obra Calificado y No Calificado

- Maestros de obra.
- Oficiales
- Ayudante

PERSONAL MINIMO REQUIERIDO		CARGO
NOMBRE	TELEFONO	
ING. WILSON LEONARDO PARRA ROBLES	3003266971	DIRECTOR DE OBRA
ING RONAL JAIR CLAVIJO R	3046634932	RESIDENTE DE OBRA
TEC. EMIN JEAN GUTIERREZ	3202867500	INSPECTOR TECNICO DE OBRA
ING. IVAN BAUTISTA	3142482148	INSPECTOR TECNICO DE OBRA
CINDY LORENA RIVERA	3102640274	INSPECTOR SST
ING. ALVARO BENITEZ	3114741583	INSPECTOR TECNICO DE OBRA
EDISON FABER FORERO	3142576171	INSPECTOR SST

7.1 PROVEEDORES DE INSUMOS

Consorcio País realizó un estudio del sector insumos en la ciudad de Bogotá, con el fin de identificar ferreterías y proveedores locales que ofrezcan insumos de óptima calidad y a precios competitivos.

Para los insumos de mayor valor o volumen, se buscó establecer relaciones comerciales con grandes proveedores o mayoristas, con el propósito de garantizar productos de

excelente calidad y entregas oportunas, que permitan cumplir con los cronogramas establecidos para la ejecución de las obras. Adicionalmente se realizó recorridos y tenemos el listado de ferreterías localizadas cerca a cada una de las sedes a intervenir, con el objeto de suplir las necesidades de material que se requiera de manera muy urgente en cada frente de obra.

A continuación, se presenta listado de algunas ferreterías importantes de la ciudad que nos pueden ofrecer variedad de materiales con entrega en sitio de la obra

NOMBRE FERRET - SEDE	NOMBRE CONTACTO	CONTACTO
HOMECENTER		PAGINA WEB
FERRETERIA INDUSTRIAL SA	PABLO	3143813713
GLOBAL FERREPS SAS	STELLA	3115477201
SUMATEC	JOHANA	3156701927
FERRICENTRO	LORENA REYES	3144748332
STECKERL - FIGURADO	ANA MARIA	3107048888
G Y J FERRETERIA	NESTOR/BERTA MURILLO	3138709130
COLFIBRAS		3124243077

7.2 SUBCONTRATISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Consorcio País contará con subcontratistas de obra para la intervención de las áreas requeridas según el alcance acordado de cada colegio, por lo cual tendrá a disposición personal con la capacidad de ejecutar las siguientes actividades.

- Estructuras metálicas.
- Instaladores de Cubiertas.
- Proveedores de Tejas.
- Contratista eléctrico.
- Instaladores de pisos.
- Mesones en poli cuarzo.
- Divisiones de baños en acero.
- Pavimentos y canchas metálicas.
- Carpintería metálica.
- Sanitarios.
- Griferías.

7.3 HORARIOS DE TRABAJO

Acorde con la ley 2466 de 2025 en la que se estipula la jornada laboral en 42 horas semanales, se establece una jornada de trabajo que permita la continua ejecución de las obras y la cual se tiene contemplada tal como se relaciona a continuación:

- Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Sábados 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Domingos y feriados (según necesidad de la obra), previa programación y coordinación con interventoría y con la administración de cada sede.

No obstante, en caso de que se encuentre ejecutando una obra que requiera sobrepasar dicha

jornada, se realizará en pro de culminar la actividad respectiva. Así mismo, según amerite la tarea a ejecutar se laborará día domingos o festivos, lo cual será previamente informado a la interventoría.

7.4 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

El personal de obra que se encontrará desarrollando las actividades en cada uno de los frentes de trabajo correspondiente a los once (11), corresponden a los que se relacionan a continuación:

- Personal Administrativo correspondiente a: Ingeniero Civil - director de Obra, Arquitecto - Residente de Obra, Inspectores de obra, Técnico Profesional SST.
- Cuadrillas: Oficiales y Ayudantes de Obra.
- Cuadrillas de albañilería, encargada de demoliciones, excavaciones, concretos, etc.
- Cuadrilla de instalaciones, encargada para el mejoramiento de las baterías de baños y la instalación de redes de desagües que se requiera.
- Cuadrilla de redes eléctricas, destinada al desmonte y la instalación de redes, luminarias, cajas, puntos eléctricos, etc.
- Cuadrilla de cubiertas, encargada del desmonte e instalación de cubiertas
- Cuadrilla de acabados para obras de enchapes, instalación de pisos, estucos, y pinturas.
- Cuadrilla de carpintería metálica
- Cuadrilla de aseo.

8. TIEMPOS ESTIMADOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

El plazo estipulado para la ejecución de las obras correspondientes al Grupo 6 de la Zona Sur es de siete (7) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. Adicionalmente, con motivo del modificatorio 01 se realizó una adición en tiempo de un mes y quince días, para un total de 8 meses y 15 días.

Se realiza la firma de acta de inicio el día 6 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual se entregan documentos de los contratistas de los frentes de obra.

A continuación, se presenta la programación estimada de ejecución mensual de las obras, bajo condiciones ideales, proyectada por la firma contratista. Cabe resaltar que dicha programación puede estar sujeta a variaciones por factores externos, tales como:

- Retrasos en la entrega de las áreas a intervenir
- Condiciones climáticas adversas
- Situaciones sociales en el entorno del proyecto
- Calendario académico de las instituciones educativas intervenidas
- Otros imprevistos que afecten la ejecución

COLEGIO	SEP	OCT	N0V	DIC	ENE 2026	FEB	MAR	ABRI	MAY	JUN 2026
ARBORIZADORA BAJA			X	X	X	X	X	X		
BUENA VISTA CALAZANS				X	X	X	X			
SIERRA MORENA			X	X	X	X	X	X		
UNION EUROPEA			X	X	X	X				
FABIO LOZANO SIMONELLI				X	X	X	X	X		
ESTRELLA DEL SUR B				X	X	X	X			
ORLANDO FALS BORDA			X	X	X	X				
SANTA LIBRADA				X	X	X	X	X		
ESTRELLA DEL SUR A				X	X	X	X			
TENERIFE GRANADA							X	X	X	X
GUILLERMO CANO ISAZA					X	X	X	X	X	X

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a ejecutar están distribuidos en once (11) frentes de obra, de los cuales cuatro (4) corresponden a instituciones educativas ubicadas en la localidad de Usme y siete (7) en la localidad de Ciudad Bolívar.

Se indicó como lineamiento, iniciar la ejecución del contrato interviniendo cinco (05) frentes de trabajo de manera simultánea. Para ello, se realizó un análisis detallado de cada frente, considerando los colegios priorizados y con medidas de contingencia según indicaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), así como las necesidades primarias de cada institución. Este análisis dio origen a la programación de obra presentada en el capítulo anterior (8). En la actualidad se están ejecutando en simultaneo un total de 10 sedes educativas.

Previo al inicio de los trabajos, se realizaron visitas técnicas en cada institución educativa. Estas visitas contaron con la participación de:

- El rector del establecimiento o el funcionario delegado.
- El Gestor Territorial y Apoyo a la Supervisión del contrato por parte de la DCCEE-SED.
- Profesionales de la interventoría,
- Profesionales asignados por el contratista (Consorcio País).

El objetivo de estas visitas es evaluar los alcances de las obras a ejecutar, y cuantificar financieramente las actividades incluidas en cada frente, lo cual permitirá tomar decisiones relacionadas con la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Una vez realizadas las visitas y definido el alcance de las intervenciones, se procederá a la elaboración de la programación de obra, estableciendo los tiempos estimados de ejecución. Con la aprobación del presupuesto y la programación por parte de la interventoría, se autorizará el inicio formal de los frentes de trabajo.

9.1 ROLES Y AUTORIDADES

La Estructura Organizacional requerida contractualmente para el desarrollo de los trabajos y para efectos de su planeamiento y control se ha definido en el Organigrama, el cual será actualizado según las necesidades del proyecto




Ilustración 5. Organigrama Consorcio PAIS - Fuente Propia

9.2 NIVELES DE DECISIÓN

El Consorcio País, contara con tres (3) niveles para la toma de decisiones según corresponda, a saber:

9.2.1 Toma de decisiones estratégicas

Las decisiones estratégicas corresponden a las que establecen metas, objetos y dirección del consorcio, por lo tanto, estas serán definidas por el representante legal y el comité técnico del proyecto con el fin de cumplir las metas propuestas para el total desarrollo del contrato.

9.2.2 Toma de decisiones administrativas

Las decisiones administrativas corresponden al desarrollo de procedimientos para cumplir las metas definidas por los altos mandos, que conllevan a cumplir el objeto final del contrato, por lo

tanto, estarán encabezadas por el comité técnico en compañía de la dirección de obra.

9.2.3 Toma de decisiones operativas

Las decisiones operativas se refieren al desarrollo de las actividades diarias a través de las cuales se estima cumplir las decisiones tomadas por los mandos medios, por lo tanto, estas serán lideradas por la dirección de obra junto con los residentes de obra y el profesional de costos y presupuestos acorde a los alcances del proyecto.

9.3 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El personal mínimo requerido para la ejecución de los trabajos se encuentra descrito en el Anexo 1_Anexo Técnico Mejoramientos 2025, en el subcapítulo 9.1 Personal Clave, el cual se relaciona a continuación:

- Un (1) director de obra.
- Un (1) Residentes de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Profesional en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Profesional en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

A su vez, dicho personal debe contar con unos requisitos de formación y experiencia, los cuales se encuentran determinados en el referido Anexo 1 y se presentan a continuación: VER ANEXO 3

9.4 FUNCIONES DEL PERSONAL QUE INTERACTUA CON LA SED Y EL INTERVENTOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las responsabilidades y autoridades para cada cargo que afecta la calidad del proyecto se encuentran definidas en los Perfiles de Cargo. De manera general se plantean responsabilidades teniendo en cuenta los perfiles requeridos:

Director de obra

- Responsable general de asegurar que las actividades y recursos se planifiquen, implementen y controlen.

- Autoriza cambios o desviaciones del plan de calidad.
- Revisa y aprueba resultados de auditorías

Residente de obra
- Responsable de la ejecución directa en campo, revisión de entradas al plan de calidad aplicadas en su frente.
- Canaliza la comunicación de requisitos a cuadrillas y subcontratistas.

Especialista estructural
- Verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas estructurales dentro del plan de calidad.
- Revisa entradas específicas relacionadas con diseño y seguridad estructural.

Especialista ambiental
- Revisa el cumplimiento de requisitos ambientales y de sostenibilidad.
- Informa y comunica a las áreas involucradas sobre riesgos ambientales detectados.

Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos
- Supervisa la correcta implementación y control de los sistemas eléctricos y de comunicaciones.
- Asegura que los cambios técnicos sean evaluados y autorizados.

Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios
- Garantiza el cumplimiento de normas técnicas de su especialidad, asegurando que las instalaciones estén dentro de lo definido en el plan de calidad.
- Reporta resultados de pruebas y ensayos como parte de la revisión de auditorías.

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- Revisa y comunica los requisitos de SST relacionados con la calidad de los procesos.
- Realiza seguimiento a la implementación de medidas de control y su coherencia con el plan de calidad.

Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
- Asegura que los recursos financieros y la programación cumplan con lo establecido en el plan.
- Registra y reporta desviaciones en costos y tiempos, elevando recomendaciones de ajustes.

Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Apoyan en campo la verificación y comunicación de requisitos de SST.
- Participan en la revisión de auditorías en aspectos de bioseguridad, riesgos y control operativo.

Inspectores técnicos de obra (2)
- Revisión de entradas específicas en campo y verificación de cumplimiento.
- Documentan resultados de auditorías internas y externas.

9.5 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS POLITICAS DE MANEJO DE PERSONAL RELACIONADAS CON SEGUROS DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Compromiso del Consorcio PAIS con la Seguridad y Salud en el Trabajo

El **Consorcio PAIS** reconoce que la protección de la salud de sus trabajadores, así como el resguardo de los recursos materiales y financieros, es esencial para la sostenibilidad y productividad de la empresa. Los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales afectan negativamente el desempeño organizacional, generando impactos laborales, familiares y sociales.

Por ello, la organización ha desarrollado e implementado el **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, con el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras y saludables, tanto en las labores administrativas como operativas.

Objetivos del SG-SST:

1. **Higiene y Seguridad Industrial:**
Desarrollar actividades preventivas basadas en el diagnóstico de condiciones de trabajo para evitar accidentes y enfermedades laborales, así como minimizar daños a equipos y pérdidas por ausentismo.
2. **Medicina Preventiva y del Trabajo:**
Implementar acciones basadas en el diagnóstico de salud laboral, para preservar y mejorar la salud física y mental de los trabajadores.
3. **Bienestar Social:**
Diseñar programas que promuevan la integración, recreación y desarrollo integral (físico, mental y social) de los empleados, sus familias y su entorno.
4. **Capacitación y Entrenamiento:**
Formar al personal sobre los riesgos laborales existentes y las formas adecuadas de prevenirlos.

5. **Evaluación de Factores de Riesgo:**
Medir cuantitativamente los riesgos presentes en la empresa para establecer estrategias efectivas de control.

6. **Inspecciones Planeadas:**
Identificar los principales riesgos mediante revisiones periódicas en los puestos de trabajo, y aplicar medidas correctivas para proteger la salud de los trabajadores

Beneficios del SG-SST:

- Mejora del bienestar y calidad de vida laboral.
- Reducción de accidentes y enfermedades laborales.
- Disminución del ausentismo.

- Mejora del ambiente de trabajo y aumento de la productividad.
- Cumplimiento normativo por parte de trabajadores y subcontratistas.

9.6 METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Acorde con las visitas realizadas a cada una de las instituciones educativas pertenecientes al Grupo 6, ubicadas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, se logró definir los alcances de obra específicos para ejecutar en cada establecimiento. Con base en esta información, se procede a la elaboración del cronograma de obra, el cual contempla una duración total estimada de siete (7) meses, posteriormente se ajusta la programación con motivo de la prórroga de un mes y quince días concedida dentro del modificatorio 01.

Este cronograma organiza, para cada uno de los frentes de trabajo, las actividades y tareas a desarrollar conforme a las secuencias lógicas del proceso constructivo. Se identifican las principales actividades en los capítulos del cronograma y las tareas asociadas en los subcapítulos, respetando el orden de ejecución establecido para cada institución. Este enfoque busca facilitar la comprensión y el seguimiento del avance del proyecto.

Durante toda la ejecución, las obras contarán con el respaldo gerencial, administrativo y técnico del Consorcio País. En consecuencia, la metodología definida para la ejecución del proyecto contempla los siguientes componentes:

9.6.1 Infraestructura Básica

Para el desarrollo del proyecto se prevé la implementación de una infraestructura básica, conformada por instalaciones que permitan la eficiencia administrativa, operativa y que sean localizadas en un sector de la obra, desde donde se atenderá adecuadamente la marcha de la construcción en los diferentes frentes de obra.

9.6.2 Plan De Mano De Obra

Con el fin de cumplir con la programación de obra establecida se tiene previsto contratar mano de obra calificada, la misma que contará con la debida supervisión de la dirección de obra y la

directriz del residente de obra, liderando el proceso el inspector de obra. Se trabajará con instaladores de cubierta, instalador de impermeabilizaciones, plomeros, instaladores eléctricos, pintores, oficiales, ayudantes, entre otros. La cantidad de personal irá aumentando de acuerdo a lo planificado en la programación de obra. En caso de ser necesario se prevé trabajar los domingos y festivos, para poder cumplir los plazos

Se establecerá un proceso constructivo que determine un avance progresivo, apoyado con el abastecimiento de material idóneo y constante. Para la mano de obra el contratista tiene la objetividad al seleccionar los procedimientos de construcción dependiendo del avance de la obra, sin embargo, será necesario establecer métodos que aseguren la terminación satisfactoria de la obra. También es necesario comunicar a todos los trabajadores las normas de seguridad a emplearse y establecer restricciones para proteger su integridad dentro del trabajo.

9.6.3 Personal De Apoyo

Cada frente de obra contará con cuadrillas independientes para la ejecución de actividades específicas, previendo que no interfiera el trabajo de una cuadrilla con la actividad de la otra cuadrilla, sin embargo, estas se irán implementando a medida que el volumen de trabajo en el área de intervención se incremente y la necesidad de la obra lo requiera, a fin de conseguir ahorros significativos de tiempo y esfuerzo.

9.6.4 Frentes De Trabajo

Conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 - Anexo Técnico Mejoramientos 2025, respecto al plazo contractual para la ejecución de las nueve (09) obras objeto del presente contrato, se establece que la ejecución se llevará a cabo mediante la implementación de cinco (5) frentes iniciales simultáneos de trabajo simultáneos, los cuales se aumentarán de manera escalonada hasta completar un total de cinco (05) frentes en un plazo no mayor a un (1) mes.

Cada frente estará conformado por el siguiente personal:

- Oficiales y ayudantes de obra.
- Personal especializado en instalaciones hidrosanitarias (plomeros).
- Electricistas encargados de obras preliminares, si así se requiere.
- Personal de cubiertas, responsable del retiro y la fabricación/instalación de nuevas cubiertas.
- Personal especializado en acabados, tales como enchapes, pintura y pisos.

Todo el equipo será coordinado y supervisado por el Inspector de obra en conjunto con el Residente de obra, y contará con el apoyo de los asesores técnicos, con el objetivo de asegurar que las intervenciones se ejecuten conforme a las condiciones técnicas y la normatividad vigente aplicable.

9.6.5 Equipos De Apoyo

Estos equipos estarán para el uso exclusivo del proyecto en el momento que sean necesitados:

- Volquetas para el transporte y retiro de materiales.
- Andamios.
- Equipo de soldadura.
- Embalaje de teja asbesto cemento
- Taladros y pulidoras
- Herramienta manual
- Tableros eléctricos
- Minicargador y rotomartillo
- Carretillas
- Compactadora
- Retroexcavadora

9.7 ALCANCE DE OBRAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Se programaron visitas a cada una de las instituciones educativas los días 9 y 10 de septiembre de 2025, de acuerdo con la priorización realizada por la Secretaría de Educación Distrital (SED). Los recorridos de obra contaron con la participación de los profesionales designados por la Interventoría, el personal asignado por el Contratista y los rectores de los establecimientos educativos o sus delegados. El objetivo principal de estas visitas fue establecer los alcances físicos del proyecto.

Las visitas se realizaron conforme a la programación establecida previamente por la entidad contratante, logrando así el recorrido en las nueve (9) instituciones educativas priorizadas, las cuales se relacionan a continuación:

- El día 09 de septiembre se realizó visita a los colegios:
  - ✓ Colegio Fabio Lozano Simonelli
  - ✓ Colegio Orlando Fals Borda
  - ✓ Colegio Santa Librada
  - ✓ Colegio Buenavista Calazans

- El día 10 de septiembre se realizó visita a los colegios:
  - ✓ Colegio Sierra Morena
  - ✓ Colegio Estrella del sur B
  - ✓ Colegio Estrella del sur A
  - ✓ Nueva Unión Europea
  - ✓ Colegio Arborizadora baja

- En el mes de enero del 2026, se realizó la visita al colegio Guillermo Cano Izasa sede A

- En el mes de marzo del 2026, se realizará la visita al colegio Tenerife granada Sur sede A

Durante la visita de obra, los profesionales de la SED dieron a conocer los alcances del proyecto, los cuales quedaron consignados en el acta de visita elaborada por la misma entidad. No obstante, es importante aclarar que dichos alcances están condicionados a los presupuestos estimados por la entidad contratante, por lo que pueden estar sujetos a ajustes o recortes.

Se detallan todas las actividades a ejecutar, conforme a los alcances definidos tras la revisión y aprobación de los presupuestos. Esta definición fue el resultado de reuniones conjuntas entre los representantes de la Secretaría de Educación Distrital (SED), la Interventoría y El Contratista.

9.8 "ESTUDIO Y REVISIÓN DE PLIEGOS"

"Consorcio País realizó el estudio y revisión de todos los documentos técnicos en la etapa precontractual, los cuales serán objeto de consulta durante la ejecución del contrato. Estos documentos corresponden a:"

- **Pliego de condiciones generales**

Se revisó la descripción general del contenido del proyecto, aspectos normativos, legales y administrativos como también las condiciones objetivas, plazos de ejecución, localización de los establecimientos educativos, alcances físicos de obra y procedimientos para el normal desarrollo del proyecto.

- **Informe presupuestal y diagnóstico.**

Se llevó a cabo la revisión del presupuesto general del proyecto, así como la cuantificación detallada de las actividades a ejecutar. Adicionalmente, se evaluó el presupuesto contractual inicial aportado por la entidad.

El Consorcio País, tras realizar visitas conjuntas con la **SED**, la **Interventoría** y el **Contratista** a cada uno de los colegios asignados al **Grupo 6**, procedió con la elaboración de los respectivos presupuestos individuales y la verificación del alcance financiero correspondiente a cada una de las instituciones educativas que serán intervenidas.

Una vez culminada esta fase de diagnóstico y ajuste presupuestal, se realizó un comparativo entre el presupuesto inicial y el ajustado, con el fin de tomar decisiones clave para el desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Hallazgos Relevantes:

Estado Actual de la Planta Física: Se documentó el estado en el que se encuentra la infraestructura de cada institución, lo cual permitió establecer un punto de partida realista para la planeación técnica y presupuestal del proyecto.

Ocupación de Áreas a Intervenir: Durante las visitas técnicas previas al inicio de obra (ACTAS DE VECINDAD), se identificó que algunas de las zonas previstas para intervención se encuentran actualmente en uso. En particular, se constató la presencia de **mobiliario estudiantil**, lo que limita el acceso y disponibilidad de estos espacios para el desarrollo de actividades constructivas

Restricción de Espacios de Maniobra: Se evidenció que los espacios disponibles para la ejecución de obras presentan **limitaciones significativas de maniobrabilidad**, lo cual dificulta el ingreso de materiales, maquinaria, herramientas y personal, afectando directamente la eficiencia de los trabajos programados.

10. BITACORA DE OBRA, FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

La bitácora de obra del **CONTRATO No. 8154780-2025** se presenta como anexo integral del presente informe mensual, constituyéndose en el registro detallado y cronológico de las actividades ejecutadas en el marco de las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y atención de emergencias en las plantas físicas de las instituciones educativas y sedes administrativas del Grupo 6.

En este documento se consignan los avances por frente de trabajo, personal en sitio, condiciones de ejecución, novedades técnicas, requerimientos atendidos, así como las instrucciones impartidas por la interventoría y/o supervisión, sirviendo como soporte técnico para el seguimiento, control y verificación de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Se anexan al presente informe la bitácora de obra, las fichas técnicas de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de laboratorio, como soporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas, control de calidad y verificación de las condiciones exigidas para la adecuada ejecución del proyecto.

11. RECOMENDACIONES

Se solicita que las áreas donde se ejecutarán las obras permanezcan libres de la presencia de estudiantes durante el tiempo que duren los trabajos, con el fin de no interferir en su adecuada ejecución y, principalmente, para prevenir cualquier tipo de incidente o accidente que pudiera poner en riesgo la integridad de los alumnos.

Sobre la Implementación de Corredores Exclusivos de Circulación para Trabajadores: La propuesta de generar corredores exclusivos de circulación para los trabajadores puede ser muy valiosa, especialmente en entornos escolares. Sin embargo, su necesidad debe evaluarse considerando diversos factores, entre ellos, que los alumnos no interfieran con las zonas de obra, no generen deterioro en las áreas intervenidas y mantengan una distancia segura respecto a los trabajos en ejecución.

Reparación y mantenimiento de acabados interiores:

Es necesario realizar labores de resane, limpieza y aplicación de pintura en los muros de los salones, utilizando productos adecuados para ambientes interiores y considerando soluciones que mejoren la resistencia a la humedad.

Rehabilitación de placas en concreto:

Se sugiere realizar un mantenimiento integral del recubrimiento exterior, que contemple la limpieza, resane de fisuras, aplicación de selladores y pintura con características resistentes a la intemperie, garantizando protección duradera y una mejor imagen institucional.

Implementación de un plan de mantenimiento preventivo:

Se recomienda establecer un cronograma periódico de inspección y mantenimiento para los distintos sistemas constructivos (cubierta, muros interiores y exteriores), con el fin de prolongar la vida útil de los materiales y evitar deterioros avanzados en el futuro.

12. OBSERVACIONES

Mediante modificatorio 01, se adicionaron 2 colegios: Guillermo Cano Isaza sede A y Colegio Tenerife Granada Sur sede A, los cuales de iniciaran en el mes de enero y marzo de 2026 respectivamente. Además de la emergencia en la Dirección Local de Educación de Usme (DILE USME), punto de atención dirección local de educación – USME.

Con base a las visitas (ACTAS DE VECINDAD), se recomienda despejar los espacios para una óptima ejecución de las actividades a realizar.

En los colegios donde se están realizando trabajos en las cubiertas, los espacios intervenidos se protegen con lona verde y plásticos negros, con el fin de evitar posibles deterioros en las áreas intervenidas.

En los nueve colegios se realizaron cerramientos en lona verde, para evitar el paso de personal ajeno a la obra, cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad, tanto para el colegio como para el personal del CONSORCIO PAIS.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los materiales, los tiempos de ejecución y el presupuesto pueden variar según la actividad realizada en cada uno de los colegios.

13. CONCLUSIONES GENERALES

Los presupuestos iniciales fueron estimados por la entidad contratante y pueden variar en función del objeto del contrato y de las condiciones encontradas en sitio.


Se encuentran en ejecución las actividades que hacen parte del **PUNTO DE ATENCION DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME (DILE USME**), enumeradas dentro del numera 4.10.1.

Se están cumpliendo l os protocolos en los colegios intervenidos, incluyendo los protocolos técnicos, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y ambientales.

El **Consorcio PAIS** está cumpliendo con las actividades previstas para las entregas a satisfacción, utilizando materiales de primera calidad en cada centro educativo intervenido.



JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
Ing. De Presupuesto y Costos



RONALD JAIR CLAVIJO R.
Residente de obra



WILSON LEONARDO PARRA ROBLES
Director de obra

ANEXO 1

ALCANCE Y BALANCE INICIAL DE CADA SEDE

No.	LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DESCRIPCION DE ALCANCE A EJECUTAR	BALANCE CONTRATISTA DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA
6	C BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	1. CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL 2. ADECUACION BATERIA SANITARIA	$ 66,632,196	15/01/2026	24/01/2026
6	C BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	1. CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA Y MEJORAMIENTO ELECTRICO 2. MEJORAMIENTO ACABADO DE CANCHA INLCUYE ARREGLO ACABADO GRADERIAS Y TARIMA	$ 445,346,989	24/11/2025	27/02/2026
6	C BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED	C	1. ADECUACIÓN DE CUARTO DE BASURAS 2. ADECUACION RAMPAS PARA ACCESIBILIDAD REDUCIDA	$ 152,030,897	10/11/2025	18/04/2026
6	C BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	1. CAMBIO CUBIERTAS AULA MULTIPLE - COMEDOR	$ 321,329,653	15/12/2025	21/03/2026
6	C BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA	B	1. CAMBIO DE CUBIERTA AULAS (3) Y MEJORAMIENTO ELECTRICO	$ 174,285,035	10/11/2025	14/02/2026
6	C BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	1. CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL 2. CAMBIO TOTAL DE PUERTAS AULAS (11) Y AREA ADMINISTRATIVA 3. CAMBIO DE VENTANERIA EN AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA INTERNAS Y EXTERNAS LAS CUALES INCLUYEN REJA	$ 153,832,424	01/12/2025	14/03/2026
6	C BOLIVAR	1959	GUILLLLERMO CANO IZASA	A	1. MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LOS PISOS 1, 2 y 3 BLOQUE BACHILLERATO 2. MANEJO AGUAS LLUVIAS EN CANCHA 3. MEJORAMIENTO BATERIA SANITARIA 3er PISO	$ 454,994,966	13/01/2026	19/06/2026
6	USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	1. CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3er PISO BLOQUE B 2. MEJORAMIENTO INST. HIDROSANIT. BAT. SANITARIAS SEÑALADAS 3. ADECUACION RED ELECTRICA DE LAS BATERIAS SANITARIAS MENCIONADAS	$ 262,002,722	01/12/2025	13/04/2026
6	USME	581	ORLANDO FALS BORDA	A	1. IMPERMEABILIZACION PLACA BLOQUE RECTORIA	$ 79,127,362	10/11/2025	21/02/2026
6	USME	546	SANTA LIBRADA	A	1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERAS 2. ADECUACIÓN DE LA JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR ESCOLAR	$ 460,561,455	15/12/2025	27/03/2026
6	USME	548	TENERIFE GRANADA SUR	A	1. IMPERMEABILIZACION TANQUE AGUA POTABLE 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOBOMBAS 3. MEJORAMIENTO DE BARANDAS	$ 130,006,456	09/03/2026	1-06-2026
					BALANCE A 24-10-2025	$ 2,700,150,155		

ANEXO 2

BITACORA DE OBRA, FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

BITACORA DE OBRA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI
LOCALIDAD USME
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

de las canchas, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde motivo por el cual se retrasan las actividades.

JOHAN CASTIBLANCO
INTERVENTORIA

Colegio Fabio Lozano Simonelli : 12/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape del piso aula número A-33, se terminó de acopiar el material mixto para fundir la cuneta alrededor de las canchas, se tomaron las medidas para las divisiones de los baños.

JOHAN CASTIBLANCO
INTERVENTORIA

Colegio Fabio Lozano Simonelli : 13/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape del piso aula numero A-33, se instaló la malla electrosoldada y se fundieron 18 metros de cuneta aproximadamente.

Colegio Fabio Lozano Simonelli : 14/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo

Scanned with CamScanner

1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape del aula número A-33, se continua fundiendo cuneta alrededor de las canchas.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 16/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se aplicó la boquilla en el piso aula A-33, se inició el proceso de enchape aula A-34, se sigue fundiendo cuneta alrededor de las canchas.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 17/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape Aula A-34, se sigue el proceso de corte con pulidora en la cancha faltante para alcanzar el ancho requerido de 50 centímetros.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 18/02/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el proceso de enchape aula A-34, Se continua el proceso de corte con pulidora en la cancha faltante para alcanzar el ancho requerido de 50 centimetros, Se comenzó a instalar la respectiva tubería.

Colegio Fabio Lozano Simonelli : 19/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape aula A-34, Se sigue fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

Colegio Fabio Lozano Simonelli 20/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó la entrega de los salones A-33 y A-34 a el rector del colegio y a interventoría, Se continua fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI

Scanned with CamScanner

alrededor de la cancha.

JOHN CASTRILLON
INGENIERO

Colegio. Fabio Lozano Simonelli 23/02/2026
Personal administrativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Personal operativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Actividades realizadas:
Se sigue fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTRILLON
INGENIERO

Colegio fabio Lozano Simonelli 24/02/2026
Personal administrativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Personal operativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
Se continua fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha, Se recibió el enchape para el piso de los baños.

JOHN CASTRILLON
INGENIERO

Colegio fabio Lozano Simonelli 25/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape del piso del baño de mujeres, Se continua el proceso de corte con pulidora

Scanned with CamScanner

en la cancha faltante. para alcanzar el ancho requerido de 50 centímetros, Se presentaron fuertes lluvias durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 26/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape de piso del baño de mujeres, Se continua fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 27/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 Oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape del piso del baño de bombres, Se Sigue fundiendo la respectiva cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha, Se presentaron lluvias fuertes durante la tarde.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 28/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape de piso del baño de hombres, se hizo más demolición para la construcción de la cuneta.

JEFE CASTRO
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 02/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el proceso de enchape de piso del baño de hombres, se recibió el enchape para las paredes de los baños.

JEFE CASTRO
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 03/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape de piso del baño de hombres.

JEFE CASTRO
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 04/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape de pared del baño de mujeres.

[illegible]
Residente

Colegio Fabio Lozano Simonelli 05/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape de pared del baño de mujeres.

[illegible]
Residente

Colegio Fabio Lozano Simonelli 06/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape de pared del baño de mujeres.

[illegible]
Residente

Colegio Fabio Lozano Simonelli 09/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.

Scanned with CamScanner

1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape de pared del baño de hombres.

[illegible]
maestro obra

Colegio Fabio Lozano Simonelli. 10/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape de pared del baño de hombres, se sigue fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

[illegible]
residente

Colegio Fabio Lozano Simonelli 11/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el proceso de enchape de pared del baño de hombres, Se continua fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

Scanned with CamScanner

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

20/02/2026 Actividades Obra.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo.
2 Electricos
Actividades a realizar.
instalacion de red electrica.
Eliminacion.
inspector de obra.

21/02/2026 Actividades Obra.
Personal administrativo.
1 residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
2 Electricos.
Actividades a realizar.
instalacion de red electrica.
Eliminacion.
inspector de obra.

23/02/2026.
PERsonal, Administrativo
1 Residen, 1 Inspector, 1 SISO
Personal Operativo.
1 oficial, 2 Ayudantes.
Actividades: Se realiza la demolición del Acabado de piso. Area del Jardin

RESIDENTE DE OBRA.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

24/02/2026

Personal Administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

Personal Operativo

1 Oficial, 2 Ayudantes

Actividades: se continua con la demolición del Acabado de los pisos del área del Jardin; parcialmente se realizan Instalaciones Electricas

RESIDENTE DE OBRA — INTERVENTORIA

28/02/2026

Personal Administrativo.

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

Personal Operativo.

1 Oficial, 2 Ayudantes

Actividades: se realiza el retiro de escombros

RESIDENTE DE OBAA — INTERVENTORIA

05/03/2026.

Personal Administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

personal Operativo

1 Oficial, 2 Ayudantes

Actividades: se Inicia con la demolición del Blistado del piso del Area del Jardin

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA.

06/03/2026
personal Administrativo
1. Residente, 1 Inspector, 1 siso
personal Operativo
1. Oficial, 1 Ayudante.
Actividades: se Continua con la demolición del Alistado del piso del Area del Jardin.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA.

09/03/2026.
personal Administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 siso
personal Operativo
1 Oficial, 1 Ayudante.
Actividades: Se Continua con la demolición del Alistado del piso del Area del Jardin

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

11/03/2026
Personal Administrativo.
1. Residente, 1 Inspector, 1 siso
personal Operativo
1 Oficial, 1 Ayudante

Scanned with CamScanner

Actividades: se continua con la demolición del Alistado y el traciego del escombro dentro las Instalaciones

JOHN CASTRO
INTERVENTOR

12/03/2024
personal Administrativo
1. Residente, 1 Inspector, 1 siso
personal Operativo
1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades.: Se finaliza con la demolición del Alistado y con el traciego del escombro., dentro de las Instalaciones

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTRO
INTERVENTOR

COLEGIO CALASANZ BUENAVISTA
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

COLEGIO UNION EUROPEA MARIA CANO
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

colegio union europea sede B. 19/11/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades a realizar
se realiza desmonte de luminarias y se entregan al colegio.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

colegio union europea sede B 20/11/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar
se realiza cerramiento del area a intervenir.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Colegio union europea sede B 03/12/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes
Actividades a realizar
Desmonte de cubierta.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Powered by CamScanner

Colegio union europea Sede B 13/12/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 S/S0.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar.
Desmonte de Red Electrica.
Elmin Gutierrez. John Asteveo Inspectores

Colegio union europea Sede B 17/12/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 S/S0.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes
Actividades a realizar.
Descarga de Perfileria para los estudiantes de la colonia.
Elmin Gutierrez. John Asteveo Inspectores

Colegio union europea Sede B. 18/12/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 S/S0.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
actividades a realizar
montaje de estructura para colonia.
Elmin Gutierrez.

John Asteveo Inspectores

Colegio unión europea sede B. 23/12/2025.
Personal administrativo
1 rectora, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades a realizar
montaje de estructura para cubierta.
Elmin Galicia.

Jose asturias
Ingeniero

Colegio unión europea sede B 24/12/2025
Personal administrativo
1 rectora, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes
Actividades a realizar.
montaje de estructura para cubierta.
Elmin Galicia.

Jose asturias
Ingeniero

Colegio unión europea sede B. 26/12/2025
Personal administrativo
1 rectora, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
descargue y acopio de cubierta. Instalación de canal.
Elmin Galicia

Jose asturias
Ingeniero

colegio union europea sede B 29/12/2025
instalacion de cobierta.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades a realizar.
instalacion de cobierta.
Elmin Gtiérrez.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegion union europea. sede B. 30/12/2025
instalacion de cobierta.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficol, 2 inspectores
actividades a realizar.
instalacion de cobierta.
Elmin Gtiérrez.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

colegio union europea sede B 31/12/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficol, 2 ayudantes.
Actividades a realizar.
instalacion de cobierta.
elmin Gtiérrez.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

21/01/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades a realizar
Excavacion para cercano.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

22/01/2026 Union Europea
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial
Actividades a realizar.
Excavacion para cercano.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

31/01/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades a realizar.
Instalacion de fabrica en cercano y bogantes. Piso en concreto.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

01/02/2026 colegio union europea sede maria cano.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades a realizar
instalacion de tuberia para bayonetas
Elmin Gutierrez.
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

09/02/2026 union europea sede maria cano
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades a realizar
instalacion de super boca
Elmin Gutierrez
inspector de obra

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

10/02/2026 union europea sede maria cano
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
instalacion de super boca y instalaciones electricas
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Powered by CamScanner

11/02/2026 Union Europea sede matriz cano
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 sigo
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante, 2 Electricos.
Actividades a realizar
instalacion de sobre losa y red electrica.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

12/02/2026 Union Europea
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 sigo
Personal operativo
2 Electricos.
Actividades a realizar
instalacion de Red Electrica.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

13/02/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 sigo
Actividades a realizar.
instalacion de red electrica.
Personal operativo
2 Electricos.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

14/02/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 Electricos
Actividades a realizar.
instalacion de red electrica.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.
Jose antonio Hernandez

16/02/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 Electricos
Actividades a realizar.
instalacion de super boor y red electrica
Elmin Gutierrez
inspector de obra.
Jose antonio Hernandez

17/02/2026 Union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante, 2 electricos
Actividades a realizar
instalacion de super boor y red electrica.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

18/02/2026 union europea
personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante, 2 electricos.
Actividades a realizar
instalacion de super boor y tool electricos
Elmin Gutierrez
inspector de obra
Jow astwood
ingenieros

19/02/2026 union europea
personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar
instalacion de super boor.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.
Jow astwood
ingenieros

20/02/2026 union europea
personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
personal administrativo
1 ayudante, 2 oficiales.
Actividades a realizar
instalacion de super boor.
Elmin Gutierrez
inspector de obra
Jow astwood
ingenieros

Powered by CamScanner

21/02/2026 union Europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
2 Oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar
instalacion de super board.
Elmin Gutierrez.
Jow askwes
mcaericors

23/02/2026 union europea.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 Oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
instalacion de super board.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.
Jow askwes
mcaericors

Colegio Unión Europea. 24/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 Oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de la lámina de superboard.
Jow askwes
mcaericors

Colegio Unión Europea 25/02/2026
Personal administrativo.

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de la lámina de superboard, se presentaron fuertes lluvias durante todo el día.

JOM ASTUDILLO INGENIEROS

Colegio Unión Europea. 26/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de la lámina de superboard.

JOM ASTUDILLO INGENIEROS

Colegio Unión Europea. 27/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de la lámina de superboard.

JOM ASTUDILLO INGENIEROS

Colegio Unión Europea 28/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de la lámina de Superboard.

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Colegio Union Europea 02/03/2026
Personal administrativo:
1 Residen, 1 Inspector, 1 Siso
Personal Operativo:
2 Oficiales, 1 Ayudente
Actividades Realizadas
Se Continua con la Instalación de lamina Superboard y con la instalación de pintura en la cara interna del salón de Sistema

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Colegio Union Europea 03/03/2026
Personal administrativo:
1 Residente, 1 Inspector 1 Siso
Personal Operativo
2 Oficiales, 1 Ayudentes
Actividades Realizadas
Se realiza el estucado y lijado de las dilataciones del superboard, de la cara externa del salon de sistema, Aula 303 y Aula 103, posteriormente se aplica la pintura de color blanco en las caras Anteriormente mencionadas.

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Powered by CamScanner

Colegio Union Europea 04/03/2026

Personal Operativo:

1. Oficial, 1 Ayudante

Personal Administrativo

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

Actividades:

Se realiza la instalación de lamine superboard al costado lateral externo e interno del salón de sistema, se realiza pintado y ecebos de las vigas de la parte externa trasera del salon 103, 303 y Aula de sistema.

JOW ASTWEDS
INGENIERIA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

04/03/2026

Personal Administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

Personal Operativo

1 Oficial, 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se realiza Instalación y corrección de las bajantes, del costado posterior de los salones aula, 101, 303, y Aula de sistemas

JOW ASTWEDS
INGENIERIA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

Powered by CamScanner

12/03/2026.

Personal Administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

Personal Operativo

1. Oficial, 1 Ayudante

Actividades:, Se realiza el ase, del Aula de sistema y se deja en condiciones Optimas para entrega

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

13/03/2026

Personal Administrativo.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

Personal Operativo:

N/A.

Actividades: Se realiza la entrega del Aula de sistemas a la rectoria, junto con la Interventoria y Residente de Obra. No se presentan Observaciones y se levanta acta a la entrega general del salón

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR SEDE B

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

* 31/01/2026. colegio estrella del sur sede B
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
3 instaladores
Actividades a realizar
instalacion de ventanas
Elmin Gomez
inspector de obra.

Jaime castaños
Instaladores

* 02/02/2026 colegio estrella del sur sede B.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
2 instaladores
Actividades a realizar
instalacion de ventanas.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Jaime castaños
Instaladores

* 03/02/2026 colegio estrella del sur sede B
04/03/2026 - no se realizo actividades

Jaime castaños

* 05/03/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar
recogue de puertas y filos

Jaime castaños
Instaladores

Raul Cabrera

06/03/2026
Personal administrativo
1 inspector, 1 residente, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar
reboque de puerta y filos
JOHN CASTILLO
INSPECTOR

07/03/2026
Personal administrativo
1 inspector, 1 residente, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar
reboque de puerta y filos
JOHN CASTILLO
INSPECTOR

09/03/2026
Personal administrativo
1 inspector, 1 residente, 1 SISO
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades a realizar
reboque de puertas y filos, cambio de puertas
JOHN CASTILLO
INSPECTOR

10/03/2026
Personal administrativo
1 ins, 1 res, 1 SST
Personal operativo
1 ofic, 1 ayudante
actividades realizar: reboque de puertas
cambio de puertas

11/03/2076
Personal administrativo
1 INS, 1 RES, 1 SST
Personal operativo
1 oficial y 1 ayudante
actividades a realizar
reboque de puertas y carbon
JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

12/03/2076
Personal administrativo
1 INS, 1 RES, 1 SST
Personal operativo
1 oficial y ayudante
actividades a realizar
reboque de puertas y carbon
JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA - BARRANQUILLITA
LOCALIDAD USME
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

Colegio Orlando Fals Borda.
Entre el día 10 de febrero de 2026 a 16 de febrero de 2026 se pararon actividades para dar fraguado a la placa y poder tener la humedad requerida para la instalación de la pdiurea.

JOHN ASTUDILLO
INTERVENTOR

Colegio Orlando fals Borda. 17/02/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el arreglo de otros pozos que aparecieron en la placa de la cubierta para poder instalar la pdiurea.

JOHN ASTUDILLO
INTERVENTOR

Colegio orlando fals Borda. 23/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la pdiurea.

JOHN ASTUDILLO
INTERVENTOR

Colegio Orlando fals Borda. 24/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Scanned with CamScanner

1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea y se presentaron fuertes lluvias durante todo el día.

JOHN CASTILLO
INTERVENTOR

Colegio Orlando Fals Borda. 25/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTILLO
INTERVENTOR

Colegio Orlando Fals Borda 26/02/2026.
Personal administrativo.
1 Residente 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Durante el recorrido de inspección SST, se evidenció la ejecución de actividades de alto riesgo con ausencia de elementos de protección personal (arnes, eslingas, punto de anclaje, casco), Sin señalización, demarcación y delimitación. las escaleras de acceso en estado inestable, lo que representa un Riesgo Inminente de accidente en trabajadores y Alumnos. Acatar la Resolución 4272/21. Por lo anterior. Se procede a suspensión de actividades.

hasta que Subsane la novedad en el area de Seguridad y salud en el trabajo. 26-02-26 Hora 1:05 PM. Interventoria.

Actividades realizadas:
Se continua el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.
JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda 27/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.
JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda 28/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
Se continua el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.
JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda 02/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo.
1 Oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda 03/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda. 04/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda. 05/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.

Scanned with CamScanner

1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO SISO

Colegio Orlando Fals Borda. 06/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se hizo el aseo general en la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea, se realizó la instalación de la bajante en la parte superior de la placa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO SISO

Colegio Orlando Fals Borda. 09/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó la limpieza de las muros adicionales de la cubierta donde se va a aplicar la poliurea, se hizo el resane en el núcleo perteneciente a la bajante instalada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO SISO

Scanned with CamScanner

COLEGIO SANTA LIBRADA
LOCALIDAD USME
SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

Personal operativo.
1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se dermino de aplicar el alistado impermeabilizado en la primera de las cuatro secciones de las materas a intervenir, Se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

JOHN CASTILLO
INTERVENTORIA

Colegio Santa Librada. 12/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició a aplicar el alistado impermeabilizado en la segunda de las cuatro secciones de las jardineras a intervenir.

JOHN CASTILLO
INTERVENTORIA

Colegio Santa Librada. 13/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua aplicando el alistado impermeabilizado en la segunda de las cuatro secciones de las jardineras a intervenir, se aplicó la media caña en la primer jardinera.

JOHN CASTILLO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada. 14/02/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se sigue aplicando el alistado impermeabilizado en la segunda de las cuatro secciones de las jardineras a intervenir.

JOHN CASTILLO
INSPECTOR

Colegio Santa Librada. 16/02/2026.

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se continua aplicando el alistado impermeabilizado en la segunda de las cuatro secciones de las jardineras a intervenir.

JOHN CASTILLO
INSPECTOR

Colegio Santa Librada. 18/02/2026.

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se subió el material de arrixto y cemento mediante polea y andamio para continuar fundiendo el alistado de las jardineras el día de mañana.

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada. 19/02/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se inició a fundir la jardinera número 3 con el alistado impermeabilizado "con esta serían 3 de las 4 jardineras contratadas.

John Castillo
Ingeniero

Colegio Santa Librada. 20/02/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó de aplicar el alistado impermeabilizado en la tercera de las cuatro secciones de las jardineras a intervenir, se aplicó la media caña de la segunda y tercera jardinera y se remató el tramo faltante de media caña de la primer jardinera.

John Castillo
Ingeniero

Colegio Santa Librada. 21/02/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo.

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Scanned with CamScanner

Se cargo un viaje de escombros en Volqueta y se llevo a la escombrera autorizada.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Santa Librada. 24/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue con el acopio de material proveniente de la terraza en la parte baja, se presentaron fuertes lluvias durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Santa Librada. 25/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua con el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Santa Librada. 26/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue con el proceso de acopio del material

Scanned with CamScanner

proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Código Santa Librada 27/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua con el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Código Santa Librada. 28/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue con el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada, se cargo un viaje de escombros en volqueta y se llevo a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada. 02/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se continua con el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 03/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se inició a fundir el alistado impermeabilizado de la jardinera número cuatro.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 04/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se terminó de fundir el alistado impermeabilizado de la jardinera número cuatro.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada 05/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

Colegio Santa Librada. 06/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó lavado y aseo general a toda la respectiva terraza.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

Colegio Santa Librada. 09/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se aplicó la media caña de la jardinera número cuatro "Ya se tiene todo listo para la instalación de la polirea.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

Scanned with CamScanner

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR SEDE A

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

01/02/2026 A 03/03/2026
Durante este Periodo no se realizo
actividades

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

04/03/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 ISS, 1 SST
Personal operativo
1 oficial, 1 patrullero
actividades a realizar
reparacion de goteras en tubo de lavamanos general
y se realiza cambio de empaque de Baños damas

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

05/03/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 SST
Personal operativo
1 oficial 1 patrullero
actividades a realizar
se adelanta limpieza y Brillo de Piezas de estructura
de Baños

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

06/03/2025
NO se laboro no se realizo actividades

07/03/2025
Personal administrativo
1 residente, 1 SS, 1 SST
Personal operativo = 1 oficial 1 patrullero
actividad realizar: instalacion espejo Baño niñas

JOHN CASTAÑEDA

11/03/2025

Pessoal Administrativo

1 ISP, 1 SST, 1 residente

Pessoal Operativo

10 ficiais 10 durante

actividades a realizar

Instalações Banhos Nichos, Grades e remates de Portas

Joel Cassandra
Inspetor

COLEGIO SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
SEDE C

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	548	TENERIFE GRANADA	A	CARRERA 14 BIS No 91 SUR – 14
USME	1959	GUILLERMO CANO ISAZA	A	CARRERA 16ª No 62 – 35 SUR

10/02/2026 Colegio Sierra morena Sede C
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 soldador.
Actividades a realizar-
instalacion de barandas metalicas.
Elmin Cabrera
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

11/02/2026 Colegio Sierra morena Sede C
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo
1 Soldador.
Actividades a realizar:
instalacion de barandas metalicas.
Elmin Cabrera
inspector de obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

13/02/2026.
Colegio Sierra morena sede C.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO
Personal Operativo
2 Soldadores.
Actividades a Continuación e Instalación de las barandas metalicas.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Scanned with CamScanner

14/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 inspector, 1 siso

Personal Operativo.

2. Soldadores

Actividades: Armado de parrilla para la Segunda rompa de Entrada principal

RESIDENTE DE OBRA.

John Castañeda
INTERVENTORIA

16/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

Personal Operativo

2 Ayudantes, 1 Oficial.

Actividades: Se realizo la fundición del cuarto del shut de Basura, sección placa.

RESIDENTE DE OBRA

John Castañeda
INTERVENTORIA

17/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1. Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realizo la fundición del de la sección de placa, del Cuarto del shut

RESIDENTE DE OBRA

John Castañeda
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

18/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO. : N/A.

ACTIVIDADES: Se deja realizar el Fraguado de la placa, para armar estructura metalica

RESIDENTE DE OBRA JOHN CASTRUEZ INTERVENTORIA

19/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO: N/A

ACTIVIDADES: se deja realizado el Fraguado de la placa, para armadura estructural.

RESIDENTE DE OBRA JOHN CASTRUEZ INTERVENTORIA

23/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO. : N/A.

ACTIVIDADES: se deja realiza Instalación de la estructura metalica, para el

RESIDENTE DE OBRA JOHN CASTRUEZ INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

24/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

Personal Operativo

1 Oficial, 2 Ayudantes

Actividades: Se realiza la Instalación de la estructura metalica

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTOR.

25/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL Operativo

2 soldadores.

Actividades: Se realiza la Instalación de la estructura metalica de la baranda

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

26/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL Operativo.

2 soldadores.

Actividades: Se realiza la Instalación de estructura metalica de la baranda

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

27/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes.

Actividades: Se realiza la instalación de la estructura metalica de la baranda

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

EJECUCIÓN DE EMERGENCIAS

DIRECCION DE EDUCACION DE USME – DILE USME

Emergencia Dile Usme 20/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación del bypass para no dejar sin el servicio de agua potable a está institución.

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Emergencia Dile Usme 22/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo el desmonte de la tubería existente y el retiro de los seis tanques de suministro; además, se hizo el retiro del manto existente sobre la placa de la cubierta.

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Emergencia Dile Usme. 23/01/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se recibe el material para aplicar el pendientado de la Cubierta.

JOM ASTRUCTURAS INGENIERIAS

Emergencia Dile Usme 24/01/2026
Personal administrativo

Norma

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó el pendientado impermeabilizado en la placa de la cubierta.

JOM ASTUDILLO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme. 26/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se realizó el afinado en la placa impermeabilizada de la cubierta y se aplicó la respectiva media caña.

JOM ASTUDILLO
INGENIERO

Nota: Desde el día 26/01/2026 hasta el 08/03/2026 Se dejo que la placa fundida de la cubierta tubiera su respectivo fraguado para iniciar con la instalación de la poliurea y sus demás componentes.

Emergencia Dile Usme. 08/03/2026.
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el tratamiento de las fisuras encontradas y se hicieron las respectivas dilataciones con su sellado en poliuretano para evitar fisuras a futuro.

Powered by CamScanner

JOW ASTUDILLO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme 09/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo la instalación de la capa de imprimante para después aplicar la poliurea.

JOW ASTUDILLO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme 10/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación de la primer mano de poliurea en la cubierta.

JOW ASTUDILLO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme 13/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante:
Actividades realizadas:
Se hizo el sellado de la grieta encontrada en los muros mediante la instalación del producto Sica boom, luego se aplicó el pañete Sicatop 101 para dejar hermeticá la fisura; finalmente se aplisó la segunda mano de poliurea en la cubierta y se da por terminada dicha actividad.

JOW ASTUDILLO
INGENIERO

Norma

Powered by CamScanner

ENSAYOS DE LABORATORIO

1 DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

1.1 DATOS DE DISEÑO

Resistencia a la Compresión Requerida	3000 p.s.i (210 Kg/cm^2)
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Agregado Fino	Arena Puerto Boyaca
Agregado Fino	Arena rio de pescadero
Agregado Grueso	Grava de Simijaca
Cemento	Argos

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO

Descripción	Material granular tipo grava, forma angular de color café. TM 1" y TMN 3/4"
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2515
Porcentaje de absorción (%)	2,08
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1306,94

AGREGADO FINO

Descripción	Arena de forma sub-redondeada de color gris
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2477
Porcentaje de absorción (%)	3,11
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1466,15
Módulo de finura (MF)	3,03

Descripción	Arena de Triturado de forma subredondeada de color gris oscuro
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2285
Porcentaje de absorción (%)	4,12
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1282,57
Módulo de finura (MF)	4,16

CEMENTO

Descripción	Cemento marca Argos
Densidad (Kg/m3)	3100,00
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m3)	1230,00

1.3 CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO.

Escogida la especificación granulométrica según el tamaño máximo, se optimiza la granulometría mediante un proceso de estabilización para determinar la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia para el contenido de cemento calculado.

La estabilización nos arroja la siguiente granulometría:

		PORCENTAJE PASA					
	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 1"		GRAVA	ARENA DE PUERTO BOYACA	ARENA DE El Guamo	MEZCLA MATERIALES
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	97,75	100,00	100,00	99,10
19,00	3/4"	90	85	55,89	100,00	100,00	82,36
12,70	1/2"	78	68	17,09	98,07	99,83	66,21
9,50	3/8"	71	58	9,03	97,97	99,83	62,95
4,75	No.4	56	40	1,74	93,71	78,90	52,48
2,36	No.8	44	27	1,22	84,26	43,53	38,83
1,180	No.16	34	18	1,20	65,51	24,96	27,62
0,600	No.30	27	13	1,19	35,74	15,83	15,95
0,300	No.50	21	9	1,18	15,83	11,59	8,70
0,150	No.100	17	6	1,17	6,23	9,33	5,13
0,075	No.200	0	0	1,11		7,81	3,86

AGREGADO		HUMEDAD
Grava	40%	0,10%
Arena de Puerto Boyacá	30%	1,61%
Arena rio El Gaumn	30%	6,39%

Resistencia a la Compresión requerida	3000 p.s.i 210 Kg/cm^2
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Tamaño máximo de diseño	1” (25,00 cm)
Densidad Bulk promedio de los agregados	2434,39 (Kg/m^3)
Relación agua / cemento	0,57

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

1.3.1 Proporciones para 1 m^3 de concreto corregidas por humedad de los agregados

Saco cemento (Kg)	50,00

Saco	7.3

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	DENSIDAD BULK	PROPORCIONES EN VOLUMEN ABSOLUTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	AJUSTES POR HUMEDAD Kg/M3
Agua	0,57	209	1000	0,209	0,21	218
Aire		15	0,015	0,000	0,02	15
Cemento	1,0	366	3100	0,118	0,30	366
Arena Puerto	1,3	491	2477	0,198	0,34	499
Arena de Rio Pescadero	1,3	491	2285	0,215	0,38	523
Grava	1,8	655	2515	0,261	0,50	656
TOTAL		2228,2		1,00	1,74	2277

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO HÚMEDO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR SACO DE CEMENTO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO
Agua	218	29,80	0,030
Aire	0	0,00	0,025
Cemento	366	50,00	0,041
Arena Puerto	499	68,21	0,047
Arena de Pescadero	523	71,42	0,056
Grava	656	89,60	0,069
TOTAL	2262	309,04	0,266

1.3.2 Proporciones de diseño para concreto de 3000 p.s.i. Clase D (210 Kg/m^3)

MATERIAL	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN ABSOLUTO	DOSIFICACIÓN EN PESO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO
Agua	1,8	0,57	0,73
Aire	0,0	0,0	0,6
Cemento	1,0	1,0	1,0
Arena puerto	1,7	1,3	1,1
Arena de pescadero	1,8	1,3	1,4
Grava	2,2	1,8	1,7

1.3.3 Dosificación en baldes para un saco de cemento (Volumen suelto de agregados)

Balde (Litros)	10,0
Balde (m3)	0,010

MATERIAL	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO	DOSIFICACIÓN EN BALDES DE 10 LITROS
Agua	0,030	0,7	3,0
Aire	0,025	0,6	
Cemento	0,041	1,0	4,1
Arena puerto	0,047	1,1	4,7
Arena de El Guamo	0,056	1,4	5,6
Grava	0,069	1,7	6,9

1.3.4 Mezcla de Prueba

Número de cilindros de prueba a diseñar: 3

Volumen para un cilindro (m^3)	0,00530
V Total tres cilindros (m^3)	0,0159

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PESOS TOTALES (3) CILINDROS DE PRUEBA (Kg)	PESO (1) CILINDRO DE PRUEBA (Kg)
Agua	0,57	3,92	1,307
Aire		0,00	0,000
Cemento	1,0	6,58	2,193
Arena puerto	1,3	8,97	2,991
Arena de El Guamo	1,3	9,40	3,132
Grava	1,8	11,79	3,929
TOTAL		40,66	13,553

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

OBSERVACIONES

- ✓ Las características evaluadas de los agregados permiten obtener la resistencia deseada mezclándolos en las proporciones recomendadas. La granulometría de la grava se ajusta de mejor manera dentro de la franja recomendada AG – 4 para concreto estructural tabla 630.4 especificaciones INVIAS.

- ✓ Para el agregado grueso se obtuvo un TM = 1" pulg. Y TMN = 3/4" pulg. Se debe tener en cuenta que el TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, no debe ser mayor que 1/3 del espesor de la losa ni mayor que 3/4 del espaciamiento máximo entre las barras de refuerzo.

- ✓ Los ensayos fueron realizados a una muestra suministrada por el cliente, Se recomienda realizar ensayos adicionales para verificar las propiedades mecánicas de los agregados y garantizar su óptimo comportamiento en la mezcla y durabilidad del concreto.

- ✓ Debido a que no se realizaron ensayos adicionales para verificar las propiedades de los materiales se diseñó para una resistencia mayor de acuerdo a un nivel de confiabilidad escogido por lo cual es importante realizar control sobre la mezcla en obra para lograr ajustar adecuadamente las proporciones de los materiales.

- ✓ Se debe tener en cuenta la medida de dosificación de los materiales adoptada en obra, ya sea por peso o por volumen.

- ✓ Se resalta la importancia del contenido de agua, en la mezcla tanto por la manejabilidad y consistencia (asentamiento), como para la resistencia (relación agua cemento) que esta controla. Por este motivo y debido a las diferencias de humedades que se pueden dar al momento del ensayo y al momento de efectuar la mezcla en obra, se debe controlar la cantidad de agua para generar la consistencia y resistencia deseadas.

- ✓ Para verificar la resistencia se recomienda tomar mínimo tres (3) cilindros.

ING. JIMMY VERGARA SILVA
DIRECTOR DE LABORATORIO
GLOBAL CIVIL INGENIERÍA SAS

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Para la planeidad y pendientes de canchas en Bogotá, la normativa específica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se encuentra en su manual de Lineamientos y Especificaciones Técnicas, de diseño para canchas deportivas.

Norma de Planeidad (IDRD)

El IDRD establece criterios de planeidad estrictos para evitar "empozamientos" y garantizar la seguridad del deportista. Según sus especificaciones técnicas de construcción:

Tolerancia de Planeidad: No se permiten irregularidades superiores a 4 mm (0.4 cm) al medir con una regla de 3 metros de longitud colocada en cualquier dirección sobre la superficie terminada.

Mezcla MDC-19: Al ser una mezcla densa de tamaño nominal grande (19 mm), el IDRD exige que la planeidad se logre mediante un sellado asfáltico previo a la aplicación del recubrimiento sintético o pintura, para cambiar la rugosidad natural de este tipo de asfalto.

Los parámetros de drenaje y niveles están detallados en el diseño de Parques (Ciudad Encuentro)

Pendiente Transversal Estándar: Se define un rango del 0.5% al 1.0%.

El 0.5% es el mínimo aceptable para asegurar que el agua ruede hacia las cajas de inspección o canales perimetrales.

El 1.0% es el máximo recomendado para no afectar la verticalidad del rebote del balón en deportes como baloncesto o microfútbol.

Dirección del Drenaje: Los lineamientos exigen que el "bombeo" (pendiente) se dirija hacia las estructuras hidráulicas (sumideros) para evitar que el agua cruce áreas de circulación peatonal.

Diferencias por Uso (Colegios vs. Parques)

En Colegios (NTC 4595): La prioridad es la seguridad infantil. Aunque se permite hasta un 2% de pendiente en zonas recreativas generales, en la superficie de juego se debe mantener el estándar del 1% del IDRD para evitar fatiga en las articulaciones y asegurar el cumplimiento de medidas reglamentarias.

En Parques Públicos: Se aplican los manuales del IDRD según especificaciones

Estanqueidad al agua

DANOPRIMER EP ECO

Imprimante epoxi bicomponente para impermeabilización con sistemas líquidos sobre soportes porosos.



Sistema epóxico 100% sólido versátil de dos componentes de alto contenido de sólidos, empleado para recubrimiento de pisos industriales. Alta resistencia química, buena nivelación, penetración y adherencia en diversos sustratos.

Presentación

- Volumen (L): 15.14
- Rendimiento (kg/m²): 0.25 - 0.30
- Color: Gris
- Código de producto: 750522

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Densidad mezcla (g/cm³)	1.209 ± 0.03	ASTM D1475
Humedad del soporte (%)	< 4	-
Relación A/B (en peso)	1000:376	-
Resistencia a compresión (N/mm²)	63.6	ASTM D695
Resistencia a la flexión (N/mm²)	78	ASTM D790
Resistencia a tracción (N/mm²)	40	ASTM D638
Dureza Shore D a 23ºC y 2 días	84 - 86	ASTM D2240
Temperatura del soporte (ºC)	+10°C / +30°C	-

Concepto	Valor	Norma
Tiempo de secado a 20-25 ºC y 50 % de humedad relativa (horas)	3.5 ± 0.5	ASTM D1640
Viscosidad (cps)	2000 ± 200	ASTM D2196
Vida de la mezcla (pot life)	20 min (1 kg, 20°C)	-

Datos Técnicos Adicionales

Adherencia al concreto (pull-off) (ASTM D 4541) >538 psi, con falla del concreto.

Tiempos de uso:

Temperatura ºC	Recapa	Peatonal	Liviano	Curado Total
20	5 horas	24 horas	4 días	7 días
30	4 horas	18 horas	3 días	6 días

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Contenido en sólidos (%)	100	ASTM D2369
Viscosidad Stormer 23ºC (KU)	120 ± 5	ASTM D562
Gelificación (min)	41 ± 3 (100 g)	ASTM D2471

Normativa y Certificación

- Cumple estándar FDA 21 CFR 175.300 (b)(3)(viii)(a).

Campo de Aplicación

- Imprimante en sistemas con impermeabilizaciones líquidas que emplean poliurea y poliuretano.
- “Primer” en pisos industriales o revestimientos epóxicos de alto contenido de sólidos.

Ventajas y Beneficios

- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación.
- Resistencia química.
- Exento de disolventes.
- Flexibilidad y penetración adecuada para concretos.

Preparación del soporte

- El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo, sin aceites, grasas, lechadas superficiales u otros elementos que impidan la adherencia como antiguas membranas impermeabilizantes u otros recubrimientos.
- Se debe garantizar la rugosidad adecuada del sustrato para obtener una mejor adhesividad del producto.

Modo de empleo

- Se debe asegurar una mezcla adecuada de la resina y el endurecedor con el empleo de agitación mecánica a baja revolución para minimizar la incorporación de aire o en el caso de pequeñas cantidades, mediante agitación manual, garantizando siempre una homogenización completa. **Nunca variar la relación de la mezcla ya que puede afectar a las propiedades finales.**
- Tenga en cuenta que la resina es viscosa y tiene cargas. Por eso debe homogenizarse muy bien antes de usarse.
- Cuando la superficie es muy rugosa, el producto se puede extender con llana metálica y rodillo de felpa para epóxico.
- No diluir con ningún tipo de solvente, proteger el producto del contacto con agua durante al menos 24 h desde su aplicación.
- Una vez aplicado el primer, cubrir la superficie completamente con arena de cuarzo malla 40/60 y barrer el exceso antes de aplicar la siguiente capa.
- El tiempo de gelificado puede variar de acuerdo a la temperatura del ambiente, la humedad relativa y la cantidad de la mezcla.
- El sistema obtiene sus propiedades finales después del curado total.
- Se recomienda hacer la aplicación 3ºC por encima del punto de rocío.

RENDIMIENTO

- Sobre un sustrato con una superficie óptima de aplicación, el rendimiento aproximado es de 300-250 g mezcla/m^2 de la mezcla a un espesor de 6 mils (0,15 mm), aplicado con llana metálica con la técnica tipo raspado.
- Los rendimientos del producto están directamente relacionados con la naturaleza y apariencia del sustrato. Se recomienda realizar los ensayos en el sitio de aplicación para asegurar un consumo real del producto.

NOTA: Las recomendaciones acá propuestas son solamente una guía de cómo usar el producto y del rendimiento estimado. Cualquier otra modalidad de aplicación depende de la habilidad y experiencia del aplicador.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

- La exposición al sol puede alterar su color.

Precauciones

- No aplicar en situaciones donde haya riesgo de humedad ascendente.
- Debe aplicarse en sustratos con la adecuada porosidad para una adecuada adherencia (CSP 1).
- Para una mejor adherencia debe aplicarse sobre sustrato con resistencia a la compresión iguales o superiores a 3,000 psi.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Tanto la resina como el endurecedor deben ser almacenados en lugares secos a una temperatura entre 18 ºC y 25 ºC, en sus envases originales y bien sellados. Se deben tratar de consumir los envases parcialmente llenos, para minimizar la probabilidad de alteración de los productos. La vida de almacenamiento en los envases originales es de dos años.
- Las resinas epóxicas y sus endurecedores son productos químicos y por lo tanto deben seguirse las precauciones de manejo indicados por el fabricante.
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e higiene

- Los productos son corrosivos y pueden causar irritaciones severas en la piel y en los ojos. No haga contacto con los ojos, piel y la ropa. No inhale vapores. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no lo esté usando o durante el transporte.
- En contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua por un tiempo no menor a 15 minutos.
- Si se presenta contacto con la piel, lávese inmediatamente y en forma abundante con agua y jabón.
- En caso de inhalación, salga inmediatamente a un sitio donde haya aire fresco. Suministre oxígeno si hay dificultad para respirar.
- En caso de ingestión accidental, si la persona está consciente, suministre abundante agua. Acuda inmediatamente al médico.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

Estanqueidad al agua

DANOPUR HT

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío utilizada como parte del sistema DANOPUR para la impermeabilización y protección.



DANOPUR HT es una membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, sin juntas, altamente elástica, que reacciona con la humedad y activa su proceso de curado. Usada para la impermeabilización y protección. Membrana versátil por la gran variedad de posibles aplicaciones como parte de los sistemas de impermeabilización líquida DANOPUR.

Presentación

- Peso (kg): 25
- Rendimiento (kg/m²): 1.3 - 2.2
- Color: Gris
- Código de producto: 750704

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Elongación a rotura (%)	> 800	ASTM D412
Fuerza de tensión (N/mm²)	> 4	ASTM D412
Puenteo de fisuras (mm)	> 2 (-10oC)	EOTA TR-008
Reacción al fuego	B2	DIN 4102-1
Resistencia a la penetración de raíces	Superado	UNE 53420:1989
Resistencia a la radiación de calor	Superado	DIN 4102-7
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo de estabilidad con lluvia (horas)	3 - 4	-

Concepto	Valor	Norma
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo de secado final (días)	7	-
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tránsito de personas (horas)	18 - 24	-
Transmisión de vapor de agua (g/m²/día)	25	ISO 9932:91
Dureza (Shore A)	65 - 70	ASTM D2240

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Adhesión al hormigón (N/mm²)	> 2,0 (con imprimación)	ASTM D903
Contenido en sólidos (%)	85 ± 5	-
Resistencia a la presión del agua (1 m.c.a. 24h)	No filtra (1m columna de agua, 24h)	DIN EN 1928

Campo de Aplicación

- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antes de la colocación de revestimiento final.
- Impermeabilización de cubiertas ajardinadas.
- Impermeabilización de cubiertas transitables (peatonal y vehículos).
- Impermeabilización de paredes bajo tierra.
- Impermeabilización de tejados
- Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón (puentes, parkings, gradas de estadios etc.

Ventajas y Beneficios

- Alta elasticidad >800% y puenteo de fisuras.
- Buena resistencia química a aceites, agua salada, detergentes domésticos, soluciones alcalinas y ácidas (5%).
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a temperaturas extremas -40 ºC a + 90 ºC.
- Fácil aplicación en frío.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Gran resistencia a la penetración de raices.
- Membrana impermeable continua sin solapes transitable.
- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua encharcada eventual y temporal.
- Resistente a la hidrólisis.

Soporte

- Aluminio
- Baldosas
- Espuma de poliuretano
- Fibrocemento
- Hormigón
- Mortero
- Membranas bituminosas.
- Láminas de PVC.
- Zinc

Modo de empleo

- **METAL/ACERO:** Las superficies metálicas deben estar preparadas con chorro de arena a SA 2,5. Para eliminar los aceites y las grasas deben ser efectuadas limpiezas con disolventes. Se debe aplicar imprimación DANOPRIMER® PU o DANOPRIMER® PU2K en caso de realizar anclaje mecánico mediante espolvoreo de árido de sílice. Aplicar la imprimación como máximo 8 horas después del tratamiento con chorro de arena para evitar la oxidación de la superficie.
- **LÁMINAS ASFÁLTICAS/REVESTIMIENTOS BITUMINOSOS** : Toda la superficie se debe limpiar para eliminar las partículas sueltas o mal adheridas, polvo y demás sedimentos. La lámina debe estar pegada al soporte o fijada mecánicamente. No aplicar sobre revestimiento bituminoso pegajoso o mal adherido. Sobre este tipo de soporte se debe aplicar imprimación
- **DANOPRIMER PU2K.**

Herramientas : Rodillo, brocha o con equipo de proyección airless.**Preparación del producto:** Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador mecánico hasta que haya una mezcla homogénea**Condiciones ambientales para la aplicación:** Temperatura ambiente/soporte entre 5 a 35ºC. Humedad relativa < 80%.rNo deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas pueden resultar perjudicialesr(cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).**Método de aplicación:** Impermeabilización de cubierta: En el caso de soportes muy porosos, para facilitar la perfecta adherencia al soporte se deberá aplicar una capa de imprimación DANOPRIMER® EP. Una vez seca la imprimación (aproximadamente 6-8 horas, aplicada a 23ºC y 50% HR) se aplican dos o tresrcapas de DANOPUR® HT. En la segunda capa, aún en estado húmedo, colocar la armadura PET50 (el solape de esta armadura deberárestar comprendida entre 5 y 10 cm). Una vez seca, sellar con una a dos capas de DANOPUR® HT. Reforzar siempre la superficie con armadura PET50 sobre todo en zonas problemáticas como medias cañas,rchimeneas, tuberías, sifones, etc. En caso de no utilizar armadura PET50, recomendamos aplicar tres capas.

- **CONSUMO TOTAL**

Impermeabilización: 1,4 a 2,5 kg/m2 aplicado en dos o tres manos.**Herramientas:** Rodillo, brocha, llana de goma o con equipo de proyección airless.**Comprobación de condiciones ambientales:** Temperatura ambiente/soporte entre 5 a 35ºC. Humedad relativa < 80%. No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas pueden resultar perjudiciales (cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).**Preparación del producto:** Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador mecánico hasta que haya una mezcla homogénea. Aplicación de la membrana. Se debe aplicar una capa de imprimación DANOPRIMER® según el tipo de soporte para favorecer la adherencia de la membrana. Respetando los tiempos de curado de la imprimación se aplican tres capas de DANOPUR® HT. Refuerce siempre los puntos singulares, como encuentros de paramento vertical con paramento horizontal, zonas de cambio de soporte, encuentros con sumideros, etc. Se recomienda reforzar con armadura de poliéster PET50 en toda la superficie. En la primer capa, aún en estado húmedo, colocar la armadura PET50 (el solape de esta armadura deberá estar comprendida entre 5 y 10 cm) y dejarla embebida. Después de un mínimo de 12 horas y un máximo de 48 aplicar la segunda capa de DANOPUR® HT y para cubiertas de usos finales más exigentes aplicar una

tercera capa de DANOPUR® HT. No aplicar capas con espesores superiores a 0,6 mm. Si se desea un acabado de color estable aplicar una o dos capas de DANOPUR® LT sobre la membrana DANOPUR® HT. DANOPUR® HT resbala si está mojado. Para evitarlo se recomienda espolvoreo de árido de sílice DANOQUARTZ SP49 en la última capa del sistema para conseguir una superficie antideslizante. No se recomienda el uso de DANOPUR® HT en contacto directo con agua tratada o clorada.

Precauciones

- Contiene isocianatos.
- Eliminar el contenido/recipiente con todas las precauciones posibles.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- No aplicar capas de espesor superior a 0,6mm.
- No se deben realizar trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climáticas puedan ser perjudiciales, en particular, en situaciones de nieve, hielo, lluvia o viento fuerte.
- No puede permanecer bajo inmersión de forma permanente.
- Resbala si está mojado. Para evitarlo esparcir los agregados adecuados en la membrana aún húmeda para conseguir una superficie antideslizante.
- Si se desea un acabado de color estable aplicar una o dos capas sobre la membrana DANOPUR HT.
- Si fuese necesario diluir el producto usar disolvente base xileno en proporción 2-8%.
- Consulte la ficha de seguridad.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Caducidad a los 12 meses.
- El envase debe almacenarse boca abajo, con la tapa apoyada en la balda o soporte.

Limpieza de las herramientas

Diluente de limpieza. Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después del uso con diluente.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

DOSSIER DE CALIDAD

POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISONES DE BAÑO EN ACERO AISI SAE 304 CALIBRE 20 A PISO

1 . TERMINOS Y DEFINICIONES :

En el **DOSSIER** que vamos a entregar a

Describiremos las características técnicas, así como la composición y los diferentes elementos, procesos y planos utilizados en el suministro e instalación de **DIVISONES DE BAÑO EN ACERO AISI SAE 304 CALIBRE 20 A PISO**

2 . MATERIALES UTILIZADOS DIVISIONES PARA BAÑO :

2.1 . Elaboradas en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 20, acabado satinado estético, las puertas y los parales, en forma de bandeja construida tipo sándwich, entamboradas con poliestileno de alta densidad, con estructura interna u omegas en lamina galvanizada calibre 20, en forma longitudinal y transversal unidos en solape por medio de soldadura de Tig., las bandejas o tabiques serán soportadas por medio de una **U** de anclaje instalada previamente de forma vertical en la pared por medio de tornillo goloso de 1/4" y unido al tabique por medio de remache de 1/4" en acero, el paral se unirá al tabique por medio de una U en lamina de acero inoxidable calibre 20, debida mente soldada por soldara tig y será posterior mente remachado conjunto monolítico incluyendo el paral, las puertas con su respectiva falleba elaborada en lamina de Acero calibre 20 que permite la seguridad dentro del cubículo y un pivote en la parte superior e inferior de la puerta que permite el giro de forma horizontal de la misma, formando un conjunto monolítico en acero inoxidable de uso. **(Edificaciones institucionales clase III tráfico pesado)**

2.2 TORNILLERÍA ESPECÍFICA :

TORNILLO AV PHILL Ø 8 X 1-1/4''
CHAZO PLASTICO DE Ø 1/4
REMACHE CIEGO Ø 5/32 X 3/8'' 5,4
TORNILLO BRISTO BOTON DE 3/8 X 1-1/2'' ACERO 304
TORNILLO BRISTO BOTON DE 5/16 X 1-1/2'' ACERO 304
FALLEBAS EN ACERO 304 DIVISIONES (IGT)
SIKADUR
CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 1-7/8 **(PARALES)**
CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2-1/2

2.3 MATERIALES Y HERRAMIENTA UTILIZADOS EN INSTALACIÓN :

TORNILLO AV PHILL Ø 8 X 1-1/4''
CHAZO PLASTICO DE Ø 1/4
REMACHE CIEGO Ø 5/32 X 3/8'' 5,4
TORNILLO BRISTO BOTON DE 3/8 X 1-1/2'' ACERO 304

TORNILLO BRISTO BOTON DE 5/16 X 1-1/2'' ACERO 304
FALLEBAS EN ACERO 304 DIVISIONES (IGT)
SIKADUR
CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 1-7/8 **(PARALES)**
CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2-1/2
DISCO DE CORTE 4-1/2
DISCO CARBOFIBER #80 4-1/2
SABRAS
TINER
ARANDELAS 3/8'' **INOX**
TORNILLO BRISTOL 1/4 X 1'' ZINCADO **(NIVELADOR)**
DESTORNILLADOR INALAMBRICO
PISTOLA PARA SIKADUR
TALADRO PERCUTOR
TALADRO PARA LAMINA
REMACHADORA
PULIDORA
HOMBRE SOLO
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA
DESTORNILLADOR DE PALA
MACHO DE 3/8"
MACHO DE 5/16"
VOLVEDOR
MASETA
MARTILLO DE LATONERIA
MARTILLO DE CAUCHO
1 JUEGO DE LLAVES BRISTOL
EXTENCION 110 DE DE 50 METROS
EXTENCION 110 DE DE 10 METROS
T ELECTRICA
PUNTERO
BROCA HSS DE 11/64"

BROCA HSS DE 5/16"
BROCAS HSS DE 3/8"
LLAVE MIXTA DE 7/16"
LLAVE MIXTA DE 7/16"

3. PROCESOS DE FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO AISI SAE 304 CALIBRE 20 A PISO :

PLANEACIÓN

CORTE

DESPUNTE Y TROQUELADO

DOBLADO

ENTAMBORADO

ENSAMBLE

CARGUE Y TRANSPORTE

INSTALACIÓN

ENTREGA A OBRA

4 . PLAN DE CALIDAD :

En IGT S.A.S manejamos y ejecutamos **SGSST (SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)**

Utilizando mano de obra calificada y maquinaria apta y especial de acuerdo a cada proceso de (Planeación ,fabricación , instalación) Generando confianza en nuestros clientes en sus diferentes proyectos , lo cual nos ha generado un importante posicionamiento de marca a nivel nacional e internacional.

5. PROCEDMINIENTOS TÉCNICOS:

5.1 PLANEACIÓN : Visita a obra , toma de medidas , diseño de planos , aprobación por parte de , entrega de planos a fabrica.

5.2 CORTE : El operario genera los cortes en el desarrollo de la lámina requerido para cada proyecto, dicho proceso se genera en máquina cortadora de alto tráfico CNC.

5.3 DESPUNTE Y TROQUELADO : El operario hace pequeños cortes ó despuntes en las áreas requeridas (según planos de fabricación) para pasar al siguiente proceso utilizando troqueladora y cortes manuales

5.4 DOBLADO : El operario genera los dobleces con los grados específicos (según planos de fabricación) utilizando máquina dobladora de alto tráfico CNC

5.5 ENTAMBORADO Y ENSAMBLE: Los operarios reciben la lámina cortada , despuntada , troquelada y doblada y proceden al ensamble de los paneles en forma de bandeja construida tipo sándwich, entamboradas con poliestileno de alta densidad, con estructura interna u omegas en lámina galvanizada calibre 20, en forma longitudinal y transversal unidos en solape por medio de soldadura de Tig.

5.6 CARGUE : El ingeniero encargado del proyecto alfa numéricamente y por colores , selecciona los diferentes elementos de las divisiones (parales , divisiones , tubo parales , puertas , U de anclaje, tornillería , chazos , remaches)

5.7 INSTALACION : Los instaladores proceden con la instalación de las divisiones para baño , utilizando la herramienta especificada en el numeral 2.3 . En la instalación se tiene en cuenta (rigidez , niveles , acabado , anclaje , rebaba o filos)

5.8 ENTREGA A OBRA : Recorrido con personal de

revisando estabilidad , acabado , alineación , rectificando cantidades , redacción de memorias y aprobación de.

6. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO:

No utilizar detergentes abrasivos ni esponjas metálicas, limpiar la superficie con paños suaves y agua caliente en forma de circular para cuidar la capa protectora del acero.

Si se encuentran manchas en el acero, utilizar una solución de ácido nítrico al 20%, refregar y posteriormente enjuagar con agua.

Nunca dejar caer en la superficie del acero ácido clorhídrico, este puede dañar las propiedades del mismo; en el caso de que ocurra lavar inmediatamente con abundante agua.

7. LISTADO ANEXOS

CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES

MILL'S INSPECTION CERTIFICATE

YUE SENG INDUSTRIAL CO., LTD.
NO. 12, LU KUNG NORTH 1ST ROAD
LU KANG TOWN, CHANG HUA HSIEN
TAIWAN R.O.C.
TEL: 886-4-7812888 FAX: 886-4-7812668

CERTIFICATE NO.: YS-105-0332-2
CUSTOMER: ACEROS INOXIDABLES S.A.
INVOICE NO.: YS-08212016-3
PO NO.: YS-8712/16
DESCRIPTION: STAINLESS STEEL WELDED TUBE, ASTM A554, TP304 FINISH 180 GRIT
DATE: 21 JUN, 2016

P/L No.	SIZE	HEAT NO	PCS	N.W. (kg.)	TYPE/FINISH	Thickness Tolerence	Length Tolerence	Surface Condition
169	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
170	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
171	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
172	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
173	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
174	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
175	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	60	534	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
176	50.8 X 1.2MM X 6M	10503093CS	40	358	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
177	38.1 X 1.5MM X 6M	10412114WS	100	821	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
178	38.1 X 1.5MM X 6M	10412114WS	100	821	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good

	Chemical Composition (%)								Mechanical Test			
P/L No.	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Y.S.(0.2%) N/mm²	T.S. N/mm²	Elongation %	Hardness HV
169	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	646	57	156
170	0.053	0.460	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
171	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
172	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
173	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
174	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
175	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
176	0.053	0.480	1.190	0.020	0.005	8.010	18.220	-	294	645	57	156
177	0.021	0.440	1.580	0.026	0.002	8.100	18.100	0.030	307	677	52	183
178	0.021	0.440	1.580	0.026	0.002	8.100	18.100	0.030	307	677	52	183

Remark: 1.We hereby certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification.
2. As per ASTM A554 standard.
3. The material described above has been detected with free irradiation.

Q.C. MANAGER

C. S. Huang

MILL'S INSPECTION CERTIFICATE

YUE SENG INDUSTRIAL CO., LTD.
NO. 12, LU KUNG NORTH 1ST ROAD
LU KANG TOWN, CHANG HUA HSIEN
TAIWAN R.O.C.
TEL: 886-4-7812888 FAX: 886-4-7812668

CERTIFICATE NO.: YS-105-0332-2
CUSTOMER: ACEROS INOXIDABLES S.A.
INVOICE NO.: YS-06212016-3
PO NO.: YS-8712/16
DESCRIPTION: STAINLESS STEEL WELDED TUBE, ASTM A554, TP304 FINISH 180 GRIT
DATE: 21 JUN, 2016

P/L No.	SIZE	HEAT NO	PCS	N.W. (kg.)	TYPE/FINISH	Thickness Tolerence	Length Tolerence	Surface Condition
109	25.4 X 1.2MM X 6M	10503091CS	150	651	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
110	25.4 X 1.2MM X 6M	10503091CS	150	651	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
111	25.4 X 1.2MM X 6M	10503091CS	150	651	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
112	25.4 X 1.2MM X 6M	10503091CS	166	720	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
113	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
114	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
115	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
116	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
117	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good
118	50.8 X 1.5MM X 6M	10501132CS	60	663	304-#180	±10%	+50MM/-0	Good

	Chemical Composition (%)								Mechanical Test			
P/L No.	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Y.S.(0.2%) N/mm²	T.S. N/mm²	Elongation %	Hardness HV
109	0.053	0.460	1.220	0.028	0.002	8.030	18.320	-	295	646	56	158
110	0.053	0.460	1.220	0.028	0.002	8.030	18.320	-	295	646	56	158
111	0.053	0.460	1.220	0.028	0.002	8.030	18.320	-	295	646	56	158
112	0.053	0.460	1.220	0.028	0.002	8.030	18.320	-	295	646	56	158
113	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160
114	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160
115	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160
116	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160
117	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160
118	0.022	0.510	1.600	0.028	0.002	8.000	18.000	-	274	615	56	160

Remark: 1. We hereby certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification.
2. As per ASTM A554 standard.
3. The material described above has been detected with free irradiation.

Q.C. MANAGER

C. S. Huang

允強實業股份有限公司
YC INOX CO., LTD.

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

524彰化縣溪州鄉中山路四段270號
No.270,Sec.4,Jungshan Rd.,Shijou Shiang,
Chang-Hwa,Taiwan,R.O.C
http://www.ycinox.com
TEL：+886-4-8899666 FAX：+886-4-8899770

客戶名稱 Customer	ACEROS INOXIDABLES	客戶編號 Customer No.	FCO004	證明書編號 Certificate No.	151218C0048
產品名稱 Production	PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET	商業發票號碼 Commercial Invoice No.	J15120219	證明書日期 Date of Issue	2015/12/18
規格名稱 Specification	ASTM A240M-14/A480M-14b	客戶採購案號 PO No.	YC-9634/15	訂單編號 Order No.	EC15110067-1
鋼種 Steel Grade	304	提貨單編號 Weight No.	C15120342	P.I.號碼 P.I.NO.	A10411036

項目 Item No.	爐號 Heat No.	產品規格 Product Description: R寸 Dimension	數量 Quantity Pcs	重量 Weight kgs	表面 Finish	保膜 Protect	化學成份(%) Chemical Composition: 碳 C X10⁻²	矽 Si X10⁻²	錳 Mn X10⁻²	磷 P X10⁻³	硫 S X10⁻³	鎳 Ni X10⁻²	鉻 Cr X10⁻²	氮 N X10⁻³	拉伸試驗 Tension Test: 降伏 0.2%Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸長率 El. %	*01 硬度試驗 HRB	*02 熱處理 °C/W.Q.	箱號 C/No.
	Specification					Min.						800	1750		205	515	40		1040	
						Max.	70	75	200	45	30	1050	1950	100				92		
1	C33AT1501231	0.6mm x1,219.0mm x2,438.0mm	141	1,965	2B	PI	45	48	88	31	3	802	1817	57	283	654	56	77	1050	A1
2	C33AT1501297	0.7mm x1,219.0mm x2,438.0mm	121	1,931	2B	PI	43	45	88	29	3	804	1804	58	261	670	59	78	1050	A2
3	C33AT1501244	0.9mm x1,219.0mm x2,438.0mm	79	1,653	2B	PI	45	45	116	39	2	806	1805	54	300	653	53	82	1050	A3
4	C33AT1501244	0.9mm x1,219.0mm x2,438.0mm	79	1,652	2B	PI	45	45	116	39	2	806	1805	54	300	653	53	82	1050	A4
5	C33AT1501244	0.9mm x1,219.0mm x2,438.0mm	78	1,630	2B	PI	45	45	116	39	2	806	1805	54	300	653	53	82	1050	A5
6	C33AT1501179	2.5mm x1,219.0mm x2,438.0mm	29	1,688	2B	PI	42	47	89	35	4	803	1806	62	274	630	57	82	1050	A6
7	C33AT1501179	2.5mm x1,219.0mm x2,438.0mm	28	1,628	2B	PI	42	47	89	35	4	803	1806	62	274	630	57	82	1050	A7
8	C33AT1501179	2.5mm x1,219.0mm x2,438.0mm	28	1,627	2B	PI	42	47	89	35	4	803	1806	62	274	630	57	82	1050	A8
9	C33AY1505958	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	38	1,666	2B	PI	39	49	85	38	4	803	1805	56	303	675	55	87	1050	A10
10	C33AY1505958	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	38	1,661	2B	PI	39	49	85	38	4	803	1805	56	303	675	55	87	1050	A11
11	C34AY1505472	4.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	12	1,978	2B	PI	20	42	103	36	3	804	1829	53	267	624	56	82	1050	A13
12	C34AY1505472	4.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	12	1,977	2B	PI	20	42	103	36	3	804	1829	53	267	624	56	82	1050	A14
13	C34AY1505472	4.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	12	1,974	2B	PI	20	42	103	36	3	804	1829	53	267	624	56	82	1050	A15
14	C34AY1505472	4.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	12	1,980	2B	PI	20	42	103	36	3	804	1829	53	267	624	56	82	1050	A16
15	C34AY1505472	4.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	12	1,975	2B	PI	20	42	103	36	3	804	1829	53	267	624	56	82	1050	A17
		TOTAL:	719	26,985																

附註 Remark

註解 Note

*01= Hardness Test
*02= Heat Treatment
*Gauge Length: 50mm

Visual Inspection(Surface) and Dimension Check：OK

1MPa=1N/mm²=10bar=145psi=10.2kgf/cm²

Surveyor By			Manager of Quality Assurance Department
N/A	茲證明本文所列產品，均依材料標準製造及試驗，並符合標準之要求，與輻輻射污染 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification. The material described above has been found with free of radiation by raw material supplier.	1.ISO 9001:2008 (No.01 100 056299) 2.PED / AD2000 (No.01 202 TWN/Q-05 0105) 3.ISO 14001:2004 (No.01 104 822 096385) 4.OHSAS 18001:2007 (No.01 113 822 096385)	Hou Yu Shih

頁次 / 總頁數: 1 / 3

YC-2Q007-01C

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATES

无锡宝昌金属制品有限公司
Wuxi Baochang Metal Products Co .,Ltd

订单号码: W-9208/15
Order No.

品名: STAINLESS STEEL SHEETS
Commodity

牌号: 304
Type

编号: EX1505084-2
Invoice No.

订货方: ACEROS INOXIDABLES S.A.
Order

标准: ASTM A240/A240M
Specification

表面加工: NO.4/PE
Surface Finish

发行日期: 2015-10-9
Date

使用厂家: ACEROS INOXIDABLES S.A.
CONSIGNEE

序号 No.	货物编号 Product No.	产品尺寸 Product Size 厚度 Thickness MM	宽度 Width MM	长度 Length MM	数量 Number	重量 Weight Kg	拉伸试验 Tensile Test 屈服强度 0.2% YS N/mm²	抗拉强度 TS N/mm²	延伸率 EL %	表面硬度 Hardness HRB	炉批号 HEAT NO.	化学成分 Chemical Composition (%) C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N
8	151009008	1.9	1524	3048	25	1678	293	668	53	82	A1502355	0.040	0.470	1.150	0.028	0.002	18.270	8.110	0.043
9	151009009	1.9	1524	3048	23	1542	293	668	53	82	A1502355	0.040	0.470	1.150	0.028	0.002	18.270	8.110	0.043
10	151009010	1.9	1524	3048	25	1682	293	668	53	82	A1502355	0.040	0.470	1.150	0.028	0.002	18.270	8.110	0.043

备注（Remarks）：
1. 尺寸和表面：合格
Size and Surface : Guaranteed


兹证明所列产品均符合订单和标准的制造要求

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE ORDER AND SPECIFICATION

*此报告仅可完全复制
*The report can only be copied completely

技术本部
TECHNICAL DEPT.

无锡宝昌金属制品有限公司
WUXI BAOCHANG METAL PRODUCTS CO.,LTD



允強實業股份有限公司
YC INOX CO., LTD.

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

524彰化縣溪州鄉中山路四段270號
No.270,Sec.4,Jungshan Rd.,Shijou Shiang,
Chang-Hwa,Taiwan,R.O.C
http://www.ycinox.com
TEL：+886-4-8899666 FAX：+886-4-8899770

客戶名稱 Customer	ACEROS INOXIDABLES	客戶編號 Customer No.	FC0004	證明書編號 Certificate No.	160105C0069
產品名稱 Production	PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET	商業發票號碼 Commercial Invoice No.	J16010027	證明書日期 Date of Issue	2016/01/05
規格名稱 Specification	ASTM A240M-14/A480M-14b	客戶採購案號 PO No.	YC-9634/15	訂單編號 Order No.	EC15110067-2
鋼種 Steel Grade	304	提貨單編號 Weight No.	C16010130	P.I.號碼 P.I.NO.	A10411036

項目 Item No.	爐號 Heat No.	產品規格 Product Description 尺寸 Dimension	數量 Quantity Pcs	重量 Weight kgs	表面 Finish	保護 Protect	化學成份(%) Chemical Composition C X10⁻³	Si X10⁻²	Mn X10⁻²	P X10⁻³	S X10⁻³	Ni X10⁻²	Cr X10⁻²	N X10⁻³	拉伸試驗 Tension Test 降伏 0.2%Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸長率 E.L. %	*01 硬度試驗 HRB	*02 熱處理 °C/W.Q.	磁性
		Specification					Min.					803	1750		205	515	40		1040	
							Max.	70	75	200	45	30	1050	1950	100				92		
1	C34AY1506740	0.7mm x1,524.0mm x3,048.0mm	79	1,968	2B	PI	21	51	93	37	3	801	1828	55	284	686	58	85	1050	B9
2	C33AY1505958	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	26	1,135	2B	PI	39	49	85	38	4	803	1805	55	303	675	55	87	1050	B12
3	C33AY1506327	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	11	480	2B	PI	37	46	85	26	2	806	1841	49	296	666	53	86	1050	B12
4	C34BH1400198	6mm x1,524.0mm x3,048.0mm	8	1,713	2B	PI	20	46	156	36	1	810	1800	40	267	625	60	85	1050	B18
5	C34BH1400199	6mm x1,524.0mm x3,048.0mm	8	1,712	2B	PI	26	46	156	36	1	810	1800	40	267	625	60	85	1050	B19
6	C34BH1400199	6mm x1,524.0mm x3,048.0mm	7	1,499	2B	PI	20	46	156	36	1	810	1800	40	267	625	60	85	1050	B20
		TOTAL	139	8,507																

附註 Remark

註解 Note

*01= Hardness Test
*02= Heat Treatment
*Gauge Length: 50mm

Visual Inspection(Surface) and Dimension Check : OK

1MPa=1N/mm²=10bar=145psi=10.2kgf/cm²

Surveyor By	茲證明本文所列產品，均依材料標準製造及試驗，並符合標準之要求，與無輻射汙染 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification. The material described above has been found with free of radiation by raw material supplier.	1.ISO 9001:2008 (No.01 100 056289) 2.PED / AD2000 (No.01 202 TWN0-05 0305) 3.ISO 14001:2004 (No.01 104 822 096385) 4.OHSAS 18001:2007 (No.01 113 822 096385)	Manager of Quality Assurance Department
N/A			How Yu Shih

頁次 / 總頁數: 3 / 5

YC-2Q002-01C

裕笙工業股份有限公司
YUE SENG INDUSTRIAL CO., LTD.
ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

NO. 12, LU KUNG NORTH 1ST ROAD,
LU KANG TOWN,CHANG HUA HSIEN,
TAIWAN, R.O.C.
HTTP://WWW.YUESENG.COM.TW
TEL: 886-4 7812888 FAX: 886 4-7812688

CUSTOMER : ACEROS INOXIDABLES S.A.
INVOICE NO.: YS-01302016-11
PO NO. YS-8702/16
DESCRIPTION : HOT/COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET/COIL, SLITTED EDGE.

CERTIFICATE NO.: YS-105-0065-2
STEEL GRADE : SUS 304
SPECIFICATION : ASTM A240/480
DATE: 30 JAN, 2016

P/L NO.	HEAT NO.	PRODUCTION DESCRIPTION				CHEMICAL COMPOSITION (%)										TENSION TEST			HARDNESS TEST		REFERENCE NO.
		SIZE	QTY (PCS)	N.W. (KGS)	FINISH	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Cu	Mo	Y.S. (0.2%) N/mm²	T.S. N/mm²	El %	HRB	HV	C/NO.
SPECIFICATION																					
					Min						8.00	18.00				205	515	40			
					Max	0.070	0.750	2.000	0.045	0.030	10.50	20.00				Mpa	Mpa		92	200	
12A	105010307	1.50 X 1219 X 2438MM	50	1757	304-2B/PAPER	0.019	0.480	1.580	0.027	0.001	8.000	18.200	0.040	0.050	0.020	280	693	53	-	175	AIC010412C-23C
12A	105010499	1.50 X 1219 X 2438MM	10	347	304-2B/PAPER	0.046	0.390	1.110	0.031	0.002	8.100	18.300	0.050	-	-	293	657	53	-	164	AIC010412C-23C
13A	105010499	1.50 X 1219 X 2438MM	60	2109	304-2B/PAPER	0.046	0.390	1.110	0.031	0.002	8.100	18.300	0.050	-	-	293	657	53	-	164	AIC010412C-24C
14A	105010499	1.50 X 1219 X 2438MM	60	2105	304-2B/PAPER	0.046	0.390	1.110	0.031	0.002	8.100	18.300	0.050	-	-	293	657	53	-	164	AIC010412C-25C
15A	105010499	1.50 X 1219 X 2438MM	60	2106	304-2B/PAPER	0.046	0.390	1.110	0.031	0.002	8.100	18.300	0.050	-	-	293	657	53	-	164	AIC010412C-26C
16A	105010622	1.90 X 1219 X 2438MM	46	2092	304-2B/PAPER	0.016	0.380	1.600	0.027	0.003	8.100	18.200	0.060	0.040	0.020	306	638	54	-	177	AIC010412C-27C
17A	105010622	1.90 X 1219 X 2438MM	46	2089	304-2B/PAPER	0.016	0.380	1.600	0.027	0.003	8.100	18.200	0.060	0.040	0.020	306	638	54	-	177	AIC010412C-28C
18A	105010622	1.90 X 1219 X 2438MM	46	2090	304-2B/PAPER	0.016	0.380	1.600	0.027	0.003	8.100	18.200	0.060	0.040	0.020	306	638	54	-	177	AIC010412C-29C
19A	105010622	1.90 X 1219 X 2438MM	46	2090	304-2B/PAPER	0.016	0.380	1.600	0.027	0.003	8.100	18.200	0.060	0.040	0.020	306	638	54	-	177	AIC010412C-30C
20A	105010622	1.90 X 1219 X 2438MM	46	2090	304-2B/PAPER	0.016	0.380	1.600	0.027	0.003	8.100	18.200	0.060	0.040	0.020	306	638	54	-	177	AIC010412C-31C

附註 Remark: 1.We hereby certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification.
2. The material described above has been detected with free irradiation.
3. Visual inspection (surface) and dimension check : OK

Q.C. MANAGER

C. S. Huang

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATES

无锡宝昌金属制品有限公司
Wuxi Baochang Metal Products Co.,Ltd

订单号码: Order No. W-9204/16
品名: Commodity STAINLESS STEEL SHEETS
牌号: Type 304
编号: Invoice No. EX1603028-1
订货方: Order ACEROS INOXIDABLES S.A.
标准: Specification ASTM A240/A240M
表面加工: Surface Finish NO.4/PE
发行日期: Date 2016-5-13
使用厂家: CONSIGNEE ACEROS INOXIDABLES S.A.

序号 No.	货物编号 Product No.	产品尺寸 Product Size 厚度 Thickness MM	宽度 Width MM	长度 Length MM	数量 Number	重量 Weight Kg	拉伸试验 Tensile Test 屈服强度 0.2% YS N/mm²	抗拉强度 TS N/mm²	延伸率 EL %	表面硬度 Hardness HRB	炉批号 HEAT NO.	化学成分 Chemical Composition (%) C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N
4	16051304	0.7	1219	2438	113	1859	258	650	62	81	A1504557	0.040	0.390	1.150	0.025	0.001	18.350	8.110	0.050
5	16051305	1.2	1219	2438	56	1556	276	655	58	84	A2600963	0.020	0.500	1.680	0.028	0.001	18.300	8.100	0.050
6	16051306	1.2	1219	2438	59	1637	276	655	58	84	A2600963	0.020	0.500	1.680	0.028	0.001	18.300	8.100	0.050
7	16051307	1.2	1219	2438	59	1641	276	655	58	84	A2600963	0.020	0.500	1.680	0.028	0.001	18.300	8.100	0.050
8	16051308	0.9	1524	3048	51	1670	287	665	53	85	A2600904	0.022	0.400	1.560	0.029	0.003	18.200	8.000	0.050
9	16051309	0.9	1524	3048	50	1650	287	665	53	85	A2600904	0.022	0.400	1.560	0.029	0.003	18.200	8.000	0.050
10	16051310	0.9	1524	3048	51	1688	287	665	53	85	A2600904	0.022	0.400	1.560	0.029	0.003	18.200	8.000	0.050
11	16051311	1.5	1524	3048	32	1733	258	691	54	85.5	A2600496	0.040	0.400	1.140	0.029	0.003	18.340	8.080	0.040
12	16051312	1.5	1524	3048	31	1685	258	691	54	85.5	A2600496	0.040	0.400	1.140	0.029	0.003	18.340	8.080	0.040
13	16051313	1.5	1524	3048	30	1633	258	691	54	85.5	A2600496	0.040	0.400	1.140	0.029	0.003	18.340	8.080	0.040
14	16051314	2.5	1524	3048	24	2140	280	635	54	80	A2504530	0.023	0.400	1.550	0.031	0.003	18.300	8.100	0.060

备注（Remarks）：
1. 尺寸和表面：合格
Size and Surface : Guaranteed


兹证明所列产品均符合订单和标准的制造要求

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE ORDER AND SPECIFICATION

*此报告仅可完全复制
*The report can only be copied completely

技术本部
TECHNICAL DEPT.

无锡宝昌金属制品有限公司
WUXI BAOCHANG METAL PRODUCTS CO.,LTD



兄強實業股份有限公司
YC INOX CO., LTD.

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

524彰化縣溪州鄉中山路四段270號
No.270,Sec.4,Jungshan Rd.,Shijou Shiang,
Chang-Hwa,Taiwan,R.O.C
http://www.ycinox.com
TEL：+886-4-8899666 FAX：+886-4-8899770

客戶名稱 Customer	ACEROS INOXIDABLES	客戶編號 Customer No.	FCO004	證明書編號 Certificate No.	160419C0145
產品名稱 Production	PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET	商業發票號碼 Commercial Invoice No.	J16040179	證明書日期 Date of Issue	2016/04/19
規範名稱 Specification	ASTM A240M-15b/A480M-16	客戶採購案號 PO No.	YC-9610/16	訂單編號 Order No.	EC16020310-1
鋼種 Steel Grade	304	提貨單編號 Weight No.	C16040340	P.I.號碼 P.I.NO.	A10502202

項目 Item No.	爐號 Heat No.	產品規格 Product Description 尺寸 Dimension	數量 Quantity Pcs	重量 Weight kgs	表面 Finish	保護 Protect	化學成份(%) Chemical Composition C X10⁻²	Si X10⁻²	Mn X10⁻²	P X10⁻²	S X10⁻³	Ni X10⁻²	Cr X10⁻²	N X10⁻²	拉伸試驗 Tension Test 降伏 0.2%Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸長率 E.L. %	*01 硬度試驗 HRB	*02 熱處理 °C/W.Q.	箱號 C/No.
Specification						Min.						800	1750		205	515	40		1040	
						Max.	70	75	200	45	30	1050	1950	100				92		
1	C33AY1600763	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	57	2,522	NO.4	PE	41	48	111	26	4	809	1823	60	313	681	52	87	1050	19
2	C33AY1600763	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	56	2,476	NO.4	PE	41	48	111	26	4	809	1823	60	313	681	52	87	1050	20
3	C33AY1600480	1.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	45	2,430	NO.4	PE	48	45	85	23	3	808	1822	48	303	688	54	84	1050	21
4	C33AY1600480	1.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	45	2,432	NO.4	PE	48	45	85	23	3	808	1822	48	303	688	54	84	1050	22
		TOTAL:	203	9,860																

附註 Remark

註解 Note


*01= Hardness Test
*02= Heat Treatment
*Gauge Length: 50mm

Visual Inspection(Surface) and Dimension Check : OK

1MPa=1N/mm²=10bar=145psi=10.2kgf/cm²

Surveyor By	茲證明本文所列產品，均依材料標準製造及試驗，並符合標準之要求，與無輻射污染 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification. The material described above has been found with free of radiation by raw material supplier	1.ISO 9001:2008 (No.01 100 956299) 2.PED / AD2000 (No.01 202 TWN/Q-05 0105) 3.ISO 14001:2004 (No.01 104 822 096385) 4.OHSAS 18001:2007 (No.01 113 822 096385)	Manager of Quality Assurance Department
N/A			Hou Yu Shih

YC-2Q007-01C



光強實業股份有限公司
YC INOX CO., LTD.

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

524彰化縣溪州鄉中山路四段270號
No.270,Sec.4,Jungshan Rd.,Shijou Shiang,
Chang-Hwa,Taiwan,R.O.C
http://www.ycinox.com
TEL：+886-4-8899666 FAX：+886-4-8899770

客戶名稱 Customer	ACEROS INOXIDABLES	客戶編號 Customer No.	FCO004	證明書編號 Certificate No.	160503C0044
產品名稱 Production	PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET	商業發票號碼 Commercial Invoice No.	J16040435	證明書日期 Date of Issue	2016/05/03
規範名稱 Specification	ASTM A240M-15b/A480M-16	客戶採購案號 PO No.	YC-9610/16	訂單編號 Order No.	EC16020310-2
鋼種 Steel Grade	304	提貨單編號 Weight No.	C16050080	P.I.號碼 P.I.NO.	A10502202

項目 Item No.	爐號 Heat No.	產品規格 Product Description 尺寸 Dimension	數量 Quantity Pcs	重量 Weight Kgs	表面 Finish	保護 Protect	化學成份(%) Chemical Composition C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	拉伸試驗 Tension Test 降伏 0.2%Y.S.	抗拉 T.S.	伸長率 E.L.	*01 硬度試驗	*02 熱處理	箱號 C/No.
		Specification				Min.						800	1750		205	515	40		1040	
						Max	70	75	200	45	30	1050	1950	100				92		
1	C34AY1601565	0.7mm x1,524.0mm x3,048.0mm	78	1,965	2B	PI	20	56	96	28	4	808	1808	54	290	670	56	85	1050	1
2	C33AY1600968	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	53	2,335	2B	PI	32	50	122	21	3	810	1847	46	288	667	52	85	1050	2
3	C33AY1600968	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	53	2,337	2B	PI	32	50	122	21	3	810	1847	46	288	667	52	85	1050	3
4	C33AY1600968	1.2mm x1,524.0mm x3,048.0mm	52	2,292	2B	PI	32	50	122	21	3	810	1847	46	288	667	52	85	1050	4
5	C33AY1600680	1.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	45	2,420	2B	PI	57	54	81	17	3	803	1818	44	293	680	56	85	1050	5
6	C33AY1600680	1.5mm x1,524.0mm x3,048.0mm	45	2,426	2B	PI	57	54	81	17	3	803	1818	44	293	680	56	85	1050	6
		TOTAL:	326	13,775																

附註 Remark

註解 Note

*01= Hardness Test
*02= Heat Treatment
*Gauge Length: 50mm


Visual Inspection(Surface) and Dimension Check : OK

1MPa=1N/mm²=10bar=145psi=10.2kgf/cm²

Surveyor By			
N/A	茲證明本文所列產品，均依材料標準製造及試驗，並符合標準之要求，與無輻射汙染 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification. The material described above has been found with free of radiation by raw material supplier.	1.ISO 9001:2008 (No.01 100 056299) 2.PED / AD2000 (No.01 202 TWN/Q-05 0105) 3.ISO 14001:2004 (No.01 104 822 096385) 4.OHSAS 18001:2007 (No.01 111 822 096385)	Manager of Quality Assurance Department Hou Yu Shih

頁次 / 總頁數: 1 / 2

YC-2C007-01C



裕笙工業股份有限公司
YUE SENG INDUSTRIAL CO., LTD.
ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001

檢驗證明書
INSPECTION CERTIFICATE

NO. 12, LU KUNG NORTH 1ST ROAD, LU KANG TOWN, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
HTTP://WWW.YUESENG.COM.TW
TEL: 886-4 7812888 FAX: 886-4-7812688

CUSTOMER : ACEROS INOXIDABLES S.A.
INVOICE NO.: YS-03292016-3
PO NO. YS-8706/16
DESCRIPTION : HOT/COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET/COIL, SLITTED EDGE.

CERTIFICATE NO.: YS-105-0159-2
STEEL GRADE : SUS 304
SPECIFICATION : ASTM A 240/480
DATE: 29 MAR, 2016

P/L NO.	HEAT NO.	PRODUCTION DESCRIPTION				CHEMICAL COMPOSITION (%)										TENSION TEST			HARDNESS TEST		REFERENCE NO.
		SIZE	QTY (PCS)	N.W. (KGS)	FINISH	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Cu	Mo	Y.S. (0.2%) N/mm²	T.S. N/mm²	El %	HRB	HV	C/NO.
SPECIFICATION																					
					Min						8.00	18.00				205	515	40			
					Max	0.070	0.750	2.000	0.045	0.030	10.50	20.00				Mpa	Mpa		92	200	
1A	105030070	3.00 X 1219 X 2438MM	25	1739	304-NO.1	0.028	0.300	1.420	0.032	0.003	8.010	18.120	0.072	0.240	0.150	286	654	52	86.0	-	AIC010502A-01A
2A	105030070	3.00 X 1219 X 2438MM	25	1732	304-NO.1	0.028	0.300	1.420	0.032	0.003	8.010	18.120	0.072	0.240	0.150	286	654	52	86.0	-	AIC010502A-02A
3A	105030070	3.00 X 1219 X 2438MM	25	1730	304-NO.1	0.028	0.300	1.420	0.032	0.003	8.010	18.120	0.072	0.240	0.150	286	654	52	86.0	-	AIC010502A-03A
4A	105030319	4.50 X 1219 X 2438MM	19	1993	304-NO.1	0.023	0.380	1.370	0.030	0.002	8.050	18.290	0.075	0.220	0.080	294	634	53	86.0	-	AIC010502A-04A
5A	105030319	4.50 X 1219 X 2438MM	19	1993	304-NO.1	0.023	0.380	1.370	0.030	0.002	8.050	18.290	0.075	0.220	0.080	294	634	53	86.0	-	AIC010502A-05A
6A	105030319	4.50 X 1219 X 2438MM	20	2100	304-NO.1	0.023	0.380	1.370	0.030	0.002	8.050	18.290	0.075	0.220	0.080	294	634	53	86.0	-	AIC010502A-06A
7A	105030319	4.50 X 1219 X 2438MM	20	2100	304-NO.1	0.023	0.380	1.370	0.030	0.002	8.050	18.290	0.075	0.220	0.080	294	634	53	86.0	-	AIC010502A-07A
8A	105030310	6.00 X 1219 X 2438MM	14	1958	304-NO.1	0.022	0.330	1.450	0.027	0.008	8.050	18.270	0.072	0.320	0.140	325	628	58	87.0	-	AIC010502A-08A
9A	105030067	3.00 X 1524 X 3048MM	19	2079	304-NO.1	0.017	0.500	1.560	0.029	0.002	8.000	18.000	0.060	0.040	0.020	311	657	54	84.0	-	AIC010502A-09A
10A	105030294	4.50 X 1524 X 3048MM	13	2113	304-NO.1	0.018	0.450	1.570	0.026	0.001	8.000	18.200	0.050	0.070	0.020	318	662	54	85.0	-	AIC010502A-10A

附註 Remark: 1. We hereby certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirement of the above material specification.
2. The material described above has been detected with free irradiation.
3. Visual inspection (surface) and dimension check : OK

Q.C. MANAGER

C. S. Huang

8. GARANTÍA :

1 (uno) año de garantía por defectos de fábrica los cuales son :

a. Oxidación de los diferentes componentes de las divisiones de baño
b. Desajuste en los diferentes sitios de anclaje
c. Desprendimiento de soldadura

IGT S. A. S.

LINEA INSTITUCIONAL PARA AREAS PUBLICAS
PRODUCTOS ANTIVANDALICOS PARA PENITENCIARIAS
PRESTACION DE SERVICIOS METALMECANICOS





Carrera 31 No. 8 – 30 PBX: 371 35 66 Teléfono Fijo: 201 72 97
Http/www.igtsas.com . E-mail: gerenciaw@igtsas.com
Bogotá, Colombia Sur América

CONSORCIO PAÍS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 05

PERIODO: 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026

VERSIÓN 2

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	JEISSON A. SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	
REVISÓ	WILSON PARRA	DIRECTOR DE OBRA	

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**CAMBIO**
MARZO 2026	1	Elaboración del documento
MARZO 2026	2	Se realiza ajuste de acuerdo con las observaciones remitidas por interventoría

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
3.1 INFORMACIÓN SEDES DE INTERVENCIÓN 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO 5
5. ACTIVIDADES REALIZADAS 6
6. GESTIÓN AMBIENTAL 8
6.1 PROGRAMA A-1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 9
6.2 PROGRAMA A-2: CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA 9
6.3 PROGRAMA A-3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 9
6.4 PROGRAMA D-1: CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 10
6.5 PROGRAMA D-2: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11
6.6 PROGRAMA D-3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS Y RCD 11
6.7 PROGRAMA D-4: MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 15
6.8 PROGRAMA D-5: MANEJO TEJADO DE ETERNIT ASBESTO CEMENTO 15
6.9 PROGRAMA D-6: MANEJO DE DELIMITACIÓN DE ÁREA 15
6.10 PROGRAMA D-7: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 16
7. INDICADORES AMBIENTALES 17
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 17
9. CONCLUSIONES 17

Contenido de tablas

Tabla 1. Información sedes a intervenir 5
Tabla 2. Conformación grupo gestión ambiental 9
Tabla 3 Reporte ingreso de materiales 11
Tabla 4 Reporte Retiro RCD 12
Tabla 5 Gestión de Residuos aprovechables 13
Tabla 6 Gestión de Residuos peligrosos 13
Tabla 7 Seguimiento de indicador de aprovechamiento 14
Tabla 8 Indicador de Circularidad 14
Tabla 9 Relación de Vehículos 16

Contenido de Anexos

Anexo 1 Cronograma de Actividades 9
Anexo 2 Control de Materiales 11
Anexo 3. Reporte RCD 13
Anexo 4 Trazabilidad Gestión RCD 15
Anexo 5 Revisión Técnico Mecánica 17
Anexo 6 Indicadores de gestión ambiental 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base el seguimiento de la gestión desde el punto de vista ambiental para el contrato de obra SED-8154780-2025-L6, cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.

El presente informe corresponde al periodo entre el 06 de febrero al 05 de marzo 2026, donde se presentan las generalidades de la gestión del periodo en revisión en el área de Gestión Ambiental dentro de los ítems contractuales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo hace referencia al conjunto de medidas que se implementaron y aplicaron en el transcurso de este periodo relacionado con el manejo ambiental a cargo del Consorcio País.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara, detallada y discriminada que permita tener una visión integral de los resultados de cada una de las actividades en cuanto a la Gestión Ambiental desarrollada durante la etapa constructiva, por el Consorcio País, según lo estipulado en el anexo técnico, del Contrato No. SED-8154780-2025-L6

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y legales del contrato “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.”

- Describir las medidas de manejo ambiental ejecutadas durante el periodo.
- Reportar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma ambiental.

- Verificar y reportar el cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN SEDES DE INTERVENCIÓN

Las obras se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, D.C; más específicamente, en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Dentro de estas localidades, se iniciaron las actividades de desmonte y demoliciones en los colegios que se relacionan en la tabla 1.

Tabla 1. Información sedes a intervenir

COLEGIO	SEDE	BARRIO	ESTRATO	UPL
ESTRELLA DEL SUR	B	Estrella del sur	1	LUCERO
UNION EUROPEA MARIA CANO	B	San Luis	1	LUCERO ALTO
ARBORIZADORA BAJA	A	Arborizadora baja	1	URBANIZADORA
ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	Barranquilla	1	Rafael Uribe
SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	JERUSALEN	1	URBANIZADORA
FABIO LOZANO SIMONELLI	A	LA FISCALA	1	Rafael Uribe

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO	
CONTRATO No.	SED-8154780-2025-L6
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 de septiembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá, D.C
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS

	DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.332.049.023, oo			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	210	**EN MESES**	SIETE (07)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE MAYO DE 2026			
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL			
N.I.T.	899.999.061 – 9			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO PAÍS			
N.I.T.	**901974049-8**			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO			
DIRECCIÓN	CALLE 18 N. 7-28 Centro - Chiquinquirá, Boyacá			
TELÉFONO	310-259-55-02			
CORREO ELECTRÓNICO	constructurapais@hotmail.com contratosed8154780L6@outlook.es			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			
N.I.T.	**900.208.425-6**			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ERICK CASTILLO			
DIRECCIÓN	Calle 98 No. 70-91 / Of. 703 Bogotá D.C.			
TELÉFONO	601 - 3688490			
CORREO ELECTRÓNICO	serinco.educativo@gmail.com			

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Para este ítem se relacionan las actividades constructivas llevadas a cabo en el periodo entre el 06 de febrero al 05 de marzo 2026, teniendo en cuenta los colegios activos para el periodo de reporte y la fecha de inicio de actividades

COLEGIO CALAZANS BUENAVISTA –SEDE A

- Instalación de correa para poder montar la teja de la cubierta.
- Desmonte de cubierta termo acústica existente.
- Suministro e instalación de cubierta modular tipo Sándwich.
- Retiro de residuos pertenecientes a la cubierta anterior.

FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A.

- Demolición de acabado y alistado de piso
- Demolición de muro en mampostería con acabados.
- Demolición de enchape de muros y pega.
- Demolición de lavamanos, orinales, sanitarios entre otros.
- Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño.
- Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.
- Desmonte de lámparas.
- Corte en concreto con pulidora.
- Fundida de Cuneta en concreto de 3000 PSI.
- Suministro e instalación de malla electrosoldada.
- Instalación de tubería PVC de 4 pulgadas.
- Instalación de tubería PVC de 2 pulgadas.
- Suministro e instalación de enchape para pisos.
- Instalación de pañete para muros baños.
- Instalación de pañete para arreglo de filos en salones.
- Suministro e instalación de vinilo tipo 1 a tres manos en salones.
- Protección provisional de elementos y superficies existentes.
- No se retiró ningún viaje de escombros.

COLEGIO SANTA LIBRADA SEDE A

Se realizaron las actividades que se describen a continuación,

- Cerramiento en lona zona de trabajo.
- Picado de membrana y placa en terrazas.
- Excavación manual en material común.
- Media caña vertical en concreto.
- Alistado de pisos en mortero impermeabilizado.
- Suministro e instalación de franja en gravilla lavada mona.
- Demolición de materas en concreto o fibrocemento.
- Retiro de escombros provenientes de la cubierta.

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA – BARRANQUILLITA NUEVO SEDE A

Se realizaron las actividades que se describen a continuación

- Demolición de placa maciza perteneciente a la mitad de la cubierta.
- Retiro de manto en aluminio placa superior cafetería.
- Instalación de mediacaña sobre la placa superior cafetería.
- Suministro e instalación de alistado impermeabilizado sobre la placa superior cafetería.
- Demolición de alistado perteneciente a la mitad de la cubierta.
- Retiro de escombros provenientes de la cubierta

COLEGIO SIERRA MORENA DIVINO NIÑO SEDE C

- Relleno con subbase granular
- Fundición de rampa

- Fundición de placa en concreto para cuarto basuras
- Suminsitro e instalación de baranda metálica
- Orden y aseo

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA SEDE A

- Pintura de cancha
- Excavación manual para cárcamo
- Suministro e instalación de tubería sanitaria
- Suministro e instalación cárcamo con rejilla metálica
- Suministro e instalación de cancha multideportiva – Arcos y tableros – voleibol
- Instalaciones eléctricas en zona preescolar
- Orden y aseo
-

COLEGIO UNION EUROPEA SEDE B

- Instalaciones eléctricas
- Suministro e instalación de tubería sanitaria aguas lluvias para bajantes
- Corte de regatas en piso de concreto
- Fundición franjas de concreto
- Pintura de canales galvanizadas
- Orden y aseo

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE A

- Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable
- Pintura vinilo sobre muros

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE B

- Resane de filos
- Pintura de filos
- Orden y aseo

COLEGIO GUILLERMO CANO IZASA

- Demolición de enchape pared
- Demolición de acabado y alistado piso
- Demolición de muros en mampostería
- Instalación de alistado
- Pañete sobre muros

6. GESTIÓN AMBIENTAL

El periodo reportado en el presente informe de la etapa constructiva del contrato; por lo cual se da continuidad al desarrollo, ejecución e implementación de las medidas de manejo ambiental definidas para el contrato SED-8154780-2025-L6, mediante los

programas estipulados en el Plan de Manejo Ambiental, así como en los demás documentos contractuales.

Lo anterior con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por el proyecto sobre los factores ambientales como son aire, agua y suelo.

6.1 PROGRAMA A-1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se realiza conformación del grupo ambiental en el periodo del informe:

Tabla 2. Conformación grupo gestión ambiental

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO
JEISSON A. SIERRA	Especialista Ambiental	20%	03-09-2025

6.2 PROGRAMA A-2: CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo el informe no se realizaron capacitaciones ambientales. Las cuales fueron reprogramas para el siguiente periodo de ejecución de actividades.

Anexo 1 Cronograma de Actividades

FECHA	TEMA
09/02/2026	Uso y ahorro de agua, Prevención de la contaminación atmosférica Control de material particulado
10/02/2026	Uso y ahorro de agua, Prevención de la contaminación atmosférica Control de material particulado
15/02/2026	Uso y ahorro de agua,
10/02/2026	Prevención de la contaminación atmosférica

6.3 PROGRAMA A-3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Dando cumplimiento al anexo técnico y normatividad ambiental vigente el contratista realiza la entrega del Plan de Gestión de RCD en el mes de noviembre del 2025. Mediante el cual se generó PIN 27846 de acuerdo con el Radicado SDA 2025ER255149 del 2025-10-27

6.4 PROGRAMA D-1: CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS

Para el periodo del informe, se realizaron las siguientes actividades con el fin de mitigar la generación de emisiones atmosféricas.

Ilustración 1 Instalación de cerramientos en las instituciones intervenidas.













6.5 PROGRAMA D-2: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el periodo del informe, no se registra el siguiente de ingreso de material:

Tabla 3 Reporte ingreso de materiales

PERIODO DEL INFORME	MATERIAL	M3	TON	PROVEEDOR
06-OCT- 05-NOV	--	0	0	--
05-NOV- 05-DIC	--	0	0	--
06-DIC 25 AL 05 ENE 26	SBG PEA	112	162,4	GRECO
	SBG TIPO C	111	160,95	GRECO
	TOTAL	**223**	**323,35**	
06 ENE AL 05 FEB 26	MD-10	15,5	26,35	PAVIOBRAS
	SBG PEA	14	20,30	GRECO
	TOTAL	**29,5**	**46,65**	
06 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO	**--**	**0**	**0**	
	TOTAL	**0**	**0**	

Anexo 2 Control de Materiales

6.6 PROGRAMA D-3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS Y RCD

RESIDUOS ORDINARIOS

Para el manejo de residuos en los campamentos y frentes de obra, se ubicarán recipientes debidamente protegidos contra la acción del agua, los cuales son diferenciados por colores y/o etiquetados de acuerdo con la normatividad vigente Resolución 2184 de 2019. Estos puntos ecológicos pueden ser suministrador por el consorcio o prestado por los rectores de los colegios.

- Color blanco: para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.

- Color verde: para depositar residuos orgánicos aprovechables
- Color negro: para depositar los residuos no aprovechables.

RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo, se inició con retiro de manto de manto asfaltico el cual se está siendo acopiado, en el frente de obra, para su posterior disposición, la cual será reportada en el siguiente informe

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el mes de noviembre de 2025, se remite Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG-RCD para apertura del PIN ambiental del contrato SED-8154780-2025-L6.

Durante el periodo del informe se realizó la disposición de RCD de acuerdo con la siguiente Tabla

Tabla 4 Reporte Retiro RCD

PERIODO DEL INFORME	GESTOR	EXCAVACIÓN m3	DEMOLICION m3	TON
06-OCT- 05- NOV		0	0	0
	TOTAL	**0**	**0**	**0**
05-NOV- 05- DIC		--		0
	TOTAL	**0**	**0**	**0**
06-DIC 25 AL 05 ENE 26	CEMEX	14		20,52
	CEMEX		35	54,2
	MAQUINAS AMARILLAS	133		170,6
	GRECO		84	107,52
	TOTAL	**147**	**119**	**352,84**
06 ENE AL 05 FEB 26	CEMEX	21		32,52
	TOTAL	**21**		**32,52**
06 FEB AL 05 MARZ 26	GRECO		**14**	**17,92**
	TOTAL		**14**	**17,92**

A continuación, se relaciona el volumen total de los residuos retirados, de estos:

Tabla 5 Gestión de Residuos aprovechables

INFORME	GESTOR	RESIDUOS	KG	Toneladas
06-DIC 25 AL 05 ENE 26	SOLUCIONES AMBIENTALES S&M S.A.S	CHATARRA	1000	1
	TOTAL		**1000**	**1**
06 ENE AL 06 FEB 26	ECOLOGISTIC DE LA COSTA	TUBO 8X4 CALIBRE 18	56	0,056
	TOTAL		**56**	**0,056**
06 FEB AL 05 MARZ 26	--	--	-	--
	TOTAL		**1,983**	**1,98**

Tabla 6 Gestión de Residuos peligrosos

INFORME	GESTOR	RESIDUOS	KG	Toneladas
06 ENE AL 05 FEB 26	ECOLOGISTIC DE LA COSTA	TEJA TERMOACUSTICA, incluye Flanches. (Diferentes Medidas)	4000	4
	TOTAL		**4000**	**4**
06 FEB AL 05 MARZ 26	ECOLOGISTIC DE LA COSTA	TEJA THERMO SKY, incluye Flanches. (Diferentes Medidas)	1983	1,98
	TOTAL		**1983**	**1,98**

Anexo 3. Reporte RCD

1. **Seguimiento y consolidado de material reutilizado.**

A continuación, se relacionan los indicadores de aprovechamiento de RCD y Circularidad de acuerdo con el decreto 507 del 2023, información tomada de las Tablas: Tabla *3*, Tabla *4*, Tabla *5*, Tabla 6.

Tabla 7 Seguimiento de indicador de aprovechamiento

Formula de aprovechamiento:
Envío a planta de aprovechamiento + reutilización in situ + entrega a recuperador específico + compra de material reciclado
Cantidad total de RCD generado sin material total de excavación

INFORME	Periodo	Envío a planta de aprovechamiento + reutilización in situ + entrega a recuperador específico (Tabla 4)	Compra de material reciclado (Tabla 4)	Cantidad total de RCD generado sin material total de excavación (Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6)	%
1	06-OCT- 05- NOV 2025	0	0,00	0	0
2	05-NOV- 05- DIC 2025	0,00			0
3	06-DIC 25 AL 05 ENE 26	108,52	323,35	162,72	265%
4	06 ENE AL 05 FEB 26	0,06	20,3	4,056	502%
5	06 DE FEB AL 5 DE MARZ	17,92	0,00	19,9	90%

Tabla 8 Indicador de Circularidad

Formula de Circularidad:
Cantidad de material aprovechado en la obra in situ + compra de material reciclado (tn)
Cantidad total de materiales que ingresan a la obra *100%

INFORME	Periodo	Cantidad de material aprovechado en la obra in situ + compra de material reciclado (tn) Tabla 3	Cantidad total de materiales que ingresan a la obra Tabla 3	%
1	06-OCT- 05- NOV 2025	0,00	0,00	0
2	05-NOV- 05- DIC 2025	0,00	0,00	0,0%
3	06-DIC 25 AL 05 ENE 26	323,35	323,35	0,0%
4	06 ENE AL 05 FEB 26	20,30	46,65	43,5%
5	06 DE FEB AL 5 DE MARZ	0,00	0,00	0,0%
6	**META**	**343,65**	**67,11**	**5,12**

La meta de circularidad proyectada para la ejecución del contrato es de 67,11 Tn.

Anexo 4 Trazabilidad Gestión RCD

6.7 PROGRAMA D-4: MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Durante el periodo se realizó inspección visual a los colegios, con el fin de evaluar los sumideros presentes en cada uno de los colegios, mediante el cual no se evidenciaron presencia de sumideros dentro del área de influencia directa.

Se realiza reconocimiento de la institución e identificación de las áreas de intervención directa. En donde se identifican seis sumideros.

6.8 PROGRAMA D-5: MANEJO TEJADO DE ETERNIT ASBESTO CEMENTO

Durante el periodo del informe se realizó desmonte y disposición de teja de Eternit, esta fue acopiada y dispuesta con gestor autorizado.

6.9 PROGRAMA D-6: MANEJO DE DELIMITACIÓN DE ÁREA

Se realizan cierres con polisombra y demolición de las áreas en las instituciones intervenidas.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>








6.10 PROGRAMA D-7: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Durante el periodo del informe se utilizaron los siguientes vehículo:

Tabla 9 Relación de Vehículos

TIPO DE VEHICULO	PLACA	PIN	VIGENCIA RTM
VOLQUETA	ACD905	24032	27/07/2026
VOLQUETA	AEB097	1966	5/02/2026
VOLQUETA	MAH863	2025	12/02/2026
VOLQUETA	VSB607	9553	20/08/2026

VOLQUETA	SBB583	10193	22/12/2026
VOLQUETA	FUC240	452	14/07/2026
VOLQUETA	SUJ632	23669	18/09/2026

Anexo 5 Revisión Técnico Mecánica

7. INDICADORES AMBIENTALES

Con los indicadores planteados se busca tener el soporte para retroalimentar las actividades realizadas en el mes por parte del contratista CONSORCIO PAÍS, con el fin de detectar oportunidades de mejora, analizar tendencias de comportamiento en clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos dentro del proyecto, que permitan una toma de decisiones eficiente y la promoción del desarrollo de una cultura de reciclaje, reutilización y tratamiento de residuos en aras de minimizar al máximos los impactos negativos que se causen durante el contrato.

Anexo 6 Indicadores de gestión ambiental

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro de lo ofertado en el Plan de Manejo Ambiental el cronograma de actividades ambientales, el cual comprende establece labores a desarrollar a pro del cumplimiento de los lineamientos ambientales durante la ejecución de la etapa constructiva.

En el anexo 3 se encuentra el cronograma de actividades actualizado de conformidad con el avance de obra durante el periodo de reporte.

9. CONCLUSIONES

- ✓ El contratista se encuentra desarrollando las actividades previas de organización de proveedores de materiales y sitios de disposición final para obtener los soportes y permisos respectivos para aprobación por parte de la interventoría.
- ✓ Durante el periodo reportado no se presentan incidentes ambientales que requirieran la ejecución del plan de acción ante eventualidades por parte del contratista.
- ✓ Se dio cumplimiento a los requerimientos contractuales y legales del proyecto a través de la gestión ambiental y documental.

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio orlando Fals Borda	04	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Uso. y ahoro de agua. Prevencion de la contaminacion atmosferica Control de Material particulado
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Gomez	79456249	MAESTRO	Orlando G.
2	Jhon Edwin Cano Cano	1024462626	RUTA	
3	VICTOR HUGO GORCIA	80362341	AYUDANTE	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Cerero	1022988608 Edinson Cerero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogta	Colegio Cayo Isaza	14	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	Uso y ahorro eficiente de agua
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Fabian Morales	1001295905	Ay.	
2	Julio Bonu	79788221	oficial	Julio Bonu.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivera	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	colegio orbolinduque	10	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Prevencion de la contaminacion atmosferica
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Ruiz	6764475	Oficial	
2	Jorge Esteban Contreras Pere	1023923070		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivas	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Fabio Lozano Simonelli	10	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		(Cuál) Capacitación del uso y eficiencia del agua. Prevención ante contingencias atmosféricas. Uso adecuado de los EPP.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Yhon Ruiz	79667531	oficial	
2	STIVEN VARAMILLO	1072455636	MAESTRO	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edison Forero	Edison Forero

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAÍS	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	FR-SA-34
		VERSION 0
FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2025		FECHA: 08-FEB-23

1. OBJETIVO	**1.** Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al SGA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de trabajo y las actividades programadas en el cronograma de actividades
	4. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (05-nov al 5dic) 1 2 3 4	MES 2 (06 dic - 5ene) 1 2 3 4	MES 3 (6 ENE- 05 FEB) 1 2 3 4	MES 4 (0 feb - 05 Marz) 1 2 3 4	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Cuando se cumpla, se marca con 1 en **E, (Ejecutado)**											
5.1 ETAPA PRELIMINAR											
Actividades de apropiación, ajustes y/o armonización de estudios y diseños.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	N/A	Director de Obra, Asesora Ambiental	P E	 1				100%		
Radicación del PMA en la interventoria y aprobación del documento por la misma.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	Interventoría	Director de Obra, Asesora Ambiental	P E	 1				100%		
5.1.1 GENERALES											
Inducción ambiental Ingreso de personal nuevo	Humanos, Financieros, Tecnológicos y Físicos	Todo el personal del contrato	inspectoras SSTMA	P E					0%		
Revisión y actualización matriz de identificación y valoración de impactos ambientales	Humanos, Tecnológicos y Físicos	N/A	Residente Ambiental	P E					#¡DIV/0!		
5.2 ETAPA CONSTRUCTIVAS (Implementación Fichas Ambientales PMA)											
5.2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA											
Socialización del PMA y de los programas ambientales	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E	 1	 1			50%		
*Manejo de emergencias en la obra - Tipos de elementos de proteccion personal a emplear en la obra y su correcto uso *Generalidades del PMA *Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	BOAL	Residente Ambiental	P E			 		100%		
Capacitación manejo de emergencias ambientales en obra.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E		 			100%		
Capacitación Gestión Integral de Residuos Sólidos (RESOL) y Residuos Peligrosos (RESPEL).	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente Ambiental	P E			 		50%		
Capacitación procedimiento de auxiliares de tráfico.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Auxiliares de tráfico	Residente Ambiental	P E					0%		
Capacitación ambiental manejo teja asbesto ceemento, afectaciones ambientales y a la salur humana	Humanos,tecnologicos, fiancieos y fisicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P 			 		100%		

CONSORCIO PAÍS	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	FR-SA-34
		VERSION 0
FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2025		FECHA: 08-FEB-23

1. OBJETIVO	**1.** Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al SGA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de trabajo y las actividades programadas en el cronograma de actividades
	4. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (05-nov al 5dic) 1	2	3	4	MES 2 (06 dic - 5ene) 1	2	3	4	MES 3 (6 ENE- 05 FEB) 1	2	3	4	MES 4 (0 feb - 05 Marz) 1	2	3	4	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Capacitación Manejo Ambientalmente Responsable de Actividades Constructivas. (Gestión Integral de RCD, protección de sumideros).	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	Pª																	50%		
				Eª																			
Capacitación uso y ahorro de agua	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	Pª																	100%		
				Eª																			
Capacitacion de prevencion de emeisiones atmosfericas	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	Pª																	100%		
				Eª																			
5.2.3 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS																							
Seguimiento documentación maquinaria y equipos	Humanos y Físcos	Conductores - Operadores	Residente Ambiental y SST	Pª																	67%		
				Eª																			
5.2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES PÉTREOS DE CONSTRUCCIÓN.																							
Reporte suministro de materiales a la supervición del contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE- Interventoría	Residente Ambiental	Pª																	75%		
				Eª																			
Solicitud a proveedores de certificados del suministro de material	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Proveedores	Residente Ambiental	Pª																	75%		
				Eª																			
Instalar los sitios de acopio temporales de los materiales y realizar el respectivo cerramiento y señalización.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Residente de obra, Asesora Ambiental, BOAL, inspectoras	Pª																	80%		Se realiza la instalacion de cerramientos de áreas de trabajo en las cuales se acopia el RCd generado
				Eª																			
5.2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y RCD																							
Seguimiento a la gestión de los residuos sólidos ordinarios.	Humanos y Físicos	BOAL	Asesor Ambiental, BOAL e inspectores	Pª																	80%		
				Eª																			
Seguimiento a la gestión de los residuos especiales.	Humanos y Físicos	BOAL	Asesor Ambiental, BOAL e inspectores	Pª																	75%		
				Eª																			
Instalar los sitios de acopio temporales de los RCD y realizar el respectivo cerramiento y señalización.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de obra	Residente de Obra, Asesora Ambiental, Residente SST e inspectores	Pª																	80%		
				Eª																			
Reporte disposición de RCD a la supervisión del Contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE - Interventoría	Asesora Ambiental	Pª																	75%		
				Eª																			
Solicitud de la certificación de la entrega y disposición de los RCD.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Sitios de Disposición final de RCD	Asesora Ambiental	Pª																	75%		
				Eª																			

CONSORCIO PAÍS	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	FR-SA-34
		VERSION 0
FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2025		FECHA: 08-FEB-23

1. OBJETIVO	**1.** Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al SGA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de trabajo y las actividades programadas en el cronograma de actividades
	4. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (05-nov al 5dic) 1	2	3	4	MES 2 (06 dic - 5ene) 1	2	3	4	MES 3 (6 ENE- 05 FEB) 1	2	3	4	MES 4 (0 feb - 05 Marz) 1	2	3	4	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
5.2.6 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS																							
Revisión, inventario y protección de sumideros	Humanos y Físicos	Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y BOAL	Pª																	0%		En el recorrido realizado se identificaron 6 sumideros en el colegio menorah, sin emabrgo no se protegen debido a que se van a reconstruir.
				Eª																			
Limpieza y protección de sumideros	Humanos y Físicos	Residente de Obra - Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y BOAL	Pª																	0%		
				Eª																			
5.2.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO.																							
Verificar la instalación de campamanetos de obra respecto a los autorizados por los rectores de los colegio	Humanos, Financieros y Físicos	N/A	Residente de Obra, Asesora Ambiental, Residente SST e inspectores	Pª																	67%		
				Eª																			
Desmantelamiento de campamento, vestier, unidades sanitarias	Humanos y Físicos	N/A	Residente de Obra, Asesora Ambiental, Residente SST e inspectores	Pª																	50%		
				Eª																			
Verificar el mantenimiento y/o aseo general de las unidades sanitaria en los campamentos y frentes de obra	Humanos y Físicos	BOAL - Ayudantes de Obra	Residente de Obra, Asesora Ambiental, Residente SST e inspectores	Pª																	80%		
				Eª																			
5.2.9 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.																							
Verificar la documentacion de los vehiculos y maquinaria.	Humanos y Físicos	Operadores-Conductores	Asesora Ambiental, Residente SST e inspectores	Pª																	67%		
				Eª																			
5.2.10 PLAN DE SEÑALIZACIÓN																							
Implementar el total de la señalización del Plan de Manejo de tráfico (PMT)	Humanos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Asesora Ambiental e inpectores	Pª																	0%		
				Eª																			
5.2.11 ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO																							
Asistencia a comité integral semanal	Humanos	N/A	Asesora Ambiental	Pª																	71%		
				Eª																			
Elaboración informe mensual de la gestión ambiental	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE Interventoría	Asesora Ambiental	Pª																	80%		
				Eª																			
6. ETAPA DE CIERRE																							
Elaboración Informe de Cierre Ambiental	Humanos	SDE Interventoría	Asesora Ambiental	Pª																	0%		
				Eª																			

CONSORCIO PAÍS	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	FR-SA-34
		VERSION 0
FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2025		FECHA: 08-FEB-23

1. OBJETIVO	**1.** Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al SGA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de trabajo y las actividades programadas en el cronograma de actividades
	4. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.


5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					05-nov al 5dic				06 dic - 5ene				6 ENE- 05 FEB				0 feb - 05 Marz						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			

7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMULA	VARIABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
$\frac{\text{\# Actividades Ejecutadas}}{\text{\# de Actividades Programadas}} * 100$	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	12	27	27	26
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	11	27	27	26
	RESULTADO	92%	100%	100%	100%
	META	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

8. GRÁFICA



9. RESPONSABLES

FIRMA:		**FIRMA:**		**FIRMA:**	
ELABORÓ:	**JEISSON A. SIERRA**	**REVISÓ:**		**APROBÓ:**	
CARGO:	ESPECIALISTA AMBIENTAL	**CARGO:**	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO:**	Director de Obra

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio orlando Fals Borda	04	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Uso. y ahoro de agua. Prevencion de la contaminacion atmosferica Control de Material particulado
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Gomez	79456249	MAESTRO	Orlando G.
2	Jhon Edwin Cano Cano	1024462626	RUTA	
3	VICTOR HUGO GORCIA	80362341	AYUDANTE	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Cerero	1022988608 Edinson Cerero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Fabio Lozano Simonelli	10	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		(Cuál) Capacitación del uso y eficiencia del agua. Prevención ante contingencias atmosféricas. Uso adecuado de los EPP.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Yhon Ruiz	79667531	oficial	
2	STIVEN VARAMILLO	1072455636	MAESTRO	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edison Forero	Edison Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogta	Colegio Cayo Isaza	14	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	Uso y ahorro eficiente de agua
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Fabian Morales	1001295905	Ay.	
2	Julio Bonu	79788221	oficial	Julio Bonu.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivera	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	colegio orbolinduque	10	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Prevencion de la contaminacion atmosferica
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Ruiz	6764475	Oficial	
2	Jorge Esteban Contreras Pere	1023923070		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivas	

Scanned with CamScanner

Gmail **AMBIENTAL CONSORCIO PAIS <ambientalconsorciopais@gmail.com>**

SOLICITUD CERTIFICACION SUMINISTRO ENERO

1 message

AMBIENTAL CONSORCIO PAIS <ambientalconsorciopais@gmail.com> Tue, Feb 3, 2026 at 6:58 PM
To: analistacomercial@recicladosgreco.com

Buen dia

Mediante el presente solicito la certificación de suministro de materiales, de acuerdo con la información anexa correspondiente al mes de enero.

EMPRESA	CONSORCIO PAIS
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901974049-8
PERIODO A CERTIFICAR	**ENERO**
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
DIRECCIÓN	CALLE 18 N. 7-28
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	ambientalconsorciopais@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTA
OBRA O CONTRATO	CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6
OBJETO DE LA OBRA O CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.
PIN DE OBRA	27846

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
3107069144

2 attachments

GRECO SUM ENERO.pdf
362K

GRECO SOLICITUD.ods
8K

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE SUMINSITRO DE MATERIAL RCD GRECO S.A.S**	Código:	FO-CM-007
		Versión:	0
		Fecha:	2024-11-26

Consecutivo para la verificación del certificado: CTA-2026-VA-01901
4/02/2026

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
NIT. 900767473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO PAIS, identificada con NIT 901974049-8, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO de 2026 para la obra CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6 , cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6", con PIN de obra 27846 en la PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS, quién aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación:

CANTIDADES A CERTIFICAR

MATERIAL	Cantidad (Viajes)	Volumen (m3)	Tn
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	2	14	20,30

OBSERVACIÓN: N/A

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de FEBRERO de 2026, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

ING. JAVIER CASTILLO
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD**
1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSORCIO PAIS
Documento de identificación o NIT	901974049-8
Representante Legal	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
Dirección	CALLE 18 N. 7-28
Teléfono	3107069144
Correo electrónico	ambientalconsorciopais@gmail.com
Municipio o distrito	BOGOTÁ D.C.
Nombre de la Obra	CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6
PIN-GEN	27846
2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	26495
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZÁLEZ
Dirección domicilio	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota Cundinamarca
Teléfono	304 6383774
Correo electrónico	jcastillo@recicladosgreco.com

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. *La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

Nota 2. *Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	20,30	CONCRETOS + GRAVAS + CANTOS + LADRILLOS + ARENAS + MORTEROS + MATERIALES CERÁMICOS + RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO + BASES Y SUB BASES GRANULARES + OTROS RESIDUOS PETREOS
Total RCD suministrados (Ton)	20,3	
Fecha de suministro de material	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. o NIT 900767473-7
NOMBRE GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

CONSECUTIVO CTA-2026-VA-01901
FECHA DE EMISIÓN 4/02/2026

NIT. 901.001.257-9

CERTIFICADO DE DESTRUCCION Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2026

ECOLOGISTIC DE LA COSTA S.A.S. BIC, certifica que recibimos proveniente de **CONSORCIO PAIS con NIT. 901.974.049-8**, los siguientes residuos para su disposición final.

Generados Por: **INSTITUCION EDUCATIVA CALASANZ BUENAVISTA - Bogotá D.C.**

Tipo de Residuo	Cantidad(Kg)	Tipo de Tratamiento
TEJA THERMO SKY, incluye Flanches. (Diferentes Medidas)	**1.983**	Trituración y disposición final el celdas de seguridad en relleno sanitario.
Total	**1.983**	

Cabe resaltar que estos materiales al llegar a nuestra planta reciben un adecuado manejo y disposición final, gracias a alianzas estratégicas con diversas empresas que los utilizan como materia prima para la creación de sus productos.

Nuestra compañía cuenta con los equipos y normas de control ambiental requeridos en este proceso de conformidad con el plan de manejo ambiental y licencia aprobado por el CARDIQUE a través de la resolución 1328 del 26 de febrero de 2021.

Atentamente,

Johana Carpio Silva
Gerente Ecologistic de la Costa S.A.S.

Gmail **AMBIENTAL CONSORCIO PAIS <ambientalconsorciopais@gmail.com>**

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RCD

1 message

AMBIENTAL CONSORCIO PAIS <ambientalconsorciopais@gmail.com> Tue, Mar 10, 2026 at 4:36 PM
To: analistacomercial@recicladosgreco.com

Buen dia

Mediante el presente solicito la certificación de Disposición de RCD, de acuerdo con la información anexa correspondiente al mes de febrero.

EMPRESA	CONSORCIO PAIS
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901974049-8
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
DIRECCIÓN	CALLE 18 N. 7-28
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	ambientalconsorciopais@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTA
OBRA O CONTRATO	CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6
OBJETO DE LA OBRA O CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.
PIN DE OBRA	27846

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

2 attachments



vale greco1.jpeg
120K



VALE 2 (2).jpeg
208K

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A007260-004-2026 **Generado el: 2026-02-21**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-02-21 06:54:18

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** FRENCISCO MARTINEZ MARTINEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 79276894 **PLACA VEHICULO:** SUJ632 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**CONSORCIO PAIS **NIT:** 901974049 **PIN-GEN:**27846 **TELEFONO:** 3107068144 **NOMBRE OBRA:** COLEGIO **DIRECCION:** COLEGIO SANTA LIBRADA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellin km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistaconvenios@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para más información Cel. 3176575662.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A007260-003-2026 Generado el: 2026-02-10**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-02-10 09:38:30

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GONZALO CASTELLANOS MARTINEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 79763352 **PLACA VEHICULO:** ACD905 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**CONSORCIO PAIS **NIT:** 901974049 **PIN-GEN:**27846 **TELEFONO:** 3107069144 **NOMBRE OBRA:** COLEGIO **DIRECCION:** COLEGIO ORLANDO FALS BORDA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estamos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel 3176575562.

3 mar 2026 8:03:53 a. m
17N-87 Calle 69a S

ANEXO REPORTE RCD 06-FEB AL 05 MARZ 26

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3)	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3)	TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD)				
							Disposició n Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**										
	01 01 Excavación										
	01 01 01 Coberturas vegetales										
	01 01 02 Tierras limpias de excavación										
	01 01 03 Limos										
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación										
	01 01 05 Otros residuos de excavación										
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje										
	01 02 01 Arcillas										
	01 02 02 Bentonitas										
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje										
	01 03 Pétreos										
	01 03 01 Concretos				17.92	14			X		GRECO
	01 03 02 Gravas										
	01 03 03 Cantos										
	01 03 04 Ladrillos										
	01 03 05 Arenas										
	01 03 06 Morteros										
	01 03 07 Materiales Cerámicos										
	01 03 08 Residuos de material asfáltico										
	01 03 09 Bases y sub bases granulares										
	01 03 10 Otros residuos pétreos										
	01 04 No pétreos										
	01 04 01 Madera										
	01 04 02 Plásticos										
	01 04 03 Vidrio										
	01 04 04 Papel y Cartón										
	01 04 05 Gomas y cauchos										
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)										
	01 04 07 Acrílico										
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán										
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento										
	01 04 10 Otros residuos no pétreos										
	01 05 Metales										
	01 05 01 Acero y hierro										
	01 05 02 Zinc										
	01 05 03 Cobre										
	01 05 04 Aluminio										
	01 05 05 Otros metales										
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento										
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados										
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad										
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan										
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.				1.98					X	ECOLOGISTIC DE LA COSTA

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes del Aprovechamiento:	**06 FEB AL 05 MARZ 2026**
Nombre del Proyecto:	CONTRATO DE OBRA SED-8154780-2025-L6
PIN-GEN:	27846

1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.

Descripcion: N/A

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: N/A Ancho: N/A Largo: N/A

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripcion detallada: N/A

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

N/A

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: N/A

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización: N/A

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : N/A **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A (Ton)

8. Volumen total reutilizado: N/A **(Ton)**

9. Duración del proceso: N/A **(meses)**

10. Área final recuperada: N/A **(m2)**

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: N/A **(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS NO SE REALIZO APROVECHAMIENTO IN SITU,

Director de obra

CVS FEB - MAEZ

fecha_transpc	placa_transpc	pin_transport	clasif_sitio_di	etapa_RCD	responsable_(	nombre_sitio	dir_sitio_rece	vol_mü,,,,,,,,,
10/02/2026	ACD905	24032	3	2	CONSORCIO P	GRECO	AUTO MEDELI	7
21/02/2026	SUJ632	23669	3	2	CONSORCIO P	GRECO	AUTO MEDELI	7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179324768

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2025/02/05

Fecha de vencimiento: 2026/02/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AEB097

CLASE: VOLQUETA

MARCA: GMC

MODELO: 1954

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7560

NRO. MOTOR: C270821812

NRO. CHASIS: *****

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: PEDRO A. BERMUDEZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179475380

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2025/02/12

Fecha de vencimiento: 2026/02/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: MAH863

CLASE: CAMION

MARCA: GMC

MODELO: 1953

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5700

NRO. MOTOR: 08G0148707

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: AZUL OSCURO MARFIL

NOMBRE PROPIETARIO: FELIX D. GARZON M. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183334644

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: VSB607

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1954

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5200

NRO. MOTOR: 08G0067296

NRO. CHASIS: F80K4H31800

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: ROJO GRIS

NOMBRE PROPIETARIO: HERMOGENES ALDANA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182815681

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2025/07/27

Fecha de vencimiento: 2026/07/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ACD905

CLASE: CAMION

MARCA: FORD

MODELO: 1949

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: *****

NRO. CHASIS: 98RTI74I86

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: VERDE METALICO

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE E. ZAMBRANO

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182506229

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS
SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS

NIT: 900554707

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2025/07/14

Fecha de vencimiento: 2026/07/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FUC240

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DODGE

MODELO: 1974

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5916

NRO. MOTOR: FUC240

NRO. CHASIS: F61FG4J001427

VIN:

LÍNEA: D 600

COLOR: AZUL Y BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JAIRO CAMARGO G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS CARLOS PALOMINO RINCON

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186326605

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2025/12/22

Fecha de vencimiento: 2026/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SBB583

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1956

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3561

NRO. MOTOR: 08G0190746

NRO. CHASIS: B60Z6E20815

VIN:

LÍNEA: B 600

COLOR: AMARILLO ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA A. CORTES R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184022621

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2025/09/18

Fecha de vencimiento: 2026/09/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SUJ632	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1971
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	V392E884747
NRO. CHASIS:	H085555	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE G. REYES G.




FIRMA DEL RESPONSABLE

EDITH RANGEL ARIZA

MATRIZ INDICADORES AMBIENTALES (PMA)

OBRA: CONSORCIO PAÍS








CONTRATO No. SED-8154780-2025-L6

COMPONENTE	OBJETIVOS	INDICADORES						VALRIABLE	MES 1	MES 2 06 NOV AL 05 DIC 25	MES 3 06 DIC 25 AL 05 ENE 26	MES 4 06 ENERO AL 05 FEB	MES 5 06FEB AL 05 MARZ	RESULTADO	GRAFICA	ANALISIS DE TENDENCIAS
		META 2025	NOMBRE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	TIPO	PER.									
GESTIÓN AMBIENTAL	Garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y otros aplicables a la organización en referencia a la implementación del Componente Ambiental	Cumplir con el 100% de los requisitos contractuales definidos en los Pliegos de condiciones, anexos tecnicos SST-MA	Requisitos Contractuales	Gerente, Director de Obra.	$\frac{\text{No. de requisitos contractuales cumplidos}}{\text{No. de requisitos contractuales aplicables}} * 100$	PROCESO	Anual	No. De requisitos contractuales cumplidos	1	1	1	1	1	100%		Se realiza entrega del PG- RCD y se asigna por parte de la SED El PIN ambiental del proyecto según
								No. De Requisitos contractuales aplicables	1	1	1	1	1			
								Resultado	100%	100%	100%	100%	100%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente y responsable, cumpliendo con la normatividad	Ejecutar el 85% del programa de capacitación	Cumplimiento del programa capacitación	Asesora Ambiental	$\frac{\text{No. de Capacitaciones Ejecutadas}}{\text{No. de Capacitaciones Programadas}} * 100\%$	RESULTADO	Mensual	No. De Capacitaciones Ejecutadas			3	3	4	100%		Se realizo capacitacion, de acuerdo al cronograma de capacitaciones ambientales.
								Capacitaciónes Programadas			3	3	4			
								Resultado			100%	100%	100%			
								Meta	0%	0%	100%	100%	100%			
		Lograr el 80% de cobertura de capacitación en SST	Cobertura de capacitaciones	Residente Ambiental	$\frac{\text{No. de Trabajadores Capacitados}}{\text{No. de Trabajadores activos}} * 100$	RESULTADO	Mensual	No. De trabajadores capacitados			6	6	8	60%		
								No. Trabajadores Activos			6	6	8			
								Resultado	0%	0%	100%	100%	100%			
								Meta	80%	80%	100%	100%	80%			

OBRA: CONSORCIO PAÍS

CONTRATO No. SED-8154780-2025-L6


MATRIZ INDICADORES AMBIENTALES (PMA)

COMPONENTE	OBJETIVOS	INDICADORES						VALRIABLE	MES 1	MES 2 06 NOV AL 05 DIC 25	MES 3 06 DIC 25 AL 05 ENE 26	MES 4 06 ENERO AL 05 FEB	MES 5 06FEB AL 05 MARZ	RESULTADO	GRAFICA	ANALISIS DE TENDENCIAS
		META 2025	NOMBRE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	TIPO	PER.									
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Garantizar la disposición de los acopios de materiales autorizados	Disponer del 100% de los sitios de acopios temporales autorizados	Disponibilidad de sitios de acopio	Director de obra, asesora Ambiental, Residente de Obra	$\left(\frac{\text{Cantidad de acopios en el frente de obra}}{\text{Cantidad de acopios autorizados}}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Cantidad de acopios en el frente de obra			4	4	5	100%		
								Cantidad de acopios autorizados			4	4	5			
								Resultado			100%	100%	100%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	Solicitar la certificación de todo el material pétreo suministrado a la obra	Certificar el 100% del material pétreo suministrado en obra	Certificación de material pétreo	Residente Ambiental	$\left(\frac{\text{Cantidad de material certificado (Ton)}}{\text{Cantidad de material suministrado (Ton)}}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Cantidad de material certificado (Ton)	0	0	223	37.5	0	50%		Durante el mes de reporte no se realizo compra de material
								Cantidad de material suministrado (Ton)	0	0	223	37.5	0			
								Resultado	0%	0%	100%	100%				
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	Hacer la disposición final de todo los residuos especiales generados en obra	Disponer adecuadamente el 100% de los residuos generados	Gestión de residuos especiales	Residente Ambiental	$\left(\frac{\text{Cantidad de RESPEL dispuesto (kg/mes)}}{\text{Cantidad de RESPEL generados (kg/mes)}}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Cantidad de RESPEL dispuestos (kg/mes)	0	0	0	4	1.98	40%		Durante el mes de reporte no se realizo disposición de RESPEL
								Cantidad de RESPEL generados (kg/mes)	0	0	0	4	1.98			
								Resultado	0%	0%	0%	100%	100%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	Certificar todo el volumen de RCD que se genere en obra	Certificar el 100% de los RCD generados	Certificación disposición de RCD	Residente Ambiental	$\left(\frac{\text{Cantidad de RCD certificado (Ton)}}{\text{Cantidad de RCD generado (Ton)}}\right) * 100$	ESTRUCTURA	Mensual	Cantidad de RCD certificados (Ton)	0	0	352.84	14	14	100%		Durante el mes de reporte no se realizo disposición de RCD
								Cantidad de Rcd generados (Ton)	0	0	352.84	14	14			
								Resultado	100%		100%	100%	100%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	Este indicador permite controlar el volumen de RCD generados en los frentes de obra activos y verificar el cumplimiento del porcentaje definido por la Resolución 1115 de 2012, de acuerdo con el año de vigencia.	Aprovechar el 25% de material reciclado	Eficacia	Residente Ambiental	$\left(\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Cantidad de residuos aprovechados en obra por mes	0	0	486.07	31.9	0	97%		Durante el mes de reporte no se realiza aprovechamiento de material en los frentes de obra activos. En el anexo 5, se adjunta carta de no aprovechamiento durante el mes.
								Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes	0	0	216.6	50.28	0			
								Resultado	100%		224%	63%	0%			
								Meta	25%	25%	25%	25%	25%			
	Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y contrastarlo a los datos reportados en el aplicativo web de la SDA	Disponer el 100% de las cantidades de RCD generadas	Efectividad	Residente Ambiental	$\left(\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes	0	0	352.84	20.52	17.92	100%		
								Cantidad estimada de RCD a generar en el mes	0	0	352.84	20.52	17.92			
								Resultado	100%	100%	100%	100%	100%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			
	os en el frente protección.	ros ubicados	os					Numero de sumideros protegidos	0	0	0	0	0			

MATRIZ INDICADORES AMBIENTALES (PMA)

OBRA: CONSORCIO PAÍS

CONTRATO No. SED-8154780-2025-L6

COMPONENTE	OBJETIVOS	INDICADORES						VALRIABLE	MES 1	MES 2 06 NOV AL 05 DIC 25	MES 3 06 DIC 25 AL 05 ENE 26	MES 4 06 ENERO AL 05 FEB	MES 5 06FEB AL 05 MARZ	RESULTADO	GRAFICA	ANALISIS DE TENDENCIAS
		META 2025	NOMBRE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	TIPO	PER.									
	Identificar los sumideros ubicados de obra y hacer la respectiva	Proteger el 100% de los sumide en el frente de obra	Protección de sumide	Residente de obra y Residente ambiental	$\left(\frac{No.de\ sumideros\ protegidos}{No.de\ sumideros\ identificados}\right) * 100$	RESULTADO	Mensual	Numero de sumideros identificados	0	0	0	0	0	**0%**		
								Resultado	0%	0%	0%	0%	0%			
								Meta	100%	100%	100%	100%	100%			

INFORME MENSUAL SST
(SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 6

PERIODO: Del 6 de febrero de 2026 al 5 de marzo de 2026

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.

2.OBJETIVOS

2.1 Objetivos General.

2.2 Objetivos Específicos.

3. Relación De los Colegios

4. Normatividad

5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Relación de Personal

7. Exámenes médicos

8. Inducciones y charlas

9. Actividades Realizadas

10. indicadores Estadísticos

11. Registro Fotográfico de Actividades SST

12. Conclusiones

1. INTRODUCCION

En cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 0312 del 2019 y Decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente, realiza el siguiente informe de las actividades de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria educación del distrito.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos y normativa

actual y así identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.

2.2 Objetivo Específicos

- ✓ Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales.
- ✓ Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dándole cumplimiento de la resolución 0312 del 2019 y Decreto 1072 de 2015, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable, para los colaboradores en el desempeño de sus labores.
- ✓ Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y riesgos asociados a la actividad.
- ✓ Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y otros que regulen el desarrollo de su actividad.
- ✓ Fomentar programas de promoción de estilos de vida y trabajo saludables en los funcionarios, para formar trabajadores con costumbres sanas.

3. RELACION DE COLEGIOS

Las principales actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en 11 Colegios de la zona sur de la ciudad de Bogotá, más específicamente en las localidades de Usme y ciudad Bolívar, las sedes a intervenir se presentan en la siguiente lista:

LOCALIDAD	CPF	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
CIUDAD BOLIVAR	1917	ESTRELLA DEL SUR	A	CARRERA 17 P No 72-25 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1918	ESTRELLA DEL SUR	B	CL 75 SUR # 18 B - 45
CIUDAD BOLIVAR	1904	ARBORIZADORA BAJA	A	CALLE 59 A BIS SUR No 45-16
CIUDAD BOLIVAR	1913	SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	C	CRA 46 A # 79 D - 15 SUR
CIUDAD BOLIVAR	1930	UNION EUROPEA MARIA CANO	B	CALLE 69 B SUR No 17 N 92
CIUDAD BOLIVAR	1974	CALASANZ BUENAVISTA	A	CARRERA 17 F No 77 A 13 SUR
Ciudad Bolibar		GULLERMO CANO ISAZA		CALLE 16 # 62- 36 SUR
USME	523	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	CALLE 65 SUR No 5-65
USME	581	ORLANDO FALS BORDA-BARRANQUILLITA	A	KR 12 # 72 - 60 SUR
USME	546	SANTA LIBRADA	A	CALLE 75 A SUR No 9 A 45
USME	548	TNERIFE GRANADA SUR		CRA 14B BIS # 91 – 14 SUR

4. NORVATIVIDAD

- ✓ **Resolución 0312 /2019 Desagregada por estándar aplicable a construcción.**
- ✓ **Decreto 1072/2015**
- ✓ **Resolución 1356/ 2012 Trabajos en Alturas.**
- ✓ **Resolución 1409/2012 Trabajos en alturas (Sector Construcción)**
- ✓ **Resolución 4272/2021 SG-SST, Estándares mínimos actualizados.**

5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Adjunto como anexo.

6. Relación del Personal

Nombre y Apellidos	CARGO
Wilson leonardo Parra	Director de Obra
Ronal Jair Clavijo Rincón	Residente de Obra
Jimmy Vergara	Especialista Estructural
Jeisson Sierra	Especialista Ambiental
Camilo Andrés Lancheros	Especialista Redes Eléctricas
Jeisson Sierra	Especialista Redes Hidrosanitaria
Yonh Jairo Guarín	Profesional en Seguridad y Salud en Trabajo
Sonia Marín	Profesional de Costo y Presupuesto
Cindy Rivera	Técnica en seguridad y salud en el trabajo
Edinson Faber Forero Barrante	Técnico en seguridad y salud en el trabajo
Joan Pérez Méndez	Consorcio País
Juan Junior Finol Gonzales	Consorcio País
José Caicedo	Consorcio País
Álvaro Benítez	Inspector técnico de Obra
Elmin Gutiérrez	Inspector técnico de Obra
Jesús Triviño	Cubiertas JT SAS
Yosmairo Meléndez	Cubiertas JT SAS
Juan C. Cuervo	Cubiertas JT SAS
Luis Muñoz Padilla	Cubiertas JT SAS
Eduin Alirio Robayo Jiménez	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Orlando Gómez Jiménez	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Darío Castro Acosta	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Miguel Guerrero Téllez	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Cesar Ricardo Ángel Vega	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Jackson Steben González Coba	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Esmith Figuera Vásquez	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Víctor Vargas Ramos	GAC PMF ARQUITECTOS SAS

Wilfredo Mesa Rosero	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Carlos Cipagauta	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Edilberto Rincón	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Alexander Romero	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Ismael Londoño	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Edgar Guzmán	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
Iván Ely Ruiz Rojas	JEMA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Sergio Esteban Sambrano Ruiz	JEMA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Yovanny Velandia Cardozo	JEMA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Neiber Luis Madrid Quintero	ESTRUCTURAS GUERRERO
Juan Carlos Hoyos Gómez	ESTRUCTURAS GUERRERO
Marco Antonio Rico Martínez	ESTRUCTURAS GUERRERO
Luis Cifuentes	ESTRUCTURAS GUERRERO
Jhoan Stiven Castro Ariza	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jhon Jairo Ruiz Aguirre	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jhoan Striven Jaramillo Campo	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
José Daniel Vargas	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Luis Gerardo guerrero	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Luis heli cely Villamil	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Omar Yesid Aguilar	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Álvaro Fernandes Piñeros	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jorge Enrique Zuluaga	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Carlos Alberto Zuluaga	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jorge Enrique Zuluaga Rodríguez	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jeisson Sneyder Ruiz García	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Jorge Eliecer Moreno	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Faber Forero	OFICIAL
Juan José Cruz Rincón	ESTRUCTURAS METALICAS CONSTRUCCIONES WELDER
Bruce Lee Cruz Rincón	ESTRUCTURAS METALICAS CONSTRUCCIONES WELDER
Nicolas Puello	ESTRUCTURAS METALICAS CONSTRUCCIONES WELDER
Diego Alejandro Rodríguez Bedoya	NO REGISTRA EMPRESA
Carlos Steven Sanabria Garay	NO REGISTRA EMPRESA
William Johan Sanabria Soriano	NO REGISTRA EMPRESA
Wilmar Andrés Gómez González	PRISMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S

Héctor Armando Diaz Ramírez	PRISMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S
Maicoll Andrey Rincón Diaz	MAICOLL ANDREY RINCON DIAZ

7. Exámenes Médicos

Se sigue realizando los exámenes de ingreso al personal que ingresa al proyecto, durante este periodo, se vuelve a solicitar a las empresas que realizan los exámenes, es el profesiograma, pero no han dado respuesta, ya que no es una sola empresa la que realiza los exámenes de ingresos.

En los exámenes realizados en este periodo no se reportó ninguna restricción laboral. Se sigue implementando la Matriz de seguimiento de los casos registrados. En los respectivos anexos adjuntamos los respectivos exámenes médicos y el formato de restricciones médicas.

Relación de personal de exámenes de ingresos.

Nombre y Apellidos	Numero de Cedula	CARGO
Luis Antonio Muñoz	1066093674	Operario
Julio Ernesto Barrera	79788221	Oficial de Obra
Luis Armando Talero	80036491	Oficial de Obra
Wilfredo Mesa	79803361	Ayudante de Obra

8. INDUCCIONES Y CHARLAS

Se realiza las respectivas inducciones al personal. En la cual se hace referencia a los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, estándares y factores de riesgos. En los respectivos anexos adjuntamos los registros de las inducciones.

Relación del personal realizada la inducción

Nombre y Apellidos	Numero de Cedula	CARGO
Víctor López	1.024.546955	Ayudante de obra
Fabian Ramírez	1001295965	Oficial
Julio barrera	79788221	Ayudante de obra

También se realizan las respectivas charlas diarias las respectivas con los siguientes temas y personal de asistente

COLEGIO	Total personal frente de trabajo	Total de Asistente	Tema Tratado/Metodología
FABIO LOZANO SIMONELLI	2	2	10/02/2026**(Uso eficiente del agua, Prevención en la Contaminación atmosférica.)** se le hace referencia al cuidado de uso adecuado el agua, y la contaminación atmosférica y de la importancia del uso del elemento de protección personal.
FABIO LOZANO SIMONELLI	3	3	16/02/2026(**El Autocuidado y uso adecuado de los e.p.p.)** se le hace referencia siempre tener presente el autocuidado, y el uso de los elementos de protección personal en todo momento al hacer las actividades.
ARBORIZADORA BAJA	2	2	4/02/2026(**El almacenamiento Adecuado Evita Accidentes**.) se le hace referencia a la importancia de mantener un buen lugar de trabajo, en orden y un adecuado almacenamiento de los materiales para así evitar la ocurrencia de un accidente laboral.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
ARBORIZADORA BAJA	2	2	9/02/2026(**Uso adecuado de la herramienta menor.)** se le hace referencia al uso adecuado de las herramientas que se utilizan (martillos, pulidoras) darle el uso correcto para asi evitar algún accidente.
ARBORIZADORA BAJA	2	2	10/02/2026(**Prevención de Contaminación Atmosférica** se le hace referencia a los factores de

			riesgos presente que en su momento pueden afectar la atmosfera.
ARBORIZADORA BAJA	1	1	24/02/2026(**Inspección de la Herramienta Menor** se le hace referencia a la importancia de la realización de los preoperacionales de las herramientas que se utilizan en el los frentes de trabajo.
ARBORIZADORA BAJA	1	1	26/02/2026(**Identificación de los Factores de Riesgos en el área de Trabajo** se le hace referencia en la identificación de factores de riesgos que puedan ocasionar accidentes en el frente de trabajo como pueden ser riesgos Locativos, biomecánicos. Biológicos.
ARBORIZADORA BAJA	1	1	17/02/2026(**Inspección de las herramientas Mecánicas.)** se le hace referencia en la inspección diaria de las herramientas mecánicas que se utilizan en los frentes de trabajos.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
SANTA LIBRADA	3	3	10/02/2026**(Uso eficiente del agua, Prevención en la Contaminación atmosférica.)** se le hace referencia al cuidado de uso adecuado el agua, y la contaminación atmosférica y de la importancia del autocuidado.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
SANTA LIBRADA	2	2	**18/02/2026(El Autocuidado y uso adecuado de los e.p.p.)** se le hace referencia siempre tener presente el autocuidado, y el uso de los

			elementos de protección personal en todo momento al hacer las actividades.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
CALASANZ BUENAVISTA	2	2	**20/02/2026(Precaución para trabajos en alturas y autocuidado** se le hace referencia a los riesgos presente al momento de hacer trabajos de alturas y siempre tener presente el autocuidado.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
SIERRA MORENA IED-DIVINO NIÑO	2	2	**03/02/2026(Manipulación Manual de Cargas** se les hace referencia a técnicas de levantamiento correcto de cargas manuales.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
CALASANZ BUENAVISTA	2	2	**2/02/2026(Identificación del Punto de Encuentro** se le hace referencia a la identificación e ubicación del punto de encuentro al momento de presentarse una emergencia.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
GUILLERMO CANO ISAZA	1	1	**13/02/2026(Uso obligatorio de los E.P.P Casco** se le hace referencia a la identificación e ubicación del punto de encuentro al momento de presentarse una emergencia.
COLEGIO	**Total, personal frente de trabajo**	**Total, de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**

GUILLERMO CANO ISAZA	2	2	**14/02/2026(Uso y Ahorro Eficiente Del Agua** se le hace referencia al cuidado del agua, mediante un uso adecuado de la misma.
COLEGIO	**Total personal frente de trabajo**	**Total de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
GUILLERMO CANO ISAZA	2	2	**18/02/2026(Hábitos en el Trabajo** se le hace referencia a los hábitos que se generan en el trabajo, los cuales nos podrían llevar a ocasionar accidentes de trabajo.
COLEGIO	**Total personal frente de trabajo**	**Total de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
GUILLERMO CANO ISAZA	4	4	**18/02/2026(Primeros Auxilio** se le hace referencia a la prestación y conocimiento de una buena prestación de los primeros auxilios en caso se presente algún herido en el frente de trabajo.
COLEGIO	**Total personal frente de trabajo**	**Total de Asistente**	**Tema Tratado/Metodología**
GUILLERMO CANO ISAZA	4	4	**20/02/2026(Acopio de Adecuado de Materiales** se le hace referencia al acopio adecuado de los materiales en los lugares de trabajo, para así evitar algunos accidentes de trabajo.
GUILLERMO CANO ISAZA	4	4	**21/02/2026(Señalización de Seguridad** se le hace referencia a la importancia de los avisos de seguridad que se encuentran ubicados en la obra.

En los respectivos anexos adjuntamos los registros de las charlas y plan de capacitaciones que están desarrollando.

9. ACTIVIDADES DE REALIZADAS.

Se realizaron actividades en los siguientes diferentes colegios manteniendo un promedio de trabajadores

entre 3 a 6:

Durante estas actividades se generaron permisos para trabajos de alturas, permisos de trabajo con sus respectivos análisis de Trabajo de riesgos.

Se realizan las respectivas charlas de seguridad, inspecciones de las herramientas que se utilizan y de los respectivos equipos de trabajos en alturas.

Estos son las actividades en los colegios

- ✓ Guillermo Cano Isaza se realizaron las siguientes actividades
  - ➢ Demolición de Baños.
  - ➢ Instalación de Tubería Sanitaria.
  - ➢ Retiro de escombros.

  (3 trabajador)
- ✓ Arborizadora Baja, Se realizaron las siguientes actividades
  - ➢ Terminación e Instalación eléctrica de luminaria. (3 trabajador)
  - ➢ Demolición de suelo
  - ➢ Retiro de Escombro
  - ➢ Remate de Pintura en la Cancha.

  (2 Trabajadores)
- ✓ Orlando Fals Borda, se realizaron las siguientes actividades:
  - ➢ Fundida de sobre piso en placa.
  - ➢ Estrella sede B, Instalación de ventanearía y vidrios, Instalación de puertas a salones.

  (2 trabajador)
- ✓ Fabio Lozano Simonelli, Se realiza las siguientes actividades.
  - ➢ Pañete de baños
  - ➢ Fundida de cuneta de cancha

  (3 Trabajadores)
- ✓ Santa Librada, Se realizaron las siguientes actividades:
  - ➢ Subida de Material para Fundir Jardinera.

  (4 Trabajadores).
- ✓ Sierra morena, se realizó las siguientes actividades:

- Remate de Rampa
- Instalación de barandas
- Instalación de señalización.
  (2 Trabajadores).

Se sigue manteniendo niveles de riesgos medio y Alto, por las variedades de actividades que se están realizando.
En los respectivos anexos adjuntamos las matrices de riesgos, permisos y ATS

10. Indicadores Estadísticos/ Actividades SST.

Se realizan actividades de entrega de elementos de protección en los frentes de trabajo, así mismo se han hecho jornadas de aseo, señalización de las áreas de trabajos.

Se realiza las respectivas estadísticas e indicadores en relación del SG-SST. En los respectivos anexos adjuntamos los respectivos cuadros estadísticos.


11. Conclusiones SST

- ✓ Seguir fortaleciendo los mecanismos de la gestión con el fin de verificar y controlar, minimizar los factores de riesgos, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.
- ✓ Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, con el fin de valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles del SGSST, el nivel de ejecución de los planes, programas, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, identificar tendencias, y establecer acciones de mejoramiento en adherencia con el procedimiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
- ✓ Se creando conciencia del autocuidado y la identificación de los factores de riesgos, para así evitar la ocurrencia de accidentes de trabajos o incidentes.
- ✓ Mantener la cultura de la importancia de los elementos de protección personal.

TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto.

REV.	Apartado Modificado	Descripción	Fecha
001	Todas las páginas	Creación del Documento	Agosto 8/2025



YONH JAIRO GUARIN PATERNINA
Licencia S.O. No. 1729 /2022

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Consorcio país



JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
R/L CONSORCIO PAIS
Contratista

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Gerencia General de **CONSORCIO PAIS**, preocupada por la protección integral de todos sus empleados, contratistas, subcontratistas y el ambiente, reafirma su compromiso hacia la implementación del **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST**, y por la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la sociedad como al ambiente.

De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro y sano en cada uno de los servicios que presta mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación y mantenimiento del **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST**.

Lo anterior demarcado bajo el cumplimiento de la Legislación Colombiana Vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas de otra índole que la organización suscriba.

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todo el personal, contratistas y subcontratistas relacionados con las operaciones de la organización y está disponible a todas las partes interesadas.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS VELAZQUEZ FORERO
Representante Legal
Fecha de elaboración: 02 / 01 / 2026

Medellín, 05 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCT SKETH SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1010240095	SANABRIA GARAY CARLOS ESTIVEN	06/01/2026		23223419	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/01/2026 14:25:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.82.99.61, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 19 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUCTURAS GUERRERO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OFICINA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1023945511	ZULUAGA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	20/01/2026		14215182	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/01/2026 19:32:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 192.144.113.138, 45.223.9.4, 172.16.42.57

SOPORTE DE NOVEDADES		
CONTRATO:	1122560	
RAZON SOCIAL	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	
IDENTIFICACION:	NI 900646295	

INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
105101947	2026-1-27	CC 1032393303
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
VARGAS RAMOS	VICTOR ALFONSO	1987-6-26
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CRA 11 E No 56 24 SUR	bogota	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BOGOTA, D.C. - Bogota D. C.	ymramirez75@gmail.com	8932225
Celular	**Sexo**	
3168432144	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
ayudante de obra	$1,750,905.00	E.P.S. Famisanar Ltda.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Proteccion	OPERATIVO	
Clase de riesgo	**Tasa de riesgo**	**Grado**
5	6.96	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad		**Tipo jornada**
2026-1-27		JORNADA UNICA

.

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

Medellín, 05 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCT SKETH SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C80850302	RODRIGUEZ BEDOYA DIEGO ALEJANDRO	06/01/2026		93160633	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/01/2026 14:15:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.82.99.61, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SOPORTE DE NOVEDADES		
CONTRATO:	1122560	
RAZON SOCIAL	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	
IDENTIFICACION:	NI 900646295	

INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
105002528	2026-1-20	CC 1024462626
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
GARCIA QUIROGA	JHON EDISON	1986-12-5
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CL 41N 3 66	CENTRO	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BOGOTA, D.C. - Bogota D. C.	JHONGA12@HOTMAIL.COM	8952221
Celular	**Sexo**	
3125595623	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE	$1,750,905.00	E.P.S. Famisanar Ltda.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	OPERATIVO	
Clase de riesgo	**Tasa de riesgo**	**Grado**
5	6.96	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad		**Tipo jornada**
2026-1-20		NO DEFINIDA

.

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

Medellín, 08 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUCTURAS GUERRERO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OFICINA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C98325214	GUERRERO MORALES LUIS GERARDO	09/01/2026		38819514	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/01/2026 23:39:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 192.144.113.138, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Bogotá, Enero 19 de 2026

Señor:
JHON EDISON GARCIA QUIROGA
CC.1024462626
CR 16 59 54 - 2887571
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Agosto 01 de 2024. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
JHON GARCIA	1024462626	CC	Ago-01-2016	21	21	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/01/2026, el empleador ESTRUCTURAS GUERRERO SAS identificado con NIT número 900991727 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9297969	19/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023945511	CARLOSALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ	1750905	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2026-01-19

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4016029461	0|5|0|1|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen	4.Contribución Solidaria
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐	Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7.Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
RODRIGUEZ Primer apellido	BEDOYA Segundo apellido	DIEGO Primer nombre	ALEJANDRO Segundo nombre

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación	13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento	15.Fecha Nacimiento
CC	80850302	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	COLOMBIA	Pais: COLOMBIA Departamento: Municipio:	0|2|0|4|1|9|8|4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN	21.Grupo población especial
6		Si ☐ No ☒ Categoria Discapacidad	SI ☐ NO ☒	Nivel Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.		1750905	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
	8085030		PS.DIEGO1602@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
BOGOTA	BOGOTA	57	Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☐ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento	34.Fecha Nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual		Pais: Departamento: Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS PASEO VILLA DEL RIO - VS PASEO VILLA DEL RIO	VSVILLAORI - VSVILLAORI
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSTRUCT SKETCH SAS	NIT	901309968	

59.Ubicación

CR 89 D 42 62 SUR Dirección	9260438 Teléfono fijo o celular	CONSTRUCTSKETCH@GMAIL.COM;CONSTRUCTSKETCHSAS@GMAIL Correo electrónico	BOGOTA Departamento	BOGOTA Municipio/distrito

No de Radicacion
4016029461

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65. EPS anterior	66. Fecha de Novedad	67. Motivo de traslado Código:	68. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	0|5|0|1|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ **69.** Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ **70.** Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- ☐ **71.** Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ **72.** Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- ☐ **73.** Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ **74.** Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- ☐ **75.** Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- ☐ **76.** Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- ☐ **77.** Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- ☐ **78.** Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X. ANEXOS

☐ **82.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución
☐	☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95. Firma del funcionario
☐		

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Bogotá, 19/01/2026

Señor(a)
JORGE ENRIQUE ZULUAGA RODRIGUEZ
C – 1023867589

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4016139461
Fecha Radicación: 01/19/2026

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa ESTRUCTURAS GUERRERO SAS N 900991727, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2026 de $ 1750905.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
JORGE ENRIQUE ZULUAGA RODRIGUEZ	C	12/09/1986	COTIZANTE	M	

Información Afiliación
EPS Anterior: NINGUNA
Posible inicio vigencia afiliación: 02/19/2026 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral
Dirección Empleador: CL 74 SUR B SUR 11 F 94 ESTE 2
Dirección Laboral: CL 74 SUR B SUR 11 F 94 ESTE 2
Fondo de Pensiones:
Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 01/19/2026

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación.** Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) AFILIACION EMPRESA SIN ASESOR Código: X019, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

Señor usuario, con el ánimo de brindar a usted y a sus beneficiarios un mejor servicio, le solicitamos por favor que los documentos relacionados como Anexos pendientes sean entregados

al asesor a la mayor brevedad. De Acuerdo al decreto 780 de 2016, estos documentos son parte integral de la afiliación y de no ser entregados pueden ocasionar la suspensión de la afiliación de los beneficiarios.

Descripción de anexos:

Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.
Documento de identidad	A	Registro civil de matrimonio	B	Declaración extrajuicio de convivencia	C
Certificado de escolaridad (renovable cada periodo escolar)	F	Certificado de incapacidad permanente	G	Certificado de dependencia económica	H
Registro civil prueba de parentesco	S	Carta certificación representante legal	T	Carta contrato de aprendizaje	W
AFP para cotizantes cooperativas	1	ARP para cotizantes cooperativas	2	Certificación ARP	11

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.

Si al momento de recibir esta comunicación, usted ya solucionó dicha situación, por favor haga caso omiso de esta información. ¿Sabía usted que, si nos suministra una dirección válida de correo electrónico, podemos comunicarnos de manera rápida, efectiva y, además, evitamos el uso exagerado de hojas de papel? Ingrese ya mismo a nuestra página WEB www.saludtotal.com.co, y en la opción “Te Escuchamos” registre la información que desea actualizar, y ayúdenos a preservar el planeta.

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9012610382
9012610382

No. de Radicación SAT: 30196039

Fecha de Radicación: 26 01 2026

1. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [X]	SI [ ] NO [ ]	A. Cotizante [X] C. Beneficiario [ ] B. Cabeza de familia [ ] D. Afiliado adicional [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
VARGAS	RAMOS	VICTOR	ALFONSO

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1032393303	Femenino [ ] Masculino [X]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
				26 D 06 M A 1987 A A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI [ ] NO [X]		SI [ ] NO [ ]	Nivel [ ] Grupo [ ]	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
NINGUNA		$1.750.905	

26. Residencia			
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
			Cabezera Municipal [ ] Rural Disperso [ ] Centro Poblado [ ] Resto Rural [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	
B1															D D M M A A A A
B2															D D M M A A A A
B3															D D M M A A A A
B4															D D M M A A A A
B5															D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	NIVEL	GRUPO	SI	NO	CATEGORÍA DISCAPACIDAD	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabezera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
GACPMF ARQUITECTOS SAS	NT	900646295	

59. Ubicación				
AK 7 70A 21 AP 401	NT		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐
4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código ☐
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar X
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ X B. Régimen Subsidiado ☐
15. Traslado: A Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia ☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante ☐
18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado ☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria ☐

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 26 M 01 A 2026	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
☐ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
☐ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
☐ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☐ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
☐ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
☐ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	TOTAL ANEXOS
Cantidad:									

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. ☐
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ☐
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ☐
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres ☐
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016. ☐
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ☐

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio ☐ Código del departamento ☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: AYUDANTE DE ALBAÑILERIA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Vigilado Supersalud

Cambio Empleo

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_7029154

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900991727 ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
Afiliado	CC 98325214 LUIS GERARDO GUERRERO MORALES
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,750,905
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CR 7 B # 138 - 68 OFIC 408 EDIF YENNIFER BRRPEDRIT
Fecha de ingreso	08/01/2026
Fecha de radicación	09/01/2026 03:57:36 p.m.
Código de Transacción	209354766
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 02/2026

Fecha de generación 09/01/2026

Bogota 05.01.2026


Señores,
CONTRUCT SKETH SAS - NI 901309968
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 2 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2026-01-05 con numero de radicado 7552532 :

Cordialmente,



Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

NUMERO DE RADICADO : 7552532

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo

CONSTRUCT SKETCH SAS
NIT: 901309968-0

Señores
EPS Sanitas
Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como **NIT 901.309.968-0 CONSTRUCT SKETCH S.A.S** para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	C.C	1010240095	SANABRIA GARAY CARLOS ESTIVEN	1.750.905	05/01/2026		DIAGONAL 4 NO 8 83 ESTE	BOGOTA	3107912766	isaiassanabria@yahoo.com.ar
2	CC	80774429	SANABRIA SORIANO WILLIAM JOHAN	1.750.905	05/01/2026		Diagonal 4 # 7 -70	BOGOTA	3107912766	isaiassanabria@yahoo.com.ar
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										


** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Atentamente,

Cordialmente:



WILLIAM HERNANDEZ VALLEJO
Representante legal.
Construct Sketh sas
Nit: 901.309.968-0



Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.945.511**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON EDISON GARCIA QUIROGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.024.462.626**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GUERRERO MORALES LUIS GERARDO** identificado(a) con **CC** número **98.325.214** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de julio de 2007 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 09 de enero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO VARGAS RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.032.393.303**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1023867589,** *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de enero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

NIT 800.149.496-2

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ BEDOYA, identificado(a) con C.C 80.850.302, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6 y al Fondo Cesantias NIT 800.198.644-5.

Se expide la presente certificación a la fecha 06 de enero de 2026.

El presente certificado emitido contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Juan Perea Ruiz
Gerente Cuentas y Recaudo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILLIAM JOHAN SANABRIA SORIANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.774.429**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ESTIVEN SANABRIA GARAY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.240.095**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Certificado Médico

Informe seguridad y salud en el trabajo

LIC SST RES. 11232 de 12/12/2016 Según res. 1843 de 2025, res. 2346/2007 MPS
Validación: www.eximedica.com.co
TEL: 3174375676
EMAIL: eximedicacentromedicolaboral@gmail.com

TIPO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL:	PRE-INGRESO	**ALCANCE DE LA EVALUACION:**	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON EXPOSICION A TRABAJO EN ALTURAS		
CERTIFICADO N°:	55144	**FECHA:**	20/01/2026	**CIUDAD:**	BOGOTÁ D.C.
EMPRESA:	CUBIERTAS JT SAS			**CARGO:**	OPERARIO
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS ANTONIO MUÑOZ PADILLA				
TIPO DOC:	CC	**N° DOCUMENTO:**	1066093674	**EDAD:**	33
GENERO:	M				

EXAMENES REALIZADOS
ANEXO TRABAJO EN ALTURA - AUDIOMETRÍA - VISIOMETRÍA - COLESTEROL HDL - COLESTEROL LDL - COLESTEROL TOTAL - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - GLICEMIA PRE - TEST PSICOLÓGICO O WARTEGG - TRIGLICÉRIDOS

CONCEPTO DE APTITUD	**OTROS CONCEPTOS**
Sin restricciones para el cargo	**APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS**

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO
PACIENTES SIN EVIDENCIA DE CONDICION DE RIESGO COVID -19

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA
SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - PAUSAS ACTIVAS
USO DE EPP - PROXIMO CONTROL EN UN AÑO

Consentimiento informado del aspirante

Yo autorizo al profesional abajo mencionado, a que se me realice de manera voluntaria el examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización de examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios y referenciados en este documento. Comprendo el propósito, los beneficios, la interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el profesional abajo mencionado. Certifico que la información que he suministrado es verdadera, completa y acepto el manejo de confidencialidad que Exmédica centro médico laboral. dé a la misma, autorizo que la información recopilada en las bases de datos puede ser utilizada para la implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas y la realización de estudios de investigación con fines científicos. (Ley 1581 de 2012). Suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Dra. Tatiana Prada Galvan
Médico General RM 6757
Esp. Salud Ocupacional

DRA TATIANA PRADA GALVAN
ESP. SO 19212
PROFESIONAL

LUIS ANTONIO MUÑOZ PADILLA
ASPIRANTE O TRABAJADOR

MEDICAL LAB IPS
SU SALUD EN NUESTRAS MANOS
NIT 900.627.708 – 2
Cel. 3021181322
Carrera 45 A # 95 – 52



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

ID. 4768

FECHA: 17 Diciembre 2025

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] RETIRO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X] CONTROL [ ]
ESPACIOS CONFINADOS [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JULIO ERNESTO BARRERA JOYA — SEXO: MASCULINO
Documento de Identidad: CC [X] CE [ ] PPT [ ] 79788221 — EDAD: 50
EPS: CAPITAL SALUD — CARGO: OFICIAL DE OBRA — ARL: COLMENA
EMPRESA: GAC-PMF ARQUITECOTS SAS — NIT: 900646295 – 3

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXÁMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION: O + — ESTATURA: 1,68 CM — PESO: 75 KG		

CONFIDENCIAL

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** SI ___ NO X **Tratamiento:** SI ___ NO X **¿Cuál?**_____

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO -CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO PARA EL CARGO	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO		X	REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES		X	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		X	PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

RECOMENDACIONES: Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

Medico

Firma:
Nombre: FERNANDO ROMERO BOSSA
Reg. Medico 79331504

Paciente
Firma:
Nombre: JULIO ERNESTO BARRERA JOYA
Doc. No.: 79788221

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

MEDICAL LAB IPS
SU SALUD EN NUESTRAS MANOS
NIT 900.627.708 – 2
Cel. 3021181322
Carrera 45 A # 95 – 52



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

ID. 4755

FECHA: 17 Diciembre 2025

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] RETIRO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X] CONTROL [ ] ESPACIOS CONFINADOS [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR: LUIS ARMANDO TALERO JOYA — SEXO: MASCULINO

Documento de Identidad: CC [X] CE [ ] PPT [ ] 80036491 — EDAD: 43

EPS: CAPITAL SALUD — CARGO: OFICIAL DE OBRA — ARL: COLMENA

EMPRESA: GAC-PMF ARQUITECOTS SAS — NIT: 900646295 – 3

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXÁMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION: O + — ESTATURA: 1,65 CM — PESO: 68 KG		

CONFIDENCIAL

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** **SI** ___ **NO** X **Tratamiento:** **SI** ___ **NO** X **¿Cuál?**_____

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO -CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO PARA EL CARGO	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO		X	REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES		X	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		X	PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

RECOMENDACIONES: Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

Medico

Firma:

Nombre: FERNANDO ROMERO BOSSA

Reg. Medico 79331504

Paciente

Firma:

Nombre: LUIS ARMANDO TALERO JOYA

Doc. No.: 80036491

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

MEDICAL LAB IPS
SU SALUD EN NUESTRAS MANOS
NIT 900.627.708 – 2
Cel. 3021181322
Carrera 45 A # 95 – 52



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

ID. 4752

FECHA: 17 Diciembre 2025

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] RETIRO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X] CONTROL [ ] ESPACIOS CONFINADOS [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR: WILFREDO MESA ROSERO — SEXO: MASCULINO

Documento de Identidad: CC [X] CE [ ] PPT [ ] 79803361 — EDAD: 49

EPS: SALUD TOTAL — CARGO: AYUDANTE DE OBRA — ARL: COLMENA

EMPRESA: GAC-PMF ARQUITECOTS SAS — NIT: 900646295 – 3

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXÁMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION: O + — ESTATURA: 1,62 CM — PESO: 62 KG		

CONFIDENCIAL

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** SI ___ NO X **Tratamiento:** SI ___ NO X ¿Cuál?_____

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO -CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO PARA EL CARGO	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO		X	REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES		X	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		X	PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

RECOMENDACIONES: Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

Medico

Firma:
Nombre: FERNANDO ROMERO BOSSA
Reg. Medico 79331504

Paciente
Firma:
Nombre: WILFREDO MESA ROSERO
Doc. No.: 79803361

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Arborizadora Baja	14	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Cual? Manejo de teja asbesto cemento, afectaciones ambientales y a la salud humana
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jeison Ruiz	1073695426	oficial	
2	Jhon Ruiz	79667531	oficial	
3	STIVEN JARAMILLO	1024556316	MAESTRO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lucas Nuñez	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	~~SG-SST~~
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	La estrella sede B	21	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		Gestion integral de Residuos
Charla de seguridad	X	Solidos, y Residuos Peligrosos
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alvaro Fernando Pinzon	80728743	Operario	
2	Jose Daniel Vargas	80489292	Operario	
3	Nicolás Pulido	1604 117509	Ayudante	
4	Bruce Jes Cobb	80767389	Himenter	Bruce
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Bruce Bruce	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Fabio Lozano Simonelli	10	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		(Cuál) Capacitación del uso y eficiencia del agua. Prevención ante contingencias atmosféricas. Uso adecuado de los EPP.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Yhon Ruiz	79667531	oficial	
2	STIVEN VARAMILLO	1072455636	MAESTRO	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edison Forero	Edison Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
Consorcio PAIS SED L6	**NIVEL 7: FORMATOS:**	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:**	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina **1** de **1**	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Santa Librada	10	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Temas uso y ahorro eficiente de agua. prevencion contaminacion atmosferica Importancia de auto cuidado.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	VICTOR HUGO GARCIA	80362341	AYUDANTE	
2	[illegible]	1024462626	AYUDANTE	
3	[illegible]	79456299	MAESTRO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Lerma	Edinson Lerma

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025 Versión: 01 Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Colsan	20	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? prevencion en trabajo en alturas
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Nicolás Padilla	1064113709	Ayudante	
2	Bruce Lee Cruz R.	80767399	Formador	Bruce
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Santa Librada	18	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Alto Cuidado. Uso adecuado de EPP.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible]	1014204430	Oficia	[illegible]
2	[illegible]	1024004027	Of	[illegible]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Ferro	Edinson Ferro

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025 Versión: 01 Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	colegio felipe lleras almanza	16	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Uso adecuado de EPP.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	STIVEN JARAMILLO	1078556316	MANTENIMIENTO	
2	victor lopez	1024546755	Ayudante Oficial	
3	Jhon Cruz	1075691531		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edwin Cortes	Edwin Cortes

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Siervo Montes	03	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Manipulación manual de cargas
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Ruiz	6764475	Oficial	
2	Diego Estefan Sanchez Ruiz	1073003076	Estudiante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

—— o ——

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lopez Rivera	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Orbis Tadaya	04	07	76

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		El almacenamiento adecuado
Charla de seguridad	X	en la accidentes
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ivan Ruiz	7764475	Oficial	
2	Jairo Esteban Campos Rios	1075075020	Aprendiz	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Avila	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Calazan	06	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Puntos de encuentro
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ivan Ramirez	6764475	Oficial	
2	Grupo Especial Carabineros Plus	1073163020	Vigilante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Nuela Ayala	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colombia Orbonizadora	09	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso adecuado de Herramienta Menor
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ivan Ruiz	67611475	Oficial	
2	Edilia Cardona Ruiz	1003050700	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Laura Rioja	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio orbozandia	10	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Prevencio's de la contaminacio's atmosferica
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ivan Ruiz	6764475	Oficial	
2	Hugo Esteban Cardenas Diaz	1023023070		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivera	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Caro 1547	13	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso obligatorio de EPP (casco)
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Julio Barrera	74798722	oficial	Julio Barrera
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: —O—

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Laura Ruiz	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSEJO PAIS SED 16	**NIVEL 7: FORMATOS:**	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogta	Colegio Cano 15474	14	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	Uso y ahorro eficiente de agua
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Fabian Morales	1001295905	Ay.	
2	Julio Bonn	79788221	oficial	Julio Bonn
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rivera	

Scanned with CamScanner

Consorcio PAIS SED L6	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Gno Isaza	18	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	Hábitos de hábito
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Armando	80036491	Oficial	
2	Julio Bonilla	79738723	Oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Lorena Pinilla	Firma:

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Luis Lopez	18	02	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Primeros Auxilios
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FAVIO SOSA	1014209430	OFICIAL	FAVIO
2	Ricardo Silva	1014444777	Of	
3	Angel Ramirez	4297357	Ang Ram	Oficial
4	Julio Ramirez	79788721	Oficial	JulioRam
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jorge Rivera	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Luis Iglesias	20	02	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	acopio de material
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FAVIO SOSA	1014209430	OFICIAL	FAVIO
2	Ricardo Silva	1014444777	Of	Ricardo
3	Angel Ramirez	4297357	Ofic	Oficial
4	Julio Barrera	79788721	oficial	Julio Barrera
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jorge Rincon	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO PAIS SED L6	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Orbolladora	24	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Inspeccion de Herramienta Menor
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Julio Bareu	79788721	oficial	Julio Bareu
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Pinza	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Orbolinaduca	26	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Identificación de riesgos en el area de trabajo
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Julio Bareu	79788721	oficial	Julio Bareu
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Pinza	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
Consorcio PAIS SED L6	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Gran Israel	21	02	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Señalización de Seguridad
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FAVIO SOSA	1014209430	OFICIAL	FAVIO
2	Ronald Silva	[illegible]	Of	[illegible]
3	Angel Ramirez	4297357	Ofic Ma	Oficial
4	Julio Barrera	79788721	Oficial	JulioBarrera
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lorena Rincon	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
Consorcio PAIS SED L6	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Orbitadores	17	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Inspeccion Herramienta Mecanica
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Julio Barrera	79788221	oficial	Julio Barrera
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andrea Nuñez	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 26/02/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Victor lopez CEDULA 1024546955

AREA/SECCION: Operativo CARGO: ayudante

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Forero

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañia las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cùmplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Victor lopez.

Firma del Trabajador
c.c. 1024546955

Responsable del SG-SST
c.c.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST	
MATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 17-07-2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: FABIAN FRANCIS **CEDULA:** 1001295405

AREA/SECCION: OBRA **CARGO:** OFICIAL

ENCARGADO DE LA INDUCCION: LORENA NIETO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1001295405

Responsable del SG-SST
C.C. 1013674814

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-025	
	SG-SST		
MATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 17-02-2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: JULIO BARRERA CEDULA: 79788221

AREA/SECCION: OBRA CARGO: AYUDANTE

ENCARGADO DE LA INDUCCION: LORENA NIETO

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

JULIO BARRERA
Firma del Trabajador
C.C. 79788221

Responsable del SG-SST
C.C. 1013674814

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

FT-SST-005
Fecha: Nov. 18 de 2025
Versión: 1

TIPO DE TRABAJO	Operativo	FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO	DIA	17	MES	02	AÑO	2026
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Se realiza la adecuación de instalación de tejas en vivienda							
FECHA Y HORA INICIO DE TRABAJO	17/02/2026	FECHA Y HORA FIN DE TRABAJO	15/02/2026	LUGAR DONDE SE DESAOLLARA EL TRABAJO	Mpio Gómez			
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Taladro							
No. PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR		ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	7 10 mts 5	VINCULACIÓN DEL PERSONAL	PROPIO		CONTRATISTA	X

Este permiso de trabajo es válido únicamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su iniciación. Expira debido a: cambios drásticos en la operación, tiempo fuera de, desacato de normas de seguridad, e incluso la ocurrencia de un accidente de trabajo.

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuenta con EPP necesarios para la operación indicando SI (S), NO (N), NO aplica (NA) según corresponda

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	CEDULA	CERTIFICADO VIGENTE SI	CERTIFICADO VIGENTE NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADOS (RES. 4272 /2021)										FIRMA
						Arnés cuerpo entero	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Eslinga de posicionamiento	Cuerda con Dispositivo	Mosquetones	Guantes	Línea de vida	Dispositivo anticaídas	Cascos	Otros	
1	Jhonder Cruz R	CC	1001726131	S		S	S	S	S		S	S	S	S	S	
2	Bryce Jse Cruz	CC	807673857	S		S	S		S		S	S	S	S	S	
3	Javier Triviño	CC	7956189	S		S	S		S		S	S	S	S	S	
4	Ciro Tovar	CC	1945263	S		S	S		S		S	S	S	S	S	
5																
6																
7																
8																

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trabajador ejecutante)

No.	CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	OBSERVACIONES
1	¿Cuenta con certificado de aptitud medico para el desarrollo de trabajo en alturas?	S	S	S	S					
2	¿Le explicaron el procedimiento del trabajo a realizar?	S	S	S	S					
4	¿Cuenta con la afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	S	S	S	S					
5	¿Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	S	S	S	S					
6	¿Sufre de epilepsia, mareos, o vertigo?	NO	NO	NO	NO					
7	¿Se retiro cadenas, relojes, pulseras?	S	S	S	S					
8	¿Esta tomando algun medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cual?	NO	NO	NO	NO					

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	S			
2	Señalizacion demarcación del área de trabajo	S			
3	Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones (ver inspección elementos)	S			
4	Área limpia para instalar el sistema de protección contra caídas	S			
5	Inspección formal previa del sistema de trabajo de altura, escalerias, andamios etc.	S			
6	Condicion atmosferica (viento, lluvia, etc.) adecuada	S			
7	Control de caida de materiales	S			
8	Existe interferencia con otro tipo de trabajos	S			
9	El calzado de seguridad esta libre de grasa o barro	S			

SISTEMAS DE ACCESO (marque con una X el sistema utilizado)						SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA (Marque con una X el sistema utilizado)				EQUIPOS DE EMERGENCIA Y/O RESCATE					
Escalera	X	Elevadores de personas		Otro:		Barandas		Plataformas		Camilla rigida	X	Botiquin de primeros auxilios	X	Inmovilizadores	
Andamio		Rampas				Linea de vida		Lineas de advertencia		Ayudante seguridad		Equipos de comunicación		Extintor	X
						Otro ¿Cual)				Otro ¿Cual)					

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VÁLIDO ADJUNTANDO LAS INSPECCIONES PERTINENTES, COMO SON LAS DE EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como encargado de área se me a informado y explicado los riesgos existentes, las normas y procedimientos de seguridad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluó los riesgos y aplico las medidas de prevención y protección necesarias. Entiendo y me comprometo a acatar las normas procedimientos de seguridad, de prevención y protección contra caídas y reportar inmediatamente cualquier condición insegura.

Como coordinador de trabajo en alturas: He verificado en campo con el encargado la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

NOMBRE DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Edinson Ferro	FIRMA	Edinson Ferro

IV. CIERRE PERMISO DE TRABAJO

LÍDER SST

PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El área queda limpia y sin residuos	S		Se realiza cierre de permiso sin novedad
Se han presentado accidentes y/o incidentes		NO	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		NO	
Otros			

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 12/11/25 MES Febrero AÑO 2026 HORA ____ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ____

LUGAR DE TRABAJO Colegio Cobasant N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ____ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Se realiza la actividad de instalación de Mc en auditorio

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**desarme y arme de tejado en auditorio**	fisico; ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomusculares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajó
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Ladder Manela.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes lentes tapa oidos top Ropa ovol botas Botiquin

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Juan Jose Cruz	1010976431	Montador						
Brayan Jeiber	80762389	Montador						
Javier Lavije	2956189							
Cristian	19457631	Ayudante						
Nicolas Portilla	1064112508	Ayudante						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Revisó	Otro
Nombre, CC Juan Jose Cruz 1010976431	Nombre, CC	Nombre, CC
Trabajador	SST	Otro, cual que requiera por la complejidad del trabajo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 04 MES Febrero AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO colegio orlando fals borda N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR fundida de placa y media caña

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	alistado y fundida de placa y media caña	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomuscolares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

II HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Cosco balde pala barretilla pala nivel cinta baldes

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Guantes casco botas tapabocas gafas overol botas

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Orlando Gomez	7945629	MAESTRO	Orlando G					
Jhon Edwin Cano	1024467662	AYUDANTE						
VICTOR HUGO	80362341	AYUDANTE						

IV RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Orlando Gomez	Reviso	Edwin Correa	Otro	
Nombre, CC	7945629	Nombre, CC	70754918	Nombre, CC	
Trabajador	Orlando Gomez	SST	Edwin Correa	Otra firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

Orlando Fds bardo.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°:

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Fecha: 16 de 2025

Versión: 1

TIPO DE TRABAJO	Operativo	FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO	DIA	09	MES	02	AÑO	2026
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Servicio de actividad de fundida de piso y muro cisa							
FECHA Y HORA INICIO DE TRABAJO	09/02/2025	FECHA Y HORA FIN DE TRABAJO	14/02/2026	LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO	cdgo Orlando fds bardo			
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	pala pulidor nivel bayellero. baldes Concreto.							
No. PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	3	ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	+ 10 mtrs.	VINCULACIÓN DEL PERSONAL	PROPIO		CONTRATISTA	X

Este permiso de trabajo es válido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su iniciación. Cualquier cambio o variación en la operación, tiempo transcurrido, desacato de normas de seguridad, o incluso la ocurrencia de un accidente lo anulan.

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuenta con EPP necesarios para la operación indicando SI (S), NO (N), NO aplica (NA) según corresponda

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	CEDULA	CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURAS SI	CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURAS NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADOS (RES. 4272 2021)						OTROS			FIRMA
						Arnés cuerpo completo	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Eslinga de posicionamiento	Casco con barbuquejo	Guantes	Gafas de vidrio	Botas	Impermeables	Protección auditiva	
1	Orlando Fds bardo		7445629	X		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Orlando Fds
2	Jhon Edwar Garcia		1024462624	X		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
3	VICTOR HUGOS		80362341	X		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
4															
5															
6															
7															
8															

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trabajador ejecutante)

No.	CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	OBSERVACIONES
1	¿Cuenta con certificado de aptitud medico para el desarrollo de trabajo en alturas?	Si	Si	Si						
2	¿Le explicaron el procedimiento del trabajo a realizar?	Si	Si	Si						
4	¿Cuenta con la afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	Si	Si	Si						
5	¿Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	Si	Si	Si						
6	¿Sufre de epilepsia, mareos, o vertigo?	NO	NO	NO						
7	¿Se retiro cadenas, relojes, pulseras?	Si	Si	Si						
8	¿Esta tomando algun medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cual?	NO	NO	NO						

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			
2	Señalización, demarcación del área de trabajo	X			
3	Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones (ver inspección elementos)	X			
4	Área limpia para instalar el sistema de protección contra caídas	X			
5	Inspección formal previa del sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios etc.	X			
6	Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			
7	Control de caída de materiales	X			
8	Existe interferencia con otros tipo de trabajos	X			
9	El cableado de seguridad esta libre de grasa o pintura	X			

SISTEMAS DE ACCESO (marque con una X el sistema utilizado)					SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA (Marque con una X el sistema utilizado)				EQUIPOS DE EMERGENCIA Y/O RESCATE			
Escalera		Elevadores de cremallera		Otro:	Barandas		Plataformas		Camilla rigida		Botiquin de primeros auxilios		Inmovilizadores	
Andamio		Rampas			Linea de vida		Lineas de advertencia		Ayudante seguridad		Equipos de comunicación		Extintor	
					Otro ¿Cual?				Otro ¿Cual?			

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VALIDO ADJUNTANDO LAS INSPECCIONES PERTINENTES, COMO SON LAS DE EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como encargado de área se me a informado y explicado los riesgos existentes, las normas y procedimientos de seguridad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluó los riesgos y aplico las medidas de prevención y protección necesarias. Entiendo y me comprometo a acatar las normas, procedimientos de seguridad, de prevención y protección contra caídas y reportar inmediatamente cualquier condición insegura

Como coordinador de trabajo en alturas: He verificado en campo con el encargado la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

NOMBRE DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Edinson Forero	FIRMA	Edinson Forero

IV. CIERRE PERMISO DE TRABAJO

LIDER SST

PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El área queda limpia y sin residuos	Y		Se cierra permiso Sin Novedad.
Se han presentado accidentes y/o incidentes		X	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros			

Powered by CamScanner

Sede Principal

FORMATO N°: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo — FT-GST-008

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Fecha de inicio: 13-06-2016

TIPO DE TRABAJO	Operativo	FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO	DIA 16	MES 06	AÑO 2016		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Se realiza la actividad de cambio de luminaria en altura						
FECHA Y HORA INICIO DE TRABAJO	16-06-2016 8:00 am	FECHA Y HORA FIN DE TRABAJO	21-06-2016 5:00 pm	LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO	Edificio Oficinas Principal		
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Arnes, eslingas, polipasto, tirfor, gancho						
No. PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	1	ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	12 metros	VINCULACIÓN DEL PERSONAL	PROPIO		CONTRATISTA X

Este permiso de trabajo en altura solamente hasta finalizar la labor de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expedición. Expira además si cambia cualquiera de las condiciones, tiempo límite, desarrollo de nuevas de seguridad o cuando se presente un accidente de trabajo.

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con EPP necesarios para la operación indicando SI (SI), NO (NO), NO aplica (NA) según corresponda

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CEDULA	PRUEBA DE TRABAJO EN ALTURAS SI	PRUEBA DE TRABAJO EN ALTURAS NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION ANTICAIDAS CENTRO ALTURA (RES. 4272 /2021)							OTROS			FIRMA
1	Orlando Gomez	CC	77-15-6249	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI	Botas	Guantes	Gafas	Orlando Gomez
2		CC														
3																
4																
5																
6																
7																
8																

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trasplado y ejecutante)

No.	CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	OBSERVACIONES
1	¿Cuenta con certificado de aptitud medica para el desarrollo de trabajo en alturas?	SI								
2	¿El trabajador se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos que alteren sus condiciones físicas o mentales?	NO								
3	¿Cuenta con la afiliación vigente a EPS, ARP, AFP, ARL o SISBEN?	SI								
4	¿Cuenta con la afiliación vigente a EPS, ARP, AFP, ARL o SISBEN?	SI								
5	¿Cuenta con certificados médicos de aptitud para realizar el trabajo?	SI								
6	¿Sufre de vértigo, epilepsia, o mareos?	NO								
7	¿Se siente cansado, fatigado, adormecido?	NO								
8	¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cuál?	NO								

III. PRECAUCIONES GENERALES Y VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	SI			
2	Señalización demarcación de área de trabajo	SI			
3	Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones (sin deterioro evidente)	SI			
4	Área libre para trabajo e isolamiento de protección donde caiga	SI			
5	Disponible botiquín área de isolamiento de trabajo de altura, escalera de alturas etc.	SI			
6	Detección atmosférica (gases, áreas etc.) adecuada	SI			
7	Control de acceso de trabajadores	SI			
8	Zona libre de personal con otro tipo de trabajos	SI			
9	El trabajo de seguridad está libre de grasa o aceite	SI			

SISTEMAS DE ACCESO (Marque con una X el sistema utilizado)					SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA (Marque con una X el sistema utilizado)				EQUIPOS DE EMERGENCIA Y/O RESCATE			
Escalera	X	Plataforma de personas		Otro	Barandas		Polipasto		Camilla rígida	X	Botiquín de primeros auxilios	Inmovilizadores
Andamio		Escapes			Líneas de vida		Líneas de advertencia		Ayudante seguridad		Equipos de comunicación	Extintor
					Otro ¿Cuál?				Otro ¿Cuál?			

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VALIDO ADJUNTANDO LAS INSPECCIONES PERTINENTES, COMO SON LAS DE EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como encargado de área he sido informado y explicado los riesgos existentes, las normas y procedimientos de seguridad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluó los riesgos y aplicó las medidas de prevención y protección necesarias. Entiendo y me comprometo a acatar las normas, procedimientos de seguridad, de prevención y protección contra caídas y reportar inmediatamente cualquier condición insegura.

Como coordinador de trabajo en alturas, he verificado el cumplo con el encargado la aplicación de procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

NOMBRE DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Edinson Forero	FIRMA	Edinson Forero

IV. CIERRE PERMISO DE TRABAJO LIDER SST

PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El área quedo limpia y sin residuos	SI		Se Cierra Actividades Sin Novedad.
No han presentado accidentes por incidentes		NO	
El permiso de trabajo se ha suspendido anticipadamente			
Otros			

Powered by CamScanner

Cda San 7

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FORMATO N°:	FT-SST-000
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

TIPO DE TRABAJO	Operativo	FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO	DIA		MES		AÑO	
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Se realiza la actividad de Instalación de H/a con anclaje.						
FECHA Y HORA INICIO DE TRABAJO	18 de febrero 2026	FECHA Y HORA FIN DE TRABAJO	24/02/2026.	LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO	Edificio Cda San 7		
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	taladro.						
No. PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR	3	ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	110 M Hrs.	VINCULACIÓN DEL PERSONAL	PROPIO		CONTRATISTA	X

Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su iniciación. Expira debido a: cambios drásticos en la operación, tiempo fuera/viroso, desacato de normas de seguridad, e incluso la ocurrencia de un accidente de trabajo.

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con EPP necesarios para la operación indicando SI (S), NO (N), NO aplica (NA) según corresponda

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	CEDULA	CERTIFICADO VIGENTE SI	CERTIFICADO VIGENTE NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADOS (RES. 4272 /2021)							OTROS			FIRMA
						Arnés cuerpo entero	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Eslinga de posicionamiento	Casco con barbuquejo	Mosquetones	Guantes	Gafas de vidrio	Botas	Botas	Gafas	
1	Nicolás Andrés Pueblo	CC	1064117589	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2	Bryce Lee Cerón	CC	80767389	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
3	Jhon Jose Cruz Ruiz	CC	1010176131	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
4																
5																
6																
7																
8																

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trabajador ejecutante)

No.	CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	OBSERVACIONES
1	¿Cuenta con certificado de aptitud medico para el desarrollo de trabajo en alturas?	Si	Si	Si						
2	¿Le explicaron el procedimiento del trabajo a realizar?	Si	Si	Si						
3	¿Cuenta con la afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	Si	Si	Si						
4	¿Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	Si	Si	Si						
5	¿Sufre de epilepsia, mareos, o vertigo?	NO	NO	NO						
6	¿Se retiro cadenas, relojes, pulseras?	Si	Si	Si						
7	¿Esta tomando algun medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cuál?	NO	NO	NO						

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	Si			
2	Señalización demarcación del área de trabajo	Si			
3	Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones (ver inspección elementos)	Si			
4	Área limpia para instalar el sistema de protección contra caídas	Si			
5	Inspección formal previa del sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios etc.	Si			
6	Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	Si			
7	Control de caída de materiales	Si			
8	Existe interferencia con otro tipo de trabajos		NO		
9	El calzado de seguridad esta libre de grasa o barro	Si			

SISTEMAS DE ACCESO (marque con una X el sistema utilizado)					SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA (Marque con una X el sistema utilizado)				EQUIPOS DE EMERGENCIA Y/O RESCATE					
Escalera	X	Elevadores de personas		Otro:	Barandas		Plataformas		Camilla rígida	X	Botiquín de primeros auxilios	X	Inmovilizadores	
Andamio		Rampas			Línea de vida		Líneas de advertencia		Ayudante seguridad		Equipos de comunicación		Extintor	X
					Otro ¿Cuál)				Otro ¿Cuál)					

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VÁLIDO ADJUNTANDO LAS INSPECCIONES PERTINENTES, COMO SON LAS DE EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como encargado de área se me a informado y explicado los riesgos existentes, las normas y procedimientos de seguridad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluó los riesgos y aplico las medidas de prevención y protección necesarias. Entendido y me comprometo a acatar las normas, procedimientos de seguridad, de prevención y protección contra caídas y reportar inmediatamente cualquier condición insegura.

Como coordinador de trabajo en alturas: He verificado en campo con el encargado la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

NOMBRE DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Jhon Jose Cruz R	FIRMA	

IV. CIERRE PERMISO DE TRABAJO LIDER SST

PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El área queda limpia y sin residuos			Se Culmina Actividad Sin Novedad
Se han presentado accidentes y/o incidentes			
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Cierre			

Powered by CamScanner

Validación

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-095
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha	Nov. 19 de 2025
		Versión	1

TIPO DE TRABAJO	Operativo	FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO	DIA	09	MES	02	AÑO	2026
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Se realiza la actividad de desarme de Hatillo cuando el protegido y [illegible] Examen de ingreso [illegible]							
FECHA Y HORA INICIO DE TRABAJO	09/02/2026.	FECHA Y HORA FIN DE TRABAJO	14/02/2026.	LUGAR DONDE SE DESAOLLARA EL TRABAJO	Edificio Gente Libre			
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	pala pelota pica bdor. carretilla. [illegible]							
No. PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR	3	ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	10 mts	VINCULACIÓN DEL PERSONAL	PROPIO		CONTRATISTA	X

Este permiso de trabajo es válido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su iniciación. Expira debido a: cambios drásticos en la operación, tiempo fuera/ocio, desacato de normas de seguridad, e incluso la ocurrencia de un accidente de trabajo.

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con EPP necesarios para la operación indicando SI (S), NO (N), NO aplica (NA) según corresponda

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	CEDULA	CERTIFICADO VIGENTE SI	CERTIFICADO VIGENTE NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADOS (RES. 4272 (2021)							OTROS				FIRMA
1	VICTOR HUGO	CC	80362341	X		Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si		
2	Jhon Edwin Cuervo	CC	1024462626	X		Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si		
3	Orlando Cano		79456299														
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trabajador ejecutante)

No.	CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	OBSERVACIONES
1	¿Cuenta con certificado de aptitud medico para el desarrollo de trabajo en alturas?	Si	Si							
2	¿Le explicaron el procedimiento del trabajo a realizar?	Si	Si							
4	¿Cuenta con la afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	Si	Si							
5	¿Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	Si	Si							
6	¿Sufre de epilepsia, mareos, o vertigo?	No	No							
7	¿Se retiro cadenas, relojes, pulseras?	Si	Si							
8	¿Esta tomando algun medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cual?	No	No							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	Si			
2	Señalización demarcación del área de trabajo	Si			
3	Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones (ver inspección elementos)	Si			
4	Área limpia para instalar el sistema de protección contra caídas	Si			
5	Inspección formal previa del sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios etc.	Si			
6	Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	Si			
7	Control de caída de materiales	Si			
8	Existe interferencia con otro tipo de trabajos	Si			
9	El calzado de seguridad esta libre de grasa o barro	Si			

SISTEMAS DE ACCESO (marque con una X el sistema utilizado)					SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA (Marque con una X el sistema utilizado)				EQUIPOS DE EMERGENCIA Y/O RESCATE					
Escalera		Elevadores de personas		Otro:	Barandas		Plataformas		Camilla rigida	X	Botiquin de primeros auxilios	X	Inmovilizadores	
Andamio		Rampas			Linea de vida		Lineas de advertencia		Ayudante seguridad		Equipos de comunicación		Extintor	X
					Otro ¿Cual)				Otro ¿Cual)					

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VÁLIDO ADJUNTANDO LAS INSPECCIONES PERTINENTES, COMO SON LAS DE EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como encargado de área se me a informado y explicado los riesgos existentes, las normas y procedimientos de seguridad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluó los riesgos y aplico las medidas de prevención y protección necesarias. Entiendo y me comprometo a acatar las normas, procedimientos de seguridad, de prevención y protección contra caídas y reportar inmediatamente cualquier condición insegura.

Como coordinador de trabajo en alturas: He verificado en campo con el encargado la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

NOMBRE DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Edisson Cuervo	FIRMA	Edisson Cuervo

IV. CIERRE PERMISO DE TRABAJO LIDER SST

PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El área queda limpia y sin residuos	X		Se hace Cierre de permiso Sin Novedad.
Se han presentado accidentes y/o incidentes		NO	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		NO	
Otros:			

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°1		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION

FECHA DIA 18/11 MES febrero AÑO 2026 HORA ____ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS 1

LUGAR DE TRABAJO colegio Jorge Eliecer Gaitan N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ____ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Colocacion de cubierta de Lamina de Metalon Soldadura Aplicada y bajada de escombro

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	desarme alistado bajada de escombro y fundida de matera	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomuscular es	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pala pica carretilla machete palustre metro pica azuela

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes gafas tapabocas tapaoidos botas dotacional

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
VICTOR HUGO	80362341	AYUDANTE						
[illegible]	1024462626	AYUDANTE						
[illegible]	7945699	Maestro						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	[illegible]	Reviso	Edwin Lerma	Otro	
Nombre, CC	7945699	Nombre, CC	1072496106	Nombre, CC	
Trabajador	[illegible]	SST	Edwin Lerma	Otro firma que requiera por la contratista del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-107
	PORTA	

FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Fecha:	Agosto 8 de 2018
Versión:	001
Página 1 de 1	

TRABAJO : Soldadora
UBICACIÓN : Colegio Gobsan 7
CONTRATISTA : Construcciones J+F **USUARIO:**

FECHA: 18/02/2026 21/02/2026
HORA INICIO : 7:00 A M
HORA FINAL : 5:00 P M

INSTRUCCIONES
1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

CORRECTO [√] INCORRECTO [X] NO APLICA [NA]

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

		Verificación	Observaciones
1	¿Se cuenta con un Observador Contra Incendios?	Sí	
2	¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES	Sí	
3	¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?	Sí	
4	¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo?	Sí	
5	¿El soldador/esmerilador y el ayudante cuentan con el equipo de protección personal requerido?	Sí	
6	¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros?	NA	
7	¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas?	Sí	
8	¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ?	NA	
9	¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra?	Sí	
10	¿El Observador Contra Incendios inspeccionó 30 minutos después de finalizado el trabajo, a fin de verificar que no se haya originado algún incendio?	Sí	
11	Para el caso de áreas críticas (almacenes y otros que contengan material combustible) ¿El Observador Contra Incendios realizó una segunda inspección 2 horas después de terminado el trabajo en caliente?	Sí	

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Se realizo la actividad de soldado de perfil en cubierta de coliseo

3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: (*) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

OCUPACIÓN	NOMBRES	FIRMA INICIO	FIRMA TÉRMINO
(*) soldador oxicortador	Juan Jose Cruz Bucle	Bucle	Bucle

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

- [X] EPP Básico
- [ ] Lentes Goggles
- [X] Careta
- [ ] Traje (Impermeable / Tyvek)
- [ ] Casaca de cuero cromado y escarpines
- [ ] Traje de aluminio (mandil, escarpines)
- [X] Zapatos dieléctricos
- [ ] Otros (indique) :
- [ ] Guantes de neoprene / nitrilo
- [ ] Guantes de cuero / badana
- [ ] Guantes dieléctrico
- [X] Guante de cuero cromado
- [ ] Guante de aluminio
- [X] Arnés de seguridad
- [X] Línea de anclaje con absorbedor de impacto
- [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto
- [ ] Orejeras
- [X] Tapón auditivo
- [ ] Full face
- [X] Respirador
- [ ] Cartucho negro (vapor orgánico)
- [ ] Cartucho blanco (gas ácido)
- [ ] Cartucho multigas (gas HCN)
- [ ] Filtro para polvo P100

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:
Equipo de Soldadura pedidora.

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CARGO	NOMBRES	FIRMA
Supervisor del Trabajo / Residente	Edinson Perez	Edinson Perez

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN CALIENTE

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 13 FIN 18 AÑO 26 MES 02 HORA 7:00 AM N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS 0-0c

LUGAR DE TRABAJO CRA 6 10 CALLE 74 SOLEDAD BTA 4 N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 4 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Demolicion de Solado

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico manipulacion manual de cargas condicione de seguridad locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,puncio nes en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**Demolicion de rampa y piso**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas quimico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7	7	7	7	7
8	7	7	7	7

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Portátil, mas Ctg

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, botas, gafas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Julio Barra	7978822	oficio	//	Julio	Julio	Julio		

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

aboro Julio Barra	Reviso Lorena Nuñez	Otro Elmis Guillermo
mbre. CC 7978822	Nombre. CC 1013674884	Nombre. CC 14.995.724
rabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 26 FIN 31 AÑO 26 MES 01 HORA 7:00 a.m. N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS — 0 —

LUGAR DE TRABAJO Cra 10 15a 79 N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 2 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Demolicion de Baños y Suelo

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**Demolicion de baños y suelo**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

PICA, PALA, MASETA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

GAFAS, CASCO, TAPABOCAS COPA, TAPABOCAS CON FILTRO

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Julio Barrera	7978822	oficial	//	//				
Luis Armando	80036491	oficial	//	//				

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Julio Barrera	Reviso Ingeniero	Otro Camilo Lopez
Nombre, CC 7978824	Nombre, CC 1013624814	Nombre, CC 7971147
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 02 FIN 07 AÑO 26 MES 07 HORA 7:00 AM N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS —0—

LUGAR DE TRABAJO COLEGIO COLEGIO ISAZA N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 2 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR DEMOLICION DE BAÑOS

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,puncio nes en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**demolicion de baños ,retiro de escombro ,pañete**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pabustra, Pala,

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, Gafas, Guantes

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Julio Barrera	7 9968274	oficial	Julio Barrera	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
Luis Armando	80036491	oficial	//	//	//	//		

. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

aboro	JULIO BARRERA	Reviso	Lorena Parra	Otro	Camilo Lopez
mbre, CC	7498264	Nombre, CC	1013674814	Nombre, CC	7174974
rabajador		SST		Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 04 FIN 14 AÑO 76 MES 02 HORA 7:00 N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS —0—

LUGAR DE TRABAJO CALLE 10 CRA 6 15-74 N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 2 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR DEMOLICION DE BAÑOS Y RETIRO DE ESCOMBRO

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**demolicion baños y retiro de escombro**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascanilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascanlla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pala, machete, Rastrillo

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, botas, overoles

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

— G —

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Julio Barrera	79788224	oficial	Julio B	Julio B	Julio B	Julio	//	//
Fabian Giraldo	1001295905	A>	//	//	—	—	—	—

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Julio Barrera	Reviso Carlos Pinilla	Otro Ramiro Lopez
Nombre, CC 79788224	Nombre, CC 1013674814	Nombre, CC 79744479
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 17 FIN 21 AÑO 26 MES 02 HORA 7:00 a.m. N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS —0—

LUGAR DE TRABAJO COLEGIO CAMPESTRE N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 4 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR DEMOLICION DE BAÑOS, NIVELACION DE SUELO Y ENCHAPE

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,puncio nes en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**demolicion baños , nivelacion de suelo y enchape**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pantero, Mascara, Polainas

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, Gafas, tapa oidos

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
FAVIO	1014204430	OFICIAL	//	FAVIO	//	//	//	//
Jaiber Daza	1014204430	OF	//	Jaiber	//	//	//	//
Jose Rivera	4292353	Oficial	//	FAVIO	Rigoberto	Favio	Favio	Favio
Julio Bermudez	74788222	Oficial		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Favio	Reviso Lorena Rivera	Otro Elmer Gutierrez
Nombre, CC 1014204430	Nombre, CC 1013674814	Nombre, CC 7194784
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°	FASE(S)
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: / Versión:

INSTRUCCIONES:

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y validado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION

FECHA: DIA 12 MES Febrero AÑO 2026 HORA: ____ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS: ____

LUGAR DE TRABAJO: Oficina Planta Alto de la Cruz N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS: ____ RESPONSABLE: ____

TRABAJO A REALIZAR: Vida de cuidado de jardín de Alto de la Cruz

	II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
	I. DESCRIPCION PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGO	II. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
11	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad: locativas Trabajos	Accidentes trabajo	Presentar en forma adecuada de EPP y dotación y uso correcto y buen y adecuado trabajo en todo uso
12	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad: locativas Trabajos	Personal trabajador	verificación y de la charla diaria e inicio de charla
13	aislamiento de material y herramientas	Mantenimiento mantenimiento Trabajo de pesar Condiciones de seguridad: locativas (orden y aseo)	Caídas diferente Trabajos en altura Golpes y contusiones Atrapamiento Daños materiales Daños en instalaciones eléctricas	Mantener buena postura manejo y movilización de carga. No manejar cargas pesadas sin ayuda. Mantener orden y limpieza durante la ejecución de actividades.
14	aislado y fundida de sobre piso en jardineras y media caña	Polvo, ruido, temperatura extrema, movimientos forzados, posturas prolongadas (pies y rodillas)	Pérdida auditiva temporal o permanente, dermatitis, golpes	Capacitación para el uso de EPP de acuerdo a actividad de la matriz y el correcto uso.
15	cerramiento y señalización	Locativas: Mantenimiento condiciones de seguridad deficientes	Atrapamiento (cerradas) de dedos, golpes contusiones	Mantener la distancia, inspección y de área trabajo y de actividad
16	finalización de actividades orden y aseo en áreas de trabajo	Condiciones de seguridad: locativas Inadecuada disposición de residuos	Caídas (golpes) y contusión	verificación de área, inspección de condiciones
17				
18				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pala [illegible] pisadora nivel metro [illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Guantes casco [illegible] tapabocas [illegible] botas

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Orlando Gomez	79457299	MAESTRO	Orlando	Orlando				
Eduardo [illegible]	79926259	Oficial	[illegible]	[illegible]				

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Orlando Gomez	Reviso	Eduardo [illegible]	Otro	
Nombre, CC	79457299	Nombre, CC	1072494904	Nombre, CC	
Trabajador	Orlando Gomez	SST	Eduardo [illegible]	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 18/11/25 MES Febrero AÑO 2026. HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Cdasan 7 N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (uno permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Se realiza la actividad de instalacion de teja en auditorio

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas** Inspeccion de EPCC.	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**alistado y instalacion de teja en auditorio**	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecalco; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomusculares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

GARANTIAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Botas punta malla Overol

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Guantes Casco barbuquejo Gafas tapabocas tapa oidos botas dotacional

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nicolas Rolla	1026111509	Ayudante	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Dairo Lasso	80762307	Amador	—	—	—	—	Bruce	Bruce
Jhon Ortiz R	1026176481	Mahal	—	—	—	—	—	[illegible]

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	[illegible]	Reviso	Edinson Forero	Otro	
Nombre CC	Jhon Ortiz 1026176481	Nombre CC	1072968108	Nombre CC	
Trabajador	[illegible]	SST	Edinson Forero	Otro [illegible] que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 6/11/25 MES febrero AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Santa Wanda N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 3 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Realizar actividad de fundida de jardineras y media caña

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**alistado y fundida jardineras y media caña**	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomuscular es	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pala brocha alicate nivel cinchel metro cinta pintura

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco gramas tapabocas tapa oidos gafas overol Botas

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Fabio Jaya.	1014209430	oficial		Fabio Jaya.	Fabio Jaya	Fabio Jaya	Fabio Jaya	Fabio Jaya.
Rodolfo blanco.	4090044377	ayudante						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Fabio Jaya	Reviso	Edinson Forero	Otro	
Nombre, CC	1014209430	Nombre, CC	1072988108	Nombre, CC	
Trabajador	Fabio Jaya	SST	Edinson Forero	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FT-SST-004 Fecha: Nov. 18 de 2024 Versión: 1

INSTRUCCIONES

Este ATS debera ser elaborado, revisado y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea

I. IDENTIFICACION

FECHA: DIA [illegible] MES [illegible] AÑO [illegible] HORA ___ N° TRABAJADORES DE TRABAJO EN ALTURAS ___

LUGAR DE TRABAJO [illegible] N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Se anexa el registro)

TRABAJO A REALIZAR [illegible]

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCION PASO A PASO DEL TRABAJO	2. PELIGROS	3. RIESGOS	4. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de inseguridad superficies irregulares	superficies irregulares	Inducción al trabajo especifico de tarea y postura de dotación, areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de inseguridad superficies irregulares	desnivel irregularidades	Verificación de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	Movimiento manipulación manual de cargas condiciones de seguridad locativo orden y aseo	[illegible] cargas (levantar) movimientos repetitivos, caídas a mismo [illegible] golpes con objetos punzo cortantes en miembros inferiores	emplear buenas posturas mecánica, manipulación de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiales y herramientas
4	alistado pegado de enchape en salones y fundida de cuneta en concha	Ruido, radio, temperatura extrema, humedad, posturas prolongadas químicos, gases y vapores	perdida auditiva enfermedad respiratoria general, ceguera, cáncer	capacitación manejo activo uso de equipo de protección adecuado uso activo en puesto de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	químico, material particulado condiciones de seguridad locativo	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas, inspección de area,rotación de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caída golpe,y cortadura	verificación de areas, inspección de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pala barra pica punta Cuerda palustre Cinceo Carretilla
balde Grecha

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes tapabocas lent. oidos Gafas botas

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Steven Maramillo	1024556[illegible]	maestro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Jhon Ruiz	99663551	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Victor Lopez	1024546955	auxiliar	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Steven Maramillo	Reviso	Edinson Forero	Otro	
Nombre, CC	1024556316	Nombre, CC	4077984[illegible]	Nombre, CC	
Trabajador	[illegible]	SST	Edinson Forero	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

Simoncelli

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 09 AL 14 MES febrero AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO colegio. Fabio Lozano Simoncelli N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Se realiza la actividad de fundida de cuneta cancha

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	alistado de piso pegado de enchape pañete de baños y fundida de cuneta en cancha	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecalco; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiiva,enfermedad respiratoria,general,osteomusculares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajó
5	cerramiento y señalizacion	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Uso de ropa puntos cortopunzantes

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco con barbuquejo, tapabocas, gafas, botas, guantes

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nora Cruz	79667331	Oficial						
[illegible]	1072555636	AYUDANTE						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboró: Sthefanny	Revisó: Edison Lara	Obra:
Nombre CC: 1072555636	Nombre CC: 1072440108	Nombre AT:
Trabajador:	SST: Edison Lara	Cualquier cambio requiere aval de seguridad del trabajo

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

Fecha Elaboracion: 21/01/2024

CODIGO: IPP-SST-001

FORMATO N°001

PROYECTO Colegio Club Lotus Sinnovelli — EQUIPO PULIDORA

MARCA Truper — MODELO Truper — IDENTIFICACION

OPERARIO Steven Jaramillo — SEMANA DEL 04/02/2026 AL 10/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			B		B		B							
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B		B							
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)			B		B		B							
	* Estado de la tuerca de aseguramiento			B		B		B							
	* Estado del mango			B		B		B							
	* Estado del cuerpo (Carcaza)			B		B		B							
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			B		B		B							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			B		B		B							
	Estado general de la guía y la guarda			B		B		B							
	Estado de la plaqueta de identificación					B		B							
FIRMA	FIRMA TRABAJADOR			[illegible]		[illegible]		[illegible]							
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)			[illegible]		[illegible]		[illegible]							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 02 FIN 07 AÑO 26 MES 02 HORA 7:00 AM N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS —

LUGAR DE TRABAJO CANCHA DE BONTA VISTA N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 2 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR PINTURA Y TERMINACION DE CANCHA E INSTALACION DE ARCOS

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	alistamiento de material y herramientas	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	pintura y terminaqdo de cancha e instalacion de arcos	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	cerramiento y señalizacion	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7	7	7	7	7

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

7

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pulistier, Balde

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, Gafas, Guantes,

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Juan Ruiz	6764475	oficial				//		
						//		

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Juan Ruiz	Reviso Lolda Pinilla	Otro Camilo Lopez
Nombre, CC 6764475	Nombre, CC 1013674814	Nombre, CC 79744971
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 04 FIN 14 AÑO 26 MES 02 HORA 7:00 AM N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS 0-0-

LUGAR DE TRABAJO COLOMBIA CARBONERA BAJA N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS 2 (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR PINTURA CANCHA ARREGLO CARCAMO

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	alistamiento de material y herramientas	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,puncio nes en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	Pintura cancha,arreglo de carcamo	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	cerramiento y señalizacion	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7	7	7	7	7

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pala, Pica

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco, Gafas, Guantes

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

—— 0 ——

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Ivan Ruiz	6764475	Oficial	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Ivan Ruiz	Reviso Julia Rubio	Otro Camilo Lopez
Nombre, CC 6764475	Nombre, CC 1136748144	Nombre, CC 74744774
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA INICIO 16 FIN 21 AÑO 26 MES 02 HORA 7:00AM N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS 6-0

LUGAR DE TRABAJO Predio Orbitrado Bata N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS _____ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Instalacion electrica demolicion de suelo pasillo

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares psicosocial: condiciones de la tarea	desnivel,irregularidades estrés dolor general	verificacion de las areas antes inicio de charlas intregacion, actividadesrecreativas y dinamicas
3	**alistamiento de material y herramientas**	Biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	**instalacion electrica demolicion de suelo pasillo**	fisico: ruido ,temperatura extrema Biomecanico: posturas prolongadas qumico: material particulado	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteo musculares ,dolor lumbar enfermedad respitaroria	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo, uso de mascarilla
5	**cerramiento y señalizacion**	Quimico: material particulado condiciones de seguridad Biomecanico posturas prolongadas y repetitivas	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Barra, maseta, pala

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

casco, Botas, Guantes

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Julio Barra	79788221	oficial						
Dilan Alexis	1014479797	Electricista						
WILMAR GOMEZ	1013590221	ELECTRICISTA						
Bruce Jeer	80467389	Ayudante						
Nicolás Pinilla	1064117509	Ayudante						
Evan Ruiz	1764477	Oficial						
Marcell Andrey	1019891139	Electrico						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro Julio Barra	Reviso Jorge Rivera	Otro Elmer Gutierrez
Nombre, CC 79788221	Nombre, CC 1013674814	Nombre, CC 74995724
Trabajador	SST	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-057
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

FECHA: 20-02-2026
OBRA: COLEGIO ORBORIZADORA BAJA
AREA INSPECCIONADA: AULAS DE CLASE
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: LORENA RIVERA

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			X
2	Sus caras y bordes están en buen estado			X
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			X
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Lorena Rivera
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-057
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión	001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 18-02-2026
OBRA: COLEGIO Sierra Morena
AREA INSPECCIONADA: PASILLOS Y GRADAS
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Jorge Rivera

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			X
2	Sus caras y bordes están en buen estado			X
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			X
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Jorge Rivera
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-057	
	SG-SST		
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión	001
			Pagina 1 de 1

FECHA: 06-02-2026
OBRA: COLEGIO CAYO 15474
AREA INSPECCIONADA: BAÑOS
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: LORENA RIVERA

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cincoles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			X
2	Sus caras y bordes están en buen estado			X
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			X
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Jorge Rivera
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
		SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA			Fecha: Agosto 8 de 2025 Versión: 01 Pagina 1 de 2

Fecha de Inspección:	21/02/2026 Hora: 8:00 AM	Area / Unidad operativa:	//	Localidad:	Ciudad Bolivar
Inspección realizada por:	Lorena Avila	Nombre responsable unidad:	//		
Dirección:	Colegio Cano 159 79	Telefono:	—0—		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	X			
1.6	La temperatura es confortable.	X			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			X	
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	X			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
3.8	Existe señalización de peligros.	X			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
4.2	Extintores de carga vigente.	X			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	X			
4.4	Existe señalización de extintores.	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			X	
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base			X	
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	X			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7.1	El área se encuentra organizada.	X			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			

Scanned with CamScanner

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.			X	
8,2	Luminarias de baños en buen estado.			X	
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.			X	
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.			X	
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			X	
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)	NA			
	Nevera. (Si aplica)	NA			
	Cafetera. (Si aplica)	NA			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	NA			
	Computador. (Si aplica)	NA			
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección	Firma Responsable del SG-SST

Scanned with CamScanner

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.			X	
8,2	Luminarias de baños en buen estado.			X	
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.			X	
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.			X	
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			X	
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)	NA			
	Nevera. (Si aplica)	NA			
	Cafetera. (Si aplica)	NA			
	Aire Acondicionado (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	NA			
	Computador. (Si aplica)	NA			
	Otro.				
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable Inspección	**Firma Responsable del SG-SST**

Scanned with CamScanner

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.			X	
8,2	Luminarias de baños en buen estado.			X	
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.			X	
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.			X	
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			X	
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)	NA			
	Nevera. (Si aplica)	NO			
	Cafetera. (Si aplica)	NA			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	NA			
	Computador. (Si aplica)	NA			
	Otro.				
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable Inspección	Firma Responsable del SG-SST

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
		SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
			Página 1 de 2

Fecha de Inspección:	18/02/2026 **Hora:** 1:00 Pm	**Area / Unidad operativa:**	//	**Localidad:**	Ciudad Bolivar
Inspección realizada por:	Lorena Avila	**Nombre responsable unidad:**	//		
Dirección:	Colegio Sierra Morena	**Telefono:**	—0—		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	X			
1.6	La temperatura es confortable.	X			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
2.2	Escaleras en buen estado (pase manos, antideslizantes).			X	
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	X			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
3.8	Existe señalización de peligros.	X			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
4.2	Extintores de carga vigente.	X			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	X			
4.4	Existe señalización de extintores.	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			X	
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base			X	
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	X			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7.1	El área se encuentra organizada.	X			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			

Scanned with CamScanner

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.			X	
8,2	Luminarias de baños en buen estado.			X	
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.			X	
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.			X	
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			X	
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)	NA			
	Nevera. (Si aplica)	NA			
	Cafetera. (Si aplica)	NA			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	NA			
	Computador. (Si aplica)	NA			
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

Scanned with CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS Nº:	FT-SST-056
		SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
			Pagina 1 de 2

Fecha de Inspección: 18/02/2026 Hora: 2:00 Pm	Area / Unidad operativa: //	Localidad:	Ciudad Bolivar
Inspección realizada por: Lorena Avila	Nombre responsable unidad: //		
Dirección: Colegio arborizadora Bajo	Telefono: —0—		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	X			
1.6	La temperatura es confortable.	X			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
2.2	Escaleras en buen estado (pase manos, antideslizantes).			X	
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	X			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
3.8	Existe señalización de peligros.	X			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
4.2	Extintores de carga vigente.	X			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	X			
4.4	Existe señalización de extintores.	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			X	
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base			X	
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los limites permisibles	X			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7,1	El área se encuentra organizada.	X			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			

Scanned with CamScanner

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.			X	
8,2	Luminarias de baños en buen estado.			X	
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.			X	
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.			X	
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			X	
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)	NA			
	Nevera. (Si aplica)	NA			
	Cafetera. (Si aplica)	NA			
	Aire Acondicionado (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	NA			
	Computador. (Si aplica)	NA			
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección	Firma Responsable del SG-SST

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
Fecha Elaboracion: 21/01/2024
CODIGO: IPP-SST-001



FORMATO N°001

PROYECTO Colegio Coto 15474 EQUIPO PULIDORA
MARCA BOSCH MODELO GAR-26I-6P14-E IDENTIFICACION 7-4788 724
OPERARIO Julio Bora SEMANA DEL 17 AL 76

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			X		X		X							
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			X		X		X							
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)			X		X		X							
	* Estado de la tuerca de aseguramiento			X		X		X							
	* Estado del mango			X		X		X							
	* Estado del cuerpo (Carcaza)			X		X		X							
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			X		X		X							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			X		X		X							
	Estado general de la guía y la guarda			X		X		X							
	Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X							
FIRMA	FIRMA TRABAJADOR			Julio		Julio		Julio							
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

Fecha Elaboracion: 21/01/2024

CODIGO: IPP-SST-001



FORMATO N°001

PROYECTO Calado Felipe Lozano Simonelli

MARCA Dewalt

OPERARIO Oliver Jaramillo

MODELO Dewalt

EQUIPO PULIDORA

IDENTIFICACION 1077556316

SEMANA DEL 16/01/2026 AL 27/01/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			B		B		B		B		B			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B		B		B		B			
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)			B		B		B		B		B			
	* Estado de la tuerca de aseguramiento			B		B		B		B		B			
	* Estado del mango			B		B		B		B		B			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)			B		B		B		B		B			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			B		B		B		B		B			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			B		B		B		B		B			
	Estado general de la guía y la guarda			B		B		B		B		B			
	Estado de la plaqueta de identificación			B		B		B		B		B			
FIRMA	FIRMA TRABAJADOR														
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

Fecha Elaboracion: 21/01/2024

CODIGO: IPP-SST-001

FORMATO N°001

PROYECTO: Colegio Santa Librada. — EQUIPO: PULIDORA

MARCA: Truper — MODELO: Truper — IDENTIFICACION: 1614209430.

OPERARIO: [illegible] — SEMANA DEL 16/02/2026 AL 21/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			B		B		B		B		B			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B		B		B		B			
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)			B		B		B		B		B			
	* Estado de la tuerca de aseguramiento			B		B		B		B		B			
	* Estado del mango			B		B		B		B		B			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)			B		B		B		B		B			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			B		B		B		B		B			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			B		B		B		B		B			
	Estado general de la guía y la guarda			B		B		B		B		B			
	Estado de la plaqueta de Identificación			B		B		B		B		B			
FIRMA	FIRMA TRABAJADOR			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS - ARBORIZADORA BAJA SEDE A	Código: FT-SST-024
		Versión: 001
		Fecha: agosto de 2025

PROCESO	LUGAR DONDE SE REALIZA (Área)	ACTIVIDADES REALIZADAS	CLASIFICACIÓN		PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
											GRADO DE PELIGROSIDAD																
			Rutinaria	No Rutinaria	Descripcion	Clasificacion		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (ND x NE)	Interpretacion del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e intervención	Interpretacion del NR	Aceptabilidad del riesgo	Nro Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia Requisito Legal Especifico Asociado (SI o NO)	Eliminacion	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Senalizacion, Advertencia	Equipos / Elementos de Proteccion Personal	
Adecuaciones locativas	Area de construccion	Responsabilidades propias del cargo	X		Acumulación de trabajo Sobrecarga de responsabilidades Estilos de mando	PSICOSOCIAL	Estrés laboral Cansanco fisico Agotamientos Ausentismo laboral	No existe	Charlas manejo de cargas laborales	Plan de Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	5	Estrés laboral	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Plan pausas activas	No aplica	SST
		Desplazamiento a Instalaciones de Obra	X		Robo, atraco, asalto. Orden publico		Lesiones, graves, muerte,	No existe	No existe	Acompañamiento de personal	2	2	4	BAJO	10	40	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	2	Lesiones graves.	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Acompañamiento del personal, no transito de personal despues de las 6 pm, No llevar objetos de valor	No aplica	GERENCIA, JEFES DE AREA
			X		Transmision virus sars-cov 2. Covid-19	Biologico	Gripa, infecciones pulmunares	No existe	Lavado de manos, ventilacion de areas	Protocolo de Bioseguridad	4	3	12	ALTO	25	300	MEDIDAS DE CONTROL INMEDIATAS	II	2	Muerte por Covid-19	SI	No aplica	Uso de Tapabocas	Protocolo de Bioseguridad	Capacitacion en el tema	Uso adecuado de tapabocas y lavado de manos	GERENCIA, JEFES DE AREA
		Fundidad de Cimentación		X	Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares.	No existe	No existe	PVE. Capacitacion en posturas adecuadas.	0	2	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	5	Fatiga muscular, dolores de espalda.	si	No Viable	no viable	No aplica	Rotacion del personal, generacion de pausas activas y descansos.	No aplica	SST JEFE DE ÁREA
				X	Proyeccion de particulas por utilizacion de autobomba, estacionaria o trompo.	Biomecanico	Lesiones Oculares.	No existe	Cerramiento de areas	Utilizacion de protector visual	0	2	0	BAJO	25	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	2	Perdida de capacidad visual	si	No Viable	No viable	No aplica	Supervicion y control en uso adecuado de protector visual al personal expuesto a la actividad.	Uso permantente de protector visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Exposicion a ruido por vibrador	Fisico	Fatiga auditiva, desconcentracion de la tarea, posible enfermedad laboral,.	No existe	No existe	Uso de proteccion Auditiva	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	3	Perdidas auditiva paulatinamente	si	No Viable	No viable	Mantenimiento de Equipo.	Capacitacion en uso, reposicion y mantenimiento de EPP.	Proteccion Auditiva y visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Tableros electricos de los Puntos de transmisión de energia (conexiones electricas, tomas de corriente). Cables por el piso. Uso de vibrador y otras herramientas electricas.	Electrico	Shok Electrico, descargas electricas muertes por contacto electrico por generacion de arco electrico	Medidor electrico, tableros pricipales con conexión a tierra.	Tableros con clavijas y cubiertas, sin conecciones hechizas.	Uso de EPP dielectricos	0	4	0	BAJO	100	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	50	Muerte	si	No Viable	No viable	Mantener condiciones encontradas	Listas de cheque de tableros e instalaciones electricas, señalizacion de tableros, solicitar matricula de tecnico electricista, divulgar procedimiento seguro en manejo de redes electricas de baja tension.	Casco, botas, guantes monogafas dielectricas certificados. Según ansi z-89.1 Buso u overol tipo piloto sin nada metalico.	SISO JEFE DE ÁREA

Consorcio PAIS SED LG	**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS - SIERRA MORENA**	Código: FT-SST-024
		Versión: 001
		Fecha:agosto de 2025

PROCESO	LUGAR DONDE SE REALIZA (Área)	ACTIVIDADES REALIZADAS	CLASIFICACIÓN		PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
											GRADO DE PELIGROSIDAD																
			Rutinaria	No Rutinaria	Descripcion	Clasificacion		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (ND x NE)	Interpretacion del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e intervención	Interpretacion del NR	Aceptabilidad del riesgo	Nro Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia Requisito Legal Especifico Asociado (SI o NO)	Eliminacion	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Senalizacion, Advertencia	Equipos / Elementos de Proteccion Personal	
Adecuaciones locativas	Area de construccion	Responsabilidades propias del cargo	X		Acumulación de trabajo Sobrecarga de responsabilidades Estilos de mando	PSICOSOCIAL	Estrés laboral Cansanco fisico Agotamientos Ausentismo laboral	No existe	Charlas manejo de cargas laborales	Plan de Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	5	Estrés laboral	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Plan pausas activas	No aplica	SST
		Desplazamiento a Instalaciones de Obra	X		Robo, atraco, asalto. Orden publico		Lesiones, graves, muerte,	No existe	No existe	Acompañamiento de personal	2	2	4	BAJO	10	40	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	2	Lesiones graves.	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Acompañamiento del personal, no transito de personal despues de las 6 pm, No llevar objetos de valor	No aplica	GERENCIA, JEFES DE AREA
			X		Transmision virus sars-cov 2. Covid-19	Biologico	Gripa, infecciones pulmunares	No existe	Lavado de manos, ventilacion de areas	Protocolo de Bioseguridad	4	3	12	ALTO	25	300	MEDIDAS DE CONTROL INMEDIATAS	II	2	Muerte por Covid-19	SI	No aplica	Uso de Tapabocas	Protocolo de Bioseguridad	Capacitacion en el tema	Uso adecuado de tapabocas y lavado de manos	GERENCIA, JEFES DE AREA
		Fundidad de Cimentación		X	Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares.	No existe	No existe	PVE. Capacitacion en posturas adecuadas.	0	2	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	5	Fatiga muscular, dolores de espalda.	si	No Viable	no viable	No aplica	Rotacion del personal, generacion de pausas activas y descansos.	No aplica	SST JEFE DE ÁREA
				X	Proyeccion de particulas por utilizacion de autobomba, estacionaria o trompo.	Biomecanico	Lesiones Oculares.	No existe	Cerramiento de areas	Utilizacion de protector visual	0	2	0	BAJO	25	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	2	Perdida de capacidad visual	si	No Viable	No viable	No aplica	Supervicion y control en uso adecuado de protector visual al personal expuesto a la actividad.	Uso permantente de protector visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Exposicion a ruido por vibrador	Fisico	Fatiga auditiva, desconcentracion de la tarea, posible enfermedad laboral,.	No existe	No existe	Uso de proteccion Auditiva	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	3	Perdidas auditiva paulatinamente	si	No Viable	No viable	Mantenimiento de Equipo.	Capacitacion en uso, reposicion y mantenimiento de EPP.	Proteccion Auditiva y visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Tableros electricos de los Puntos de transmisión de energia (conexiones electricas, tomas de corriente). Cables por el piso. Uso de vibrador y otras herramientas electricas.	Electrico	Shok Electrico, descargas electricas muertes por contacto electrico por generacion de arco electrico	Medidor electrico, tableros pricipales con conexión a tierra.	Tableros con clavijas y cubiertas, sin conecciones hechizas.	Uso de EPP dielectricos	0	4	0	BAJO	100	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	50	Muerte	si	No Viable	No viable	Mantener condiciones encontradas	Listas de cheque de tableros e instalaciones electricas, señalizacion de tableros, solicitar matricula de tecnico electricista, divulgar procedimiento seguro en manejo de redes electricas de baja tension.	Casco, botas, guantes monogafas dielectricas certificados. Según ansi z-89.1 Buso u overol tipo piloto sin nada metalico.	SISO JEFE DE ÁREA

Consorcio PAIS SED LG	**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS - UNION EUROPEA**	Código: FT-SST-024
		Versión: 001
		Fecha:agosto de 2025

PROCESO	LUGAR DONDE SE REALIZA (Área)	ACTIVIDADES REALIZADAS	CLASIFICACIÓN		PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
											GRADO DE PELIGROSIDAD																
			Rutinaria	No Rutinaria	Descripcion	Clasificacion		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (ND x NE)	Interpretacion del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e intervención	Interpretacion del NR	Aceptabilidad del riesgo	Nro Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia Requisito Legal Especifico Asociado (SI o NO)	Eliminacion	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Senalizacion, Advertencia	Equipos / Elementos de Proteccion Personal	
Adecuaciones locativas	Area de construccion	Responsabilidades propias del cargo	X		Acumulación de trabajo Sobrecarga de responsabilidades Estilos de mando	PSICOSOCIAL	Estrés laboral Cansanco fisico Agotamientos Ausentismo laboral	No existe	Charlas manejo de cargas laborales	Plan de Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	5	Estrés laboral	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Plan pausas activas	No aplica	SST
		Desplazamiento a Instalaciones de Obra	X		Robo, atraco, asalto. Orden publico		Lesiones, graves, muerte,	No existe	No existe	Acompañamiento de personal	2	2	4	BAJO	10	40	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	2	Lesiones graves.	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Acompañamiento del personal, no transito de personal despues de las 6 pm, No llevar objetos de valor	No aplica	GERENCIA, JEFES DE AREA
			X		Transmision virus sars-cov 2. Covid-19	Biologico	Gripa, infecciones pulmunares	No existe	Lavado de manos, ventilacion de areas	Protocolo de Bioseguridad	4	3	12	ALTO	25	300	MEDIDAS DE CONTROL INMEDIATAS	II	2	Muerte por Covid-19	SI	No aplica	Uso de Tapabocas	Protocolo de Bioseguridad	Capacitacion en el tema	Uso adecuado de tapabocas y lavado de manos	GERENCIA, JEFES DE AREA
		Fundidad de Cimentación		X	Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares.	No existe	No existe	PVE. Capacitacion en posturas adecuadas.	0	2	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	5	Fatiga muscular, dolores de espalda.	si	No Viable	no viable	No aplica	Rotacion del personal, generacion de pausas activas y descansos.	No aplica	SST JEFE DE ÁREA
				X	Proyeccion de particulas por utilizacion de autobomba, estacionaria o trompo.	Biomecanico	Lesiones Oculares.	No existe	Cerramiento de areas	Utilizacion de protector visual	0	2	0	BAJO	25	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	2	Perdida de capacidad visual	si	No Viable	No viable	No aplica	Supervicion y control en uso adecuado de protector visual al personal expuesto a la actividad.	Uso permantente de protector visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Exposicion a ruido por vibrador	Fisico	Fatiga auditiva, desconcentracion de la tarea, posible enfermedad laboral,.	No existe	No existe	Uso de proteccion Auditiva	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	3	Perdidas auditiva paulatinamente	si	No Viable	No viable	Mantenimiento de Equipo.	Capacitacion en uso, reposicion y mantenimiento de EPP.	Proteccion Auditiva y visual.	SISO JEFE DE ÁREA
				X	Tableros electricos de los Puntos de transmisión de energia (conexiones electricas, tomas de corriente). Cables por el piso. Uso de vibrador y otras herramientas electricas.	Electrico	Shok Electrico, descargas electricas muertes por contacto electrico por generacion de arco electrico	Medidor electrico, tableros pricipales con conexión a tierra.	Tableros con clavijas y cubiertas, sin conecciones hechizas.	Uso de EPP dielectricos	0	4	0	BAJO	100	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	50	Muerte	si	No Viable	No viable	Mantener condiciones encontradas	Listas de cheque de tableros e instalaciones electricas, señalizacion de tableros, solicitar matricula de tecnico electricista, divulgar procedimiento seguro en manejo de redes electricas de baja tension.	Casco, botas, guantes monogafas dielectricas certificados. Según ansi z-89.1 Buso u overol tipo piloto sin nada metalico.	SISO JEFE DE ÁREA

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS - ORLANDO FALS BORDA	Código: FT-SST-024
		Versión: 001
		Fecha:agosto de 2025

PROCESO	LUGAR DONDE SE REALIZA (Área)	ACTIVIDADES REALIZADAS	CLASIFICACIÓN		PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
											GRADO DE PELIGROSIDAD															
			Rutinaria	No Rutinaria	Descripcion	Clasificacion		Fuente	Medio	Personas	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (ND x NE)	Interpretacion del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e intervención	Interpretacion del NR	Aceptabilidad del riesgo	No Expuestos	Peor Consecuencia	Existencia Requisito Legal Especifico Asociado (SI o NO)	Eliminacion	Sustitución	Controles de Ingenieria	Controles Administrativos, Senalizacion, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	
Adecuaciones locativas	Area de construccion	Responsabilidades propias del cargo	X		Acumulación de trabajo Sobrecarga de responsabilidades Estilos de mando	PSICOSOCIAL	Estrés laboral Cansanco fisico Agotamientos Ausentismo laboral	No existe	Charlas manejo de cargas laborales	Plan de Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	5	Estrés laboral	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Plan pausas activas	No aplica	SST
		Desplazamiento a Instalaciones de Obra	X		Robo, atraco, asalto. Orden publico		Lesiones, graves, muerte,	No existe	No existe	Acompañamiento de personal	2	2	4	BAJO	10	40	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	2	Lesiones graves.	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Acompañamiento del personal, no transito de personal despues de las 6 pm, No llevar objetos de valor	No aplica	GERENCIA, JEFES DE AREA
			X		Transmision virus sars-cov 2, Covid 19	Biologico	Gripa, infecciones pulmunares	No existe	Lavado de manos, ventilacion de areas	Protocolo de Bioseguridad	4	3	12	ALTO	25	300	MEDIDAS DE CONTROL INMEDIATAS	II	2	Muerte por Covid-19	SI	No aplica	Uso de Tapabocas	Protocolo de Bioseguridad	Capacitacion en el tema	Uso adecuado de tapabocas y lavado de manos	GERENCIA, JEFES DE AREA
		desmonte de estructuras	X		Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares	No existe	No existe	Pausas y descansos	2	4	6	MEDIO	25	150	MEDIDAS DE CONTROL INMEDIATAS	II	6	Lesiones oseas y musculares	si	No Viable	No viable	No aplica	Rotacion del personal, Pausas activas, Ayudas mecanicas.	No aplica	SST JEFE DE AREA
			X		Exposicion a radiaciones no ionizantes (RAYOS UV).	Fisico	Enfermedades oculares, irritacion y quemaduras en la piel,	No existe	PVE. Capacitacion cancer de piel	Casco de seguridad y bloqueador solar	0	4	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	6	Quemaduras en la piel	si	No Viable	No viable	Se recomienda adecuar carpas en el area de trabajo, Puntos de hidratación	Capacitaciones en cuidados de la piel, campañas de cancer de piel por causa de exposicion a rayos U.V.	Casco de seguridad, proteccion visual contra rayos U.V.	SST JEFE DE AREA
		Demolicion	X		Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares, presunta enfermedad laboral.	No existe	No existe	Guantes de seguridad.	2	2	4	BAJO	10	40	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	6	Fatiga muscular, dolores de espalda.	si	No Viable	No viable	Entregar sillas, Capacitacion a personal en posturas adecuadas y pausas activas	Supervicion al personal	No aplica	SST JEFE DE AREA
			X		Exposicion a radiaciones no ionizantes (RAYOS UV).	Fisico	Enfermedades oculares, irritacion y quemaduras en la piel,	No existe	PVE. Capacitacion cancer de piel	Casco de seguridad y bloqueador solar	0	4	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	6	Quemaduras en piel	si	No Viable	No viable	Adecuar carpas en el area de trabajo, Puntos de hidratación	Capacitaciones en cuidados de la piel, campañas de cancer de piel por causa de exposicion a rayos U.V.	Casco de seguridad, proteccion visual contra rayos U.V.	SST JEFE DE AREA
		Fundidad de Cimentación		X	Posturas prolongadas, movimiento repetitivo	Biomecanico	Cansancio fisico, fatigas musculares.	No existe	No existe	PVE. Capacitacion en posturas adecuadas.	0	2	0	BAJO	10	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	5	Fatiga muscular, dolores de espalda.	si	No Viable	no viable	No aplica	Rotacion del personal, generacion de pausas activas y descansos.	No aplica	SST JEFE DE AREA
				X	Proyeccion de particulas por utilizacion de autobomba, estacionaria o trompo.	Biomecanico	Lesiones Oculares.	No existe	Cerramiento de areas	Utilizacion de protector visual	0	2	0	BAJO	25	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	2	Perdida de capacidad visual	si	No Viable	No viable	No aplica	Supervicion y control en uso adecuado de protector visual al personal expuesto a la actividad.	Uso permantente de protector visual.	SISO JEFE DE AREA
				X	Exposicion a ruido por vibrador	Fisico	Fatiga auditiva, desconcentracion de la tarea, posible enfermedad laboral..	No existe	No existe	Uso de proteccion Auditiva	2	3	6	MEDIO	10	60	POSIBILIDAD DE MEJORA	III	3	Perdidas auditiva paulatinamente	si	No Viable	No viable	Mantenimiento de Equipo.	Capacitacion en uso, reposicion y mantenimiento de EPP.	Proteccion Auditiva y visual.	SISO JEFE DE AREA
				X	Tableros electricos de los Puntos de transmisión de energia (conexiones electricas, tomas de corriente). Cables por el piso. Uso de vibrador y otras herramientas electricas.	Electico	Shok Electrico, descargas electricas muertes por contacto electrico por generacion de arco electrico	Medidor electrico, tableros pricipales con conexión a tierra.	Tableros con clavijas y cubiertas, sin conecciones hechizas.	Uso de EPP dielectricos	0	4	0	BAJO	100	0	MANTENER CONDICIONES EXISTENTES	IV	50	Muerte	si	No Viable	No viable	Mantener condiciones encontradas	Listas de cheque de tableros e instalaciones electricas, señalizacion de tableros, solicitar matrícula de tecnico electricista, divulgar procedimiento seguro en manejo de redes electricas de baja tension.	Casco, botas, guantes monogafas dielectricas certificados. Según ansi z-89.1 Buso u overol tipo piloto sin nada metalico.	SISO JEFE DE AREA

	Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: **FORMATOS Nº:**	FT-SST-023
	SG-SST ☑	
FORMATO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÒN Y ENTRENAMIENTO ANUAL	**Fecha:**	Marzo 18/2025
	Versiòn:	001
		Página 1 de 2

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE		ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	
					SEMANA				SEMANA				SEMANA					SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					SEMANA				SEMANA					SEMANA						
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
1	Inducción específica de Sitio – Descripción del Proyecto - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	En inducciones	Responsable del SG-SST	P	P				P																																															0	
				E	E				E																																														0	
2	Políticas de la Compañía	Semanal	Responsable del SG-SST	P	P				P																																														1	100%
				E	E				E																																														1	
3	SG-SST - Generalidades	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																	0	
				E																																																		0	
4	Normas establecidas para cada actividad	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																	0	
				E																																																		0	
5	Manejo de residuos /Sólidos / Líquidos	Semanal	Responsable del SG-SST	P						P																																											1	100%
				E						E																																													1	
6	Conceptos básicos en SST	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																	0	
				E																																																		0	
7	Primeros Auxilios	Mensual	Responsable del SG-SST	P	P						P																																										1	100%
				E	E						E																																											1	
8	Brigada de Búsqueda y rescate MEDEVAC	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																	0	
				E																																																		0	
9	Ergonomía de la Oficina	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																	0	
				E							P																																													
10	Ergonomía en el Campo, (Manejo de cargas)	Semanal	Responsable del SG-SST	P							P																																										1	100%
				E							E																																											1	
11	Ruido Industrial / Conservación Auditiva	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
12	Equipo de Respuesta a Incendios	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
13	Seguridad en Soldadura	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
14	Seguridad Eléctrica	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
15	Permisos de Trabajo	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
16	Investigación de Incidentes	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
17	Funciones del COPASST	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
18	Analisis e investigacion de accidentes	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
19	Inspecciones planeadas	Mensual	Responsable del SG-SST	P	P																																															1	100%
				E	E																																																1	
20	Reuniones efectivas del COPASST	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
21	Plan de Emergencias	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
22	Busqueda y rescate	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
23	Evacuacion	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
24	Prevencion y combate de incendios	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
25	Medevac	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
26	Identificación de peligros, valoración del riesgo, Controles existentes (Matrices)	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
27	Manejo de Hojas de Seguridad (MSDS)	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																0	
28	Manejo de cuerdas y nudos, practico teórico	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																0	
29	Identificación de peligros naturales como tormentas, inundaciones, deslizamiento de tierra	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
30	Plan de emergencia: activación alarmas, fuego, extintores, clase de fuego, uso de lava ojos, evacuación	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
31	Plan de emergencia, clase de extintores, y prácticas de extintores	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
32	Riesgo biologico: picadura de avispas y abejas	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
33	Identificacion de actos y condiciones inseguros o subestandar	Semanal	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
34	Liderazgo en SST	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																	0	
35	Aseguramiento y procedimiento para cargue y descargue de material	Semanal	Responsable del SG-SST	P	P																																														0	
				E	E																																																0	
36	Uso y mantenimiento de EPP	Semanal	Responsable del SG-SST	P					P																																										1	100%
				E					E																																											1	
37	Riesgo biologico: Accidente ofidico	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																														0	
				E																																																0	
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO COPASST																																																								
38	Que es el COPASST	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
39	Investigación de Accidentes Laborales	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																																0	
				E																																																	0	
40	Enfermedad Laboral y su determinación	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
41	Legislación relacionada con COPASST, Seguridad industrial e higiene industrial	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO BRIGADAS DE EMERGENCIA																																																							
42	Plan de emergencia: activación alarmas, fuego, extintores, clase de fuego, uso de lava ojos, evacuación	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
43	Plan de emergencia, clase de extintores, y prácticas de extintores	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
44	Evacuación	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
45	Primeros Auxilios	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
46	Plan de Emergencia: Hombre perdido	Mensual	Responsable del SG-SST	P																																															0	
				E																																																	0	
47	Plan de Emergencia: Incendio	Mensual	Responsable del SG-SST	P	P																																														0	
				E	E																																															0	
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA				P	##	0	0	0	##	##	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA				E	##	0	0	0	##	##	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES				P	ENE	#####		FEB	#####		MAR	0		ABR	0		MAY	0		JUN	0		JUL	0		AGO	0		SEP	0		OCT	1		NOV	1		DIC	0			**AVANCE CRONOGRAMA**	
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES				E	ENE	#####		FEB	#####		MAR	0		ABR	0		MAY	0		JUN	0		JUL	0		AGO	0		SEP	0		OCT	1		NOV	1		DIC	0				
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%)				E																													100.0%					100.0%																

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: **FORMATOS N°:** FT-SST-090	
	SG-SST	
FORMATO REPORTE DE RESTRICCIONES MÉDICAS LABORALES		**Fecha:** Marzo 18 de 2025 **Versión:** 001 Pagina 1 de 1


Nº DOCUMENTO	NOMBRE	EDAD	FECHA NACIMIENTO			GENERO			PROCESO/ÁREA/SEDE DONDE LABORA	EPS/ARL	INCAPACIDAD			ORIGEN ENFERMEDAD/ACCIDENTE	RECOMENDACIONES								OBSERVACIONES
											Nº DÍAS	DIAGNÓSTICO -CIE10			DETALLE	FECHA INICIO			FECHA FINAL			SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO	
			DIA	MES	AÑO	M	F	O				CÓDIGO	NOMBRE			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
6764475	IVAN ELY RUIZ ROJAS	66	20	6	1959	X			SIERRA MORENA Y ALBORIZADORA BAJA	CAPITAL SALUD/ SURA					RESTRICCION BIOMECANICO	4	12	2025				30/01/2026	REALIZAR ECOGRAFIA X EPS

CONSOLIDADO DE: 6 de Febrero de 2026 al 5 de Marzo de 2026

CONTRATISTA :	CONSORCIO PAIS						
FECHA	NOMBRE	C.C	TIPO DE ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN	PARTE AFECTADA	CARGO	INCAPACIDAD


CONTRATISTA :							
FECHA	NOMBRE	C.C	TIPO DE ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN	PARTE AFECTADA	CARGO	INCAPACIDAD


MES	NOV	DIC	ENE	FEB									
ACCIDENTES	0	0	0	0									
DIAS INCAPACITANTES	0	0	0	0									
DIAS LABORADOS	25	25	31	28									



ACCIONES - MEDIDA DE CONTROL


ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 6															
	NOV	DIC	ENE	FEB												
# TRABAJADORES	11	12	42	62												
# HORAS TRABAJADAS DIA	8	8	8	8												
DIAS TRABAJADOS MES	25	30	31	28												
# HORAS EXTRAS	0	0	0	0												
HORAS AUSENTISMO	0%	0%	0%	0%												
H.H.T.	2200	2880	10416	13888												
# A.T.E.L.	0	0	0	0												
# DIAS PERDIDOS POR A.T.E.L.	0	0	0	0												
# CASOS A.C.E.G.	0	0	0	0												
# DIAS PERDIDOS A.C.E.G.	0	0	0	0												






INDICADORES A.T.													
I.L.I. AT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######
I.F. AT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######
I.G. AT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######

INDICADORES A.C.E.G.													
I.L.I.A.C.E.G.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######
I.F.A.C.E.G.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######
I.G. A.C.E.G.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######





	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: **FORMATOS N°:** FT-SST-054	
	SG-SST	
FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST	**Fecha:**	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 9

NOMBRE DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	VALOR DE LA META	INDICADOR	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR	PESO DEL INDICADOR
Reducción de índice de Lesiones Incapacitantes	Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	Efectividad	-10%	Reducción ILI= (ILI 2017 - ILI 2016)/ ILI 2016	Mensual		20%
Cumplimiento de Capacitaciones en SST	Capacitar a todo el personal de acuerdo a las diferentes necesidades de capacitación requeridas para cada puesto de trabajo	Eficacia	100%	Cumplimiento de necesidades de capacitación = N° de asistentes * 100 / N° Personas programadas	Trimestral	#¡REF!	20%
Ejecución del Presupuesto del SG-SST	Ejecutar el presupuesto asignado a SG-SST para el año 2015	Eficacia	100%	Ejecución del presupuesto = Presupuesto ejecutado * 100 / Presupuesto proyectado	Trimestral	#¡REF!	10%
Cumplimiento del Plan de Ación	Controlar los riesgos existentes mediante el cierre de las acciones	Eficacia	100%	No. Acciones Ejecutadas *100 No. Acciones Propuestas	Mensual	#¡REF!	5%
Divulgación de la Política de SST	Comunicar a todo el personal contratado por la organización la Política de SST	Eficacia	100%	Divulgación Política SST = N° Personas comunicada * 100 / N° Personas Contratadas	Trimestral	#¡REF!	20%
Cumplimiento Programa de Inspecciones	Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones planeadas en cuanto a materiales, equipos y procesos	Efectividad	100%	Cumplimiento Programa De Inspecciones = N° Inspecciones realizadas * 100 / N° Inspecciones Planeadas	Mensual	#¡REF!	20%
Sanciones con Imcumplimientos Legales	Garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	0 Sanciones legales	N° de sanciones por incumplimiento legal en SST	Trimestral	#¡REF!	5%
Desempeño del SG-SST	Garantizar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	100%	Desempeño del sistema = S (Resultado del indicador/ Meta del indicador) * Peso de cada indicador	Trimestral	#¡REF!	N/A
							100%

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación del Indice de Lesiones Incapacitantes (ILI)		
OBJETIVO TÁCTICO:	Prevenir y controlar los Riesgos que puedan generar incidentes a los trabajadores, al medio ambiente, la comunidad y/o daños a la propiedad.		
OBJETIVO OPERATIVO:	Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes Laborales y Enfermedades Laborales		
META:	-5%	**FRECUENCIA DE ANÁLISIS:**	Mensual
FÓRMULA:	% Variación Indice de Lesiones Incapacitantes= (ILI 2017 - ILI 2016)/ ILI 2016		
TIPO DE INDICADOR:	Efectividad	**ORIGEN DE DATOS:**	Estadisticas de accidentalidad
CARGO RESPONSABLE DEL CÁLCULO:	Responsable SG-SST	**CARGO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:**	Gerencia y Responsable SG-SST


2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS	2025-2026	**VR. ACUMULADO**	

DATOS

VARIABLES	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	ACUM.
N° Accidentes	0	0	0	0									**0**
N° Dias de Incapacidad	0	0	0	0									**0**
Horas Hombre trabajadas	7920	6144	10416	13888									**38368**
ILI 2025-2026				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
N° Accidentes	0	0	0	0									**0**
N° Dias de Incapacidad	0	0	0	0									**0**
Horas Hombre trabajadas	7920	6144	10416	13888									**38368**
ILI 2025-2026				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
VALOR REAL				**0%**									
META	**-5%**	**-5%**	**-5%**										

3. GRÁFICA



4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	CAUSA RAÍZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-054	
	SG-SST	
FORMATO TABLA DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL	**Fecha:** Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina **1** de **1**	

Proceso: Administrativo

Obra: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 6

Indicador: Accidentalidad.


Responsable:


Constante "K": 240000


Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes: 1000


Datos	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	Consolidado
Total de horas hombre	7920	**6144**	**10416**	**13888**									38368
Σ de accidentes de trabajo	**0**	**0**	**0**	**0**									0
Σ de días perdidos por accidente de trabajo	**0**	**0**	**0**	**0**									0
Σ de accidentes de trabajo con incapacidad	**0**	**0**	**0**	**0**									0
Σ de accidentes de trabajo mortales	**0**	**0**	**0**	**0**									0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas y enviadas por correo electrónico al Coordinador SISO	**0**	**0**	**0**	**0**									0
	0	**0**	**0**	**0**									

Formula	Nivel de Desagregación	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	Consolidado
Σ de accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de frecuencia de accidente de trabajo.	0.0	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			0.0
(Σ de accidentes de trabajo con incapacidad * K / Total de horas hombre)	Índice de frecuencia de accidente de trabajo con incapacidad.	0.0	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			0.0
Σ de días perdidos por accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de Severidad de accidentes de trabajo	0.0	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			0.0
(Índice de frecuencia de accidente de trabajo * Índice de Severidad de accidentes de trabajo) / 1000	Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo	0.0	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			0.0
Σ de accidentes de trabajo / Total de accidentes de trabajo	Investigaciones de Accidentes de Trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!









REGISTRO DE ACTIVIDADES S.S.T.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO










Se realiza las charlas diarias de seguridad y firma de permisos de trabajo con el personal que se encuentran realizando las actividades en todos los colegios.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO










Se realiza el respectivo encerramiento en las areas donde se realizan los travabajos en cada uno de los colegios.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza la respectiva reposicion de los elementos de proteccion personal que se encuentran en mal estado a los trabajadores

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza en cada colegio un punto de acopio temporal de los materiales que se van a utilizar.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO






Se realiza la instalacion de señalizacion de informacion, de prohibicion y uso de los elementos de proteccion para personal de la obra y personal particular.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO









Se realiza Inspeccion de los equipos de trabajos en alturas y los preoperacionales de las herramientas que se utilizan durante las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza en los frentres de trabajos la disposicion de los esacombros generados y se mantien un orden y aseo las areas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO







Elementos de emergencia ubiacdos en los frentes de trabajos y puntos ecologico.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901974049-8	CONSORCIO PAIS	CR 82 A # 82 A -04 CA 2 PISO	3102595502	constructorapais@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66233203	10/03/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$9,598,695	$2.973.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.400	0		0		0	0	0	0	9.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	78.000	0		0		0	0	0	0	78.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	25.700	0		0		0	0	0	0	25.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	73.900	0		0		0	0	0	0	73.900	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	21.100	0		0		0	0	0	0	21.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	40.100	0	0	0	0	0	0		40.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.372.000	0	0	0	0	0	0		1.372.000	7
231001	Colfondos	800227940-6	21.400	0	0	0	0	0	0		21.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	102.800	0	0	0	0	0	0		102.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	668.500				668.500	0	0	668.500			6.685	668.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	384.500	0	0	384.500	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901974049-8	CONSORCIO PAIS	CR 82 A # 82 A -04 CA 2 PISO	3102595502	constructorapais@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66233203	10/03/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$9,598,695	$2.973.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	384.500	384.500
Pensión	4	1.536.300	1.536.300
Riesgos Laborales	1	668.500	668.500
CCF	1	384.500	384.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.973.800	2.973.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901974049-8	CONSORCIO PAIS	CR 82 A # 82 A -04 CA 2 PISO	3102595502	constructorapais@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66233203	10/03/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$9,598,695	$2.973.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1010165491	CLAVIJO RINCON RONAL JAIR	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS010	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
2	CC 1013629814	RIVERA AVILA CINDY LORENA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
3	CC 1022989108	FORERO BARRANTES EDINSON FABER	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
4	CC 1024462626	GARCIA QUIROGA JHON EDISON	1	0			S	X																230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPSC34	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
5	CC 1050779317	PEREZ MENDEZ JOAN	1	0			S	X	X															231001	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS017	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	5	9.300	CCF24	133.334	2	5.400	0	0	0	0	0
6	CC 5774874	FINOL GONZALEZ JUAN JUNIOR	1	0			S	X	X															230201	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS017	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	5	9.300	CCF24	133.334	2	5.400	0	0	0	0	0
7	CC 79456299	GOMEZ JIMENEZ ORLANDO	1	0			S	X																25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	ESSC24	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
8	CC 79744779	LOPEZ SANCHEZ OMAR CAMILO	1	0			S		X															230301	1.071.609	9	171.500	0	0	0	0	EPS008	1.071.609	9	42.900	14-11	1.071.609	9	5	74.600	CCF24	1.071.609	9	42.900	0	0	0	0	0
9	CC 79926259	MESA CAUCALI GIRZON IBORY	1	0			S	X	X															230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPSC34	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
10	CC 79995724	GUTIERREZ CALDERON ELMIN JEAN	1	0			S		X															230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	5	109.700	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
11	CC 80768362	CAICEDO HERRERA JOSE RICARDO	1	0			S	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS008	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
12	CC 93412901	LOZANO REVELO ERIK FERNEY	1	0			S	X	X															25-14	233.334	2	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.334	2	9.400	14-11	233.334	2	5	16.300	CCF24	233.334	2	9.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS	CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	UNICA / SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66240929	12/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,690,629	$1.763.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.600	0		0		0	1	200	0	157.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	1	200	0	280.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	630.400	0	0	0	0	1	500	0	630.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	396.200				396.200	1	300	396.500			3.962	396.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	227.700	1	200	227.900	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	227.700	228.000
Pensión	2	910.600	911.300
Riesgos Laborales	1	396.200	396.500
CCF	1	227.700	227.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.762.200	1.763.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66240929	12/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,690,629	$1.763.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 7278308	PARRA ROBLES WILSON LEONARDO	1	0			S																	25-14	3.939.724	30	630.400	0	0	0	0	EPS005	3.939.724	30	157.600	14-4	3.939.724	30	5	274.300	CCF10	3.939.724	30	157.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS	CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65021634		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,252,715	$1.514.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	253.000				253.000	0	0	253.000			2.530	253.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	140.200	0	0	140.200	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	210.300	210.300
Pensión	1	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	253.000	253.000
CCF	2	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.514.200	1.514.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS	CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65021634		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,252,715	$1.514.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030690187	BENITEZ MENDOZA ALVARO ZAMIR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUADRO DE SOPORTE DE PARAFISCALES FEBRERO DEL 2026

CONSORCIO PAIS

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	**No. Administradoras Reportadas**	**Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora**	**Total a Pagar**
Salud	7	384.500	384.500
Pensión	4	1.536.300	1.536.300
Riesgos Laborales	1	668.500	668.500
CCF	1	384.500	384.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.973.800	2.973.800

Fuente, Planilla de pago número 66233203 de Consorcio Pais.

CONSTRUCTORA PAÍS SAS

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	**No. Administradoras Reportadas**	**Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora**	**Total a Pagar**
Salud	2	227.700	228.000
Pensión	2	910.600	911.300
Riesgos Laborales	1	396.200	396.500
CCF	1	227.700	227.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.762.200	1.763.700

Fuente, Planilla de pago número 66240929 de Constructora Pais SAS

NYS CONSTRUCOL SAS

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	210.300	210.300
Pensión	1	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	253.000	253.000
CCF	2	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.514.200	1.514.200

Fuente, Planilla de pago número 65021634 de NYS Construcol S.A.S.

FAPAIS SAS

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.100	218.100
Pensión	2	872.200	872.200
Riesgos Laborales	1	266.800	266.800
CCF	1	218.100	218.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.575.200	1.575.200

Fuente, Planilla de pago número 67381513 de FAPAIS SAS

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado con C.C. 80.217.561 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **CONSORCIO PAIS,** identificado con el NIT 901974049-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los 09 días del mes de marzo del 2026.

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
C.C 80.217.561 de Bogotá D.C.
R/L: CONSORCIO PAIS

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO identificado con C.C. 1.053.328.390 de Chiquinquirá, y con tarjeta profesional 212722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S** identificada con el NIT 901063647-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá - Boyacá, a los 09 días del mes de marzo de 2026.

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
C.C. 1.053.328.390 de Chiquinquirá
T.P. 212722-T
REVISOR FISCAL

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado con C.C. 80.217.561 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **NYS CONSTRUCOL S.A.S** identificada con el NIT 901306834-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma Chiquinquirá-Boyacá, a los 09 días del mes de marzo de 2026.

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
C.C 80.217.561 de Bogotá D.C.
R/L: CONSORCIO PAIS

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS identificado con C.C. 4.158.923 de Maripi en mi condición de representante legal de **FAPAIS S.A.S** identificada con el NIT 901762077-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá-Boyacá, a los 10 días del mes de marzo de 2026.

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
C.C 4.158.923 DE MARIPI
R/L: FAPAIS S.A.S

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado con C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES VYP S.A.S** identificada con el NIT 901368837-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma Chiquinquirá-Boyacá, a los 09 días del mes de marzo de 2026.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C.
R/L: CONSTRUCCIONES VYP S.A.S

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado con C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES VYP S.A.S** identificada con el NIT 901368837-6, bajo la gravedad de juramento, certifico que para el periodo comprendido entre el 06 de febrero del 2026 y el 05 de marzo del 2026, CONSTRUCCIONES VYP SAS, no tuvo personal a cargo.

Por lo cual no existe planilla de pago de seguridad social y aportes laborales de ningún empleado para el periodo mencionado.

En constancia, se firma Chiquinquirá-Boyacá, a los 10 días del mes de marzo de 2026.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C.
R/L: CONSTRUCCIONES VYP S.A.S