	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 15-12-2025			**ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**
CONTRATO No: 01053-2025			**TIPO DE CONTRATO: OBRA**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES			
Nit o C.C. No.	**NIT: 901980916-3**		**No. DE INFORME: 3**
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL: $ 522.835.089			**VALOR ADICIONAL:**
PLAZO CONTRATO: 04 meses y 15 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025			**PLAZO ADICIONAL:**

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	9/08/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	SIN EXCEDER EL 31/12/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	
PERIODO DEL INFORME:	08/11/2025 AL 07/12/2025				

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	3	08/11/2025 AL 07/12/2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
1.1 Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	$ 161.320.185	**0**	**0**	Hasta 31/12/2025	3 MES	**100%**	**0**
1.2 Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	$ 60.545.010	0	0	Hasta 31/12/2025	3 MES	**80%**	0
1.3 Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	$ 65.583.780	0	0	Hasta 31/12/2025	3 MES	**0%**	0
2.1 Siembra de árboles forestales y forrajeros.	$ 111.831.720	0	0	Hasta 31/12/2025	3 MES	**80%**	0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 399.280.695						
Administración (24%)	$ 95.827.367	0	0	Hasta 31/12/2025			0
Imprevistos (1%)	$ 3.992.807	0	0	Hasta 31/12/2025			0
Utilidad (5%)	$ 19.964.035	0	0	Hasta 31/12/2025			0
IVA (19% Sobre utilidad)	$ 3.793.167	0	0	Hasta 31/12/2025			0
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO	$ 123.577.375						
TOTAL COSTO PROYECTO	$ 522.858.070						

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Inicio	8/9/2025	14-44-101243276	8/9/2025	0	522.858.070	0	0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Las actividades en campo se han visto afectadas por la presencia de lluvias, las cuales han limitado el avance y restringido el transporte de insumos por las condiciones de las vías terciarias y de acceso a los predios de los beneficiarios

Se asignaron nuevos beneficiarios al contrato y a la fecha se ha hecho el reconocimiento del predio, diseño de parcela y entrega de insumos para la intervención

Se han realizado visita a 1 5 de predios de los beneficiarios del proyecto silvopastoril incluyendo los 3 nuevos beneficiarios

Las actividades de limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva se han adelantado en 15 predios.

Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas se ha realizado en 12 predios

Se ha realizado siembra de forestales y forrajeros en 12 predios

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Verificación y seguimiento actividades ejecutadas



Siembra en predio de Flor Mateus



instalación de cerca-María Elvia Santamaria-vereda La Mata-La Paz.



Atanael Medina, sembrado de forestales, forrajeros y pasto



Instalación de Cerca, pasto y arboles-Balvina orduña-vereda El Centro-La Paz

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co