Fecha: 01/09/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1876-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de agosto de 2025. al 30 de agosto de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DENOMINADOS PUENTE 1 Y PUENTE 2 SOBRE EL CANAL DE LA PACHA Y SUS VÍAS DE ACCESOS, EN EL CORREGIMIENTO SABANA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.	PUENTE 1 CON 17 METROS DE LONGITUD Y PUENTE 2 CON 20 METROS DE LONGITUD.

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1876-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 1 DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 71956 20/12/2021

VALOR INICIAL:	$ 4.170.600.000,00
VALOR ADICIONES:	$ 10.156.490.000,00
ADICIÓN 1:	$ 3.712.000.000,00
ADICIÓN 2:	$ 6.444.490.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 14.327.090.000,00
DESEMBOLSO:	$ 14.327.090.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 21 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		JULIO 2022 A ENERO 2023	10/03/2023	$ 1.354.197,00
		FEBRERO 2023	16/03/2023	$ 688.727,00
		MARZO 2023 A MAYO 2023	26/06/2023	$ 2.124.478,00
		JUNIO 2023 A JULIO 2023	30/08/2023	$ 2.092.098,00
		AGOSTO 2023 A DICIEMBRE 2023	21/01/2024	$ 8.714.502,00
		ENERO 2024 Y FEBRERO 2024	22/03/2024	$2.750.346,00
		MARZO 2024	11/04/2024	$ 1.279.741,00
		ABRIL 2024	10/05/2024	$ 2.118.402,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 2.752.892,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 2.783.969,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 2.648.602,00
		AGOSTO 2024	13/09/2024	$ 2.734.857,00
		SEPTIEMBRE 2024	15/10/2024	$ 2.734.837,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 2.646.786,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 2.735.018,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 2.646.752,00
		ENERO 2025	12/01/2025	$ 2.735.409,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 2.735.233,00
		MARZO 2025	15/04/2025	$2.470.329,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 2.735.083,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 2.646.796,00
		JUNIO 2025	5/08/2025	$ 2.735.133,00
		JULIO 2025	5/08/2025	$ 2.646.708,00
		AGOSTO 2025	8/09/2025	$ 2.520.864,00
ACUMULADO A 30 DE AGOSTO 2025				**$ 64.031.759,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
05-08-2025	Comité de obra número 22: seguimiento a documentación previa, avance de revisión de estudios y diseños, instalaciones provisionales e inicio de demolición de estructuras existentes, informes mensuales, diseño de mezcla	Consorcio EGV JMVD, Consorcio Interventor Vial, Instituto Nacional de Vías	El contratista entregó el componente geotécnico subsanado y la interventoría quedó en revisión. Se mantiene pendiente la entrega por parte del contratista de las subsanaciones del componente hidráulico y del componente estructural. Se dejó constancia de aprobación de análisis de precios unitarios y plan de ejecución de ensayos como parte del cierre de compromisos técnicos.
06-08-2025	Comité de seguimiento al convenio interadministrativo 1876-2021 número 10: presentación de interventoría, estudios y diseños, presupuesto borrador, inicio de actividades de obra, rendimientos financieros y cuenta de fiducia	Instituto Nacional de Vías, Consorcio Interventor Vial, Consorcio EGV JMVD, Alcaldía Municipal de San Pelayo	Se gestionó la entrega de la carta firmada para el reintegro de rendimientos financieros de junio y julio de 2025 dirigida a la Alcaldía Municipal de San Pelayo. Se mantuvo como compromiso técnico la entrega de subsanaciones del componente hidráulico y del componente estructural.

12-08-2025	Comité de obra número 23: avance de revisión de estudios y diseños, presupuesto, instalaciones provisionales e inicio de demolición de estructuras existentes, diseño de mezcla	Consorcio EGV JMVD, Consorcio Interventor Vial	Se mantuvo el compromiso de entregar subsanaciones del componente hidráulico y del componente estructural. Se registró entrega de diseño de mezcla para concreto de 4000 psi y entrega de estudios geotécnicos en respuesta a observaciones.
26-08-2025	Conformación de comité de veedurías y participación ciudadana	Consorcio Interventor Vial, Consorcio EGV JMVD, comunidad y veedurías	Los miembros del comité de veedurías se comprometieron a presentar el acta de conformación a la Personería Municipal para el respectivo registro y resolución.

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-628	11-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe mensual numero 6 proyecto San Pelayo
HMV-3946-629	11-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal numero 27 proyecto San Pelayo
HMV-3946-630	11-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Radicado de correspondencia recibida del 04 al 08 de agosto de 2025
HMV-3946-633	11-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta a su comunicado RD-2025-111 informes semanales
HMV-3946-634	12-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta oficio RD-2025-106 observaciones diseño geotecnico version 4
HMV-3946-638	13-08-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a oficio 2025S-VBOG-057969 informe social trimestral numero 2 San Pelayo
HMV-3946-639	13-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Solicitud de entrega inmediata de los componentes hidraulico geotecnico y estructural estudios y diseños version final
HMV-3946-643	14-08-2025	Alcaldia San Pelayo	Apremio para la aplicacion de la clausula decimoquinta multas del contrato de obra LP-SPM-003-2024 entrega documentos solicitados estudios y diseños
HMV-3946-647	15-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Respuesta a oficio 2025S-VCOR-057220 reduccion personal de interventoria especialista hidraulico
HMV-3946-648	16-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal numero 28 proyecto San Pelayo
HMV-3946-656	20-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Radicado de correspondencia recibida del 11 al 15 de agosto de 2025
HMV-3946-660	20-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Formato de posicionamiento georreferenciado puente 1 y puente 2 respuesta RD-2025-041
HMV-3946-662	20-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta RD-2025-112 revision documentacion para desembolso anticipo a proveedores
HMV-3946-664	21-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta oficio RD-2025-114 observaciones diseño geotecnico version 5
HMV-3946-677	25-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta a su comunicado RD-2025-109 informe mensual de obra numero 6
HMV-3946-680	27-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta a oficio RD-2025-120 informe ambiental agosto 2025
HMV-3946-683	28-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta oficio RD-2025-113 observaciones diseño de mezcla
HMV-3946-684	28-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta a oficio RD-2025-122 informe social agosto
HMV-3946-687	28-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Acta de costos numero 6 periodo julio 2025
HMV-3946-694	30-08-2025	Consorcio EGV JMVD	Respuesta oficio RD-2025-118 RD-2025-115 RD-2025-119 conceptos especialistas interventoria
HMV-3946-695	30-08-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal proyecto San Pelayo

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
198822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	
182323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 2.820.600.000,00	$ 2.820.600.000,00	
809123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 3.712.000.000,00	$ 3.712.000.000,00	
1437623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 6.444.490.000,00	$ 6.444.490.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$14.327.090.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-SPM-003-2024	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-003-2024
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-003-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EGV JMVD	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	• EGV CONSTRUCCIONRD ZOMAC S.A.S - 50% • JAIRO MARTÍN VARGAS DÍAZ - 50%		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DENOMINADOS: PUENTE 1 Y PUENTE 2 SOBRE EL CANAL DE LA PACHA Y SUS VÍAS DE ACCESOS, EN EL CORREGIMIENTO SABANA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30 de enero de 2025	Acta de Inicio	30/01/2025
PRORROGA 1:	Hasta 31/12/2025 (Firmado el 28/03/2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. - 50% HMV SERVICIOS S.A.S. - 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2024	No. De Oficio 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría realiza requerimientos permanentes al contratista respecto al avance de las actividades contractuales, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato. Asimismo, emite comunicaciones encaminadas a recordar las obligaciones contractuales y realiza seguimiento a las respuestas del contratista.

Durante la semana que corresponde del día 01 al 10 de agosto de 2025, el día 04 de agosto de 2025 se realizó visita a obra para verificación de la puesta de señalización en campo y actividades de pasos provisionales para desvíos del Plan de Manejo de Trafico.

Se realizo comité de obra numero 22 el día 05 de agosto de 2025, en el cual se establecieron compromisos a cumplir por parte del contratista. Se realizo comité de seguimiento al Convenio 1876-2021 numero 10 el día 06 de agosto de 2025.

Durante la semana que corresponde del día 11 al 17 de agosto de 2025, se realizó comité de obra numero 23 el día 12 de agosto de 2025, en el cual se establecieron compromisos a cumplir por parte del contratista e interventoría.

Durante la semana que corresponde del día 18 al 24 de agosto de 2025, se realizó comité de obra numero 24 el día 19 de agosto de 2025, en el cual se establecieron compromisos a cumplir por parte del contratista.

Durante la semana que corresponde del día 25 al 31 de agosto de 2025, se realizó comité de obra numero 25 el día 26 de agosto de 2025, en el cual se establecieron compromisos a cumplir por parte del contratista. Adicionalmente, se realizó reunión conjunta para la conformación del comité de veedurías por parte de la interventoría y la conformación del comité de participación comunitaria por parte del contratista el día 26 de agosto de 2025. Se realizo comité de seguimiento al Convenio 1876-2021 numero 11 el día 27 de agosto de 2025.

.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el periodo se adelantaron gestiones de apremio dirigidas a la Alcaldía Municipal de San Pelayo para la aplicación de la cláusula decimoquinta multas, asociadas a presuntos incumplimientos del contratista de

obra, incluyendo el apremio por no iniciar la ejecución en la fecha pactada y el apremio por entrega de documentos solicitados de estudios y diseños.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el seguimiento al convenio se incluyeron temas de rendimientos financieros y cuenta de fiducia en los comités de seguimiento al Convenio 1876-2021 realizados los dias 06 y 27 de agosto de 2025.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente social, durante el periodo se realizo reunion conjunta para la conformacion del comite de veedurias y del comite de participacion comunitaria el dia 26 de agosto de 2025.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Prorroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	02/04/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI _x_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 580.133.067,00	400061069 Anexo 6	28/03/2025	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.740.399.201,00	400061069 Anexo 6	28/03/2025	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.160.266.134,00	400061069 Anexo 6	28/03/2025	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 1.740.399.201,00	400061069 Anexo 6	31/25/2025	31/12/2030
Calidad	$ 8.925.000,00	400061069 Anexo 6	28/03/2025	31/12/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2.096.900.000,00	400061070 Anexo 4	28/03/2025	31/12/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizo seguimiento al Convenio 1876 de 2021 mediante participación en comités de seguimiento al convenio, en los cuales se revisaron temas relacionados con estudios y diseños, presupuesto borrador, inicio de actividades de obra, rendimientos financieros y cuenta de fiducia.

Se realizo seguimiento a la gestión de reintegro de rendimientos financieros del convenio, dejando trazabilidad de la entrega de la carta firmada para el reintegro de rendimientos financieros correspondientes a junio y julio de 2025 dirigida a la Alcaldía Municipal de San Pelayo.

Se realizo seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana asociados al convenio, con la conformación del comité de veedurías y del comité de participación comunitaria, y se dejó como compromiso la presentación del acta de conformación ante la Personería Municipal para el respectivo registro.
.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Continuar realizando comités de seguimiento al convenio para mantener control sobre los temas críticos del Convenio 1876 de 2021, especialmente estudios y diseños, presupuesto borrador e inicio de actividades de obra.

Mantener el control y la trazabilidad del reintegro de rendimientos financieros del convenio, verificando la gestión de la Alcaldía Municipal de San Pelayo con base en la carta firmada entregada para el reintegro de junio y julio de 2025.

Verificar que el comité de veedurías formalice su registro ante la Personería Municipal con el acta de conformación, con el fin de fortalecer la participación y el seguimiento comunitario en el marco del convenio.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1876-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.