Fecha: 01/09/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de agosto de 2025. al 31 de agosto de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	6.85KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
		JUNIO 2025	05/08/2025	$ 11.091.121,00
		JULIO 2025	05/08/2025	
		AGOSTO 2025	08/09/2025	$ 5.606.350,00
ACUMULADO A 31 DE AGOSTO 2025				**$ 229.518.170,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
08/08/2025	- Reunion Tecnica Inicial	Secretaria de planeación – San pelayo INVIAS Contratista	

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
		Interventoría	
05/08/2025	- Comité de obra 1	Interventoria Contratista Alcaldia	- Gestionar entrega definitiva de estudiso y diseños puente el barroso km1+122 - Responder orden de inicio emitida por la aclaldia de San pelayo
12/08/2025	- Comité de obra 2	Interventoria Contratista Alcaldia	- Entrega Documentacion tecnica inicial - Cronograma de entrega de la revision, ajustes y complementacion de estudios y diseños - Entrega Esttudios y Diseños definitivos Puente El Barroso - ago Factura Permiso Ocupacion de Cauc
19/08/2025	- Comité de obra 3	Interventoria Contratista Alcaldia	- Entrega Documentacion tecnica inicial - Cronograma de entrega de la revision, ajustes y complementacion de estudios y diseños - Entrega Esttudios y Diseños definitivos Puente El Barroso - ago Factura Permiso Ocupacion de Cauc
26/08/2025	- Comité de obra 4	Interventoria Contratista Alcaldia	- Entregar proceso constructivo y plan de ejecucion de ensayos - Entregar cronograma de revisión, ajustes y/0 complementación de estudios y diseños - Entregar hoja de vida de residente de obra - Entregar subsanaciones al paga

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-652	16/08/2025	ALCALDIA SAN DE PELAYO	SOLICITUD FECHA PAGO FACTURA PERMISO OCUPACION DE CAUCE – REITERACION ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE EL BARROSO
HMV-3946-653	16/08/2025	CONSORCIO VIAL DEL SINU	FORMATO DE POSICIONAMIENTO GEORREFERENCIADO – PROYECTO LA MADERA – BONGAMELLA
HMV-3946-661	20/08/2025	CONSORCIO VIAL DEL SINU	SOLICITUD CRONOGRAMA DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
003-2025	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 003-2025
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	003-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL SINU	NIT:	

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	3 PILARES INGENIERA SAS 45% CONSTRUCCIONES MARANATHA SAS 45% CONSTRUCTORA POTENTIA SAS 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2025	Acta de Inicio	06/08/2025
VALOR INICIAL:	$ 19.191.556.465,80		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. 50% , NIT: 901638793 HMV SERVICIOS S.A.S, 50% NIT: 901413091		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR INICIAL:	$ 2.099.988.100,00		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2024	No. De Oficio SVR 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR TOTAL:	$ 2.099.988.100,00		
ANTICIPO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
PRORROGA 1:	0		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del informe (06 al 31 de agosto de 2025), el contrato derivado 003-2025 se encontraba en etapa de ajustes/revisión de documentación técnica inicial y complementación de estudios y diseños, con seguimiento mediante comités de obra (No. 1, 2 y 3) donde se trataron, entre otros, revisión de entregas de documentación técnica inicial, cronograma de revisión, ajustes de estudios y diseños, entrega de estudios y diseños definitivos (Puente el Barroso) y gestión del pago del permiso de ocupación de cauce.

Adicionalmente, el contratista radicó documentación asociada al arranque PMT, revisión de estudios y dieseños iniciales, APUs, equipos mínimos, cronograma inicial), la cual quedó en trámite de revisión/gestión por la interventoría según la relación de comunicaciones del periodo.

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el periodo se presentaron gestiones asociadas a garantías y pólizas y su actualización con el acta de inicio; el contratista remitió recibo de pago de pólizas y pólizas actualizadas con acta de inicio, y la interventoría realizó comunicaciones relacionadas con aprobación de pólizas y vigencia del contrato de obra 003-2025.

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Para el periodo del informe, la interventoría indica que no se cuenta con una programación real que permita el seguimiento adecuado del Programa Anual de Caja (PAC).

Asimismo, se radicó documentación administrativa/financiera de arranque programa de inversiones y flujo de caja semanal, cronograma inicial, contrato de fiducia para revisión y aprobación, y plan de inversión del anticipo, que fue objeto de seguimiento y respuestas de la interventoría durante el mes.

3.1. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

ASPECTOS AMBIENTALES:

Se continuó la gestión ante la Alcaldía frente al permiso de ocupación de cauce y entrega de estudios y diseños

En relación con el PAGA, el contratista remitió respuesta/versión (PAGA V2) y se encontraba en revisión por la interventoría.

ASPECTOS SOCIALES

La interventoría reporta que, respecto al programa de atención a la comunidad, el contratista aún no ha instalado la oficina de atención y el buzón de sugerencias, recomendando iniciar actividades informativas y de atención a la comunidad.

En cultura vial y participación comunitaria, se realizó la conformación del comité de veedurías por la interventoría y del comité de participación comunitaria por el contratista el 26 de agosto de 2025, quedando el compromiso de registrar el acta ante la Personería Municipal.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/08/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.919.155.646,60	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.753.503.563,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.838.311.293,20	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 5.757.466.939,80	CG-1065003 – Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 5.686.440,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/05/2026	06/05/2031

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 959.577.823,00	CG-1015692 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó seguimiento al arranque del contrato 003-2025, con verificación de actividades iniciales reportadas por interventoría: visita técnica inicial, reunión técnica inicial, firma de acta de inicio, revisión de documentación previa y entrega de comunicaciones.

- Se participó en espacios de seguimiento reportados por interventoría: Comité de seguimiento al convenio (06/08/2025) donde se suscribió el acta de inicio, y reunión técnica inicial (08/08/2025) con presencia de representante de INVÍAS.

- Se adelantó seguimiento a compromisos técnicos priorizados en comités de obra, especialmente: cronograma de revisión, ajustes y complementación de estudios y diseño, entrega de estudios y diseños definitivos (Puente El Barroso) y pago del permiso de ocupación de cauce.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO


- Exigir y aprobar (o devolver con observaciones) el cronograma de revisión, ajustes y complementación de estudios y diseños, debido a que es un tema recurrente en comités de obra y condiciona el inicio ordenado de actividades.

- Gestionar con Alcaldía Municipal de San Pelayo la definición y/o pago del permiso de ocupación de cauce, y exigir la entrega de los estudios y diseños del Puente El Barroso, dado que la interventoría lo viene solicitando y reiterando.

- PAC programación financiera: solicitar al contratista y a la interventoría la programación real para seguimiento del Programa Anual de Caja (PAC), ya que el informe indica que en el periodo no se contaba con programación real para su seguimiento adecuado.

- Mantener el esquema de seguimiento: continuar con la dinámica de comités de obra y de seguimiento al convenio y control de compromisos, como lo destaca la interventoría en conclusiones y recomendaciones.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.