Fecha: 01/10/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de septiembre de 2025. al 31 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	6.85KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023		
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
		JUNIO 2025	05/08/2025	$ 11.091.121,00
		JULIO 2025	05/08/2025	
		AGOSTO 2025	08/09/2025	$ 5.606.350,00
		SEPTIEMBRE 2025	09/10/2025	$ 5.605.319,00
ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025				**$ 235.123.489,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
02-09-2025	Comité de obra número 26, avance revisión de estudios y diseños, presupuesto, inicio de obra, programación de reunión virtual con INVIAS	Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se pactaron compromisos a cumplir en el comité de obra, relacionados con avance de revisión de estudios y diseños, presupuesto e inicio de obra
05-09-2025	Reunión virtual con INVIAS	INVIAS, Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	La realización de la reunión virtual queda como actividad dentro de los temas tratados en el comité de obra número 26
09-09-2025	Comité de obra número 27, avance revisión de estudios y diseños, cambio especialista hidráulico, presupuesto, inicio de actividades de obra, soporte devolución rendimientos financieros	Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se pactaron compromisos a cumplir en el comité de obra, asociados a revisión de estudios y diseños, presupuesto e inicio de actividades, y se incluyó el soporte de devolución de rendimientos financieros de agosto 2025
16-09-2025	Comité de obra número 28	Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se pactaron compromisos a cumplir en el comité de obra número 28 según el informe mensual
18-09-2025	Comité número 12 de seguimiento al convenio 1876-2021 en la sede INVIAS Montería	INVIAS, Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	La interventoría se comprometió a entregar las revisiones de los componentes entregados por los especialistas del contratista, y reiteró la importancia de atender el 100 por ciento de las observaciones de la interventoría
23-09-2025	Comité número 13 de seguimiento al convenio 1876-2021 en la sede INVIAS Bogotá	INVIAS, Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se establecieron compromisos a cumplir en el comité según el informe mensual
30-09-2025	Comité de obra número 29	Contratista Consorcio EGV JMVD, Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se pactaron compromisos a cumplir en el comité de obra número 29 según el informe mensual

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-712	01 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Solicitud soporte de pago de permiso ocupación de cauce contrato 003-2025 y solicitud estudios y diseños pontón k1+220
HMV-3946-716	05 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a las comunicaciones CVDS 034 a CVDS 042 contrato fiducia
HMV-3946-717	05 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Revision informe ambiental numero 1 version 2 agosto 2025
HMV-3946-718	05 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud autorización de sitios para disposición final de residuos de construcción y demolición

HMV-3946-719	08 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 01 al 05 de septiembre de 2025
HMV-3946-725	09 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-043 revisión plan de inversión de anticipo
HMV-3946-726	09 de septiembre de 2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal numero 4 proyecto San Pelayo 1896
HMV-3946-731	10 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-057 aprobación de hoja de vida del residente de obra
HMV-3946-734	10 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-054 hoja de vida del especialista en hidráulica e hidrología
HMV-3946-735	10 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-053 instalaciones provisionales
HMV-3946-737	10 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud entrega de informes mensuales
HMV-3946-739	11 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud de cronograma actualizado y programación de actividades en campo etapa 1 revisión ajustes y complementación de estudios y diseños
HMV-3946-740	11 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Disposición de material de excavación residuos de construcción y demolición
HMV-3946-742	15 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 08 al 12 de septiembre de 2025
HMV-3946-746	15 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Cronograma etapa 1 costos etapa 1
HMV-3946-749	15 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Reprogramación e invitación comité de seguimiento numero 8 al convenio 1896-2021 en INVIAS Territorial Córdoba
HMV-3946-750	15 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Oficio CVDS-058 modificatorio numero 1 al contrato LP-003-2025 plazo del contrato
HMV-3946-752	16 de septiembre de 2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal numero 5 proyecto San Pelayo 1896
HMV-3946-761	17 de septiembre de 2025	Alcaldia Municipal de San Pelayo	Reiteración solicitud ejecución financiera del convenio 1896-2021
HMV-3946-765	18 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicación CVDS-062 topografía

HMV-3946-766	19 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicación CVDS-059 observaciones plan de manejo de transito
HMV-3946-769	22 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 15 al 19 de septiembre de 2025
HMV-3946-775	22 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud cumplimiento de cronograma actualizado etapa 1 revisión ajustes y complementación de estudios y diseños
HMV-3946-781	24 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Entrega informe semanal numero 6 proyecto San Pelayo 1896
HMV-3946-782	24 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-044 revisión documental técnica
HMV-3946-786	26 de septiembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-064 revision estudio de transito

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
003-2025	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 003-2025
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__

Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	003-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL SINU	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	3 PILARES INGENIERA SAS 45% CONSTRUCCIONES MARANATHA SAS 45% CONSTRUCTORA POTENTIA SAS 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2025	Acta de Inicio	06/08/2025
VALOR INICIAL:	$ 19.191.556.465,80		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. 50% , NIT: 901638793 HMV SERVICIOS S.A.S, 50% NIT: 901413091		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR INICIAL:	$ 2.099.988.100,00		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2024	No. De Oficio SVR 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR TOTAL:	$ 2.099.988.100,00		
ANTICIPO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
PRORROGA 1:	0		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante septiembre de 2025 el contrato derivado 003-2025 continuó concentrado en la revisión de la documentación técnica inicial y en la revisión, ajustes y complementación de estudios y diseños, realizando comités de obra numero 5 al número 9 entre el 2 y el 30 de septiembre de 2025, en los cuales se trataron principalmente la documentación técnica inicial y los estudios y diseños.

Se mantuvo como punto crítico la necesidad de contar con cronograma actualizado y programación de actividades en campo para la etapa 1, asunto reiterado mediante comunicación de la interventoría.

Durante el mes el contratista reportó actividades previas de levantamiento topográfico y realización de actas de vecindad.

Adicionalmente, como parte de los ajustes de los estudios y diseños, el contratista radicó nuevos entregables técnicos, incluyendo estudio de tránsito, diseño geométrico, diseño de señalización vial, estudio geológico, geotécnico y diseño estructural.

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No aplica

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Para el periodo del informe, la interventoría indicó que no se cuenta con una programación real que permita el seguimiento adecuado del Programa Anual de Caja.

En el componente de reintegro de rendimientos financieros, se reporta gestión de información de cuenta para reintegro de rendimientos financieros del convenio 1896-2021 mediante memorando individual de INVIAS.

3.1. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

ASPECTOS AMBIENTALES
La interventoría remitió a INVIAS el Plan de adaptación a la guía ambiental del contrato 003-2025 el 1 de septiembre de 2025.

En permisos y licencias, la Alcaldía Municipal de San Pelayo reportó el pago del permiso de ocupación de cauce y se dejó constancia de que se está a la espera del certificado de ocupación de cauce por parte de la autoridad competente.

ASPECTOS SOCIALES
Durante septiembre se adelantó la realización de actas de vecindad con acompañamiento de profesionales sociales y del área técnica del contratista y la interventoría, dejando constancia del estado previo de los predios colindantes.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Acta de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 1.919.155.646,60	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.753.503.563,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.838.311.293,20	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 5.757.466.939,80	CG-1065003 – Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 5.686.440,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/05/2026	06/05/2031

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 959.577.823,00	CG-1015692 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se verifico el avance de gestión del permiso de ocupación de cauce, dejando constancia de que la Alcaldía Municipal de San Pelayo realizo el pago y que se encuentra pendiente el certificado de ocupación de cauce por parte de la autoridad competente

- Se realizo seguimiento al trámite de reintegro de rendimientos financieros, con soporte de información de cuenta remitido por el Instituto Nacional de Vias para el convenio 1896-2021

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- Priorizar la entrega por parte de la Alcaldía Municipal de San Pelayo de los estudios y diseños del pontón El Barroso para revisión técnica por el contratista y la interventoría.

- Gestionar ante la autoridad competente la expedición del certificado de ocupación de cauce, dado que el pago ya fue realizado por la Alcaldía Municipal de San Pelayo.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.