Fecha: 01/11/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de octubre de 2025. al 31 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	6.85KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023		
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
		JUNIO 2025	05/08/2025	$ 11.091.121,00
		JULIO 2025	05/08/2025	
		AGOSTO 2025	08/09/2025	$ 5.606.350,00
		SEPTIEMBRE 2025	09/10/2025	$ 5.605.319,00
		OCTUBRE 2025	10/11/2025	$ 5.303.053,00
ACUMULADO A 31 DE OCTUBRE 2025				**$ 240.426.542,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-797	2-oct-25	INVIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL # 7 – PROYECTO SAN PELAYO.
HMV-3946-800	3-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	REVISIÓN INFORME AMBIENTAL No. 2 – SEPTIEMBRE 2025
HMV-3946-806	6-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RADICADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2025.
HMV-3946-808	6-oct-25	ALCALDIA SAN PELAYO	RESPUESTA SPI-2025-205 – OBSERVACIÓN A LA RADICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE EL BARROSO
HMV-3946-810	7-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA OFICIO CVDS - 069 – REVISIÓN PLAN INSPECCIÓN DE ENSAYO.
HMV-3946-812	7-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	ACLARACIÓN FECHA DE CORTE INFORMES MENSUALES (TECNICO, AMBIENTAL Y SOCIAL).
HMV-3946-814	7-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-072 – PLAN DE MANEJO TRANSITO V3.
HMV-3946-816	7-oct-25	ALCALDIA SAN PELAYO	REITERACIÓN INFORMACIÓN CRONOGRAMA ETAPA 1 – COSTOS ETAPA 1.
HMV-3946-817	7-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-078 – TOPOGRAFÍA
HMV-3946-821	8-oct-25	INVIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL # 8 – PROYECTO SAN PELAYO 1896.
HMV-3946-824	8-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-073 – DISEÑO GEOMÉTRICO
HMV-3946-825	8-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA PARTE 1 A COMUNICACIÓN CVDS-075 – ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO.
HMV-3946-827	8-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-084, CVDS-085 Y CVDS-086 – FLUJO DE CAJA, PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE OBRA – PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO – CERTIFICACIÓN FIDUCIA.
HMV-3946-828	8-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A OFICIO CVDS 080 INFORME SOCIAL SEPTIEMBRE
HMV-3946-829	9-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN CVDS 082 – REVISIÓN Y AVAL AL ESTUDIO DE TRANSITO V2.
HMV-3946-831	10-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	SOLICITUD DE ENTREGA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO – ENTREGA DE ESTUDIO GEOMÉTRICO ACTUALIZADO Y SUBSANADO – CONTRATO 003-2025.
HMV-3946-832	10-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-083 – DISEÑO ESTRUCTURAL V2

HMV-3946-835	14-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RADICADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025.
HMV-3946-844	16-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-090 Y CVDS-088 – FLUJO DE CAJA, PROGRAMA DE INVERSIONES, CRONOGRAMA DE OBRA – PROCESO CONSTRUCTIVO Y PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
HMV-3946-848	18-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	SOLICITUD PRESUPUESTO – ETAPA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
HMV-3946-850	20-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RADICADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025.
HMV-3946-853	20-oct-25	INVIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL # 9 – PROYECTO SAN PELAYO 1896
HMV-3946-856	20-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIO GEOMÉTRICO ACTUALIZADO Y SUBSANADO – CONTRATO 003-2025.
HMV-3946-858	21-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-094 – CONCEPTO ESTUDIO TOPOGRÁFICO
HMV-3946-859	21-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-079 – CONCEPTO ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO
HMV-3946-860	21-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-097 – CONCEPTO DISEÑO PAVIMENTO.
HMV-3946-861	21-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	REPROGRAMACIÓN MESA TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIO GEOMÉTRICO E INFORME TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO.
HMV-3946-862	21-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-093 RESULTADO DE LOS MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y AFIRMADO (LIMITE, GRANULOMETRÍA, PROCTOR Y CBR)
HMV-3946-863	22-oct-25	ALCALDIA SAN PELAYO	VISTO BUENO A INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA – PROGRAMACIÓN DE SOCIALIZACIÓN.
HMV-3946-864	23-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA OFICIO CVDS 098 – 2025 – FORMALIZACIÓN TARJETA DE FIRMAS
HMV-3946-865	23-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A OFICIO CVDS-099 - MESA TÉCNICA TOPOGRÁFICA.
HMV-3946-867	23-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CVDS-039 - APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD.
HMV-3946-868	23-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	REITERACIÓN ACLARACIÓN FECHA DE CORTE INFORMES MENSUALES (TÉCNICO, AMBIENTAL Y SOCIAL).
HMV-3946-869	23-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	REITERACIÓN ENTREGA DE PRESUPUESTO Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DISEÑOS HIDRÁULICO, GEOMÉTRICO, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
HMV-3946-871	24-oct-25	INVIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL # 10 – PROYECTO SAN PELAYO 1896.
HMV-3946-872	24-oct-25	ALCALDIA SAN PELAYO	RESPUESTA A COMUNICACIÓN SPI-2025-205 – OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE EL BARROSO.
HMV-3946-873	24-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN CVDS 100 – REVISIÓN Y AVAL AL ESTUDIO TOPOGRÁFICO V3.
HMV-3946-877	27-oct-25	INVIAS	ENTREGA INFORME SEMANAL # 11 – PROYECTO SAN PELAYO 1896.

HMV-3946-878	27-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RADICADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025.
HMV-3946-885	29-oct-25	ALCALDIA SAN PELAYO	REITERACIÓN SOLICITUD DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN RCD
HMV-3946-886	30-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN CVDS 103 – REVISIÓN Y AVAL AL DISEÑO GEOMÉTRICO V4.
HMV-3946-887	30-oct-25	CONSORCIO VIAL DEL SINU	EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA – PUENTE LA MADERA.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
003-2025	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 003-2025
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	003-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL SINU	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	3 PILARES INGENIERA SAS 45% CONSTRUCCIONES MARANATHA SAS 45% CONSTRUCTORA POTENTIA SAS 10%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2025	Acta de Inicio	06/08/2025
VALOR INICIAL:	$ 19.191.556.465,80		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. 50% , NIT: 901638793 HMV SERVICIOS S.A.S, 50% NIT: 901413091		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR INICIAL:	$ 2.099.988.100,00		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2024	No. De Oficio SVR 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR TOTAL:	$ 2.099.988.100,00		
ANTICIPO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
PRORROGA 1:	0		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante octubre de 2025 el contrato derivado 003-2025 continuó el desarrollo de actividades orientadas al cierre técnico de la etapa de estudios y diseños, con entrega de productos técnicos asociados a dicha etapa.

Hacia el cierre del mes se registraron actividades preliminares en campo relacionadas con el inicio de la implantación y preparación del frente de obra, incluyendo replanteo y actividades iniciales en el tramo de arranque.

.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No aplica

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Para el periodo del informe, la interventoría indicó que no se cuenta con una programación real que permita el seguimiento adecuado del Programa Anual de Caja.

En el componente de reintegro de rendimientos financieros, se reporta gestión de información de cuenta para reintegro de rendimientos financieros del convenio.

3.1. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

ASPECTOS AMBIENTALES
Se mantuvo como punto de control la gestión del permiso de ocupación de cauce asociado al puente El Barroso, encontrándose pendiente la expedición del acto administrativo por parte de la autoridad ambiental competente.

ASPECTOS SOCIALES
En la información social del periodo se registra que no hubo socializaciones ni capacitaciones y que no se reporta dirección de servicio de atención al usuario.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.919.155.646,60	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.753.503.563,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Pago de Salarios,	$ 3.838.311.293,20	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 5.757.466.939,80	CG-1065003 – Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 5.686.440,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/05/2026	06/05/2031

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 959.577.823,00	CG-1015692 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se mantuvo el seguimiento a la revisión, ajustes y complementación de estudios y diseños, así como a la documentación técnica requerida para el inicio de actividades en campo.

- Se efectuó seguimiento al reporte de rendimientos financieros del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, remitido por el contratista.

- Hacia el cierre del mes se realizó acompañamiento y verificación de actividades iniciales en campo, incluyendo replanteo del eje desde el PR0+000 hasta el PR2+320 y colocación de material de mejoramiento en el tramo PR0+000 a PR0+200.

- Se mantuvo seguimiento a la gestión del permiso de ocupación de cauce requerido para la construcción del Puente El Barroso, el cual continuó pendiente de definición por la autoridad

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- Mantener el seguimiento al convenio mediante control de compromisos con la Alcaldía Municipal de San Pelayo y los ejecutores, priorizando el cierre técnico de los productos de estudios y diseños

- Exigir al contratista un cronograma actualizado y programación de actividades en campo, que permita ejercer control efectivo y seguimiento al avance, en coherencia con el inicio de actividades hacia el cierre del mes.

- Priorizar el cierre técnico de la etapa de estudios y diseños, incorporando los ajustes que resulten necesarios a partir de las verificaciones en campo, particularmente frente a los hallazgos del replanteo del eje respecto a la vía existente.

- Mantener la entrega oportuna y completa de los informes ambientales y sociales mensuales, así como del reporte de rendimientos financieros, como insumos de seguimiento y control del convenio.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.