Fecha: 01/12/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de noviembre de 2025. al 30 de noviembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	6.85KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023		
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
		JUNIO 2025	05/08/2025	$ 11.091.121,00
		JULIO 2025	05/08/2025	
		AGOSTO 2025	08/09/2025	$ 5.606.350,00
		SEPTIEMBRE 2025	09/10/2025	$ 5.605.319,00
		OCTUBRE 2025	10/11/2025	$ 5.303.053,00
		NOVIEMBRE 2025	11/12/2025	$ 5.465.810,00
ACUMULADO A 30 DE NOVIEMBRE 2025				**$ 245.892.352,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
04/11/2025	Comité de obra No 14. Verificación en campo del replanteo del eje y ajuste del eje de via proyectada frente a la via existente	Contratista Consorcio Vial del Sinú. Interventoría Consorcio Interventor Vial.	Realizar levantamiento del eje de la vía existente para que el contratista estudie la posibilidad de ajustar el eje de diseño al eje de vía existente
14/11/2025	Mesa técnica para revisión del componente hidráulico	Contratista Consorcio Vial del Sinú. Interventoría Consorcio Interventor Vial	Se acordó realizar mesa técnica para la revisión del componente hidráulico el día 14 de noviembre de 2025
18/11/2025	Comité de obra No 16. Gestión ambiental asociada a disposición de residuos de construcción y demolición	Contratista Consorcio Vial del Sinú. Interventoría Consorcio Interventor Vial	Realizar visita técnica y ambiental para validar los puntos acordados por la Alcaldía Municipal de San Pelayo para disposición de residuos de construcción y demolición

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-888	01-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Seguimiento compromiso comité de obra No 13
HMV-3946-889	01-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Observaciones al inicio de actividades en campo falta de documentación y planeación operativa
HMV-3946-890	04-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 27 al 31 de octubre de 2025
HMV-3946-893	04-11-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal No 12 proyecto San Pelayo 1896
HMV-3946-897	05-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud ajuste eje de via proyectada
HMV-3946-902	05-11-2025	Instituto Nacional de Vias	Informe social trimestral No 1 contrato 003-2025
HMV-3946-903	05-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Segunda reiteración solicitud disposición de material de excavación residuos de construcción y demolición
HMV-3946-906	06-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-111-2025 hoja de vida topógrafo
HMV-3946-907	06-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a oficio CVDS 109 informe social octubre
HMV-3946-908	06-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a la comunicación CVDS 074 revisión y aval al diseño señalización vial
HMV-3946-915	07-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Seguimiento compromisos comité de obra No 14 inicio actividades movimiento de tierra

HMV-3946-918	07-11-2025	Instituto Nacional de Vias	Entrega informe semanal No 13 proyecto San Pelayo 1896
HMV-3946-921	07-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Revisión informe ambiental de octubre 2025
HMV-3946-923	07-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicación CVDS-107-2025 estudio hidrológico e hidráulico versión 2
HMV-3946-924	10-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 03 al 07 de noviembre de 2025
HMV-3946-929	10-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Invitación comité de seguimiento No 9 convenio interadministrativo 1896-2021 municipio de San Pelayo
HMV-3946-934	12-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-114 relación de documentación maquinaria
HMV-3946-935	12-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-116 relación de personal y constancia de afiliación
HMV-3946-936	13-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicación CVDS-110 concepto diseno pavimento
HMV-3946-937	13-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Solicitud gestión traslado recursos cuenta convenio 1896-2021 a fiducia
HMV-3946-938	13-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	No conformidad en la ejecución del mejoramiento de via falta de adecuación de la subrasante en el tramo PR0+020 al PR0+120
HMV-3946-939	13-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Revisión aprobación de pólizas según modificatorio 1 contrato 003-2025
HMV-3946-940	13-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Respuesta a comunicación SPI-2025-205 observaciones a estudios y diseños del puente El Barroso componente hidráulica e hidrología
HMV-3946-941	13-11-2025	Alcaldia San Pelayo	Disposición de material de excavación residuos de construcción y demolición
HMV-3946-945	15-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Seguimiento compromisos comité de obra No 15
HMV-3946-947	15-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a observaciones mesa técnica de revisión del componente hidráulico realizada el 14 de noviembre de 2025
HMV-3946-949	18-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 10 al 14 de noviembre de 2025
HMV-3946-952	18-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-113-2025 ajuste diseño geométrico eje via existente
HMV-3946-954	18-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-118 relación de personal y constancia de afiliación
HMV-3946-955	19-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS-123-2025 relación de documentación maquinaria
HMV-3946-970	21-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicación SPI-2025-205 observaciones a estudios y diseños del puente El Barroso componente geotécnico
HMV-3946-971	21-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a oficio CVDS-095 componente geotécnico
HMV-3946-978	25-11-2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 17 al 21 de noviembre de 2025

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
003-2025	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 003-2025
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	003-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL SINU	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	3 PILARES INGENIERA SAS 45% CONSTRUCCIONES MARANATHA SAS 45% CONSTRUCTORA POTENTIA SAS 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2025	Acta de Inicio	06/08/2025
VALOR INICIAL:	$ 19.191.556.465,80		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. 50% , NIT: 901638793 HMV SERVICIOS S.A.S, 50% NIT: 901413091		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR INICIAL:	$ 2.099.988.100,00		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2024	No. De Oficio SVR 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR TOTAL:	$ 2.099.988.100,00		
ANTICIPO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
PRORROGA 1:	0		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante noviembre de 2025 se mantuvo la revisión de estudios y diseños y de la documentación técnica requerida para la ejecución en campo, abordando estos temas en comités de obra y comité de seguimiento del convenio.

Se presentaron observaciones al inicio de actividades en campo por falta de documentación y planeación operativa, situación que requirió seguimiento mediante comunicaciones.

Se registro una no conformidad técnica por falta de adecuación de la subrasante en el tramo PR0+020 al PR0+120.

En el seguimiento a la programación del contrato derivado se reporta atraso del dieciocho coma cuarenta por ciento frente a la programación presentada a corte del periodo.

Adicionalmente, se reporta suspensión unilateral de las obras el veinte de noviembre de 2025 sin justificación técnica o contractual, situación confirmada en comité extraordinario del veinticinco de noviembre de 2025.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No aplica

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizo seguimiento a la gestión administrativa del convenio para traslado de recursos desde la cuenta del convenio 1896 de 2021 hacia la fiducia.

3.1. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

ASPECTOS AMBIENTALES
Se dio inicio al control ambiental en campo a partir del 13 de noviembre de 2025, con verificación de señalización en el área de trabajo, presencia de maquinaria y acopio de material granular, y requerimiento de soportes documentales en el informe del periodo.

En la gestión de residuos de construcción y demolición, la Alcaldía Municipal de San Pelayo remitió oficios sobre disposición, se estableció como compromiso realizar visita técnica y ambiental para validar los puntos, y producto de la visita se concluyó que los puntos no cumplían con condiciones adecuadas, lo cual fue notificado mediante comunicación.

Se mantuvo como punto de control la gestión del permiso de ocupación de cauce sobre arroyo El Barroso, el cual se reporta en trámite por parte de la Alcaldía Municipal de San Pelayo.

ASPECTOS SOCIALES
Se reporta la instalación del punto de atención al usuario como parte de la documentación y requisitos del periodo.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.919.155.646,60	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.753.503.563,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.838.311.293,20	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 5.757.466.939,80	CG-1065003 – Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 5.686.440,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/05/2026	06/05/2031

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 959.577.823,00	CG-1015692 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizo seguimiento a la no conformidad técnica relacionada con falta de adecuación de la subrasante en el tramo PR0+020 al PR0+120.

- Se realizo seguimiento a la gestión administrativa del convenio para el traslado de recursos desde la cuenta del convenio 1896 2021 hacia la fiducia, mediante comunicación dirigida a la Alcaldía Municipal de San Pelayo.

- Se realizo seguimiento al componente de rendimientos financieros del convenio, evidenciando que los rendimientos generados fueron transferidos a la cuenta de reintegro financiero del Tesoro Nacional y que el informe incluye el cuadro de rendimientos financieros del convenio 1896 2021.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- Fortalecer el control de calidad y el seguimiento a hallazgos técnicos en campo.

- Continuar el control financiero del convenio, verificando que los rendimientos financieros sean reintegrados conforme a los procedimientos establecidos y que la información quede debidamente soportada en el expediente del convenio.

- Dar prioridad a la gestión de traslado de recursos del convenio hacia la fiducia, con el fin de evitar afectaciones en la ejecución financiera y asegurar disponibilidad oportuna para el desarrollo de actividades del convenio.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.