TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			6		
1.2. Período del informe	Del	1/02/2026			
	Al	26/03/2026			
1.3. Contrato #	FGN-NC-0189	Fecha	21/08/2025	Tipo de Contrato	OBRA PÚBLICA
1.4. Objeto					
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
1.5. Nombre del contratista					
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 integrado por la firma TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S con Nit. 901.734.321-8 con el (60%) de participación y la firma CSS CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE S.A.S con Nit. 901.645.174-1 con el (40%)					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
901.973.871-1			Consorcioremodelacionescst@gmail.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
Carrera 59 No. 167 A – 03 oficina 308			3137640402		
1.10. Fecha de Inicio			8/09/2025		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*			SI APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Ricardo Andrés Rincón Almanza		
2.2. Dependencia		**2.3. N° Extensión o teléfono**
Departamento de Construcciones y Administración de Sedes		(57+1) 5169665 Ext. 33270
2.4. Correo electrónico	ricardo.rincon@fiscalia.gov.co	
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A		
2.6. Dependencia		**2.7. N° Extensión o teléfono**
		(57+1) 5169665 Ext. 33270
2.8. Correo electrónico	geovanny.cely@fiscalia.gov.co	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato		
Es hasta por la suma de	$ 3.817.400.000	Pesos M/CTE
3.2. Vigencias futuras	○ SI	◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
N/A	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
N/A	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
5525	19/05/2025
22025	16/05/2025
8225	21/11/2025
5126	28/01/2025
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
72825	22/08/2025
1069125	22/08/2025
101425	05/12/2026
11426	30/01/2026
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ● NO	Fecha	Si es un SI busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
10/10/2025	3.817.400.000	0	126.280.584.68	3.691.119.415.32
12/11/2025	3.817.400.000	126.280.584.68	663.537.492.69	3.027.581.922.63
15/12/2025	4.243.562.391.78	789.818.077.37	846.498.833.39	2.607.245.481.02
18/12/2025	4.243.562.391.78	1.636.316.910.76	1.060.806.359.43	1.546.439.121.59
20/02/2026	5.593.562.391.78	2.697.123.270.19	834.220.441.66	2.062.218.679.93

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
4/12/2025	1	1	N.A	N.A	N.A	se suscribió entre las partes el modificatorio No. 1, documento que modificó el balance de mayores y menores cantidades de obra y obras complementarias. Así mismo, se modificó la Cláusula Segunda "Valor Estimado del Contrato", adicionando la suma CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

						PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($426.162.391,78), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional impuesto de timbre y todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar, en consecuencia la misma quedo así: "CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($4.243.562.391,78), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional impuesto de timbre y todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar (...)".
31/12/2025	2	1	1	N.A	N.A	Se realizaron las siguientes modificaciones: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de obra FGN-NC-0189-2025, hasta el 31 de enero de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, modificar el anexo No. 1 del modificatorio No 1 Denominado Programación de obra, ahora anexo No. 1 del modificatorio No 2. CLÁUSULA TERCERA: Modificar el anexo No. 2 del modificatorio No 1 Denominado Presupuesto consolidado Cantidades de obra., de conformidad con el balance de mayores y menores cantidades de obra, ahora anexo No. 2 del modificatorio No 2.
Aquí puedes buscar la fecha	3	2	2	N.A	N.A	Acá puedes escribe la descripción Se realizaron las siguientes modificaciones: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de obra FGN-NC-0189-2025, hasta el 30 de abril de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, modificar el anexo No. 1 del modificatorio No 1 Denominado Programación de obra, ahora anexo No. 1 del modificatorio No 2. CLÁUSULA TERCERA: Modificar el anexo No. 2 del modificatorio No 1 Denominado Presupuesto consolidado Cantidades de obra., de conformidad con el balance de mayores y menores cantidades de obra, ahora anexo No. 2 del modificatorio No 2.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

						Así mismo, se modificó la Cláusula Segunda "Valor Estimado del Contrato", adicionando la suma ($ 1.350.000.000.00), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional impuesto de timbre y todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar, en consecuencia la misma quedo así: "CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de ($ 5.593.562.391.78), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional impuesto de timbre y todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar (...)".

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	63.13 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	80.52 %

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 26/03/2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

En el presente informe se realiza la descripción al seguimiento de las actividades realizadas por la obra, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2026 al 26/03/2026 y que permita dar cumplimiento al objeto del contrato de obra en el marco de la ejecución de los trabajos de obra que se adelantan en las sedes de la Fiscalia en la ciudad de Bogotá.

ACTIVIDADES DESARROLADAS:

FRENTES DE TRABAJO:

Suministro de materiales, ingreso de personal operativo, ingreso de herramienta y equipos, se realiza la entrega, el replanteo y presupuesto de las áreas a intervenir.

Edificio Paloquemao

- **Punto fijo costado sur:**

✓ Pintura de muros.
✓ Pintura sobre guardaescoba.
✓ Retiro de escombros.
✓ Aseo y limpieza general.
✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría y se pone en funcionamiento el punto fijo.

- **Adecuación trazas 2 piso:**

✓ Instalación de piso.
✓ Resane y estuco sobre muros.
✓ Instalación de tubería eléctrica y cableado eléctrico para iluminación.
✓ Pintura de cenefas.
✓ Instalación de estructura de cielo raso.
✓ Instalación de sanitario.
✓ Instalación de luminarias.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Impermeabilización punto fijo costado sur:**

- ✓ Instalación de piso.
- ✓ Resane y estuco sobre muros.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica y cableado eléctrico para iluminación.
- ✓ Pintura de cenefas.
- ✓ Instalación de estructura de cielo raso.
- ✓ Instalación de sanitario.
- ✓ Instalación de luminarias.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Oficinas costado norte:**

- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Desmonte de puestos.
- ✓ Desmonte de paneleria.
- ✓ Desmonte de archivos.
- ✓ Estuco de muros.
- ✓ Instalación de puestos de trabajo.
- ✓ Pintura sobre guardaescoba.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- **Prisma:**

- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Limpieza de canales.
- ✓ Impermeabilización de canales.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Desmonte de cielo raso.
- ✓ Instalación de luminarias.
- ✓ Estuco de muros.
- ✓ Instalación de cielo raso.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Edificio Inurbe

- **Piso 4:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Retiro de divisiones de baños.
- ✓ Desmonte de sanitarios.
- ✓ Desmonte de lavamanos.
- ✓ Desmonte de orinales.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Demolición de enchape existente.
- ✓ Pañete sobre muros.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de instalaciones hidráulicas.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Desmonte de mobiliario.
- ✓ Desmonte de divisiones de oficina abierta.
- ✓ Desmonte de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para muros en drywall.
- ✓ Instalación de frescasa en muros en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Piso 3:**

- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para muros en drywall.
- ✓ Instalación de cielo raso de 60*60.
- ✓ Instalación de frescasa en muros en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall.
- ✓ Resane y estuco sobre muros.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica y cableado eléctrico para iluminación.
- ✓ Pintura de cenefas.
- ✓ Instalación de estructura de cielo raso.
- ✓ Instalación de sanitario.
- ✓ Instalación de luminarias.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Piso 2:**

- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Piso 1:**

- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de cerámica.
- ✓ Instalación de guadaescoba.
- ✓ Instalación de estructura cielo raso 60*60.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cielo raso.
- ✓ Pulida de mármol.
- ✓ Instalación de cintas de iluminación.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

Bunker

- **Bloque H - Gimnasio:**

- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para muros en drywall.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Instalación de frescasa en muros en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall.
- ✓ Muros en Dry wall
- ✓ Resane y estuco sobre muros.
- ✓ Cielo raso en dry wall.
- ✓ Desmonte de sanitario.
- ✓ Desmonte de lavamanos.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Impermeabilización Materas Plataforma:**

- ✓ Desmonte de láminas de superboard.
- ✓ Desmonte de estructura en aluminio.
- ✓ Retiro de grava.
- ✓ Retiro de placas prefabricadas.
- ✓ Retiro de tierra de las materas.
- ✓ Preparación y limpieza de la superficie.
- ✓ Inspección del sustrato.
- ✓ Instalación de geotextil.
- ✓ Instalación de la membrana PVC
- ✓ Fijación de la membrana.
- ✓ Soldadura termoplástica de la membrana en los traslapos.
- ✓ Fijación de la membrana al antepecho con perfilería y sellado con poliuretano.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- o **Caniles:**

- ✓ Preparación y limpieza de la superficie.
- ✓ Inspección del sustrato.
- ✓ Instalación de geotextil.
- ✓ Instalación de la membrana PVC
- ✓ Fijación de la membrana.
- ✓ Soldadura termoplástica de la membrana en los traslapos.
- ✓ Fijación de la membrana al antepecho con perfilería y sellado con poliuretano.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- o **Edificio F - Piso 1 – Secretaria de Lavado de Activos:**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en fibra mineral.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cenefas de cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Edificio F - Sótano – Secretaria de Extinción de Dominio:**

- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura metálica en el vacío.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en fibra mineral.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cenefas de cielo raso.
- ✓ Aplicación de mastico.
- ✓ Instalación de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guardaescoba.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Edificio H – Piso 1 – DAUITA:**

- ✓ Instalación de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guarda escoba.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Edificio H – Piso 1 – Secretaria de la Corte:**

- ✓ Instalación de divisiones de vidrio templado.
- ✓ Instalación de puertas en vidrio.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Retiro de piso vinílico, para cenefas.
- ✓ Aplicación de mastico.
- ✓ Aplicación de pegante.
- ✓ Instalación de cenefas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guarda escoba.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- o **Edificio T – Segundo piso – Investigaciones CTI:**

- ✓ Desmonte de piso.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guarda escoba.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- o **Edificio F – Primer Piso – Sala de Audiencias:**

- ✓ Resane de muros.
- ✓ Instalación de sanitario.
- ✓ Instalación de lavamanos.
- ✓ Instalación de enchapes.
- ✓ Instalación de luminarias.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

Aquimindia

- o **Edificio Administrativo:**

- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Resane de muros.

- ✓ Estuco.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Instalación de lámparas
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

- **Polígono Virtual:**

- ✓ Suministro de cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Estuco.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Instalación de láminas de Superboard.
- ✓ Instalación de lámparas
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

La Soledad

- ✓ Suministro de cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Estuco.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Instalación de lámparas.
- ✓ Suministro e instalación de puertas.
- ✓ Suministro de mueble bajo.
- ✓ Suministro de mueble alto.
- ✓ Pintura de barandas.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.
- ✓ Se termino la ejecución de las actividades, se recibe por parte de la Interventoría.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Se están llevando a cabo los ítems contractualmente	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

			adquiridos cumpliendo con las especificaciones técnicas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.			El contrato no cuenta con una cantidad definida por ítem contractual, sin embargo, se ejecutan los ítems contenidos en el presupuesto y las cantidades son revisadas y avaladas por la Interventoria	X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Se están ejecutando las actividades pactadas	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Las actividades ejecutadas	
Los bienes fueron ingresados al almacén			El contrato no contempla este tipo de actividad	X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			El contrato no contempla este tipo de actividad	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		Se entregan los espacios a entera satisfacción	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			No aplica este tipo de actividades	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se han llevado a cabo las entregas de acuerdo con lo acordado	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista ha cumplido con el recurso humano requerido	

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- ✓ Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente los planos y las especificaciones técnicas dispuestas por la Entidad

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, los cuales serán suministrados por el supervisor del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Observación de la Supervisión:

De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Verificar las medidas y cotas: se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del CONTRATISTA el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá ser consultada por escrito al Supervisor y/o Interventoría en forma oportuna para no retrasar el cronograma de la obra.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Inspeccionar el lugar de la obra, para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para mitigarlas.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Elaborar el plan de control de calidad y ensayos, el cual establece los procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente. Incluye la realización de pruebas de redes, control de soldaduras; demás pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad de cada una de las partes de la obra. El cual deberá entregar a la Interventoría dentro de los diez (10) días calendario; posteriores a la suscripción del acta de inicio. Entregando las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por parte del Supervisor y/o Interventoría para su respectiva aprobación y posterior adquisición.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 entrego el plan de control de calidad y ensayos.

- ✓ Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad con las especificaciones técnicas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 ha suministrado los materiales necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas.

✓ Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor y/o Interventoría del contrato.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 a acatado las observaciones y recomendaciones impartidas por parte de la supervisión.

✓ Dar cumplimiento a las aprobaciones y exigencias del Supervisor y/o Interventoría, sobre los materiales. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las exigencias requeridas en las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Elaborar y entregar una vez finalizada la obra, el original impreso y en medio magnético de los planos RECORD de la misma.

Observación de la Supervisión:

Teniendo en cuenta que las obras no han finalizado, aun no se cuenta con los planos RECORD.

✓ Elaborar y entregar un plan de trabajo y cronograma, para el inicio de las obras previa aprobación del Supervisor y/o Interventoría, incluyendo balance del presupuesto de obra con base en la propuesta económica y la revisión de cantidades de obra dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 entrego plan de trabajo cumpliendo así con lo contractualmente adquirido.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Informar oportunamente a la interventoría en caso de requerir acompañamientos o conceptos técnicos.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 ha cumplido con lo descrito en la obligación.

- ✓ Dar respuesta a toda información que requiera al FEAB- Fiscalía o la interventoría, de tipo financiero, técnico, administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato y su objeto. La información que se presente deberá ser clara, certera y debidamente soportada, en caso de que haya lugar a ello.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 ha cumplido con lo descrito en la obligación.

- ✓ Entregar oportunamente a la interventoría la información completa de todas las áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Salvaguardar y custodiar, bajo su entera responsabilidad los bienes de su propiedad; utilizados para la ejecución del contrato.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, punto de almacenamiento temporal de RCD, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura circulación del personal de obra y terceros

  Observación de la Supervisión:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla con las especificaciones establecidas y/o las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades diarias. La cual debe encontrarse debidamente foliada. Las primeras páginas se reservarán para el registro de las firmas del personal directivo del contratista y de la interventoría, con nombre y cargo. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, la interventoría y los profesionales de apoyo del FEAB - Fiscalía.

Observación de la Supervisión:

El contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 lleva la bitácora de la obra en la cual se describen todos los acontecimientos ocurridos y las decisiones tomadas hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Retirar, de la obra los equipos y maquinaria que no se encuentre en buen estado de funcionamiento o que por sus deficiencias represente un riesgo para la seguridad de los trabajadores, así como el retiro de equipos y elementos que no se requieran para la ejecución de la obra. De acuerdo con las solicitudes que en tal sentido le realice la Interventoría.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Asumir la responsabilidad de la calidad de la obra. Para cumplir esta obligación, implementará el plan de gestión de calidad correspondiente para asegurar la calidad de los materiales y de las obras de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas tanto en los estudios técnicos del proyecto, como de las prevalentes en normas técnicas vigentes en Colombia o las subsidiarias de organismos internacionales. Para el efecto,

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

presentará al interventor el plan de gestión calidad para aprobación, con el correspondiente acápite "Plan de control de calidad", incluyendo fichas técnicas y certificados de calidad de los diferentes materiales a utilizar. El certificado de calidad es requisito indispensable para la aprobación del uso del material y/o equipos.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se presentó, reviso y avalo el Plan de gestión de calidad el cual se viene implementando durante la ejecución de las actividades y garantizando su cumplimiento.

✓ Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. El contratista deberá proteger materiales, equipos y demás elementos, contra daños y deterioro, y realizar adecuada manipulación y almacenamiento de estos.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

Informes anexos	○ SI	● NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:			
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	● **Si cumplió**	○ **No cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)			
Pulse aquí para escribir la justificación.			

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato de obra FGN-NC-00189-2024, que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
I	**PRELIMINARES**			

1,1	Demolición muros en mampostería	M2	1,00	197,98
1,2	Desmonte de manto asfaltico existente	M2	1,00	164,87
1,3	Demolición de mortero de nivelación existente	M2	1,00	122,36
1,4	Demolición de medias cañas	ML	1,00	137,14
1,5	Desmonte de domos acrílicos	UN	1,00	21,00
1,6	Desmonte de equipos de extracción	UN	1,00	7,00
1,7	Demolición de piso existente	M2	1,00	1749,92
1,8	Desmonte de guarda escoba	ML	1,00	1500,51
1,9	Demolición muros en Dry wall	M2	1,00	98,95
1,10	Demolición de cielo raso	M2	1,00	2365,31
1,11	Desmonte de marcos y puertas	UN	1,00	107,00
1,12	Regata instalación sanitaria	ML	1,00	14,10
1,13	Sellamiento punto hidráulico	UN	1,00	2,00
1,14	Sellamiento punto sanitario	UN	1,00	1,00
1,15	Desmonte de puesto de trabajo	UN	1,00	933,00
1,16	Montaje de puesto de trabajo	UN	1,00	913,00
1,17	Desmonte de divisiones de oficina abierta	M2	1,00	827,62
1,18	Desmonte de unidades de archivo rodante	UN	1,00	49,00
1,19	Montaje de unidades de archivo rodante	UN	1,00	17,00
1,20	Desmonte de Sanitario	UN	1,00	14,00
1,21	Desmonte de lavamanos	UN	1,00	14,00
1,22	Desmonte de orinal	UN	1,00	7,00
1,23	Desmonte de divisiones de baño	M2	1,00	44,85
1,24	Demolición de mesón	ML	1,00	16,68
1,25	Demolición de enchape	M2	1,00	211,23
1,26	Demolición de pisos baños	M2	1,00	3,05

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

1,27	Desmonte de piso vinílico	M2	1,00	3135,70
1,28	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	1,00	133,48
1,29	Desmonte de secador de manos	UN	1,00	5,00
1,30	Cerramiento provisional (poli sombra y parales de madera)	M2	1,00	860,84
1,31	localización y replanteo	M2	1,00	6980,47
1,32	Desmonte de muebles de cocina	ML	1,00	1,88
1,33	Desmonte de parlantes	UN	1,00	0,00
1,34	Desmonte de detectores de humo	UN	1,00	9,00
1,35	Desmonte de salida de voz y datos	UN	1,00	78,00
1,36	Desmonte de salida eléctrica normal y regulada	UN	1,00	163,00
1,37	Retiro de cableado eléctrico y UTP	ML	1,00	2507,42
1,38	Demolición de pañete	M2	1,00	227,31
1,39	Demolición de poyo	M2	1,00	0,00
1,40	Demolición de placa	M2	1,00	92,35
1,41	Desmonte de ventanas	UN	1,00	12,00
1,42	Regata tubería eléctrica	ML	1,00	42,10
1,43	Demolición y trasiego de placas prefabricadas en concreto	UN	1,00	211,00
1,44	Demolición y trasiego de soportes de placas prefabricadas en concreto	UN	1,00	340,00
1,45	Desmonte de canaleta metálica	ML	1,00	643,08
1,46	Desmonte de tubería metálica PVC, IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4"	ML	1,00	2624,40
1,47	Desmonte de salida de interruptor de alumbrado	UN	1,00	59,00
1,48	Desmonte de tablero eléctrico existente de 30 circuitos. Incluye identificación de circuitos	UN	1,00	10,00
II.	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA**			

Este documento es copia del original que reposa en la intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2,1	Muro en Dry wall doble cara de 0.12 (insonorizado con frescasa)	M2	1,00	765,80
2,2	Dintel en Dry wall reforzado con madera	ML	1,00	848,52
2,3	Muros en mampostería bloque No.5	M2	1,00	7,62
2,4	Placas en concreto de 10 cms de espesor, incluye refuerzo	M2	1,00	22,99
2,5	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3	M2	1,00	210,09
2,6	Pañetes caras lineales	ML	1,00	222,32
2,7	Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4	M2	1,00	31,65
2,8	Suministro e instalación de muro en Superboard	M2	1,00	182,97
2,9	Suministro e instalación de placas de concreto con acabado en granito 60x120 cm incluye pedestales de soporte en concreto	UN	1,00	99,00
III.	**IMPERMEABILIZACIONES**			
3,1	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en poliurea en frio, para tráfico pesado	M2	1,00	0,00
3,2	Suministro e instalación de manto asfáltico 4 mm con alma central de polietileno de alta densidad sin foil	M2	1,00	6,65
3,3	Destrocado de superficie para retiro de material bituminoso y exposición de placa	M2	1,00	1269,06
3,4	Sello de fisuras y discontinuidades	ML	1,00	752,06
3,5	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.60 mts	ML	1,00	0,00
3,6	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.30 mts	ML	1,00	24,69
3,7	Suministro y aplicación de boquilla con mortero 1:3 impermeabilizado	M2	1,00	0,00
3,8	Suministro y aplicación de impermeabilizante al frio sikafill 300 thermic o similar	M2	1,00	16,13
3,9	Suministro y aplicación de poliuretano elastomerico en goteros, uniones de concreto	ML	1,00	1018,49
3,10	Suministro y aplicación de hidrofugo impermeabilizante Sika transparente 10 o similar	M2	1,00	36,53

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3,11	Suministro e instalación de membrana en PVC de 1200 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	M2	1,00	1454,72
3,12	Suministro e instalación de membrana en PVC de 1500 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	M2	1,00	0,00
IV.	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**			
4,1	Suministro e instalación de bisagra hidráulica	UN	1,00	0,00
4,2	Puntos de anclaje	UN	1,00	20,00
4,3	Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20	UN	1,00	7,00
4,4	Suministro e instalación de puerta en madera de .80 a .1,00 x 2.20	UN	1,00	9,00
4,5	Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolled de .90 a 1.20 x 2.20	UN	1,00	8,00
4,6	Suministro e instalación de película samblasting	M2	1,00	333,05
4,7	Mueble alto en madera y formica	ML	1,00	1,50
4,8	Mueble bajo en madera y formica	ML	1,00	3,46
4,9	Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable	M2	1,00	53,24
4,1	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable	ML	1,00	2,06
4,11	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable	UN	1,00	0,00
4,12	Suministro e instalación de enchape de muro elaborado en MDF de 9mm recubierto en laminado de alta presión FB con dilataciones en formica negra.	M2	1,00	0,00
4,13	Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo cold rolled cal 18 * 2", incluye soporte metálico con tornillería anclada a paral existente, pintura electroestática color a elegir	ML	1,00	0,00
4,14	Suministro e Instalación de ventana en sistema proyectante, marco general ALN 174, Nave movible ALN 176, pisavidrio plano ALN 177, empaques de neopreno, 2 brazos de 8" en acero inoxidable y	M2	1,00	9,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	manija en aluminio anodizado mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro			
4,15	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado al natural 100%. Ref. 5020 Incluye vidrio laminado 3+3, empaques, cerraduras de impacto.	M2	1,00	0,00
4,16	Suministro e instalación de estructura metálica incluye anticorrosivo y esmalte	Kg	1,00	2519,97
V.	**PISOS Y ENCHAPES**			
5,1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3	M2	1,00	327,51
5,2	Media Caña en mortero impermeabilizado 1:3	ML	1,00	78,64
5,3	Alistado de piso mortero 1:4	M2	1,00	768,23
5,4	Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado	M2	1,00	239,93
5,5	Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado	ML	1,00	28,08
5,6	Bocapuerta en granito lavado	ML	1,00	37,15
5,7	Suministro e instalación de cerámica para exterior 60x60, antideslizante	M2	1,00	218,11
5,8	Suministro e instalación de piso vinílico de tráfico alto	M2	1,00	4370,77
5,9	Suministro e instalación de guarda escoba en vinilo	ML	1,00	1984,77
5,10	Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico)	M2	1,00	5150,74
5,11	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato de 10 cms de alto	ML	1,00	310,79
5,12	Suministro e instalación de porcelanato de 60*60 cms, semimate, trafico alto.	M2	1,00	160,63
5,13	Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar	M2	1,00	69,86
5,14	Media Caña en granito pulido 0.30 m	ML	1,00	0,00
5,15	Suministro e instalación de guarda escoba en madera forrado en melaminico	ML	1,00	89,99
5,16	Suministro e Instalación Piso Laminado Tipo Click revestido en PVC, Trafico 33 Ref. 133212 o similar	M2	1,00	239,27
5,17	Suministro e Instalación de lámina en Super board de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mts ,	M2	1,00	113,52

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento.			
5,18	Suministro e instalación de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura y niveladores	M2	1,00	0,00
5,19	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	1,00	133,11
5,20	Resane de piso con granito pulido similar al existente	ML	1,00	21,30
5,21	Pulida de Piso en Granito	M2	1,00	0,00
5,22	Suministro e instalación Media Caña en granito pulido 0.30 m	ML	1,00	0,00
VI.	PINTURAS Y ACABADOS			
6,1	Pintura en vinilo tipo Koraza	M2	1,00	39,39
6,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	1,00	8140,86
6,3	Pintura antihumedad	M2	1,00	0,00
6,4	Estuco	M2	1,00	1489,26
6,5	Pintura epóxica	M2	1,00	307,46
6,6	Pintura bajo placa	M2	1,00	1230,58
6,7	Pintura de muros en esmalte 3 manos, mate	M2	1,00	0,00
6,8	Pintura de puertas en esmalte 3 manos	M2	1,00	32,35
6,9	Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos	ML	1,00	90,60
6,10	Pintura en esmalte para guardaescoba	ML	1,00	490,03
6,11	Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano	M2	1,00	220,72
6,12	Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60	M2	1,00	1768,39
6,13	Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano antihongos	M2	1,00	8,16
6,14	Suministro e instalación de cenefas en Dry wall ancho hasta 0,60 m	ML	1,00	2265,92
6,15	Suministro e instalación de cenefas en Dry wall antihongos, ancho hasta 0,60 m, para zonas húmedas	ML	1,00	90,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6,16	Suministro e instalación de cielo raso en lámina metálica perforada 60x60	M2	1,00	125,91
6,17	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura y mediacaña	M2	1,00	0,00
6,18	Papel tapiz texturizado para pared.	M2	1,00	0,00
VII.	**ADECUACION DE ACOMETIDAS PARCIALES**			
7,1	Desmonte de acometida de longitud de 100 metros existente en cable de cobre THWN, calibre 2x(3 # 300 MCM)	ML	1,00	140,00
7,2	Suministro e instalación de acometida de longitud de 100 metros en cable de cobre THHN-THWN-2, calibre 2x(3 # 300 MCM)	ML	1,00	10,00
7,3	Medición del nivel de aislamiento de la acometida instalada y presentación de informe	UN	1,00	1,00
7,4	Desmonte de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA existente	UN	1,00	7,00
7,5	Suministro e instalación de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA	UN	1,00	2,00
VIII.	**ADECUACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE**			
8,1	Desmonte de luminarias existentes de diferentes dimensiones, incluye retiro de cableado y resane de puntos	UN	1,00	741,00
8,2	Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2".	ML	1,00	2009,64
8,3	Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4"	ML	1,00	21,86
8.4	Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2".	ML	1,00	4,50

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8.5	Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4".	ML	1,00	0,00
8,6	Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	1,00	0,00
8,7	Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UN	1,00	48,00
8,8	Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes.	UN	1,00	497,00
8,9	Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en cable de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG.	ML	1,00	38,63
8,10	Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diámetro 8", tipo Código P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida útil mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes.	UN	1,00	106,00
8,11	Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Código P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida útil mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar o colgar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane, caja.	UN	1,00	612,00
8,12	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento Dual infrarrojo para control de alumbrado, 360º de techo, carga máxima 400W incandescente y 200W ahorrador fluorescente a 120V; distancia de detección máxima 6 metros; tiempo de operación ajustable de	UN	1,00	19,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	10 segundos a 7 minutos; altura de instalación de 2.20 a 4 metros, caja.			
8,13	Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaria tipo LED 60X60 cielo raso plano en Dry wall.	UN	1,00	75,00
8,14	Suministro e instalación luminaria spot led con base tipo riel 6500K 10 W	UN	1,00	7,00
8,15	Suministro e instalación de luminaria de emergencia voltaje 120VAC, autonomía de 90 minutos. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#16 AWG hasta la salida; tornillos, fijación y resanes.	UN	1,00	7,00
IX.	**ADECUACION DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO**			
9,1	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. incluye cajas, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1,00	84,00
9,2	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye caja, incluye cajas, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1,00	11,00
9,3	Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye caja, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1,00	5,00
9,4	Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1,00	93,00
9,5	Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1,00	16,00
9,6	Suministro e instalación de interruptor triple. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1,00	2,00
X.	**REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**			
10,1	Punto de agua fría de ½"	UN	1,00	19,00
10,2	Acometida en pvcp de 1", incluye accesorios, soportes regatas,	ML	1,00	6,00
10,3	Acometida en pvcp de 1/2" incluye accesorios, soportes regatas,	ML	1,00	15,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

10,4	Punto de agua fría PVCP 1"	UN	1,00	1,00
10,5	Registro de 1"	UN	1,00	6,00
10,6	Reventilacion PVC 3"	ML	1,00	0,00
10,7	Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	14,00
10,8	Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	0,00
10,9	Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	0,00
10,1	Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito	UN	1,00	12,00
10,11	Suministro e instalación de orinal institucional	UN	1,00	6,00
10,12	Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón	ML	1,00	8,44
10,13	Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa	UN	1,00	3,00
10,14	Suministro e instalación de sanitario tipo avanti ahorrador o similar	UN	1,00	14,00
10,15	Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti ahorrador o similar de pedestal	UN	1,00	2,00
10,16	Suministro e instalación de grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	0,00
10,17	Suministro e instalación de grifería de lavamanos	UN	1,00	19,00
10,18	Tubería sanitaria PVC 4"	ML	1,00	0,00
10,19	Tubería sanitaria PVC 3"	ML	1,00	6,00
10,2	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas	UN	1,00	13,00
10,21	Suministro e Instalación grifería sensor fluxómetro orinal	UN	1,00	0,00
10,22	Suministro e instalación grifería sensor fluxómetro sanitario	UN	1,00	0,00
10,23	Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable	UN	1,00	0,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

10,24	Suministro e instalación de rejilla en aluminio tipo cúpula	UN	1,00	0,00
10,25	Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería de cobre (Inc. Corte, soldadura, accesorios en cobre diam 1/2" a 1 1/2")	UN	1,00	0,00
10,26	Suministro e instalación de barra de seguridad tipo L pared piso	UN	1,00	1,00
10,27	Suministro e instalación de barra de seguridad plegable para para baño de discapacitados	UN	1,00	0,00
10,28	Suministro e instalación de barra fija para baño de discapacitados	UN	1,00	1,00
10,29	Suministro e instalación de lavamanos para baño discapacitados	UN	1,00	0,00
XI.	**DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO**			
11,1	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	165,56
11,2	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, Perfilería en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	0,00
11,3	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfilería en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	451,66
11,4	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm, incluye samblasting, postes y herrajes de acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	1,00	0,00
11,5	Suministro e instalación de vidrio laminado 4+4, incluye película	M2	1,00	39,33
11,6	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 mm flotado	M2	1,00	7,14
XII.	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**			
12,1	Aseo y limpieza general	M2	1,00	8935,70
AC	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**			
AC-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1	ML	1,00	5239,11

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AC-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO	M2	1,00	11,20
AC-003	DESMONTE Y REINSTALACION DE TEJA DE BARRO TERRACOTA NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1,00	22,00
AC-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN BARRO TERRACOTA INCLUYE CABALLETE EN BARRO TERRACOTA INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALALCION	M2	1,00	10,00
AC-005	DESMONTE DE FLANCHES GALVANIZADOS DESDE 0.20 CM HASTA 0.80 CM (INCLUYE DISCPOSICION FINAL)	ML	1,00	12,80
AC-006	DESMONTE Y DISPOSICION FINAL ALFOMBRA INCLUYE DISPOSICION FINAL EL SITIO AUTORIZADO	M2	1,00	0,00
AC-007	LIMPIEZA Y SONDEO DE CANALES Y BAJANTES	ML	1,00	264,96
AC-008	SUMINISTRO DE CANALETA METALICA 12X5 CON DIVISION (INCLUYE TROQUEL)	ML	1,00	2,50
AC-009	DESMONTE DE REJAS METÁLICAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1,00	142,43
AC-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 1600 NT	M2	1,00	1605,15
AC-011	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE ENLONADO, TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,00	73,84
AC-012	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO B-200 (SUMINISTRO, TRASIEGO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	1,00	0,00
AC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETA EN CONCRETO ABUJARDADO. INCLUYE CORTES Y TRASIEGOS INTERNOS	M2	1,00	12,00
AC-014	DOVELA EN MUROS CON CONCRETO FLUIDO 3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	0,00
AC-015	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	1,00	12,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AC-016	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD, DE 30 A 50 CM DE ANCHO EFECTIVO SIN REJILLA METALICA, CON CARAS LATERALES DE 12 CM DE ESPESOR Y PLACA DE FONDO DE 12 CM DE ESPESOR	ML	1,00	6,00
AC-017	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO PESADO	ML	1,00	97,15
AC-018	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO)	M2	1,00	14,96
AC-019	LAVADO E IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO MURO Y/O FACHADA EN MARMOL INCLUYE (DESTRONQUE, PULIDA Y SELLAMIENTO DE FISURAS	M2	1,00	483,98
AC-020	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE CLARABOYA 20x20x5cm	M2	1,00	0,00
AC-021	SUMINISTRO DE TELA NO TEJIDA INTERLON PARA PROTECCION DE MURAL	M2	1,00	118,58
AC-022	SUMINISTR E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO CLAIBRE 3.5 MM PARA PROTECCION DE MURALES	M2	1,00	118,58
AC-023	DESMONTE DE ESTANTERIA METALICA INCLUYE TRASIEGO A PUNTO DE ACOPIO	UN	1,00	42,00
AC-024	DESMONTE DE BLACK OUT	UN	1,00	98,00
AC-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 3 #12 AWG DE COBRE HFFRLS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	ML	1,00	3461,19
AC-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. INCLUYE PUERTA, CHAPA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	UN	1,00	6,00
AC-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X50A. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	UN	1,00	6,00
AC-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOEMTIDA TRIFASICA 3X4F+1X4N+1X8T CU HFFRLS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	ML	1,00	135,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AC-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOFASICO 1X20A.	UN	1,00	51,00
AC-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA DE VAPOR	M2	1,00	78,64
AC-031	SUINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA BYPASS EN TANQUE DE AGUA	UN	1,00	1,00
AC-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED DE 10 W LUZ CALIDA INCLUYE PERFIL EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO OPAL, CORTE CON RUTEADORA COMO BASE PARA PERFIL EN ALUMINIO, RESANES	ML	1,00	316,28
AC-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL REDONDO DE INCRUSTAR LED DE 9W	UND	1,00	37,00
AC-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN EN ALUMINIO	ML	1,00	122,18
AC-035	TRASIEGO DESDE PUNTO DE EJECUCION A PUNTO DE ACOPIO MAYOR 30M)	M3	1,00	91,16
AC-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA CARCAMO DE 50 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 2" 1/4 CON PLATINA DE 2" 3/8	ML	1,00	6,00
AC-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA CARCAMO DE 32 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1" 1/2 * 1/8 CON VARILLA DE 1/2 - 1/2 CUADRADA	ML	1,00	18,00
AC-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA WPC 2MM	M2	1,00	0,00
AC-039	LAVADO E INSPECCION DE CUBIERTAS - FACHADAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES AL PUNTO DE ACOPIO	M2	1,00	111,69
AC-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	ML	1,00	289,05
AC-041	SUMINISTRO E INSTLACION EXTRACTOR DE OLORES PRD	UND	1,00	7,00
AC-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANGEO GRIS EN FIBRA DE VIDRIO E 0,10 MM	M2	1,00	23,25

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AC-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	M2	1,00	21,42
AC-044	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	ML	1,00	128,70
AC-045	RETIRO Y LIMPIEZA DE PELÍCULA SAMBLASTING	M2	1,00	8,45
AC-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO TUBULAR DOBLE PARA PUERTA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y BRAZO HIDRAULICO, REFUERZOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	4,00
AC-047	PULIDA, SELLADO Y BRILLADO DE MURO EN MARMOL INCLUYE RESANES CON MARMOLINA Y PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1,00	70,10
AC-048	MANTENIMIENTO DE PUERTA COLD ROLL ENTAMBORADA DOBLE CARA INCLUYE LIJADO, REPARACION	M2	1,00	0,00
AC-049	SUMINISTR E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y ANTICORROSIVO	ML	1,00	978,63
AC-050	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED DOWNLIGHT, incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	UN	1,00	41,00
AC-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS EN ZINC INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1,00	10,80
AC-052	SUMINISTR E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y ANTICORROSIVO	M2	1,00	99,23
AC-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	KG	1,00	145,80
AC-054	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE FIJACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	UND	1,00	56,00
AC-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40	M3	1,00	2,50

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

MALO	REGULAR	BUENO	N/A
○	○	○	◉

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES

Supervisor

Nombre: Ricardo Rincón Almanza		**Cédula: 79.473.487**	
Ciudad	Bogotá	**Fecha**	26/03/2026


	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Santiago Rojas Bonilla		26/03/2026
Revisó	Geovanny Cely Urrea		26/03/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SEDE INURBE:



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada




Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada






Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada


SEDE BUNKER



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada




Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SEDE SOLEDAD






Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SEDE CALLE 73



SEDE PRISMA



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada