NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 20 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 28 del mes de febrero de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/01/2026	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: N/A
NOMBRE: N/A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 1.383.849.572,00	$ 0,00
218525	2025	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.565.412.513,00	$ 375.778.798,57	$ 1.189.633.714,43
338926	2026	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 1.759.628.370,57**	**$ 2.225.408.048,43**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	N/A	$ 86.792.141,87
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	N/A	$ 83.763.352,68
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 75.889.966,00	$ 14.419.093,54	$ 0,00	$ 90.309.059,54
Acta de Costos No. 14 Periodo de julio de 2025	$ 75.528.193,00	$ 14.350.356,67	$ 0,00	$ 89.878.549,67
Acta de Costos No. 14 Periodo de agosto de 2025	$ 74.889.111,00	$ 14.228.931,09	$ 0,00	$ 89.118.042,09
Acta de Costos No. 15 Periodo de septiembre de 2025	$ 82.423.370,00	$ 15.660.440,30	$ 0,00	$ 98.083.810,30
Acta de Costos No. 16 Periodo de octubre de 2025	$ 78.171.354,00	$ 14.852.557,26	$ 0,00	$ 93.023.911,26
Acta de Costos No. 17 Periodo de noviembre de 2025	$ 76.309.744,00	$ 14.498.851,36	$ 0,00	$ 90.808.595,36
Acta de Costos No. 18 Periodo de diciembre de 2025	$ 74.712.025,00	$ 14.195.284,75	$ 0,00	$ 88.907.309,75
Acta de Costos No. 19 Periodo de enero de 2026	$ 77.614.340,00	$ 14.746.724,60	$ 0,00	$ 92.361.064,60
Acta de Costos No. 20 Periodo de febrero de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 20 de fecha 18/03/2026 para el período del 01 al 28 del mes de febrero de 2026 el contrato reporta un avance de 44,16%.

2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 44,16%.
Total inversión ejecutada: 44,16%.

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/08/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 02	27/08/2026	27/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-006546	2026-02-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0725 2026 Entrega Informe Mensual ENERO 2026 Actividades inspector siso
2026E-VUVRAZ-006772	2026-02-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0730 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR 60 0600
2026E-VUVRAZ-006775	2026-02-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0726 2026 Entrega Planeacion actividades Cooperativas FEBRERO 2026
2026E-VUVRAZ-007424	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0731 2026 Invasi n por instalaci n

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			valla politica publicitaria Ruta 5003 PR 45 0580 LI
2026E-VUVRAZ-007441	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0732 2026 Invasi n por instalaci n vallas politica publicitaria Ruta 50RS01 PR8 0840 LD
2026E-VUVRAZ-007442	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0733 2026 Invasi n por instalaci n vallas politica publicitaria Ruta 50RS01 PR8 0890 LD
2026E-VUVRAZ-007628	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0734 2024 Reiteracion Informe afectaciones en Puentes Gito ruta 5002
2026E-VUVRAZ-007653	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0735 2024 Informe sitio critico PR69 0900 ruta 5002
2026E-VUVRAZ-007701	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	Remision por competencia
2026E-VUVRAZ-007751	2026-02-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0736 2024 Informe da os Puente PR61 0675 ruta 5002.
BORRADOR_7115175192	2026-02-03	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007424
2026E-VUVRAZ-008053	2026-02-04	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0739 2026 Entrega Factor de Calidad ENERO 2026 Ctos Servicio de Mtto Rutinario
2026E-VUVRAZ-008069	2026-02-04	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0740 2026 Entrega SOPORTES Acta Enero 2026 Los Once y La Marina
2026E-VUVRAZ-008259	2026-02-04	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0742 2026 Entrega Informe Mensual AMV 1 LOTE 1 Periodo enero de 2026
2026S-VRIS-002721	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007628 de febrero 3 de 2026 - Reiteracion Informe

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			afectaciones en Puentes Gito ruta 5002
2026S-VRIS-002723	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007653 de febrero 3 de 2026 - Informe sitio crítico PR69+0900 en la carretera Mumbú Santa Cecilia, código 5002
BORRADOR_6384309467	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004594 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002763	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004872 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002764	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004796 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002766	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004547 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002768	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004792 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002770	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004549 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002771	2026-02-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004591 del 30 de enero de 2026
2026S-VRIS-002862	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004594 del 27 de enero de 2026
2026S-VRIS-002864	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004549 del 27 de enero de 2026
BORRADOR_2619155796	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007424

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VRIS-002971	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007751 - Informe daños Puente PR61+0675 ruta 5002 (Peñas del olvido)
BORRADOR_7634342857	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007441
2026E-VUVRAZ-008855	2026-02-05	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0743 2026 Apoyo para Resp Memorando 2026I VBOG 003360 Plan de contingencia temporada ll
2026E-VUVRAZ-008856	2026-02-05	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0745 2026 Entrega SOPORTES Acta Enero De Occidente
2026E-VUVRAZ-008863	2026-02-05	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0746 2025 Entrega Acta Costos ENERO 2026 Administracion Vial
2026E-VUVRAZ-008875	2026-02-05	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0744 2026 Entrega Informe N 20 Embellecimiento y Ornato Febrero 2026
BORRADOR_9008945880	2026-02-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007442
2026E-VUVRAZ-009244	2026-02-06	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0747 2026 Entrega Informe semanal N 82 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-009258	2026-02-06	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0748 2026 Entrega SOPORTES Acta Costos ENERO 2026 Administracion Vial
BORRADOR_4687784825	2026-02-06	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007701
2026S-VRIS-003512	2026-02-06	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005839 del 29 de enero de 2026

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VRIS-003514	2026-02-06	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005845 del 29 de enero de 2026
2026S-VRIS-003636	2026-02-09	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005576 del 29 de enero de 2026
2026S-VRIS-003850	2026-02-09	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005893 del 29 de enero de 2026
BORRADOR_4333311930	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007424
BORRADOR_7664939391	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007441
BORRADOR_9909143731	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007442
BORRADOR_8081861847	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007701
BORRADOR_9078403548	2026-02-10	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTUARIO;LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007442
BORRADOR_1770364825	2026-02-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE APIA;LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007701
BORRADOR_0112694708	2026-02-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE APIA;LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007701
BORRADOR_7835217975	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007424

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
BORRADOR_5708075254	2026-02-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007441
2026E-VUVRAZ-011538	2026-02-12	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0749 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR 4 0280
2026E-VUVRAZ-012239	2026-02-13	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0751 2026 Entrega Informe semanal N 83 Formato MEPI
2026S-VRIS-005717	2026-02-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007424
2026S-VRIS-005728	2026-02-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007441
2026S-VRIS-005744	2026-02-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-007701
2026E-VUVRAZ-013324	2026-02-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0752 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR27 0320M.I.
2026E-VUVRAZ-013331	2026-02-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0755 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR32 0720 M.D.
2026E-VUVRAZ-013332	2026-02-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0754 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR32 0700 M.D.
2026E-VUVRAZ-013333	2026-02-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0753 2026 Invasi n por instalaci n valla politica publicitaria Ruta 5003 PR32 0660 M.D.
2026E-VUVRAZ-013955	2026-02-18	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	carta para la cooperativa y otros 2 documentos.pdf

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-015216	2026-02-20	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0757 2026 Entrega Informe semanal N 84 Formato MEPI
2026S-VRIS-007494	2026-02-20	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Oficio 280 - RESPUESTA A OFICIO CSC INVIAS 0705-2026 DEL 21 DE ENERO DE 2026 OFICIO INVIAS RAD 2026S-VRIS-000817 DEL 2026-01-26 VALLA PUBLICITARIA RUTA 50RS01 PR 5+0060 MARGEN DERECHA
2026S-VRIS-007496	2026-02-20	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Oficio 282 - RESPUESTA A OFICIO CONSORCIO CSC INVIAS 0707 2026 DEL 21 DE ENERO DE 2026 OFICIO INVIAS RAD 2026S
2026S-VRIS-007497	2026-02-20	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Oficio 344 - RESPUESTA A OFICIO CONSORCIO CSC INVIAS 0714 DEL 26 DE ENERO DE 2026 OFICIO INVIAS RAD 2026S VRIS 0
2026S-VRIS-007498	2026-02-20	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Oficio 343 - SPUESTA A OFICIO CONSORCIOCSC INVIAS 0716 DEL 27 DE ENERO DE 2026 OFICIO INVIAS RAD 202
2026E-VUVRAZ-016324	2026-02-24	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0758 2026 Entrega Informe Capacitacion N 20 Periodo febrero de 2026
2026E-VUVRAZ-016468	2026-02-24	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0759 2026 Entrega Actas FEBRERO Los Once De Occidente y La Marina
2026E-VUVRAZ-017982	2026-02-26	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0760 2025 Entrega Acta Costos FEBRERO 2026 Administracion Vial
2026E-VUVRAZ-018187	2026-02-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0762 2026 Informe preliminar Cambio

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			de un vehiculo de la AMV 1
2026E-VUVRAZ-018188	2026-02-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0761 2026 Entrega Informe semanal N 85 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-018328	2026-02-27	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0763 2026 Entrega Informe Mensual FEBRERO 2026 Actividades inspector siso

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del mes de febrero de 2026 no se realizó recorrido a las vías debido a que para este periodo no se asignaron recursos a la Dirección Territorial Risaralda para comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución

de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS