Bogotá,

ING. CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Noviembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3042 del 04 de agosto de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 197 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1506 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	NIT:	901.976.433-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCOPAV S.A.S con NIT. 830.063.087-1 con un porcentaje de participación del 70% Y PROYECTOS FEMAC S.A.S con NIT. 901.637.879-1 con un porcentaje de participación del 30%).		
OBJETO:	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO 62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073948

VALOR INICIAL:	$26.679.027.687
VALOR ADICIONES:	$-
ADICIÓN 1:	$-
ADICIÓN NN:	$-
VALOR ACTUAL:	$26.679.027.687
ANTICIPO 1	$-
ANTICIPO 2	$-
ANTICIPO OTORGADO:	$-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$-
SALDO POR AMORTIZAR:	$-
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA NN:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	107625	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$2,780,000,000	$2,780,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$18,919,709,687	$18,919,709,687.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$300,000,000	$300,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$4,584,118,000	$4,584,118,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$95,200,000	$95,200,000.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No.08, de fecha 20 de noviembre de 2025, para el periodo de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 13.08%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$20,238,208,395.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2,250,249,753.13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1,094,449,241.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1,094,449,241.00

1.4.2. ANTICIPO

Se radicada solicitud de anticipo por un valor de $ 5.335.805.537,40, con radicado 13234 del 12/11/2025.

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 27.87 %
Meta física ejecutada %: 13.08%

Total, inversión programada: $ 5.639.567.852,16 27.87 %
Total, inversión ejecutada: $ 2.648.036.926,26 13.08%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100402500	Anexo No. 4	FECHA 30/09/2025	Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	**DESDE:**	22/08/2025	**HASTA:**	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$2.667.902.768,70
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**DESDE**	2/08/2025	**HASTA**	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR	$5.335.805.537,40
b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	**DESDE**	22/08/2025	**HASTA**	02/01/2029	VALOR	$5.335.805.537,40
C). estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo Definitivo de Obra de conformidad con lo previsto en el Manual de interventoría				VALOR:	$4.728.274.809,00
d) Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del				VALOR	$28.560.000

cálculos estructurales y/o de las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.		

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: **NB-100105649**	**Anexo No: 3**			**Fecha:** **25/09/2025**	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	22/08/2025	HASTA:	02/01/2026	VALOR:	$1.333.951.384

Coberturas Expresas: SI	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante	SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI
Contratistas y Subcontratistas: SI	Vehículos propios y no propios	SI	Amparo patronal	SI

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Fecha	Procedencia	Dirigido a	Asunto
01/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Afectación de obra hidráulica por intervención no autorizada en el sector de emergencia PR 70+125
05/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega modelo pendón oficina SAU para aprobación
05/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al adjudicado APPLUS-CAV010-0053- 2025
05/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud de Radicado Acta No. 1 – Mes de Octubre.
05/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al adjudicado APPLUS-CAV010-0048-2025
06/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al adjudicado APPLUS-CAV010-0040- 2025, del 27 de octubre del 2025

07/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega informe mensual del área social - octubre 2025
07/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega NP-07 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 2000 MM DIAMETRO INTERIOR.
07/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al adjudicado APPLUS-CAV010-0080- 2025, del 07 de noviembre del 2025
10/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al Comunicado APPLUS-CAV010-0091- 2025, del 10 de noviembre del 2025 -observaciones acta No 1.
10/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud de socializacion del inicio del contrato 1506 de 2025
11/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega documentos permiso RCD y respuesta oficio APPLUS-CAV010-0097- 2025
13/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega Implementación PMT Tramo 3.
14/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0107-2025
14/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0113-2025
15/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MILDRETH SIFONTES COORDINADORA	Respuesta parcial comunicado APPLUS-CAV010-0114- 2025 Requerimiento reforzamiento de señalización vial preventiva PR 70+0125 (Tramo 3. Ruta Nacional 45A06).
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta requerimiento APPLUS-CAV010-0071- 2025
13/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	COORDINADORA CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Apropiación de estudios y diseños existentes del proyecto – especialidad estructuras.
13/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	COORDINADORA CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Apropiación Estudios y Diseños Especialidad de Geotecnia.
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al requerimiento de seguimiento y control – hallazgos SGSST APPLUS-CAV010-0090- 2025
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta requerimiento APPLUS-CAV010-0118- 2025
18/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a la revisión de los estudios y diseños sendero y puente peatonal Oiba PR73+160 al PR72+004
18/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	INFORME DISEÑO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA PAVIMENTO DE LA RUTA 45A06, SECTOR OIBA – SAN GIL (PR68+200 AL PR124+189)
19/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud adición y/o modificación prorroga contrato de obra
18/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación MEPI 5,6,7
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	respuesta a APPLUS-CAV010-0051- 2025-Observaciones documento PAGA de acuerdo a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-031 del 25 de octubre -2025 con asunto Entrega PAGA.
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a requerimiento por ausencia de prestación del Servicio de Atención al Usuario – SAU
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al Oficio N° APPLUS-CAV010-0038-2025
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a requerimiento por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de grúa planchón en el sector del peaje de Curití.
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al comunicado APPLUS-CAV010-0127-2025

20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al comunicado APPLUS-CAV010-0126-2025
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a APPLUS-CAV010-0140- 2025 Interventoría Contrato No. 1580 del 2025; APREMIO ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V2
20/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al comunicado APPLUS-CAV010-0136-2025
21/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Subsanación ítems de personal
21/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Reunión de socialización inicio de obras- Rionegro San Alberto- RUTA 45 A 08.
22/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a Solicitud de Prorroga.
24/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación NP's 07 y 08
25/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación NP's 01 al 06
25/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación de Pre-actas mes de noviembre 2025
26/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud adición contrato de obra
27/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Seguridad social personal tramo 1,2 y 3.
27/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
27/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Observaciones Oficina SAU – Puesto de Control PR 74, Oiba – Ruta Nacional 45A06
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a observaciones – Vehículo tipo ambulancia TAB KOX-102 y personal adscrito al Servicio de Atención al Usuario (SAU) PR 60+0460 – Tramo 3, Ruta Nacional 45A06
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a Observaciones Disponibilidad y Soportes del Servicio SAU – Pre-acta No. 2 Referencia: Oficio N.° APPLUS-CAV010-0158-2025
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3		Solicitud adición contrato de obra
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Luis Fernando Mateus Cadena Presidenta JAC Olival	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Javier Mayorga Presidente JAC Carrizal	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Marco Fidel Ruíz Garavito Presidente JAC Vereda Simeón sector Turín	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Blanca Nieves Neira Presidenta JAC Vereda Vueltas Tolotá	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Jael Hernández Garzón Presidente ASOJUNTAS SUAITA	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ Alcalde Municipal Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.

28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MARIA CLARA GALLEGO Gestora Social Municipio de Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	ADRIAN VILLAR VARGAS Secretario de Gobierno Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ Planeación municipal Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	LAURA VIVIANA SALAS CARDOZO Personería municipal Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	JAVIER CASTILLO VALBUENA ASOJUNTAS Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Comandante: JUAN DE DIOS FONCE Bomberos Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	ESTRELLA VARGAS NORIEGA Gerente E.S.E Centro de Salud Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	ADRIANA FONCE SARMIENTO Inspector de Policía Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	IT JEFE OMAR CRUZ TRASLAVIÑA ESTACIÓN DE POLICÍA Municipio Palmas del Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MARYLEX SEPULVEDA Gestora Social INVIAS	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Ingeniero Carlos Pieschacon Comité Alianza ciudadana y transportadores	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MIGUEL JOVANNY TRIANA RODRÍGUEZ Alcalde Municipal Municipio de Pinchote	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Ángel Antonio Acevedo Martínez Alcalde Municipal Municipio de Socorro	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Edgar Orlando Pinzón Rojas Alcalde Municipal Municipio San Gil	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.

28/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO Alcalde Municipal Municipio Curiti	Reunión de socialización inicio de obras- RUTA 45 A 06.
29/11/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a observaciones Pre-acta Nº2, Tramo 3– Servicios de Atención al Usuario (SAU) y disponibilidad operativa de equipos

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

ONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.14. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1580 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO APPLUS VIAL 010	NIT:	901.978496-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 901.135-902-7 con un porcentaje de participación del 60% y INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con el NIT 900.555.808–0 con una participación del 40%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO 62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025		2025S-VBOG-073947
VALOR INICIAL:	$3.300.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ -		
ADICIÓN 1:	$ -		
ADICIÓN NN:	$ -		
VALOR ACTUAL:	$3.300.000.000		
ANTICIPO 1	$ -		
ANTICIPO 2	$ -		
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA NN:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	689025	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$ 343.865.588	$ 343.865.588
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$ 2.340.229.340	$ 2.340.229.340
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$ 37.107.797	$ 37.107.797
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$ 567.021.735	$ 567.021.735
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$ 11.775.540	$ 11.775.540
TOTAL					$3.300.000.000	$3.300.000.000

1.16. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No.08. De fecha 20 de noviembre de 2025, para el período 02 al 30 de octubre 2025, el contrato reporta un avance de

1.18. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO

Total, inversión programada: $ 993.186.311,74 30.10 %
Total, inversión ejecutada: $ 673.799.788,90 20.42%

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Garantía de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento del Contrato	10%	$330,000,000.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$660,000,000.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$660,000,000.00
Calidad del servicio	30%	$990,000,000.00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 2
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/10/2025
Concepto de la póliza: Orden de inicio del contrato

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Fecha Envío	Radicado
APPLUS-CAV010-0049- 2025		Solicitud Tramite Anticipo Contrato de Interventoría No. 1580 de 2025.	01/11/2025	2025E-VUVRAZ-125651
APPLUS-CAV010-0050- 2025		Solicitud Apertura de Cuenta para el manejo del anticipo del contrato 1580 del 2025 suscrito entre el Consorcio Applus Vial 010 y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).		
APPLUS-CAV010-0051- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones documento PAGA de acuerdo a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-031 del 25 de octubre -2025 con asunto Entrega PAGA.	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125327
APPLUS-CAV010-0052- 2025		Solicitud de Información Socioambiental	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125340
APPLUS-CAV010-0053- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-019. Solicitud de soportes de afiliaciones a seguridad social del personal de mantenimiento rutinario.	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125349
APPLUS-CAV010-0054- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Informe técnico – riesgo latente por caída de material vegetal y rocoso PR 101+000 al PR 101+0200 Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3. Sector Vado Real – San Gil), jurisdicción deSocorro - Santander.	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125360
APPLUS-CAV010-0055- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Informe Técnico – Inventario del estado de los mojones kilométricos	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125159
APPLUS-CAV010-0056- 2025	CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Viabilidad de instalación de vallas preventivas para la protección de fauna silvestre – Solicitud ANSV Radicado 20254000089761.	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125307
APPLUS-CAV010-0057- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	OBSERVACIONES a la Pre-Acta de Obra No 1 – octubre 2025 Frente 2.	04/11/2025	2025E-VUVRAZ-125402
APPLUS-CAV010-00458- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Informe Técnico – Identificación de Sectores con Proyecciones de Tapahuecos en la Ruta Nacional 45A08 (Tramo 5 – Comprendido entre Rionegro y San Alberto, del PR 18+000 al PR 93+654)	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-125472
APPLUS-CAV010-0059- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-033-Zonas de disposición de material de derrumbes	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-125966
APPLUS-CAV010-0060- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Requerimiento de levantamiento topográfico actividades de renivelación, parcheo técnico y mantenimiento periódico.	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-125984
APPLUS-CAV010-0061- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-034 del 29 de octubre -2025 con asunto "Respuesta comunicado Applus CAV010-0018-25 y radicación hojas de vida ENTREGA 3"	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-125807
APPLUS-CAV010-0062- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de apoyo actividad poda contrato 5092-2023 (INVÍAS).	06/11/2025	2025E-VUVRAZ-127252
APPLUS-CAV010-0063- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Informe Técnico – Identificación de Sectores por intervención prioritaria en la Ruta Nacional 45A08 (Tramo 5 – Comprendido entre Rionegro y San Alberto, del PR 18+000 al PR 93+654)	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-126142
APPLUS-CAV010-0064- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Apropiación Estudios y Diseños Tramo 5 - Ruta 45A08	05/11/2025	

APPLUS-CAV010-0065- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de San Gil - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0066- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Curití - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0067- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Aratoca - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0068- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Piedecuesta - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0069- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Floridablanca - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (Piedecuesta – Floridablanca) y 45AST08 (Floridablanca – Girón).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0070- 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Girón - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de octubre de 2025. Carretera Nacional 45AST08 (Floridablanca – Girón).	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0071- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de documentos de planificación del SGSST Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-126295
APPLUS-CAV010-0072- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones Oficina Servicio de Atención al Usuario (Puesto de control PR 74, Oiba – Ruta Nacional 45A06).	05/11/2025	2025E-VUVRAZ-126700
APPLUS-CAV010-0073- 2025	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE UBATE	Contestación acción de tutela	07/11/2025	
APPLUS-CAV010-0074- 2025	POLICIA NACIONALTENIENTE CORONEL FABIO ENRIQUE SIERRA SIERRA JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTANDE	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0075- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SAN GIL-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0076- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE OIBA-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0077- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SOCORRO-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06	06/11/2025	
APPLUS-CAV010-0078- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Remisión hojas de vida personal Interventoría. Segunda Entrega.	07/11/2025	2025E-VUVRAZ-126854
APPLUS-CAV010-0079- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud información implementación plan de calidad	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128387
APPLUS-CAV010-0080- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud entrega NPS con los ajustes requeridos	07/11/2025	
APPLUS-CAV010-0081- 2025	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Atte. Mayor ADALBERTO CELEMIN IBAÑEZ	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNB: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600-PR5+0160, VIA 45ACND: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO -CASABLANCA PR0+0250 - PR7+0000; VIA 45A04: SECTOR ZIPAQUIRA - UBATE PR28+0200-PR67+1134; VIA 45A05: UBATE PR00+0000 - PR42+0530	07/11/2025	

	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Cundinamarca	correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del año 2025, de acuerdo con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.		
APPLUS-CAV010-0082- 2025	SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE UBATÉ Atte. Lombardo Espitia Garzón	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNC: VARIANTE DE UBATEPR0+0000 – PR3+0148 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del año 2025, de acuerdo con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.	07/11/2025	
APPLUS-CAV010-0083- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Requerimiento Técnico – Intervención Prioritaria de Estructuras de Drenaje Ruta Nacional 45A06, (Tramo 3. Que comprende desde Vado Real a San Gil).	08/11/2025	2025E-VUVRAZ-127260
APPLUS-CAV010-0084- 2025	Secretaría de Transito Municipal Chiquinquirá, Boyacá	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 en la vía 45A05 Ubaté-Puente Nacional del PR 47+0848 al PR 52+1400 paso nacional Chiquinquirá.	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0085- 2025	Policía Nacional Boyacá Comandante Cuadrante Vial 6. Chiquinquirá, Boyacá	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 en la vía 45A05 del PR 43+0200 al PR 71+0400 y 45ABYB del PR 0+0000 al PR 6+0900 vía 45ABYB	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0086- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUENTE NACIONAL-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A05 y Ruta Nacional 45A06 municipio de Puente nacional	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0087- 2025	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06 entre PR 23+0050 – PR 45+0225 (Puente Nacional –Vado Real)	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0088- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARBOSA-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de octubre del año 2025 Ruta Nacional 45A06 Municipio de Barbosa y 62STA Variante de Barbosa.	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0089- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-047-Entrega NPS	08/11/2025	
APPLUS-CAV010-0090- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Hallazgos Inspección SST – Tramo Bucaramanga - San Gil	09/11/2025	2025E-VUVRAZ-127497
APPLUS-CAV010-0091- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-041-Observaciones acta No.1	10/11/2025	2025E-VUVRAZ-127652
APPLUS-CAV010-0092- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Traslado por competencia para requerimiento de derecho de petición solicitud Queja por ausencia de señalización vial en curva peligrosa, vía 45ABYB PR 4+0800, Mediante memorando 2025E-VUVR-117526	10/11/2025	
APPLUS-CAV010-0093- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta al memorando con radicado No. 2025E-VUVR-117526., Solicitud de señalización sector vía 45ABYB.	10/11/2025	
APPLUS-CAV010-0094- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-041-Solicitud radicado acta No.1	10/11/2025	2025E-VUVRAZ-128677
APPLUS-CAV010-0095- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Incumplimiento en el inicio de actividades en la Ruta 45A07 (San Gil – Los Curos) y requerimiento de personal técnico.	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128252
APPLUS-CAV010-0096- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Remoción de derrumbes Tramo 4 - Ruta 45A07 – PR 46+842 y PR 47+750.	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128248

APPLUS-CAV010-0097- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Identificación y Selección de Zonas de Disposición de Materiales Sobrantes, sobre las rutas 45A07 y 45AST08.	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128261
APPLUS-CAV010-0098- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Intervención inestabilidad geológica vía 45A06 entre PR 22+0980 al PR 23+0226	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128469
APPLUS-CAV010-0099- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Reiteración instalación de vallas informativas – Contrato de Obra No. 1506 de 2025	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128509
APPLUS-CAV010-0100- 2025	Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Santander – DESAN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE OCTUBRE DE 2025	11/11/2025	
APPLUS-CAV010-0101- 2025	Inspección de Policía y de Transito – San Alberto Cesar	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE OCTUBRE DE 2025	11/11/2025	
APPLUS-CAV010-0102- 2025	Secretaria de Gobierno Cachirá – Norte de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE OCTUBRE DE 2025.	11/11/2025	
APPLUS-CAV010-0103- 2025	Movilidad y Transporte El Playon Santander Departamento de Movilidad y Trasporte	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE OCTUBRE DE 2025.	11/11/2025	
APPLUS-CAV010-0104- 2025	Secretaria de Gobierno – La Esperanza Norte de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE OCTUBRE DE 2025.	11/11/2025	
APPLUS-CAV010-0105- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Reporte y requerimiento por afectación estructura de drenaje (Alcantarilla) - Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3. Sector Vado Real – San Gil), jurisdicción de Socorro - Santander.	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128859
APPLUS-CAV010-0106- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de información componente Social – Contrato de Obra No. 1506 de 2025	11/11/2025	2025E-VUVRAZ-128893
APPLUS-CAV010-0107- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta al comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-046 del 07 de noviembre de 2025 con asunto “Entrega NP-07 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 2000 MM DIAMETRO INTERIOR”.	12/11/2025	2025E-VUVRAZ-128954
APPLUS-CAV010-0108- 2025	ALCALDÍA DE EL PLAYÓN Luis Ambrosio Alarcón López Alcalde	INVASIÓN FAJA VIAL DE RUTA 45A08 Tramo 5 PR37+050	12/11/2025	
APPLUS-CAV010-0109- 2025	ALCALDÍA DE RIONEGRO Hector Johanny Santana Muñoz Alcalde	INVASIÓN FAJA VIAL DE RUTA 45A08 Tramo 5 PR26+500	12/11/2025	
APPLUS-CAV010-0110- 2025	ALCALDÍA DE CÁCHIRA – NORTE SANTANDER Herman Fernando Jaime Mora Alcalde	INVASIÓN FAJA VIAL DE RUTA 45A08 Tramo 5 PR61+230	12/11/2025	
APPLUS-CAV010-0111- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) – Frente 5	12/11/2025	2025E-VUVRAZ-129296
APPLUS-CAV010-0112- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manejo y disposición temporal del material producto del fresado (RAP)	12/11/2025	2025E-VUVRAZ-129407
APPLUS-CAV010-0113- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Su respuesta a comunicación APPLUS-CAV010-0107- 2025 sobre observaciones NP07 – Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado clase V Ø 2000 mm - INCOFEMINVIAS-1506-INT-046	12-112025	
APPLUS-CAV010-0114- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Requerimiento reforzamiento de señalización vial preventiva PR 70+0125 (Tramo 3. Ruta Nacional 45A06).	12/11/2026	2025E-VUVRAZ-129518
APPLUS-CAV010-0115- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Afectación a estructura de drenaje ubicada sobre el PR 62+0550 de la Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3. Sector Vado Real – San Gil), jurisdicción de Oiba - Santander.	12/11/2025	2025E-VUVRAZ-129336

APPLUS-CAV010-0116- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Visita de inspección a los puentes La Raya y San Alberto en la ruta nacional 45A08 – Frente5	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129496
APPLUS-CAV010-0117- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Visita de inspección a la “Cuesta del Diablo”, ubicada en la ruta nacional 45A08 – Frente 5, entre el PR79+000 y PR81+000.	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129719
APPLUS-CAV010-0118- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de Documentos personal SST	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129576
APPLUS-CAV010-0119- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Intervención Juntas de puentes en los PR 14+0761, PR 44+0500 y PR 45+0225 de la vía 45A06	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129652
APPLUS-CAV010-0120- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA EL CIERRE DE VÍA “SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD CIERRES DE VÍAS POR EVENTO "GRAN FONDO EL ORIGEN X EGAN”.MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2025I-VBOG-087098. 2025- 10-31 14:08:49. Nos 2025E-VUVRAZ-0927 44 del 22 de agosto de 2025 y 2025E-VUVRAZ-118520del 20 de octubre de 2025, la sociedad BAICC CICLYING S.A.S.	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129750
APPLUS-CAV010-0121- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Afectación a estructura de drenaje ubicada sobre el PR 48+0125 de la Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3. Sector Vado Real – San Gil), jurisdicción de Suaita - Santander.	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129833
APPLUS-CAV010-0122- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones a Vehículo nuevo ingresado tipo ambulancia TAB de placas KOX-102, y Personal adscrito a los Vehículos de Servicio de Atención al Usuario S.A.U. PR 60+0460 (Tramo 3. Ruta Nacional 45A06).	13/11/2025	2025E-VUVRAZ-129860
APPLUS-CAV010-0123- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Implementación de mezcla densa en caliente MDC-19 MODIFICADA TIPO III	14/11/2025	2025E-VUVRAZ-130407
APPLUS-CAV010-0124- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Solicitud Intervención Daños En Carpeta Asfáltica Vía 45A04	18/11/2025	2025E-VUVRAZ-131393
APPLUS-CAV010-0125- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Entrega y Porte de EPP en obra	18/11/2025	2025E-VUVRAZ-131529
APPLUS-CAV010-0126- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Medidas de seguridad para trabajos nocturnos – Iluminación en frente de obra	18/11/2025	2025E-VUVRAZ-131529
APPLUS-CAV010-0127- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de envió de soporte de pago de seguridad social	18/11/2025	
APPLUS-CAV010-0128- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de cumplimiento de socialización de inicio – Contrato de Obra No 1506 - 2025	18/11/2025	2025E-VUVRAZ-131387
APPLUS-CAV010-0129- 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER INSPECCIÓN DE POLICIA DE OIBA,SANTANDER	Reporte y requerimiento por construcciones en fajas de retiro PR 65+0120 jurisdicción de Oiba, Santander – Ruta 45A06.	19/11/2025	
APPLUS-CAV010-0130- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Hallazgos Inspección SST – Elementos de Protección Personal y Dotación – Tramo Rionegro – San Alberto	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131573
APPLUS-CAV010-0131- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Hallazgos Inspección SST – Dispositivos de señalización y apoyo– Tramo Rionegro – San Alberto	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131573
APPLUS-CAV010-0132- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud Plan de contingencia	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131902
APPLUS-CAV010-0133- 2025	UNIÓN TEMPORAL VIAL DEL NORTE Ing. Ciro Mauricio Peralta Gutiérrez	Solicitud de programación de las intervenciones en ejecución sobre el anillo vial Floridablanca – Girón, Ruta 45AST08.	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131920
APPLUS-CAV010-0134- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Requerimiento por ausencia de prestación del Servicio de Atención al Usuario – SAU en los tramos de la Ruta 45A07 y 45AST08.	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131892
APPLUS-CAV010-0135- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de aclaración frente a presuntas irregularidades en la prestación del servicio de grúa planchón en el sector del peaje de Curití.	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131926
APPLUS-CAV010-0136- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de programación de actividades de mantenimiento rutinario – Frente 4.	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131923

APPLUS-CAV010-0137- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Informe de Reiteración de Riesgos por Derrumbes y Afectación a la Transitabilidad –Ruta Nacional 45A06 – Tramo 3 (Vado Real – San Gil).	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131933
APPLUS-CAV010-0138- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Suministro de Mezcla Asfáltica para tapahuecos Vía 45A05 PR 61+0000 – PR 89+0340; PR 0+0000 y PR 8+0000 VIA 45A06 y retiro derrumbes en los PR 75+0400 C.I vía 45A05 y PR 1+0800 C.I., PR 23+0200 C.D. vía 45A06	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-132059
APPLUS-CAV010-0139- 2025	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER Atn. OSCAR JAVIER SANTOS GALVIS Alcalde Municipal FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA Atn. MARIA ANGELICA PARRA NIETO Secretaria General y Directora Jurídica EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P – EMPAS Atn. LIZETH XIOMARA ARDILA BERNAL Asesora de Gerencia Servicio Al Cliente GESTOR TÉCNICO Y OPERATIVO ING. EDGAR CASTELLANOS LÓPEZ Director de Obra	Convocatoria a Mesa Técnica en atención a afectaciones en el PR 85+0474 (sector H.I.C.,Piedecuesta–Floridablanca).	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-132007
APPLUS-CAV010-0140- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	APREMIO ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V2	19/11/2025	2025E-VUVRAZ-132026
APPLUS-CAV010-0141- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	DOCUMENTACION FALTANTE REQUERIA PARA APROVACION DE PUNTOS DE ACOPIO	21/11/2025	2025E-VUVRAZ-133373
APPLUS-CAV010-0142- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones al informe ambiental No. 1 octubre 2025	21/11/2025	2025E-VUVRAZ-133376
APPLUS-CAV010-0143- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud aclaración personal mínimo contrato 1506-2025	22/11/2025	
APPLUS-CAV010-0144- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de Gestión para trámite ante entidades ambientales y municipales – Intervención de arbolado sector Las Palmas – Urbanización El Paramito (PR 74 – PR 75 de la Ruta 45A07).	24/11/2025	2025E-VUVRAZ-133672
APPLUS-CAV010-0145- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Traslado por competencia para requerimiento de derecho de petición Solicitud urgente de reparación vial Corredor Chiquinquirá Saboya Boyacá, Mediante memorando 2025E-VUVR130679 y Alcance Oficio No APPLUS-CAV010-0138	25/11/2025	
APPLUS-CAV010-0146- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Ing. Héctor Mauricio Sánchez	Respuesta al memorando con radicado No. 2025E-VUVR-130679, Solicitud urgente de reparación vial Corredor Chiquinquirá Saboya Boyacá.	25/11/2025	
APPLUS-CAV010-0148- 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES, SANTANDER SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE CONFINES, SANTANDER	Reporte y solicitud control y seguimiento punto de acopio material fresado – Jurisdicción de Confines, Santander – Ruta 45A06.	25/11/2025	2025E-VUVRAZ-134070
APPLUS-CAV010-0149- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Notificación sobre la Ausencia de Señalización de Obra y Vallas Informativas en el Tramo Rionegro – San Alberto	25/11/2025	2025E-VUVRAZ-134073
APPLUS-CAV010-0150- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a INCOFEM-INVIAS-1506-INT-054 “Respuesta Comunicado APPLUSCAV010-0113-2025	25/11/2025	2025E-VUVRAZ-134075
APPLUS-CAV010-0151- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez	Radicado acta de costos No.1 Contrato de Interventoría 1580 de 2025	25/11/2025	2025E-VUVRAZ-134346

APPLUS-CAV010-0152- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Marlon Oswaldo Gamboa Duarte Doc. Paola Andrea Virviescas Tovar Abogada de la Territorial Norte de Santander	Informe Técnico con la contestación de la demanda de acción popular, Asunto:construcción de andenes municipio la esperanza con numero de radicado 54001-23-33-000-2025-00198-00.	27/11/2025	
APPLUS-CAV010-0152- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones a Solicitud de adición presupuestal relacionada mediante oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-081 del 27 de noviembre de 2025.	27/11/2025	2025E-VUVRAZ-135887
APPLUS-CAV010-0154- 2025	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO Ing. Jorge Alveiro Guadrón Manosalva	Reporte de árbol en riesgo de caída - PR82+500, Ruta 45A07, Sector Piedecuesta – Floridablanca, Santander.	27/11/2025	2025E-VUVRAZ-135884
APPLUS-CAV010-0155- 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER INSPECCIÓN DE POLICIA DE OIBA, SANTANDER	Reporte y requerimiento por construcción irregular de acceso a la vía nacional, PR 70 jurisdicción de Oiba, Departamento de Santander – Ruta 45A06.	27/11/2025	2025E-VUVRAZ-135898
APPLUS-CAV010-0156- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones documento PAGA V2 de acuerdo a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-064 del 21 de noviembre -2025 con asunto Observaciones documento PAGA.	28/11/2025	2025E-VUVRAZ-135926
APPLUS-CAV010-0157- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Concepto técnico estructural diseño sendero Peatonal Oiba	28/11/2025	2025E-VUVRAZ-135939
APPLUS-CAV010-0158- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones a la disponibilidad y soportes del servicio SAU – Pre acta No. 2	28/11/2025	
APPLUS-CAV010-0159- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Informe diseño de obras de mantenimiento para pavimento de la Ruta 45A06, sector Oiba – San Gil (PR68+200 al PR124+189)	28/11/2025	2025E-VUVRAZ-136628

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Con base en la información disponible para el periodo, las actividades presentan desarrollo acorde con la etapa contractual. Las actividades no ejecutadas se encuentran dentro de la programación prevista.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Durante el periodo no se identifican situaciones jurídicas que incidan en la ejecución del contrato, según lo reportado

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizo la solicitud del anticipo al contrato de obra 1506 de 2025, por valor de $ 5.335.805.537,40.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se reportan situaciones que generen afectaciones en estos componentes durante el periodo evaluado.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo reportado no se efectuaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó revisión de la información presentada por la interventoría y seguimiento documental al avance de las actividades contractuales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual conforme a las obligaciones establecidas y a la información reportada por la interventoría, hacer seguimiento al anticipo solicitado.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
M.P. 01108-0943 CPITV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1580 DE 2025