Bogotá,

ING. CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Diciembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3042 del 04 de agosto de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 197 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1506 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	NIT:	901.976.433-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCOPAV S.A.S con NIT. 830.063.087-1 con un porcentaje de participación del 70% Y PROYECTOS FEMAC S.A.S con NIT. 901.637.879-1 con un porcentaje de participación del 30%).		
OBJETO:	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO 62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073948

VALOR INICIAL:	$26.679.027.687
VALOR ADICIONES:	$4.629.749.962
ADICIÓN 1:	$4.629.749.962
ADICIÓN NN:	$-
VALOR ACTUAL:	$26.679.027.687
ANTICIPO 1	$-
ANTICIPO 2	$-
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.335.805.537,40
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.335.805.537,40
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 06 de abril de 2026
PRÓRROGA NN:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 06 de abril de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	107625	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$2,780,000,000	$2,780,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$18.919.711.072	$18.919.711.072
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$300,000,000	$300,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$4,584,118,000	$4,584,118,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$95,200,000	$95,200,000.00
		C-2401-0600-103 51102D-2401023-02	20	Propios	$ 3.413.046.223	$ 3.413.046.223
		C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	20	Propios	$ 1.216.702.354	$ 1.216.702.354

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta De Obra 01	$1.170.640.298,03	$222.421.656,62	$0-	$1.393.061.954,65
Acta De Obra 02	$1.260.081.479,39	$235.925.842,77	$252.016.295,88	$1.243.991.026,28
Acta De Obra 03	$1.488.624.933,16	$239.987.706,61	$297.724.986,63	$1.430.887.653,14

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No.14, de fecha 31 de diciembre de 2025, para el periodo de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 19.09%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$29.837.459.209,55
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$8.253.739.644,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$5.695.239.914,66
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1,094,449,241.00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 5.335.805.537,40
Amortizado	$ 549.741.282,51
Saldo	$ 4.786.064.255

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 27.66 %
Meta física ejecutada %: 19.09%

Total, inversión programada: $8.253.739.644,56 27.66 %
Total, inversión ejecutada: $5.695.239.914,66 19.09%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2025	56	Adición 1, Modificación 1 y Prorroga 1 - Contrato 1506 de 2025	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS						
Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100402500		**Anexo No. 4**		**FECHA** 30/09/2025	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	**DESDE:**	22/08/2025	**HASTA:**	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$2.667.902.768,70
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**DESDE**	2/08/2025	**HASTA**	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR	$5.335.805.537,40
b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	**DESDE**	22/08/2025	**HASTA**	02/01/2029	VALOR	$5.335.805.537,40
C). estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo Definitivo de Obra de conformidad con lo previsto en el Manual de interventoría				VALOR:	$4.728.274.809,00
d) Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del				VALOR	$28.560.000

cálculos estructurales y/o de las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.		

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: **NB-100105649**	**Anexo No: 3**			**Fecha:** **25/09/2025**	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	22/08/2025	HASTA:	02/01/2026	VALOR:	$1.333.951.384

Coberturas Expresas: SI	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante	SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI
Contratistas y Subcontratistas: SI	Vehículos propios y no propios	SI	Amparo patronal	SI

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Fecha	Procedencia	Dirigido a	Asunto
04/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0165- 2025
04/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MILDRETH SIFONTES COORDINADORA	Hoja de vida ingeniero residente auxiliar de obra y solicitud respuesta comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-042
04/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta comunicado APPLUS-CAV010-0163
09/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega documentación para aprobación de lugar de acopio temporal de material de fresado en PR 92+300 del municipio de Palmas del Socorro

05/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MILDRETH SIFONTES COORDINADORA	Presentación de personal operativo
15/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación Acta Nº2 del contrato de obra 1506 del 2025
09/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta oficio APPLUS-CAV010-0173 – 2025
08/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a APPLUS-CAV010-0156- 2025 Interventoría Contrato No. 1580 del 2025; Observaciones documento PAGA V2 de acuerdo a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-064 del 21 de noviembre -2025 con asunto Observaciones documento PAGA.
06/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Entrega informe mensual del área social - noviembre 2025
12/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Acta Nº2 del contrato de obra 1506 del 2025 con correcciones
11/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	respuesta a N/Ref: APPLUS-CAV010-0142- 2025 S/Ref: Interventoría Contrato No. 1580 del 2025; Observaciones al informe ambiental No. 1 octubre 2025
11/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	entrega informe mensual ambiental Nº 2 – noviembre
12/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación Acta Nº2 contrato de obra 1506 del 2025 con correcciones
10/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Memorias soporte del Servicio de Atención al Usuario mes de Septiembre.
10/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	DIAGNOSTICO DE SITIOS CRITICOS – RECORRIDO 25 NOVIEMBRE 2025
10/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0060- 2025.
10/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0167- 2025
12/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0169- 2025.
12/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0179- 2025.
	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación Pre-actas de Mantenimiento Rutinario y SAU correspondientes al mes de DICIEMBRE
11/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	ANULACION DEL NP 07 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 2000 MM DIAMETRO INTERIOR
10/12/ 2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al Oficio APPLUS-CAV010-0193-2025 – Hallazgos y Persistencias del Servicio de Atención al Usuario – S.A.U.

12/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación Acta Nº3 contrato de obra 1506 del 2025
13/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación del NP-08
14/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	PLAN DE CONTINGENCIA
	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a su comunicado APPLUS-CAV010-0214-2025 del 13 de diciembredel 2025.
16/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Instalación de valla corredor 45A08
16/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	inicio de levantamiento de Actas de Vecindad
17/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a los comunicados APPLUS-CAV010-0059-2025, APPLUS-CAV010-0203- 2025, APPLUS-CAV010-0211- 2025.
17/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a los comunicado APLLUS_CAV010_0212_2025-OFICIO REMOCIÓN DERRUMBES.
16/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	AFECTACIÓN EN EL AVANCE DE OBRAS POR PARO ARMADO.
16/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	FECHAS DE NO OPERACIÓN PLANTA DE ASFALTO.
16/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Invitación a la Reunión de socialización inicio de obras-EN EL MARCO DEL CONTRATO 1506 DEL 2025.
17/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a su comunicado APPLUS-CAV010-0220-2025 del 15 de diciembre del 2025. INFORME YTECNICO DE NO CONFOMIDADES.
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Complementación y Ajuste Informe Rio Negro - San Alberto.
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud Respuesta al oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-092.
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Comunicado con respecto a la mezcla asfáltica.
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Alcance al comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-119 Instalación de valla corredor 45A08
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	COORDINADORA CONSORCIO APPLUS VIAL 010	MPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN RUTA NACIONAL 45A06 DEL SECTOR OIBA – SAN GIL A 45A07 (SAN GIL – BUCARAMANGA).
18/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	COORDINADORA CONSORCIO APPLUS VIAL 010	EXTRAPOLACIÓN DE INFORMACIÓN DE 3.5 KM PARA 75 KM TRAMO RÍO NEGRO – SAN ALBERTO

18/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Extrapolación De Información De 3.5 Km Para 75 Km Tramo RíoNegro – San Alberto e Implementación De Información Ruta Nacional 45a06 Del Sector Oiba – San Gil A 45a07 (San Gil – Bucaramanga).
19/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud Respuesta al oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-116
19/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Propuesta Técnica y económica para la Revisión y Aprobación y Ajuste del Sendero y Puente Oiba.
23/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-094, con asunto: entrega documentación para aprobación de lugar de acopio temporal de material de fresado en PR 92+300 del municipio de Palmas del Socorro del 09 de diciembre del 2025.
20/12/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al comunicado APPLUS_CAV010_0240_2025-PMT, APPLUS_CAV010_0242_2025-reiteracion situacion crítica y APPLUS_CAV010_0114_2025- Requerimiento prioritario
23/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación MEPI 5,6,7
26/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta comunicado APPLUS-CAV010-0248
26/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta comunicado APPLUS-CAV010-0249
23/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Radicación Seguridad Social del personal-Mantenimiento Rutinario Tramo 1,2 y 3.
25/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta requerimiento APPLUS-CAV010-0237- 2025
25/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta requerimiento APPLUS-CAV010-0236- 2025
25/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta al APPLUS-CAV010-0254- 2025 del 23 de diciembre del 2025. Solicitudes apremio inicio actividades.
26/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a hallazgos Inspección SST – Tramo Bucaramanga – San Gil
26/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Solicitud Recorrido con director de Interventoria – definición de tramos a intervenir como Mantenimiento Periódico
29/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado APPLUS-CAV010-0215- 2025; Observaciones documento PAGA V3 de acuerdo con radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-097 del 06 de diciembre -2025
29/12/2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	alcance respuesta a APPLUS-CAV010-0216-2025; Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-094, con asunto: entrega documentación para aprobación de lugar de acopio temporal de material de fresado en PR92+300 del municipio de Palmas del Socorro del 09 de diciembre del 2025

27/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Propuesta técnica y económica Para los Diseños del Punto Crítico PR 40+400 Chitaraque.
27/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Propuesta Técnica y económica para los Diseños del Pavimento de la Ruta 45A07.
27/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Propuesta Técnica y económica para los Diseños del Pavimento de la Ruta 45a08 - Tramos No Apropiados.
27/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	REVISIÓN A LOS AJUSTES DEL INFORME RIO NEGRO - SAN ALBERTO ENVIADO 22 DE DICIEMBRE 2025.
29/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0231-2025, del 17 diciembre de 2025
29/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0256-2025, del 26 diciembre de 2025.
29/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0259-2025, del 28 diciembre de 2025.
29/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta Comunicado APPLUS-CAV010-0263-2025, del 28 diciembre de 2025.
30/12/ 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado APPLUS-CAV010-0241- 2025; TRASLADO DE AUTORIZACIÓN CDMB – ÁRBOL EN RIESGO PR82+500, RUTA 45A07.
30/12/ 2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Hoja de vida equipo mínimo -Entrega 6
3012- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	MANUEL LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	Respuesta a requerimientos y observaciones – Servicio de Atención al Usuario (SAU) Base PR 60+0460

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

ONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.14. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1580 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO APPLUS VIAL 010	NIT:	901.978496-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 901.135-902-7 con un porcentaje de participación del 60% y INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con el NIT 900.555.808–0 con una participación del 40%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO 62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025		2025S-VBOG-073947
VALOR INICIAL:	$3.300.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ -		
ADICIÓN 1:	$ -		
ADICIÓN NN:	$ -		
VALOR ACTUAL:	$3.300.000.000		
ANTICIPO 1	$ -		
ANTICIPO 2	$ -		
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 06 de abril de 2026		
PRÓRROGA NN:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 06 de abril de 2026		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	689025	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$ 343.865.588	$ 343.865.588
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$ 2.340.229.340	$ 2.340.229.340
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$ 37.107.797	$ 37.107.797
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$ 567.021.735	$ 567.021.735
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$ 11.775.540	$ 11.775.540
TOTAL					$3.300.000.000	$3.300.000.000

1.16. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Costos 01	$ 236.820.600,00	$ 44.995.914,00	$ -	$ 281.816.514,00
Acta Costos 02	$ 428.400.416,40	$ 81.396.079,12	$ -	$ 509.796.495,52
Acta Costos 03	$ 443.472.475,60	$ 84.259.770,36	$ -	$ 527.732.245,96

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según reporte a diciembre de 2025, el contrato reporta un avance de

1.18. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO

Total, inversión programada: $ 1.108.693.492,00 34 %
Total, inversión ejecutada: $ 1.108.693.492,00 34%

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2025	56	Prorroga 1 - Contrato 1580 de 2025	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Garantía de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento del Contrato	10%	$330,000,000.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$660,000,000.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$660,000,000.00
Calidad del servicio	30%	$990,000,000.00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 2
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/10/2025
Concepto de la póliza: Orden de inicio del contrato

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Fecha Envío
APPLUS-CAV010-0160- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla	Concepto solicitud de adición No. 1 al contrato de obra No. 1506-2025	01/12/2025
APPLUS-CAV010-0161- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud señalización preventiva - Sitios Críticos identificados.	01/12/2025
APPLUS-CAV010-0162- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de atención sitio crítico PR65+180 Ruta 45A07 San Gil - Bucaramanga	01/12/2025
APPLUS-CAV010-0163- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones para la aprobación de los NPS 01 al 06	01/12/2025
APPLUS-CAV010-0164- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Solicitud de cumplimiento de personal mínimo requerido en componente Social	02/12/2025
APPLUS-CAV010-0165- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-045.	02/12/2025
APPLUS-CAV010-0166- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Ing. Héctor Mauricio Sánchez	Insumo para respuesta a derecho de petición No. 2025E-VUVR-128185, solicitud reiterativa de recolección de Material trasportado y desagregado sedimentado en los accesos	03/12/2025
APPLUS-CAV010-0167- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Cumplimiento de especificaciones técnicas, aprobación de equipos y personal operativo	03/12/2025
APPLUS-CAV010-0168- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a oficio INCOFEM—INVIAS-1506-INT-087, relacionado con observaciones de disponibilidad de vehículos SAU – Preacta No.2	03/12/2025
APPLUS-CAV010-0169- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	No conformidad técnica y requerimiento urgente de cumplimiento en las actividades de parcheo técnico	03/12/2025
APPLUS-CAV010-0170- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla	Solicitud Prórroga No. 1 y Adición Presupuestal No. 01 al contrato de interventoría No. 1580-2025	
APPLUS-CAV010-0171- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a INCOFEM-INVIAS-1506-INT-051 “Entrega Implementación PMT Tramo 3.” Revisión inicial del plan de manejo de tráfico – PMT	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0172- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a INCOFEM-INVIAS-1506-INT-077 “Radicación NP’s 07 y 08”	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0173- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Observaciones a los soportes para el desembolso del anticipo.	09/12/2025
APPLUS-CAV010-0174- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Gestor Técnico del Proyecto	Radicado acta de costos No.2 Interventoría	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0175- 2025	Señora LEIDY TATIANA ROJAS	Respuesta Radicado 2025S-VBOG-091249 Traslado radicado 2025E-VUVR-117917 – Falta de atención peaje Casablanca.	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0176- 2025	Señores Policía Nacional Boyacá Comandante Cuadrante Vial 6. Chiquinquirá, Boyacá	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de noviembre del año 2025 en la vía 45A05 del PR 43+0200 al PR 71+0400 y 45ABYB del PR 0+0000 al PR 6+0900 vía 45ABYB	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0177- 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn. Marlon Oswaldo Gamboa Duarte Dirección Territorial Santander	Informe Técnico con la contestación de la demanda de acción popular, Asunto:construcción de andenes municipio la esperanza con numero de radicado 54001-23-33-000-2025-00198-00	10/12/2025

APPLUS-CAV010-0178- 2025	Secretaría de Transito Municipal Chiquinquirá, Boyacá	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de noviembre del año 2025 en la vía 45A05 Ubaté-Puente Nacional del PR 47+0848 al PR 52+1400 paso nacional Chiquinquirá.	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0179- 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Respuesta a oficio INCOFEM—INVIAS-1506-INT-066. Respuesta a requerimiento por ausencia de prestación del Servicio de Atención al Usuario – SAU.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0180- 2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARBOSA-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de Noviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A06 Municipio de Barbosa y 62STA Variante de Barbosa	05/12/2025
APPLUS-CAV010-0181- 2025	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Atte. Mayor ADALBERTO CELEMIN IBAÑEZ	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNB: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600-PR5+0160, VIA 45ACND: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO - CASABLANCA PR0+0250 - PR7+0000; VIA 45A04: SECTOR ZIPAQUIRA - UBATE PR28+0200-PR67+1134; VIA 45A05: UBATE PR00+0000 - PR42+0530 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2025, de acuerdo con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0182- 2025	SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE UBATÉ Atte. Lombardo Espitia Garzón	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNC: VARIANTE DE UBATE PR0+0000 – PR3+0148 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2025, de acuerdo con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0183 2025	Señores UNION TEMPORAL VIAL DEL NORTE	Retiro de PMT en el punto crítico del PR 55+820 – RUTA 45A08 RIO NEGRO – SAN ALBERTO.	10/12/2023
APPLUS-CAV010-0184 2025	Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento de reforzamiento e implementación de señalización vertical en el corredor vial Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3).	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0185 2025	Secretaria de Gobierno Cachirá – Norte de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0186 2025	Inspección de Policía y de Transito – San Alberto Cesar	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0187 2025	Movilidad y Transporte El Playon Santander Departamento de Movilidad y Trasporte	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0188 2025	Secretaria de Gobierno – La Esperanza Norte de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0189 2025	Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Norte de Santander Atn. Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Norte de Santander – DENOR	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025

APPLUS-CAV010-0190 2025	Secretaria General y del Interior Dr. Edsson Johano Hernandez Serrano Atn. Secretario General y del Interior	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0191 2025	Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander Atn. Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Santander – DESAN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0192 2025	Señores UNIMESANLOS SANTOS Ramiro Meneses González Presidente y Representante Legal INVIAS Ing. Carlos Parra Silva Área Técnica Dirección Territorial Santander	Atención a radicado 2025I-VSAN-091168 y acciones derivadas de visita técnica PR 85+0474 (RN 45A07 – Autopista Piedecuesta– Floridablanca)	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0193 2025	Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Hallazgos y Falencias Operativas, Documentales y Administrativas del Servicio de Atención al Usuario – S.A.U.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0194 2025	Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAITA, SANTANDER	Requerimiento Técnico por Afectación a la Vía Nacional por Descarga de Aguas Provenientes de Acceso Privado en el PR 49+0100 margen derecho, jurisdicción Suaita -Santander, Ruta Nacional 45A06.	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0195 2025	Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER	Requerimiento Técnico por Afectación a la Vía Nacional por Descarga de Aguas Provenientes de Accesos en el PR 74+0780 margen izquierdo, jurisdicción Oiba - Santander, Ruta Nacional 45A06	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0196 2025	Señor Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración Técnica y Requerimiento de Limpieza Integral de la Estructura de Drenaje en el PR 49+0550 – Ruta Nacional 45A06	10/12/2025
APPLUS-CAV010-0197 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Aprobación Apropiación Estudios y Diseños Tramo 5 - Ruta 45A08	11/12/2025
APPLUS-CAV010-0198 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Gestor Técnico del Proyecto	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-096- Solicitud radicado acta No.2	11/12/2025
APPLUS-CAV010-0199 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn. Liliana Ivonne Orjuela Diaz Directora Territorial Santander (encargada) Área Técnica Atn. Doc. Paola Andrea Virviescas Tovar Abogada de la Territorial Norte de Santander	Informe Técnico con la contestación de la demanda de acción popular, Asunto:construcción de andenes municipio la esperanza con numero de radicado 54001-23-33-000-2025-00198-00	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0200 2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla Supervisor Contrato interventoría	Solicitud Prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. 1580-2025	12/12/2025

APPLUS-CAV010-0201 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración al oficio APPLUS-CAV010-0096-2025 remoción de derrumbes tramo 4 en la Ruta 45A07.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0202 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración remisión de programación de actividades del Tramo 4 RUTA 45A07.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0203 2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración No.2 Zonas de Disposición de Materiales Sobrantes- comunicado APPLUSCAV010-0097- 202	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0204 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento para atención prioritaria de actividades de demarcación horizontal – Rutas 45A07 y 45AST08 – Tramo 4	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0205 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta oficios INCOFEM-INVIAS-1506-INT-0090 y INCOFEM-INVIAS-1506-INT093	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0206 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Aprobación Informe diseño de obras de mantenimiento para pavimento de la Ruta 45A06, sector Oiba – San Gil (PR68+200 al PR124+189)	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0207 -2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SAN GIL-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de oviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0208 -2025	POLICIA NACIONAL TENIENTE CORONEL FABIO ENRIQUE SIERRA SIERRA JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de oviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0209 -2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE OIBA-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de oviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0210 -2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SOCORRO-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de oviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A06.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0211 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	REITERACION DOCUMENTACION FALTANTE REQUERIA PARA APROVACION DE PUNTOS DE ACOPIO	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0212 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Remoción de derrumbes tramo 5 en la Ruta 45A08 – PR 31+030, PR 72+170 y PR83+740.	12/12/2025
APPLUS-CAV010-0213 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	REHABILITACION DE JUNTAS DEL PUENTE SAN ALBERTO PR 90+890 AL PR90+970. Y LIMPUEZA Y RESTITUCION DE MOJONES.	12/12/2025

APPLUS-CAV010-0214 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Javier Augusto Cañon Bonilla Supervisor contrato de interventoría Atn. Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarin Apoyo de la Supervisión CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Observación técnica sobre el uso del vibrocompactador BOMAG BW177D-3 en la compactación de mezcla asfáltica	13/12/2025
APPLUS-CAV010-0215 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Observaciones documento PAGA V3 de acuerdo con radicado: INCOFEM-INVIAS1506-INT-097 del 06 de diciembre -20	13/12/2025
APPLUS-CAV010-0216 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-094, con asunto: entrega documentación para aprobación de lugar de acopio temporal de material de fresado en PR 92+300 del municipio de Palmas del Socorro del 09 de diciembre del 2025.	13/12/2025
APPLUS-CAV010-0217 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración cumplimiento de actividades de componente Social – Contrato de Obra No. 1506 de 2025	13/12/2025
APPLUS-CAV010-0218 -2025	INVIAS Ing. Yussef Elain Agredo Carvajalino Área Técnica Dirección Territorial Santander	Remisión de Concepto Técnico de campo - Radicado de entrada 2025E-VUVR-134453. Ruta 45A07, PR 6+783 (Acceso Vereda Zamorano).	14/12/2025
APPLUS-CAV010-0219 -2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Gestor Técnico del Proyecto	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-114- Solicitud radicado acta No.3.	15/12/2025
APPLUS-CAV010-0220 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Javier Augusto Cañon Bonilla Atn. Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarin Apoyo de la Supervisión CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López	INFORME TÉCNICO DE NO CONFORMIDADES.	16/12/2025
APPLUS-CAV010-0221 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Javier Augusto Cañon Bonilla Supervisor COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SEGUROS MUNDIAL	INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS, CONTRATO DE OBRA 1506-2025.	16-dic
APPLUS-CAV010-0222 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Javier Augusto Cañon Bonilla COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SEGUROS MUNDIAL	Solicitud de no continuación temporal de actividades de instalación y compactación de mezcla densa en caliente (MDC-19 / MDC-25) mantenimiento periódico, declaratoria de Producto No Conforme, y requerimiento de plan de acción correctivo (técnico y operativo).	17/12/2025

APPLUS-CAV010-0223 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de San Gil - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de noviembre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0224 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Piedecuesta - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de noviembre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0225 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Girón - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de noviembre de 2025. Carretera Nacional 45AST08 (Floridablanca – Girón).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0226 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Girón - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de noviembre de 2025. Carretera Nacional 45AST08 (Floridablanca – Girón).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0227 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Floridablanca - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de Noviembre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (Piedecuesta – Floridablanca) y 45AST08 (Floridablanca – Girón).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0228 -2025	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de noviembre de 2025. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0229 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Traslado de comunicado OMAG 2463-25 Solicitud de autorización de tala por riesgo –PR82+500, Ruta 45A07 Sector Piedecuesta – Floridablanca, Santander	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0230 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Traslado de comunicado GS-2025-264141-DESAN - Solicitud de tala de árboles por riesgo de caída - Jurisdicción Aratoca, Ruta 45A07	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0231 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a comunicación INCOFEM-INVIAS-1506-INT-108 (Su correspondencia, APPLUS-CAV010-0169- 2025.)	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0232 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Hallazgos Inspección SST – Tramo Bucaramanga - San Gil	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0233 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Traslado de comunicado No. 110.14.02-711-2025 - Solicitud Poda de Árboles sobre la Carrera 10, Municipio de Barbosa	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0234 -2025	OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Atn. Ing. KARLA JULIANA FAJARDO Barbosa, Santander	Respuesta al memorando con radicado No. 2025E-VUVR-131889, Solicitud Poda de Árboles sobre la Carrera 10, Municipio de Barbosa.	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0235 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitud de planillas de pago seguridad social del personal SAU Tramo 2	17/12/2025
APPLUS-CAV010-0236 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento por condiciones inadecuadas de servicios higiénicos – Base SAU Río Blanco.	18/12/2025

APPLUS-CAV010-0237 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento por incumplimiento frente a hallazgos identificados durante visita técnica	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0238 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a comunicación INCOFEM-INVIAS-1506-INT-118 – Uso de vibrocompactador BOMAG BW177D-3	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0239 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Aprobación de Pendón SAU– Contrato de Obra No. 1506 de 2025	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0240 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Fernando Marcelo Casas Gestor Técnico y Operativo Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración de requerimiento contractual para la atención inmediata de señalización vial preventiva en punto crítico PR 70+0125 y demás puntos críticos identificados en la Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3. Vado Real – San Gil).	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0241 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	TRASLADO DE AUTORIZACIÓN CDMB – ÁRBOL EN RIESGO PR82+500, RUTA 45A07	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0242 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Fernando Marcelo Casas Gestor Técnico y Operativo Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración, situación crítica por colmatación de estructuras de drenaje y derrumbes existentes en la Ruta Nacional 45A06 – Tramo 3.	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0243-2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAITA, SANTANDER INSPECCIÓN DE POLICIA DE SUAITA, SANTANDER	Reporte y requerimiento por construcción irregular de acceso a la vía nacional, PR 51+0500 jurisdicción de Suaita, Departamento de Santander – Ruta 45A06.	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0244 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Gestor Técnico del Proyecto	Radicado acta de costos No.3 Interventoría	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0245 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Gestor Técnico del Proyecto	Remisión inventario vial – Ruta 45A07, tramo PR 88+964 al PR 88+052 (San Gil –Bucaramanga)	18/12/2025
APPLUS-CAV010-0246 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López	Respuesta a comunicación INCOFEM-INVIAS-1506-INT-126 - comunicado APPLUSCAV010-0220- 2025 INFORME TECNICO DE NO CONFOMIDADES.	22/12/2025
APPLUS-CAV010-0247 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitud actas de compromiso de dispositivos sanitarios puntos SAU	22/12/2025
APPLUS-CAV010-0248 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-092	22/12/2025

APPLUS-CAV010-0249 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-116 Radicación del NP-08	22/12/2025
APPLUS-CAV010-0250 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Extrapolación de información de 3.5 Km para 75 Km Tramo Río Negro – San Alberto.	22/12/2025
APPLUS-CAV010-0251 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla Supervisor Contrato interventoría	Alcance a la Solicitud Prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. 1580-2025.	24/12/2025
APPLUS-CAV010-0252 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Implementación de información Ruta Nacional 45A06 del sector Oiba – San Gil a 45A07 San Gil – Bucaramanga	23/12/2025
APPLUS-CAV010-0253 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta oficio INCOFEM-INVIAS -1506-INT-126	23/12/2025
APPLUS-CAV010-0254 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitudes apremio inicio actividades	23/12/2025
APPLUS-CAV010-0255 -2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla Supervisor Contrato interventoría	Trazabilidad sobre solicitud de modificación contractual al contrato de interventoría No. 1580-2025.	26/12/2025
APPLUS-CAV010-0256 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-149	29/12/2025
APPLUS-CAV010-0257 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-151	26/12/2025
APPLUS-CAV010-0258 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Director de Obra	Observaciones y requerimiento de ajuste al PMT por paso a un (1) carril sin obra activa en punto crítico – PR 70+0125, Ruta Nacional 45A06.	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0259 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración solicitud de planillas de pago seguridad social del personal SAU Tramo 2	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0260 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimientos y Observaciones al Servicio de Atención al Usuario (SAU) – Base PR 60+0460, Ruta Nacional 45A06 (Tramo 3).	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0261 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Atención de observaciones documento entregado versión 3 - Complementación y Ajuste Informe Rio Negro - San Alberto.	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0262 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración al Comunicado No APPLUS-CAV010-0215- 2025 del 13 de diciembre del 2025, sobre observaciones al documento PAGA V3 del 06 de diciembre del 2025”	28/12/2025

APPLUS-CAV010-0263 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento para atención de actividades de mantenimiento y/o reemplazo de defensas metálicas – según inventario adjunto – Rutas 45A07 y 45AST08 – Tramo	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0264 -2025	INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarín Apoyo a la supervisión	Remisión de Concepto para respuesta a Radicado D.P 202512017. Ruta 45A07. Petición para reparación de hueco en la autopista Floridablanca-Piedecuesta, zona cercana al puente Aranzoque.	28/12/2025
APPLUS-CAV010-0265 -2025	INVIAS Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarín Apoyo a la supervisión	Respuesta comunicado contraloría 2025EE0269784 literales b, c, d, e, g,	29/12/2025
APPLUS-CAV010-0266 -2025	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUENTE NACIONAL-SANTANDER	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de noviembre del año 2025 Ruta Nacional 45A05 y Ruta Nacional 45A06 municipio de Puente nacional	29/12/2025
APPLUS-CAV010-0267 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-122_REMOCIÓN DE DERRUMBES TRAMO 5 EN LA RUTA 45A08 – PR 31+030, PR 72+170 Y PR83+740.	30/12/2025
APPLUS-CAV010-0268 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta oficio INCOFEM-INVIAS -1506-INT-157	30/12/2025
APPLUS-CAV010-0269 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Observaciones informe mensual Noviembre -2025	30/12/2025
APPLUS-CAV010-0270 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Fernando Marcelo Casas Gestor Técnico y Operativo Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración de cumplimiento de personal mínimo requerido en componente Social.	30/12/2025
APPLUS-CAV010-0271 -2025	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Dr. Edisson Johano Hernández Serrano Secretario general y del Interior	Informe y solicitud de gestión frente a instalación de vallas publicitarias en faja de retiro obligatorio – Vía 45A8 Rionegro (Santander) – San Alberto (Cesar).	30/12/2025
APPLUS-CAV010-0272 -2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Arq. Ivone Liliana Orjuela Dirección Territorial Santander Área Técnica Atn. Doc. Paola Andrea Virviescas Tovar Abogada de la Territorial Norte de Santander	Informe y solicitud de gestión frente a instalación de vallas publicitarias en faja de retiro obligatorio – Vía 45A8 Rionegro (Santander) – San Alberto (Cesar).	31/12/2025
APPLUS-CAV010-0273 -2025	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Hallazgos Inspección SST – Tramo Bucaramanga - San Gil	31/12/2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Gestión de emergencias: Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la disponibilidad de maquinaria pesada para la atención de eventos por desprendimiento de material, específicamente en el sector Raizón (PR 117+400) y puntos críticos con socavación (PR 70+125), con el fin de garantizar la continuidad del tránsito.

Cumplimiento de programación: Se observan variaciones en los rendimientos de ejecución frente al cronograma vigente, lo cual ha sido objeto de requerimiento al contratista para el ajuste de los frentes de trabajo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Trámites administrativos: Necesidad de agilizar la obtención de permisos ante autoridades competentes para actividades de tala y poda, evitando demoras en las intervenciones de mantenimiento.

Respuesta a comunicaciones: Se identifica una dilación en la atención de la correspondencia técnica enviada por la Interventoría, lo que requiere un seguimiento más riguroso a los términos de respuesta del contratista.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Precios Unitarios: Proceso en curso para la conciliación técnica y económica de ítems no previstos (bacheo y contención). Se requiere que el contratista ajuste los soportes conforme a las observaciones de la Interventoría para proceder con su formalización.

Documentación Contractual: Ajustes en la presentación de soportes para la facturación mensual, lo cual ha generado reprocesos en la revisión de las actas de cobro.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Instrumentos Ambientales: El PAGA se encuentra en fase de ajuste final para su alineación con la normativa INVIAS 2022; se espera la entrega de la versión definitiva subsanada.

Entorno Social: Persistencia de situaciones de orden público y manifestaciones en estaciones de peaje, lo que impacta la percepción del proyecto y requiere articulación continua con las autoridad y la comunidad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo reportado no se efectuaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó revisión de la información presentada por la interventoría y seguimiento documental al avance de las actividades contractuales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Monitoreo Prioritario: Mantener vigilancia estricta sobre la atención de los puntos críticos reportados para evitar el cierre de la vía.

Mesa de Seguimiento: Programar mesas de trabajo semanales para evacuar los temas pendientes de ítems no previstos y asegurar la fluidez financiera del contrato.

Gestión Social Preventiva: Continuar con el acompañamiento a las mesas de diálogo para mitigar riesgos de bloqueos que afecten la operación vial.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
M.P. 01108-0943 CPITV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1580 DE 2025