INFORME DE SUPERVISION

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA							
EL CONTRATISTA.	SERVIPROYING SAS. RL GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ							
CONTRATO No.	101.19.9.029	DEL	26	-	ENERO	-	2026	
			DÍA		MES		AÑO	
OBJETO.	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MIUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-DEPARTAMENTO DE CASANARE							
PLAZO	-		DOS	-	2		-	
	DÍA		MESES			AÑO		
FECHA ACTA INICIO	TREINTA	- 30	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA		MES			AÑO		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTINUEVE	- 29	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA		MES			AÑO		

MODIFICACIONES

PLAZO DE SUSPENSION	N/A	- #	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS		MESES			AÑOS		
FECHA DE SUSPENSION	N/A	- #	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS		MESES			AÑOS		
FECHA DE REANUDACION	N/A	- #	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS		MESES			AÑOS		
PLAZO PRORROGA	N/A	- #	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍA		MES			AÑO		
FECHA DE PRORROGA	N/A	- #	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS		MESES			AÑOS		
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	VEINTICUATRO	- 24	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA		MES			AÑO		
FECHA PRESENTE INFORME	TREINTA	- 30	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026

PERIODO PRESENTE INFORME	DESDE.			HASTA.		
	30- ENERO - 2026			24 - MARZO - 2026		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.	$40.995.825,18
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.

VALOR TOTAL.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.	$40.995.825,18
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: Se dará a manera de anticipo hasta el cincuenta (50%) del valor oficial del contrato una vez se apruebe el plan de inversión de anticipos presentado por el contratista y la garantía por el 100% del valor del anticipo, y un pago final y/o liquidación, correspondiente al cien (100%) del valor del contrato, previa presentación del informe técnico de ejecución de actividades contractuales con registro fotográfico, suscripción de las actas de terminación y liquidación, y las constancias de pago de las obligaciones de seguridad social integral, de acuerdo con la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	N/A	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.	$40.995.825,18
VALOR POR EJECUTAR	N.A	$0,oo
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENCTA Y NUEVE CENTAVOS	$20.497.912,59
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENCTA Y NUEVA CENTAVOS	$20.497.912,59
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0

ESTADO DE LA GARANTIA SEGÚN ACTA DE RECIBO

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A	N.A	N.A	N.A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	M-100290095	$20.497.912,5	26/01/2026	26/07/2026
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	M-100290095	$ 4.099.582,50	26/01/2026	26/07/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	M-100290095	$ 2.049.791,5	26/01/2026	26/03/2029

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	M-100290095	$ 13.994.485,20	24/03/2026	24/03/2031
	CALIDAD DEL SERVICIO	N.A	N.A	N.A	N.A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	N.A	N.A	N.A	N.A
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075686	$350.181.000,00	26/01/2026	26-03-2026

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

Con este documento se deja constancia que se presenta un informe de las actividades establecidas contractualmente las cuales han sido ejecutadas conforme se relaciona a continuación:

Nº	DESCRIPCION	UN D.	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	M2	7,5
2	**EXCAVACIONES**		
2,1	Excavacion Manual en Conglomerado	M3	1,48
3	**CONCRETOS**		
3,1	Concreto ciclópeo de resistencia 2000 psi	M3	1,48
3,2	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	M3	0,46
3,3	Dovela doble concreto 0.09*0.09 m con 2 varillas de 1/2" + 5 flejes de 1/4" + Epóxica para muro estructural.	ML	29,4
3,4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con acero grado 37	M2	7,5
3,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - terrazas.	M2	7,5
3,6	Acero de refuerzo Grado 60	kg	42,09
4	**RELLENOS**		
4,1	Relleno con material subbase triturada(tamaño max. 2", compactada para áreas pequeñas	M3	7,5
5	**MUROS**		
5,1	Muro en bloque concreto abusar dado tipo split 0.14 x 0.20 x 0.40 m incluye mortero de pega 1:4	M2	12,73
5,2	Mesones en concreto reforzado E = 0.07 mts, sin muro lateral	ml	1,4
5,3	Pañete interior allanado 1:4 espesor 1.5 cm	M2	12,73
5,4	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	M2	2,8
5,5	Estuco y pintura 2 manos	M2	12,73
6	**CARPINTERIA**		

6,1	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m2	1,58
6,2	Ventana en aluminio tipo persiana móvil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m2	0,4
7	**RED HIDRAULICA**		
7,1	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6 m) Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00
7,2	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00
8	**Mantenimiento de los puntos de muestreo**		
8,01	Limpieza y lavado de mampostería a la vista con ácido muriático	M2	261,42
8,02	Antihumedad fachadas sika transparente 10 (2 capas)	M2	261,42
8,03	Raspado y resane superficie muro pintado	M2	43,57
8,04	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	47,74
8,05	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	39,40
8,06	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	17,56
8,07	Esmalte sobre marcos metálicos de puertas	ML	33,54
8,08	Esmalte sobre lamina lineal	ML	23,40
8,09	Pintura exterior koraza para cubierta 3 manos	M2	62,46
8,1	Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	M2	3,55
8,11	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	62,46
8,12	Transporte de material pétreo	M3-KM	790,60

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026, se encuentra TERMINADO Y RECIBIDO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
27599558	ENERO de 2026	27-01-2026	$ 542.300,00
60404566	FEBRERO de 2026	02-03-2026	$ 2.350.100,00
68047826	MARZO 2026	16/03/2026	$1.084.900

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	30	Mes	MARZO	Año	2026

EL SUPERVISOR



ING. JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA
Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado