CONTRATO No. 4600096200 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01/03/2023 al 31/03/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 11/04/2023

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTORS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ECOVIAS S.A.S.
NIT:	890.905.211-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.739.219
OBJETO:	Interventoría integral a la construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida, San Antonio de Prado
VALOR INICIAL:	Setecientos dos millones setecientos quince mil setecientos cuarenta y nueve pesos MLC ($702.715.749) IVA incluido
ADICIONES:	N.A.
VALOR MAS ADICIONES:	Setecientos dos millones setecientos quince mil setecientos cuarenta y nueve pesos MLC ($702.715.749) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos ochenta y cinco (285) días
AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos ochenta y cinco (285) días

FECHA DE INICIO: Marzo 1 de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 10 de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096200 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contratista ha dado cumplimiento parcial al objeto y alcance del contrato.
- El contratista ha cumplido con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y acorde a su propuesta económica.
- De parte de la Supervisión se ha verificado que tanto el contratista como el contratante han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
- El contratista hizo entrega de un (1) informe de interventoría, correspondiente al seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2023.
- El porcentaje de ejecución física del contrato con corte al 31 de marzo de 2023 corresponde al 10.88%.
- Los productos resultado de este contrato aportarán al cumplimiento de los siguientes indicadores del Plan de Desarrollo 2020-2023:

Plan Indicativo:

Código Indicador	Indicador	Unidad	LB	Meta 2020-2023
4.2.1	Cobertura de acueducto en la zona rural	Porcentaje	92,02	95
4.2.2	Cobertura de alcantarillado en la zona rural	Porcentaje	84,6	90

De parte de la Supervisión se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista de los protocolos de bioseguridad y de la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente, con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- El Supervisor, evidenció el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello se relaciona del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro::

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Total general	0


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A la fecha de corte de este informe, la supervisión designada verificó que el contratista se encontrara a paz y salvo por concepto de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, según planillas adjuntas 26038881,

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
29/03/2023	Marzo de 2023	OSIRIS MORENO FONTALVO Revisor Fiscal TP 66256-T

- En el desarrollo del presente contrato, el Distrito no ha autorizado ninguna subcontratación al contratista.

- Como resultado del presente contrato, no se han adquirido bienes, motivo por el cual, no se ha realizado gestión alguna de registro o marcación.
- Con corte a la fecha de elaboración del presente informe, este contrato no ha sido modificado.
- Como Supervisor de este contrato fue designado Diego Alberto Acosta Betancur, como Supervisor Suplente Diego Mario Díaz Meneses y como apoyos a la Supervisión las siguientes personas: Yohana Ancicette Bean Mosquera, Apoyo Jurídico y Diana Cristina Cortés Restrepo Apoyo Administrativo y Financiero, reemplazados respectivamente por Geydy Esther García Domínguez, Apoyo Jurídico y Darling Perea Rentería Apoyo Administrativo y Financiero, ambos de la Secretaría de Suministros y Servicios
- A la fecha de presentación del presente informe no se han presentado ausencias temporales o definitivas en el equipo de supervisión.
- Con corte a la presentación del presente informe parcial de supervisión no se ha materializado riesgo alguno.
- La evaluación del contratista correspondiente al mes de marzo de 2023, registrada en SAP es la siguiente:



Número de Contrato 4600096200 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado

Objeto del Contrato Interventoría integral a la construcción de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, San Antonio de Prado

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5



Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	

- El presente contrato no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control ni de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito de Medellín.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**:

- Relación de la Imputación del gasto :

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	**76200000**	**XADQACTIVOS**	**200236**		**20005051**	**1000000515**

- Relación de pagos realizados: a la fecha de corte de este informe no se ha realizado ningún pago al contratista.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096200	**1000000515**	**233**	**Gest y ContrTerrit**	**200236**	**702.715.749**	**0**	**702.715.749**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$702.715.749
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$702.715.749
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de marzo de 2023	$70.265.334
Porcentaje de ejecución financiera	0%

El presente contrato no es de administración delegada ni interadministrativo.

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, procesos sancionatorios o imposiciones de multas al contratista en ejecución del contrato de la referencia.

- No se han presentado multas, sanciones, ejecución de la cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGURO MUNDIAL	M-100186327	Calidad	10/12/2023	10/12/2028	$70.271.574,90
		Cumplimiento	01/03/2023	10/06/2024	$70.271.574,90
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/12/2023	10/12/2028	$35.135.787,45

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $70.265.334, según factura ECO-308 del 1/09/2023.

Atentamente,



DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR

Supervisor