BITACORA DE OBRA

MC 10 DE 2025

"ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE"

04 DE OCTUBRE DE 2025 AL 04 NOVIEMBRE DE 2025

SINCELEJO

Lunes, 4 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se firma acta de inicio y se hace un recorrido para el reconocimiento del área de trabajo y se inicia de inmediato con el cerramiento, desmonte de puertas, vidrios y ventanas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 5 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato. Al mismo tiempo se hace un recorrido con el maestro para determinar las actividades a intervenir posteriormente, se continua con el desmonte de puertas, vidrios y ventanas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se comienza con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves 7 de agosto de 2025

No se laboró en obra debido a ser el día festivo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes 8 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 9 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría


Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 18 de agosto de 2025

No se laboró en la obra debido a ser día feriado.



Residente de obra



Residente de interventor

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, demolición de enchape fachada, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventor

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras.

Se continua con la recolección de los materiales (escombros)generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio, se hicieron cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 21 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras.

Se continua con la recolección de los materiales (escombros)generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio, se hicieron cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 22 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 23 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 25 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 26 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 28 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 29 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 30 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.


Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 1 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se inicia con la figuración de acero para machones.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 2 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 6 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 9 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 11 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 13 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes, 15 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 16 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 18 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 23 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 26 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 27 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 30 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 2 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 3 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 4 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.

Lunes, 6 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicia con la excavación de material común, se inicia con el trazado y replanteo por parte del ingeniero residente y el maestro de obra de los núcleos de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 7 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicia con la excavación de núcleos de cal, se continua la excavación de material común.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se inicia con el desmonte de parte eléctrica zona piso, se inicia desmonte luminarias, se finaliza excavación de material común, se inicia el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves 9 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se finaliza con el desmonte de parte eléctrica zona piso, se finaliza el desmonte de luminarias, se continua el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes 10 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se continua el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría


Sábado, 11 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicial el llenado de los núcleos con cal hidratada que anteriormente fueron excavados y pasaron por su tratamiento, Se inicia con la demolición de muros en bloque 0.10 y 0.15.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 13 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, vibrocompactadora.

Se finaliza el llenado de los núcleos con cal hidratada que anteriormente fueron excavados y pasaron por su tratamiento
Se continua con la demolición de muros en bloque 0.10 y 0.15. se inició las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría


Martes, 14 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.


Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, vibrocpmpactadora.

Se inicia levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se iniciaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones, se continuo las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuó levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se continuaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones, se inició las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 16 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, inicio de pañete lineal de machones en muros ya existentes.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 17 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, inicio de pañete lineal de machones en muros ya existentes, se finalizó las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventor

Sábado, 18 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, se continua el pañete lineal de machones en muros ya existentes. Se continuó levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se continuaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones con vigas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 20 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, se realiza la impermeabilización de mortero y se continua el pañete lineal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 21 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, palustre, mezcladora, carretillas.

Se continuó con el pañete lineal 1:4 de machones y muros reforzados, se ejecutaron reparaciones de fisuras en antepechos y se inició el pañete general en muros nuevos en bloque 0.10 y 0.15.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, mezcladora, formaleta metálica, vibrador de concreto.

Se continuaron trabajos de pañete en mortero 1:4 en muros nuevos y se inició la demolición de enchape de fachada y la demolición de platilla perimetral de acceso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 23 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, mezcladora, cortadora de PVC, wincha, taladros.

Se inició el suministro e instalación de tubería PVC eléctrica de ½", PVC SCH 40 de ½", PVC de ¾" y PVC de 1", incluyendo soldaduras, curvas y terminales. Se realizó el desmonte, mantenimiento y reinstalación de orinal de baño con cambio de accesorios y grifería.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 24 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, cortadora de PVC, taladros, carretillas.

Se realizó desmonte de orinal, demolición de enchape de baño y se efectuó el desmonte de puertas metálicas y de madera.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 25 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, brochas, rodillos, espátulas, mezcladora.

Se inició impermeabilización integral en muros mediante mortero impermeabilizante y Se inició la impermeabilización mediante manto 500XT–Foil aluminio en zonas de cubierta previamente preparadas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 27 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, carretillas, vibrocompactadora, mezcladora.

Se realiza instalación de malla electrosoldada de 6 mm de 15x15cm y se inició la fundida de plantilla de piso en concreto de 3.500 PSI con espesor de 8 cm.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 28 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, cortadora de cerámica, mezcladora. nivel, llana dentada.

Se ejecuto la instalación del enchape de cerámica de piso para baño e inició el enchape cerámica 30x40 en fachada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, cortadora de cerámica, mezcladora. nivel, llana dentada.

Se ejecuto la instalación del enchape de cerámica de piso para baño y se continuó el enchape cerámica 30x40 en fachada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 30 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, destornilladores, esmeril.

Se continuó con el enchape cerámico en fachada y se realizaron reparaciones de fisuras en antepechos.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 31 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, taladros, destornilladores.

Se efectuó el desmonte, mantenimiento y reinstalación de puertas de madera, incluyendo cambio de cerraduras, y se realizó la instalación de registros de piso con marco y acabado.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 01 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, destornilladores.

Se realizó el suministro e instalación de salidas eléctricas en piso con tapa y prensaestopas de ¾” en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 cm, doble fondo con salida para tubo de 1”, y se instalaron cajas eléctricas en PVC de 4x4.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 03 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, esmeril.

Se ejecutó el suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable y se realizaron ajustes finales a la red eléctrica instalada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 04 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, cámara fotográfica.

Se realizó inspección final de las actividades ejecutadas, verificación de acabados, funcionamiento de red eléctrica, registros de piso, puertas y enchapes, dejando la obra lista para trámite de acta final de obra.



Residente de obra



Residente de interventoría